



THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Ministry/Division: Ministry of Shipping Agency: Chittagong Port Authority Procuring Entity Name & Code: Chittagong Port Authority Project/Programme Name & Code: Navigability Enhancement in Karnaphuli River by garbage removal and dredging form Sadarghat to Bakaliar Char.										Budget: Development FY : 2017-2018 to 2024-2025							
Package No.	Description of Procurement Item	Unit	Qty. In Lakh	Procurement of Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification (if applicable)	Advertise tender/ issue RFP	Opening of Tender/ Proposal	Evaluation of Tender/ Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	Navigability Enhancement in Karnaphuli River by garbage removal and dredging form Sadarghat to Bakaliar Char.	cubic meter		DPM	CCGP	CPA's own fund	Original: 258.4685 Revised: 307.2949	Planned Dates	N.A.	08/07/17	13/08/17	29/08/17	11/01/18	29/01/18	26/02/18		30/06/25
								Planned Days	--	00	36	17	135	18	28	234	2575 ED
								Actual Dates	--	08/07/17	13/08/17	29/08/17	11/01/18	08/03/18	05/05/18		30/06/25
	a. Dredging form Karnaphuli Shipyard to Fishery Ghat		15.80														
	b. Dredging form Fishery Ghat to 3rd Karnaphuli Bridge		15.85														
	c. Dredging form 3rd Karnaphuli Bridge to Bakaliar Char		18.85														
	d. Maintenance Dredging		14.70														

প্রকল্প পরিচালক (সদরঘাট টু বাকলিয়ার চর ড্রেজিং প্রকল্প)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


স্বাক্ষর
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

২০২১-২০২২ সালের এডিপি ভুক্ত প্রকল্প সমূহের মাসওয়ারী কর্ম পরিকল্পনা (বাস্তব ও আর্থিক)


প্রকল্পের নামঃ Navigability Enhancement in Karnaphuli River by garbage removal and dredging form Sadarghat to Bakaliar Char.

প্রকল্পঃ বিনিয়োগ/কারিগরী/নিজস্ব তহবিলঃ নিজস্ব তহবিল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ সালের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	মোট = ৩০৭২৯.৪৯	মোট = ১২০০০.০০
অনুমোদনের পর্যায়ঃ অনুমোদিত	টাকা = ৩০৭২৯.৪৯	টাকা = ১২০০০.০০
বাস্তবায়নকালঃ ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২৪-২০২৫	প্রঃ সাহায্য =	প্রঃ সাহায্য =
	আরপিএ =	আরপিএ =

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের নাম	জুন'২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি ত অগ্রগতি	মাসওয়ারী বাস্তব (%) ও আর্থিক (লক্ষ টাকায়) লক্ষমাত্রা																						মোট আর্থিক বাস্তবায় ন	মন্ত ব্য		
			জুলাই ২০২১		আগস্ট ২০২১		সেপ্টেম্বর ২০২১		অক্টোবর ২০২১		নভেম্বর ২০২১		ডিসেম্বর ২০২১		জানুয়ারী ২০২২		ফেব্রুয়ারী ২০২২		মার্চ ২০২২		এপ্রিল ২০২২		মে ২০২২				জুন ২০২২	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব			আর্থিক	বাস্তব
		বাস্তব																										
১।	Navigability Enhanceme nt in Karnaphuli River by garbage removal and dredging form Sadarghat to Bakaliar Char	৪৫.১৪% আর্থিক= ১৩৮.৭২ ৫১	১০০০	৩.২ ৫%	১২০০	৩.৯ ১%	১০০০	৩.২ ৫%	৮০০	২.৬ ০%	৯০০	২.৯ ৩%	১০০০	৩.২ ৫%	৯০০	২.৯ ৩%	১২০০	৩.৯১ %	১০০০	৩.২ ৫%	১০০০	৩.২ ৫%	১১০০	৩. ৫৮ %	৯০০	২.৯৩ %	১২০০	০.০০
	ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি =	৪৫.১৪%	১০০০	৪৮.৩ ৯%	১২০০	৫২. ৩০%	১০০০	৫৫.৫ ৫%	৮০০	৫৮.১ ৫%	৯০০	৬১.০ ৮%	১০০০	৬৪.৩ ৩%	৯০০	৬৭.২ ৬%	১২০০	৭১.১৭ %	১০০০	৭৪.৪ ২%	১০০০	৭৭.৬ ৭%	১১০০	৮১. ২৫ %	৯০০	৮৪.১ ৮%		



প্রকল্প পরিচালক (সদরঘাট টু বাকলিয়ার চর ড্রেজিং প্রকল্প)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ