

এডিশি শোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৩-২০২৪) প্রতিবেদন

মোট অধিকৃত টাকা = ০৫.২৯.৮৫২.০০, অধিকৃত টাকা = ১.০৫.৫৬.০০০.০০ - ১.০৫.২৯.৮৫২.০০ = ২৬.১৯২.০০ টাকা।

৯২
 শেখ আজিজ উর রশীদ
 উপজেলা প্রকৌশলী
 কম্পিউটিং
 দক্ষিণ মুন্সী, শিলেট।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব উদ্ধৃত অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন ছক"

উপজেলা পরিষদ, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৩-২০২৪) প্রতিবেদন

০৮	১৫-০৫-২৪	২২৮৯০০০	১) মোসলবাড়ার ইউনিয়ন: ৭নং ওয়ার্ডের বরঘাপুর ইউ সলিং রাস্তা হতে জামান উদ্দিন গংদের বাড়ির রাস্তা সিসি চলাই। ২) মোসলবাড়ার ইউনিয়ন: রামঘাপুর (শক্তি মাপাড়া) মতিউর রহমানের বাড়ির সামনে হতে ফরিদ মিয়ার বাড়ির সামনে পর্যন্ত সিসি চলাই। ৩) মোসলবাড়ার ইউনিয়ন: লতিপুর মাদ্রাসা কর্তৃক জামান সাহেবের বাড়ি ও রাস্তার পারশ্ব ড্রেন নির্মাণ। ৪) মোসলবাড়ার ইউনিয়ন: মজরাই মাঝপাড়া উত্তর গ্রামে মসজিদ সংলগ্ন কর্তৃক রাস্তার পারশ্ব রাস্তায় গাইডওয়ে নির্মাণ। (Tender ID: ১৪১৫৬৪) কর্মের বিবরণ: মোসলবাড়ার ইউনিয়ন, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।	৯,০০,০০০.০০	৮,৫৫,০০০.০০	৮,৫৫,০০০.০০	১০০%	১০০%	১০-০৬-২৪	১০-০৬-২৪	২৬-০৬-২৪	সিসি স্থাপন, ড্রেনিং, মোসলবাড়ার ইউনিয়ন, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।	৫% বিশদ	৫-০৬-২৪	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
বিশেষ	১১-০৬-২৪	১৪০০০০০	১) তেতলী ইউনিয়ন: বড় বেটুয়ারপাড় লতিপুর সিরাজ মিয়ার বাড়ির সামনে হইতে মুজিবুর রহমান গংদের বাড়ির সামনে পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। ২) তেতলী ইউনিয়ন: দক্ষিণ কলী জামাতুল মাওয়া ইসলামী প্রকৃতিময়ীর সামনে হইতে করিম মিয়ার বাড়ির সামনে পর্যন্ত সিসি চলাই। ৩) তেতলী ইউনিয়ন: অতিরিক্ত মেইন রাস্তার সামনে হইতে আবুল হাসনাত গংদের বাড়ির সামনে পর্যন্ত সিসি চলাই। ৪) তেতলী ইউনিয়ন: তেতলী ইউনিয়নের দক্ষিণ আহমদপুর গ্রামে মসজিদের সামনে হইতে রাস্তার মিয়ার বাড়ির সামনে পর্যন্ত সিসি চলাই। (Tender ID: ১৪১৫৬০) কর্মের বিবরণ: তেতলী ইউনিয়ন, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।	১,০০,০০০.০০	৯,৬৫,০০০.০০	৯,৬৫,০০০.০০	১০০%	১০০%	১১-০৬-২৪	১১-০৬-২৪	২৬-০৬-২৪	সিসি স্থাপন, ড্রেনিং, তেতলী ইউনিয়ন, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।	৫% বিশদ	৫-০৬-২৪	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			১) মোসলবাড়ার ইউনিয়ন: ০২নং ওয়ার্ডের বিদ্যাপুর গ্রামের মসজিদের পাশে হইতে পেওরান মতিউর রহমানের বাড়ির সামনে পর্যন্ত সিসি চলাই। ২) মোসলবাড়ার ইউনিয়ন: লতিপুর কর্তৃক রাস্তার দেয়াল নির্মাণ। ৩) কামালবাড়ার ইউনিয়ন: দক্ষিণ ফেরীগ্রাম বিনু চন্দ্রের বাড়ির রাস্তা সিসি চলাই। ৪) কামালবাড়ার ইউনিয়ন: মুন্সীরগাঁও মেইন রাস্তা হইতে হক মিয়ার বাড়ির রাস্তা সিসি চলাই। ৫) কামালবাড়ার ইউনিয়ন: পুরানপাড়া বন্দী মিয়ার বাড়ির রাস্তা সিসি চলাই। ৬) কামালবাড়ার ইউনিয়ন: কামালবাড়ার বন্দী গ্রামে মসজিদ উন্নয়ন। (Tender ID: ১৪১৫৭৪) কর্মের বিবরণ: কামালবাড়ার ইউনিয়ন, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।	৯,৫০,০০০.০০	৯,০২,০০০.০০	৯,০২,০০০.০০	১০০%	১০০%	১১-০৬-২৪	১১-০৬-২৪	২৬-০৬-২৪	সিসি স্থাপন, ড্রেনিং, কামালবাড়ার ইউনিয়ন, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।	৫% বিশদ	৫-০৬-২৪	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ

১২ জুন ২০২৪
মোঃ নিয়াজ মোর্শেদ
হিসাব সহকারী
এডিপি, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

১২ জুন ২০২৪
মোঃ আজিজ উর রশীদ
উপজেলা প্রকৌশলী
এডিপি
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

স্থানীয় সরকার প্রাতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব উদ্ধৃত অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন ছক"

উপজেলা পরিষদ, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

এটিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৩-২০২৪) প্রতিবেদন

		১) শেখর ইউনিয়ন: কুতুবপুর পূর্ব পাড়া করবানুরের রাস্তা সি সি চলাই দ্বারা উন্নয়ন। ২) শিল্প ইউনিয়ন: ইলিশপুর দখিল মাসজিদ সাময়িক রাস্তা সি সি চলাই। ৩) শিল্প ইউনিয়ন: খারিন আমান একাডেমীর রাস্তা সি সি চলাই। ৪) শিল্প ইউনিয়ন: আগুত চর মোহাম্মদপুর সমসাদপুর হাটে ছোয়াদ আলী গংদের বাড়ী পর্যন্ত গ্রামের রাস্তা সি সি চলাই দ্বারা উন্নয়ন। ৫) মোসল্লাবাজার ইউনিয়ন: বারইশ্রাম মাসজিদে পুরাতন জামে মসজিদের সম্মুখ পথের সড়ক হতে মাওলানা মো: আজিজুর রহমান সাহেবের বাড়ি অভিমুখী রাস্তা আরসিসি চলাই (Tender ID: 981596) জামে মসজিদ হতে নতুন পথের নির্মাণ, সিলেট	১,০০,০০০.০০	৬,৬০,০০০.০০	৮,৬০,০০০.০০	১০০%	১০০%	০৫-০৬-২৪	০৫-০৬-২৪	২৬-০৬-২৪	বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কাজের মান নিশ্চিত।	৫%	নিশ্চিত	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		১) নান্দাবাজার ইউনিয়ন: ৮ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম রাস্তা পুরের বৌদ রাস্তার সি সি চলাই। ২) নান্দাবাজার ইউনিয়ন: কুতুবপুর এলাজিডি রাস্তা হাটে ছোয়াদ গংদের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন। ৩) জলালপুর ইউনিয়ন: সমসাদপুর মাসজিদ মাজার বাড়ির সামনের রাস্তার চলাইর যুখ হতে আশুল নুর সাহেবের বাড়ির সামনের রাস্তার সি সি চলাই। ৪) জলালপুর ইউনিয়ন: শেখ শাহজাদা গ্রামের মসজিদ শাহ মসীন উদ্দিন (৪) আওলিয়ার মাজারের পেছা হতে জলালপুর ভূমি অফিস পর্যন্ত রাস্তার পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ। ৫) জলালপুর ইউনিয়ন: মোকাম শোয়ার জামে মসজিদের সামনের রাস্তা সি সি চলাই। (Tender ID: 981593) জামে মসজিদ হতে নতুন পথের নির্মাণ, সিলেট	১০,৫০,০০০.০০	৯,৯০,০০০.০০	৯,৯০,০০০.০০	১০০%	১০০%	১২-০৬-২৪	১২-০৬-২৪	২৬-০৬-২৪	বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কাজের মান নিশ্চিত।	৫%	নিশ্চিত	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		১) দাউদপুর ইউনিয়ন: সড়িগাঁও মানিক মাজার বাড়ি হতে পশ্চিম দিকে বালির মাজার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার অবশিষ্ট অংশ সি সি চলাই। ২) দাউদপুর ইউনিয়ন: নিকমপুর লয়ন মাজার কানভাট হাটে বোকা আশুগঞ্জ মাজার পর্যন্ত সি সি চলাই। ৩) মোসল্লাবাজার ইউনিয়ন: নইখাই মাসজিদে আর সি সি রোড হতে তৈয়ব আলী গংদের বাড়ির রাস্তা সি সি চলাই কাজ। ৪) মোসল্লাবাজার ইউনিয়ন: মুক্তি চর গ্রামের পঞ্চদশোত্তী মসজিদের রাস্তার পূর্বপ্রান্তে আরদুল মালিক মাজার বাড়ির পশ্চিম হতে মসজিদ মুখী রাস্তা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ। (Tender ID: 981604) জামে মসজিদ হতে নতুন পথের নির্মাণ, সিলেট	৮,০০,০০০.০০	৭,৬০,০০০.০০	৭,৬০,০০০.০০	১০০%	১০০%	০৫-০৬-২৪	০৫-০৬-২৪	২৬-০৬-২৪	বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কাজের মান নিশ্চিত।	৫%	নিশ্চিত	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		১) মোসল্লাবাজার ইউনিয়ন: ০৯ নং ওয়ার্ডের বেহুয়ারমুখ গ্রামের মোমতাজ আলী সাহেবের বাড়ির উত্তরের রাস্তা পূর্ব দিক হাটে গ্রামের বৌদ রাস্তা পর্যন্ত সি সি চলাই। ২) মোসল্লাবাজার ইউনিয়ন: জলালপুর মাসজিদ উক্ত বিদ্যালয় - জেন ও গাইড ওয়াল নির্মাণ কাজ বাবদ। (Tender ID: 981602) জামে মসজিদ হতে নতুন পথের নির্মাণ, সিলেট	৮,৫০,০০০.০০	৮,৫০,০০০.০০	৮,৫০,০০০.০০	১০০%	১০০%	১০-০৬-২৪	১০-০৬-২৪	২৬-০৬-২৪	বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কাজের মান নিশ্চিত।	৫%	নিশ্চিত	ই-টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ

৩০/০৬/২০২৪
মঃ নিয়াজ মোশেন

২৭/০৬/২৪
শেখ আজিম উর রশীদ
উপজেলা প্রতিনিধি

উপাভোজ্য পরিষদ, দক্ষিণ সুবর্ষা, সিলেট।

এডিপি বোঝ/বিশেষ বরাদ্দ আওতাৰ গৃহীত প্ৰকল্পে

[illegible]

৩০/০৬/২০২৪
মোঃ নিয়াজ মোর্শেদ
বিশ্বাস মহাকারী
এলজিইডি, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

শেখ আজিজ উর রহমান
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
দক্ষিণ সুলতানা, সিলেট।

“ছক” ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনঃ

জেলাঃ সিলেট

উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা

ধরণঃ কাবিটা সাধারণ ১ম পর্যায় টাকা

ক্র ম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা/ খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	৩নং ওয়ার্ডের লতিপুর মেইন রাস্তা হইতে নুর মিয়া বাড়ির সামনা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	১,৫৪,০০০/-	১,৫৪,০০০/-	সম্পূর্ণ	লতিপুর	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	৩নং ওয়ার্ডের লতিপুর মেইন রাস্তা হইতে দক্ষিণ পাড়া ছাদেক মিয়া বাড়ির সামনা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	লতিপুর/ দক্ষিণ পাড়া	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	চেরাগী মেইন রাস্তার মুখ হইতে চেরাগী পঞ্চায়েতি কবরস্থানের রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	১,৪৩,০০০/-	১,৪৩,০০০/-	সম্পূর্ণ	চেরাগী	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	আকিল পুর জাহির আলী মিয়া বাড়ির সামন হইতে হামিদ আলী গংদের বাড়ির সামনের রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	১,৪৩,০০০/-	১,৪৩,০০০/-	সম্পূর্ণ	আকিল পুর	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	৬নং ওয়ার্ডের উলালমহল রোড-১ ব্লক এ রাস্তা মরহুম খাইরুল আমিন সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	১,৭৪,০০০/-	১,৭৪,০০০/-	সম্পূর্ণ	উলালমহল রোড-১ ব্লক	১০০%
৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	১নং ওয়ার্ডের মোহাম্মদপুর দক্ষিণ পাড়া গাইডওয়ালসহ কবরস্থান উন্নয়ন।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	মোহাম্মদপুর দক্ষিণ পাড়া	১০০%
৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	৯নং ওয়ার্ডের সিলাম পশ্চিমপাড়া ডা: কাহের সাহেবের বাড়ির সামন হইতে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	সিলাম পশ্চিমপাড়া	১০০%
৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	৪নং ওয়ার্ডের মঞ্জলাল গ্রামের কুতুবুর রহমানের রহমানের বাড়ির পার্শ্বে ইটসলিংয়ের মুখ হইতে রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/- হার ৫০%	আংশিক	মঞ্জলাল	৫০%
৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মামরকপুর আন্তর গংদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	২,১৯,০০০/-	২,১৯,০০০/-	সম্পূর্ণ	মামরকপুর	১০০%
১০	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ফরিদপুর ৫২ঘরি রাস্তা হইতে আলা উদ্দিন গংদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	ফরিদপুর	১০০%
১১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মাইজভাগ জামে মসজিদের পশ্চিমের রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	মাইজভাগ	১০০%
১২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বাদেশপুর এলাইচ মিয়া বাড়ির সামন হইতে বড়বাঘা নদী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	১,৮৪,০০০/-	১,৮৪,০০০/-	সম্পূর্ণ	বাদেশপুর	১০০%
১৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	খতিরা আনহার মিয়া বাড়ির সামন হইতে শাহিন মিয়া বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	১,৯০,০০০/-	১,৯০,০০০/-	সম্পূর্ণ	খতিরা	১০০%
১৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	চিহ্নরাকান্দি গ্রামের তৈয়ব আলী লন্ডনী সাহেবের বাড়ির সম্মুখ হইতে মাসুক মিয়া সাহেবের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	চিহ্নরাকান্দি	১০০%

১৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	নাজিরের চক গ্রামের মঈন উদ্দিন সাহেবের বাড়ির সামন হইতে গাংপাড় পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	নাজিরের চক	১০০%
১৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	হরগৌরী জামে মসজিদের সামনের মাঠ ভরাট।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	১,৯২,০০০/-	১,৯২,০০০/-	সম্পূর্ণ	হরগৌরী	১০০%
১৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	হোসেনপুর ব্রীজের সামনা হইতে আহাদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	২,৩২,০০০/-	২,৩২,০০০/-	সম্পূর্ণ	হোসেনপুর	১০০%
১৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	পানিগাঁও দক্ষিণের ব্রীজ হইতে মীর্দুনা ব্রীজ রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	২,৩২,০০০/-	২,৩২,০০০/-	সম্পূর্ণ	পানিগাঁও	১০০%
১৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	পুরানগাঁও মাহমুদ শাহ রোডের উন্নয়ন।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	১,২০,০০০/-	১,২০,০০০/-	সম্পূর্ণ	পুরানগাঁও	১০০%
২০	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	নবাবুন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এর সংযোগ রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	সিলাম	১০০%
২১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মোগলাবাজার টু জালালপুর রাস্তা সংলগ্ন হরগৌরী বড়বাড়ি অভিযুক্তী রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	১,৯৫,০০০/-	১,৯৫,০০০/-	সম্পূর্ণ	হরগৌরী	১০০%
২২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বলদী ১নং রোডের ব্রীজের সামন হতে আমার খালের ব্রীজ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	বলদী	১০০%
২৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	টাকির মোরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	টাকির মোরা	১০০%
২৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মোকামদোয়ার মসজিদের রাস্তার অসমাপ্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	১,০০,২৩৬/৩৮	১,০০,২৩৬/৩৮	সম্পূর্ণ	মোকামদোয়ার	১০০%
২৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	নোয়াগাঁও পুরাতন জামে মসজিদ হইতে বীরমজল অভিযুক্তী রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	নোয়াগাঁও	১০০%

স্বাক্ষরিত
বৌধন কান্তি সরকার
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

“ছক” ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনঃ
উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা

জেলাঃ সিলেট

ধরণঃ কাবিটা সাধারণ ১ম পর্যায় চাল

ক্র ম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিথা/ কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা/ খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ধরাধরপুর বাবুল মিয়ার বাড়ির সামন হইতে মছকির মিয়ার বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিথা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	২.৫০০	২.৫০০	সম্পূর্ণ	ধরাধরপুর	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সিলাম পূর্বচান্দা চরবাড়ি হইতে হাওরের রাস্তা গাইডওয়াল এবং মাটি ভরাট।	কাবিথা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	৪.২৫০	৪.২৫০	সম্পূর্ণ	সিলাম পূর্বচান্দা	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	খতিরা নেপুর মিয়ার বাড়ির ঢালাইর রাস্তার মুখ হইতে লালাবাজার জালালপুর রাস্তার সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিথা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	২.২০০	২.২০০	সম্পূর্ণ	খতিরা	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ধরমপুর গোপালজিউর আখড়ার সম্মুখ হইতে বীরমঞ্জল অভিমুখী রাস্তার মাটি ভরাট।	কাবিথা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	৫.২০০	৫.২০০	সম্পূর্ণ	ধরমপুর	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	লালপুর মাসুক মিয়ার বাড়ির রাস্তার অসমাপ্ত অংশের উন্নয়ন	কাবিথা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	১.২০০	১.২০০	সম্পূর্ণ	লালপুর	১০০%
৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মোহাম্মদপুর গ্রামের আমু মিয়ার বাড়ি হতে মুহিবুর মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত মাটি ভরাট।	কাবিথা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	৩.৮৪৩২	৩.৮৪৩২	সম্পূর্ণ	মোহাম্মদপুর	১০০%
জেলাঃ সিলেট উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা ধরণঃ কাবিটা সাধারণ ১ম পর্যায় গম										
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	চনং ওয়ার্ডের তাজপুর মাসুক মিয়ার বাড়ির সামন হইতে মসজিদের সামন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিথা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	২.৫০০	২.৫০০	সম্পূর্ণ	তাজপুর	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ফরিদপুর উসমান উল্লার বাড়ির সামন হইতে মসজিদের রাস্তা সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিথা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	২.২০০	২.২০০	সম্পূর্ণ	ফরিদপুর	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	দক্ষিণ করিমপুর বদই মিয়ার বাড়ির সামন হইতে বাহার মোল্লার বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিথা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	৫.৬৫০	৫.৬৫০	সম্পূর্ণ	দক্ষিণ করিমপুর	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	রাখালগঞ্জ মানিকপুর ইনাত আলীপুর রাস্তায় সমস উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত মাটি ভরাট।	কাবিথা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	৫.০০০	৫.০০০	সম্পূর্ণ	রাখালগঞ্জ মানিকপুর ইনাত আলীপুর	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	রেজা আশুগঞ্জ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন।	কাবিথা	৩০/৯/২৩—২৭/৬/২৩	৩.৮৪৩২	৩.৮৪৩২	সম্পূর্ণ	রেজা আশুগঞ্জ	১০০%

স্বাক্ষরিত
বৌধন কান্তি সরকার
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

“ছক” ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনঃ

জেলাঃ সিলেট

উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা

ধরণঃ কাবিটা সাধারণ ২য় পর্যায় চাল

ক্র ম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিথা/ কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা/ খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	৭নং ওয়ার্ডের লামাহাজরাই জামে মসজিদের উত্তর পাশ হতে রাজু মিয়া সাহেবের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিথা	৩০/২/২৪—২৭/৬/২৩	২.৩০০	২.৩০০	সম্পূর্ণ	লামাহাজরাই	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	০২ নং ওয়ার্ডের আজমল আলীর বাড়ির সামন হইতে শিশু মিয়ার বাড়ীর সামন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিথা	৩০/২/২৪—২৭/৬/২৩	২.৭০০	২.৭০০	সম্পূর্ণ		১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	খড়ারিয়া পশ্চিম পাড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ীর রাস্তা সংস্কার।	কাবিথা	৩০/২/২৪—২৭/৬/২৩	৪.৪০০	৪.৪০০	সম্পূর্ণ	খড়ারিয়া পশ্চিম পাড়া	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বিবিদইল জফর হাফিজ সাহেবের গেইটের সামন হতে তেরাব আলীর বাড়ির সামন পর্যন্ত মাটি ভরাট।	কাবিথা	৩০/২/২৪—২৭/৬/২৩	২.০০০	২.০০০	সম্পূর্ণ	বিবিদইল	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বাদেশপুর ফিরোজ আলীর বাড়ীর দোকান হতে আফতাব আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিথা	৩০/২/২৪—২৭/৬/২৩	২.৭৫০	২.৭৫০	সম্পূর্ণ	বাদেশপুর	১০০%
৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মুন্সিরগাঁও মেইন রাস্তা হতে ফজর আলীর বাড়ির সামনের রাস্তা মাটি ভরাট।	কাবিথা	৩০/২/২৪—২৭/৬/২৩	১.২৩৮৫	১.২৩৮৫	সম্পূর্ণ	মুন্সিরগাঁও	১০০%
	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বড় চক নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন	কাবিথা	৩০/২/২৪—২৭/৬/২৩	৩.৮০০	৩.৮০০	সম্পূর্ণ	বড় চক	১০০%
জেলাঃ সিলেট উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা ধরণঃ কাবিটা সাধারণ ২য় পর্যায় গম										
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ফুলদি মেইন রাস্তা হতে মিছির আলীর বাড়ি পর্যন্ত মাটি ভরাট।	কাবিথা	৩০/২/২৪—২৭/৬/২৩	২.০০০	২.০০০	সম্পূর্ণ	ফুলদি	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	শেখ পাড়া এনাম মিয়ার বাড়ির সামন হতে শামীম মিয়ার বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিথা	৩০/২/২৪—২৭/৬/২৩	২.৭৫০	২.৭৫০	সম্পূর্ণ	শেখ পাড়া	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মোহাম্মাদপুর পুরাতন সিএন্ডবি রোড'স হতে সিলেট টু ফেন্সুগঞ্জ রোড পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট।	কাবিথা	৩০/২/২৪—২৭/৬/২৩	৫.৯০০	৫.৯০০	সম্পূর্ণ	মোহাম্মাদপুর	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	পূর্ব ঝাপা রাখালগঞ্জ বাজার রাস্তা কালভার্ট নির্মাণ ও পশ্চিম ঝাপা হালিম মিয়ার বাড়ীর পিছন হতে রুশন মিয়ার বাড়ীর পিছন রাস্তা উন্নয়ন	কাবিথা	৩০/২/২৪—২৭/৬/২৩	৪.৭৩৮৫	৪.৭৩৮৫	সম্পূর্ণ	পূর্ব ঝাপা/ রাখালগঞ্জ	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	চরমোহাম্মাদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা উন্নয়ন	কাবিথা	৩০/২/২৪—২৭/৬/২৩	৩.৮০০	৩.৮০০	সম্পূর্ণ	চরমোহাম্মাদপুর	১০০%

স্বাক্ষরিত

বীধন কান্তি সরকার

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

“ছক” ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনঃ

জেলাঃ সিলেট

উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা

ধরণঃ কাবিটা সাধারণ ওয় পর্যায় টাকা

ক্র ম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরুর ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা /খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	৯নং ওয়ার্ডের বেঠুয়ারমুখ গ্রামের মেইন রাস্তা হইতে পশ্চিমে শিংগাই শাহ মাজার পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট	কাবিটা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,৪০,০০০/-	১,৪০,০০০/-	সম্পূর্ণ	বেঠুয়ারমুখ	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	৩নং ওয়ার্ডের বানেশ্বরপুর দেওয়ানগাঁও হইতে বিশ্বরোড পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,৬০,০০০/-	১,৬০,০০০/-	সম্পূর্ণ	বানেশ্বরপুর দেওয়ানগাঁও	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	রুস্তমপুর পূর্বপাড়া বিলপাড়ের রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,৬৫,০০০/-	১,৬৫,০০০/-	সম্পূর্ণ	রুস্তমপুর	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	উলালমহল নোয়াবাড়ী মাওলানা ইয়াকুব আলী সাহেবের বাড়ী হইতে রাকিব আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	উলালমহল নোয়াবাড়ী	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	চরমোহাম্মদপুর সিরাজ মিয়ার বাড়ির সামনের রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	চরমোহাম্মদপুর	১০০%
৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	কুতুবপুর মসজিদের উত্তরে মাঝ রাস্তার অসমাপ্ত ইট সলিং	কাবিটা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	কুতুবপুর	১০০%
৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	নোয়াগাঁও সেলিম গংদের বাড়ীর রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,২৫,০০০/-	১,২৫,০০০/-	সম্পূর্ণ	নোয়াগাঁও	১০০%
৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	কামার বাড়ীর ব্রীজ হইতে ফুলেশ্বরী নদীর মুখ পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট	কাবিটা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	৩,১৫,০০০/-	৩,১৫,০০০/-	সম্পূর্ণ		১০০%
৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	কাদিপুর শাহী ঈদগাহ উন্নয়ন	কাবিটা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	কাদিপুর	১০০%
১০	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	কাদিপুর বড় গোরস্থানে মাটি ভরাট	কাবিটা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,৩৪,০৪২/-	১,৩৪,০৪২/-	সম্পূর্ণ		১০০%
১১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	কন্দিয়ারচর গ্রামের রায়ের খালের ব্রীজের মুখ হইতে নাদিম মিয়ার বাড়ীর সামন পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,৬২,৫০০/-	১,৬২,৫০০/-	সম্পূর্ণ	কন্দিয়ারচর	১০০%
১২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বারিগ্রাম পাকা সড়ক হতে আজিজুর রহমানের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	বারিগ্রাম	১০০%
১৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মাসুক মিয়ার বাড়ীর দক্ষিণ রাস্তার সামন হইতে তেলিবাড়ীর খালের মুখ পর্যন্ত মাটি ভরাট	কাবিটা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,৬২,৫০০/-	১,৬২,৫০০/-	সম্পূর্ণ		১০০%
১৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	দাউদপুর পূর্বপাড়া মাদ্রাসার সামন হইতে তজমুল আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,৩০,০০০/-	১,৩০,০০০/-	সম্পূর্ণ	দাউদপুর পূর্বপাড়া	১০০%
১৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সিকন্দরপুর কদমতলী জামে মসজিদ হতে নগরপাড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,৩০,০০০/-	১,৩০,০০০/-	সম্পূর্ণ	সিকন্দরপুর কদমতলী	১০০%
১৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	আব্দুল রকিব সাহেবের বাড়ীর সামনা হইতে জনাব সোহেল মিয়ার বাড়ীর সামনা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (অসমাপ্ত অংশ)	কাবিটা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	৬৫,০০০/-	৬৫,০০০/-	সম্পূর্ণ		১০০%

স্বাক্ষরিত

বীধন কান্তি সরকার

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

“ছক” ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনঃ
উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা

জেলাঃ সিলেট

ধরণঃ কাবিটা সাধারণ ২য় পর্যায় চাল

ক্র ম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিথা/ কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরুর ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা/ খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	৭নং ওয়ার্ডের সুনামগঞ্জ বাইপাস রাস্তা হইতে মাসুক মিয়ার বাড়ী ভায়া পংকি মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার	কাবিথা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	২.১০০	২.১০০	সম্পূর্ণ	সুনামগঞ্জ বাইপাস	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মোল্লাচক গ্রামের রাস্তায় জিল্লু মিয়া সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন	কাবিথা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	৩.৮০০	৩.৮০০	সম্পূর্ণ	মোল্লাচক	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	লালাবাজারের পাশে ফারুক মিয়ার বাড়ীর সামন হতে মতুরা গংদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট	কাবিথা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১.৭৫০	১.৭৫০	সম্পূর্ণ	লালাবাজার	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বাদেশপুর মানিক মিয়ার বাড়ীর সামন হইতে উত্তর বাদেশপুর কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট	কাবিথা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	২.৪০০	২.৪০০	সম্পূর্ণ	বাদেশপুর	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সৈয়দাবাদ গ্রামের মখদুছ আলীর বাড়ীর সামন হতে সৈয়দাবাদ জামে মসজিদ অভিমুখী রাস্তায় মাটি ভরাট	কাবিথা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	২.৪০০	২.৪০০	সম্পূর্ণ	সৈয়দাবাদ	১০০%
৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মধ্য নভাগী লয়লু মিয়া পঞ্চায়েত কবরস্থানে মাটি ভরাট	কাবিথা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	০.৯৫০	০.৯৫০	সম্পূর্ণ	মধ্য নভাগী	১০০%
৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	রাশিদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট	কাবিথা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	৩.৩০৩৭	৩.৩০৩৭	সম্পূর্ণ	কামালবাজার	১০০%
জেলাঃ সিলেট উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা ধরণঃ কাবিটা সাধারণ ২য় পর্যায় গম										
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বলদী ২নং রাস্তার মুখ হইতে বলদী এবতেদায়ী মাদ্রাসার সামন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার	কাবিথা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	২.৫২০	২.৫২০	সম্পূর্ণ	বলদী	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	পশ্চিমভাগ মূল রাস্তা হতে পশ্চিমভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ইট সলিং	কাবিথা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১.৭৫০	১.৭৫০	সম্পূর্ণ	পশ্চিমভাগ	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মোকাম দোয়ার গাজী সাহেবের বাসার সামন হইতে আজির উদ্দিনের বাড়ীর সামন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার	কাবিথা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	২.৪০০	২.৪০০	সম্পূর্ণ	মোকাম দোয়ার	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মালাকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট	কাবিথা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	৩.৪৩৩৭	৩.৪৩৩৭	সম্পূর্ণ	মালাকান্দি	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ধরমপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে মাওলানা আরব আলী সাহেবের বাড়ী অভিমুখী রাস্তায় মাটি ভরাট	কাবিথা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	২.৪০০	২.৪০০	সম্পূর্ণ	ধরমপুর উত্তর পাড়া	১০০%
৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	দৌলতপুর পূর্বপাড়া মোঃ মশাহিদ আলী সাহেবের বাড়ীর পশ্চিম হইতে বাড়ীর পূর্ব পাশের গোরস্থান পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট	কাবিথা	১০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	৪.২০০	৪.২০০	সম্পূর্ণ	দৌলতপুর পূর্বপাড়া	১০০%

স্বাক্ষরিত
বীধন কান্তি সরকার
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

“ছক” ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনঃ

জেলাঃ সিলেট

উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা

ধরণঃ কাবিটা নির্বাচনী এলাকা ১ম পর্যায় টাকা

ক্র ম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা/ খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ছনুপাড়া গ্রামের আব্দুল গফফার গংদের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	ছনুপাড়া	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মোল্লারগাঁও গ্রামের এলজিইডির মুখ হইতে মোল্লারগাঁও পশ্চিমপাড়া রাস্তা মেরামত।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৬০,০০০/	১,৬০,০০০/	সম্পূর্ণ	মোল্লারগাঁও	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	গোয়ালগাঁও গ্রামের মসজিদের সামনের পুল হইতে মুহিত মিয়া গংদের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	গোয়ালগাঁও	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	তেতলী উত্তরপাড়া হারুন মেম্বারের বাড়ির সামন হইতে লতিপুর উচা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,২০,০০০/	১,২০,০০০/	সম্পূর্ণ	তেতলী উত্তরপাড়া	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	জান্নাতুল মাওয়া জামে মসজিদ হতে বিলপাড়ের রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,২০,০০০/	১,২০,০০০/	সম্পূর্ণ	বিলপাড়	১০০%
৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	আহমদপুর মুকিত আহমদের বাড়ির সামন হইতে সাইদুল গংদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,২০,০০০/	১,২০,০০০/	সম্পূর্ণ	আহমদপুর	১০০%
৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ধরাধরপুর এলজিইডি রাস্তা হইতে হাজী ছফিলা বিবি হাফিজিয়া নূরানিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,১০,০০০/	১,১০,০০০/	সম্পূর্ণ	ধরাধরপুর	১০০%
৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ইলাশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামন হইতে মাহবুব মিয়ার বাড়ির সম্মুখ রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	ইলাশপুর	১০০%
৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট-সুলতানপুর মেইন সড়ক হইতে পূর্বদিকে নিজ সিলাম গ্রামের রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	সিলেট- সুলতানপুর	১০০%
১০	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	খালপার মন্যফ মিয়ার বাড়ির সামন হইতে খালপার গ্রামের রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	খালপার	১০০%
১১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ভাস্কী গ্রামের শাহ মামুন গংদের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	৭৫,০০০/- হার ৫০%	আংশিক	ভাস্কী	৫০%
১২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ফুলদি আলফু মিয়ার বাড়ির সম্মুখ হইতে ফুলদি জামে মসজিদের রাস্তায় সিসি ঢালাই।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	ফুলদি	১০০%
১৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বিবিদইল আকরম আলী মাকেটের অসমাপ্ত সিসি ঢালাই রাস্তার সম্মুখ হইতে বিবিদইল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের দক্ষিণের গেইট পর্যন্ত সিসি ঢালাই।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	বিবিদইল	১০০%

স্বাক্ষরিত

বৌধন কান্তি সরকার

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

ক্রম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিথা/কাবিটা/টিআর)	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা/খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	রাজাপুর মেইন রাস্তা হইতে আব্দুর রূপ গংদের বাড়ির রাস্তা সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	রাজাপুর	১০০%
১৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	হকিয়ারচর ঈদগাহের সম্মুখ হইতে পশ্চিমদিকের রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	হকিয়ারচর	১০০%
১৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	দাসপাড়া-দাউদপুর রাস্তায় সিসি ঢালাই করণ।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	দাসপাড়া দাউদপুর	১০০%
১৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	টাকিরমহল হেলাল মিয়ার বাড়ির সামন হইতে মোল্লাবাড়ির সামন পর্যন্ত সিসি ঢালাই।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	টাকিরমহল	১০০%
১৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট-সুলতানপুর রাস্তা হইতে কাদিপুর মরহুম গেনন মিয়ার কারখানা পর্যন্ত রাস্তায় সিসি ঢালাই।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	কাদিপুর	১০০%
১৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	উত্তর ছত্তিঘর আরসিসি রাস্তা হইতে উত্তর ছত্তিঘর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	উত্তর ছত্তিঘর	১০০%
২০	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মোগলাবাজার-আনিলগঞ্জ পাকা রাস্তার সামন হইতে সৈয়দাবাদ গ্রামীণ সড়ক অভিমুখী রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৭৫,০০০/	১,৭৫,০০০/	সম্পূর্ণ	সৈয়দাবাদ	১০০%
২১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	চিহ্নরাকান্দি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের রাস্তা।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৭৫,০০০/	১,৭৫,০০০/	সম্পূর্ণ	চিহ্নরাকান্দি	১০০%
২২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	দৌলতপুর পশ্চিমপাড়া মসুফ মিয়ার বাড়ির সামন হইতে মাঝপাড়া মনোফ মিয়ার বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	দৌলতপুর পশ্চিমপাড়া	১০০%
২৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	দাউদপুর পশ্চিম পাড়া আব্দুর রাজ্জাকের বাড়ির সামন হইতে পশ্চিমমুখী হয়ে সুভাষ চন্দ্র নাথের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	দাউদপুর পশ্চিম পাড়া	১০০%
২৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	তুরকখলা ইউসুফ আলীর বাড়ির সামন হইতে হুসেন অভিমুখী রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	তুরকখলা	১০০%
২৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	তিরিশিগাঁও কোনাপাড়া মাহমদ আলীর বাড়ির সামন হইতে আঃ করিমের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৪০,০০০/	১,৪০,০০০/	সম্পূর্ণ	তিরিশিগাঁও কোনাপাড়া	১০০%
২৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	খাজাঞ্চি মেইন রোড হইতে পুরানগাঁও পুলিশের বাড়ির সামন পর্যন্ত ইটসলিং।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	খাজাঞ্চি	১০০%
২৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	উত্তর-পূর্ব ক্রোরিগ্রাম দ্বি-তলা মসজিদের পাশের গোরস্তান উন্নয়ন।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	উত্তর-পূর্ব ক্রোরিগ্রাম	১০০%
২৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	১নং ওয়ার্ড শষ্যউরা গ্রামের আলাউদ্দিনের বাড়ির পিছনের রাস্তা হতে হাজী মাহমুদ আলী গংদের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তায় সিসি ঢালাই।	কাবিটা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	শষ্যউরা	১০০%

স্বাক্ষরিত
বীধন কান্তি সরকার
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

“ছক” ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনঃ

জেলাঃ সিলেট

উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা

ধরণঃ কাবিখা নির্বাচনী ১ম পর্যায় চাল

ক্র ম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিখা/ কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা/ খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	খানুয়া গ্রামের মৌলা মিয়ার দোকানের সামন হইতে ডা আলাউদ্দিন গংদের গোরস্তার পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিখা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৬.০০০	৬.০০০	সম্পূর্ণ	খানুয়া	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	দক্ষিণ করিমপুর (সাতঘরি) আব্দুল নূরের বাড়ির সামন হইতে মালাকান্দি তাজুল ইসলাম এর বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট।	কাবিখা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৬.০০০	৬.০০০	সম্পূর্ণ	দক্ষিণ করিমপুর	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মুক্তারপুর পূর্বপাড়া আশরাফ এর বাড়ির সামন হইতে রমিজ উল্লাহ গংদের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিখা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৫.০০০	৫.০০০	সম্পূর্ণ	মুক্তারপুর পূর্বপাড়া	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	কাটাদিয়া গ্রামের অসমাণ্ড ইটসলিং রাস্তা হইতে গিয়াস-শামীম গংদের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিখা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৫.০০০	৫.০০০	সম্পূর্ণ	কাটাদিয়া	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মীরারগাঁও ফজর আলী গংদের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিখা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৫.০০০	৫.০০০	সম্পূর্ণ	মীরারগাঁও	১০০%
জেলাঃ সিলেট		উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা			ধরণঃ কাবিখা নির্বাচনী ১ম পর্যায় গম					
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	উপর হাজরাই গ্রামের বেলাল মেম্বারের পুরাতন বাড়ি হইতে শেখের মোকাম গেইট পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিখা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৪.০০০	৪.০০০	সম্পূর্ণ	উপর হাজরাই	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ইসলামপুর মতিন মিয়ার বাড়ির পশ্চিমের রাস্তার মুখ হইতে দক্ষিণে ফরহাদ মিয়ার বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা পাককরণ।	কাবিখা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৫.০০০	৫.০০০	সম্পূর্ণ	ইসলামপুর	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	গুণ্ডেরগাঁও মসজিদের উত্তর গেইট হইতে দক্ষিণের গেইট পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিখা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৪.০০০	৪.০০০	সম্পূর্ণ	গুণ্ডেরগাঁও	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মোহাম্মদপুর নুন্সু মিয়ার বাড়ির সামন হইতে মোহাম্মদপুর গ্রামের রাস্তা সিসি ঢালাই।	কাবিখা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৫.০০০	৫.০০০	সম্পূর্ণ	মোহাম্মদপুর	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বাসিয়া নদীর পূর্বের এলজিইডি রাস্তার সামন হইতে বাইতুল নূর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় সিসি ঢালাই।	কাবিখা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৫.০০০	৫.০০০	সম্পূর্ণ		১০০%
৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	জাহানপুর মরহুম আয়ুব আলী মিয়ার বাড়ির গোপাটের সামন হইতে মৃত রইছ মিয়ার বাড়ির পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাবিখা	১৫/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৪.০০০	৪.০০০	সম্পূর্ণ	জাহানপুর	১০০%

স্বাক্ষরিত

বীধন কান্তি সরকার

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

“ছক” ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনঃ

জেলাঃ সিলেট

উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা

ধরণঃ কাবিখা নির্বাচনী ২য় পর্যায় চাল

ক্র ম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিখা/ কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরুর ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা/ খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মন্দিরখলা এলজিইডি রাস্তার মুখ হইতে আব্দুর রহমান গংদের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তার অসমাপ্ত অংশ উন্নয়ন।	কাবিখা	২৫/৩/২৪—২৭/৬/২৪	৪.০০০	৪.০০০	সম্পূর্ণ	মন্দিরখলা	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	তেতলী চেরাগী বড়বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিখা	২৫/৩/২৪—২৭/৬/২৪	৪.০০০	৪.০০০	সম্পূর্ণ	তেতলী চেরাগী	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সুড়িগাঁও মোকামের সামন হইতে মাসুম গংদের বাড়ির সামন পর্যন্ত সিসি ঢালাই।	কাবিখা	২৫/৩/২৪—২৭/৬/২৪	৩.০০০	৩.০০০	সম্পূর্ণ	সুড়িগাঁও	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	৬নং ওয়ার্ড গোয়ালগাঁও শহীদুল হক গংদের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিখা	২৫/৩/২৪—২৭/৬/২৪	৩.০০০	৩.০০০	সম্পূর্ণ	গোয়ালগাঁও	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মোহাম্মদপুর নুরে মদীনা মসজিদ হইতে সুফি মিয়্যার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিখা	২৫/৩/২৪—২৭/৬/২৪	৩.০০০	৩.০০০	সম্পূর্ণ	মোহাম্মদপুর	১০০%
৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	পাখিয়াটেংগর মূল রাস্তা হইতে হারুন গংদের বাড়ি পর্যন্ত মাটি ভরাট।	কাবিখা	২৫/৩/২৪—২৭/৬/২৪	৩.০০০	৩.০০০	সম্পূর্ণ	মোহাম্মদপুর	১০০%
৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	পশ্চিম দাউদপুর ইলাছ আলীর বাড়ির পিছনের কালভার্ট হইতে ভূষন বাবুর বাড়ির সামনের কালভার্ট পর্যন্ত সিসি ঢালাই।	কাবিখা	২৫/৩/২৪—২৭/৬/২৪	৪.০০০	৪.০০০	সম্পূর্ণ	পশ্চিম দাউদপুর	১০০%
৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	কাদিপুর মাঝপাড়া কবরস্থানের উন্নয়ন।	কাবিখা		৩.০০০	৩.০০০	সম্পূর্ণ	কাদিপুর	১০০%
জেলাঃ সিলেট উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা ধরণঃ কাবিখা নির্বাচনী ২য় পর্যায় গম										
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	কৈকুড়ি অসমাপ্ত সিসি ঢালাইয়ের মুখ হইতে জহর আলী মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত সিসি ঢালাই।	কাবিখা	২৫/৩/২৪—২৭/৬/২৪	৬.০০০	৬.০০০	সম্পূর্ণ	কৈকুড়ি	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সাতভিলা গ্রামের মাঝের (মসজিদের দক্ষিণ) রাস্তার উন্নয়ন।	কাবিখা	২৫/৩/২৪—২৭/৬/২৪	৬.০০০	৬.০০০	সম্পূর্ণ	সাতভিলা	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মৌজপুর রাস্তার কর্ণার হইতে মনি রাণী দাস এর বাড়ি অভিমুখী রাস্তা উন্নয়ন	কাবিখা	২৫/৩/২৪—২৭/৬/২৪	৪.০০০	৪.০০০	সম্পূর্ণ	মৌজপুর	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	দৌলতপুর পূর্বপাড়া হেলু মিয়্যার বাড়ির সামন হইতে রহমান মিয়্যার বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিখা	২৫/৩/২৪—২৭/৬/২৪	৫.০০০	৫.০০০	সম্পূর্ণ	দৌলতপুর পূর্বপাড়া	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	কামাল বাজার মেইন রোড হইতে নভাগ জিতু মিয়্যার বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিখা	২৫/৩/২৪—২৭/৬/২৪	৩.০০০	৩.০০০	সম্পূর্ণ	কামাল বাজার/নভাগ	১০০%
৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ক্রোরিগ্রাম মেইন রাস্তা হইতে ছাদেক আলীর দোকান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিখা	২৫/৩/২৪—২৭/৬/২৪	৩.০০০	৩.০০০	সম্পূর্ণ	ক্রোরিগ্রাম	১০০%

স্বাক্ষরিত

বীধন কান্তি সরকার

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

“ছক” ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনঃ

জেলাঃ সিলেট		উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা			ধরণঃ কাবিখা নির্বাচনী ৩য় পর্যায় টাকা					
ক্র ম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিখা/ কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা/ খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	প্রস্তাবিত পীর হাবিবুর রহমান স্টেডিয়াম লালাবাজার দক্ষিণ সুরমা এ মাটি ভরাট	কাবিটা	১৫/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১০,০০,০০০/	বাস্তবায়ন হয়নি ০০%	নাই	লালাবাজার	০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	প্রস্তাবিত বাদশাহী টিলায় স্টেডিয়াম সিলাম দক্ষিণ সুরমা এ মাটি ভরাট	কাবিটা	১৫/৬/২৪—২৭/৬/২৪	২১,৫০,০০০/	বাস্তবায়ন হয়নি ০০%	নাই	সিলাম	০০%
জেলাঃ সিলেট		উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা			ধরণঃ কাবিখা নির্বাচনী ৩য় পর্যায় চাল					
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	প্রস্তাবিত শেখ জামাল স্টেডিয়াম মোগলাবাজার দক্ষিণ সুরমা এ মাটি ভরাট	কাবিখা	১৫/৬/২৪—২৭/৬/২৪	২০.০০০	১০.০০০ হার ৫০%	আংশিক	মোগলাবাজার	৫০%
জেলাঃ সিলেট		উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা			ধরণঃ কাবিখা নির্বাচনী ৩য় পর্যায় গম					
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	প্রস্তাবিত দাউদপুর ইউনিয়ন স্টেডিয়াম, দক্ষিণ সুরমা এ মাটি ভরাট	কাবিখা	১৫/৬/২৪—২৭/৬/২৪	৬.০০০	১০.০০০ হার ৫০%	আংশিক	দাউদপুর	৫০%

স্বাক্ষরিত

বীধন কান্তি সরকার

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

“ছক” ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনঃ

জেলাঃ সিলেট

উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা

ধরণঃ কাবিটা নির্বাচনী এলাকা ৪র্থ পর্যায় টাকা

ক্র ম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা/ খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	চৌধুরীগাও মৃত সিকন্দর মিয়ার বাড়ীর সামন হতে বাদল মালাকারের বাড়ীর সামন পর্যন্ত মাটি ভরাট ও উন্নয়ন	কাবিটা	২০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	চৌধুরীগাও	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	তেতলী উত্তরপাড়া নিজাম উদ্দিন গংদের বাড়ীর সমন হতে আজির মিয়ার বাড়ীর সামন পর্যন্ত মাটি ভরাট ও উন্নয়ন	কাবিটা	২০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	তেতলী উত্তরপাড়া	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সিলাম টিল্পাপাড়া গ্রামের রাস্তা হতে শিরন গংদের বাড়ীর বাড়ীর সামন পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট ও উন্নয়ন	কাবিটা	২০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,৬০,০০০/	১,৬০,০০০/	সম্পূর্ণ	সিলাম টিল্পাপাড়া	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	শাহ সিকন্দর মুক্তিযোদ্ধা আলতাফ হোসেনের বাড়ীর সম্মুখ হতে মাজারের রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	২০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,৬০,০০০/	১,৬০,০০০/	সম্পূর্ণ	শাহ সিকন্দর	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	কাদিপুর রায়খাইল বিসি সড়ক হতে আজমান মিয়ার বাড়ীর রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	২০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,৭০,০০০/	১,৭০,০০০/	সম্পূর্ণ	কাদিপুর রায়খাইল	১০০%
৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সরিষপুর উত্তরপাড়া পাকা সড়ক হতে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান গংদের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা মাটি ভরাট ও উন্নয়ন	কাবিটা	২০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,৬০,০০০/	১,৬০,০০০/	সম্পূর্ণ	সরিষপুর উত্তরপাড়া	১০০%
৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	পূর্ব দাউদপুর আলাই মিয়ার বাড়ীর পিছন হতে মনা মিয়ার বাড়ীর সামন পর্যন্ত অবশিষ্ট অংশ মাটি ভরাট ও উন্নয়ন	কাবিটা	২০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,২৫,০০০/	১,২৫,০০০/	সম্পূর্ণ	পূর্ব দাউদপুর	১০০%
৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ডিএম সড়ক হতে তুরুকলা সুরমান গংদের বাড়ীর রাস্তায় মাটি ভরাট ও উন্নয়ন	কাবিটা	২০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,২৫,০০০/	১,২৫,০০০/	সম্পূর্ণ	তুরুকলা	১০০%
৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	পুরানগাও এলজিইডি রাস্তার মুখ হতে প্রয়াত সুশীল রঞ্জন দেব গংদের বাড়ীর রাস্তায় মাটি ভরাট ও উন্নয়ন	কাবিটা	২০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	পুরানগাও	১০০%
জেলাঃ সিলেট		উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা		ধরণঃ কাবিটা বিভাগীয় কমিশনার বিশেষ টাকা						
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বিভাগীয় সদর দপ্তর জামে মসজিদের উন্নয়ন	কাবিটা	২০/৬/২৪—২৭/৬/২৪	৩,০০,০০০/	৩,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	বিভাগীয় সদর দপ্তর	১০০%

স্বাক্ষরিত

বীধন কান্তি সরকার

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

“ছক” ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনঃ

জেলাঃ সিলেট

উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা

ধরণঃ টিআর নির্বাচনী এলাকা ১ম পর্যায় টাকা

ক্র ম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিখা/ কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা/ খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	তাজপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/-	সম্পূর্ণ	তাজপুর	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	১নং ওয়ার্ডেও তেলীরাই গ্রামের আফতাব মিয়ার বাড়ির সামনা হইতে দুলালের বাড়ির সামনা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৬৮,০০০/-	১,৬৮,০০০/-	সম্পূর্ণ	তেলীরাই	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	গোপশহর গ্রামের এলজিইডির মুখ হইতে সাবেক এমপি মুকিত খানের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০৮,০০০/-	১,০৮,০০০/-	সম্পূর্ণ	গোপশহর	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বেটুয়ারমুখ গ্রামের নুরুল ইসলামের বাড়ির সামনের কালভার্ট হইতে তৈয়ব আলীর বাড়ির সামনের কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৯০,০০০/-	৯০,০০০/-	সম্পূর্ণ	বেটুয়ারমুখ	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	হাজরাই মাঝপাড়া গ্রামের এলজিইডির মুখ হইতে পাঞ্জগানা মসজিদের সামন পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	হাজরাই মাঝপাড়া	১০০%
৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	লামাহাজরাই ছোয়াব আলী গংদের বাড়ির রাস্তায় খালের উপর কালভার্ট নির্মাণ।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/-	সম্পূর্ণ	লামাহাজরাই	১০০%
৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	চান্দাই টিওরগাঁও পাঞ্জগানা মসজিদ উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/-	সম্পূর্ণ	চান্দাই টিওরগাঁও	১০০%
৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ধরাধরপুর টুনু মিয়ার বাড়ির সামন হইতে মরহুম শিশু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	ধরাধরপুর	১০০%
৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	নজরপুর গ্রামের অসমাপ্ত অংশ পাকাকরণ।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৯৮,০০০/-	৯৮,০০০/-	সম্পূর্ণ	নজরপুর	১০০%
১০	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সাউথ সুরমা উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	চন্ডিপুল	১০০%
১১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	চান্দাই মাঝপাড়া রফিক মিয়ার বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	চান্দাই মাঝপাড়া	১০০%
১২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বরইকান্দি ১০নং রোড শান্তিবাগ পয়েন্ট হতে সুহেল গংদের বাড়ির সামন পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	বরইকান্দি/ শান্তিবাগ	১০০%
১৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বলদী ১নং রাস্তা মুজিবুর রহমানের বাড়ির সামন হইতে বাবলা মিয়া গংদের বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত সিসি ঢালাই।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	বলদী	১০০%
১৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	লক্ষীপুর এলজিইডি সড়ক হইতে পথকি মিয়ার বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	লক্ষীপুর	১০০%
১৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ধোপাঘাট এলজিইডির রাস্তার মুখ হইতে ধোপাঘাট গ্রামের রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	ধোপাঘাট	১০০%
১৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	তেতলী লতিপুর আমির আলীর বাড়ির সামন হইতে বেটুয়ানদীর পার পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৯৮,০০০/-	৯৮,০০০/-	সম্পূর্ণ	তেতলী লতিপুর	১০০%
১৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	লালারগাঁও গ্রামের বশির গংদের বাড়ির রাস্তা মেরামত।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	লালারগাঁও	১০০%

১৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	পশ্চিম ভালকী শ্রী শ্রী মনসা দেবীর মন্দির উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/-	সম্পূর্ণ	পশ্চিম ভালকী	১০০%
১৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ধরাধরপুর এলজিইডির মুখ হইতে করিম উল্লা গংদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৭৫,০০০/-	৭৫,০০০/-	সম্পূর্ণ	ধরাধরপুর	১০০%
২০	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	কুচাই মাঝপাড়া নাসির উদ্দিন রাজুর বাড়ির সামন হইতে মাছুম আহমদ এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	কুচাই মাঝপাড়া	১০০%
২১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	পশ্চিমভাগ রাজিবাড়ী জামে মসজিদ হইতে লেচু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	পশ্চিমভাগ	১০০%
২২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	শ্রীরামপুর দিঘীরপার রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	শ্রীরামপুর	১০০%
২৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	পূর্ব শ্রীরামপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	পূর্ব শ্রীরামপুর	১০০%
২৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	দক্ষিণ সুলতানপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	দক্ষিণ সুলতানপুর	১০০%
২৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	তেলীপাড়া বন্দের বাড়ি পূর্বের ড্রেন হইতে খাল পর্যন্ত সংযোগ রাস্তায় ড্রেন নির্মাণ।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	তেলীপাড়া	১০০%
২৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ডুংশ্রী পশ্চিমপাড়া রাস্তা হইতে মসজিদের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	ডুংশ্রী পশ্চিমপাড়া	১০০%
২৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ব্রাহ্মণপাড়া চম্পু চন্দের বাড়ি হইতে অমল চন্দের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	ব্রাহ্মণপাড়া	১০০%
২৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	টিকরপাড়া সুলতানপুর সড়ক হইতে আজফর আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় গার্ডওয়াল নির্মাণ।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	৫০,০০০/- হার ৫০%	আংশিক	টিকরপাড়া	৫০%
২৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সিলাম মাঝপাড়া সুলতানপুর সড়ক হইতে রহমত আলী গংদের বাড়ির সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তায় সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৯৮,০০০/-	৯৮,০০০/-	সম্পূর্ণ	সিলাম মাঝপাড়া	১০০%
৩০	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	নাজির বাজার সিএনজি স্ট্যান্ড অফিস উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/-	সম্পূর্ণ	নাজির বাজার	১০০%
৩১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	হিলু জামে মসজিদ উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-	সম্পূর্ণ	হিলু	১০০%
৩২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	১নং ওয়ার্ডের লালারগাঁও লালাবাজার একাংশের মূল রাস্তা হইতে মাজন বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	লালাবাজার	১০০%
৩৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	আখলাছ মিয়ার বাড়ির সামন হইতে খাজাখালু কমিউনিটি ক্লিনিকের রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	লালাবাজার	১০০%
৩৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	৪নং ওয়ার্ড পশ্চিমভাগ এলজিইডি রাস্তা হইতে পশ্চিমভাগ মছবিবর আলী গংদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	পশ্চিমভাগ	১০০%
৩৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	নাজির বাজার-বাঘরখলা রাস্তার বিএডিসি নলকূপ হইতে মোহাইবিনে কলোন দক্ষিণ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	নাজির বাজারবাঘরখলা	১০০%
৩৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	জালালপুর ডিগ্রি কলেজের ওয়াগুয়েতে ২টি দোলনা সহ উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৭৫,০০০/-	৭৫,০০০/-	সম্পূর্ণ		১০০%
৩৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	রায়খাইল দক্ষিণপাড়া নতুন মসজিদ হইতে পশ্চিম মহল্লা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	রায়খাইল দক্ষিণপাড়া	১০০%
৩৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মালাকান্দি গ্রামের দক্ষিণের কবরস্থানের সামন হইতে তেরা মিয়া গংদের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	মালাকান্দি	১০০%

৩৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বাদেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের (প্যারেড গ্রাউন্ড) সিসি ঢালাই।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	বাদেশপুর	১০০%
৪০	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	হাসামপুর ২নং আরসিসি ঢালাই রাস্তার সংলগ্ন মানিক মিয়ার বাড়ির সামন হইতে মনওয়ার-মীর মতিউর রহমান গংদের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তায় আরসিসি ঢালাই।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	হাসামপুর	১০০%
৪১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	জলকরকান্দি জামে মসজিদ উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৮৫,০০০/-	৮৫,০০০/-	সম্পূর্ণ	জলকরকান্দি	১০০%
৪২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	পূর্বভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৭৫,০০০/-	৭৫,০০০/-	সম্পূর্ণ	পূর্বভাগ	১০০%
৪৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বারইগ্রাম মাঝপাড়া জামে মসজিদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	ডারইগ্রামমাঝপাড়া	১০০%
৪৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	পূর্ণাখলা রাস্তা হইতে নাদানপুর অভিমুখী রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	পূর্ণাখলা রাস্তা	১০০%
৪৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	হাজী চুন্সু মিয়ার বাড়ির রাস্তা হইতে নূর মিয়া ও ছিদেক আলী গংদের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	মোগলাবাজার	১০০%
৪৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	হরগৌরী শাহজাহান দোকানের সামন হইতে সাচ্চুর বাড়ির পাকা রাস্তার মুখ (৫০ ফুট) পাকাকরণ।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-	সম্পূর্ণ	হরগৌরী	১০০%
৪৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	দাউদপুর তুরকখলা গ্রামের হোসেন গংদের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	দাউদপুর তুরকখলা	১০০%
৪৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	দাউদপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলম গংদের বাড়ির সামন হইতে এলজিইডি সড়ক পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	দাউদপুর	১০০%
৪৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	তিরিশিগাঁও শ্রী শ্রী কালাচান্দ জিউ মন্দির উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৭০,০০০/-	৭০,০০০/-	সম্পূর্ণ	তিরিশিগাঁও	১০০%
৫০	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	দৌলতপুর উত্তরপার শেখের বাড়ির সামন হইতে বিদু বাবুর বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৭৫,০০০/-	৭৫,০০০/-	সম্পূর্ণ	দৌলতপুর উত্তরপার	১০০%
৫১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ইনাতআলীপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	৬৮,৩৩৩/-	৬৮,৩৩৩/-	সম্পূর্ণ	ইনাতআলীপুর	১০০%
৫২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	কামাল বাজার ওয়াকওয়েতে ২টি দোলনা সহ উন্নয়ন।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	কামাল বাজার	১০০%
৫৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ভট্টেরগাঁও মাঝপাড়া এলজিইডির মুখ হইতে ভট্টেরগাঁও কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	সম্পূর্ণ	ভট্টেরগাঁও মাঝপাড়া	১০০%
৫৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	খালপার এলজিইডি রাস্তার মুখ হইতে হাজী লিয়াকত আলী গংদের বাড়ির রাস্তায় ড্রেন নির্মাণ।	টিআর	১২/১০/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	খালপার	১০০%

স্বাক্ষরিত

বীধন কান্তি সরকার

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

“ছক” ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনঃ

জেলাঃ সিলেট

উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা

ধরণঃ টিআর নির্বাচনী এলাকা ২য় পর্যায় টাকা

ক্র ম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিখা/ কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা/ খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	লতিপুর-ছিটাহাজরাই পাঞ্জেগানা মসজিদের উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	লতিপুর- ছিটাহাজরাই	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	খানুয়া জামেয়া জালালাবাদ হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৭০,০০০/	৭০,০০০/	সম্পূর্ণ	খানুয়া	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	হযরত শাহজালাল লতিফিয়া (রহ) লতিফিয়া পাঞ্জেগানা মসজিদ উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	মোল্লারগাঁও	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মোল্লারগাঁও গ্রামের মজমিল ও রইছ আলী গংদের বাড়ির রাস্তায় অসমাপ্ত অংশে ড্রেইন নির্মাণ এবং আয়াজ গংদের পানি নিষ্কাশনকরণ।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৬২,৩৩৩/	৬২,৩৩৩/	সম্পূর্ণ	মোল্লারগাঁও	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ইকুড়া কিভার গার্টেন স্কুল উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	পিরোজপুর	১০০%
৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	রায়েরগাঁও গ্রামের আব্দুল্লাহ মেম্বারের বাড়ির পাশ থেকে লোকমানের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৭৫,০০০/	৭৫,০০০/	সম্পূর্ণ	রায়েরগাঁও	১০০%
৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	চান্দাই হযরত ফকির (রহঃ) চান্দাই ছাহেব বাড়ি হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৭৫,০০০/	৭৫,০০০/	সম্পূর্ণ	চান্দাই	১০০%
৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	পিরোজপুর গ্রামের নকিবের বাড়ির সামন হইতে অমর গংদের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৭০,০০০/	৭০,০০০/	সম্পূর্ণ	পিরোজপুর	১০০%
৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	লাউয়াই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৫২,০০০/	৫২,০০০/	সম্পূর্ণ	লাউয়াই	১০০%
১০	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ধরাধরপুর মীরপাড়া হইতে বাইপাস রাস্তার উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৯৩,০০০/	৯৩,০০০/	সম্পূর্ণ	ধরাধরপুর	১০০%
১১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বলদী বায়তুল মোবারক জামে মসজিদে টিআর	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৫২,০০০/	৫২,০০০/	সম্পূর্ণ	বলদী	১০০%
১২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	লক্ষীবাসা জামে মসজিদ উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৫২,০০০/	৫২,০০০/	সম্পূর্ণ	লক্ষীবাসা	১০০%
১৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বদীকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৯০,০০০/	৯০,০০০/	সম্পূর্ণ	বদীকোনা	১০০%
১৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	কুচাই মাঝপাড়া পাঞ্জেগানা মসজিদ উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৫২,০০০/	৫২,০০০/	সম্পূর্ণ	কুচাই মাঝপাড়া	১০০%
১৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	পশ্চিমভাগ পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৭৫,০০০/	৭৫,০০০/	সম্পূর্ণ	পশ্চিমভাগ পশ্চিমপাড়া	১০০%
১৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সুলতানপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৭৫,০০০/	৭৫,০০০/	সম্পূর্ণ	সুলতানপুর	১০০%
১৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	তৈয়বকামাল গ্রামের ফরিদ মিয়ার বাড়ি হইতে সুরমা ডাইক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	তৈয়বকামাল	১০০%
১৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সিলাম গোয়ালগাঁও গ্রামের পঞ্চগয়েতি কবরস্থানের রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৮০,০০০/	৮০,০০০/	সম্পূর্ণ	সিলাম গোয়ালগাঁও	১০০%

স্বাক্ষরিত

বীধন কান্তি সরকার

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

১৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	আগত চরমোহাম্মদপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৮৫,০০০/	৮৫,০০০/	সম্পূর্ণ	আগত চরমোহাম্মদপুর	১০০%
২০	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	টিল্লাপাড়া গ্রামের রাস্তার সামন হইতে কালা মিয়ার বাড়ির সামন পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৮০,০০০/	৮০,০০০/	সম্পূর্ণ	টিল্লাপাড়া	১০০%
২১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বাজর পংকি মিয়ার বাড়ি হইতে সবুজ মিয়া গংদের বাড়ি পর্যন্ত সিসি ঢালাই।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৭২,০০০/	৭২,০০০/	সম্পূর্ণ	বাজর	১০০%
২২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মিরারচক গ্রামের সুরমান ফারুক গংদের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৯০,০০০/	৯০,০০০/	সম্পূর্ণ	মিরারচক	১০০%
২৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	খালপার শিবমন্দির উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৫২,০০০/	৫২,০০০/	সম্পূর্ণ	খালপার	১০০%
২৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বৈরাগী বাজার মাছের শেডের উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	বৈরাগী বাজার	১০০%
২৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	হযরত শাহজালাল (র:) উচ্চ বিদ্যালয়ের রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	জালালপুর দসপাড়া	১০০%
২৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	রাঘবপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	রাঘবপুর	১০০%
২৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বারইগ্রাম ফোরকানিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	বারইগ্রাম	১০০%
২৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	আরএইচডি রাস্তা হইতে পূর্ণাখলা গ্রামের ভলাই দাসের বাড়ি অভিমুখী রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৭০,০০০/	৭০,০০০/	সম্পূর্ণ	পূর্ণাখলা	১০০%
২৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	তুরকখলা পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৭৫,০০০/	৭৫,০০০/	সম্পূর্ণ	তুরকখলা	১০০%
৩০	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সিকন্দরপুর রেসা আশুগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	সিকন্দরপুর	১০০%
৩১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	দাউদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরটি।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৭৫,০০০/	৭৫,০০০/	সম্পূর্ণ	দাউদপুর	১০০%
৩২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ধরগাঁও গ্রামের পয়েন্ট হইতে মসজিদ হয়ে মুহিদুর রহমান গংদের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	ধরগাঁও	১০০%
৩৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	শানুর মিয়ার বাড়ির সামন হইতে নজির মিয়ার বাড়ির সামনের ড্রেন নির্মাণ।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৫২,০০০/	৫২,০০০/	সম্পূর্ণ	কামালবাজার	১০০%
৩৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মত্ৰাশপুর এলজিইডি রাস্তার মুখ হইতে আব্দুল খালিক গংদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় অসামান্ত অংশের উন্নয়ন।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৫২,০০০/	৫২,০০০/	সম্পূর্ণ	মত্ৰাশপুর	১০০%
৩৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বাসিয়া নদীর উপর সেচ প্রকল্পের বাঁধ নির্মাণ।	টিআর	১২/৩/২৩—২৭/৬/২৪	৫২,০০০/	৫২,০০০/	সম্পূর্ণ	কামালবাজার	১০০%

স্বাক্ষরিত
 বীধন কান্তি সরকার
 উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
 দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

“ছক” ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনঃ

জেলাঃ সিলেট

উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা

ধরণঃ টিআর নির্বাচনী এলাকা ৩য় পর্যায় টাকা

ক্র ম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিখা/ কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরুর ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা/ খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	প্রস্তাবিত মোল্লারগাঁও স্টেডিয়াম দক্ষিণ সুরমা এ মাটি ভরাট	টিআর	১৫/৬/২৩-২৭/৬/২৪	৩,৪৫,০০০/	০০%	কাজ হয়নি	মোল্লারগাঁও	০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	প্রস্তাবিত জালালপুর স্টেডিয়াম দক্ষিণ সুরমা এ মাটি ভরাট	টিআর	১৫/৬/২৩-২৭/৬/২৪	৩,০০,০০০/	০০%	কাজ হয়নি	জালালপুর	০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	প্রস্তাবিত রেবতী রমন স্টেডিয়াম দক্ষিণ সুরমা এ মাটি ভরাট	টিআর	১৫/৬/২৩-২৭/৬/২৪	৩,০০,০০০/	০০%	কাজ হয়নি	মোগলাবাজার	০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	প্রস্তাবিত জালালপুর স্টেডিয়াম দক্ষিণ সুরমা এর গ্যালারি নির্মাণ	টিআর	১৫/৬/২৩-২৭/৬/২৪	৩,৪৫,০০০/	০০%	কাজ হয়নি	জালালপুর	০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	প্রস্তাবিত রেবতী রমন স্টেডিয়াম দক্ষিণ সুরমা এর গ্যালারি নির্মাণ	টিআর	১৫/৬/২৩-২৭/৬/২৪	৩,৪৫,০০০/	০০%	কাজ হয়নি	মোগলাবাজার	০%
৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সিলাম কাজী সিরাজ শিশু পার্ক স্থাপন	টিআর	১৫/৬/২৩-২৭/৬/২৪	৩,৪৫,০০০/	০০%	কাজ হয়নি	সিলাম	০%
৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	লালাবাজার মিনি পার্ক নির্মাণ	টিআর	১৫/৬/২৩-২৭/৬/২৪	৩,৪৫,০০০/	০০%	কাজ হয়নি	লালাবাজার	০%
৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	২নং ওয়ার্ড গাংপাড় এলজিইডি রাস্তার মুখ হতে মৃত জমজিদ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	১৫/৬/২৩-২৭/৬/২৪	৯০,০০০/	৯০,০০০/	সম্পূর্ণ	গাংপাড়	১০০%
৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বেটুয়ারমুখ জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	১৫/৬/২৩-২৭/৬/২৪	৮০,০০০/	৮০,০০০/	সম্পূর্ণ	বেটুয়ারমুখ	১০০%
১০	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	৮নং ওয়ার্ড নিজগাও খানিস খাল হতে নওয়াব আলী গংদের বাড়ীর মোড় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	১৫/৬/২৩-২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	নিজগাও	১০০%
১১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ক্রোরিগ্রাম বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলীর বাড়ীর সামনের রাস্তায় মাটি ভরাট ও উন্নয়ন	টিআর	১৫/৬/২৩-২৭/৬/২৪	৭৫,০০০/	৭৫,০০০/	সম্পূর্ণ	ক্রোরিগ্রাম	১০০%
১২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ছমিপুর জামে মসজিদের ঘাট পাকা করণ	টিআর	১৫/৬/২৩-২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	ছমিপুর	১০০%
১৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	লক্ষীপুর জামে মসজিদের দক্ষিণ হইতে মোকাম বাড়ী ভায়া আব্দুল হান্নান সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	১৫/৬/২৩-২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	লক্ষীপুর	১০০%
১৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	৪নং ওয়ার্ড হরগৌরী মেইন রাস্তা হতে সালেহ মিয়া গংদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	১৫/৬/২৩-২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	হরগৌরী	১০০%
১৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	দাউদপুর গাংপাড় ভুলু মিয়ার বাড়ীর সামনের কালভার্ট ও রাস্তা সংস্কার	টিআর	১৫/৬/২৩-২৭/৬/২৪	৭৩,৩৩৩/	৭৩,৩৩৩/	সম্পূর্ণ	দাউদপুর গাংপাড়	১০০%
১৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	উলালমহল গ্রামের খালোমুখ ব্রীজ সংলগ্ন রাস্তার সাইডের পানি নিষ্কাশনের জন্য পাইপ নির্মাণ।	টিআর	১৫/৬/২৩-২৭/৬/২৪	৬০,০০০/	৬০,০০০/	সম্পূর্ণ	উলালমহল	১০০%
১৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বেটুয়ারমুখ চুনু মিয়ার বাড়ীর সামন হতে মঙ্গিন গংদের বাড়ীর সামন হয়ে বেটুয়ারমুখ নতুন ব্রীজ পর্যন্ত মাটি ও উন্নয়ন	টিআর	১৫/৬/২৩-২৭/৬/২৪	৭৫,০০০/	৭৫,০০০/	সম্পূর্ণ	বেটুয়ারমুখ	১০০%

স্বাক্ষরিত

বীধন কান্তি সরকার

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

“ছক” ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনঃ

জেলাঃ সিলেট

উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা

ধরণঃ টিআর সাধারণ ১ম পর্যায় টাকা

ক্র ম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিখা/ কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরুর ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা/ খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	১নং ওয়ার্ডের মন্দিরখলা গ্রামের আনহার মিয়ার বাড়ির সামন হইতে শরীফ গংদের বাড়ির সামনা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	মন্দিরখলা	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	৬নং ওয়ার্ডের চৌধুরীগাঁও পাঞ্জেগানা মসজিদ হইতে সিরাজ মিয়া গংদের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	৭৫,০০০/	৭৫,০০০/	সম্পূর্ণ	চৌধুরীগাঁও	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বলদী ২নং রাস্তার ফয়েজ মিয়ার দোকানের সামনের সামন হইতে আকলুছ মিয়ার বাড়ির সামনের রাস্তা সংস্কার।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	১,৯৬,০০০/	১,৯৬,০০০/	সম্পূর্ণ	বলদী	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সিলাম মাঝপাড়া বাচ্চু মিয়ার বাড়ি হইতে আন্তাই মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার বর্ধিত অংশে মাটি ভরাট।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	৬০,০০০/	৬০,০০০/	সম্পূর্ণ	সিলাম মাঝপাড়া	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	২নং ওয়ার্ড গোয়ালগাঁও কয়ছর মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	৭০,০০০/	৭০,০০০/	সম্পূর্ণ	গোয়ালগাঁও	১০০%
৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সিলাম ইউনিয়ন অফিসের উন্নয়ন।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	১,৪৩,০০০/	১,৪৩,০০০/	সম্পূর্ণ	সিলাম	১০০%
৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	৪নং ওয়ার্ডে শাহপুর গ্রামে কেন্দ্রিয় মসজিদ মুখী রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	৫২,০০০/	২৬,০০০/- হার ৫০%	আংশিক	শাহপুর	৫০%
৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মামরকপুর জামে মসজিদের সামনের রাস্তার উন্নয়ন।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	১,৪৩,০০০/	১,৪৩,০০০/	সম্পূর্ণ	মামরকপুর	১০০%
৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বেতসুন্দি ফকিরেরগাঁও গ্রামের চান মিয়ার বাড়ির সামন হইতে বিশ্বরোড পর্যন্ত ইটসলিং	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	১,৪৩,০০০/	১,৪৩,০০০/	সম্পূর্ণ	বেতসুন্দি ফকিরেরগাঁও	১০০%
১০	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মোকাম দোয়ার মানিক মিয়ার বাড়ির সামন হইতে মোকাম দোয়ার মেইন রোড পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	মোকাম দোয়ার	১০০%
১১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	টাকিরমোরা ইয়াছিন মিয়ার বাড়ি হইতে নেছার মিয়ার বাড়ির সামন পর্যন্ত গাইডওয়াল নির্মাণ।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	টাকিরমোরা	১০০%
১২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	রায়খাইল আহাদ মিয়ার বাড়ির সম্মুখ হইতে মাঝপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	১,৯৩,০০০/	১,৯৩,০০০/	সম্পূর্ণ	রায়খাইল	১০০%
১৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	হরগৌরী পূর্বপাড়া মেইন রাস্তা হইতে আব্দুল মুকিত গংদের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	২,০৫,০০০/	২,০৫,০০০/	সম্পূর্ণ	হরগৌরী পূর্বপাড়া	১০০%

স্বাক্ষরিত

বৌধন কান্তি সরকার

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

১৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	মৌজপুর গ্রামের সুমন মিয়ার বাড়ির সম্মুখের সিসি রাস্তার সামন হইতে দক্ষিণমুখী বাবুলের বাড়ির অভিমুখী রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	মৌজপুর গ্রাম	১০০%
১৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	তিরিশিগাঁও কটু মিয়া সপ্রাবি বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	তিরিশিগাঁও	১০০%
১৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	পশ্চিম দউদপুর জামাল মিয়ার বাড়ির সামন হইতে তাজুল মিয়ার বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	১,১০,০০০/	১,১০,০০০/	সম্পূর্ণ	পশ্চিম দউদপুর	১০০%
১৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ঝাপা বন্দরপাড়া নাছিরের বাড়ির সামনা হইতে তালের তলের রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	১,১০,০০০/	১,১০,০০০/	সম্পূর্ণ	ঝাপা বন্দরপাড়া	১০০%
১৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	গাংপাড় মেইন রাস্তা হইতে শফিক মিয়ার বাড়ির সামনা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	৮২,০০০/	৮২,০০০/	সম্পূর্ণ	দাউদপুর	১০০%
১৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	অনিলগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	৩,৫৭,০০০/	৩,৫৭,০০০/	সম্পূর্ণ	অনিলগঞ্জ	১০০%
২০	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ভাঙ্গী গ্রামের মরহুম জনাব মাসুক মিয়া সাহেবের বাড়ির সামন হইতে জনাব শাহজাহান গংদের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	ভাঙ্গী	১০০%
২১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	লামাহাজরাই গ্রামের মো: ছুয়াব মিয়া গংদের বাড়ির যাতায়াতের রাস্তার উপর কালভার্ট নির্মাণ।	টিআর	১১/১১/২৩-২৭/৬/২৪	৮৮,৯৬৬/	৮৮,৯৬৬/	সম্পূর্ণ	লামাহাজরাই	১০০%

স্বাক্ষরিত
 বীধন কান্তি সরকার
 উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
 দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

“ছক” ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনঃ
উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা

জেলাঃ সিলেট

ধরণঃ টিআর সাধারণ ২য় পর্যায় টাকা

ক্র ম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিখা/ কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরুর ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা/ খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	৫নং ওয়ার্ডের সদরখলা গ্রামের রমিজ আলী সাহেবের বাড়ির সামন হইতে ছমির মিয়ার বাড়ির সামনা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১১/৪/২৪-২৭/৬/২৪	৯৪,০০০/-	৯৪,০০০/-	সম্পূর্ণ	সদরখলা	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	পশ্চিম ভালকী টেংরা রাস্তার মুখ হইতে আব্দুল লতিফের বাড়ির সামনা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১১/৪/২৪-২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	পশ্চিম ভালকী	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সিলাম ঢালিপাড়া নামা বাড়ির ভিতরে রাস্তার আরসিসি স্লাব সহ ড্রেন নির্মাণ।	টিআর	১১/৪/২৪-২৭/৬/২৪	১,৭০,০০০/-	১,৭০,০০০/-	সম্পূর্ণ	সিলাম ঢালিপাড়া	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বাঘরখলা পিচ রাস্তা হতে প্রদীপ দেবনাথের বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত উন্নয়ন।	টিআর	১১/৪/২৪-২৭/৬/২৪	৭০,০০০/-	৭০,০০০/-	সম্পূর্ণ	বাঘরখলা	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ভরাউট মকবুল আলীর বাড়ির সামন হইতে আব্দুর রহিমের বাড়ীর সামনের রাস্তা পর্যন্ত উন্নয়ন।	টিআর	১১/৪/২৪-২৭/৬/২৪	৭০,০০০/-	৭০,০০০/-	সম্পূর্ণ	ভরাউট	১০০%
৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বৈরাগী বাজার মাছের শেডের অবশিষ্ট অংশ উন্নয়ন।	টিআর	১১/৪/২৪-২৭/৬/২৪	১,০৫,০০০/-	১,০৫,০০০/-	সম্পূর্ণ	বৈরাগী বাজার	১০০%
৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সন্দলপুর উত্তর মহল্লার বড় গোরস্থানের পশ্চিম হতে শফি চৌধুরীর বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১১/৪/২৪-২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	সন্দলপুর উত্তর মহল্লা	১০০%
৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সৈয়দাবাদ গ্রামের ইশদি আলী সাহেবের বাড়ীর সামন হতে সৈয়দাবাদ জামে মসজিদ অভিমুখী রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১১/৪/২৪-২৭/৬/২৪	১,০৫,০০০/-	১,০৫,০০০/-	সম্পূর্ণ	সৈয়দাবাদ	১০০%
৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	০২ নং ওয়ার্ডের কুতুবপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	টিআর	১১/৪/২৪-২৭/৬/২৪	১,০৫,০০০/-	১,০৫,০০০/-	সম্পূর্ণ	কুতুবপুর পশ্চিম পাড়া	১০০%
১০	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	খালেমুখ মোগলাবাজার সড়ক সতীঘর হতে অলীনগর অভিমুখী রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১১/৪/২৪-২৭/৬/২৪	৫১,০০০/-	৫১,০০০/-	সম্পূর্ণ	খালেমুখ মোগলাবাজার	১০০%
১১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ইসলামপুর দুলা মিয়ার বাড়ীর সামন হতে জাহ্নুরের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১১/৪/২৪-২৭/৬/২৪	৮০,৭৫০/-	৮০,৭৫০/-	সম্পূর্ণ	ইসলামপুর	১০০%
১২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	দৌলতপুর উত্তর পাড়া তারেক মিয়ার বাড়ির সামন হইতে সালাউদ্দিনের বাড়ির পিচের মুখ পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন।	টিআর	১১/৪/২৪-২৭/৬/২৪	৮০,৭৫০/-	৮০,৭৫০/-	সম্পূর্ণ	দৌলতপুর উত্তর পাড়া	১০০%
১৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	গুপ্তরগাঁও হাফেজিয়া মাদ্রাসার পুরাতন ঢালাই এর শেষাংশ হতে দক্ষিণের গেইট পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন।	টিআর	১১/৪/২৪-২৭/৬/২৪	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/-	সম্পূর্ণ	গুপ্তরগাঁও	১০০%
১৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	জালালপুর কাদিপুর গ্রামের ভিতরের পাকা রাস্তা হতে পশ্চিম মুখী মঙ্গিন চৌধুরীর বাড়ীর রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	১১/৪/২৪-২৭/৬/২৪	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	জালালপুর কাদিপুর	১০০%
১৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট সুলতানপুর সড়ক হতে কলাবাগান লতিফিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত উন্নয়ন।	টিআর	১১/৪/২৪-২৭/৬/২৪	৯১,৯০৩/	৯১,৯০৩/	সম্পূর্ণ	সুলতানপুর/ কলাবাগান	১০০%

স্বাক্ষরিত

বীধন কান্তি সরকার

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

“ছক” ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনঃ

জেলাঃ সিলেট

উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা

ধরণঃ টিআর সাধারণ ওয় পর্যায় টাকা

ক্র ম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিখা/ কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরুর ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা/ খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	৫নং ওয়ার্ডের খানুয়া দিপু মিয়ার বাড়ীর সামনে কালভার্ট ও নুরুল মিয়ার বাড়ীর রাস্তার সামনে জরাজীর্ণ ভাংগা কালভার্ট পুনঃ নির্মাণ	টিআর	১৪/৬/২৪-২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	খানুয়া	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	৯নং ওয়ার্ডের ছমিপুর জমির আলী মেম্বারের বাড়ীর সামন হইতে আনোয়ার আলী মেম্বারীর বাড়ী পর্যন্ত সিসি ঢালাই	টিআর	১৪/৬/২৪-২৭/৬/২৪	১,০৫,০০০/-	১,০৫,০০০/-	সম্পূর্ণ	ছমিপুর	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ডুংশ্রী পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	১৪/৬/২৪-২৭/৬/২৪	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-	সম্পূর্ণ	ডুংশ্রী পশ্চিমপাড়া	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	চরমোহাম্মদ সম্পদ খালের মুখ হইতে পূর্ব দিকের রাস্তার মাটি ভরাট	টিআর	১৪/৬/২৪-২৭/৬/২৪	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-	সম্পূর্ণ	চরমোহাম্মদ	১০০%
৫	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ঢালীপাড়া লুৎফুরের বাড়ীর সামন হইতে নেছার আলীর বাড়ীর সামন পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ	টিআর	১৪/৬/২৪-২৭/৬/২৪	৫০,০০০/-	০০ নাই হার ০০%	নাই	ঢালীপাড়া	০০%
৬	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ফরিদপুর জামে মসজিদের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ ও ফরিদপুর ফারুক মিয়ার বাড়ীর রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ	টিআর	১৪/৬/২৪-২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	সম্পূর্ণ	ফরিদপুর	১০০%
৭	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	করিমপুর গৌছ আলীর বাড়ীর উত্তর সীমা হইতে মালাকান্দি কামালের দোকান পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	১৪/৬/২৪-২৭/৬/২৪	২,০৫,০০০/-	২,০৫,০০০/-	সম্পূর্ণ	করিমপুর	১০০%
৮	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	জালালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের গেইট নির্মাণ	টিআর	১৪/৬/২৪-২৭/৬/২৪	৩,১৬,০০০/-	১,৫৮,০০০/ হার ৫০%	আংশিক	জালালপুর	৫০%
৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	নৈখাই আশ্রয়ন প্রকল্পের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	১৪/৬/২৪-২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	সম্পূর্ণ	নৈখাই	১০০%
১০	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	কন্দিয়ারচর গ্রামের ইট সলিং রাস্তার মুখ হইতে সিরাজ উদ্দিন গং এর বাড়ী সামন পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ	টিআর	১৪/৬/২৪-২৭/৬/২৪	১,১০,০০০/-	১,১০,০০০/-	সম্পূর্ণ	কন্দিয়ারচ	১০০%
১১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	উপজেলা পরিষদের বাগান উন্নয়ন	টিআর	১৪/৬/২৪-২৭/৬/২৪	১,১১,২৭৯/-	১,১১,২৭৯/-	সম্পূর্ণ	উপজেলা পরিষদ	১০০%
১২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	ইসলামপুর বায়তুন নূর জামে মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে ডিএম সড়কের পাশ হইতে দক্ষিণে ইসলামপুর পুরাতন জামে মসজিদের সামন পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ	টিআর	১৪/৬/২৪-২৭/৬/২৪	১,৭০,০০০/-	১,৭০,০০০/-	সম্পূর্ণ	ইসলামপুর	১০০%
১৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	উত্তরপূর্ব ক্রোরীগ্রাম জামে মসজিদের মাটি ভরাট	টিআর	১৪/৬/২৪-২৭/৬/২৪	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/-	সম্পূর্ণ	উত্তরপূর্ব ক্রোরীগ্রা	১০০%

স্বাক্ষরিত

বীধন কান্তি সরকার

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

“ছক” ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনঃ

জেলাঃ সিলেট

উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা

ধরণঃ টিআর জেলা প্রশাসক ১ম পর্যায় টাকা

ক্র ম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিখা/ কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা/ খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	দক্ষিণ সুরমা উপজেলার অফিসার্স ক্লাবের উন্নয়ন	টিআর	১২/১২/২৩—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	দক্ষিণ সুরমা উপজেলা	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	লালাবাজার দ্বি-পাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয় ও কজেল ভবন সংস্কার	টিআর	১২/১২/২৩—২৭/৬/২৪	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/	সম্পূর্ণ		১০০%
জেলাঃ সিলেট উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা ধরণঃ টিআর জেলা প্রশাসক ৩য় পর্যায় টাকা										
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি উন্নয়ন, দক্ষিণ সুরমা	টিআর	১৪/৬/২৪-২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	দক্ষিণ সুরমা উপজেলার	১০০%

স্বাক্ষরিত

বীধন কান্তি সরকার

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

“ছক” ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদনঃ

জেলাঃ সিলেট

উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা

ধরণঃ টিআর বিভাগীয় কমিশনার ১ম পর্যায় টাকা

ক্র ম	অর্থবছর	জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিখা/ কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের বরাদ্দ (টাকা/ খাদ্যশস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ)	উপকারভোগী এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	বিভাগীয় সদর দপ্তর জামে মসজিদের উন্নয়ন	টিআর	১২/১২/২৩—২৭/৬/২৪	২,৫০,০০০/	২,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	বিভাগীয় সদর দপ্তর	১০০%
জেলাঃ সিলেট উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা ধরণঃ টিআর বিভাগীয় কমিশনার ২য় পর্যায় টাকা										
১	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	দক্ষিণ সুরমা উপজেলার অফিসার্স ক্লাবের উন্নয়ন	টিআর	০৩/৩/২৪—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	দক্ষিণ সুরমা উপজেলা	১০০%
২	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	দক্ষিণ সুরমা উপজেলাধীন বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করণ।	টিআর	০৩/৩/২৪—২৭/৬/২৪	১,৭৫,০০০/	১,৭৫,০০০/	সম্পূর্ণ	বিভাগীয় সদর দপ্তর	১০০%
৩	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	শ্রী শ্রী মহালক্ষ্মী ভৈরব গ্রীবা মাহাপীট স্থান শ্রীহট্ট, জৈনপুর, গোটাটিকর সিলেট এর উন্নয়ন	টিআর	০৩/৩/২৪—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	জৈনপুর	১০০%
৪	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	জামেয়া ইসলামিয়া বায়ারা শ্রীরামপুর এর উন্নয়ন	টিআর	০৩/৩/২৪—২৭/৬/২৪	১,০০,০০০/	১,০০,০০০/	সম্পূর্ণ	শ্রীরামপুর	১০০%
জেলাঃ সিলেট উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা ধরণঃ টিআর বিভাগীয় কমিশনার ৩য় পর্যায় টাকা										
৯	২০২৩-২০২৪	দক্ষিণ সুরমা	শ্রী শ্রী সর্বানন্দ ভৈরব গ্রীবা মাহাপীট রক্ষী (শিববাড়ি) নাট মন্দির নির্মাণ কাজের উন্নয়ন	টিআর	৬/৬/২৪—২৭/৬/২৪	১,৫০,০০০/	১,৫০,০০০/	সম্পূর্ণ	শিববাড়ি	১০০%

স্বাক্ষরিত

বৌধন কান্তি সরকার

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।