

## কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ফার্মগেট  
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং: ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০১.১৯- ১১৮


তারিখঃ ১৮-০৬-২০২৫খ্রিঃ

**বিষয়ঃ** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচি সমূহের (এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে গত ২৬/০৫/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত) বিষয়ক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী এডিপি সভার (মে, ২০২৫ পর্যন্ত) কার্যপত্রে অন্তর্ভুক্তির জন্য এবং বিশেষ কোন আলোচ্যসূচীর প্রস্তাব থাকলে আবশ্যিকভাবে আগামী ২২-০৬-২০২৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সফট কপি ই-মেইলের মাধ্যমে (c-mail:kowkhali\_das@yahoo.com) ও হার্ড কপি নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ০৫ (পাঁচ) পৃষ্ঠা।

  
তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান  
উপ-পরিচালক (অঃদাঃ)  
ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৮  
c-mail: rkshahu@gmail.com

**কার্যার্থে অনুলিপিঃ (ক্ষেত্রভার ক্রমানুসারে নয়)।**

- ১। কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) (বিপণন অংগ), ঢাকা।
- ২। প্রকল্প পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৬। এজেন্সি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন,এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ) শীর্ষক প্রকল্প, ঢাকা।
- ৭। কর্মসূচি পরিচালক, পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচি, ঢাকা।

**সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ**

১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃঃআঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা-অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।

২। পরিচালক (পিপি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

৩। প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

## কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ফার্মগেট  
ঢাকা-১২১৫।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের (এপ্রিল/২০২৫ পর্যন্ত) সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি: নাসির-উদ-দৌলা  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।  
স্থান : সভা কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।  
সময় : দুপুর ১২.০০ টা।  
তারিখ : ২৬ মে, ২০২৫ খ্রিঃ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ : পরিশিষ্ট-‘ক’।

সভার শুরুতে সভাপতি সভাকক্ষে উপস্থিত ও জুম প্রাটফর্মে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানান এবং তিনি কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি'র এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভার কার্যপত্র অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উপস্থাপনের জন্য উপ পরিচালক (পিপি) কে অনুরোধ জানান। উপ পরিচালক (পিপি) সভাপতির নির্দেশনা মোতাবেক সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

### আলোচ্য বিষয়সমূহঃ

#### ২। গত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

গত ৩০/০৪/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত সময়ের আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণীর ২০ মে ২০২৫ তারিখে সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালকগণকে প্রেরণ করা হয়েছে। জারিকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী পাওয়া যায়নি। কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী ও সংযোজনী প্রস্তাব না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

#### ৩। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৩.১। সভাপতি সকল প্রকল্প পরিচালকের উদ্দেশ্যে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের যাবতীয় প্রতিকূলতা কাটিয়ে শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে সকলকে উদ্যোগী হয়ে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি'র কার্যক্রম এবং বিগত সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ০৬টি বিনিয়োগ প্রকল্পে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে আরএডিপি মোতাবেক মোট ২২৭.৩৮ কোটি টাকা এবং ০১টি কর্মসূচি'র অনুমোদিত পিপিএনবি মোতাবেক মোট ১৩৯.০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ ছিল। ০৬টি প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত ২১৩.৯২ কোটি (৯৪.০৮%) টাকা ছাড় করা হয়। তন্মধ্যে এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত ১৩৩.৯৭ কোটি (৫৮.৯২%) টাকা ব্যয় করা হয়। এছাড়া কর্মসূচি'র বিপরীতে ৭৪.২৫ লক্ষ (৫৩.৪১%) টাকা ছাড় করা হয় এবং এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত ৬৫.৭৩ লক্ষ (৪৭.২৮%) টাকা ব্যয় করা হয়।

৩.২। প্রকল্প ভিত্তিক অগ্রগতির পর্যালোচনাঃ

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্প ও কর্মসূচিভিত্তিক আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের হিসাব নিয়ে উপস্থাপন করা হলো।

ক) প্রকল্পসমূহের এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের হিসাবঃ (এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)			অবমুক্ত (বরাদ্দের শতাংশ)			ব্যয় (বরাদ্দের শতাংশ)			মতামত
		মোট	জিওবি	পিএল	মোট	জিওবি	পিএল	মোট	জিওবি	পিএল	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	এসএসিপি প্রকল্প (ডিএম অঙ্গ)	৭২.৫০	১৮.৫০	৫৪.০০	৫৯.৯৩ (৮২.৬৬%)	১৮.৪২ (৯৯.৫৭%)	৪১.৫১ (৭৬.৮৭%)	৪১.৫০ (৫৭.২৪%)	১২.০৫ (৬৫.১৪%)	২৯.৪৫ (৫৪.৫৪%)	মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে কম
২	এসডিএমপি	৪৫.০০	৪৫.০০	০	৪৫.০০ (১০০%)	৪৫.০০ (১০০%)	০	৩০.১৮ (৬৭.০৭%)	৩০.১৮ (৬৭.০৭%)	০	মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে বেশি
৩	পেয়াজ রসুন প্রকল্প	২৫.৫ ০	২৫.৫০	০	২৫.৪৭ (৯৯.৮৮%)	২৫.৪৭ (৯৯.৮৮%)	০	১৭.৬০ (৬৯.০২%)	১৭.৬০ (৬৯.০২%)	০	মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে বেশি
৪	আনুর প্রকল্প	১৩.৪ ৬	১৩.৪৬	০	১৩.৪৪ (৯৯.৮৫%)	১৩.৪৪ (৯৯.৮৫%)	০	৮.৬৩ (৬৪.১২%)	৮.৬৩ (৬৪.১২%)	০	মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে বেশি
৫	পার্টনার (পার্ট ডিএম অঙ্গ) প্রকল্প	৫১.১৪	৭.৮৪	৪৩.৩০	৫১.১৪ (১০০%)	৭.৮৪ (১০০%)	৪৩.৩০ (১০০%)	২৭.৫২ (৫৩.৮১%)	৩.৮৫ (৪৯.১১%)	২৩.৬৭ (৪৬.৬৭%)	মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে কম
৬	পমা গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প	১৯.৭ ৮	১৯.৭৮	০	১৮.৯৪ (৯৫.৭৫%)	১৮.৯৪ (৯৫.৭৫%)	০	৮.৫৪ (৪৩.১৭%)	৮.৫৪ (৪৩.১৭%)	০	মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে কম
	সর্বমোট	২২৭. ৩৮	১৩০.০ ৮	৯৭.৩০	২১৩.৯২ (৯৪.০৮%)	১২২.১১ (৯৯.২৫%)	৮৪.৮১ (৮৭.১৬%)	১৩৩.৯৭ (৫৮.৯২%)	৮০.৮৫ (৬২.১৫%)	৫৩.১২ (৪৪.৫৯%)	

খ) কর্মসূচির বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের হিসাবঃ (এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	বরাদ্দ (২০২৪-২৫)			অবমুক্ত (বরাদ্দের শতাংশ)			ব্যয় (বরাদ্দের শতাংশ)			মতামত
		মোট	জিওবি	পিএল	মোট	জিওবি	পিএল	মোট	জিওবি	পিএল	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	পেয়ারা কর্মসূচি	১৩৯.০০	১৩৯.০০	০	৭৪.২৫ (৫৩.৪১%)	৭৪.২৫ (৫৩.৪১%)	০	৬৫.৭৩ (৪৭.২৮%)	৬৫.৭৩ (৪৭.২৮%)	০	মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে কম
		১৩৯.০০	১৩৯.০০	০	৭৪.২৫ (৫৩.৪১%)	৭৪.২৫ (৫৩.৪১%)	০	৬৫.৭৩ (৪৭.২৮%)	৬৫.৭৩ (৪৭.২৮%)	০	

### ৩.৩ দরপত্র পর্যালোচনাঃ

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট ৭৬টি দরপত্র আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। উক্ত দরপত্র/প্যাকেজসমূহের মধ্যে এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত ৬৯ টি (৯০.৭৮%) দরপত্র আহ্বান করা হয় তন্মধ্যে ৬৬ টি (৮৬.৮৪%) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে আরএফকিউ পদ্ধতিতে মোট ৩১টি দরপত্র আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। উক্ত কোটেশনসমূহের মধ্যে এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত ২৮টি (৯০.৩২%) দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং ২৮টি (৯০.৩২%) কোটেশনের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এছাড়া কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নধীন ১টি কর্মসূচি'র অনুকূলে ১টি দরপত্র আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও কোনো কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি। আরএফকিউ পদ্ধতিতে মোট ৩ টি দরপত্র আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। উক্ত কোটেশনসমূহের মধ্যে কোনো কোটেশন আহ্বান করা হয়নি।

### প্রকল্প ও কর্মসূচি অনুযায়ী দরপত্র অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(ক) প্রকল্পের দরপত্রের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ (এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য			ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য			মতামত
		দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহ্বান	কার্যাদেশ	কোটেশনের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহ্বান	কার্যাদেশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	এসএসপি প্রকল্প (ডিএম অঙ্গ)	৩২	৩২	৩২	৭	৭	৭	সম্মত
২	এসডিএমপি	৩	১	১	৩	৩	৩	সম্মত নয়
৩	পেয়ারা রসুন প্রকল্প	৮	৮	৮	৮	৮	৮	সম্মত
৪	আনুর প্রকল্প	৬	৬	৫	২	২	২	সম্মত
৫	পার্টনার (পার্ট ডিএম অংগ) প্রকল্প	১৪	০৯	৭	৬	৪	৪	সম্মত নয়
৬	নস্য গুদাম ডিজিটাইজেশন প্রকল্প	১৩	১৩	১৩	৯	৮	৮	সম্মত
	সর্বমোট	৭৬	৬৯	৬৬	৩১	২৮	২৮	

(খ) কর্মসূচির দরপত্রের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ (এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য			ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য			মতামত
		দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহ্বান	কার্যাদেশ	কোটেশনের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহ্বান	কার্যাদেশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	পেয়ারা কর্মসূচি	২	০	০	০	০	০	সম্মত নয়
	সর্বমোট	২	০	০	০	০	০	

### ৪। আলোচ্য বিষয়ঃ গত ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গ্রহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

ক্রঃ নং	গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত)
৪.১	সিদ্ধান্ত ৫.১ প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত কৃষক গ্রুপগুলোতে ম্যাচিং গ্র্যান্ট সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।	কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর (এসএসপি) (বিপণন অংগ)	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প দপ্তর হতে জানানো হয়েছে।

ক্রঃ নং	গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত)
8.২	<b>সিদ্ধান্ত ৫.২</b> ইতোমধ্যে নির্মিত ০৫টি নতুন ভবনের কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা অফিস স্থানান্তর করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহীত সকল স্থাপনার কাগজ পত্র সংগ্রহ পূর্বক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প দপ্তর হতে জানানো হয়েছে।
8.৩	<b>সিদ্ধান্ত ৫.৩</b> প্রকল্পের সিডিউল ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মডেল ঘরের মাপ/সাইজ অনুযায়ী ঘর বুঝে নিতে হবে। আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ কাজের একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও তৈরীপূর্বক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প দপ্তর হতে জানানো হয়েছে।
8.8	<b>সিদ্ধান্ত ৫.৪</b> (ক) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ ঘরের নির্মাণ কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ করে পৈয়াজ মৌসুমে সর্বাধিক সংখ্যক ঘরে পৈয়াজ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। (খ) পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ মডেল ঘর নির্মাণ কাজের একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও তৈরীপূর্বক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প	(ক) ইতোমধ্যে ২৫৭টি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অধিকাংশ ঘরে পৈয়াজ সংরক্ষণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৩টি ঘরের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে মর্মে প্রকল্প হতে জানানো হয়েছে। (খ) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প হতে জানানো হয়েছে।
8.৫	<b>সিদ্ধান্ত ৫.৫</b> প্রকল্পের দরপত্রের কার্যক্রমে যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে বিধিমোতাবেক স্বচ্ছতার সাথে এবং সকল প্রকার স্বজনপ্রীতির উর্দে উঠে সম্পাদন করতে হবে। জেলা পর্যায়ে প্রেরিত মালামাল গ্রহণের সময় জেলা কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প দপ্তর হতে জানানো হয়েছে।
8.৬	<b>সিদ্ধান্ত ৫.৬</b> প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে শেষ করা এবং প্রকল্পের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ফার্মার্স হাব নির্মাণ এবং শস্য গুদাম মেরামত কাজ মনিটরিং পূর্বক প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রদান করতে হবে।	এজেন্সি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর (পার্টনার-ডিএএম অংগ)	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প দপ্তর হতে জানানো হয়েছে।
8.৭	<b>সিদ্ধান্ত ৫.৭</b> সকল প্রকল্পের ডিপিপি'তে সন্নিবেশিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকিউরমেন্টের কাজ বিধিমোতাবেক যথাযথ ও সময়মতো সম্পন্নসহ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আরএডিপির বরাদ্দ অনুযায়ী শতভাগ অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে।	সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালক।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প ও কর্মসূচি দপ্তরসমূহ হতে জানানো হয়েছে।

ক্রঃ নং	গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত)
৪.৮	<p><b>সিদ্ধান্ত ৫.৮</b></p> <p>(ক) প্রকল্প/কর্মসূচির প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তাদের ম্যাচিং গ্র্যান্টের সুবিধা প্রদান কার্যক্রমের ভিডিও অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>(খ) প্রকল্প/ কর্মসূচি পরিদর্শনের সময় প্রকল্প/কর্মসূচি'র বাস্তবায়নে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p>	সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালক।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প ও কর্মসূচি দপ্তরসমূহ হতে জানানো হয়েছে।

#### ৫। সভার সিদ্ধান্তসমূহঃ

সভায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ, উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন এবং প্রকল্প ও কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ক্রঃ নং	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৫.১	সকল প্রকল্পের ডিপিপি'তে সন্নিবেশিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকিউরমেন্টের কাজ বিধিসম্মতাবেক যথাযথ ও সময়মতো সম্পন্নসহ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আরএডিপির বরাদ্দ অনুযায়ী শতভাগ অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে।	সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালক।
৫.২	প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। পিপিআর-২০০৮ অনুসরণপূর্বক কার্যকর প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করে গ্রহণযোগ্য সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দিতে হবে। একক গ্রহণযোগ্য দরপত্রের বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন প্রতিবেদনে অন্য সকল দরপত্র দাতার নন রেসপনসিভ হওয়ার কারণ যথাযথভাবে উল্লেখ করে অধিদপ্তরসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখাকে অবহিত করতে হবে।	সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালক।
৫.৩	নতুন প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে কৃষি ভূমি অধিগ্রহণ যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।	উপ পরিচালক নীতি ও পরিকল্পনা শাখা।
৫.৪	সকল ধরনের প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার সাথে প্রকল্প পরিচালকগণকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে অনৈতিক ও নিয়ম বহির্ভূত কোনো কার্যকলাপের সাথে সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালক।
৫.৫	প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে শেষ করা এবং প্রকল্পের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ফার্মাস হাব নির্মাণ এবং শস্য গুদাম মেরামত কাজ মনিটরিং পূর্বক প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রদান করতে হবে।	এজেন্সি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর (পার্টনার-ডিএএম অংগ)

৬। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
নাসির উদ-দৌলা

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।