

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং: ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০১.১৯- ২৮৮

তারিখঃ ৩০ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি.

বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প (জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৭/০৮/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত) পর্যালোচনা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী এডিপি সভার কার্যপত্রে অন্তর্ভুক্তির জন্য এবং বিশেষ কোন আলোচ্যসূচীর প্রস্তাব থাকলে আবশ্যিকভাবে আগামী ২০/০৯/২০২৫ তারিখের মধ্যে সফট কপি ই-মেইলের মাধ্যমে (c-mail:kowkhali_das@yahoo.com) ও হার্ডকপি নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ০৭ (সাত) পৃষ্ঠা।



মোহাম্মদ এমদাদুল হক

উপপরিচালক (পিপি)

ফোনঃ ৫৫০২৮৪৫০

c-mail:repon303@yahoo.com

কার্যার্থে অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ১। কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) (বিপণন অংগ), ঢাকা।
- ২। প্রকল্প পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, শস্যগুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৬। এজেন্সি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন,এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএম অংগ) শীর্ষক প্রকল্প, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃআঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।
- ২। পরিচালক (পিপি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ৩। প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
নীতি ও পরিকল্পনা শাখা
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে এডিগিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব নাসির-উদ-দৌলা
মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
সভার তারিখ ও সময় : ২৭ আগস্ট, ২০২৫; বিকাল ২:৩০ টা।
সভার স্থান : কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সভা কক্ষ।
সভায় উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক।

সভাপতি উপস্থিত এবং অনলাইনে যুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) বিগত ২৭/০৮/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন পূর্বক জানান যে, কার্যবিবরণীটি গত ১৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালকগণ বরাবর প্রেরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া না যাওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২। অতঃপর সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করা হয় এবং সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

২.১। বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

‘সিদ্ধান্ত ৩.১’: বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ‘বরাদ্দ ও ব্যয়’ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের মাস ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ছক-১: বরাদ্দ ও ব্যয়

(কোটি টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদ	প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ		জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়		২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ
			জিওবি	বৈদেশিক	মোট ব্যয়	শতকরা হার	
১	এসএসিপি প্রকল্প (ডিএএম অঙ্গা)	২৭৫.৯৫ জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৬	৭৬.৬৬	১৯৯.২৯	২০৩.৬৬	৭৩.৮০%	৫৪.৪৪
২	এসডিএএমপি	১৮৩.৯৯ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৫	১৮৩.৯৯	-	১০২.৬৮	৫৫.৮১%	৭০.৪০
৩	পেঁয়াজ ও রসুন প্রকল্প	৭৩.২০৫০ জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৬	৭৩.২১	-	৪৪.৬	৬০.৯২%	২৭.৫৮
৪	আলুর প্রকল্প	৪৯.১৫ জানুয়ারি ২০২২ -জুন ২০২৬	৪৯.১৪৫২	-	৪০.৬	৮২.৬১%	৬.৯৩
৫	পার্টনার (ডিএএম অংগ) প্রকল্প	৭৬০.০০ জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৮	১৬২.৫০	৫৯৭.৫০	৫১.১৪৭	৬.৭৪%	৮৭.৯০
৬	শস্য গুদাম ডিজিটাইজেশন প্রকল্প	৪৯.০০ অক্টোবর ২০২৩- জুন ২০২৬	৪৯.০০	-	১৮.৭৩	৩৮.২২%	২৪.৭৬

২.

ছক-২: জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			অবমুক্ত (বরাদ্দের শতাংশ)			ব্যয় (বরাদ্দের শতাংশ)			মন্তব্য
		মোট	জিওবি	পিএল	মোট	জিওবি	পিএল	মোট	জিওবি	পিএল	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	এসএসপিপি প্রকল্প (ডিএম অঙ্গ)	৫৪.৪৪	১৫.০০	৩৯.৪৪	৭.১৭ (১৩.১৭%)	৩.৭৫ (২৫.০০%)	৩.৪২ (৮.৬৭%)	০.৩৯ (০.৭২%)	০.৩৯ (২.৬০%)	০	
২	জোরদারকরণ প্রকল্প	৭০.৪০	৭০.৪০	০	০	০	০	০	০	০	অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
৩	পেঁয়াজ রসুন প্রকল্প	২৭.৫৮	২৭.৫৮	০	৬.৯০ (২৫%)	৬.৯০ (২৫%)	০	০.০২ (০.০৭%)	০.০২ (০.০৭%)	০	
৪	আলুর প্রকল্প	৬.৯৩	৬.৯৩	০	১.৭৩ (২৫.০১%)	১.৭৩ (২৫.০১%)	০	০.০৭ (১.০৪%)	০.০৭ (১.০৪%)	০	
৫	পার্টনার (পার্ট ডিএম অংগ) প্রকল্প	৮৭.৯০	৩৪.৯৮	৫২.৯২	৮.৭৫ (৯.৯৫%)	৮.৭৫ (২৫%)	০	০.০৯ (০.১০%)	০.০৯ (০.২৫%)	০	
৬	শস্য গুদাম প্রকল্প	২৪.৭৬	২৪.৭৬	০	৬.১৯ (২৫%)	৬.১৯ (২৫%)	০	০	০	০	
	সর্বমোট	২৭২.০১	১৭৯.২৫	৯২.৭৬	৩০.৭৩ (১১.৩০%)	২৭.৩১ (১১.৩০%)	৩.৪২ (৩.৭০%)	০.৫৭ (০.২১%)	০.৫৭ (০.২১%)	০	

উপরোক্ত তথ্য পর্যালোচনায় পেঁয়াজ রসুন প্রকল্প, পার্টনার (ডিএম অংগ) প্রকল্প ও শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং এ বিষয়ে অধিকতর সচেষ্ট থাকার বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালক-কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

ছক-৩: প্রতিবেদনাধীন (জুলাই, ২০২৫) মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্রের অগ্রগতি:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য			ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য		
		দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহবান	কার্যাদেশ	কোটেশনের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহবান	কার্যাদেশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	এসএসপিপি প্রকল্প (ডিএম অঙ্গ)	১৯	০	০	৬	০	০
২	এসডিএমপি	০	০	০	০	০	০
৩	পেঁয়াজ, রসুন প্রকল্প	৭	০	০	৪	০	০
৪	আলুর প্রকল্প	৬	০	০	৪	০	০
৫	পার্টনার (পার্ট ডিএম অংগ) প্রকল্প	২২	০	০	০	০	০
৬	শস্য গুদাম ডিজিটাইজেশন প্রকল্প	৯	০	০	৮	০	০
	সর্বমোট	৬৩	০	০	২২	০	০


ছক-৪: প্রতিবেদনাধীন (জুলাই, ২০২৫) মাসের কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পরিশিষ্ট-১ তে উপস্থাপন করা হলো:

৯ .

৩। সভার সিদ্ধান্তসমূহ সভায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন এবং প্রকল্প ও কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১।	অনুচ্ছেদ-২.১ এ উল্লিখিত ছক ১-৪ মোতাবেক প্রকল্পের মোট ‘বরাদ্দ ও ব্যয়’ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি, দরপত্রের অগ্রগতি এবং প্রতিবেদনাধীন (আগস্ট ২০২৫) মাসের কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক
৩.২।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সিডিউল মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক
৩.৩।	প্রকল্পের আওতায় ম্যাচিং গ্র্যান্ট ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ, পোস্ট হারভেস্ট প্রাইমারী প্রসেসিং বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণের এলাকা ভিত্তিক প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে।	কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর, এসএসপি (বিপণন অংগ) প্রকল্প
৩.৪।	প্রকল্প হতে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধনপূর্বক দ্রুত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প
৩.৫।	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামাল জেলা পর্যায়ে গ্রহণের সময় জেলা কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া পার্টনার-(ডিএম অংগ) এর অর্থায়নে শস্য গুদাম মেরামত কাজ মনিটরিংপূর্বক প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, শস্যগুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন শীর্ষক প্রকল্প
৩.৬।	সকল ধরনের প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার সাথে প্রকল্প পরিচালকগণকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে আইন, বিধি ও নিয়মবহির্ভূত কোনো কার্যকলাপের সাথে সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক
৩.৭।	শস্যগুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, শস্যগুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন শীর্ষক প্রকল্প
৩.৮।	প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ২৫৭টি পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ মডেল ঘর নির্মাণে জন্য ব্যয় প্রাক্কলন অনুমোদন এবং অনুমোদিত ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প

৪। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


নামদেব-উদ-দৌল্লা
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

ছক-৪: প্রতিবেদনাধীন মাসের কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রতিবেদনাধীন মাস: জুলাই, ২০২৫

ক্রম	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ (আইটেম/প্যাকেজের নাম)	জুলাই, ২০২৫ মাসের কাজের অগ্রগতি		জুলাই, ২০২৫ মাসের আর্থিক অগ্রগতি		
			লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব অগ্রগতি	ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব অগ্রগতি	শতকরা হার
১	এসএসিপি প্রকল্প (ডিএএম অঙ্গা)	-	-	-	-	-	-
২	এসডিএএমপি	-	-	-	-	-	-
৩	পেঁয়াজ ও রসুন প্রকল্প	১। পেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ	২৫৭টি	০০টি	১৫৯২.০০	০	০
		২। এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ-	০২টি	৮০%	২০০.০০	০	০
		৩। সুবিধাভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ-	৭৫ব্যাচ	১০ব্যাচ	৪৮.৭৫	৬.৫০	১৩%
		৪। নারীসহ স্থানীয় কৃষক উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১০ব্যাচ	০ ব্যাচ	৬.৫০	০	০
		৬। কৃষক গ্রুপ গঠন	২৫৭টি	০০টি	-	০	০
		৭। নরমাল সাইনবোর্ড	২৫৫টি	০০টি	২৫.৫০	০	০
		৮। ডিজিটাল ওজনমাপন যন্ত্র	২৫৫টি	০০টি	২৫.৫০	০	০
		৯। আদ্রতামাপক যন্ত্র/হাইগ্রোমিটার	২৫৫টি	০০টি	২০.৪০	০	০
		১০। সটিং ম্যাপস/ত্রিপল	২৫৫টি	০০টি	২৫.৫০	০	০
		১১। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও সংযোগ	২৫৫টি	০০টি	১৫.৩০	০	০
		১২। বৈদ্যুতিক পাখা	১৫৩০টি	০০টি	৭৬.৫০	০	০
		০১। মোটরযান (মোটরসাইকেল-১২৩ সিসি)	০৭টি	-	-	-	-
		০২। ০৪টি জেলা অফিসের জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন	৪ টি	৪ টি (১০০%)	-	-	-
		০৩। কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৮১টি	৮১টি (১০০%)	-	-	-
৪	আলুর প্রকল্প	০৪। ক্রিয়াক্ষ	১৭টি	৬টি	-	-	-
		০৫। ইলেকট্রনিক এলইডি ডিসপ্লেবোর্ড	৫টি	৫টি (১০০%)	-	-	-
		০৬। ০২টি হোয়াইটবোর্ড, ১টি ফটোকপিয়ার	০৩টি	০৩টি (১০০%)	-	-	-
		০৭। ০১টি টেলিভিশন, ০১টি ফ্রিজ	০২টি	০২টি (১০০%)	-	-	-
		০৮। আসবাবপত্র (প্রকল্প অফিস, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জেলা অফিসসমূহের জন্য)	থোক	থোক (১০০%)	-	-	-
		০৯। প্রদর্শনী বোর্ড	৭০৩টি	৬৭৭টি	-	-	-
		১০। তাবু ও অন্যান্য সরঞ্জাম (ত্রিপল)	৬৭৮টি	৬৭৮টি (১০০%)	-	-	-
		১১। আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি ও কুকিং সামগ্রী	২১৬টি	২১৬টি (১০০%)	-	-	-
		১২। স্প্রে মেশিন	৪২২টি	৪২২টি (১০০%)	-	-	-
		১৩। প্লাস্টিক ক্যারেট	৫০,৬৪০টি	৫০,৬৪০টি	-	-	-

ক্রম	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ (আইটেম/প্যাকেজের নাম)	জুলাই, ২০২৫ মাসের কাজের অগ্রগতি		জুলাই, ২০২৫ মাসের আর্থিক অগ্রগতি		
			লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব অগ্রগতি	ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব অগ্রগতি	শতকরা হার
				(১০০%)			
		১৪। জাল	২১,১০০ গজ	২১,১০০ গজ (১০০%)	-	-	-
		১৫। মোবাইল ফুড ভ্যান	১৬টি	০	-	-	-
		১৬। ডিজিটাল ওয়েট মেশিন	৪২২টি	৪২২টি (১০০%)	-	-	-
		১৭। মূদ্রণ ও বাঁধাই (পোস্টার, ফোল্ডার, রেসিপি বুক, স্টিকার, ডেস্ক ক্যালেন্ডার, ফেস্টুন, ডায়েরী, ওয়াল ক্যালেন্ডার	থোক	থোক (১০০%)	-	-	-
		১৮। কম্পিউটার সফটওয়্যার (ওয়েবসাইট ও এ্যাপস ডেভেলপমেন্ট)	থোক	-	-	-	-
		১৯। আইপিএস, এয়ারকন্ডিশন	০৪টি	০৪টি (১০০%)	-	-	-
		২০। সাইনবোর্ড	২০০টি	২০০টি (১০০%)	-	-	-
		২১। কনফারেন্স রুমের জন্য সাবউন্ড সিস্টেম (০৫টি নিজস্ব কার্যালয়ের জন্য)	০৫টি	০৫টি (১০০%)	-	-	-
		২২। রংপুর কৃষি বিপণন ভবনের ৫ম তলার উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	৩৫০০ বর্গফুট	৩৫০০ বর্গফুট (১০০%)	-	-	-
		২৩। রংপুর কৃষি বিপণন ভবন মেরামত ও রং করা (৪র্থ তলা পর্যন্ত) প্রতি ফ্লোর ৩৫০০ বর্গফুট	থোক	-	-	-	-
		২৪। আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ	৭০৩টি	৬৭৭টি	-	-	-
		২৫। আউটসোর্সিং জলবল	০৯ জন	০৯ জন (১০০%)	-	-	-
		২৬। পরিবহন সেবা-জীপ গাড়ি	০১টি	০১টি	-	-	-
		২৭। আলুর ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন	১টি	-	-	-	-
		২৮। টিভি ফিলার তৈরী	০১টি	-	-	-	-
৫	পার্টনার (পোর্ট ডিএম অংগ) প্রকল্প	১। Construction and Renovation of Existing Grain Crops	৩	০	১২০.০০	০	০%
		২। Construction and Renovation of Existing Grain Crops	৩	০	১২০.০০	০	০%
		৩। Construction and Renovation of Existing Grain Crops	২	০	৮০.০০	০	০%

ক্রম	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ (আইটেম/প্যাকেজের নাম)	জুলাই, ২০২৫ মাসের কাজের অগ্রগতি		জুলাই, ২০২৫ মাসের আর্থিক অগ্রগতি		
			লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব অগ্রগতি	ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব অগ্রগতি	শতকরা হার
		৪। Construction and Renovation of Existing Grain Crops	২	০	৮০.০০	০	০%
		৫। Construction and Renovation of Existing Grain Crops	৩	০	১২০.০০	০	০%
		৬। Construction and Renovation of Existing Grain Crops	২	০	৮০.০০	০	০%
		৭। Construction and Renovation of Existing Grain Crops	৩	০	১২০.০০	০	০%
		৮। Construction and Renovation of Existing Grain Crops	২	০	৮০.০০	০	০%
		৯। Construction and Renovation of Existing Grain Crops	৩	০	১২০.০০	০	০%
		১০। Construction for Development Of Farmers Hub - One	৮	০	৭৫.০০	০	০%
		১১। Motorcycle for DAM Field Officials	২৭০	০	২৭০.০০	০	০%
		১২। Office Consumables	LS	০	১০০.০০	০	০%
		১৩। Furniture	LS	০	৫০.০০	০	০%
		১৪। Printing and Binding of Training Materials	২০০০০ কপি	০	৫০.০০	০	০%
		১৫। Hiring of incubation center	১	০	৫৫০.০০	০	০%
		১৬। Hiring of incubation center	১	০	৫০০.০০	০	০%
		১৭। Hiring of incubation center	১	০	৫০০.০০	০	০%
		১৮। Hiring of incubation center	১	০	৪৫০.০০	০	০%
		১৯। Hiring Firm for Market	১	০	৭২০.০০	০	০%
		২০। Hiring Firm for Market Integration	১	০	৬৮০.০০	০	০%
		২১। Hiring of event management	১	০	৮০০.০০	০	০%

ক্রম	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ (আইটেম/প্যাকেজের নাম)	জুলাই, ২০২৫ মাসের কাজের অগ্রগতি		জুলাই, ২০২৫ মাসের আর্থিক অগ্রগতি		
			লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব অগ্রগতি	ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব অগ্রগতি	শতকরা হার
		২২। Hiring of event management	১	০	৬০০.০০	০	০%
৬	শস্য গুদাম ডিজিটাইজেশন প্রকল্প	০১। সুইং মেশিন (১৯)টি গুদামের	১৯টি	০০	৪৪.০৮	০০	০০
		০২। বীজ ক্লিনিং এন্ড গ্রেডিং মেশিন (৫০০ কেজি/ঘন্টা) ২৬টি গুদামের	২৬ টি	০	৫৫০.৪২	০	০
		০৩। আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি	থোক	০	১৫.৪১	০	০
		০৪। বস্তা (প্রতি গুদামে ২০০০টি) ৩৯টি গুদামে	৩৯টি গুদাম) (৭৮০০০টি)	০	১৪৮.২০	০	০
		০৫। গুদাম সরঞ্জামাদি গুদামে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ৫০টি আইটেম (৭৯টি গুদাম)	৭৯টি	০	২১০.০০	০	০
		০৬। কম্পিউটার সফটওয়্যার	থোক	০	৫০.০০	০	০
		০৭। অন্যান্য মনিহারি	থোক	০	৫.০০	০	০
		০৮। মুদ্রন/প্রিন্টিং বার্ষিক প্রতিবেদন, লিফলেট, বুকলেট, পোস্টার, স্টিকার ইত্যাদি	থোক	০	২.৪৪	০	০
		০৯। স্টেশনারী সীল ও স্ট্যাম্প	থোক	০	৪.৫০	০	০
		১০। অন্যান্য মেরামত	থোক	০	৫.০০	০	০
		১১। আসবাবপত্র মেরামত	থোক	০	২.০২	০	০
		১২। প্রচার বিজ্ঞাপন ও ডকুমেন্টারী	থোক	০	২.৭০	০	০
		১৩। অন্যান্য মেরামত (মেসিনারিজ ও ইকুইপমেন্ট)	থোক	০	৫.০০	০	০
		১৪। অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত	থোক	০	৩.০০	০	০
		১৫। মটর সাইকেল	১৪টি	০	২১.০০	০	০
		১৬। বাইসাইকেল	৪০টি	০	৭.২০	০	০
		১৭। ভ্যানগাড়ী (৭৯টি গুদামে)	৪০টি	০	১৮.০০	০	০
		১৮। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ও সংযোগ (৭৯টি গুদাম)	৭৯টি	০	৩১.৭০	০	০

২.