

## হালনাগাদ তথ্য

প্রকল্পের নাম	:	<b>‘গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্প</b>	
লক্ষ্য	:	<p>(ক) গ্রামীণ মাটির রাস্তার গ্যাপে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।</p> <p>(খ) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দুর্যোগের সময় জনসাধারণকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের মাধ্যমে দুর্যোগ জনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ।</p> <p>(গ) দেশের স্থানীয় হাট বাজার, গ্রোথ সেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে কাজের বিনিময়ে খাদ্য/ইজিপিপি কর্মসূচীর আওতায় নির্মিত রাস্তা সমূহের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সহজে পরিবহণ ও বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্রতা কমিয়ে এনে আর্থ- সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সার্বিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা প্রদান।</p> <p>(ঘ) অবকাঠামো নির্মাণ কালীন সময়ে সাময়িক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে গ্রামীণ এলাকার দারিদ্রতা দূরীকরণ।</p>	
উদ্দেশ্য	:	সেতু/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন, দুর্যোগের সময় জনসাধারণকে দ্রুত আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	
প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	:	দেশের সকল জেলাধীন সকল উপজেলায় ১৫৬০০০ মিটার (সম্ভাব্য ১৩০০০টি) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ। তন্মধ্যে ৬২৪০০ মিটার (সম্ভাব্য ৫২০০টি) গার্ডার ও ৯৩৬০০ মিটার (সম্ভাব্য ৭৮০০টি) বক্স/কালভার্ট। সেতু/কালভার্টের দৈর্ঘ্য ১২.০ মিটার পর্যন্ত বক্স টাইপ এবং ১২ হতে ১৫ মিটার পর্যন্ত গার্ডার টাইপ সেতু নির্মিত হবে। সেতু/কালভার্টের চওড়া (প্রস্থ) ৪.২৮ মিটার হতে ৫.৪৮ মিটার নির্ধারিত রয়েছে।	
বরাদ্দ	:	প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬৫৪৪৪১.৫৪ লক্ষ টাকা (২য় সংশোধিত)	
বাস্তবায়নের অগ্রগতি	:	প্রকল্পের শুরু হতে অদ্যাবধি ১১২২৩০.৩৮ মিটার (১২৩১২টি) সেতু/কালভার্টের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৯৫৬৫২.৭৩ মিটার (১০৬৯০টি) সেতু/কালভার্টের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৬৫৭৭.৬৫ মিটার (১৬২২টি) সেতু/কালভার্টের নির্মাণ কাজ চলমান/শেষ পর্যায়ে রয়েছে। জুন’ ২০২৫খ্রি. পর্যন্ত ক্রমগুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬০.৮৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬১.৫১%	
বাস্তবায়িত প্রকল্পের স্থিরচিত্র	:		
			