

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
দিঘলিয়া, খুলনা।
www.digholia.khulna.gov.bd

স্মারক নং - ০৫.৪৪.৪৭৪০.০০০.১১.০৬০.২০- ১)৩২

তারিখঃ ১৫/০৮/২০২৪ খ্রি.

প্রাপকঃ সিনিয়র সহকারী সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ন -৩ শাখা
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ছাড়কৃত এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।


সূত্রঃ মহোদয়ের স্মারক নং - ৪৬.০০.০০০০.০৯৭.১৬.০০২.২৪-১৮

তারিখঃ ১৫-০৭-২০২৪ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারক পত্রের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ছাড়কৃত এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য উপজেলা যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো কমিটির সদস্য-সচিব উপজেলা প্রকৌশলী, দিঘলিয়া, খুলনাকে নির্ধারিত ছক পূরণপূর্বক এ কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সে মোতাবেক উপজেলা প্রকৌশলী, দিঘলিয়া, খুলনা কর্তৃক নির্ধারিত ছক পূরণপূর্বক নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে দাখিল করেছেন।

ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ১) প্রতিবেদন - ১ প্রস্থ।
২) ব্যাংক স্টেটমেন্ট -০১ প্রস্থ।



(খান মাসুম বিল্লাহ)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
দিঘলিয়া, খুলনা।
ফোনঃ ০৪১-৮৯০০০২
unodigholia@mopa.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৪৪.৪৭৪০.০০০.১১.০৬০.২০.

তারিখঃ ১৫/০৮/২০২৪ খ্রি.

অনুলিপি: অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ-

১. জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা।
২. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, দিঘলিয়া, খুলনা।
৩. উপজেলা প্রকৌশলী, দিঘলিয়া, খুলনা।
৪. অফিস নথি।


(খান মাসুম বিল্লাহ)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
দিঘলিয়া, খুলনা।
ফোনঃ ০৪১-৮৯০০০২
unodigholia@mopa.gov.bd

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মোট সরাসরি (ওডিপি) বিবরণী		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়															
ক্রমিক ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	বৃদ্ধিমূল্য	৩০ জুন/২৪ তারিখে অর্থ ব্যয়		সংশ্লিষ্ট এমপি/সি	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রগতির তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পিত পরিচালক নাম	কোড	শেষ পর্যন্তে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেকা/মিলিয়ন টাকায়)	জরুরি ক্ষমতা প্রকল্পের আওতাধীন কি না?	
						প্রাকল্পিত মূল্য	বৃদ্ধিমূল্য		আর্থিক (%)	কাজ (%)							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
			দিবাগিয়া ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডের ব্রহ্মপাড়া গাজীপাড়া স্টেডম পিচের রাস্তা নিরাজের বাড়ী হইতে রিক্রাউন্ড সরাসরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং দ্বারা উন্নয়ন	৫০,০০০.০০	৪৭,৫০০.০০	৪৭,৫০০.০০	১	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০২৪	২৭/০৪/২০২৪	ই	২৩	২৪	২৫	২৬
			দিবাগিয়া ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডের ব্রহ্মপাড়া স্টেডম পিচের রাস্তা সানেক খানের বাড়ীর পাশ দিয়ে আনোয়ারের জমি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং দ্বারা উন্নয়ন	৫০,০০০.০০	৪৭,৫০০.০০	৪৭,৫০০.০০	১	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০২৪	২৭/০৪/২০২৪	ই	২৩	২৪	২৫	২৬
			দিবাগিয়া ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডের ব্রহ্মপাড়া গাজীপাড়া মুন্সিবাবাদ গাজীর বাড়ীর রাস্তা সোলিং করণ	৫০,০০০.০০	৪৭,৫০০.০০	৪৭,৫০০.০০	১	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০২৪	২৭/০৪/২০২৪	ই	২৩	২৪	২৫	২৬
			দিবাগিয়া ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের পনিগাতি পশ্চিমপাড়া আরবকান্দার শেষ এর বাড়ি হতে আলমকান্দার জাহাঙ্গীর এন্ডের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইন্টার সোলিং দ্বারা উন্নয়ন	৫০,০০০.০০	৪৭,৫০০.০০	৪৭,৫০০.০০	১	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০২৪	২৭/০৪/২০২৪	ই	২৩	২৪	২৫	২৬
			দিবাগিয়া ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের নজরুল রাসি খানের বাড়ি হতে আক্তার খানের বাড়ি অভিমুখে কাটা রাস্তা ইন্টার সোলিং দ্বারা উন্নয়ন	৫০,০০০.০০	৪৭,৫০০.০০	৪৭,৫০০.০০	১	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০২৪	২৭/০৪/২০২৪	ই	২৩	২৪	২৫	২৬
			দিবাগিয়া ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের হাফেজিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা স্টেডম পিচের রাস্তা হতে অম্বকের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইন্টার সোলিং দ্বারা নির্মাণ।	৫০,০০০.০০	৪৭,৫০০.০০	৪৭,৫০০.০০	১	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০২৪	২৭/০৪/২০২৪	ই	২৩	২৪	২৫	২৬
			দিবাগিয়া ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের আক্তার মোস্তফার এর পুরুর পাড় হইতে কলাম মোস্তফার বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইন্টার সোলিং দ্বারা উন্নয়ন।	৫০,০০০.০০	৪৭,৫০০.০০	৪৭,৫০০.০০	১	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০২৪	২৭/০৪/২০২৪	ই	২৩	২৪	২৫	২৬
			দিবাগিয়া ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের পনিগাতি পশ্চিমপাড়া আক্তার এর বাড়ী হয়ে পুংখরের বাড়ী পর্যন্ত ইন্টার সোলিং দ্বারা উন্নয়ন ও ইন্টা মোল্লার বাড়ীর রাস্তা সোলিং দ্বারা উন্নয়ন।	৮০,০০০.০০	৭৬,০০০.০০	৭৬,০০০.০০	১	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০২৪	২৭/০৪/২০২৪	ই	২৩	২৪	২৫	২৬
			দিবাগিয়া ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের পনিগাতি জাবের এর বাড়ীর রাস্তা সোলিং দ্বারা উন্নয়ন।	৫০,০০০.০০	৪৭,৫০০.০০	৪৭,৫০০.০০	১	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০২৪	২৭/০৪/২০২৪	ই	২৩	২৪	২৫	২৬
			দিবাগিয়া ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের পনিগাতি উত্তর পাড়া পাকা রাস্তা হইতে সাইদুল ভাট্রার বাড়ী অভিমুখে ইন্টার সোলিং দ্বারা উন্নয়ন।	৫০,০০০.০০	৪৭,৫০০.০০	৪৭,৫০০.০০	১	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০২৪	২৭/০৪/২০২৪	ই	২৩	২৪	২৫	২৬
			দিবাগিয়া ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের স্টেডম পিচের রাস্তা রিক্রাউন্ড খানের বাড়ী হইতে আলমকান্দার শেষের বাড়ী পর্যন্ত সোলিং দ্বারা উন্নয়ন।	৫০,০০০.০০	৪৭,৫০০.০০	৪৭,৫০০.০০	১	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০২৪	২৭/০৪/২০২৪	ই	২৩	২৪	২৫	২৬
			দিবাগিয়া ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের পনিগাতি নবাবুল সংঘ উন্নয়ন	১০০,০০০.০০	৯৫,০০০.০০	৯৫,০০০.০০	১	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০২৪	২৭/০৪/২০২৪	ই	২৩	২৪	২৫	২৬
			দিবাগিয়া ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের পনিগাতি আইস্টান এর বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইন্টার সোলিং দ্বারা নির্মাণ।	৫০,০০০.০০	৪৭,৫০০.০০	৪৭,৫০০.০০	১	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০২৪	২৭/০৪/২০২৪	ই	২৩	২৪	২৫	২৬

ক্রমিক নং	তারিখ	টারকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ব্যবসায়িক প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়										সংক্রান্ত একক কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আর্থিক প্রকল্পের অবস্থান	কার্যক্রমের তারিখ	কাজ প্রাপ্তির তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পিক পরিচালক নাম	স্টেশনের নাম	কেন্দ্র বাস্তবায়ন করা হওয়া (টেক্স/ সিপিপি)	জামানতদায় কর আয়ের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিন	সিপিআর/১০০০ অনুযায়ী সংক্রান্ত প্রতিক্রমণের মিশ্রিত করা হয়েছে কিন?
			প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুদ্রাস্থাপনা	৩০ জুলাই তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক (%)	শ্রেণি (%)																
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
			পানিআতি পূর্বপাড়া ৯ নং ওয়ার্ডের স্টেইন পিটের রাজ্য হতে আশুর রাজ্যের শেষ এর বাড়ি অভিমুখে ইটের সোলিং করা।	২০০,০০০.০০	২৪,০০০.০০	২৪,০০০.০০	২৪,০০০.০০	১০০%	১০০%	১	১০০%	১০০%	১৯/০৩/২০২৪	১৯/০৩/২০২৪	০৩/০৪/২০২৪	২	২	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২		
			উত্তর দিখলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পোলপোষ্ট নির্মাণ	৫০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১০০%	১০০%	৪	১০০%	১০০%	১৯/০৩/২০২৪	১৯/০৩/২০২৪	০৩/০৪/২০২৪	২	২	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২		
			সেনহাটি ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের নুরআবান এর বারি হতে রাজু এর বারি পর্যন্ত ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন।	১০০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১০০%	১০০%	৮	১০০%	১০০%	১৯/০৩/২০২৪	১৯/০৩/২০২৪	০৩/০৪/২০২৪	২	২	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২		
			সেনহাটি ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ডের চন্দ্রনীরাম বারতুল শায়ের জামে মসজিদ এর উন্নয়ন।	১০০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১০০%	১০০%	৩	১০০%	১০০%	১৯/০৩/২০২৪	১৯/০৩/২০২৪	০৩/০৪/২০২৪	২	২	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২		
			সেনহাটি ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের বাহাউদ্দিন মাদ্রাসার সার্বিক উন্নয়ন।	১০০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১০০%	১০০%	৩	১০০%	১০০%	১৯/০৩/২০২৪	১৯/০৩/২০২৪	০৩/০৪/২০২৪	২	২	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২		
			সেনহাটি ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের হাজীয়া রাজবংশীপাড়া সার্বজনীন পুষ্টি সড়ির উন্নয়ন।	৫০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১০০%	১০০%	৩	১০০%	১০০%	১৯/০৩/২০২৪	১৯/০৩/২০২৪	০৩/০৪/২০২৪	২	২	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২		
			সেনহাটি ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডের গাজীপাড়া সামতুল কুওমিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন।	১০০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১০০%	১০০%	৩	১০০%	১০০%	১৯/০৩/২০২৪	১৯/০৩/২০২৪	০৩/০৪/২০২৪	২	২	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২		
			সেনহাটি ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের ওয়াশার মেইন রোড হইতে রাজু বংশীপাড়া রাজ্য সোলিং করা।	২৫০,০০০.০০	১৪২,৫০০.০০	১৪২,৫০০.০০	১৪২,৫০০.০০	১০০%	১০০%	৫	১০০%	১০০%	১৯/০৩/২০২৪	১৯/০৩/২০২৪	০৩/০৪/২০২৪	২	২	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২		
			সেনহাটি ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের মোহিনপুর জামে মসজিদ এর সার্বিক উন্নয়ন	১০০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১০০%	১০০%	৪	১০০%	১০০%	১৯/০৩/২০২৪	১৯/০৩/২০২৪	০৩/০৪/২০২৪	২	২	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২		
			সেনহাটি ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের বাতিচাঁটা দক্ষিণ পাড়া মন্দির জামে মসজিদ এর সার্বিক উন্নয়ন	১০০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১০০%	১০০%	৫	১০০%	১০০%	১৯/০৩/২০২৪	১৯/০৩/২০২৪	০৩/০৪/২০২৪	২	২	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২		
			সেনহাটি ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের মোল্লাপাড়া শেয়াখাটসংলগ্ন ঈদগাহের উন্নয়ন।	১০০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১০০%	১০০%	৪	১০০%	১০০%	১৯/০৩/২০২৪	১৯/০৩/২০২৪	০৩/০৪/২০২৪	২	২	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২		
			সেনহাটি ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের গাজী মির্জানুর রহমান এর পুরাতন বাড়ির সামনে ঈদগাহ মসজিদের স্টোরি ঢালাই উন্নয়ন।	১০০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১০০%	১০০%	৫	১০০%	১০০%	১৯/০৩/২০২৪	১৯/০৩/২০২৪	০৩/০৪/২০২৪	২	২	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২		
			সেনহাটি ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডের জামিয়া ফজলুল উলুম রশিদীয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন।	১০০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১০০%	১০০%	৫	১০০%	১০০%	১৯/০৩/২০২৪	১৯/০৩/২০২৪	০৩/০৪/২০২৪	২	২	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২		
			সেনহাটি ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের বামতুল করিম জামে মসজিদ এর সার্বিক উন্নয়ন।	১০০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১০০%	১০০%	৫	১০০%	১০০%	১৯/০৩/২০২৪	১৯/০৩/২০২৪	০৩/০৪/২০২৪	২	২	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২		
			সেনহাটি ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের মোল্লাপাড়া বেঙ্গলব্রাহ্ম জামে মসজিদ এর উন্নয়ন।	১০০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১০০%	১০০%	৫	১০০%	১০০%	১৯/০৩/২০২৪	১৯/০৩/২০২৪	০৩/০৪/২০২৪	২	২	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২		
			সেনহাটি ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডের গার ১ নং গেটের গাজীপাড়া মাদ্রাসা থেকে গোলাম বহমানের বাড়ি পর্যন্ত পাকা সড়ক নির্মাণ।	১০০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১০০%	১০০%	২	১০০%	১০০%	১৯/০৩/২০২৪	১৯/০৩/২০২৪	০৩/০৪/২০২৪	২	২	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২		

১৯৪

১৩৩-১৪ জরুরি পোট বরাদ্দ (এজিডি বিকল্প)		বর্তমানিত প্রকল্পের নাম ও জরুরি															
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (শেখ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রারম্ভিত মূল্য	মুদ্রাসূচক	১০০ ডুপ্লিয়ার তারিখে জরুরি মূল্য	সংশ্লিষ্ট এজিডি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি	অর্থায়নের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	গেটের	পেশিত বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেকার/নিমিত্তিক)	কাজের আওতাধীন টাকার কতটা করা হয়েছে কিনা?	নিমিত্তিক/১০০-ডুপ্লিয়ার প্রকল্পের প্রকল্পের নাম কি? হ্যাঁ/না?	
								আর্থিক (%)	কোড (%)								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
			গাজীপুর ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের জুলাইয়া পিচের রাজা হতে শুবোণ বাবুর বাড়ি অভিমুখের রাজা ইন্টার সোলিং দ্বারা উন্নয়ন।	৫০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	হ্যাঁ
			গাজীপুর ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের জুলাইয়া পিচের রাজা হতে শুবোণ বাবুর বাড়ি অভিমুখের রাজা ইন্টার সোলিং দ্বারা উন্নয়ন।	৫০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	হ্যাঁ
			গাজীপুর ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের কুমার মুন্সির বাড়ি হইতে মিরান এর বাড়ির অভিমুখের রাজা ইন্টার সোলিং দ্বারা উন্নয়ন।	৫০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	হ্যাঁ
			গাজীপুর ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের ডোমরা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদের রাজা ইন্টার সোলিং দ্বারা উন্নয়ন।	১০০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	হ্যাঁ
			গাজীপুর ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের আমবাড়িয়া মসজিদ রহমান কওমিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন	৫০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৫	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	হ্যাঁ
			গাজীপুর ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের শ্রী হরি শীতলা সন্নিহিত সার্বিক উন্নয়ন	৫০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	হ্যাঁ
			গাজীপুর ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডের পিচের রাজা হইতে মিন শেখের বাড়ি অভিমুখের রাজা ইন্টার সোলিং দ্বারা উন্নয়ন।	৫০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	হ্যাঁ
			গাজীপুর ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডের বামনডাঙ্গা গ্রামে শেইন রোড থেকে উজ্জল সোলার বাড়ি অভিমুখে ইন্টার সোলিং দ্বারা উন্নয়ন	৫০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৫	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	হ্যাঁ
			গাজীপুর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের মুকিম এর বাড়ির পাশে বামনডাঙ্গা গা জামে মসজিদ উন্নয়ন।	১০০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	হ্যাঁ
			গাজীপুর ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের বুকেল সরদারের বাড়ির রাজা ইন্টার সোলিং দ্বারা উন্নয়ন।	৫০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৫	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	হ্যাঁ
			গাজীপুর ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের বিহাঙ্গপাড়া পুন্ডা সন্নিহিত উন্নয়ন।	১০০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	হ্যাঁ
			গাজীপুর ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের মহিখদিয়া মহিলা মাদ্রাসা উন্নয়ন।	৫০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	১	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	হ্যাঁ
			গাজীপুর ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের মহিখদিয়া গ্রামে বিহাঙ্গ শেখ এর বাড়ি হইতে বিল অভিমুখে তোতা শেখ এর বাড়ি পর্যন্ত রাজা ইন্টার সোলিং দ্বারা উন্নয়ন।	১০০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৫	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	হ্যাঁ
			গাজীপুর ইউনিয়নের আমবাড়িয়া পূর্ণপাড়া বামুন নূর জামে মসজিদ এর উন্নয়ন।	১০০,০০০.০০	৪১,৫০০.০০	৪১,৫০০.০০	৫	১০০%	১০০%	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	১৩/০৩/২০১৪	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অবস্থা				সংশ্লিষ্ট এস/ডি/সি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রিমের তাৎক্ষণিক প্রকল্পের অর্থায়ন	কার্যদিবসের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	টেন্ডার পত্রিকার সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা	জানানতায় কর টাকার টাকা কর করা হয়েছে কিনা	সিদ্ধান্ত/অন্য তথ্যসহ নির্দেশিকা করা হয়েছে কিনা ?	
			আরম্ভ (%)	সমাপ্ত (%)														
১	২	৩	প্রকল্পের নাম	প্রারম্ভিক মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০ জুলাই ২০২৪ তারিখে অব স্থায়	৮	২	১০০%	১১	১০	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			আড়ংঘাটা ইউনিয়নের মা ফাতেমা জামে মসজিদ উন্নয়ন	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৫	২	১০০%	১৩	১৩	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪
			আড়ংঘাটা ইউনিয়নের মোড়লপাড়া কেন্দ্রীয় কবরস্থান উন্নয়ন	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৫	২	১০০%	১৩	১৩	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪
			আড়ংঘাটা ইউনিয়নের কাপালিপাড়া সাবজুনিয়ন শুল্ক মসজিদ উন্নয়ন	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৫	২	১০০%	১৩	১৩	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪
			যোগীপোল ইউনিয়নের খানাবাড়ী শাহী জামে মসজিদ উন্নয়ন	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৫	২	১০০%	১৩	১৩	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪
			যোগীপোল ইউনিয়নের বায়তুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৫	২	১০০%	১৩	১৩	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪
			যোগীপোল ইউনিয়নের মহম্মিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৫	২	১০০%	১৩	১৩	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪
			যোগীপোল ইউনিয়নের ডেকীপাতি আল মদিনা জামে মসজিদ উন্নয়ন	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৫	২	১০০%	১৩	১৩	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪
			যোগীপোল ইউনিয়নের তেজীপাতি দারুল তুরাব হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৫	২	১০০%	১৩	১৩	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪
			যোগীপোল ইউনিয়নের বৃতিতলা নূরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৫	২	১০০%	১৩	১৩	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪
			যোগীপোল ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের যোগীপোল কবরস্থান উন্নয়ন	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৫	২	১০০%	১৩	১৩	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪
			যোগীপোল ইউনিয়নের ডেকীপাতি রাজাপুর সাবজুনিয়ন কাপালিপার উন্নয়ন	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৫	২	১০০%	১৩	১৩	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪
			যোগীপোল ইউনিয়নের ডেকীপাতি টি আর এম মহল্লখান উন্নয়ন	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	৫	২	১০০%	১৩	১৩	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪
			যোগীপোল ইউনিয়নের ডেকীপাতি নেপাল অগ্রস উন্নয়ন	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	৫	২	১০০%	১৩	১৩	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪
			আড়ংঘাটা ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	৪	২	১০০%	১৩	১৩	০৩/০২/২০২৪	০৩/০২/২০২৪	০৩/০২/২০২৪	০৩/০২/২০২৪	০৩/০২/২০২৪	০৩/০২/২০২৪	০৩/০২/২০২৪
			দিনারিয়া উপজেলার গরীব ও অসহায় মহিলাদের মাঝে সেকাই সোলিন সরবরাহ	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	৪	২	১০০%	১৩	১৩	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪
			গাজীহাট ১ নং ওয়ার্ডের সোনাভূত পিচের রাস্তা হইতে নদীকূল অভিমুখে হটের রাস্তা ও জঙ্গলিয়া পিচের রাস্তা হইতে বিমল বাবুর বাড়ী অভিমুখে হটের রাস্তা সংস্থার	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১	২	১০০%	১৩	১৩	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪
			দিনারিয়া উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	৪	২	১০০%	১৩	১৩	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪	১৩/০৬/২০২৪

১০২০-২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি বিবরণী)		বাড়িগাতি প্রকল্পের নাম ও অর্থ ধান															
ক্র.সং.	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রারম্ভিত মূল্য	মূল্যমুদ্রা	৩০ জুলাই ২০২১ তারিখে অর্থ ধান	সংগৃহীত এসটিডি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	পেচন	জামানতস্বরূপ করণের তারিখ	নির্দিষ্ট/২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যক্রমের বিবরণ কিংবা কিংবা ?	
								আর্থিক (%)	ফিজিক্যাল (%)								
১	২	০	১	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১	১১	১১	হ্যাঁ	
			নির্বাচনী উপজেলা পরিষদ হল সুন্দের সামনে ইউ-জেন নির্মাণ														
			নির্বাচনী উপজেলার দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সোলার ইন্ডিকেশন সরবরাহ														
			গাজিরহাট ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে ওয়াপদার রাস্তা হতে শ্রীকান্ত সরকারের বাড়ির পাশ দিয়ে পশ্চিম অভিমুখে রাস্তা উন্নয়ন														
			সেনহাট ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বকশী বাড়ি মসজিদ হইতে বকশী বাড়ি পর্যন্ত ইন্টের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন ও আমুল্লাহ এর বাড়ি হতে খোকন পালের বাড়ি অভিমুখে ইন্টের রাস্তা সংস্কার														
			নির্বাচনী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের হাটান ডাক্তারের বাড়ি হইতে আলতাফ মেসারের বাড়ি পর্যন্ত ইন্টের সোলিং রাস্তা উন্নয়ন														
			বারাকপুর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের জাহিদ মাস্তানের বাড়ি হইতে বিল অভিমুখে রাস্তা ইন্টের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন														
			বারাকপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের লাম্বাঘাট আকব্বারের বাড়ি হইতে মাসুদের বাড়ি পর্যন্ত জেন নির্মাণ														
			নির্বাচনী ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে মাসুদ মোড়লের বাড়ি হতে মাসান শেখের বাড়ির অভিমুখে রাস্তা ও জাহিদ মোড়লের বাড়ি হতে শিক্তের রাস্তা অভিমুখে ইন্টের সোলিং রাস্তা উন্নয়ন														
			নির্বাচনী ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে গোয়ালপাড়ার/সুতি স্তম্ভ হয়ে সেনহাট ইসলামপাড়া হয়ে ব্রহ্মপাড়া অভিমুখে ইন্টের সোলিং রাস্তা সেরামত														
			সেনহাট ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে সরকার পাড়া আক্তার সরকারের বাড়ি হইতে জলিল সরকারের বাড়ির কাছে রাস্তা ইন্টের সোলিং রাস্তা সেরামত														
			বারাকপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে ফরিদ খান বাড়ি হইতে ইমন মোস্তার বাড়ি অভিমুখে ইন্টের সোলিং রাস্তা সেরামত														
			সেনহাট ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডে ইসলাম পাড়া জামে মসজিদ হইতে জাল পুন্ডর অভিমুখে ইন্টের সোলিং রাস্তা সেরামত														

২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি) বিবরণী		ব্যয়গত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়						সংশ্লিষ্ট এনভিজি কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আর্থিকায়ন		কাজ আরম্ভের তারিখ		কাজ শেষ হওয়ার তারিখ		প্রকল্পের নাম		কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (ডেড/সিপিপি/সি)		জামানতপ্রাপ্ত কর জার্সি টাকাকর্তকরা হয়েছে কিনা		পরিচালনা/অন্যান্য অধ্যয়ন/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিবেদিত/পালন করা হয়েছে কিনা?		
ক্র.সং.	তারিখ	টার্কের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রারম্ভিক মূল্য	বৃদ্ধিমূল্য	০০ জুন্স ২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
			১	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১	১০০%	১০০%	১০০%	১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১
			২	৮০,০০০.০০	৮০,০০০.০০	৮০,০০০.০০	২	১০০%	১০০%	২	১০০%	১০০%	১০০%	২	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১
			৩	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	৩	১০০%	১০০%	১০০%	৩	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১
			৪	১৭০,০০০.০০	১৭০,০০০.০০	১৭০,০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	৪	১০০%	১০০%	১০০%	৪	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১
			৫	৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	৫	১০০%	১০০%	১০০%	৫	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১
			৬	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	৬	১০০%	১০০%	১০০%	৬	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১
			৭	৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০	৭	১০০%	১০০%	৭	১০০%	১০০%	১০০%	৭	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১
			৮	১৮,৭৪২,০০০.০০	১৮,৭৪২,০০০.০০	১৮,৭৪২,০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	৮	১০০%	১০০%	১০০%	৮	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১১/০২/২০২১

১৮/০২/২০২১
 (শেখ মাহবুব ইসলাম)
 চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ
 দিঘলিয়া মুন্না।

১৮/০২/২০২১
 (শেখ মাহবুব ইসলাম)
 চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ
 দিঘলিয়া মুন্না।

৩) রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৩-২৪) প্রতিবেদনঃ

পত বছরের ক্রম	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে (রাজস্ব) বিবরণী		প্রকল্পের নাম	প্রারম্ভিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়		সংশ্লিষ্ট ওএসডি বোর্ড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রগতির তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেডিংস	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেক্সট/সিপিএসি)	জামানত, আবক্ষ্য, ভাট্টেরীকা করম করা হয়েছে কিনা	পিনডাউন/৩০ জুনের প্রতিশ্রুতির নিবেশনা পালন করা হয়েছে কিনা?	সংখ্যা	
	এ বছরের আয়	মোট আয়				৩০ জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	মুক্তি মূল্য		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	১,৪৬,১৪,৪৪৫.০০	১,৪৬,১৪,৪৪৫.০০	উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক ভবনের ২য় ফ্লোরের বারান্দায় টাইলস স্থাপন।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১	১০০%	১০০%	০৪/১১/২০২৩	০৪/১১/২০২৩	০৪/১১/২০২৩	১৫	১৬	১৭	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১৯	২০	
			উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবন ও উপজেলা ভূমি অফিস সেরামত।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২	১০০%	১০০%	২৪/১০/২০২৩	২৪/১০/২০২৩	২৪/১০/২০২৩	১৫	১৬	১৭	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১৯	২০	
			দিঘলিয়া উপজেলা পরিষদের বাউজারী ওয়াল নির্মাণ ও সেরামত।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১৪/০২/২০২৪	১২/০২/২০২৪	১২/০২/২০২৪	১৫	১৬	১৭	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১৯	২০	
			উপজেলা পরিষদের বাউজারী ওয়াল ও ড্রেন সেরামত।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	০৪/০৯/২০২৩	০৪/০৯/২০২৩	০৪/১০/২০২৩	১৫	১৬	১৭	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১৯	২০	
			দিঘলিয়া স্বাধা কমপ্লেক্স এ রেডিও টিকা সরবরাহ (অপ্রত্যাশিত খাত)।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	২৭/০৯/২০২৩	২৭/০৯/২০২৩	২৭/১০/২০২৩	১৫	১৬	১৭	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১৯	২০	
			দিঘলিয়া উপজেলা পরিষদের অফিসারের অফসকে সংযোজিত এপি সমূহ সেরামতকরণ	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	২৭/০৬/২০২৪	২৭/০৬/২০২৪	২৭/০৭/২০২৪	১৫	১৬	১৭	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১৯	২০	
			উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবনের বাউজারী ওয়াল সেরামত ও গাঢ়ী শেড নির্মাণ	১৯৯,০০০.০০	১৯৯,০০০.০০	১৯৯,০০০.০০	৭	১০০%	১০০%	২৭/০৬/২০২৪	২৭/০৬/২০২৪	২৭/০৭/২০২৪	১৫	১৬	১৭	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১৯	২০	
			চুরিকান্ড রেমোলের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মাঝে টেনি ক্রয় ও বিতরণ (অপ্রত্যাশিত খাত)।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	২৭/০৬/২০২৪	২৭/০৬/২০২৪	২৭/০৭/২০২৪	১৫	১৬	১৭	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১৯	২০	
			দিঘলিয়া উপজেলা পরিষদের হল রুম ও বিভিন্ন অফিসের আসবাবপত্র সরবরাহ	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৯	১০০%	১০০%	২৭/০৬/২০২৪	২৭/০৬/২০২৪	২৭/০৭/২০২৪	১৫	১৬	১৭	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১৯	২০	
			দিঘলিয়া স্বাধা কমপ্লেক্স এ রেডিও টিকা সরবরাহ (অপ্রত্যাশিত খাত)।	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	১০	১০০%	১০০%	২৭/০৬/২০২৪	২৭/০৬/২০২৪	২৭/০৭/২০২৪	১৫	১৬	১৭	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১৯	২০	
			মোট টাকার	১,৮৯৯,০০০.০০	১,৮৯৯,০০০.০০	১,৮৯৯,০০০.০০														

স্বাক্ষরিত
(খান মাসুম বিহারী)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
দিঘলিয়া, মুলনা।

স্বাক্ষর
(শেখ মাহমুদ ইসলাম)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
দিঘলিয়া, মুলনা।