

বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন অর্থবছর ২০২৪-২৫

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
সেপ্টেম্বর ২০২৫

সূচীপত্র

অধ্যায়	১.	প্রশাসক মহোদয়ের বার্তা	১
	১.১	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মহোদয়ের বার্তা	২
	১.২	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের বার্তা.....	৫
	১.৩	অর্থ বছর ২০২৪/২৫ এবং পরবর্তী বছরের জন্য প্রতিশ্রুতি	৬
অধ্যায়	২	একনজরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	৮
	২.১	ঐতিহাসিক পটভূমি ও মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ	৯
	২.২	২০২৪/২৫ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ	১২
অধ্যায়	৩	ভিশন ও মিশন	১৫
	৩.১	ভিশন	১৫
	৩.২	মিশন	১৫
অধ্যায়	৪	সাংগঠনিক কাঠামো ও মানবসম্পদ.....	১৫
	৪.১	বিভাগ ও জনবল	১৬
অধ্যায়	৫	বাজেট ও আর্থিক বিবরণী	১৯
	৫.১	সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণী	২০
	৫.২	রাজস্ব আদায়	২১
অধ্যায়	৬	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	২৩
	৬.১	প্রতিবেদনের বছরের উন্নয়ন প্রকল্প এবং উল্লেখযোগ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম	২৩
	৬.১.১	পূর্ববর্তী বছরের উন্নয়ন প্রকল্প এবং উল্লেখযোগ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম	১১০
	৬.২	ক্রমপুঞ্জিত উন্নয়ন-সম্পর্কিত অর্জনসমূহ	১৭৮
অধ্যায়	৭	অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য পরিষেবামূলক কার্যক্রম	১৭৯
	৭.১	সচিবের দপ্তর	১৭৯
	৭.২	রাজস্ব বিভাগ	১৮০
	৭.৩	প্রকৌশল বিভাগ	১৮২
	৭.৪	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১৮৩
	৭.৫	স্বাস্থ্য বিভাগ	১৮৪
	৭.৬	সমাজ কল্যান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি	১৮৫
অধ্যায়	৮	প্রশাসনিক উন্নয়ন	১৮৬
	৮.১	লক্ষিত কার্যাবলী, উদ্দেশ্য ও ফলাফলসমূহ	১৮৬
	৮.২	সক্ষমতা উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)	১৮৯
অধ্যায়	৯	কর্পোরেশন ও কমিটির সভা	১৯০
	৯.১	সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভা	১৯১
	৯.২	স্থায়ী কমিটির সভা	১৯৩
অধ্যায়	১০	নাগরিক সম্পৃক্ততা	২০৫
	১০.১	ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র (ডব্লিউএলসিসি) সভা	২০৫
	১০.২	সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র (এলসিসি) সভা	২১১
	১০.৩	জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রচার কার্যক্রম	২১৪
	১০.৪	নাগরিক মতামত অভিযোগ প্রতিকার	২১৫
অধ্যায়	১১	ফটো গ্যালারী	২১৮
		বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ	২৩৫

শব্দ সংক্ষেপ ও ব্যাখ্যা	
এডিপি	Annual Development Plan (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি)
EOC	Emergency Operation Center
DMO	Disaster Management Office
ICT CELL	Information and Communications Technology Cell
PWCSP	Primary Waste Collection Service Provider
STS	Secondary Transfer Station
GRS	Grievance Redress System
GIS	Graphical Information System
TOR	Terms of Reference
BRTA	Bangladesh Road Transport Authority
VTS	Vehicle Tracking System
PE	Procuring Entity
UNDP	United Nations Development Program
OSC	One Stop Cell

অধ্যায় ১: প্রশাসক মহোদয়ের বার্তা**১.১: মাননীয় প্রশাসক মহোদয়ের বার্তা****মোহাম্মদ এজাজ****প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর বার্তা****বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ‘বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন’ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদনে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক শৃংখলা, প্রশাসনিক সংস্কার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, মশক নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জনস্বাস্থ্য ও পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থাপনা, সমাজকল্যাণ ও শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, পার্ক, উদ্যান ও বনায়ন, মার্কেট ব্যবস্থাপনা এবং কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে ডেঞ্জুরোগীর চিকিৎসাসহ নগরবাসীকে বিভিন্ন সেবা প্রদানের বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়েছে।

রাজধানী হিসেবে ঢাকা’র বয়স ৪’শ বছরের বেশি। ১৮-৬৪ সালের ১লা আগস্ট ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সৃষ্টি হয়। ১৯৭৮ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে পরিবর্তিত হয়। সময়ের পরিক্রমায় ঢাকা একটি অতি ঘনবসতিপূর্ণ নগরে পরিণত হয়। ২০১১ সালে ১৯শে নভেম্বর তারিখে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধনী) আইন, ২০১১ পাসের মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বিলুপ্ত করার মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে বিভক্ত করে ‘ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন’ ও ‘ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন’ নামে স্বতন্ত্র দুইটি সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আয়তন প্রায় ১৯৬.২২ বর্গকিলোমিটার। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ৫৪ টি ওয়ার্ড রয়েছে এবং ২০২২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৫৯,৭৯,৫৩৭ জন লোক বসবাস করেন।

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর ভেঙে পড়া নগর ব্যবস্থাপনার মুখোমুখি হয়ে, গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য নগরায়নের লক্ষ্য সামনে রেখে ডিএনসিসি কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতেই “সবাই মিলে, সবার ঢাকা” শীর্ষক নাগরিক অংশগ্রহণমূলক ক্যাম্পেইন চালু হয় এবং নাগরিক সমস্যার সমাধানে ১৬টি গণশুনানি আয়োজন করা হয়।

সড়ক, ড্রেনেজ ও ফুটপাথসহ নগর অবকাঠামো উন্নয়নে ডিএনসিসি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। মিরপুর ডিওএইচএস থেকে দিয়াবাড়ি, আজমপুর কাঁচাবাজার রোড ও ঘাট-ফিট সড়কের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের আগেই সম্পন্ন হয়েছে।

রাজধানীর জলাবদ্ধতা নিরসনে ডিএনসিসি খাল পুনঃখনন, নদী উদ্ধার, ভাঙা রাস্তা প্রশস্তকরণ এবং ফাঁকা স্থানগুলোকে আরবান পাবলিক স্পেসে রূপান্তরের কার্যক্রম জোরদার করেছে। পরিবেশ ও জলবায়ু অভিযোজনেও অগ্রগতি এসেছে; দিয়াবাড়ি ও পূর্বাচলে সবুজ বেটনী তৈরি, ধুলাবালু কমাতে ঘাস ও গাছ লাগানো, প্রতি বর্ষীয় লক্ষাধিক বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ এবং হর্ণমুক্ত নগরের প্রচারণা চালু করেছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করতে ডিএনসিসি আমিনবাজার ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করেছে। কোরবানির ঈদে মাত্র ২৪ ঘণ্টায় ৮৫ শতাংশ এবং তিনদিনে শতভাগ বর্জ্য অপসারণের মাধ্যমে দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। ডেঞ্জু প্রতিরোধে প্রতিটি ওয়ার্ডে বিনামূল্যে পরীক্ষা, মশকনাশক ওষুধ ছিটানো, ওয়ার্ডভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

নগরবাসীর দৈনন্দিন সেবাকে সহজ ও আধুনিক করতে অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান, হোল্ডিং ট্যাক্স রেয়াত, মাস্টাররোল কর্মীদের পে-রোলে স্থানান্তর, হিট সেন্টার ও পানি স্প্রের মাধ্যমে তাপদাহ মোকাবিলা এবং জলাবদ্ধতার তাৎক্ষণিক সমাধানে কুইক রেসপন্স টিম কার্যক্রম চালু করেছে। এসব উদ্যোগ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জনবান্ধব ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন করে।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনাতেও ডিএনসিসি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। বনানীর শেরাটন হোটেলে অংশীদারিত্বের অর্থ আদায়, পৌরকর মেলায় প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি রাজস্ব অর্জন এবং কর ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটলাইজ করার মাধ্যমে নাগরিকরা ঘরে বসেই কর সংক্রান্ত সব তথ্য ও সেবা পাচ্ছে। এর ফলে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাজস্ব আয় ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে।

দীর্ঘদিন দখল থাকা সরকারি সম্পত্তি উদ্ধার ও নতুন বাজার ও বাণিজ্যকেন্দ্র চালুর জন্য ডিএনসিসি এর গৃহীত উদ্যোগ নগর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে। বিনোদন, সংস্কৃতি ও সামাজিক সম্পৃক্ততায় ঈদ মিছিল, বৈশাখী মেলা, পথশিশু উৎসব, খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধি এবং এসএসসি পরীক্ষার্থীর পরিবারদের জন্য সেবামূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গানেও ডিএনসিসির কার্যক্রম প্রতিফলিত হয়েছে। প্যারিসে 'পার্টনারশিপ ফর হেলদি সিটি' সামিট, বেইজিংয়ে এশিয়ান মেয়রস ফোরাম এবং ইস্তাম্বুলে 'সিটি ল্যাব'-এ অংশগ্রহণ বাংলাদেশের অবস্থানকে বিশ্বমঞ্চে আরও ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করেছে।

ডিএনসিসি নগর স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা উন্নত করেছে। পূর্বে প্রকল্পভিত্তিক পরিচালিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে এনেছে, যার ফলে সেবার সহজলভ্যতা, মান ও বিস্তৃততা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট প্রায় ৬,০৭০ কোটি টাকা, যেখানে সড়ক ও ট্রাফিক অবকাঠামো খাতের উন্নয়নে ২,০৩২ কোটি টাকা (৩৩%) এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ৪৬৪ কোটি টাকা (৮%) ডিএনসিসি বরাদ্দ রেখেছে। মশক নিয়ন্ত্রণ, খাল খনন, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ উন্নয়ন, পাবলিক টয়লেট ও খেলার মাঠ রক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। খাল ও জলাধার দখলমুক্ত করে প্রবাহ ফিরিয়ে এনেছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের 'বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন' প্রণয়নে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রতিবেদন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস। ডিএনসিসির লক্ষ্য হলো ন্যায্য, বাসযোগ্য ও উন্নত শহর গঠন। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও নাগরিকদের ভালোবাসা, আস্থা ও সহযোগিতাই এই সংস্থার মূল অনুপ্রেরণা। তাই আসুন, সবাই মিলে একটি নিরাপদ, মানবিক, পরিচ্ছন্ন ও ন্যায্য ঢাকা গড়ে তুলি।

মোহাম্মদ এজাজ

প্রশাসক

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

১.২ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের বার্তা

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর বার্তা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সুপ্রাচীন নগর—ঢাকা। দীর্ঘকাল একক শহর হিসাবে নগরবাসীকে নাগরিক সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এ নগরকে সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ২০১১ সালে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানো হতে শুরু করে রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত, নগর পরিচ্ছন্নতা, জলবদ্ধতা নিরসন, নাগরিকদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানসহ মশক নিধনের মত জনগুরুত্বপূর্ণ কাজ কর্পোরেশন হতে সম্পন্ন করা হয়। জনবান্ধব ও সেবামুখী দপ্তর হিসাবে প্রতিবছর যে কর্মসম্পাদন করা হয় তার বার্ষিক প্রতিবেদন জনসম্মুখে তুলে ধরার প্রচেষ্টাও কর্পোরেশন ধারাবাহিকভাবে করে আসছে।

একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের প্রচেষ্টা হিসাবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন তার নিজস্ব আয় ও আয় বৃদ্ধির খাত বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। স্বনির্ভরতা অর্জনের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য কর্পোরেশন নগরবাসীকে নিয়মিত হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানসহ অন্যান্য রাজস্বের ক্ষেত্রে নগরবাসীকে তার দায় পরিশোধের বিষয়ে যত্নবান হতে অনুরোধ করে আসছে। রাজস্ব আহরণ হতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা জনবহুল এ নগরীর অবকাঠামো নির্মাণসহ সেবা খাতের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা নগরীকে টেকসই নগরী নির্মাণে অগ্রাধিকার প্রদান করে আসছে।

জনগণের নিকট হতে অর্জিত রাজস্ব দ্বারা শুধু অবকাঠামো নয়, নগরীর বায়ু সুরক্ষার পাশাপাশি সৌন্দর্য বর্ধনের লক্ষ্যে বিদ্যমান খাল পরিষ্কার, অপদখলীয় খাল উদ্ধার ও উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে ফুটপাথ জনতার চলাচল উপযোগী করার বিষয়ে কর্পোরেশন যত্নবান। প্রধান প্রধান সড়ক দ্বীপে বনায়ন ও পুষ্পায়নের মাধ্যমে দৃষ্টিনন্দন নগর গড়ার যে উদ্যোগ কর্পোরেশন করে থাকে, তার সাথে যুক্ত থাকতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।

প্রত্যাশিত নগর নির্মাণে নগরবাসীর মতামত অগ্রগণ্য বিবেচনায় তাদের নিকট সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রত্যাশা করছি, যা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বিনির্মাণে আমাদের সহায়তা করবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে যুক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

১.৩ ২০২৪-২৫ অর্থবছর এ আমাদের অর্জনসমূহ

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ADP দ্বারা বাস্তবায়িত/গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ:

ক্রমিক নং	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে গৃহীত প্রকল্প	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্প
১	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৪৩ নং ওয়ার্ডের ৩০০ ফুট পূর্বাচল সড়ক সংলগ্ন তলনা এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, নর্দমা, ফুটপাথ নির্মাণ ও উন্নয়নসহ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে নিজস্ব আয় হতে বাস্তবায়িত/গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ:

১। ডিএনসিসি'র নিজস্ব বাজেটে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম:

ক্রমিক নং	উন্নয়নকৃত অবকাঠামো	পরিমাপ	মন্তব্য
১.	রাস্তা	প্রায় ৬১.৬৪৮ কি:মি:	ডিএনসিসি'র আওতাধীন বিভিন্ন অঞ্চলে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
২.	নর্দমা	প্রায় ৫২.৫৬৯ কি:মি:	
৩.	ফুটপাথ	প্রায় ১৬.২৪ কি:মি:	
৪.	পার্ক	২টি	
৫.	পাবলিক টয়লেট	৪টি	
৬.	খেলার মাঠ	১টি	
৭.	ফুট ওভার ব্রিজ	৩টি	
৮.	সড়কবাতি স্থাপন	প্রায় ৪০৫০টি	
৯.	খাল উন্নয়ন	১টি	

২। জিওবি অর্থায়নে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম:

- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার অঞ্চল-২ ও অঞ্চল-৪ এর ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক অবকাঠামোসহ অঞ্চল-২ ও অঞ্চল-৫ এর সার্ভিস প্যাসেজসমূহ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫৫ কি:মি:রাস্তা, ৬৭ কি:মি: নর্দমা ও ৪০.১৩ কি:মি: ফুটপাথ এর কাজ চলমান আছে।
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ট্রাফিক অবকাঠামো উন্নয়নসহ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫.১৫২ কি:মি: রাস্তা, ৩.১৫৫ কি:মি: নর্দমা ও ৭ কি:মি: ফুটপাথ এর কাজ চলমান আছে।
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত ১৮ (আঠারো) টি ওয়ার্ডের সড়ক অবকাঠামো ও ডেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-১) আওতায় প্রায় ১২ কি:মি: রাস্তা, ১৬ কি:মি: নর্দমা ও ২.কি:মি: ফুটপাথ এর কাজ চলমান আছে।

- গাবতলী সিটি পল্লীতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ক্লিনারবাসীর বহুতলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) এর কাজ চলমান আছে।
- ৭৮৬.২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে আমিনবাজার ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প চলমান আছে।

৩। ডিএনসিসি'র ২০২৪-২৫ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

- মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী করবস্থানে আগমনে গাবতলী হতে মিরপুর মাজার পর্যন্ত সড়কটি উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- মিরপুর ডিওএইজএস হতে উত্তরা মেট্রোস্টেশন সংযোগ সড়ক এর উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রশাসক, ডিএনসিসি কাজটি উদ্বোধন করেন।
- "উত্তরাস্থ সেক্টর ৪ এর সড়ক নং ১, ২, ২/এ, ২/বি, ২/সি, ২/ডি, ২/ই, ২/এফ এবং শায়েস্তা খান এভিনিউ হতে সেক্টর ২ এর পূর্ব পার্শ্বস্থ রেল লাইন সার্ভিস রোড হয়ে বিমানবন্দর রেল স্টেশন বক্স কালভার্ট পর্যন্ত ড্রেনেজ লাইন নির্মাণ, ফুটপাথ নির্মাণ এবং সড়ক উন্নয়ন" শীর্ষক কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ডিএনসিসি'র প্রস্তাবিত ড্রেনেজ সার্কেলের মাধ্যমে ৩৭নং ওয়ার্ডের সোনাকাটরা কৃষি ব্যাংক সড়ক, বৈঠাখালী সড়ক ও আলিফনগর প্রধান সড়কে **Master Drainage Line** নির্মাণসহ সুতিভোলা খালে আউটলেট সংযোগ প্রদান এবং রাস্তা উন্নয়ন কাজটি চলমান রয়েছে।
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় কল্যানপুর 'ক' খালের চিহ্নিত সীমানায় খনন ও স্লাজ অপসারণ, কল্যানপুর প্রধান খালের গৈদারটেক ব্রিজ হতে বুড়িগঙ্গা নদী (কল্যানপুর প্রধান খালের আউটলেট) পর্যন্ত অংশের স্লাজ অপসারণ, বেগুনবাড়ী খালের রামপুরা ব্রিজের নিচের অংশের স্লাজ অপসারণসহ আনুষঙ্গিক কাজটি চলমান রয়েছে।
- ডিএনসিসি'র ড্রেনেজ সার্কেলের আওতায় ৫২ নং ওয়ার্ডস্থিত বাউনিয়া বটতলা হতে বাদালদি ও উলুদাহা বাজার হয়ে ইব্রাহিম মেম্বরের বাড়ী সংলগ্ন ১৭নং সেক্টরের লেক পর্যন্ত **Master Drainage Line** নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজটি চলমান রয়েছে।
- ১০১২.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে “ইসিবি চত্বর হতে মিরপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন এবং কালশী মোড়ে ফ্লাইওভার নির্মাণ শীর্ষক” শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান আছে; যা ডিসেম্বর ২০২৫ এ সমাপ্ত হবে।
- ২৪৯.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গাবতলী সিটি পল্লীতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ক্লিনারবাসীদের জন্য বহুতলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প চলমান আছে যা ডিসেম্বর, ২০২৫ এ সমাপ্ত হবে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৭৮৪ টি ক্লিনার কর্মীর জন্য ৪ টি ১৫ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং একটি স্কুল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- বিগত ১৪/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৪০২৫.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নতুনভাবে অর্ন্তভুক্ত ১৮ (আঠার) টি ওয়ার্ডের সড়ক অবকাঠামো ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্পটি একনেক এ অনুমোদিত হয়েছে যার মেয়াদকাল জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৫। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ১৬১.৭২ কিঃমিঃ রাস্তা, ২২২.৮২ কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণ ও উন্নয়ন করা হবে। এছাড়াও ১১২২৪ টি এলইডি লাইট স্থাপন করা হবে।
- ৩১৯.২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার ট্রাফিক অবকাঠামো উন্নয়নসহ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পটি চলমান আছে যা ডিসেম্বর, ২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৩.৬৮ কি:মি: রাস্তা, ১৫.৫৮ কি:মি: নর্দমা, ২৬.৫৮ কি: মি: ফুটপাথ, ১৭১০ টি ট্রাফিক সাইন এবং ৩৬ টি ফুটওভার ব্রিজ স্থাপন করা হবে।
- ৯৬৩.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-২ ও অঞ্চল-৪ এর ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক অবকাঠামোসহ অঞ্চল-২ ও অঞ্চল-৫ এর সার্ভিস প্যাসেজসমূহ উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে যা ডিসেম্বর, ২০২৬ এ সমাপ্ত হবে। মাধ্যমে ১২২.০০ কি:মি: রাস্তা, ২২০.০০ কি:মি: নর্দমা, ৮০ কি:মি: ফুটপাথ এবং ৬টি আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ করা হবে।

১.৪ অর্থবছর ২০২৫-২৬ এবং পরবর্তী বছরের জন্য প্রতিশ্রুতি

- ১০১২.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে “ইসিবি চত্বর হতে মিরপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন এবং কালশী মোড়ে ফ্লাইওভার নির্মাণ শীর্ষক” শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান আছে; ২০২৫ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে।
- ২৪৯.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গাবতলী সিটি পল্লীতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ক্লিনারবাসীদের জন্য বহুতলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প চলমান আছে যা ২০২৫ এ সমাপ্ত হবে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৭৮৪ টি ক্লিনার কর্মীর জন্য ৪ টি ১৫ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং একটি স্কুল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

- ৪০২৫.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নতুনভাবে অর্ন্তভুক্ত ১৮ (আঠার) টি ওয়ার্ডের সড়ক অবকাঠামো ও ডেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান আছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১২ কি:মি: রাস্তা, ১৬ কি:মি: নর্দমা ও ২.কি:মি ফুটপাত এর কাজ চলমান আছে।
- ৯৬৩.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-২ ও অঞ্চল-৪ এর ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক অবকাঠামোসহ অঞ্চল-২ ও অঞ্চল-৫ এর সার্ভিস প্যাসেজসমূহ উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে যা ডিসেম্বর, ২০২৫ এ সমাপ্ত হবে। এর মাধ্যমে প্রায় ৫৫ কি:মি:রাস্তা, ৬৭ কি:মি: নর্দমা ও ৪০.১৩ কি:মি: ফুটপাত এর কাজ চলমান আছে।
- আমিনবাজার ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প চলমান আছে।

পরবর্তী বছরের জন্য প্রতিশ্রুতি:

- ইসিবি চত্বর হতে মানিকদী এবং জসিম উদ্দীন সড়ক হতে উত্তরা পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণসহ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প।
- বাইশটেকী, সাংবাদিক কলোনী ও কুর্মিটোলা খালে ভূমি অধিগ্রহণ, খনন/পুন:খনন প্রকল্প।
- মিরপুর ডিওএইচএস সংলগ্ন মেট্রোরেল উত্তরা দক্ষিণ স্টেশন হতে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট ডিওএইচএস এমপি চেক পোস্ট পর্যন্ত সড়ক এবং মিরপুর ডিওএইচএস এর পূর্ব পার্শ্বস্থ বাইপাস সড়কের উন্নয়ন এবং আর্চ ব্রিজ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৪৩ নং ওয়ার্ডের ৩০০ ফুট পূর্বাচল সড়ক সংলগ্ন তলনা এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প”
- মিরপুর দারুস সালাম সড়ক (আনসার ক্যাম্প) হতে রজনীগন্ধা মার্কেট হয়ে কাকলী এবং ভাসানটেক বাজার হতে মাটিকাটা পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ।
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বাড্ডা এলাকায় বহুতলা বিশিষ্ট সেবক নিবাস নির্মাণ প্রকল্প । ১। ১টি ১৫ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ, ১২৪৫৮ বর্গমিটার, ২১৬টি ফ্ল্যাট।

অধ্যায় ২: একনজরে সিটি কর্পোরেশন

প্রতিষ্ঠার বছরঃ	২৯ নভেম্বর, ২০১১
সিটি কর্পোরেশনের মোট আয়তনঃ	১৯৬.২২ বর্গ কিঃ মিঃ
ওয়ার্ডের সংখ্যাঃ	৫৪
অঞ্চলের সংখ্যাঃ	১০
মোট জনসংখ্যা(বিবিএস শুমারি ও প্রক্ষেপনের ভিত্তিতে)	২০২২ সালের বাংলাদেশ আদমশুমারি অনুসারে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) জনসংখ্যা ছিল ৫৯,৯০,৭২৩ জন।
মোট হোল্ডিং সংখ্যা (হোল্ডিং ট্যাক্সের জন্য নিবন্ধিত)	মোট ৩৩৪, ০৮০ (অঞ্চল ১: ৩২৬১৬; অঞ্চল ২: ৫৮,৩৫০; অঞ্চল ৩: ৭২,৭৪৪; অঞ্চল ৪: ৭১,৩২১; অঞ্চল ৫: ৭১,২২২; অঞ্চল ৬: ১২,৫৯০; অঞ্চল ৭: ৪,৪৯২; অঞ্চল ৮: ১,৮৪৫; অঞ্চল ৯: ২,৯১১; অঞ্চল ১০: ৫,৯৮৯ ।

২.১ ঐতিহাসিক পটভূমি ও মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উৎপত্তি

ডিএনসিসির কালানুক্রমিক উন্নয়ন

কয়েক হাজার লোক নিয়ে একটি ছোট শহর হিসেবে শুরু থেকেই ঢাকা আসলে নাটকীয়ভাবে উর্দ্ধমুখী হয়েছিল এবং আজ এটি বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল মেগা শহরগুলির একটি হয়ে উঠেছে। একটি প্রধান শহরে সমষ্টি হিসাবে এর অস্তিত্ব ৪০০ বছরের পুরনো। এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত শহরগুলিও ৪০০ বছরের পুরনো একটি ঐতিহাসিক শহর হিসেবে নিরবচ্ছিন্ন ও সংগঠিত অস্তিত্বের ব্যাপারে গর্ব করতে পারে না।

ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে এটি একটি থানা বা সামরিক ফাঁড়ি ছিল যার লোকসংখ্যা ছিলো ৩০০০ জন এবং আয়তন মাত্র ২ বর্গকিলোমিটার (ইউএনইপি, ২০০৫)। তারপর থেকে ঢাকা প্রকৃত নগরায়ন এবং উন্নয়নের প্রবণতা অনুভব করেছে।

যেহেতু শহরটি রাজধানী হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ ছিল, তাই এর দ্রুত উন্নয়ন ছিল একটি পরিণতি মাত্র। পুরো সপ্তদশ শতাব্দীকে ঢাকার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে স্মরণ করা হয়। ঢাকার উপযুক্ত অবস্থানের জন্য রাজধানী হিসাবে শীঘ্রই ঢাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

ক) ব্রিটিশ আমল

১৮৬৪ সালের ১লা আগস্ট ঢাকা পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে শহরে উন্নতির একটি কমিটি কাজ করে যা ১৮২৩ সালে গঠিত হয়। তিন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন জেলার তৎকালীন কালেক্টর মিষ্টার ওয়াল্টার্স। এই কমিটি ১৮৪০ সালে "ঢাকা কমিটি" নামে আরেকটি কমিটি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল যার বিস্তৃত কার্যকারিতা ছিল। কমিটির সদস্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ছিলেন।

১৮৬৪ সালের ১ লা আগস্ট থেকে জেলা পৌর উন্নতি (Act III B.C. of 1864) প্রবর্তিত হয়। এই আইনের অধীনে "ঢাকা পৌর কমিটি" গঠিত হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান। ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন লেফটেন্যান্ট-গভর্নর এর মাধ্যমে। লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের অধিবাসীদের থেকে পৌর কমিশনার নিয়োগের ক্ষমতা ছিল এবং তাদের সংখ্যা সাতটির কম হবে না। পঁচজন কমিশনার সভায় ব্যবসা লেনদেনের জন্য কোরাম গঠন করেন। মিষ্টার স্কিনার, ঢাকার তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন প্রথম পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

১৮৮৪ সালের আইনটি প্রথমবারের মতো অস্পষ্ট মেয়াদে নির্বাচনী নীতিকে স্বীকৃতি দেয়। চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং কমিশনারদের দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত হওয়ার কথা ছিল। প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব আনন্দ চন্দ্র রায় এবং প্রথম নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব খাজা আমিরুল্লাহ।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য মাইলফলক ছিল ১৯২২ সালের বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট। নিযুক্ত কমিশনারদের অনুপাত এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-পঞ্চমাংশে নামিয়ে আনা হয়েছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এই ধরনের আসনের সংখ্যা পৌরসভার মোট জনসংখ্যার অনুরূপ সম্প্রদায়ের সংখ্যার অনুপাতে।

খ) পাকিস্তান আমল

ভারত বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে ঢাকা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী হয়। ১৯ নভেম্বর, ১৯৪৭ সালে ঢাকা পৌর কমিটি সরকার কর্তৃক বহিস্কৃত হয়। বহিস্কৃত হওয়ার কারন হিসেবে কর উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি সংগ্রহের অদক্ষতার জন্য দায়ী করা হয়েছিল। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত না করার স্কোরের উপর বার্ষিক আদেশ দ্বারা সুপারসেশনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালে নির্বাচিত চেয়ারম্যান তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৯ সালের আগস্টে পৌরসভা বাতিল করা হয়।

১৯৬০ সালের পৌর প্রশাসন অধ্যাদেশ পূর্ববর্তী সমস্ত পৌর আইন বাতিল করে এবং সরকারের সময় চেয়ারম্যানদের দ্বারা নিযুক্ত এবং পদে অধিষ্ঠিত একজন সরকারী সদস্য হবেন এমন শর্ত প্রদান করে। কমিশনাররা তাদের একজন সদস্যকে ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। ১৯৬০ সালে সরকার শহর এলাকাটিকে ২৫ টি ইউনিয়নে বিভক্ত করে, যা পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালে ৩০ টি ইউনিয়নে উন্নীত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা ছিলেন ঢাকা পৌরসভার সদস্য।

গ) বাংলাদেশ আমল

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার সাথে ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী হয়। শহর এলাকাটি ৫০ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত এবং ১৯৭৭ সালে "পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭" প্রবর্তনের মাধ্যমে ওয়ার্ড কমিশনারদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ড কমিশনাররা তাদের একজন সদস্যকে পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করেন। ১৯৭৮ সালে, ঢাকা পৌরসভা কর্পোরেশনের মর্যাদা লাভ করে এবং বর্তমান চেয়ারম্যান কর্পোরেশনের মেয়র হন। ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে সামরিক আইন জারির ফলে পৌর কর্পোরেশন দখল করা হয়। একই বছরে মিরপুর এবং গুলশান পৌরসভা নামে দুটি সংলগ্ন পৌরসভা ঢাকা পৌরসভায় একীভূত হয়। ফলস্বরূপ, ওয়ার্ডের সংখ্যা বেড়েছে ৫৬।

কর্পোরেশন ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ প্রবর্তন করে ১৯৭৭ সালের পৌরসভা অধ্যাদেশের আবেদন বাতিল করে। পরবর্তীতে, ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়িয়ে ৭৫ করা হয় এবং সরকার কর্তৃক প্রশাসক/ মেয়র নিয়োগ করা হয়। ১৯৯০ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নাম পরিবর্তন করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন করা হয় এবং ১০ টি জোনে ভাগ করা হয়।

১৯৯৩ সালে সরকার সিটি কর্পোরেশনকে গণতান্ত্রিক করার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশে কঠোর সংশোধন করে এবং পৌরসভার মেয়র এবং কমিশনাররা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন সংক্রান্ত আবেদন বাতিল করে। সিটি এলাকাকে ৯০ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে একজন কমিশনারকে প্রতিনিধিত্ব করা হয়, প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে প্রতিটি ওয়ার্ড গঠন করা হয়। মেয়র এবং কমিশনারদের দ্বারা নির্বাচিত মহিলা কমিশনারদের জন্য ১৮ টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে। কর্পোরেশনের নির্বাচন ১৯৯৪ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং জনাব মোহাম্মদ হানিফ প্রথম নির্বাচিত মেয়র হন। ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে জনাব সাদেক হোসেন খোকা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন।

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ (সংশোধন- ২০১১) অনুসারে ২০১১ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) হিসাবে বিভক্ত করা হয়। ২০১১ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে

জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধনী) বিল, ২০১১ সালের পাসের মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বিলুপ্ত করা হয়। এর ফলে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে বিভক্ত করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নামে স্বতন্ত্র দুইটি সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়। তন্মধ্যে- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ০৫টি প্রশাসনিক জোন বা অঞ্চল ও ৩৬টি প্রশাসনিক ওয়ার্ডে বিভক্ত। পরবর্তীতে, ২৬ জুলাই, ২০১৭ খ্রি. সালে নাগরিক সেবা বৃদ্ধি, নগর উন্নয়নের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ১৮টি ওয়ার্ড যুক্ত হয়ে নতুন আরও ০৫টি প্রশাসনিক জোন বা অঞ্চলে বিভক্ত হয়। বর্তমানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মোট ১০টি প্রশাসনিক জোন বা অঞ্চল ভিত্তিক ওয়ার্ড সমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	অঞ্চল	অঞ্চলভুক্ত ওয়ার্ডসমূহ
০১	অঞ্চল-১	১, ১৭
০২	অঞ্চল-২	২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১৫
০৩	অঞ্চল-৩	১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ৩৫, ৩৬
০৪	অঞ্চল-৪	৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬
০৫	অঞ্চল-৫	২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪
০৬	অঞ্চল-৬	৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪
০৭	অঞ্চল-৭	৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০
০৮	অঞ্চল-৮	৪৪, ৪৫, ৪৬
০৯	অঞ্চল-৯	৩৯, ৪০, ৪৩
১০	অঞ্চল-১০	৩৭, ৩৮, ৪১, ৪২

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) বর্তমানে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার উত্তরাঞ্চলীয় অংশের স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থা। এ সিটি কর্পোরেশনের আয়তন প্রায় ১৯৬.২২ বর্গকিলোমিটার, যা একে দেশের অন্যতম বৃহৎ সিটি কর্পোরেশনে পরিণত করেছে। ডিএনসিসি ৫৪টি ওয়ার্ডে বিভক্ত, যা ১০টি অঞ্চলের অধীনে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়। প্রতিটি ওয়ার্ড এবং অঞ্চল একে অপরের সাথে সুনিপুণভাবে সংযুক্ত, যা নগরবাসীর জন্য সুপরিষর সেবা প্রদান এবং উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন তার নাগরিকদের জন্য উন্নত নাগরিক সেবা এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে শহরের আধুনিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আঞ্চলিক/ জাতীয় প্রেক্ষাপটে শহরের প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ

ঢাকা দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর। প্রশাসনিকভাবে এটি ঢাকা জেলার প্রধান শহর। ভৌগোলিকভাবে এটি বাংলাদেশের মধ্যভাগে বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে একটি সমতল এলাকাতে অবস্থিত। ঢাকা দক্ষিণ এশিয়ায় মুম্বাইয়ের পরে দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থনীতির শহর। ঢাকার জিডিপি ১৬২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০২০ সালের হিসেবে। এছাড়া ঢাকার পিপিপি ২৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০২০ সালের হিসেবে। ভৌগোলিকভাবে ঢাকা একটি অতি মহানগরী বা মেগাসিটি; ঢাকা মহানগরী এলাকার জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ। জনসংখ্যার বিচারে ঢাকা দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম শহর। জনঘনত্বের বিচারে ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর; ৩০৬ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই শহরে প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় ২৩ হাজার লোক বাস করে।

ঢাকা শহর "মসজিদের শহর" নামে সুপরিচিত। এখানে এক হাজারেরও বেশি মসজিদ আছে। এই শহরে রোজ প্রায় পাঁচ লক্ষ রিকশা চলাচল করে। বর্তমানে ঢাকা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রধান সংস্কৃতি, শিক্ষা ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

ঢাকা শহরের জলবায়ু ক্রান্তীয় আর্দ্র ও শুষ্ক প্রকৃতির। গড় তাপমাত্রা এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ প্রায় ৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং জানুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন প্রায় ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ঢাকা শহরে বর্ষাকাল, সেসময় প্রতি মাসে গড়ে ৩০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে পুরান ঢাকা মুঘল সাম্রাজ্যের সুবহে বাংলা (বাংলা প্রদেশ) এর প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে এই শহর জাহাঙ্গীর নগর নামে পরিচিত ছিলো। বিশ্বব্যাপী মসলিন বাণিজ্যের একটি কেন্দ্র ছিলো ঢাকা এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যবসায়ীগণ এখানে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসতেন। ঢাকাতে বিশ্বের সেরা মসলিন কাপড় উৎপাদিত হতো। যদিও আধুনিক ঢাকা শহরের বিকাশ ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসন আমলে, এই সময় নবাব গণ ঢাকা শাসন করতেন। এই সময় কলকাতার পরেই ঢাকা বাংলা প্রেসিডেন্সির দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পরে ঢাকা নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পরে ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক রাজধানীতে পরিণত হয়। ১৯৫০- ১৯৬০ সালের মধ্যে এই শহর বিভিন্ন

সামাজিক, জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে ঢাকা “স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজধানী” ঘোষিত হয়। ইতিপূর্বে সামরিক আইন বলবৎ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, সামরিক দমন, যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তাড়নালীলার মতো একাধিক অস্থির ঘটনার সাক্ষী হয় এই শহর।

আধুনিক ঢাকা বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান কেন্দ্র। এটা প্রশংসিত জাতীয় দর্শনীয় স্থানগুলো যেমন জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, লালবাগের কেব্লা, আহসান মঞ্জিল, হাতিরঝিল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, বায়তুল মোকাররম মসজিদ, তারা মসজিদ, ঢাকেশ্বরী মন্দির, আর্মেনীয় গির্জা ইত্যাদির মূলস্থান।

এই শহরের নগরায়ণীয় অবকাঠামোটি বিশ্বে সর্বোন্নত হলেও দূষণ, যানজট এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে যথেষ্ট পরিষেবার অভাব ইত্যাদি শহরে সমস্যাগুলি এখানে প্রকট। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে ঢাকার পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গণপূর্ত ব্যবস্থায় যে আধুনিকীকরণ হয়েছে, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বর্তমানে এই শহর প্রচুর বিদেশী বিনিয়োগ টানতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। সারা দেশ থেকে প্রচুর মানুষ ঢাকায় আসেন জীবন ও জীবিকার সন্ধানে। এ কারণে ঢাকা হয়ে উঠেছে বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান নগরী, এই লক্ষ বাস্তবায়নে মালয়েশিয়া, জাপান, চীন সহ বিভিন্ন দেশ অর্থ সহযোগিতা ও বিনিয়োগ করছে।

আঞ্চলিক/ জাতীয় প্রেক্ষাপটে শহরের আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্য

ঢাকা পৌরসভা ১৮৬৪ সালের ১ই আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং ১৯৭৮ সালে কর্পোরেশন অবস্থা উন্নীত হয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের একটি স্বায়ত্ত কর্পোরেশন যা শহর বিষয়াবলি চালায় (২০১১ সাল থেকে), ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বর্তমানে দুই প্রশাসনিক অংশে বিভক্ত করা হয়েছে - এইগুলো হলো (১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং (২) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন - ভাল নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য। এই দুটি কর্পোরেশন প্রশাসকদের দ্বারা চালিত হয়। অন্তর্ভুক্ত এলাকায়গুলো কয়েকটি পৌরসভায় বিভক্ত করা হয়েছে, যা কমিশনার নির্বাচিত করেছেন। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্ব ও নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত সরকারী স্কুল এবং অধিকাংশ বেসরকারী স্কুলগুলো চালানো হয়, শুধুমাত্র ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো এবং মাদ্রাসাগুলো ছাড়া। বাংলাদেশে সকল মাদ্রাসা একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড দ্বারা পরিচালিত যখন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো পৃথক শিক্ষা ও শাসন কাঠামোর অধীনে হয়ে থাকে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইসময় ৬,০০০ পুলিশ-বাহিনী মোট ১২টি পুলিশ থানায় কর্মরত ছিল। শহর দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বর্তমানে পুলিশ-বাহিনী উত্থাপিত হয়েছে প্রায় ৩৪০০০ জনে এবং ৫০টি পুলিশ থানা স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ঢাকা শহর ২৫টি সংসদীয় এলাকায় বিভক্ত। রমনায় সচিবালয় অবস্থিত এবং এখানেই সরকারের প্রায় সকল মন্ত্রণালয় রয়েছে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং ঢাকা হাই কোর্ট এই শহরে অবস্থিত। বঙ্গভবন ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও পূর্ব পাকিস্তান গভর্নর এর বাসভবন হিসেবে ব্যবহার হতো এবং বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির বাসভবন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জাতীয় সংসদ ভবন বাংলাদেশ সরকারের এক কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ কার্যক্রমের কাজে ব্যবহৃত হয়। খ্যাতনামা স্থপতি লুইস কান এই জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি ছিলেন। বায়তুল মোকাররম এদেশের জাতীয় মসজিদ, মক্কার কাবা শরিফের নকশায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই মসজিদের ডিজাইন করা হয়েছে। এই শহরের অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থান সমূহের মধ্যে রয়েছে বড় কাটরা, লালবাগ কেব্লা, হোসেনী দালান, আহসান মঞ্জিল, বাহাদুর শাহ পার্ক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদি।

ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকলেও মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৫% এই ব্যবস্থার আওতাভুক্ত, এর পাশাপাশি আরও ৩০% এই সুবিধা ব্যবহার করে সেপটিক ট্যাঙ্কের মাধ্যমে। মাত্র দুই তৃতীয়াংশ লোক শহরে সরবরাহকৃত পানি ব্যবহার করতে পারে। এখানে প্রতি বছর ৯৭ লক্ষ টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। সরকারী এবং বেসরকারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সফলতার সাথে এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ করা হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয়ভাবে এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বেশ কয়েকটি স্থান রয়েছে, তবে অনেক ক্ষেত্রেই এগুলো কাছাকাছি নিচু এলাকায় অথবা জলাশয়ে ফেলা হয়ে থাকে।

ক্রমবর্ধমান যানজট এবং জনসংখ্যা সমস্যার মোকাবিলায় জাতীয় সরকার সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী এলাকার দ্রুত নগরায়নের একটি নীতি বাস্তবায়ন করেছে। ঢাকা মহানগরীকে কেন্দ্র করে বিশেষত বর্তমানে দ্রুত জনবিক্ষোভের যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে ২০৩৫ সালের মধ্যে নগরীর জনসংখ্যা ৩ কোটিকেও ছুঁয়ে ফেলতে পারে। ফলে স্বাভাবিক নাগরিক পরিষেবা ভেঙে পড়ার উপক্রম হবে। তাই ঢাকা শহরকে ঘিরে একদিকে বর্তমানে বিভিন্ন উপনগরীর প্রবর্তন করে ও অন্যদিকে সমগ্র দেশ জুড়েই দারিদ্রের যথাসাধ্য মোকাবিলা করে নগরমুখী লাগাম ছাড়া জনস্রোতকে কিছুটা মোকাবিলা করাই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য।

আঞ্চলিক/ জাতীয় প্রেক্ষাপটে শহরের প্রধান প্রধান শিল্প-বানিজ্য

ঢাকা শহরের প্রকৃত নমিনাল জিডিপি ১২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং শহরের পিপিপি প্রায় ২০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ঢাকা বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র। শহরে উঠতি মধ্যবিত্ত জনসংখ্যা বাড়ছে ঢাকা পাশাপাশি আধুনিক ভোক্তা এবং বিলাস পণ্যের বাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবেই এই শহরে অভিবাসী শ্রমিকদের আকৃষ্ট করে আসছে। হকার, ছোটো দোকান, রিকশা, রাস্তার ধারের দোকান শহরের মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ। শুধুমাত্র রিকশা চালকের সংখ্যাই ৫ লাখ এর বেশি। কর্মপ্রবাহের প্রায় অর্ধেকই গৃহস্থালি অথবা অপরিকল্পিত শ্রমজীবী হিসাবে কর্মরত আছেন। যদিও টেক্সটাইল শিল্পে প্রায় ৮০০,০০০ এরও বেশি মানুষ কাজ করছেন। তারপরও এখানে বেকারত্বের হার ছিলো প্রায় ১৯%। ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী ঢাকা শহরের স্থাবর সম্পদের মূল্য প্রায় ১৪২ বিলিয়ন ডলার। যার প্রবৃদ্ধি ৬.৪%। ঢাকার

বার্ষিক মাথাপিছু আয় ১৩০০ মার্কিন ডলার এবং এখানে প্রায় ১৫% মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। এই জনসংখ্যার একটি বড় অংশ কর্মসংস্থানের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে এসেছে এবং এদের অনেকেরই দৈনিক আয় ৫ মার্কিন ডলারের কম।

শহরের প্রধান বাণিজ্যিক এলাকাগুলো হলো মতিঝিল, চকবাজার, নবাবপুর, নিউ মার্কেট, ফার্মগেট ইত্যাদি এবং প্রধান শিল্প এলাকা গুলো হল তেজগাঁও, হাজারীবাগ ও লালবাগ। বসুন্ধরা-বারিধারা একটি উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক এলাকা এবং আগামী ৫ বছরের মধ্যে এই এলাকায় উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পকারখানা, কর্পোরেশন এবং শপিং মল তৈরী করা হবে। ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল প্রধানত গার্মেন্টস, টেক্সটাইল এবং অন্যান্য পণ্য রপ্তানিতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তৈরী করা হয়েছিল। ঢাকায় মোট দুটি ইপিজেড-এ মোট ৪১৩টি শিল্প স্থাপনা রয়েছে। এখানকার অধিকাংশ কর্মীই নারী। এই শহরের ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ দেশের অন্যতম বৃহত স্টক এক্সচেঞ্জ, এখানে তালিকাভুক্ত বৃহত্তম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে সিটিগ্রুপ, এইচএসবিসি ব্যাংক বাংলাদেশ, জেপি মর্গান চেজ, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক (বাংলাদেশ), আমেরিকান এক্সপ্রেস, শেভরন, এক্সন মবিল, টোটাল, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম, ইউনিলিভার, নেসলে, ডিএইচএল, ফেডএক্স, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো ইত্যাদি। স্থানীয় বড় আকারের শিল্পগুপ যেমন কনকর্ড গ্রুপ, র্যাংগস গ্রুপ, টি কে শিল্প গ্রুপ, সামিট গ্রুপ, নাভানা গ্রুপ, জামান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, রহিম আফরোজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রধান বাণিজ্যিক কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এই শহরেই নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক এবং বাংলাদেশের প্রথম ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক প্রগতি কো-অপারেটিভ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (প্রগতি ব্যাংক) এর প্রধান কার্যালয় ঢাকা বিভাগেই অবস্থিত। নগরায়নের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে শহরের উন্নয়ন চলছে, নতুন নতুন বহুতল ভবন তৈরী হচ্ছে ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শহরের পরিবর্তন হয়েছে। ফাইন্যান্স, ব্যাংকিং, শিল্পোৎপাদন, টেলিযোগাযোগ এবং সেবা খাতে বিশেষভাবে উন্নয়ন হচ্ছে। পাশাপাশি শহরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পর্যটন এবং হোটেল রেস্টোরীর উন্নয়নও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

২.২ ২০২৪/২৫ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

নগর পরিকল্পনা	<p>➤ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সম্প্রসারিত ১৮ (আঠারো)টি ওয়ার্ডে পরিকল্পিত উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো গঠন এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রণীত “Preparation of Local Area Plan and Feasibility Study for Short-term Measures for Newly Included 18 (Eighteen) Wards of Dhaka North City Corporation” শীর্ষক পরিকল্পনা প্রনয়ন প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত পরিকল্পনা প্রস্তাবনা রিপোর্ট প্রণীত হয়েছে-</p> <p>ক) স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা খ) নীল ও সবুজ অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা গ) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা ঘ) স্বল্পমেয়াদী সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন সহ অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলির ডিপিপি প্রস্তুত করা।</p> <p>চাহিদা মূল্যায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জমির প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে, ডিএনসিসির নতুন অন্তর্ভুক্ত ১৮টি ওয়ার্ডের জন্য বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় নাগরিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা প্রস্তাব করা হয়েছে। এই সুবিধাগুলির লক্ষ্য পরিকল্পিতভাবে পরিষেবা প্রদান, বাসযোগ্যতা এবং পরিবেশগত মান উন্নত করা। প্রধান সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে:</p> <p>১। স্থানীয় প্রশাসন এবং নাগরিক পরিষেবা জোরদার করার জন্য জোনাল এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কমপ্লেক্স।</p> <p>২। দক্ষ এবং টেকসই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন (STS), রিসোর্স রিকভারি সেন্টার এবং ডাম্পিং গ্রাউন্ড।</p> <p>৩। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য কবরস্থান, শ্মশানভূমি এবং ঈদগাহ।</p> <p>৪। পাবলিক স্থান পুনরুদ্ধার এবং বিনোদনের সুযোগ প্রদানের জন্য পার্ক, খেলার মাঠ এবং দরিদ্র/রাস্তার শিশুদের জন্য নিবেদিতপ্রাণ স্থান।</p> <p>৫। নিরাপদ ব্যবসা, পশু স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং স্বাস্থ্যবিধি সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য স্থায়ী গবাদি পশুর বাজার, পশুচিকিৎসা হাসপাতাল এবং পাবলিক টয়লেট।</p> <p>৬। নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সবুজ-নীল জনসাধারণের জন্য স্থান তৈরির জন্য সমন্বিত খাল উন্নয়ন (বেগুনবাড়ি-সুতিভোলা-শাহজাদপুর-খাতলদিয়া-সাতারকুল-</p>
---------------	--

	<p>বারাইদ খাল)।</p> <p>৭। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলকে সমর্থন করার জন্য রান্নাঘরের বাজার এবং কসাইখানা।</p> <p>৮। যানজট কমাতে, সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং ভারী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য বাস ও ট্রাক টার্মিনাল।</p> <p>➤ Public Space Integration Plan for Dhaka North Elevated Expressway's Kuril Segment শীর্ষক প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>➤ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ১-৩৬ নং ওয়ার্ডে পরিকল্পিত উন্নয়ন, গনপারিসর সহ জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য Dhaka North Public Space Action Plan 2025-30 শীর্ষক প্রকল্পের EoI আহ্বান করা হয়েছে।</p> <p>➤ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বায়ুমান পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত Vital Strategies এর আর্থিক ও NACOM এর কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়নধীন Air Quality Surveillance Project in Dhaka North City Corporation শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম এর আওতায় ১০টি বায়ুমান সেন্সরের মাধ্যমে বায়ুমান পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া নতুন আরও ১০টি সেন্সর স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>➤ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন এলাকাভুক্ত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ(রাজউক) কর্তৃক প্রণীত বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ২০২২-২০৩৫ তে প্রস্তাবিত পার্ক, খেলার মাঠ, জল কেন্দ্রিক পার্ক, ইকো পার্ক সমূহের আর এস দাগ সমূহের প্রস্তাবিত স্থান সমূহে নির্দেশাবলী সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপনের কার্যক্রম চলমান।</p> <p>➤ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৪টি সড়কে আট(০৮) টি নামফলক স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>➤ Baseline Study on the Role of Vegetation in Reducing Temperature and Air Pollution in Informal Settlement প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান।</p> <p>➤ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন এলাকার সড়ক, খেলার মাঠ সহ বিভিন্ন স্থাপনার নাম ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে শহীদ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে নামকরণ কার্যক্রম চলমান।</p> <p>➤ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মোট ৮৩টি স্থানে স্মার্ট স্ট্রীট ফার্নিচার(এয়ার কোয়ালিটি সেন্সর, স্মার্ট বিন, সিসি ক্যামেরা, এলইডি লাইট, wifi ইত্যাদি) স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। আরও উপযুক্ত নতুন স্থানে স্মার্ট স্ট্রীট ফার্নিচার স্থাপন কার্যক্রম চলমান।</p>
অবকাঠামো উন্নয়ন	<p>➤ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব বাজেটের আওতায় প্রায় ৬১.৬৪৮ কি:মি: রাস্তা, ৫২.৫৬৯ কি:মি: নর্দমা এবং ১৬.২৪ কি:মি: ফুটপাথ নির্মাণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৭২.১৫২ কি:মি: রাস্তা, ৮৬.১৫৫ কি:মি: নর্দমা এবং ৪৯.১৩ কি:মি: ফুটপাথ নির্মাণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে।</p> <p>➤ 1012.11 কোটি টাকা ব্যয়ে “ইসিবি চত্বর হতে মিরপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন এবং কালশী মোড়ে ফ্লাইওভার নির্মাণ শীর্ষক” শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান আছে; যা ডিসেম্বর ২০২৫ এ সমাপ্ত হবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৩.৭০ কি:মি: সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন এবং কালশী মোড়ে প্রায় ৮৪৪ মিটার ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।</p> <p>➤ ২৪৯.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গাবতলী সিটি পল্লীতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের</p>

	<p>ক্রিনারবাসীদের জন্য বহুতলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প চলমান আছে যা ডিসেম্বর, ২০২৫ এ সমাপ্ত হবে।^[ta1]। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৭৮৪ টি ক্রিনার কর্মীর জন্য ৪ টি ১৫ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং একটি স্কুল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ৭৩৩.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, নর্দমা ফুটপাথ নির্মাণ ও উন্নয়নসহ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্প চলমান আছে, যা জুন ২০২৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় 70.27 কি:মি: রাস্তা, 103.51 কি:মি: নর্দমা, 54.17 কি:মি: ফুটপাথ এবং 4.04 কি:মি: মিডিয়ান নির্মাণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে। ➤ বিগত ১৪/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৪০২৫.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নতুনভাবে অর্ন্তভুক্ত ১৮ (আঠার) টি ওয়ার্ডের সড়ক অবকাঠামো ও ডেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্পটি একনেক এ অনুমোদিত হয়েছে যার মেয়াদকাল জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৫। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ১৬১.৭২ কিঃমিঃ রাস্তা, ২২২.৮২ কিঃমিঃ ডেন নির্মাণ ও উন্নয়ন করা হবে। এছাড়াও ১১২২৪ টি এলইডি লাইট স্থাপন করা হবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আওতায় প্রায় ১২ কি:মি: রাস্তা, ১৬ কি:মি: নর্দমা ও ২. কি:মি: ফুটপাথ এর কাজ চলমান আছে। ➤ বিগত ২৭/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৩১৯.২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার ট্রাফিক অবকাঠামো উন্নয়নসহ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পটি একনেক এ অনুমোদিত হয়েছে যার মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রায় ৫.১৫২ কি:মি: রাস্তা, ৩.১৫৫ কি:মি: নর্দমা ও ৭ কি:মি: ফুটপাথ এর কাজ চলমান আছে। ➤ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার অঞ্চল-২ ও অঞ্চল-৪ এর ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক অবকাঠামোসহ অঞ্চল-২ ও অঞ্চল-৫ এর সার্ভিস প্যাসেজসমূহ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫৫ কি:মি:রাস্তা, ৬৭ কি:মি: নর্দমা ও ৪০.১৩ কি:মি: ফুটপাথ এর কাজ চলমান আছে।
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	<p>জলাবদ্ধতা নিরসন/খাল সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন</p> <p>ডিএনসিসি'র আওতাধীন মোট খালের সংখ্যা ২৯টি, যার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৮ কি:মি:। তন্মধ্যে পরিষ্কার/খননকৃত খালের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪ কি:মি:। জলাবদ্ধতা নিরসনে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে:</p> <p>১। “অর্পিত ক্রয়কার্য” প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে বাউনিয়া খাল (মিরপুর-১৪ ডেন্টাল কলেজ হতে কালশী ব্রীজ হয়ে সাগুফতা হাউজিং পর্যন্ত অর্থাৎ অংশ-১) এবং রূপনগর খাল (মিরপুর বেড়িবাধ স্লুইজগেট হতে রূপনগর হাউজিং পর্যন্ত অর্থাৎ অংশ-১) খালের খনন, পরিষ্কারকরণ এবং পানির প্রবাহ চলমান রাখার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত কাজের মাধ্যমে মিরপুর-১৪, কালশী, সাগুফতা, দুয়ারীপাড়া, আরামবাগ এবং তদসংলগ্ন এলাকার জলাবদ্ধতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও উক্ত খালসমূহের পাড়ে অবৈধ স্থাপনা/দখলসমূহ উচ্ছেদ করা হয়েছে।</p> <p>২। “অর্পিত ক্রয়কার্য” প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে “সিভিল এভিয়েশন কালভার্ট হতে শুরু হয়ে বনরুপা খাল পর্যন্ত” অংশে খনন, পরিষ্কারকরণ এবং পানির প্রবাহ সচল রাখার কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে উত্তরা, এয়ারপোর্ট এবং তদসংলগ্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা হ্রাস পাবে।</p> <p>৩। এছাড়াও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে কল্যানপুর (আগারগাঁও) খাল, কল্যানপুর ‘ঘ’ (বগার মা) খাল, বাউনিয়া খাল (২য় অংশ), রূপনগর খাল (২য় অংশ) এবং গৈদারটেক খালের খনন, পরিষ্কারকরণ এবং পানির প্রবাহ বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।</p> <p>৪। খাল পরিষ্কারকরণ ও খালে পানির প্রবাহ ফিরিয়ে আনা সামগ্রিক পরিকল্পনায় আওতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল খালসমূহকে পুনরুদ্ধার ও পানির প্রবাহ ফিরিয়ে আনার জন্য খাল হতে স্লাজ, কঠিন বর্জ্য নিয়মিতভাবে অপসারণ, খাল পরিষ্কারকরণ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চলমান রাখার স্বার্থে ৩৬০ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী (খাল) নিয়োজিত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্গিত কাজ করার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ চ্যালেঞ্জ</p>

	<p>মোকাবেলা করতে হয়েছে:</p> <p>ক) খালের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা সংক্রান্ত তথ্যের গড়মিল রয়েছে। কোনো কোনো খাল এবং তদসংক্রান্ত তথ্য নেই।</p> <p>খ) অধিকাংশ খালের সীমানা নির্ধারণ করা নেই।</p> <p>গ) খালের পারে অবৈধ স্থাপনা রয়েছে। এবং খাল ভরাট করে বিভিন্ন হাউজিং সোসাইটি স্থাপনা নির্মাণ করেছে।</p> <p>৫। ডিএনসিসি'র যান-যন্ত্রপাতি ও নিজস্ব জনবল দ্বারা আব্দুল্লাহপুর খাল, মহাখালী খাল, কল্যানপুর 'ঘ' খাল, কল্যানপুর 'খ' খাল, লাউতলা খাল, রামচন্দ্রপুর খাল এবং ডুমনি-পঞ্চাতি খাল খনন ও পরিষ্কারকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং অন্যান্য সকল খালের কাজ নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে।</p> <p>৬। ডিএনসিসি'র আওতাধীন ষ্টর্মডেইন এবং বক্স কালভার্টসমূহ পরিষ্কার করা হয়েছে এবং তা নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে। যার ফলে ধানমন্ডি এলাকার জলাবদ্ধতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও কালশীতে পানি কম সময় জমে থাকে এবং দ্রুত ডেইন আউট হয়ে যায়।</p> <table border="1" data-bbox="531 779 1441 1064"> <thead> <tr> <th></th> <th>মোট দৈর্ঘ্য (কি:মি:)</th> <th>পরিষ্কারকৃত অংশ (কি:মি:)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>বক্স কালভার্ট</td> <td>১.৮০</td> <td>১.৫৫</td> </tr> <tr> <td>ষ্টর্মডেইন</td> <td>১২৩০</td> <td>২০৩.৪৫</td> </tr> </tbody> </table>		মোট দৈর্ঘ্য (কি:মি:)	পরিষ্কারকৃত অংশ (কি:মি:)	বক্স কালভার্ট	১.৮০	১.৫৫	ষ্টর্মডেইন	১২৩০	২০৩.৪৫
	মোট দৈর্ঘ্য (কি:মি:)	পরিষ্কারকৃত অংশ (কি:মি:)								
বক্স কালভার্ট	১.৮০	১.৫৫								
ষ্টর্মডেইন	১২৩০	২০৩.৪৫								
	<p>পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম:</p> <p>১। অবৈধ ব্যানার পোস্টার অপসারণ: মাননীয় প্রশাসক মহোদয়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও সার্বিক নির্দেশনায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন প্রায় ২০০ বর্গকিলোমিটার এলাকার অধিকাংশ স্থানে স্থাপনকৃত অবৈধ ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার দ্রুততম সময়ে অপসারণ করা হয়েছে। বর্ণিত ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার অপসারণ করতে নিয়োজিত চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হতে হয়েছেঃ</p> <p>ক) দলীয়/রাজনৈতিক ব্যানার অপসারণ;</p> <p>খ) দেশের প্রথিতযশা/মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর অবৈধ ব্যানার অপসারণ;</p> <p>গ) নিয়মিত পরিচ্ছন্নতাকর্মী দ্বারা পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন অপসারণ করায় রুটিন ওয়ার্কে ব্যঘাত ঘটেছে।</p> <p>২। ঈদ-উল-ফিতর: ঈদ-উল-ফিতরের বৃহৎ জামাত অনুষ্ঠানঃ রাজধানীর আগারগাঁওয়ের পুরোনো বাণিজ্য মেলার মাঠ যেখানে চারিদিকে মাটি/আবর্জনা স্তূপে পরিণত ছিলো যা ব্যবহার অযোগ্য ছিলো সেখানে ডিএনসিসি'র ৩০০ (তিনশত) জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী দ্বারা ০৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজের জামাত অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।</p> <p>৩। ঈদ-উল-আযহা: ঈদ-উল-আযহায় পশু কোরবানীর ১২ ঘন্টার মধ্যে সার্বিকভাবে কোরবানীর বর্জ্য পরিষ্কারের নির্দেশনা থাকলেও তার ২ ঘন্টা আগেই বর্জ্য পরিষ্কার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>আমিনবাজার ল্যান্ডফিল</p> <p>১। আমিনবাজার ল্যান্ডফিলে বর্জ্যবাহী গাড়ীগুলো সু-শৃঙ্খলভাবে ও সুষ্ঠুভাবে প্রবেশ করার জন্য ল্যান্ডফিলের প্রবেশ সড়কটির উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে।</p> <p>২। আমিনবাজার ল্যান্ডফিলে সুষ্ঠুভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে রাস্তা প্রশস্তকরণসহ বর্জ্য ডাম্পিং প্ল্যাটফর্ম ও প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের রাস্তার সংস্কার কাজ করা হয়েছে। এছাড়াও বর্জ্য</p>									

	<p>ডাম্পিং প্ল্যাটফর্ম গুলো সার্বক্ষণিক সচল রাখা হয়েছে।</p> <p>৩। আমিনবাজার ল্যান্ডফিলের পশ্চিম পার্শে বাউন্ডারি ওয়ালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>৪। আমিনবাজার ল্যান্ডফিলে অফিস রুম, গ্যারেজ রুম, আনসার ব্যারাকসহ অন্যান্য স্থাপনা সংস্কার ও রং করণ কাজ করা হয়েছে।</p> <p>৫। আমিনবাজার ল্যান্ডফিলে গত কোরবানি ঈদের বর্জ্য সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থায়নের জন্য পর্যাপ্ত যান-যন্ত্রপাতি ও ল্যান্ডফিলে বিদ্যমান অন্যান্য সুবিধাদি সার্বক্ষণিক সচল রাখা হয়েছিল।</p> <p>৬। আমিনবাজার ল্যান্ডফিলে বর্জ্য থেকে উৎপন্ন লিচেট ট্রিটমেন্ট করার জন্য লিচেট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট টি সার্বক্ষণিক সচল রাখা হয়েছে।</p> <p>৭। আমিনবাজার ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (বিশেষ সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় নতুন ল্যান্ডফিল নির্মাণের জন্য ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>৮। আমিনবাজার ল্যান্ডফিলে GHG (Green House Gas) ব্যবস্থাপনা এবং সয়েল কভারের বিষয়ে কোরিয়ার SLC কোম্পানীকে পূর্নসম্মত বাচাইয়ের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>৯। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল ও কার্যকর করতে ইউনিসেফ এবং ওয়াসার সাথে বিবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।</p>
<p>পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সার্কেল</p>	<p>পার্ক/খেলার মাঠ উন্নয়ন</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ডিএনসিসি'র ৩৩নং ওয়ার্ডস্থ লাউতলা খাল সংলগ্ন উন্মুক্তস্থানে “লাউতলা পার্ক” উন্নয়ন কাজ। ➤ Development of existing Park at Block-C, Road-6, Section-12 in Mirpur Under Ward 2 of DNCC ➤ ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির মাধ্যমে ডিএনসিসি'র আওতাধীন বিভিন্ন পার্ক, খেলার মাঠ, পাবলিক টয়লেট ও কবরস্থান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। <p>পাবলিক টয়লেট</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ “Construction of Public Toilet adjacent to LAOTOLA KHAL in Ward 33 Under DNCC”. ➤ “Construction of Public Toilet adjacent to Khilkheta Bazar Rail gate a Ward 17 Under DNCC” ➤ “Development, renovation and modernization of CHAMURKHAN Mass Graveyard of Ward no. 44 under DNCC.” <p>বৃক্ষরোপন/বনায়ন</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ যমুনা ফিউচার পার্ক সংলগ্ন প্রগতি স্মরণি মোড় হতে বসুন্ধরা গেট পর্যন্ত রাস্তার দক্ষিণ পাশে রিক্সা লেনে গাছসহ প্লান্টার বক্স নির্মাণ কাজ।
<p>জনস্বাস্থ্য (সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণসহ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ফগার মেশিন, হস্তচালিত মেশিন, ভেহিকেল মাউন্টেড ফগার মেশিন, মিস্টব্লোয়ার মেশিন ও ইউএলভি মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। ➤ লার্ভিসাইডিং কাজে ব্যবহারের জন ৪র্থ প্রজন্মের দানাদার কীটনাশক নোভালিউরন প্রয়োগ/সংযোজন করা হয়েছে। ➤ এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে ৫ টি চিরুনী অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ➤ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৪০ টি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে ডেঙ্গু কীটের সাহায্যে বিনামূল্যে ডেঙ্গু জ্বরের পরীক্ষা করা হচ্ছে। ➤ করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন স্থানে ব্লিচিং পাউডার মিশ্রিত পানি স্প্রে করা হয়েছে। ➤ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৫ টি নগর মাতৃসদনের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা টেলিমিডিসিন সেবা প্রদান

	<p>করা হয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় বিগত অর্থবছরে ১ লক্ষ ০৮ হাজার ৮০৫ জন শিশুকে ইপিআই টিকা প্রদান করা হয়েছে। ➤ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় ৯ মাস থেকে ১০ বছর বয়সী ২ লক্ষ ১৯ হাজার ১৮০ জন শিশুকে হাম বুবেলার টিকা প্রদান করা হয়েছে এবং ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৫ লক্ষ শিশুকে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে।
সমাজকল্যাণ, শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	<ul style="list-style-type: none"> ➤ বাংলাদেশ সরকার, ফরেন, কমনওয়েলথ্ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস এবং ইউএনডিপি এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক “ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প” টি ১৯টি শহরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। যার মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে অন্যতম। প্রকল্পের মেয়াদ পাঁচ বছর (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩)। ➤ দরিদ্র বসতিসমূহে নারীদের সংগঠিত করা এবং তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠনের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটি চুক্তির মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। নারীদের মাঝে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং তাদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধসহ হাঁটাপথ, নর্দমা, সৌরবাতি, কমিউনিটি টয়লেট, ফায়ার হাইড্রেন্ট, ডাস্টবিন ইত্যাদি নির্মাণ করা হচ্ছে। বর্তমানে ৫৬০টি প্রাথমিক দল, ৩৫১টি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি, ২৮টি সিডিসি ক্লাস্টার এবং এ্যাডভোকেসি ফোরাম ১টি টাউন ফেডারেশন রয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর ১৫টি ওয়ার্ডে অবস্থিত দরিদ্র বসতিতে বসবাসরত প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ হতদরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই প্রকল্পের উপকারভোগী। উল্লেখ্য, প্রতিটি পরিবার থেকে ১জন নারী সদস্য মোবাইল এ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধিত হন এবং এখন পর্যন্ত এরকম নিবন্ধিত সদস্যের সংখ্যা ৭৬,৩২৫ জন। ➤ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় উল্লেখ্যযোগ্য কাজসমূহ- <ol style="list-style-type: none"> ১) একক ব্যবসা সহায়তা অনুদান-৩০০ জন (প্রতিজন ১০,০০০ টাকা করে)। ২) শর্তসাপেক্ষ শিক্ষা সহায়তা প্রদান-৮৮ জন (প্রতিজন ৯,০০০ টাকা করে)। ৩) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের শর্তসাপেক্ষ ১০০০ দিনব্যাপী পুষ্টি সহায়তা (ফুড বাস্কেট) প্রদান- ১৬২৮ জন (প্রতিমাসে জনপ্রতি ৪৫০ টাকা এবং ৯৭৮ জনকে ৬৮০ টাকা মূল্যে ডিম, ডাল ও তেল প্রদান)। ৪) কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান-৭০৪ জন। ৫) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের সাথে পুষ্টি বিষয়ক একক কাউন্সিলিং-১১,৪০০ জন। ৬) প্রাথমিক দলের সদস্যদের সাথে পুষ্টি বিষয়ক দলীয় সেশন- ৩,৬০০টি। ৭) পুষ্টি বিষয়ক সামাজিক ক্যাম্পেইন-১০টি। ৮) সেইফ কমিউনিটি কমিটি (নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা হ্রাস এবং বাল্যবিবাহ বন্ধে কাজ করে) গঠন-২৮টি। ৯) সেইফ কমিউনিটি কমিটির ত্রৈমাসিক সভা-১১২টি। ১০) হাঁটাপথ নির্মাণ-৯,৩৬৭ মিটার। ১১) নর্দমা নির্মাণ- ২,১৩৫ মিটার। ১২) ড্রেন স্লাব নির্মাণ-২,২৪৩ মিটার। ১৩) কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও গোসলখানা (২০+ পরিবারের জন্য)-৩৬টি।

	<p>১৪) ফায়ার হাইড্রেন্ট- ৪টি।</p> <p>১৫। ওয়াটার রিজার্ভার- ৭টি।</p>
পার্ক, উদ্যান ও বনায়ন	<p>➤ ২৭৯.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উন্মুক্ত স্থান সমূহের আধুনিকায়ন উন্নয়ন ও সবুজায়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় গুলশানে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ পার্ক, মোহাম্মদপুরে তাজমহল রোড পার্ক, বনানী রোড নং ১৮ পার্ক ও ইকবাল রোডে উদয়জল পার্ক উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও তাজমহল রোড এবং বনানী চেয়ারম্যান বাড়ীতে দুই টি খেলার মাঠ এবং বিভিন্ন এলাকায় ৮টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে।</p>
প্রশাসনিক উন্নতিকরণ	<p>➤ রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয় হতে ৫৪ ওয়ার্ডস্থিত এলাকার বাড়ি-ঘর, অবকাঠামো, স্থাপনাসমূহের হোল্ডিং ট্যাক্স, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে থেকে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু/ নবায়ন ফি, ডিএনসিসি'র মালিকানাধীন মার্কেটের দোকান ভাড়া ও নতুন বরাদ্দকৃত মার্কেটসমূহ হতে বাজার সালামী, মোবাইল টাওয়ার কর, বিজ্ঞাপন কর ও সম্পত্তি হস্তান্তর করসহ ১৩ (তেরো)টি খাতে মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হয়।</p> <p>➤ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে টেকসই এবং প্রযুক্তি সম্বলিত নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর জনকল্যাণমূলক কর ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আইসিটি সেলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আইটি পরিদপ্তর এর মাধ্যমে “IT Enable Up-gradation & It's Maintenance of Revenue Automation System of Dhaka North City Corporation” শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।</p> <p>➤ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২য় পরিষদের ১৯তম কর্পোরেশন সভার আলোচ্যসূচি-৯ এর সিদ্ধান্ত মতে ১লা জানুয়ারি, ২০২৩খ্রি. হতে ৫, ৪ ও ৩ তারকা হোটেলের যথাক্রমে ১.৫০%, ১.০০% ও ০.৭৫% হারে নগর কর আদায় করা হচ্ছে।</p>
অন্যান্য উদ্ভাবনমূলক অর্জন	<p>➤ নগরবাসীর হাতের মুঠোয় ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ‘সবার ঢাকা’ অ্যাপ চালু করা হয়েছে। অ্যাপ্লিকেশনটির বৈশিষ্ট্য হলো এটি ডিএনসিসি'র পরিষেবা এবং [ta2] অনলাইনে তথ্য সরবরাহ করে নাগরিকগণের জীবনযাত্রার মান উন্নতি করা। অ্যাপটির মাধ্যমে নাগরিকগণ তাদের এলাকার রাস্তা মশক, সড়ক বাতি, আবর্জনা, জলাবদ্ধতা, পাবলিক টয়লেট, নর্দমা ও অবৈধ স্থাপনা এই আটটি বিষয়ে সমস্যার কথা সরাসরি সিটি কর্পোরেশন বরাবর তুলে ধরতে পারেন।</p> <p>➤ অনলাইন পদ্ধতিতে হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি অনলাইনে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন চালু রয়েছে।</p>

অধ্যায় ৩: ভিশন ও মিশন

৩.১ ভিশন

আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত টেকসই এবং বাসযোগ্য নগর গড়ে তোলা। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে টেকসই এবং প্রযুক্তি সম্বলিত নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর জনকল্যাণমূলক কর ব্যবস্থা প্রণয়ন।

৩.২ মিশন

নগর অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম উন্নয়ন এবং অন্যান্য নাগরিক সেবা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে নগরের পরিবেশ ও নগরবাসীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে টেকসই উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন কর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানব সম্পদ সহায়ক পদ্ধতি দ্বারা একটি যোগ্য ও জবাবদিহিতা মূলক সার্বজনীন কর ব্যবস্থা প্রবর্তন “সিটিজেন পোর্টাল” ই-রেভিনিউ সিস্টেম এর মাধ্যমে কর আদায় ও ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করা। ই-রেভিনিউ সিস্টেম এর মাধ্যমে আধুনিক কর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

অধ্যায় ৪ : সাংগঠনিক কাঠামো ও মানবসম্পদ

৪.১ বিভাগ ও জনবল

বিভাগ/শাখা	প্রথম শ্রেণি (গ্রেড ১-৯)	দ্বিতীয় শ্রেণি (গ্রেড ১০)	তৃতীয় শ্রেণি (গ্রেড ১১-১৬)	চতুর্থ শ্রেণি (গ্রেড ১৭-২০)	চুক্তিভিত্তিক
মেয়রের/প্রশাসকের কার্যালয়	১	০	৩	২	
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর	০	০	২	১	
সাচিবিক দপ্তর	৩	০	১৪	৪	
রাজস্ব বিভাগ	৪৯	০	১৬৩	১২	৯০
হিসাব বিভাগ	১	২	৫	২	
সম্পত্তি বিভাগ	১	০	৯	৬	
প্রকৌশল বিভাগ	১৭	৬০	৫৪	৩২	
স্বাস্থ্য বিভাগ	১০	০	২	৪	
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১	০	৪	২	
সমাজকল্যাণ বিভাগ	৪	০	২	২	
ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগ	১	১	৫	০	
বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট দপ্তর	১	০	১	১	
প্রটোকল শাখা	০	০	০	০	
পরিবহন বিভাগ	৪	০	৬৮	৩৮	
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তর	১	০০	০		
নিরীক্ষা বিভাগ	১	০	২	১	
নিরাপত্তা শাখা	০	১	০	১	
নগর পরিকল্পনা বিভাগ	৩	০	০	০	
জনসংযোগ বিভাগ	১	০	২	১	
আইন বিভাগ	২	০	০	০	
আইসিটি সেল	২	০	০	০	
আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়	৬৮	৪	২১৮	১০৪	
মোট=	১৭১	৬৮	৫৫৪	২১৩	৯০

সার-সংক্ষেপ (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)

সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের মাস/বছর	অনুমোদিত মোট পদের সংখ্যা	মোট পূরণকৃত পদের সংখ্যা	মোট শূণ্য পদের সংখ্যা	চুক্তিভিত্তিক কর্মীর সংখ্যা		মাষ্টার বুলে কর্মীর সংখ্যা
				স্টাফ	কর্মী	
	২৬৮০	৯১০+৯৪=১০০৬	১৭৭০ পদোন্নতি:৮৫৫	-	৯০	স্কেলভুক্ত কর্মী: ২৬০ দৈনিক মজুরি ভিত্তিক কর্মী: ১৯১৬
		বিলুপ্ত পদে কর্মরত ৯৪ জন	সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূণ্য পদ: ৯১৫			

অধ্যায় ৫ বাজেট ও আর্থিক বিবরণী

৫.১ সংক্ষিপ্ত বাজেট বিবরণী

(১) প্রাপ্তি/ আয়

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

	অর্থবছর ২০২৪/২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (ক)	প্রকৃত (খ)	প্রকৃত প্রাপ্তির হার (খ/ক*১০০)	মোট প্রকৃত প্রাপ্তির শতকরা (%) হার
রাজস্ব (আবর্তক) খাতে প্রাপ্তি <পানিসহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)>	১,৬৪,৭৫০.০০	৯০,৯০৫.৪৯	৫৫.১৮%	১০০%
উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি			%	%
মোট প্রাপ্তি	১,৬৪,৭৫০.০০	৯০,৯০৫.৪৯	৫৫.১৮%	১০০%

	অর্থবছর ২০২৩/২৪ (পূর্ববর্তী বছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (ক)	প্রকৃত (খ)	প্রকৃত প্রাপ্তির হার (খ/ক*১০০)	মোট প্রকৃত প্রাপ্তির শতকরা (%) হার
রাজস্ব (আবর্তক) খাতে প্রাপ্তি <পানিসহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)>	১,৫৫,৫০০.০০	৮৯,২৫০.৭১	৫৭.৪০%	১০০%
উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি			%	%
মোট প্রাপ্তি	১,৫৫,৫০০.০০	৮৯,২৫০.৭১	৫৭.৪০%	১০০%

(২) পরিশোধ (ব্যয়)

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

	অর্থবছর ২০২৪/২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (ক)	প্রকৃত (খ)	প্রকৃত প্রাপ্তির হার (খ/ক*১০০)	মোট প্রকৃত প্রাপ্তির শতকরা (%) হার
রাজস্ব (আবর্তক) খাতে পরিশোধ/ব্যয় <পানিসহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)>			%	%
উন্নয়ন খাতে ব্যয়			%	%
মোট পরিশোধ/ব্যয়			%	%

	অর্থবছর ২০২৪/২৫ (পূর্ববর্তী বছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (ক)	প্রকৃত (খ)	প্রকৃত প্রাপ্তির হার (খ/ক*১০০)	মোট প্রকৃত প্রাপ্তির শতকরা (%) হার
রাজস্ব (আবর্তক) খাতে পরিশোধ/ব্যয় <পানিসহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)>			%	%
উন্নয়ন খাতে ব্যয়			%	%
মোট পরিশোধ/ব্যয়			%	%

৫.২ রাজস্ব আদায়

(১) হোল্ডিং ট্যাক্স

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

হোল্ডিং ট্যাক্স-এর উপাদান	অর্থবছর ২০২৩/২৪ পূর্ববর্তী বছর	অর্থবছর ২০২৪/২৫ (প্রতিবেদন প্রভুত্বের বছর)		
	প্রকৃত আদায়	দাবী (ক)	আদায় (খ)	সংগ্রহের হার খ/ক X ১০০ (%)
ভূমি ও ইমারতের উপর কর (--%)	-	-	-	-
কনজারভেন্সী রেইট (--%)	-	-	-	-
বাতির রেইট (--%)	-	-	-	-
স্বাস্থ্য কর (--%)	-	-	-	-
পানির রেইট (--%)	-	-	-	-
মোট হোল্ডিং ট্যাক্স (১০০%)	৫০৭,৩১.৯৯	৭৫,০০০.০০	৫৬,১৩১.১৫	৭৪.৮৪%

(২) হোল্ডিং ট্যাক্স দাবী ও আদায়ের বিভাজন

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

বর্ণনা	অর্থবছর ২০২৪/২৫ (প্রতিবেদন প্রভুত্বের বছর)
দাবী (অর্থবছরের শুরুতে)	
চলতি দাবী	
বকেয়া দাবী	

মোট দাবী (ক)	৭৫,০০০.০০
প্রকৃত আদায়	
চলতি আদায়	
বকেয়া আদায়	
মোট আদায় (খ)	৫৬,১৩১.১৫
আদায়ের হার (দক্ষতা): খ/ক*১০০ (%)	৭৪.৮৪%

(৩) ওয়ার্ড ভিত্তিক হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

ওয়ার্ড নং	অর্থবছর ২০২৩/২৪ পূর্ববর্তী বছর	অর্থবছর ২০২৪/২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)		
	প্রকৃত আদায় (অনলাইন)	দাবী (অনলাইন) (ক)	প্রকৃত আদায় (অনলাইন) (খ)	আদায়ের হার খ/ক X ১০০%
১	৩৯,৫১,৫২,২৭৪	৫৯,৮৭,৭৩,৯৫৬	৩৯,০৮,৯১,৪২৪	৬৫%
২	৬,৬৫,৪৩,২৪৭	১০,৯১,৫০,০০০	৫,২৯,৫৫,৯৮৭	৪৯%
৩	৪,৪৮,৩৭,৫৫৫	৭,২৭,৫০,০০০	৩,২৭,১৯,৭১০	৪৫%
৪	৩,২৮,০২,০২৫	৫,৫৯,৫০,০০০	৩,৬২,১৪,৮৬৩	৬৫%
৫	৩,৭১,১০,৮০৭	৫,৩৫,৫০,০০০	৩,১১,৮১,১৮৬	৫৮%
৬	১২,০৯,২৮,৯১৪	১৫,৩১,৫০,০০০	১১,৯৬,৩৭,২৫৫	৭৮%
৭	৯,৫৭,৫০,৪১০	১৩,১৫,৫০,০০০	৭,৬৮,৩১,৭৫৮	৫৮%
৮	৪,৫৮,০৬,৪৪২	৮,৫৯,৫০,০০০	৫,৯৮,৪৯,৬৬১	৭০%
৯	২,২১,৪০,৬৮১	৩,২২,০০,০০০	২,২৫,০৭,০৩৩	৭০%
১০	৩,৬৫,৩৭,৪৭৪	৬,২০,০০,০০০	৫,০৪,০৭,০৩৩	৮১%
১১	৭,৭০,৩৩,৬৬৫	১৪,৬০,০০,০০০	৮,০৫,০৭,০৩৩	৫৫%
১২	৮,৫৯,৫১,১০০	১৫,৬০,০০,০০০	৯,৮০,৯৭,০৩৩	৬৩%
১৩	৮,৭৪,৩০,৪৫৮	১৭,০০,০০,০০০	৯,৯৮,২৭,০৩৩	৫৯%
১৪	১১,৫৭,০৩,৪০৩	১২,৮৮,০০,০০০	৮,৯৫,০৭,০৩৩	৬৯%
১৫	৩,৯৬,৫১,৮৭৫	৬,৭৯,৫০,০০০	৩,২৩,৩৫,২৫৭	৪৮%
১৬	৮,০৯,৯২,৩৮২	৩,৫০,০০,০০০	২,৮১,১৯,৭৯২	৮০%
১৭	১৫,৮৮,২৩,২৫৭	২৩,১২,২৬,০৪৪	১৬,৩৮,৩৯,৮২১	৭১%
১৮	১৭,৩৮,৫০,০৮৪	২৩,৫০,০০,০০০	১৩,৭৫,০৭,০৭৪	৫৯%
১৯/৩	৪৯,৪৩,৩৪,৯৫৭	৫৪,০০,০০,০০০	৪৭,২০,৪৭,৬৭৩	৮৭%
১৯/৪	৫০,৩২,৯৩,৯১৬	৫৫,০০,০০,০০০	৪৫,৭৪,৬০,৩৫৪	৮৩%
১৯/৫	৩৭,২২,৫৭,৮৯২	৪৭,০০,০০,০০০	৩৮,৪৪,৩৯,৩০৪	৮২%
২০	১৯,৯৫,৪৬,২০৫	২৩,০০,০০,০০০	৩১,৫২,৭২,৮৯৫	১৩৭%
২১	৭,৭৩,৯১,১১১	১০,৫০,০০,০০০	১০,০২,৫১,৪৬৫	৯৫%
২২	৮,৯৫,২৭,০৬৫	১১,৫০,০০,০০০	৯,২৪,৯২,৫৩৪	৮০%
২৩	৫,৭৯,০০,৭১৩	৭,৫০,০০,০০০	৬,০১,৯০,৬১৮	৮০%
২৪	১৭,৯৬,০৮,৮৯৮	২৫,৫০,০০,০০০	২৭,১৪,৬০,৬৩০	১০৬%

২৫	৪,৯৫,৭৯,৬৩৮	৬,৫০,০০,০০০	২,৬৮,৯৬,৪৭০	৪১%
২৬	৩০,২০,৫৫,০৩০	৫,০৫,৩০,০০০	৩৩,১২,৭৪,৩৫৮	৬৫৬%
২৭	১২,৪৮,৬৬,৬১৪	২,১৫,০০,০০০	১৬,৮২,৪৬,৭৯০	৭৮৩%
২৮	১৫,২৯,৪৪,৮১০	২,৪৪,২০,০০০	২৪,৪১,৮৬,২৯৬	১০০০%
২৯	৩,৪৯,৩০,৮২১	৬,৭৪,০০,০০০	৪,১০,৩৩,৮৬৪	৬১%
৩০	৯,৬৯,৬৭,৮৮৮	১৭,৩৭,০০,০০০	৯,০৫,৪৫,২৯৯	৫২%
৩১	৩,৩২,৩২,৪০৬	৮,১১,০০,০০০	৪,০২,৫১,৩৭০	৫০%
৩২	৮,৫৪,৭২,৭৮৩	১৫,৪৯,০০,০০০	৯,০২,৯৩,৩৬৪	৫৮%
৩৩	৯,৮৮,৫৯,৫৮২	১৫,২৮,০০,০০০	৯,২৮,১২,৪৪০	৬১%
৩৪	৩,৪৭,০৭,১৩২	৭,৫৬,০০,০০০	৫,৭৩,৭৭,৩৩০	৭৬%
৩৫	৯,৬০,২৩,৫৩১	১২,৫০,০০,০০০	৬,৬৩,৩৩,৫৭১	৫৩%
৩৬	৪,০০,৭৬,২৩৩	৫,৫০,০০,০০০	২,৪১,৩৭,৫৫৩	৪৪%
৩৭	২,৯৭,৪৬,৫২৫	৭,০০,০০,০০০	৬,৪৫,০০,৬৪৮	৯২%
৩৮	২,১২,৪৭,৫১৮	৫,০০,০০,০০০	২,৯৫,০৪,৯৯০	৫৯%
৩৯	১,৩৪,১২,৩৬২	৪,২০,০০,০০০	২,১১,৯৯,৬০৭	৫০%
৪০	২,৯২,১০,৮৮৫	৫,৪০,০০,০০০	৩,৮৯,৭০,৫২০	৭২%
৪১	১,২৭,৪৮,৫১১	৩,০০,০০,০০০	১,৭৪,৫৯,৫৯১	৫৮%
৪২	৪২,৪৯,৫০৪	১,০০,০০,০০০	৩৮,০০,৩৮১	৩৮%
৪৩	৮২,২৩,২০৭	২,৪০,০০,০০০	১,৬১,৪২,১৭৮	৬৭%
৪৪	৪৫,২৩,১২৩	২,৪৫,০০,০০০	৪৫,২৩,১২৩	১৮%
৪৫	১,৫০,০৮,৪৪৩	৩,২৫,০০,০০০	১,৫০,০৮,৪৪৩	৪৬%
৪৬	৫৭,২৮,১৩৪	২,২৫,০০,০০০	৫৭,২৮,১৩৪	২৫%
৪৭	৯৭,৪৮,৫৭৪	২,১০,০০,০০০	১,৮২,৩৬,৫৮০	৮৭%
৪৮	১,০৫,৮১,৪৭৯	১,৫৫,০০,০০০	২,৩০,২৫,২৮০	১৪৯%
৪৯	১,৩৫,৪৭,৫৭১	৩,৬০,০০,০০০	২,৭৩,৪৫,৪২৮	৭৬%
৫০	১,৬১,১৪,৫৯৮	২,৭৫,০০,০০০	১,৪৩,৪৯,৯৯২	৫২%
৫১	৯,৮২,১৮,৭৯০	১৫,০০,০০,০০০	১১,৭৫,৯২,৬২৮	৭৮%
৫২	১,০৩,৮৭,৯৬১	৩,০০,০০,০০০	২,০৭,০০,০০০	৬৯%
৫৩	২,২৫,৩৮,৩৮০	৪,০০,০০,০০০	২,৬৮,০০,০০০	৬৭%
৫৪	১,২৭,২৫,৭৮০	৪,০০,০০,০০০	২,৭২,০০,০০০	৬৮%
মোট =	৫১৭,৮৫,৮৪,৬২৩	৬৬৩,১৪,৫০,০০০	৫৫২,২০,২৭,৬৮৭	৮৩%

(৪) ওয়ার্ডভিত্তিক হোল্ডিং ট্যাক্স-এর বকেয়া ও চলতি আদায়

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

ওয়ার্ড নং	অর্থবছর ২০২৪/২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)						আদায়ের হার (দক্ষতা): খ/ক X ১০০(%)
	দাবী			প্রকৃত আদায়			
	চলতি দাবী	বকেয়া দাবী	মোট (ক)	চলতি আদায়	বকেয়া আদায়	মোট (খ)	
১	৩৮,৯২,০৩,০৭১	২০,৯৫,৭০,৮৮৫	৫৯,৮৭,৭৩,৯৫৬	২৯,১৯,০২,৩০৩	৯,৮৯,৮১,১২১	৩৯,০৮,৮৩,৪২৪	৬৫%
২	৭,৪৫,৬৮,২৮৫	৩,৪৫,৮১,৭১৫	১০,৯১,৫০,০০০	৩,১৯,২৯,৮১৫	২,১০,২৬,১৭২	৫,২৯,৫৫,৯৮৭	৪৯%
৩	৫,০৯,৬২,৫৫৫	২,১৭,৮৭,৪৪৫	৭,২৭,৫০,০০০	২,১১,৭৬,৯০০	১,১৫,৪২,৮১০	৩,২৭,১৯,৭১০	৪৫%
৪	৩,৭১,২৭,০২৫	১,৮৮,২২,৯৭৫	৫,৫৯,৫০,০০০	২,৪১,০৩,৪৪৮	১,২১,১১,৪১৫	৩,৬২,১৪,৮৬৩	৬৫%

৫	৪,১০,৩৫,৮০৭	১,২৫,১৪,১৯৩	৫,৩৫,৫০,০০০	২,০৬,৩২,৮৯০	১,০৫,৪৮,২৯৬	৩,১১,৮১,১৮৬	৫৮%
৬	১২,৩৪,৫৩,৯১৪	২,৯৬,৯৬,০৮৬	১৫,৩১,৫০,০০০	৮,৪৪,২০,৭৬৮	৩,৫২,১৬,৪৮৭	৮,৩৯,২১,৮৩৩	৫৫%
৭	৯,৮৬,৭৫,৪১০	৩,২৮,৭৪,৫৯০	১৩,১৫,৫০,০০০	৪,৮৭,০৫,৩৪৬	২,৮১,২৬,৪১২	৬,৪৭,০৭,৭৬৩	৪৯%
৮	৪,৪৬,৩১,৪৪২	৪,১৩,১৮,৫৫৮	৮,৫৯,৫০,০০০	৩,৬৫,৮১,৩৫১	২,৩২,৬৮,৩১০	৫,৯৮,৪৯,৬৬১	৭০%
৯	২,১২,০০,০০০	১,১০,০০,০০০	৩,২২,০০,০০০	২,১০,০০,০০০	১৫,০৭,০৩৩	২,২৫,০৭,০৩৩	৭০%
১০	৪,২০,০০,০০০	২,০০,০০,০০০	৬,২০,০০,০০০	৪,০০,০০,০০০	১,০৪,০৭,০৩৩	৫,০৪,০৭,০৩৩	৮১%
১১	১০,০০,০০,০০০	৪,৬০,০০,০০০	১৪,৬০,০০,০০০	৫,৩৬,৭১,৩৫৫	২,৬৮,৩৫,৬৭৮	৮,০৫,০৭,০৩৩	৫৫%
১২	১০,০০,০০,০০০	৫,৬০,০০,০০০	১৫,৬০,০০,০০০	৫,৩০,৪৮,৫১৭	৪,৫০,৪৮,৫১৬	৯,৮০,৯৭,০৩৩	৬৩%
১৩	১০,০০,০০,০০০	৭,০০,০০,০০০	১৭,০০,০০,০০০	৬,৩৩,৫৮,৪৮৮	৩,৬৪,৬৮,৫৪৫	৯,৯৮,২৭,০৩৩	৫৯%
১৪	১২,০০,০০,০০০	৮৮,০০,০০০	১২,৮৮,০০,০০০	৬,৭১,৩০,২৭৪	২,২৩,৭৬,৭৫৯	৮,৯৫,০৭,০৩৩	৬৯%
১৫	৪,২৯,৭৬,৮৭৫	২,৪৯,৭৩,১২৫	৬,৭৯,৫০,০০০	২,২২,১৮,০৬৮	১,০১,১৭,১৮৯	৩,২৩,৩৫,২৫৭	৪৮%
১৬	২,০০,০০,০০০	১,৫০,০০,০০০	৩,৫০,০০,০০০	১,৮১,১৯,৭৯২	১,০০,০০,০০০	২,৮১,১৯,৭৯২	৮০%
১৭	১৫,০২,৯৬,৯২৯	৮,০৯,২৯,১১৫	২৩,১২,২৬,০৪৪	১০,৫২,০৭,৮৫০	৫,৮৬,৩১,৯৭১	১৬,৩৮,৩৯,৮২১	৭১%
১৮	১৩,৭৫,০৭,০৭৪	৯,৭৪,৯২,৯২৬	২৩,৫০,০০,০০০	৩,৬৩,৩৮,৩১০	২,২৪,১১,৬৯০	৫,৮৭,৫০,০০০	২৫%
১৯/৩	৪৭,২০,৪৭,৬৭৩	৬,৭৯,৫২,৩২৭	৫৪,০০,০০,০০০	২০,৯৩,৩৩,২৩৩	৭,৪৩,৩৩,২৩৩	২৮,৩৬,৬৬,৪৬৬	৫৩%
১৯/৪	৪৫,৭৪,৬০,৩৫৪	৯,২৫,৩৯,৬৪৬	৫৫,০০,০০,০০০	২২,৭০,৭৫,২০৭	৮,৯৫,৭৫,২০৭	৩১,৬৬,৫০,৪১৪	৫৮%
১৯/৫	৩৮,৪৪,৩৯,৩০৪	৮,৫৫,৬০,৬৯৬	৪৭,০০,০০,০০০	১৭,৩৫,১০,৩৪৬	৫,৬০,১০,৩৪৬	২২,৯৫,২০,৬৯২	৪৯%
২০	৩১,৫২,৭২,৮৯৫	৮,৫২,৭২,৮৯৫	৪০,০৫,৪৫,৭৯০	৫,১২,৮৩,৭২৮	৬২,১৬,২৭২	৫,৭৫,০০,০০০	১৪%
২১	১০,০২,৫১,৪৬৫	৪৭,৪৮,৫৩৫	১০,৫০,০০,০০০	১,৯৯,২৮,৩৩৭	১,৪৩,২১,৬৬৩	২,৬২,৫০,০০০	২৫%
২২	৯,২৪,৯২,৫৩৪	২,২৫,০৭,৪৬৬	১১,৫০,০০,০০০	১,০২,৪৬,৫৭৪	১,৮৫,০৩,৪২৬	২,৮৭,৫০,০০০	২৫%
২৩	৬,০১,৯০,৬১৮	১,৪৮,০৯,৩৮২	৭,৫০,০০,০০০	১,০০,৭০,৩৫০	৮৬,৭৯,৬৫০	১,৮৭,৫০,০০০	২৫%
২৪	২৭,১৪,৬০,৬৩০	১,৬৪,৬০,৬৩০	২৮,৭৯,২১,২৬০	৫,৯৯,৫৩,৬০২	১,১৭,৯৬,৩৯৮	৬,৩৭,৫০,০০০	২২%
২৫	২,৬৮,৯৬,৪৭০	৩,৮১,০৩,৫৩০	৬,৫০,০০,০০০	৭৭,৩৮,৪৯১	৮৫,১১,৫০৯	১,৬২,৫০,০০০	২৫%
২৬	৩০,৩১,৮০,০০০	২০,২১,২০,০০০	৫০,৫৩,০০,০০০	১৯,৮৭,৬৪,৬১৫	১৩,২৫,০৯,৭৪৩	৩৩,১২,৭৪,৩৫৮	৬৬%
২৭	১২,৯০,০০,০০০	৮,৬০,০০,০০০	২১,৫০,০০,০০০	১০,০৯,৪৮,০৭৪	৬,৭২,৯৮,৭১৬	১৬,৮২,৪৬,৭৯০	৭৮%
২৮	১৪,৬৫,২০,০০০	৯,৭৬,৮০,০০০	২৪,৪২,০০,০০০	১৪,৬৫,১১,৭৭৮	৯,৭৬,৭৪,৫১৮	২৪,৪১,৮৬,২৯৬	১০০%
২৯	৪,০৪,৪০,০০০	২,৬৯,৬০,০০০	৬,৭৪,০০,০০০	২,৪৬,২০,৩১৮	১,৬৪,১৩,৫৪৬	৪,১০,৩৩,৮৬৪	৬১%
৩০	১০,৪২,২০,০০০	৬,৯৪,৮০,০০০	১৭,৩৭,০০,০০০	৫,৪৩,২৭,১৭৯	৩,৬২,১৮,১২০	৯,০৫,৪৫,২৯৯	৫২%
৩১	৪,৮৬,৬০,০০০	৩,২৪,৪০,০০০	৮,১১,০০,০০০	২,৪১,৫০,৮২২	১,৬১,০০,৫৪৮	৪,০২,৫১,৩৭০	৫০%
৩২	৯,২৯,৪০,০০০	৬,১৯,৬০,০০০	১৫,৪৯,০০,০০০	৫,৪১,৭৬,০১৮	৩,৬১,১৭,৩৪৬	৯,০২,৯৩,৩৬৪	৫৮%
৩৩	৯,১৬,৮০,০০০	৬,১১,২০,০০০	১৫,২৮,০০,০০০	৫,৫৬,৮৭,৪৬৪	৩,৭১,২৪,৯৭৬	৯,২৮,১২,৪৪০	৬১%
৩৪	৪,৫৩,৬০,০০০	৩,০২,৪০,০০০	৭,৫৬,০০,০০০	৩,৪৪,২৬,৩৯৮	২,২৯,৫০,৯৩২	৫,৭৩,৭৭,৩৩০	৭৬%
৩৫	৬,৬৩,৩৩,৫৭১	৫,৮৬,৬৬,৪২৯	১২,৫০,০০,০০০	১,৭০,১২,২৪৬	১,৪২,৩৭,৭৫৪	৩,১২,৫০,০০০	২৫%
৩৬	২,৪১,৩৭,৫৫৩	৩,০৮,৬২,৪৪৭	৫,৫০,০০,০০০	৩৫,৮৫,৫৬১	১,০১,৬৪,৪৩৯	১,৩৭,৫০,০০০	২৫%
৩৭	৪,৩৭,৫০,০০০	২,৬২,৫০,০০০	৭,০০,০০,০০০	৪,০৩,১২,৯০৫	২,৪১,৮৭,৭৪৩	৬,৪৫,০০,৬৪৮	৯২%
৩৮	৩,১২,৫০,০০০	১,৮৭,৫০,০০০	৫,০০,০০,০০০	১,৮৪,৪০,৬১৯	১,১০,৬৪,৩৭১	২,৯৫,০৪,৯৯০	৫৯%
৩৯	২,৫০,০০,০০০	১,০০,০০,০০০	৩,৫০,০০,০০০	২,০৮,৮৮,৫৮০	৭২,৯০,০০৫	২,৮১,৭৮,৫৮৫	৮১%
৪০	৪,৫০,০০,০০০	১,৮০,০০,০০০	৬,৩০,০০,০০০	৩,১২,০৮,৬৫০	৮০,৭২,৮৮০	৩,৯২,৮১,৫৩০	৬২%
৪১	১,৮৭,৫০,০০০	১,১২,৫০,০০০	৩,০০,০০,০০০	১,০৯,১২,২৪৪	৬৫,৪৭,৩৪৭	১,৭৪,৫৯,৫৯১	৫৮%
৪২	৬২,৫০,০০০	৩৭,৫০,০০০	১,০০,০০,০০০	২৩,৭৫,২৩৮	১৪,২৫,১৪৩	৩৮,০০,৩৮১	৩৮%
৪৩	২,০০,০০,০০০	২০,০০,০০০	২,২০,০০,০০০	৩৭,২৩,০৩০	৫১,২৯,১৬০	৮৮,৫২,১৯০	৪০%
৪৪	৪২,২৯,৭৫৪	৩,১২,৩৮,৭৯২	৩,৫৪,৬৮,৫৪৬	২১,৯৮,৬০৫	৫,৯৩,৪৪,৭৯৪	৬,১৫,৪৩,৩৯৯	১৭৪%

৪৫	১,২৯,৩৭,৯৭২	১,৭৬,৭৮,৯১২	৩,০৬,১৬,৮৮৪	৮৭,৮৪,৫০৮	১,৭৫,৯০,৯৩৬	২,৬৩,৭৫,৪৪৪	৮৬%
৪৬	৮০,৯১,৯৭৪	৫৮,২২,৫৯৬	১,৩৯,১৪,৫৭০	২৯,৪৬,৫০৬	১,১০,১১,৮৭২	১,৩৯,৫৮,৩৭৮	১০০%
৪৭	১,৪০,০০,০০০	৭০,০০,০০০	২,১০,০০,০০০	১,০৯,৪২,৮৩৭	৭২,৯৩,৭৪৩	১,৮২,৩৬,৫৮০	৮৭%
৪৮	১,০৫,০০,০০০	৫০,০০,০০০	১,৫৫,০০,০০০	১,৪২,৫৩,৮১৬	৮৭,৭১,৪৬৪	২,৩০,২৫,২৮০	১৪৯%
৪৯	২,৪০,০০,০০০	১,২০,০০,০০০	৩,৬০,০০,০০০	১,৬৩,৬৮,৯৮৩	১,০৯,৭৬,৪৪৫	২,৭৩,৪৫,৪২৮	৭৬%
৫০	১,৮৫,০০,০০০	৯০,০০,০০০	২,৭৫,০০,০০০	৮৭,২৯,৩৭৬	৫৬,২০,৬১৬	১,৪৩,৪৯,৯৯২	৫২%
৫১	৯,৮২,১৮,৭৯০	৫,১৭,৮১,২১০	১৫,০০,০০,০০০	৭,৬৬,১০,৬৫৬	৪,০৯,৮১,৯৭২	১১,৭৫,৯২,৬২৮	৭৮%
৫২	১,০৩,৮৭,৯৬১	১,৯৬,১২,০৩৯	৩,০০,০০,০০০	১,৩৫,৩২,৩০৭	৭১,৬৭,৬৯৩	২,০৭,০০,০০০	৬৯%
৫৩	৩,০০,৩৮,৩৮০	৯৯,৬১,৬২০	৪,০০,০০,০০০	২,০১,২৫,৭১৫	৬৬,৭৪,২৮৫	২,৬৮,০০,০০০	৬৭%
৫৪	১,৫২,২৫,৭৮০	২,৪৭,৭৪,২২০	৪,০০,০০,০০০	১,৮৪,৯৬,০০০	৮৭,০৪,০০০	২,৭২,০০,০০০	৬৮%
মোট=	৫৪০,২৭,৫২,০৬৫	২৩০,০৭,১৪,৯৮৫	৭৭০,৩৪,৬৭,০৫০	২৮২,৭৭,৪৬,৩৯১	১৫০,৭২,৩৮,২৪৭	৪২৮,৭১,৪৫,২২১	৫৬%

(৫) সময়মত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

১.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আইসিটি সেলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আইটি পরিদপ্তর এর মাধ্যমে “IT Enable Up-gradation & It's Maintenance of Revenue Automation System of Dhaka North City Corporation” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে রেভিনিউ অটোমেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে Online এ হোল্ডিং ট্যাক্স, ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন ফি, নগর কর আদায় করা হয়। ইতোমধ্যে Online এ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU করা হয়েছে।
২.	সময়মত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ে লক্ষ্যে “রিবেট” এর মেয়াদ বৃদ্ধি, ০৪ (চার) কিস্তি একত্রে পরিশোধ করলে হালসনের উপর ১০% রিবেট দেয়া হয়।
৩.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ডিএনসিসি'র আওতাধীন এলাকায় ২৪টি ভেন্যুতে ১১/০৫/২০২৫ হতে ৩০/০৫/২০২৫খ্রি. পর্যন্ত “পৌরকর মেলা ২০২৫” এর আয়োজন করা হয়েছিল।
৪.	নিয়মিত ডিএনসিসি'র এলাকায় মাইকিং, লিফলেট বিতরণ ও তাগিদ পত্র প্রদান করা হয়।

(৬) নিজস্ব রাজস্ব আয়ের অন্যান্য উৎস

	অর্থবছর ২০২৩/২৪ পূর্ববর্তী বছর	অর্থবছর ২০২৪/২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)		
	প্রকৃত আদায়	দাবী (ক)	আদায় (খ)	পার্থক্য খ/ক X ১০০ (%)
বাজার সালামী	০	১০,০০,০০,০০০	০	০%
বাজার ভাড়া	৫,৬০,০১,৪৮৭	৬,০০,০০,০০০	৩,৭৮,০৫,৫১৩	৬৩%
ট্রেড লাইসেন্স	৭৪,৯৬,৬৫,৪৫৩	১৩০,০০,০০,০০০	৯৮,৭৯,৩২,৬৪১	৭৬%
রিব্রা লাইসেন্স ফি	০	১৬২,০০,০০,০০০	০	০%
প্রমোদ কর	২,০৯,৯৯,৪০৪	১,৫০,০০,০০০	৭২,৬৯,০১৯	৪৮%

সম্পত্তি হস্তান্তর কর	২৮০,০০,০০,০০০	৪৬০,০০,০০,০০০	২০৮,৯৮,১৫,৯৮৪	৪৫%
কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত তারকা খচিত হোটেল এবং সার্ভিস এপার্টমেন্টে অবস্থানকারীর উপর নগর কর	৬,১০,৫২,১৩৭	৩০,০০,০০,০০০	৪,৮৪,৮২,৯৪৮	১৬%
মোবাইল টাওয়ার কর	৫,৮২,৩৩,০১৬	২০,০০,০০,০০০	১৩,৬৮,৪৭,৬৯৬	৬৮%
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ ট্রেনিং সেন্টারের কর	০	৫,০০,০০,০০০	০	০%
মেলা এবং বানিজ্যিক প্রদর্শনীর উপর ফিস	০	১,০০,০০,০০০	০	০%
টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদির ফিস	০	২,০০,০০,০০০	০	০%
বিজ্ঞাপন	১০,৫৯,২০,৫৪৯	৭০,০০,০০,০০০	১৬,৯২,৮০,৬৭৫	২৪%

(৬) নিজস্ব রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করার জন্য অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

১.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে ৭২ ঘন্টার মধ্যে ই-ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
২.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে ইস্যুকৃত ই-ট্রেড লাইসেন্স বিভিন্ন ব্যাংক/এমএফএস ফি জমা দিয়ে তাৎক্ষণিক নবায়নকৃত ই-ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করা যায়।
৩.	সময়মত ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে বকেয়া ফি সারচার্জ মওকুফ করা হয়।
৪.	বিজ্ঞাপন কর আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।
৫.	মোবাইল টাওয়ার কর আদায়ের নিয়মিত তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে।

অধ্যায় ৬ অবকাঠামো উন্নয়ন

৬.১ প্রতিবেদন প্রকল্পের বছরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প/কাজসমূহ (গৃহিত ও চলমান)

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
(ক) অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প/কাজসমূহ					
ক ১) সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় হতে বাস্তবায়িত/ গৃহিত কার্যক্রমের বিবরণ					
উত্তরাস্থ সেক্টর-৫ এর সড়ক নং- ৬ এর নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৭৩.১০	১৬৪৪২৫১১.৬৫	৬২%	৬২%
উত্তরাস্থ সেক্টর-৭ এর সড়ক নং- ২২ ও ২৫ এর নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ	২০২৪-২৫	২৩৮.৩২	২২৬৩৬৯৩৩.৪৫	৪২%	৪২%
উত্তরাস্থ সেক্টর-১০ এর সড়ক নং- ৫ এর নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৪২.০৮	সংশোধিত ২৬২১৩৬৫৬.৩০	১০০%	১০০%
১৭ নং ওয়ার্ডস্থিত খিলক্ষেত উত্তর নামাপাড়া হোঃ নং- ক-২০০/গ-৬১/৫ হতে হোঃ নং- ক-২৪০, পূর্ব-উত্তর নামাপাড়া হোঃ নং- ক-২২৮ হতে উত্তর দিকে চেইনেজ ০.০০ মিঃ হতে ১১০.০০ মিঃ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা এবং পূর্ব নামাপাড়া জান্নাত মঞ্জিল (দাগ নং- ৬৬৭৭) হতে উত্তর দিকে চেইনেজ ০.০০ মিঃ হতে ৩৮.৪০ মিঃ পর্যন্ত, নামাপাড়া হোঃ নং- ক-২২৩/১ হতে খিলক্ষেত প্রধান সড়ক পর্যন্ত, নামাপাড়া বাইলেন সড়ক হতে উত্তর দিকে হোঃ নং- ২২৬/এ পর্যন্ত নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৮০.৮০	১৭১৭৪৬৪৭.২০০	১০০%	১০০%
১৭ নং ওয়ার্ডস্থিত খিলক্ষেত পূর্ব নামাপাড়া কবরস্থান সড়ক হতে উত্তর দিকে হোঃ নং- খ-৯৫/১, হোঃ নং- খ-৮৭/১/বি হতে হোঃ নং- ৮৭/৭/১/ডি পর্যন্ত, কুর্মিটোলা স্কুল সড়ক হোঃ নং- ক-১৫৪ হতে হোঃ নং- ক-১৫৬ পর্যন্ত এবং উত্তর দিকে বাইলেন হোঃ নং- ক-১৫২/৪ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা এবং কুড়াতলী হোঃ নং- ক-১৯ হতে হোঃ নং- ৩৮/৪ পর্যন্ত নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৯৯.৯০	২৮৪৮৫৭৮৭.০৫	৮৫%	৮৫%
১৭ নং ওয়ার্ডস্থিত নিকুঞ্জ-২ পশ্চিম এভিনিউ সড়ক হতে সরকার বাড়ী হোঃ নং- খ-৩৮ হতে হোঃ নং- খ-৩৬/৫ পর্যন্ত, হোঃ নং- খ-৩৮ হতে খ-৩৮/৫ পর্যন্ত, টানপাড়া হোঃ নং- খ/২৭ হতে সরকার বাড়ী পর্যন্ত এবং টানপাড়া হোঃ নং- ১৩৭/৬ হতে হোঃ নং- খ-১৩৯/৫/এ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৭৩.১০	১৬৪৪১৯৫৭.৮০০	৩৩%	৩৩%
উত্তরাস্থ ৭ নং সেক্টরের ২০ নং সড়কের নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৩-২৪	১৫১.১৫	১৪৩৫৮৪৫০.১০০	১০০%	১০০%
উত্তরাস্থ ১০ নং সেক্টরের ৬ নং সড়কের নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৩-২৪	২৯৯.৯৫	২৮৪৯৪৫১৮.৫০০	১০০%	১০০%
উত্তরাস্থ ৫নং সেক্টরের ১/বি নং সড়কের (আংশিক) ফুটপাথ নির্মাণসহ নর্দমা মেরামত ও রাস্তা উন্নয়ন এবং ২/বি নং সড়কের (আংশিক) পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৩-২৪	১৪৯.৯০	১৪২৩৯৮৭৯.৬৫০	১০০%	১০০%
১৭ নং ওয়ার্ডস্থিত কুড়িল স্কুল রোড বাইলেন হোঃনং- ক-২০০/১০ হতে হোঃনং-ক-২০৩, নুরানী মসজিদ বাইলেন হোঃনং- ক-১৮৪ হতে হোঃনং-ক-	২০২৩-২৪	২৮৪.৬৭	২৭০৪৩৪২৩.৯০	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
১৮৫/৩/এ, দক্ষিণ কুড়িল হোঃনং- ক-১৫/৩/এ হতে হোঃনং-ক-১৯, কুড়িল ভাটারা হোঃনং- ক-১৫০ হতে হোঃনং-ক-১৩৯/২, হোঃনং- ক-১৪৩, হোঃনং- ক-১৩৮/এ, হোঃনং- ক-১৩৯, মায়ুন ভূয়া বাইলেন কাজীবাড়ী মসজিদ রোড হতে হোঃনং-ক-১৩৩, মিয়াবাড়ী ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল আইডিয়াল স্কুল হোঃনং-ক-১৩১/১ হতে হোঃনং-ক-১৩১/৫, হোঃনং- ক-১৩১/১ হতে হোঃনং-ক-১৩১/৫/ই, মিয়াবাড়ী হোঃনং-ক-১৩৫/১১ হতে হোঃনং-ক-১৫৬, কুড়াতলী হোঃনং-ক-১০০/২ হতে হোঃনং-ক-৯৬/৫, এআইইউবি রোড বাইলেন হোঃনং-ক-১৪/৪/এ হতে হোঃনং-ক-১৫৮/জে, হোঃনং-ক-১৪/৪/এ হতে হোঃনং-ক-১৫৮/এইচ/১ পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।					
১৭ নং ওয়ার্ডস্থিত খিলক্ষেত খাঁ পাড়া তাহের বাইলেন হোঃনং-ক/৬৮/১০ হতে হোঃনং-৬৫/সি, হোঃনং-ক-৬৫/এ, গিয়াস উদ্দিন বাইলেন হোঃনং-ক/৯১/১ হতে হোঃনং-ক-৯২/১/সি, হোঃনং-ক-৯০, নামাপাড়া খিলক্ষেত হোঃনং-ক-২০৪/১ হতে হোঃনং-২০৮, পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৩-২৪	১৬৮.২৬	১৫৯৮৩৭৪৮.১০০	১০০%	১০০%
১৭ নং ওয়ার্ডস্থিত খিলক্ষেত কুমিটোলা হাইস্কুল এন্ড কলেজ হোঃনং-ক-৩৪/বি হতে হোঃনং-ক-৪০/৬, খিলক্ষেত মধ্যপাড়া হোঃনং-খ-৩৩/২ হতে হোঃনং-খ-৩৪/২ পর্যন্ত পাইপ লাইনসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৩-২৪	১৫০.০০	১৪২৪১২৯১.৩৫০	১০০%	১০০%
“Emergency development/ Repair works by Asphalt plan of damage roads of different zones of Dhaka North City Corporation under frame work contract for ২০২৩-২৪” এর আওতাধীন উত্তরাস্থ সেক্টর # ১০ এর সড়ক নং ৭/এ এর নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণ এবং সংযোগ সড়ক (সড়ক নং ৬/এ হতে ৭/এ পর্যন্ত) এর নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৩-২৪	১০৩.২৪	১০৩২৩৪৫১.০০	১০০%	১০০%
উত্তরাস্থ ৭নং সেক্টরের ৩২ ও ৩৩ নং সড়ক এবং ৩নং সেক্টরের ১১, ১২, ১৩ (রোড নং- ১১ হতে ১৩ পর্যন্ত) ও ১৩/এ নং সড়কের নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৩-২৪	৯৩৩.৯৪	৯০৫৪০৬৩৬.২০	১০০%	১০০%
গ্রটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (আরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) এর লিমিট অব ওয়ার্কস এর মধ্যে অবস্থিত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জরুরী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ওয়ারহাউজ স্থানাময়/পুনঃ নির্মাণ কাজ।	২০২৩-২৪	১২২.৮৪	১১০৫৩৯৭৫.৫০ পূর্ণঃ গতিত ১২৬১২২৪৭.৭৭	১০০%	১০০%
উত্তরাস্থ ১০ নং সেক্টরের রানাভোলা সড়কের (১৩ নং সড়ক) স্লুইচ থেকে ঢাকা-আশুলিয়া (IUBAT সড়কের সংযোগস্থল) সড়ক পর্যন্ত নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৩-২৪	৭৬৬.৯০	৬৯০১৪৬৯৬.৪০০	৩৫%	৩৫%
উত্তরাস্থ সেক্টর # ১০, সড়ক নং-১৮ এর পাইপ নর্দমা (আংশিক) ও ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৩-২৪	১৫৩.৭৮	১৩৯২৫৬১৫.৫৮	১০০%	১০০%
১৭ নং ওয়ার্ডস্থিত কুড়িল কুড়াতলী স্কুল রোড ক-১৫৪	২০২৩-২৪	৬০৩.১৩	৫৪২৭৮৪০৩.০০	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
হইতে ক-১৫৬ এবং ক-১৫৩/১ হইতে ক-১৩৫, কুড়িল পূর্বপাড়া ক-১৬৩/৬ হইতে ক-১৫৭/৪, খিলক্ষেত উল্টরপাড়া ক-১৭০/বি তালিকুল কোরআন মাদ্রাসা হইতে ক-৯৮/৪, খিলক্ষেত উত্তরপাড়া একুশে রোড ক-১৩২/৫/বি হইতে খিলক্ষেত উত্তরপাড়া দর্জিবাড়ী মসজিদ, টানপাড়া পুরান বাজার ক-৫৭ থেকে ক-১৮/১ হইতে ক-১২ এবং খ-৪৯ হইতে খ-৬/৪/বি মাদ্রাসা পর্যন্ত এবং খ-৩৮ হইতে খ-৩৬/৫, খ-৩৮/৩ পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।					
১৭ নং ওয়ার্ডস্থিত খিলক্ষেত নামাপাড়া বড়ুয়া সড়কের নৌ-উপভান্ডার গেইট হতে হোঃ নং- ক-২২৮/বি হয়ে বাবুল হাউজ হয়ে এস এম কাজী মাইনুদ্দীন নিবাস, আবুহেনা বাইলেন, খান হাউজ বাইলেন, গ্রিনভিউ বাইলেন, হোঃ নং-ক-২২৮/২/১/এ বাইলেন, গণি মসজিদ বাইলেন, হোঃ নং-ক-২২৮/বি/৯ বাইলেন, আব্দুর রাজ্জাক বাইলেন, ওসমান গনি বাইলেন, হোঃ নং-ক-২২৮/বি হতে গণি মসজিদ বাইলেন পর্যন্ত আরসিসি পাইপ লাইন ও পার্শ্ব নর্দমাসহ (আংশিক) সিসি রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৩-২৪	৪৫১.৪২	৪০৮৫৫১১৬.৩৭৫	১০০%	১০০%
১ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তরা সেক্টর নং-৫ এর সড়ক নং- ১/এ, (১,২)/বি আংশিক, ৪/এ, ৫/এ ও সংযোগ সড়ক ৩/এ হতে ৫/এ পর্যন্ত ফুটপাথ ও নর্দমা নির্মাণ এবং সড়ক নং-১ ও ৩ হতে ৬ পর্যন্ত ফুটপাথ ও পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৩-২৪	১৫৯৬.৩৬	১৪৩৬৩৩৩১০.৩ ০০	৫%	
“১৭ নং ওয়ার্ডস্থিত দক্ষিণ কুড়িল হোঃ নং- ২৪/১২ হতে হোঃ নং- ৯/১ ও হোঃ নং-১০/২ হতে হোঃ নং- ১৮/১, বড় বাড়ী জামে মসজিদ হোঃ নং-ক-৩৪ হতে হোঃ নং-ক-১৮/৬ হয়ে হোঃ নং-৩৪/১/এ পর্যন্ত, কুড়িল ইসলামিয়া মাদ্রাসা থেকে হোঃ নং-ক-৬০/১/এ, হারেজ রোড বাইলেন হোঃ নং-ক-২৮ হতে ক-২৮/ডি-২, আব্দুল আজিজ বাইলেন হোঃ নং-ক-২৭/৩ হতে হোঃ নং-২৪/১১, হোঃনং-ক-৪ হতে ক-৩/এফ/৪, হোঃ নং-ক-১৬৬/সি হয়ে হোঃ নং-ক-১৬৫ ও হোঃ নং-ক-১৬৩, হোঃ নং-ক-৭৪ হতে হোঃ নং- ৭৪/সি, কুড়াতলী মসজিদ হতে হোঃ নং-ক-৮৭/সি ও ক-৮৫, হোঃ নং-ক-৫০/এ হতে হোঃ নং-ক-৫০ ও বাইলেন সড়ক, শিকদারবাড়ী কবরস্থান বাইলেন, হোঃ নং-ক-১৯ হতে বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদ, খিলক্ষেত মাতবর বাড়ি সড়ক বাইলেন হোঃ নং-ক-৩৩ হতে হোঃ নং-ক-৩৬, হোঃ নং-ক-৩৬/৩/এ হতে হোঃ নং-ক-৪৭/১ ও ক- ৪৯/১/এ, নামাপাড়া সড়ক বাইলেন হোঃ নং-ক-২০৬/বি/২ হতে হোঃনং- ক- ২১২/৫/এ ও হোঃ নং-ক-২১২/ডি/২ হতে ক-২১২ এবং কবরস্থান সড়ক বাইলেন হোঃনং- ৮৮/৫ হতে হোঃ নং-৮৭/১/জি পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন” কাজ।	২০২৩-২৪	১০০২.২৯	৮৩২০১২১৪.৮০০	০%	
“উত্তরাস্থ সেক্টর # ৪ সড়ক নং ১৩ (আংশিক), ১৪, ১৪/এ, ১৪/বি, ১৪/সি, ১৪/ডি, ১৯, ১৯/এ, ১৯ এর সংযোগ সড়ক, ২০/সি এবং ২১ সংযোগ সড়কে নর্দমা ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন” কাজ।	২০২৩-২৪	১৩১৪.৮৫	১১৮৩২৫৫৬৩.২০ ০	০%	

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
“১৭ নং ওয়ার্ডস্থিত খিলক্ষেত নামাপাড়া তালতলা সড়ক সংলগ্ন হোঃ নং-ক-১২৮ হতে -হোঃ নং-ক-১২৮/৬/১ পর্যন্ত, বাঁশতলা এমিটি প্রিন্ট সড়ক এর দাগ নং-৩২৫৩ হতে ৩২৭২ ও ৭৪৭৫ হতে ৭৪৮৯ পর্যন্ত এবং বাঁশতলা সড়কের দাগ নং-২৮১৮ হতে পানিরপাম্প সড়ক পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন” কাজ।	২০২৩-২৪	৪৯৬.৭৮	৪৪৭০৯৭৫৯.৯০০	০%	
“১৭ নং ওয়ার্ডস্থিত খিলক্ষেত পূর্বনামাপাড়া কবরস্থান সড়ক সংলগ্ন হোল্ডিং নং-খ-৯৬/১ হতে উত্তর দিকে বোর্ডঘাট জামে মসজিদ সংলগ্ন হোল্ডিং নং-১০০/২ডি পর্যন্ত, হোঃ নং-খ-৯৯/২/বি হতে উত্তর দিকে হোঃ নং-খ-৯৯/৭/বি পর্যন্ত, নামাপাড়া মাইলস্টোন কলেজের বিপরীত পাশে হোঃ নং-খ-৯০ হতে দক্ষিণ দিকে হোঃ নং-খ-৯১ পর্যন্ত, ফাতেমা মঞ্জিল রোড, লোকটাচ ভবন রোড হোঃ নং-খ-৯৯/১/সি হতে হোঃ নং-খ-৯৯/ক পর্যন্ত এবং পানির পাম্প মোড় সংলগ্ন হোঃ নং-খ-৭৮/১/সি হতে হোঃ নং-খ-৭১/১/এম হয়ে হোঃ নং-খ-৭১/১/বি পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন ও কবরস্থান সড়কের ৩০০ ফিট ঢালের নিচ হতে হোঃ নং-খ-৯৯/২/বি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত” কাজ।	২০২৩-২৪	৩৯৬.৬১	৩৫৬৮৯৭২৩.২০০	০%	
Emergency repair and maintenance work of damaged roads, drains, cross drains, manhole covers, footpaths, medians, grills and other infrastructure under the framework contract of Engineering Division Zone-১, fiscal year ২০২৪-২৫ (Group-Ka).	২০২৪-২৫	৪০.০০	৩৫৯৮৯১১.০০	৮০%	৮০%
Emergency repair and maintenance work of damaged roads, drains, cross drains, manhole covers, footpaths, medians, grills and other infrastructure under the framework contract of Engineering Division Zone-১, fiscal year ২০২৪-২৫ (Group-Kha)	২০২৪-২৫	৪০.০০	৩৫৯৯৫২০.৪০০	৮০%	৮০%
Emergency repair and maintenance work of damaged roads, drains, cross drains, manhole covers, footpaths, medians, grills and other infrastructure under the framework contract of Engineering Division Zone-১, fiscal year ২০২৩-২৪ (Group-Ka).	২০২৩-২৪	৩৫.০০	৩৪৮২৪৮০.৯০০	১০০%	১০০%
Emergency repair and maintenance work of damaged roads, drains, cross drains,	২০২৩-২৪	৩৫.০০	৩৪৮৫৫৫৫.৯১৩	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
manhole covers, footpaths, medians, grills and other infrastructure under the framework contract of Engineering Division Zone-১, fiscal year ২০২৩-২৪ (Group-Kha).					
Emergency repair and maintenance of damaged road, drain, cross drain, manhole cover, footpath, median, grill and different infrastructure under frame work contract of Engineering Division Zone-১, financial year ২০২২-২৩	২০২২-২০২৩	৩০.০০	২৬৯৭৬৪৮.৩০০	১০০%	১০০%
Immediate removal of waterlogging, alleviation of civilian suffering, drainage and emergency road repairs in the coming monsoon season under Ward No. ১ & ১৭ of the reserved seat No. ১.	২০২১-২০২২	৬.৬৬	৬৩২৩৩৫.২০০	১০০%	১০০%
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে প্রকৌশল বিভাগ (পুর), অঞ্চল- ১ (উত্তরা) এর আওতাধীন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন কল্পে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে Quick Response Team (QRT) পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ।	২০২৩-২০২৪	১০.০০	৯৯৪৭৫৫.০০	১০০%	১০০%
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে বিমানবন্দর সড়কের (আব্দুল্লাহপুর ব্রীজ হতে বনানী লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত) জলাবদ্ধতা নিরসন কল্পে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে Quick Response Team (QRT) পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ।	২০২৩-২০২৪	১০.০০	৯৯৩০৫০.০০	১০০%	১০০%
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-১ এর আওতাধীন ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে উত্তরা সেক্টর- ২, ৪, ৬ ও ৮ এর জলাবদ্ধতা নিরসনের নিমিত্তে আব্দুল্লাহপুর বেড়িবাঁধ এলাকায় একটি ১১০Kw (১৪৭H.P) ২৫ কিউসেক ইলেকট্রিক ডি-ওয়াটারিং পাম্প-মোটরের রক্ষনাবেক্ষন ও পরিচালনা কাজ।	২০২৩-২০২৪	১০.০০	৯৯৯৩৭.০০	১০০%	১০০%
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-১ এর ওয়ার্ড-০১ (উত্তরা) এর আওতাধীন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন কল্পে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে Quick Response Team (QRT) পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ।	২০২৪-২০২৫	৬.০০	০	২০%	২০%
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-১ এর ওয়ার্ড-১৭ এর আওতাধীন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন কল্পে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে Quick Response Team (QRT) পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ।	২০২৪-২০২৫	৬.০০	৫৯৭২২০.০০	২০%	২০%
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-১ এর আওতাধীন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উত্তরা সেক্টর- ২, ৪, ৬ ও ৮ এর জলাবদ্ধতা নিরসনের নিমিত্তে	২০২৪-২০২৫	৬.০০	৫৯৮১৪৮.০০	২০%	২০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
আব্দুল্লাহপুর বেড়িবাঁধ এলাকায় একটি ১১০ক(১৪৭৫.৮) ২৫ কিউসেক ইলেকট্রিক ডি-ওয়াটারিং পাম্প-মোটরের রক্ষনাবেক্ষন ও পরিচালনা কাজ প্রসঙ্গে।					
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-১ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাসমূহ বিভাগীয় শ্রমিক দ্বারা মেরামতকল্পে জরুরী মালামাল (ইট, বালি, খড়ি, বিটুমিন, কেরোসিন ইত্যাদি) সরবরাহ কাজ।	২০২২-২০২৩	২৫.০০	২৪৯৪০২০.২৫৯	১০০%	১০০%
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-১ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাসমূহ বিভাগীয় শ্রমিক দ্বারা মেরামতকল্পে জরুরী মালামাল (ইট, বালি, খড়ি, বিটুমিন, কেরোসিন ইত্যাদি) সরবরাহ কাজ।	২০২৩-২০২৪	২৪.৯৫	২২১২৪৫০.০০২	৭০%	৭০%
বিভিন্ন সংস্থা/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক ডিএনসিসি অঞ্চল-১ (উত্তরা) এর বিভিন্ন ওয়ার্ডে খননকৃত/খননতব্য সড়ক/ফুটপাথ ইত্যাদি মেরামত কাজ। (গ্রুপ-৬)	২০২১-২০২২	২০০.০০	১৮৯৯৯২৪৯.৫০০	১০০%	১০০%
বিভিন্ন সংস্থা/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক খননকৃত/খননতব্য ডিএনসিসি, অঞ্চল-১ এর বিভিন্ন ওয়ার্ডের সড়ক/ফুটপাথ/নর্দমা মেরামত কাজ (গ্রুপ-১)	২০২৩-২০২৪	২০০.০০	১৮৯৯৯৩৫৪.০০	৬০%	৬০%
বিভিন্ন সংস্থা/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক খননকৃত/খননতব্য ডিএনসিসি, অঞ্চল-১ এর বিভিন্ন ওয়ার্ডের সড়ক/ফুটপাথ/নর্দমা মেরামত কাজ (গ্রুপ-২)	২০২৩-২০২৪	২০০.০০	১৮৯৯৯৩৫৪.০০	৬০%	৬০%
বিভিন্ন সংস্থা/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক খননকৃত/খননতব্য ডিএনসিসি, অঞ্চল-১ এর বিভিন্ন ওয়ার্ডের সড়ক/ফুটপাথ/নর্দমা মেরামত কাজ (গ্রুপ-৩)	২০২৩-২০২৪	২০০.০০	১৮৯৯৯৩৫৪.০০	৮০%	৮০%
বিভিন্ন সংস্থা/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক খননকৃত/খননতব্য ডিএনসিসি, অঞ্চল-১ এর বিভিন্ন ওয়ার্ডের সড়ক/ফুটপাথ/নর্দমা মেরামত কাজ (গ্রুপ-৪)	২০২৩-২০২৪	২০০.০০	১৮৯৯৯৩৫৪.০০	১০০%	১০০%
বিভিন্ন সংস্থা/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক খননকৃত/খননতব্য ডিএনসিসি, অঞ্চল-১ এর বিভিন্ন ওয়ার্ডের সড়ক/ফুটপাথ/নর্দমা মেরামত কাজ (গ্রুপ-৫)	২০২৩-২০২৪	২০০.০০	১৮৯৯৯৩৫৪.০০	১০০%	১০০%
অঞ্চল-২					
২নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১২, ব্লক-বি এর কানেকটিং রোড হোঃনং-০১ হতে হোঃনং-১৫২/২০ পর্যন্ত সড়কের উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০২L-৪৬৭৪ M/S. Three R Enterprise	২০২৪-২০২৫				
		১৩৮.৭১	১৩৮৬৯১১৫.৮৪০	১০০%	১০%
২নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১২, ব্লক-ত, রোড নং-১ এর আর.সি.সি পাইপ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০২L-৪৪৩০ Zaman Traders	২০২৪-২০২৫				
		১১১.৬৬	১১১৬৪০০০.৬৭০	৮০%	৬০.৯৯%
২নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১২, ব্লক-ডি, ডিওএইচএস প্রধান সড়ক হতে শহীদবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পানির পাম্প পর্যন্ত সড়কে আর.সি.সি পাইপ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০২L-৪৫৫১	২০২৪-২০২৫				
		২০৩.০৮	২০৩০৫৯৯৯.৭৮০	৮০%	৪৩.২০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
M/S. Helal Enterprise					
২নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১২, ব্লক-ই, রোড নং-৩৩ এর (হোঃনং-০১ হতে ১৭ এবং হোঃনং-৩১ হতে হোঃনং-৪৮) পর্যন্ত আর.সি.সি পাইপ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০২L-৪৫৩৫	২০২৪-২০২৫	২২৯.৮৭	২২৯৮৪১৯২.৯২০	৮০%	৩৬.৭৬%
Muslim Multi Trading Ltd					
২নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১২, ব্লক-ত, রোড নং-২ এর আর.সি.সি পাইপ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০২L-৪৪৩১	২০২৪-২০২৫	১১২.৩৩	১১২২৯৯৩৮.৫১০	৬০%	৫৫.০৩%
ZAIFA CONSTRUCTION					
২নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১২, ব্লক-ডি রোড নং-১০/১ (হোঃনং-০১ হতে হোঃনং-১২), ব্লক-বি রোড নং-৯/১ (হোঃনং-১৪২ হতে হোঃনং-১৫২) এবং রোড নং-৯/২ (হোঃনং-১৫২/৬ হতে হোঃনং-১৫২/১০) পর্যন্ত সড়কের উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০২L-৪৪৫৮	২০২৪-২০২৫	৯১.২১	৯১১২২৫৯.৮০০	৭০%	০%
M/S. ABIR ENTERPRISE					
৩ নং ওয়ার্ডস্থিত সেকশন-১০, ব্লক-সি, লাইন নং- ৩,৪ ও ৫ এর আর.সি.সি পাইপ নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৩L-৩৫৩৪, ০২০৩L-৩৩১০, ০২০৩L-৩৩০৯	২০২৪-২০২৫	১৫৯.৫৮	১৫৯৫৫৮০৭.০৫০	৭০%	৬৩.৩২%
Nusaiba Construction & Technology					
৩নং ওয়ার্ডস্থিত সেকশন-১০, ব্লক-বি, রোড নং- ৩,৪,৬,৯ ও ১৮ এর আর.সি.সি পাইপ নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৩L-৩৩২২, ০২০৩L-৩৩২৩, ০২০৩L-৩৩২৪, ০২০৩L-৩৩২৫, ০২০৩L-৩৩১৪	২০২৪-২০২৫	২৯০.৭৬	২৯০৭৩৭৩৮.৩১০	১০০%	১০০%
MUHSANA ENTERPRISE					
৪নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১৪, বকুলতলা এবং বাইতুল ইহতেরাম জামে মসজিদ রোড নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৪C-০২৪১, ০২০৪C-০২৪৩	২০২৪-২০২৫	১৮৮.১৯	১৮৮১৭৯১২.১৭০	৬৫%	৫০.৯৭%
M/S Shitol Builders					
৪নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১৪, কলোনী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ রোড (হোঃ নং -১ হতে	২০২৪-২০২৫	১৮৯.৩১	১৮৯৩০২৫২.৬৮০	৬০%	৪০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
NHB ভবন হোঃ নং-১৮/২ হয়ে মিরপুর প্রধান সড়ক বন্ধন বহুমুখী সমীতি) পর্যন্ত এর নর্দমাসহ ফুটপাথ ও রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৪C-০২৩৬, ০২০৪C-০২৩১ TAWHEED ENTERPRISE					
৪নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১৩, জববার মিয়ান গলি বিভিন্ন বাইলেন , রোড-১/২ এর হোঃ নং-৪৭ হতে হোঃ নং ১/৩৯/৪০ এবং পশ্চিম বাইশটেকী ৩৯/১২/ডি হতে বাইশটেকী খাল পর্যন্ত নর্দমাসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৪L-৬৩৮৫, ০২০৪L-৬৩৮৬, ০২০৪L-৬৩৯৩, ০২০৪L-৬৩৯৪, ০২০৪L-৬৩৯৫ BASAR ENTERPRISE	২০২৪-২০২৫	২৭১.৯৪	২৭১৯১৪৭৪.৫৩০	৬০%	৩৭%
৫নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১১, ব্লক-সি, বাউনিয়াবাঁধ এলাকা কানেকটিং রোড- ২ (হোঃ-১৩ হতে হোঃ-২৪) এবং কানেকটিং রোড- ৩ (হোঃ-১ হতে হোঃ-১৩) পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৫L-৩৯৮৩, ০২০৫L-৩৯৫০ M/S. Noha Enterprise	২০২৪-২০২৫	১৭৫.৫৯	১৭৫৫৭৭১৯.৮২৩	১০০%	১০০%
৫নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১১, পলাশনগর প্রধান সড়ক (করিম সিটি হোঃ নং-৬৭/২-এ হতে হোঃ নং-৯২/১/ই হয়ে বাইশটেকী খাল পর্যন্ত) নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৫L-৪০৮৩ M/S. A A Traders	২০২৪-২০২৫	১৭৪.৪৩	১৭৪৪২০৮১.০২০	১০০%	১০০%
৫নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১১, পলাশনগর প্রধান সড়ক হোঃ ৮৪/৫ হতে বাইশটেকী খাল, হোঃ নং-৭১/৫- হতে হোঃ নং-৯০/২,হোঃ ৮৩/৩/৪ থেকে বাইশটেকী খাল, হোঃ নং- ৮৪/৪ হতে হোঃ নং- ৮৪/৮ ,হোঃ নং ৮৪/২/সি/১ হতে বাইশটেকী খাল এবং পলাশনগর মেইন রোড হতে কালভার্ট পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৫L-৪০৮১, ০২০৫L-৪০৮২, ০২০৫L-০৭১৫ S. A. ENGINEERING	২০২৪-২০২৫	২৯৯.৯৮	২৯৯৯৭৫৭৯.৯৪০	৮০%	৪২%
৬নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১১, হোঃ নং- ৭/১ হতে পল্লবী গেইট নং-৬ এবং হোঃ নং- ১/১৪ হতে হোঃ নং- ১/ই/১ পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৬L-২০৮৫, ০২০৬C-	২০২৪-২০২৫	১৯৮.০১	১৯৮০০৩৮৫.২৫০	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
০২০৮ M/S. Arshi Enterprise					
৬নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১২, সাতার মোল্লা সড়কে আর.সি.সি পাইপ নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৬L-১৮৬৯ MANNAN BUILDERS	২০২৪-২০২৫	১৫২.০৯	১৫২০৫২৯১.৪০০	৫৫%	৪৭%
৬ নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১২, রোড নং-১, হোঃ নং- ১/৩ হতে হোঃ নং- ৫/১ পর্যন্ত নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৬L-১৯৫৮ ARASH TRADE LINK	২০২৪-২০২৫	১৬৮.১৮	১৬৮১৬২৩১.৩০০	১০০%	১০০%
৭ নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-৬, ব্লক-এ, শহীদ বাতেন সড়ক এবং লেন-৫ (হোঃনং-২৭ হতে হোঃনং-৫১/৫২ এবং হোঃনং-৪৯/৫০ হতে রোড নং- ২) ও লেন-৬ (হোঃনং-১০ হতে শহীদ বাতেন সড়ক) এর সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৭L-২৮৩১, ০২০৭L-২৮৩৪, ০২০৭L-২৮৫৪, ০২০৭L-২৮৫৬ NUR CONSTRUCTION	২০২৪-২০২৫	১৪৬.৮১	১৪৬৭৯৭৪৩.৬৪০	৪০%	০%
৮নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন - ০১, নিউ সি- ব্লক (পশ্চিম) এলাকার প্রধান সড়ক (হোঃ নং-২৯ হতে হোঃ নং-০৭) পর্যন্ত এবং হোঃ নং-২৩, রোড-০৮ ফেনী ভেরাইটিজ স্টোর হতে রহমানিয়া মসজিদ হয়ে রোড নং-১৫ আল-আমিন ফার্মা পর্যন্ত ড্রেনেজ লাইন নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৮L-১২২৪, ০২০৮L-১২৩১, ০২০৮L-১২৩২ Shiti International	২০২৪-২০২৫	২৬৩.৪৯	২৬৩৪৬৭৫৬.৪২০	১০০%	১০০%
৮নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন -০১, নিউ সি- ব্লক, রোড নং-১৫ (হোঃ নং-১৭/১৮ হতে হোঃ নং-১৯) এবং হোঃ নং ২ হতে ওয়াসা পাম্প হয়ে রাইন খোলা মোড় ড্রেনেজ লাইন নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৮L-১১৩৪, ০২০৮L-১২৬৫, ০২০৮L-১২৬৮ M/S. Shahid Brothers	২০২৪-২০২৫	২৯৯.৯৫	২৯৯৯৪৮৩৬.৬৩৬	৭৫%	৪৬.৩৭%
৮নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন -০১ নিউ সি- ব্লক (পশ্চিম) এলাকার বাইলেনে ড্রেনেজ লাইন নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৮L-১২১২, ০২০৮L-১২২৯, ০২০৮L-১২৩০, ০২০৮L-১২৩৭,	২০২৪-২০২৫	১৬৩.৪৯	১৬৩৪৮৩৩৫.৯৩০	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
০২০৮L-১২৩৮, ০২০৮L-১২৩৯, ০২০৮L-১২৪০, ০২০৮L-১২৪৯ OHIN AND BROTHERS					
৮নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন -০১, গুদারাঘাট রোড নং-১-খ এবং কাজীফুরী ঈদগাহ মাঠ রোড (হোঃ নং ১-বি,১/১১-১,গুদারাঘাট,বটতলা হতে খ-বিল্ডিং ফ্ল্যাট নং-৬) পর্যন্ত ডেনেজ লাইন নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৮L-১২২০, ০২০৮L-১২৮১ M/S. M.L. TRADERS	২০২৪-২০২৫	১৪৯.৯২১	১৪৯৮৯৯৪৮.২০০	৬০%	৩৫.৩০%
১৫নং ওয়ার্ডস্থিত বালুঘাট বাজার সংলগ্ন রাস্তা হোঃ নং- ৬০/এ হতে শান্তি নিবাস হোঃ নং- ৮২/২৪ পর্যন্ত ডেনেজ লাইন নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০১৫L-৫১৯১ KM Enterprise	২০২৪-২০২৫	২৯৪.৮৪	২৯৪৮১৬৭৯.৫৮৫	৬০%	৪৫%
১৫নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম মানিকদী, নামাপাড়া হোঃ নং- ২৩৪/১ হতে বাইতুল হদা জামে মসজিদ হয়ে হোঃ নং- ৩১২/৩ পর্যন্ত সড়কে ডেনেজ লাইন নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০১৫L-৫৫৬১ ARAF International	২০২৪-২০২৫	১৯০.৯৩	১৯০৯৩২৬২.২৬০	৬৮%	৬০%
১৫নং ওয়ার্ডস্থিত বালুঘাট এলাকার হোঃ নং- ৬৬/১/সি হতে হোঃ নং- ৬৬/১ হয়ে হোঃ নং- ৫২/৩/এন পর্যন্ত সড়কে ডেনেজ লাইন নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০১৫L-৫১৯০ M/S. RS TRADERS	২০২৪-২০২৫	২৩৩.১৩	২৩৩১২৯৩৫.০৩০	৬৫%	৪১%
১৫নং ওয়ার্ডস্থিত দেওয়ান পাড়া হোঃ নং- ২০৩/১০ হতে হোঃ নং- ৪৩/১/৩ হয়ে মাটিকাটা খাল পর্যন্ত সড়কে ডেনেজ লাইন নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০১৫L-৫৫৯৭ Eshan Enterprise	২০২৪-২০২৫	২৯৯.৭৬	২৯৯৭৫০৬২.৩৭০	৫৫%	৩৪.৮২%
২নং ওয়ার্ডস্থিত ব্লক-বি এর সড়ক নং ৭/১ ও ৭/২ এর বাইতুল মসজিদ হতে হোঃ নং- ৫৪/৪ এবং হোঃ নং ৪ হতে হোঃ নং ৬ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০২L-৪৬৭০, ০২০২L-৪৬৭২, ০২০২L-৪৬৭৩, ০২০২L-৪৬৭৫ M/S. Mumu Enterprise	২০২৩-২০২৪	১৩৩.৪৪	১৩৩৩৫৪০৯.৯৫	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
২নং ওয়ার্ডস্থিত ব্লক-ত, রোড নং-৪ এর হোঃ নং- ১০ হতে হোঃ নং ২১৭ পর্যন্ত ড্রেনেজ লাইন নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০২L-৪৪৩২ Shamim Construction	২০২৩-২০২৪	১২২.৫০	১২১৬৮১১৭.৩৭	১০০%	১০০%
২নং ওয়ার্ডস্থিত ব্লক-ত, রোড নং-৫ এর হোঃ নং - ১২ হতে হোঃ নং ১৬৯ পর্যন্ত ড্রেনেজ লাইন নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০২L-৪৪২২ S.B ASSOCIATES LIMITED	২০২৩-২০২৪	১২২.৫০	১২১২০৩১০.৮৯	১০০%	১০০%
২নং ওয়ার্ডস্থিত সেকশন-১২, রোড নং-৯ এর হোঃ নং ১ হতে হোঃ নং ১১ এবং হোঃনং ১১ হতে সিরামিক্স রোড পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০২L-৪৪৪০ ০২০২L-০২১০ (Part) M/S. Manha Traders	২০২৩-২০২৪	২০৩.৩৫	২০২১১৭৯০.৬৯	১০০%	১০০%
৩ নং ওয়ার্ডস্থিত সেকশন-১০, ব্লক-এ (জুটপাট) হোঃ নং-৫৬ হতে লাইন নং-১৮, হোঃ নং-১০ পর্যন্ত ফুটপাটসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৩L-৩৩৪১ Yes Builders	২০২৩-২০২৪	১২৯.২০	১২৮৯৭৩১৮.২৫	০%	০%
৩নং ওয়ার্ডস্থিত সেকশন-১০, এভিনিউ-১ (জুটপাট), ব্লক-সি হোঃ নং-৭৬ হতে লাইন নং-৩, হোঃ নং- ১/১ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা, ফুটপাট নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৩L-৩৫৩৪ M/S S B & SONS	২০২৩-২০২৪	৮৫.৫০	৮৫০২৫৭০.৭৭	১০০%	১০০%
৩নং ওয়ার্ডস্থিত সেকশন-১০, ব্লক-বি, রোড নং-৭, ৮, ১০ ও ১২ এর নর্দমা, ফুটপাট নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৩L-৩৩৩১, ০২০৩L-৩৩৩২, ০২০৩L-৩০১৬, ০২০৩L-৩৩১৬ Boshonto Bangla	২০২৩-২০২৪	২৬৫.৫০	২৬৫৪৬০৯৩.৪২	৮০%	৮৮%
৩নং ওয়ার্ডস্থিত সেকশন-১০, ব্লক-বি, রোড নং-১৬ ও ১৭ এর নর্দমা, ফুটপাট নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৩L-৩৩১১, ০২০৩L-৩৩১২ M/S Joynab Enterprise	২০২৩-২০২৪	১২০.৫০	১১৯৮০২৩৬.৪৯	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
<p>৪নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১৩, পশ্চিম বাইশটেকী হোঃ নং- ৩৬/১/এ হতে হোঃ নং- ৪০/১ হয়ে বাইশটেকী খাল, হোঃ নং- ৩৯/৬/১/আই হতে হোঃ নং- ৩৯/৬/এফ এবং হোঃ নং- ৪০/২/এ হতে বাইশটেকী খাল ও হোঃ নং- ৩৯/৬/আই হতে হোঃ নং- ৩৯/৬/১/এল পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।</p> <p>Road ID No.- ০২০৪L-০৭১৬, ০২০৪L-৬৩৭৫</p> <p>Nur Construction</p>	২০২৩-২০২৪	১৮৩.০০	১৮২৯৬৪৩৮.০৫	১০০%	১০০%
<p>৪নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১৩ বাইশটেকী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ হতে হোঃ নং- ৪৮/১৯/২/এ, আমানত শাহ সমবায় সমিতি এলাকার হোঃনং- ১/১/১৫/ডি হতে রোড নং-৬ এবং ঈমান নগর এলাকার হোঃনং-৫৫/৯/৪ হতে নুর নাহার আনিকা জামে মসজিদ হয়ে হোঃনং-৫৬/৩ (পূর্ব বাইশটেকি) পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন কাজ।</p> <p>Road ID No.- ০২০৪L-৬৩৮৪, ০২০৪L-৬৪২২, ০২০৪L-৬৪৩৩</p> <p>M/S. Mohima Construction</p>	২০২৩-২০২৪	২৩৪.৫০	২৩৪৪৭৭৯২.২৮	১০০%	১০০%
<p>৪নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১৩, পশ্চিম বাইশটেকী হোঃ নং-৩৯/৭ হতে হোঃ নং-৩৯/৭/এম, হোঃ নং-৩৯/১২/ই-১ হতে ৫৯/৫/ডি, হোঃ নং-৩৫/১ হতে হোঃ নং-৩৫/৮/১ পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজ।</p> <p>Road ID No.- ০২০৪L-৬৩৭৩, ০২০৪L-৬৩৭৭, ০২০৪L-৬৩৭৮</p> <p>Asif Infrastructure Limited</p>	২০২৩-২০২৪	১৮২.০০	১৮১৯৬৯৭২.৮৭	১০০%	১০০%
<p>৫নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১১, ব্লক-এ, রোড নং-৮ এর নর্দমা নির্মাণসহ ফুটপাথ ও রাস্তা উন্নয়ন কাজ।</p> <p>Road ID No.- ০২০৫L-৩৮১৭</p> <p>Boshonto Bangla</p>	২০২৩-২০২৪	১৯৭.৬০	১৯৭৫৮১৬৬.০৩	১০০%	১০০%
<p>৫নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১১, ব্লক-ডি, রোড নং-৭,৮ ও ৯ এর নর্দমা নির্মাণসহ ফুটপাথ ও রাস্তা উন্নয়ন কাজ।</p> <p>Road ID No.- ০২০৫L-৩৮৮৪ ০২০৫L-৩৮৮৫, ০২০৫L-৩৮৮৬</p> <p>QB International</p>	২০২৩-২০২৪	২১৮.৮০	২১৮৭৭৭৫৩.৩০	১০০%	১০০%
<p>৫নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১১, ব্লক-এ, রোড নং-৬, সংযোগ সড়ক (এভিনিউ-৪ হতে ৬), সাংবাদিক আবাসিক এলাকার প্রধান সড়ক, রোড নং-৪ এর নর্দমা সহ ফুটপাথ ও রাস্তা উন্নয়ন কাজ।</p>	২০২৩-২০২৪	১৮৩.২০	১৮৩১৭৮২১.৪৬	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
Road ID No.- ০২০৫L-৩৮১৬, ০২০৫L-৩৮২০, ০২০৫L-৩৮৯৮, ০২০৫L-৩৮৯২ M/S. Ifad Enterprise					
৬নং ওয়ার্ডস্থিত দুয়ারীপাড়া মেইন রোড হতে বট তলা, বটতলা হতে হোঃ নং ৯৯ হয়ে খাল পর্যন্ত এবং বট তলা হতে হোঃ নং-১৬ পর্যন্ত সড়কে পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৬L-১৯০১, ০২০৬L-১৯০৬ M/S. Yeatim & Co.	২০২৩-২০২৪	২২৭.৫৬	২২৭২৫৩০৩.১৭	১০০%	১০০%
৬নং ওয়ার্ডস্থিত দুয়ারীপাড়া মেইন রোড হোঃ নং-১/১ হতে হোঃ নং ৭৫ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা, ফুটপাথ নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৬L-১৯০৮ M/S HAMIM TRADERS	২০২৩-২০২৪	২৫৫.১৮	২৫৫১৩৭৯১.০৪	১০০%	১০০%
৬নং ওয়ার্ডস্থিত (মিল্কভিটা রোড) হোঃ নং ৩৩ হতে নূরানী হাউজিং কমপ্লেক্স গেট পর্যন্ত ড্রেনেজ লাইন নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৬L-২০৮৬ Suchana Engineers Ltd.	২০২৩-২০২৪	১৪৭.০০	১৪৬৬৫০৪৮.৮৩	১০০%	১০০%
৭নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-৬, ব্লক-বি এর রোড নং-০১, লেন-২, ৪, ৬, ৮ ও সংযোগ সড়ক ওয়াসা পাম্প হতে এভিনিউ-৫ এবং বায়তুল মোশারফ মসজিদ হতে এভিনিউ-৫ এর রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৭L-২৮১৬, ০২০৭L-২৮১৮, ০২০৭L-২৮২০, ০২০৭L-২৮২২, ০২০৭L-২৮২৬, ০২০৭L-২৮২৭, ০২০৭L-২৮২৯ Extnt Design & Development	২০২৩-২০২৪	১৫০.০০	১৪৯৯৭৪১৭.৯৪	১০০%	১০০%
৭নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-৬, ব্লক-এ এর লেন-২, ৩ এবং সংযোগ সড়ক এভিনিউ-৫ হতে লেন-১ ও লেন-১ হতে লেন-২ এর নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৭L-২৮৩৭, ০২০৭L-২৮৩৮, ০২০৭L-২৮৪০, ০২০৭L-২৮৪৩ A B Trade International	২০২৩-২০২৪	১৫৮.০০	১৫৭৯৭৮৬০.৪৭	১০০%	১০০%
৭নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর রূপনগর আবাসিক এলাকার রোড নং-২১, ২২ এবং ৩২ ও ৩৩ এর নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৭L-২৮০৩, ০২০৭L-	২০২৩-২০২৪	১৬০.০০	১৫৯৯৭৭৩৬.৫৩	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
২৭৮৪, ০২০৭L-২৭৯৫, ০২০৭L-২৭৯৬ M/S. Ifad Enterprise					
৭নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-২, ব্লক-জি/১ এর বিভিন্ন বাইলেন এর উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৭L-২৮৯৬, ০২০৭L-২৮৯৭, ০২০৭L-২৮৯০, ০২০৭L-২৮৮৭, ০২০৭L-২৯১৩, ০২০৭L-২৯১৬, ০২০৭L-২৮৮৬ M/S. Muslim Enterprise	২০২৩-২০২৪	১৩১.৭৫	১৩১৭২৮৩৩.৪৮	১০০%	১০০%
৮নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১, ব্লক-ডি, রোড নং-৮ এবং ব্লক-ক, রোড নং-১৩ এর নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৮L-১১৭৪, ০২০৮L-১১৬৩ M/S. Majharul Traders	২০২৩-২০২৪	১৪৬.০০	১৪৫৯৫০২৬.৯১	১০০%	১০০%
৮নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১, এভিনিউ-৩ এর নর্দমা ও ফুটপাথ মেরামতসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৮L-১১৪৯ Ahil Construction & Co.	২০২৩-২০২৪	২৯৬.২৫	২৯৬২২৩১৭.৩৮	১০০%	১০০%
৮নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১ ব্লক-সি, শাইনপুকুর এলাকায় হোঃ নং- ১০১ হতে ব্লক-বি হোঃ নং- ৫ এবং ব্লক-বি, রোড নং-১ এর নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২০৮L-১২৭৩, ০২০৮L-১২৭৮ M/S. Priya Construction	২০২৩-২০২৪	১৫৬.০০	১৫৫৯৬৮১৪.৫৭	১০০%	১০০%
১৫ নং ওয়ার্ডস্থিত দেওয়ান পাড়া হোঃ নং- ৪/৭/এ (বন্ধন টাওয়ার) হতে হোঃ নং-৪/৭/এফ এবং হোঃ নং- ৪/৭/এফ হতে হোঃ নং-৪/২৫ হয়ে মসজিদ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২১৫L-৫৫৯৯ M/S. Janoni International	২০২৩-২০২৪	২৫০.২৭	২৪৯১৬৫৪২.২৩	১০০%	১০০%
১৫ নং ওয়ার্ডস্থিত হোঃ নং- ২৫ পশ্চিম ভাষানটেক হতে হোঃ নং-১৮/২/এফ/১ হয়ে ১৮/২/বি পর্যন্ত ড্রেনেজ লাইন নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২১৫L-৫৪৬৭ M/S. Mohima Construction	২০২৩-২০২৪	১৭৯.০০	১৭৮৬৯৩১৭.৬০	৭০%	৬২%
১৫ নং ওয়ার্ডস্থিত হোঃনং- ২৮৮/৫ হতে হোঃ নং- ৯৮/২ হয়ে উত্তর ভাষানটেক পর্যন্ত ড্রেনেজ লাইন নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Road ID No.- ০২১৫L-৫৫০০, ০২১৫L-	২০২৩-২০২৪	১৭০.৯৩	১৭০৭৯১৫৫.৩০	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
৫৫০১ Taher Construction					
৪নং ওয়ার্ডস্থিত পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট (পুলিশ লাইন) এর প্রধান সড়ক এর উন্নয়ন" কাজ।	২০২২-২৩	২৩৩.৭৮	২৩৩৭১৫৭৭.২৮৫	১০০%	১০০%
ECO CONSTRUCTION					
অঞ্চল-২ এর আওতাধীন ৮নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১ কাঁচা বাজার এর সম্মুখে কন্টেইনার বক্স রাখার অংশে আর.সি.সি. ঢালাই কাজ		৮.৩৪	৮৩৪৫৬২.১৯	১০০%	১০০%
৭নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর রূপনগর আবাসিক এলাকার রোড নং-২০,২৩ কানেকটিং রোড (রোড নং-১৬ হতে ৩০),রোড নং-৩৯ (আংশিক) এবং রোড নং ৩৯ হতে রূপনগর খাল পর্যন্ত আরসিসি পাইপ লাইন ও ফুটপাথসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২২-২৩	৪২১.৩৯	৪২১৩৯০৮৮.০০	১০০%	১০০%
Sapna Construction Ltd.					
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বাউনিয়া খালের উপরে মিরপুর ডিওএইচএস প্রধান সড়ক এবং সাগুপ্তা লিংক রোড সংলগ্ন ব্রিজ নির্মাণ ও সংযোগ সড়কের উন্নয়ন কাজ।	২০২২-২৩	১২৬১.৭৫	১২৬১৩৬৩৫৪.২৩	৫৫%	৪৮.৬৮%
ASIF INFRASTRUCTURE LIMITED					
১৫নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তর ভাষানটেক সুনিলপাড়া হোঃ নং-১৭৯ হতে হোঃ নং-১৩০/১ এ হয়ে হোঃ নং-১৩৫/১ পর্যন্ত ও হোঃ নং-১৩১/৩ হতে হোঃ নং-১৩২/১২ হয়ে হোঃ নং-১১৮/৬, হোঃ নং-১৬৩ হতে হোঃ নং-১৫৪, হোঃ নং-১৫০/৩ হতে হোঃ নং-১৫০/৪ এবং হোঃ নং-১২৫/এ হতে হোঃ নং-১২৪ বাগানবাড়ী প্রধান সড়ক পর্যন্ত আর.সি.সি. পাইপ লাইন স্থাপনসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২২-২৩	৪২৮.৮৬	৪২৮৮৫১৭২.৪৩	১০০%	১০০%
Zaman Consortium Limited					
২নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১২, ব্লক-ডি, রোড নং-৪ এর ড্রেনেজ লাইনসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৩৫.৭২	১৩৫৭২৬৮৪.৫৮০	১০০%	৬১.২৩%
M/S. Shahid Brothers					
জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ৩নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১০, প্যারিস রোড আংশিক (এভিনিউ-০১ হতে বক্স কালভার্ট পর্যন্ত) সড়কের উন্নয়ন	২০২৪-২৫	১৪৩.০৯	০	০	০
৮নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১, ব্লক -ক, রোড-০৭ এবং ব্লক-খ, রোড-০৫, রোড-০৬ ও রোড-০৭ এর ড্রেনেজ লাইনসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২২৭.৮৭	০	০	০
১৫নং ওয়ার্ডস্থিত মানিকদি হাফ্ফানী নুরানী মসজিদ রোড (শাহী জামে মসজিদ হতে আয়েশা মহিলা মাদ্রাসা), মাস্টারটেক বাইলেন পল্টন নং-১২/৪ হতে পল্টন নং-৫ এবং বাইগারটেক হাজীমার্কেট এলাকার বাইলেন হোঃ নং- ১২/১-এ হতে ১৬/৪/সি পর্যন্ত সড়কে ড্রেনেজ লাইন নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৫৬.৫০	০	০	০
১৫নং ওয়ার্ডস্থিত দেওয়ান পাড়া লিটল চাইল্ড স্কুল হোঃ নং- ১৯৭/১ হতে ১৮৬/২৪/বি হয়ে হোঃ নং-	২০২৪-২৫	১৩৬৫.৮১	০	০	০

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
১৮৬/৪/এ এফ-১, বারনটেক হোঃ নং-৮৮/১ হতে হোঃ নং-৯৫/৫/এ, হোঃ নং-৮৮/১৬ হতে হোঃ নং-৮৮/২১, হোঃ নং-৮৮/১/এফ হতে বারনটেক টাওয়ার এবং বালুঘাট সূর্যভানু মার্কেট হোঃ নং- ৮২/১৩ হতে হোঃ নং-১৬ পর্যন্ত সড়কে ডেনেজ লাইন নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।					
১৫নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তর ভাষানটেক দেওয়ানপাড়া ফজলুল উলুম জহিরিয়া মসজিদ হতে হোঃ নং-৬০/২ পর্যন্ত এবং হোঃ নং- ৬২/২ হতে হোঃ নং-৬৫/৩ ও হোঃ নং-৬/১ হয়ে মাটিকাটা খাল পর্যন্ত ডেনেজ লাইন নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২১৭.৬৬	০	০	০
৫নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১১, ব্লক-ডি, রোড নং-২৫ এবং সংযোগ সড়ক (এভিনিউ-২ হতে রোড নং-২৫) পর্যন্ত এর নর্দমাসহ ফুটপাথ ও রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৩-২৪	৩৬৪.২৩	৩৬৩.৪৩	২৫%	১৪.৪৬%
MAISHA CONSTRUCTION (PVT.) LTD.					
৬নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-৬ ইন্টার্ন হাউজিং (পল্লবী ২য় পর্ব) এলাকা হতে বেড়ীবাধ কানেক্টিং সড়কে পাইপ লাইন নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৩-২৪	১০৯৭.৪৭	১০৯৬.৫৮	১০০%	১০০%
JONEY ENTERPRISE LTD.					
৭নং ওয়ার্ডের জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য বুপালী হাউজিং হোঃ নং- ২৮ হতে আল-মদীনা মসজিদ, ডুইপ এলাকার হাজী রোড হোঃ নং- ২৯১ হতে হোঃ নং- ১-এ/১ এবং রত্নপনগর রোড নং-২/১ এর হোঃ নং- ১ হতে হোঃনং- ২/১ হয়ে রত্নপনগর খাল পর্যন্ত ডেনেজ লাইন নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ।	২০২৩-২৪	১৫৮৮.২০	১৫৭৮.১৩	৪৫%	২৪.০২%
Asif Infrastructure Ltd.-Ifad Enterprise JV					
৮নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১, কুসুমবাগ এলাকার হোঃ নং-১৪ হতে হোঃ নং-৮৬/৩, কুসুমবাগ পানির পাম্প হতে হোঃ নং-১৭, শাহ আলী সিটি টাওয়ার হতে হোঃ নং-৮০ এবং কুসুমবাগ জামে মসজিদ হতে বেড়ীবাধ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ লাইন নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৩-২৪	৫০৯.১৭	৫০৯.০১	৮০%	৬৯%
Zaman Consortium Limited					
১৫নং ওয়ার্ডস্থিত ভাষানটেক সংযোগ সড়ক সংলগ্ন ভাষানটেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিণ ও পূর্ব পার্শ্বস্থ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২০২২-২৩	৭.৭১	৭৭০৬০৪.০১	১০০%	১০০%
M/S. Gazi Rayan Enterprise					
৬নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১২, আলদী গ্রাম সালেক মাতবরের বাড়ী হতে এম.পি চেকপোস্ট ও এইচ.এ টাওয়ার হতে এম.পি চেকপোস্ট হয়ে ক্যান্টনমেন্ট বাইপাস সড়কের মন্দির পর্যন্ত এবং আলী মোল্লার বাড়ী হতে ইষ্টার্ণ হাউজিং খাল পর্যন্ত আর.সি.সি পাইপ নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ সড়ক	২০২২-২৩	১৫৭৭.১৪	১৫৭৭১৪৯৭৬.০০	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
উন্নয়ন কাজ। MAISHA CONSTRUCTION (PVT.) LTD. -HOSSAIN CONSTRUCTION (PVT) LTD-JV					
৫নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১১, এভিনিউ-৪ (এভিনিউ-৫ হতে নানু মার্কেট পর্যন্ত) সড়কের উভয় পাশে খালি জায়গা স্ট্রীট মার্কেট, গাড়ী পার্কিং, শিশু পার্ক, মোবাইল ফুড কোর্ট এবং নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ সংযোগ সড়কের উন্নয়ন কাজ MAISHA CONSTRUCTION (PVT.) LTD.	২০২১-২২	৩৫৭.৪৮	৩৫৭৪৭৭৩.৮০৮	২৫%	১৪.৪৬%
১৫নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম মানিকদি, নামাপাড়া, হোল্ডিং নং- ২৩৫/১বি, মোঃ আবদুল আউয়াল এর বাড়ী হতে হোল্ডিং নং-২৬৪/২০ মোঃ সাইদুল ইসলাম গং এর বাড়ী পর্যন্ত সুয়ারেজ লাইনসহ সড়ক নির্মাণ করণ কাজ। M/S. Mollah Enterprise	২০২১-২২	১৯৪.১৬	১৯৪১৫৮০৫.৩২	১০০%	১০০%
৭নং ওয়ার্ডস্থিত রূপনগর খাল সংলগ্ন লিংক রোড এর উন্নয়ন কাজ। M/S. MCPL-CHOW-JV	২০২১-২২	১৫৪৩.০৯	১৫৪১৩৩৪৭৫.৭০ ৩	৮৫%	৪৯.৮৫%
১৫নং ওয়ার্ডস্থিত আলন্দীরটেক, বাইগারটেক এবং মানিকদী নামাপাড়া এলাকার লেন-বাইলেনে আর.সি.সি পাইপ লাইন স্থাপনসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ (আলন্দীরটেক হোঃ নং- ৫/৭ হতে হোঃ নং-১৭ পর্যন্ত, বাইগারটেক হাজী মার্কেট হতে বেপারী মার্কেট হোঃ নং- ১৮/৩ ও হোঃ নং- ৭১/৩ হয়ে সাগুপ্তা খাল পর্যন্ত এবং মানিকদী নামা পাড়া হোঃ নং- ১৮৭/খ হতে হোঃ নং- ১৩৩/৫ হয়ে হোঃ নং- ৪৮ পর্যন্ত)। MAISHA CONSTRUCTION (PVT.) LTD.	২০২১-২২	১২৯২.০০	১২৯১৫০০০.০০	১০০%	১০০%
মিরপুরস্থ ৯নং সেকশনে বাউনিয়া মৌজায় বালুর মাঠে শিশু পার্ক ও খেলার মাঠের Land Development এবং Boundary Wall নির্মাণ (১st Phase) কাজ।	২০২৪-২৫	১১০৯.৩২	০.০০	০%	০%
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-২ এর সাবেক আঞ্চলিক কার্যালয়ের (মিরপুর সেকশন-২) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ফেন্সিং স্থাপন, রস্ম, সিলিং, ছাদ, দরজা, জানালা, ফ্লোর মেরামত, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস স্থাপনসহ আনুষাঙ্গিক সংস্কার কাজ। M/S Ifad Enterprise	২০২৩-২৪	১০৭.৬০	১০৭৫৫৬৩৭.০৯২	১০০%	১০০%
১৫নং ওয়ার্ডের আওতাধীন ভাষানটেক বসিন্দা এলাকায় সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন কাজ।	২০২৩-২৪	২০৯.৯৩	২০৮.৬৫	১০০%	৫১.০৬%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
S. R Corporation					
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে প্রকৌশল বিভাগ (পুর), অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আওতাধীন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন কল্পে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে Quick Response Team (QRT) পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ (গ্রুপ-ক)।	২০২৪-২৫	৫.৯৯	০.০০	০	০
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে প্রকৌশল বিভাগ (পুর), অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আওতাধীন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন কল্পে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে Quick Response Team (QRT) পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ (গ্রুপ-খ)।	২০২৪-২৫	৫.৯৯	০.০০	০	০
“আসন্ন বর্ষা মৌসুমে প্রকৌশল বিভাগ (পুর), অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আওতাধীন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন কল্পে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে Quick Response Team (QRT) পরিচালনা সংক্রান্ত	২০২৩-২৪	৯.৯৯	৯৯৯৯৪৬.৫১৬	১০০%	১০০%
“Emergency Development/Repair Works By Asphalt Plant Of Damaged Roads Of Different Zones Of Dhaka North City Corporation under Frame Work Contract For ২০২৩-২৪. শীর্ষক কাজের আওতায় মিরপুর ডিওএইচএস সংলগ্ন মেট্রোরেল উত্তরা দক্ষিণ স্টেশন (Pier No. ১১৪) হতে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট ডিওএইচ এম.পি চেক পোস্ট (Pier No. ১৩৯) পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন কাজ।	২০২৩-২৪	৪১০.৪১	৪১০৪১৮৬৩.৯০ (উপ-প্রাক্কলিত)	১০০%	১০০%
Hossain Construction (Pvt) Ltd.					
প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ফ্রেম ওয়ার্ক কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ফ্রস ডেন, ম্যানহোল কভার, ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ (গ্রুপ-ক)।	২০২৪-২০২৫	৩৯৯৯৯৮৬.২৮০	৩৫৯৯৯৮৭.৬৫২	৯০%	০
M/S. Shahid Brothers					
প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ফ্রেম ওয়ার্ক কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ফ্রস ডেন, ম্যানহোল কভার, ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ (গ্রুপ-খ)।	২০২৪-২০২৫	৩৯৯৯৯৫৮.৫৮০	৩৫৯৯৯৬২.৭২২	৯০%	০
M/S. Rigne International					
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর অফিস কাম স্টাফ কোয়ার্টার এবং অন্যান্য অবকাঠামো সমূহের জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ।	২০২৪-২০২৫	১৯৯৯৭২৮.০০	১৭৯৯৭৫৫.২০০	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
M/S Ifad Enterprise					
প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ফ্রেম ওয়ার্ক কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল কভার, ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ (গ্রুপ-১)।	২০২৩-২৪	৩৯৯৯৫৯১.১ ৮১	৩৯৪৯৭৩৬.৮০৯	১০০%	১০০%
MAISHA CONSTRUCTION (PVT.) LTD.					
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাসমূহে বিভাগীয় শ্রমিক দ্বারা জরুরী মেরামত কাজে মালামাল (ইট, বালু, পাথর, বিটুমিন, জ্বালানী কাঠ ইত্যাদি) সরবরাহ কাজ।	২০২৪-২৫	৩৯৯৯৪৬৪. ০৪৮	৩৯৩০৬৫০.২৪২	৩০%	০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২, FY-২০২৪-২০২৫ (Group-i).	২০২৪-২০২৫	১৯৯৯৪৭০৬. ৬২০	০	০%	০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২, FY-২০২৪-২০২৫ (Group-ii).	২০২৪-২০২৫	১৯৯৯৩৯৪৯. ৬২০	০	০%	০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২, FY-২০২৪-২০২৫ (Group-iii).	২০২৪-২০২৫	১৯৯৯৫১৪৬. ৬২০	০	০%	০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২, FY-২০২৪-২০২৫ (Group-iv).	২০২৪-২০২৫	১৯৯৯৬০৩৩. ৬২০	০	০%	০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২, FY-২০২৪-২০২৫ (Group-v).	২০২৪-২০২৫	১৯৯৯৬৩৪০. ৬২০	০	০%	০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২, FY-২০২৪-২০২৫ (Group-vi).	২০২৪-২০২৫	১৯৯৯২৪৯২. ৬২০	০	০%	০%
Repairing of Road Cutting of	২০২৪-২০২৫	১৯৯৯৫৭২০.	০	০%	০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২,FY-২০২৪-২০২৫ (Group-vii).		৬২০			
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২,FY-২০২৪-২০২৫ (Group-viii).	২০২৪-২০২৫	১৯৯৯৫৪৪৫. ৬২০	০	০%	০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২,FY-২০২৪-২০২৫ (Group-ix).	২০২৪-২০২৫	১৯৯৯৬০৪৫. ৬২০	০	০%	০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২,FY-২০২৪-২০২৫ (Group-x).	২০২৪-২০২৫	১৯৯৯৫৫৯৪. ৬২০	০	০%	০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২,FY-২০২৩-২০২৪ (Group-A). Tender ID No.- ৯৮০২৬৩ A Z Bangladesh	২০২৩-২৪	১৯৯৯৫০৮৩. ৮২০	১৮৯৯৫৩২৯.৬২৯	০%	০%
(ক) Repairing of Road Cutting of various government/non-government Organizations/private Persons at different wards under zone-২, FY-২০২৩-২০২৪ (Group- A) শীর্ষক কাজের আওতায় ঢাকা ওয়াসা, ডেসকো, গণপূর্ত, তিতাস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাহন ও এম.আর.টি কর্তৃক খননকৃত ৫নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১১ বাউনিয়াবাদ ব্লক-এ, রোড নং-১, লেন নং-১২, কানেক্টিং রোড, বাজার রোড এবং মাটিকাটা প্রধান সড়কে খননকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের মেরামত	২০২৩-২৪	১৩৮৫৫৯৫৪. ৮৪	০১/১২/২০২৪খ্রিঃ হতে ৩১/০৩/২০২৫খ্রিঃ	১০০%	৫২.৩৯%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২,FY-২০২৩-২০২৪ (Group-B). Tender ID No.- ৯৮০২৬৫	২০২৩-২৪	১৯৯৮৬৭৯৩. ৮২০	১৮৯৮৭৪৫৪.১২৯	০	০

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
OHIN AND BROTHERS					
(ক) Repairing of road cutting of various government/non-government organization/private persons at different words under zone-২, FY ২০২৩-২০২৪ , (Group-B) শীর্ষক কাজের আওতায় ঢাকা ওয়াসা, ডেসকো, গণপূর্ত, তিতাস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাহন ,সামিট ও এম.আর.টি কর্তৃক খননকৃত ১৫ নং ওয়ার্ডস্থিত মানিকদী-বালুঘাট প্রধান সড়ক ল্যাব-ইন ডায়ালগনোষ্টিক সেন্টার হোঃনং-৬৯৫/২/ডি হতে মানিকদী বাজার হয়ে বালুঘাট বাজার জামে মসজিদ হোঃ নং-৬৬/৩ পর্যন্ত খননকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের মেরামত কাজ।	২০২৩-২৪	১৮৯৭২৪৪০. ৮১	০১/১২/২০২৪খ্রিঃ হতে ৩১/০৩/২০২৫খ্রিঃ	০	০
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২, FY-২০২৩-২০২৪ (Group-C). Tender ID No.- ৯৮০২৬৭ GAZI CONSTRUCTION	২০২৩-২৪	১৯৯৯১৭৮৩. ৮২০	১৮৯৯২১৯৪.৬২৯	০	০
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২, FY-২০২৩-২০২৪ (Group-D). Tender ID No.- ৯৮০২৬৮ Shourav Enterprise	২০২৩-২৪	১৯৯৮১৮০৩. ৮২০	১৮৯৮২৭১৩.৬২৯ পূর্ণগঠিত ১৮৯৩৯৮৭৫.১৪৪	০	০
(ক) Repairing of Road Cutting of various government/non-government Organizations/private Persons at different wards under zone-২, FY-২০২৩-২০২৪ (Group-D) শীর্ষক কাজের আওতায় ঢাকা ওয়াসা, ডেসকো, গণপূর্ত, তিতাস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাহন ,সামিট ও এম.আর.টি কর্তৃক খননকৃত ৮নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১, ব্লক-এ রোড নং-৪,৫ ও ৬ এবং তুরাগসিটি হাউজিং এর রোড নং-১,২,২/ই,৩,৫ ও ৬ এর খননকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের মেরামত' কাজ।	২০২৩-২৪	পূর্ণগঠিত ১৮৯৩৯৮৭৫. ১৪৪	২৪/০৯/২০২৪খ্রিঃ হতে ২৩/০৩/২০২৫খ্রিঃ	১০০%	১০০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২, FY-২০২৩-২০২৪ (Group-E).	২০২৩-২৪	১৯৯৯০০৫৩. ৮২০	১৮৯৯০৫৫১.১২৯	০	০

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
Tender ID No.- ৯৮০২৬৯ QB International					
(ক) Repairing of Road Cutting of various government/non-government Organizations/private Persons at different wards under zone-২, FY-২০২৩-২০২৪ (Group-E) শীর্ষক কাজের আওতায় ঢাকা ওয়াসা, ডেসকো, গণপূর্ত, তিতাস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাহন, সামিট ও এম.আর.টি কর্তৃক খননকৃত ৪নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর প্রধান সড়ক, যমুনা রেন্ট-এ কার হতে মিরপুর সেকশন-১৪ হয়ে ভাগ্যকুল বিরিয়ানি হাউজ, কচুক্ষেত বাজার, বাইতুল আকসা জামে মসজিদ হোঃ নং-এম-৩/১ হতে মিরপুর প্রধান সড়ক এবং পুলিশ কনভেনশাল হল হতে মিরপুর কেন্দ্রীয় মন্দির হয়ে রাকিন সিটির সাব-স্টেশন পর্যন্ত খননকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের মেরামতকাজ।	২০২৩-২৪	পূর্ণগঠিত ১৮৯৭৬৮৬৩ .৩৮	২৬/০২/২০২৫খ্রিঃ হতে ২৫/০৩/২০২৫খ্রিঃ	১০০%	১০০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২, FY-২০২৩-২০২৪ (Group-F). Tender ID No.- ৯৮০২৭১ M/S Ali & Co.	২০২৩-২৪	১৯৯৯৮৩৮৩ .৮২০	১৮৯৯৮৪৬৪.৬২৯	০	০
(ক) Repairing of Road Cutting of various government/non-government Organizations/private Persons at different wards under zone-২, FY-২০২৩-২০২৪ (Group-F) শীর্ষক কাজের আওতায় ঢাকা ওয়াসা, ডেসকো, গণপূর্ত, তিতাস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাহন, সামিট ও এম.আর.টি কর্তৃক খননকৃত ৮ নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১, ব্লক-এইচ রোড নং-১, ১/খ, ৪/১, ৪/২, ৫, ৬, ১০, ১১, ১২, ১৩ ও এইচ ব্লক প্রধান সড়ক এর খননকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের মেরামত' কাজ।	২০২৩-২৪	১৮৯৮৭৮৭৫ .১৫	২৪/০৯/২০২৪খ্রিঃ হতে ২৩/০৩/২০২৫খ্রিঃ	১০০%	১০০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২, FY-২০২৩-২০২৪ (Group-G). Tender ID No.- ৯৮০২৭৩ M/S Nissat Builders	২০২৩-২৪	১৯৯৮১৮০৩ .৮২০	১৮৯৮২৭১৩.৬২৯ পূর্ণগঠিত ১৮৯৬২৩৫৪.৬৮	০	০
(ক) Repairing of Road Cutting of various government/non-government	২০২৩-২৪	পূর্ণগঠিত ১৮৯৬২৩৫৪ .৬৮	০১/১০/২০২৪খ্রিঃ হতে	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
Organizations/private Persons at different wards under zone-২, FY-২০২৩-২০২৪ (Group-G) শীর্ষক কাজের আওতায় ঢাকা ওয়াসা, তিতাস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাহন ও সামিট কর্তৃক খননকৃত ২ নং ওয়ার্ডস্থিত সেকশন-১২, ব্লক-এ এর রোড নং-২, ৩, ৪, ৬, ৭ ও ৮, ব্লক-বি এর রোড নং -৩, ৪, ৪/১ ও ৭, ব্লক-সি এর রোড নং -১৫, ১৭ ও ২১, ব্লক-ডি এর রোড নং -১৯ ও ২০ এবং ব্লক-ত এর রোড নং -২, ৩, ৪ ও ৭ এর খননকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের মেরামত কাজ।			৩০/১২/২০২৪খ্রিঃ		
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২, FY-২০২৩-২০২৪ (Group-H). Tender ID No.- ৯৮০২৭৫ Jibon Construction	২০২৩-২৪	১৯৯৮৫১০৩. .৮২০	১৮৯৮৫৮৪৮.৬২৯ পুনর্গঠিত ১৮৯৭৬৫৯৪.০৭	০	০
Repairing of road cutting of various government/non-government organization/private persons at different words under zone-২, FY ২০২৩-২০২৪, (Group-H) শীর্ষক কাজের আওতায় ঢাকা ওয়াসা, ডেসকো, গনপূর্ত, তিতাস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাহন, সামিট ও এম এর টি কর্তৃক ২নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন -১২, ব্লক-বি, রোড নং-৯ হোঃনং-১৫২ হতে হোঃনং-১৬১ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ লাইন নির্মাণসহ রাস্তা মেরামত, ডিওএইচএস প্রধান সড়ক গেট নং-১ হতে গেট নং-২ পর্যন্ত মিডিয়ান নির্মাণ এবং ব্লক-খ, রোড নং-২, ৩, ও লেন বাইলেন, এর খননকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত কাজ।	২০২৩-২৪	পূর্ণগঠিত ১৮৯৭৬৫৯৪. ০৭	১৫/০১/২০২৫খ্রিঃ হতে ১৫/০৬/২০২৪খ্রিঃ	১০০%	৫৯.১৩%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২, FY-২০২৩-২০২৪ (Group-I). Tender ID No.- ৯৮০২৭৭ QB International	২০২৩-২৪	১৯৯৯১৭৪৩. ৮২০	১৮৯৯২১৫৬.৬২৯	০	০
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২, FY-২০২৩-২০২৪ (Group-J). Tender ID No.- ৯৮০২৭৮	২০২৩-২৪	১৯৯৯৭৩৭৩. .৮২০	১৮৯৯৮৪৪৬৪.৬২৯	০	০

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
M/S. Sparkle Business Concern					
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২,FY-২০২২-২০২৩ (Group-i). M/S. Fatema and Sons	২০২২-২৩	৯৯৯৮৭৩৪.৭৮৫	৯৪৯৮৭৯৮.০৪৬ পুনর্গঠিত ৯৪৭৮১২৮.৪৬		
(ক) Repairing of Road Cutting of various government/non-government Organizations/private Persons at different wards under zone-২, FY-২০২২-২০২৩ (Group-i) কাজের আওতায় ঢাকা ওয়াসা,গণপূর্ত, তিতাস,প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাহন ও এম.আর.টি কর্তৃক খননকৃত ২নং ওয়ার্ডস্থিত ব্লক-সি এর রোড- ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, এভিনিউ-১ ও এভিনিউ-২ এর খননকৃত সড়কের মেরামত কাজ।	২০২২-২৩	৯৪৯৪১৫৭.০০ ৪ পুনর্গঠিত ৯৪৭৮১২৮.৪ ৬	১৩/০১/২০২৪খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৪খ্রিঃ	১০০%	১০০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২,FY-২০২২-২০২৩ (Group-ii). Peak Engineering	২০২২-২৩	৯৯৯৮৭৩৪.৭৮৫	৯৪৯৫৯২৯.০৪৬ পুনর্গঠিত ৯৩৫৪১৪৩.৪২২		
(ক) Repairing of Road Cutting of various government/non-government Organizations/private Persons at different wards under zone-২, FY-২০২২-২০২৩ (Group- ii) কাজের আওতায় ঢাকা ওয়াসা,গণপূর্ত, তিতাস,প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাহন ও এম.আর.টি কর্তৃক খননকৃত সড়ক ফি এর সশ্রয়ী অর্থ দ্বারা ১৫নং ওয়ার্ডস্থিত বাগানবাড়ী প্রধান সড়ক হোঃ নং-১২৪ হতে ACL IXORA পর্যন্ত সড়কে আরসিসি পাইপ লাইন নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২২-২৩	৯৪৯০৭৭৫.৩ ৬৫ পুনর্গঠিত ৯৩৫৪১৪৩.৪ ২২	১৩/০১/২০২৪খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৪খ্রিঃ	১০০%	১০০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২,FY-২০২২-২০২৩ (Group-iii). M/S Monami Enterprise	২০২২-২৩	৯৪৯৭৩৬৩.৫৪৬ পুনর্গঠিত ৯৪৮১৮০০.৩৬			
(ক) Repairing of Road Cutting of various government/non-government Organizations/private Persons at different wards under zone-	২০২২-২৩	৯৪৯২৪৯৭.৭২ ৬ পুনর্গঠিত	১৩/০১/২০২৪খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৪খ্রিঃ	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
২, FY-২০২২-২০২৩ (Group- iii) কাজের আওতায় ঢাকা ওয়াসা, গণপূর্ত, তিতাস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাহন ও এম. আর. টি. কর্তৃক খননকৃত ৮নং ওয়ার্ডস্থিত এভিনিউ-১, ব্লক-ডি, রোড নং-৩ ও ৪ এর খননকৃত সড়কের মেরামত কাজ।		৯৪৮১৮০০. ৩৬			
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২,FY-২০২২-২০২৩ (Group-iv). Tender ID No.- ৮১৯০০৩ CREATIVE TRADE SOLUTION	২০২২-২৩	৯৯৯৮৭৩৪. ৭৮৫	৯৪৯৪৪৯৪.৫৪৬ পূর্ণগতিত ৯৪৮১৬৮৫.৭১		
(ক) Repairing of Road Cutting of various government/non-government Organizations/private Persons at different wards under zone-২, FY-২০২২-২০২৩ (Group- iv) শীর্ষক কাজের আওতায় ঢাকা ওয়াসা, ডেসকো, গণপূর্ত, তিতাস,প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাহন ও এম.আর.টি কর্তৃক খননকৃত মিরপুর সেকশন-১০ হতে ১৪ প্রধান সড়কে হোঃ নং-৮ হতে হোঃ নং-৪ আরফান কার সলিউশন পর্যন্ত খননকৃত রাস্তা ও ফুটপাথ মেরামত” কাজ।	২০২২-২৩	৯৪৯১৪৭৮.৫৭ পূর্ণগতিত ৯৪৮১৬৮৫. ৭১	২৪/০৯/২০২৪খ্রিঃ হতে ২৭/০১/২০২৫খ্রিঃ বর্ধিত	১০০%	১০০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২,FY-২০২২-২০২৩ (Group-v). MANNAN BUILDERS	২০২২-২৩	৯৯৯৮৭৩৪. ৭৮৫	৯৪৯৩০৬০.০৪৬ পূর্ণগতিত ৯৪৭১২৪১.৮৬		
(ক) Repairing of Road Cutting of various government/non-government Organizations/private Persons at different wards under zone-২, FY-২০২২-২০২৩ (Group- v) কাজের আওতায় ঢাকা ওয়াসা,গণপূর্ত, তিতাস,প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাহন ও এম.আর.টি কর্তৃক খননকৃত ২নং ওয়ার্ডস্থিত ব্লক-বি এর লেন-২, ৮, ৯, ৯/১, ৯/২, ৯/৩, খননকৃত সড়কের মেরামত কাজ।	২০২২-২৩	৯৪৮৯৯১৬.৭ ৮৭ পূর্ণগতিত ৯৪৭১২৪১.৮ ৬	১৩/০১/২০২৪খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৪খ্রিঃ	১০০%	১০০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২,FY-২০২২-২০২৩ (Group-vi). Safia Enterprise Corporation	২০২২-২৩	৯৯৯৮৭৩৪. ৭৮৫	৯৪৯১৬২৫.৫৪৬ পূর্ণগতিত ৯৪৭৯৭৯৩.৭৫		

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
(ক) Repairing of Road Cutting of various government/non-government Organizations/private Persons at different wards under zone-২, FY-২০২২-২০২৩ (Group-vi) কাজের আওতায় ঢাকা ওয়াসা, গণপূর্ত, তিতাস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাহন ও এম.আর.টি কর্তৃক খননকৃত ১৫ নং ওয়ার্ডস্থিত মানিকদী নামাপাড়া ও মাস্টারটেক এলাকার খননকৃত সড়কের মেরামত কাজসহ সুনিলপাড়া হোঃনং-১৫৬/২ হতে বাইতুল ফালাহ্ জামে মসজিদ, হোঃনং-১১৮/২ হতে হোঃনং-১১৫/৭ পর্যন্ত সড়কের নর্দমাসহ উন্নয়ন কাজ।	২০২২-২৩	৯৪৮৪০৯৮.৯ ০২ পুনর্গঠিত ৯৪৭৯৭৯৩.৭ ৫	২৩/০১/২০২৪খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৪খ্রিঃ	১০০%	১০০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২, FY-২০২২-২০২৩ (Group-vii). M/S Monami Enterprise	২০২২-২৩	৯৯৯৮৭৩৪. ৭৮৫	৯৪৯০১৯১.০৪৬ পুনর্গঠিত ৯৪৭৪৭৮১.০১		
(ক) Repairing of Road Cutting of various government/non-government Organizations/private Persons at different wards under zone-২, FY-২০২২-২০২৩ (Group- vii) কাজের আওতায় ঢাকা ওয়াসা, গণপূর্ত, তিতাস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাহন ও এম. আর. টি. কর্তৃক খননকৃত ৭নং ওয়ার্ডস্থিত ব্লক-ডি, রোড নং-৩ এবং ৮নং ওয়ার্ডস্থিত ব্লক-সি, রোড নং-১০ ও ১১ এবং মাসজিদুল আকবর মসজিদ সংলগ্ন খননকৃত সড়কের মেরামত কাজ।	২০২২-২৩	৯৪৮৭২৪০.৬১ ৮ পুনর্গঠিত ৯৪৭৪৭৮১.০ ১	০৪/০১/২০২৪খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৪খ্রিঃ	১০০%	১০০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২, FY-২০২২-২০২৩ (Group-viii). M/S. Fardin & Co.	২০২২-২৩	৯৯৯৮৭৩৪. ৭৮৫	৯৪৮৯৯০৪.১৪৬ পুনর্গঠিত ৯৪৭৪৬৩৯.৬৭		
(ক) Repairing of Road Cutting of various government/non-government Organizations/private Persons at different wards under zone-২, FY-২০২২-২০২৩ (Group- viii) কাজের আওতায় ঢাকা ওয়াসা, গণপূর্ত, তিতাস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাহন ও এম. আর. টি. কর্তৃক খননকৃত ৮নং ওয়ার্ডস্থিত ব্লক-ক, রোড নং-১১ ও ১২, উত্তর বিশিল রোড এবং হযরত শাহআলী বালিকা বিদ্যালয় হতে সারেংবাড়ী মসজিদ পর্যন্ত খননকৃত	২০২২-২৩	৯৪৮৩৪৭৯.৬ ৬৯ পুনর্গঠিত ৯৪৭৪৬৩৯. ৬৭	১৩/০১/২০২৪খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৪খ্রিঃ	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
সড়কের মেরামত কাজ।					
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২,FY-২০২২-২০২৩ (Group-ix). Extent Design & Development	২০২২-২৩				
ক) Repairing of Road Cutting of various government/non-government Organizations/private Persons at different wards under zone-২, FY-২০২২-২০২৩ (Group- ix) কাজের আওতায় ঢাকা ওয়াসা, গণপূর্ত, তিতাস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাহন ও এম. আর. টি. কর্তৃক খননকৃত চনং ওয়ার্ডস্থিত ব্লক-ডি, রোড নং- ১,২,৫ ও ৬, ব্লক-ক, রোড নং-৭ (বালুর মাঠ রোড) এবং শাহ্ চন্দ্রপুরী জামে মসজিদ হতে কুসুমবাগ মজিদুল টাওয়ার পর্যন্ত খননকৃত সড়কের মেরামত কাজ।	২০২২-২৩	৯৪৮৩১১৯.৯ ০৯ পুনর্গঠিত ৯৪৭৫৯৮১.০ ৮	১৩/০১/২০২৪খ্রিঃ হতে ৩০/০৭/২০২৪খ্রিঃ	১০০%	১০০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-২,FY-২০২২-২০২৩ (Group-x). M/S. Yeatim & Co.	২০২২-২৩	৯৯৯৮৭৩৪. ৭৮৫	৯৪৮৭৩২২.০৪৬ পুনর্গঠিত ৯৪৭০১২১.২৮		
(ক) Repairing of Road Cutting of various government/non-government Organizations/private Persons at different wards under zone-২, FY-২০২২-২০২৩ (Group-x) কাজের আওতায় ঢাকা ওয়াসা, গণপূর্ত, তিতাস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাহন ও এম. আর. টি কর্তৃক খননকৃত চনং ওয়ার্ডস্থিত ব্লক-এফ এবং ব্লক-জি এর খননকৃত সড়কের মেরামত কাজ।	২০২২-২৩	৯৪৮৪০২৫.০৭ ৮ পুনর্গঠিত ৯৪৭০১২১.২ ৮	১৩/০১/২০২৪খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৪খ্রিঃ	১০০%	১০০%
Repairing of road cutting of various government/non-government organization/private persons of different words under zone-২ FY-২০২০-২০২১. (Group-A) Tender ID No. ৬১৬৭৩৪ M/S Nipa Construction	২০২০-২১	৯৯৯৭৫৪০.১ ২৫	৯৪৯৭৬৬৩.১১৯		
Repairing of road cutting of various government/non-government	২০২০-২১	৯৯৯৭৩৮৯. ১২৫	৯৪৯৭৫১৯.৬৬৯ পুনর্গঠিত		

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
organization/private persons of different words under zone-২ FY-২০২০-২০২১. (Group-B) Tender ID No. ৬১৯৫৯৭ M/S Mollah Enterprise			৯৪৯৭৪১৪.২৪৬		
(ক) Repairing of road cutting of various government/ non-government organization/private persons at different words under zone-২, FY-২০২০-২০২১ (Group-B) শীর্ষক কাজের আওতায় কাজের আওতায় বিটিসিএল, ডেসকো, গনপূর্ত, তিতাস গ্যাস, ঢাকা ওয়াসা, পিজিসিবি সামিট কমিউনিকেশন ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক সড়কখনন বাবদ জমাকৃত/অব্যায়িত অর্থের মাধ্যমে মিরপুর সেকশন-৬ এর ইষ্টার্ন হাউজিং রোড নং-১৬, দুয়ারী পাড়া রূপনগর রোড, মিরপুর সেকশন-১১, ব্লক-সি এর রোড নং-১১, মুসলিম বাজার সংলগ্ন রোড নং-১৭, মিরপুর সেকশন-৬, ব্লক-সি, রোড নং-১০,১৬ এবং মিরপুর সেকশন-৭, রোড নং ৫ ও ২ মেরামতসহ ক্ষতিগ্রস্ত ফুটপাথ মেরামত কাজ।	২০২০-২১	৯৪৯৭৪১৪.২ ৪৬	১৩/০৯/২০২৪খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৪খ্রিঃ		
Repairing of road cutting of various government/non-government organization/private persons of different words under zone-২ FY-২০২০-২০২১. (Group-C) Tender ID No. ৬১৯৫৯৮ M/S Impex Construction	২০২০-২১	৯৯৯৯৬০৮. ০২৫	৯৪৯৯৬২৭.৬২৪		
(ক) Repairing of road cutting of various government/ non-government organization/private persons at different words under zone-২, FY-২০২০-২০২১ (Group-C) কাজের আওতায় বিটিসিএল, ডেসকো, গনপূর্ত, তিতাস গ্যাস, ঢাকা ওয়াসা, পিজিসিবি সামিট কমিউনিকেশন ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক সড়কখনন বাবদ জমাকৃত/অব্যায়িত অর্থের মাধ্যমে ৭নং ওয়ার্ডস্থিত রূপনগর প্রধান সড়ক, হাজী রোড, চিড়িয়াখানা রোডের খননকৃত রাস্তা মেরামতসহ তৎসংলগ্ন ও পাশ্বেবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত ফুটপাথ মেরামত কাজ।	২০২০-২১	৯৪৭৮৯৬৯. ৮৮	১৯/০৫/২০২২ হতে ১৮/০৭/২০২২		
Repairing of road cutting of various government/non-government organization/private persons of different words under zone-২ FY-২০২০-২০২১. (Group-D) Tender ID No. ৬১৯৬০০	২০২০-২১	৯৯৯৮৮৯৯. ১২৫	৯৪৯৮৯৫৪.১৬৯		

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
M/S B L Trae International					
(ক) Repairing of road cutting of various government/ non-government organization/ private persons at different words under zone-২, FY-২০২০-২০২১ (Group-D) কাজের আওতায় বিটিসিএল, ডেসকো, গনপূর্ত, তিতাস গ্যাস, ঢাকা ওয়াসা, পিজিসিবি সামিট কমিউনিকেশন ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক সড়কখনন বাবদ জমাকৃত/অব্যয়িত অর্থের মাধ্যমে ১৫নং ওয়ার্ডস্থিত মধ্য মাটিকাটা অগ্রণী আবাসন এলাকার হোঃ নং-১৩৬/এ/১ হতে মান্নান গেট হোঃ নং-৫৫/এ হয়ে হোঃ নং-৫৫/৮/বি, হোঃ নং-৫৫/৮/ই হতে হোঃ নং-৫৫/৮/আই এবং হোঃ নং-৫৫/১৩ হতে হোঃ নং-৫৫/৯/বি পর্যন্ত খননকৃত রাস্তাসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ও ফুটপাথ মেরামত কাজ।	২০২০-২১	৯৪৮৩৬৫৬.৭৮	১৯/০৫/২০২২ হতে ০৩/০৭/২০২২	১০০%	১০০%
Repairing of road cutting of various government/non-government organization/private persons of different words under zone-২ FY-২০২০-২০২১. (Group-F) Tender ID No. ৬১৯৬১৬ M/S Khaleda Constrction	২০২০-২১	৯৯৯৯২০১.১২৫	৯৪৯৯২৪১.০৬৯	৫২%	৫২%
(ক) Repairing of Road Cutting of Various government/non government organization/ private persons at different words under Zone-২, FY-২০২০-২০২১ (Group-F) কাজের আওতায় বিটিসিএল, ডেসকো, গনপূর্ত, তিতাস গ্যাস, ঢাকা ওয়াসা, পিজিসিবি সামিট কমিউনিকেশন ও অন্যান্য সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক জমাকৃত/অব্যয়িত অর্থের মাধ্যমে মিরপুর সেকশন-১০, ব্লক-সি, রোড নং-১৭ এর খননকৃত অংশ, মিরপুর সেকশন-১১, এভিনিউ-৫, রোড নং-১৫/১ ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা (হক্কার পাড় নিমতলী) এবং মিরপুর সেকশন-৬, এভিনিউ-৫, হোঃ নং-২৪ সংলগ্ন ক্ষতিগ্রস্ত ফুটপাথ ও রাস্তা মেরামত কাজ।	২০২০-২১	৪৯১৬০৭৭.৮৩	১২/১০/২০২২ হতে ২৭/১২/২০২২	৫২%	৫০%
Repairing of road cutting of various government/non-government organization/private persons of different words under zone-২ FY-২০২০-২০২১. (Group-G) Tender ID No. ৬১৯৬২৬ M/S Sabrina Enterprise	২০২০-২১	৯৯৯৭৫২৮.১০০	৯৪৯৭৬৫১.৬৯৫ পুনর্গঠিত ৯৪৮৯৭৪১.৭৯১		
(ক) Repairing of Road Cutting of various government/non-government Organizations/private Persons	২০২০-২১	৯৪৮৯৭৪১.৭৯১	১৩/০১/২০২৪খ্রিঃ হতে	১০০%	০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
at different wards under zone-২, FY-২০২০-২০২১ (Group- G) কাজের আওতায় ঢাকা ওয়াসা, গণপূর্ত, তিতাস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাহন ও এম.আর.টি কর্তৃক খননকৃত ২নং ওয়ার্ডস্থিত ব্লক-বি এর রোড- ১, ৫, ৯ ও কালশী রোড এর খননকৃত সড়কের মেরামত কাজ।			১১/০৫/২০২৪খ্রিঃ		
Repairing of road cutting of various government/non-government organization/private persons of different words under zone-২ FY-২০২০-২০২১. (Group-H) Tender ID No. ৬১৯৬২৫ M/S Majharul Traders	২০২০-২১	৯৯৯৯৭৮১. ৩২৫	৯৪৯৯৭৯২. ২৫৯		
(ক) Repairing of road cutting of various government/ non-government organization/ private persons at different words under zone-২, FY-২০২০-২০২১ (Group-H) কাজের আওতায় বিটিসিএল, ডেসকো, গনপূর্ত, তিতাস গ্যাস, ঢাকা ওয়াসা, পিজিসিবি সামিট কমিউনিকেশন ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক সড়কখনন বাবদ জমাকৃত/অব্যয়িত অর্থের মাধ্যমে ৩নং ওয়ার্ডস্থি মিরপুর সেকশন-১১, এভিনিউ-৫ ও এভিনিউ-১ এর মধ্যবর্তী সংযোগ সড়ক (নিমতলী রোড) হোঃ নং-২০/গ হতে হোঃ নং-১৪, হোঃ নং- ১/৩ হতে হোঃ নং-২৫/১, হোঃ নং-২৫/১ হতে হোঃ নং-৪৭/১, হোঃ নং-২১ হতে হোঃ নং- ১৭/১/২, হোঃ নং-২৩/১ হতে হোঃ নং-২৩/১/১ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত কাজ।	২০২০-২১	৯৪৭২৯১৩.৮ ৪	১৮/০৫/২০২২ হতে ১৭/০৭/২০২২	১০০%	১০০%
অঞ্চল-৩					
১৯ নং ওয়ার্ডস্থিত গুলশান সড়ক নং-১৬ এবং ১৮ এর নর্দমা ও ফুটপাথসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৭৪) মেসার্স তানহা এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১৮৩.৬০	১৭৪.৪২	৬৫%	৪২.৯৯%
১৯ নং ওয়ার্ডস্থিত গুলশান সড়ক নং-৯০ এর বাইলেন হোঃনং-৩/বি হতে হোঃনং-৩ এবং বাইলেন হোঃ নং-৮ হতে হোঃনং-৮/বি পর্যন্ত ও সড়ক নং-১১২ এবং ১২৩ এর নর্দমা ও ফুটপাথসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৭৫) ইয়াতিম এন্ড কোং	২০২৪-২৫	২৬২.১৯	২৪৯.০৮	৪০%	
১৯ নং ওয়ার্ডস্থিত বনানী রোড নং-৪ (বনানী রোড নং-১১ হতে রোড নং-১), ব্লক-এফ এর নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৭৬) অর্কিড ট্রেড	২০২৪-২৫	২৪০.০৩	২২৮.০২	৬৫%	৪১.৬৬%
২১ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তর বাড্ডা কুয়েতি মসজিদ রোড হোঃ নং-৮-৬৩/৬ হতে হোঃ নং-৮-২ হয়ে হোঃ নং- জ-৩৫, কুয়েতি মসজিদ হোঃ নং-৮-৬৩/৬ হতে হোঃ নং-৮-৪৮ হয়ে হোঃ নং-৮-২ ও হোঃ নং-৮-৩৫/১ হতে হোঃ নং-৮-১১ হয়ে হোঃ নং-৮-২২/এ এবং হোঃ নং-৮-১১ হতে হোঃ নং-৮-২৪ হাজী মুন্সি রোড পর্যন্ত	২০২৪-২৫	২৩২.২১	২২০.৬০	৬৫%	২১.৩০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৮১) এস এম এম ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল					
২১ নং ওয়ার্ডস্থিত মধ্যবাড্ডা (i) বৈশাখী সরণি হোঃ নং-ট-১৩৩/১ হতে হোঃ নং-ট-৯০/১, হোঃ নং-ট-৫২/এ এবং হোঃ নং-ট-৮৩, হোঃ নং-ট-৬৫ ও হোঃ নং-ট-১০৩ হয়ে হোঃ নং-প-৬৭/১ আলাতুননেছা স্কুলরোড (ii) দক্ষিণ বাড্ডা লেক ড্রাইভ রোড বাইলেন ও দক্ষিণ বাড্ডা হোঃ নং-খ-৬৪ হতে দক্ষিণ বাড্ডা জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৮২) সাফিন কনস্ট্রাকশন	২০২৪-২৫	২৫৭.০৭	২৪৪.২১	৭০%	৩৩.৬৮%
২১ নং ওয়ার্ডস্থিত মেরুল বাড্ডা থানা রোডের (নিমতলী রোড) ফুলকলি সুইটস হতে রহমান ফার্মেসি হয়ে হোঃ নং-ল-২৫ পূর্ব মেরুল বাড্ডা এবং মেরুল বাড্ডা হোঃ নং-ম-৩৩/সি হতে হোঃ নং-ম-৩৯ পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৮৩) মেসার্স অমনি এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১৬৩.৫২	১৫৫.৩৪	১০০%	৪১.১৯%
২২নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম রামপুরা ঝিলকানান এলাকার হোঃ নং-১৫১/৩ হতে হোঃ নং-১৫৪/এফ-৩, হোঃ নং-১৫৪/ই হতে হোঃ নং-১৫৪/১০ এবং হোঃ নং এবং হোঃ নং-১৫১/৪ হতে হোঃ নং-১৫১/৪/সি/৬/২-খ এবং বাইলেন হোঃ নং-১৫৪/ই হতে ১৫৪/এফ পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৮৪) এম আর ট্রেডিং	২০২৪-২৫	১২৪.৮৬	১১৮.৬১	১০০%	১০০%
২২নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম রামপুরা বাগিচারটেক প্রধান সড়ক হোঃ নং-১৪৯ হতে হোঃ নং-১৪৯/৪/১ হয়ে হোঃনং-ই/৯ পর্যন্ত এবং বাগিচারটেক বাইলেন গ্যারেজ গলির হোঃ নং-১৫০/ডি হতে হোঃ নং-১১৮/৯ এবং কবির গলি হোঃ নং ১৫০/এ হতে হোঃ নং-১৪৯/৩-বি পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৮৫) আল মক্কা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল	২০২৪-২৫	১৮৪.৪৮	১৭৫.২৫	৬৫%	৬৩.৫০%
২২নং ওয়ার্ডস্থিত পূর্ব রামপুরা হাইস্কুল রোডের হোঃ নং-৩১৫ হতে হোঃ নং-৯২ হয়ে হোঃ নং-২২০/১ পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৮৬) আল মক্কা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল	২০২৪-২৫	১৬৩.৬৩	১৫৫.৪৪	৬০%	
২২নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম উলন নূরানী মসজিদ হতে হোঃ নং-৫৯, হোঃ নং-৫৪ হতে হোঃ নং-৪৮/১, হোঃ নং-৪৬ হতে হোঃ নং-৪৫/সি, বাইলেনের হোঃ নং-৬৫/১ হতে হোঃ নং-৬৭/এ, হোঃ নং-৫০ হতে হোঃ নং-৫৪/এ এবং হোঃ নং-৪৮/১ হতে হোঃ নং-৫২/৪ পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৮৭) মেসার্স রানী এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১৮০.০৫	১৭১.০৪	৫৩%	৫২.৯৫%
২৩ নং ওয়ার্ডস্থিত রিয়াজবাগ সড়ক নং-১ হোঃ নং-১৩৯৮/১০/বি থেকে হোঃ নং- ২৬/৩ (মৌলভিরটেক) এবং রিয়াজবাগ সড়ক নং-৬ হোঃ নং-২৭/১১ থেকে হোঃ নং- ১৩৯৮/২৩/২ (রিয়াজবাগ মেইন রোড) পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।(আইডি নং-১০৩৬৮৮৮) কিউ জেড ইসলাম এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২৫৪.৪৩	২৪১.৭১	৭৫%	৩৩.৬৩%
২৩ নং ওয়ার্ডস্থিত দাবানল সংসদ সড়ক বাইলেন হোঃ নং-২৭/১০/বি মৌলভীরটেক হতে বাইতুল মামুর	২০২৪-২৫	২৩৭.৫	২২৫.৬২	৭৫%	৫৪.০৭%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
জামে মসজিদ হয়ে হোঃ নং-১৪৭, বনশ্রী ব্লক-ডি এবং হোঃ নং-২৭/১৬/৭ মেহেরম্মননেছা মার্কেট, মৌলভীরটেক বাইলেন এবং হাজীপাড়া নতুন রোড হোঃ নং-৩৮২ হতে হোঃ নং-৩৮৬ পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৮৯) ইসমাইল এন্টারপ্রাইজ					
২৩ নং ওয়ার্ডস্থিত মালিবাগ বাজার রোড হোঃ নং-১০৮৯ (হোটেল ডায়না) হতে হোঃ নং-১০২৭ অতিশ দিপঙ্কর রোড এবং হোঃ নং-১০৩১/১ হতে হোঃ নং-১০৪৪/২ মালিবাগ বাজার রোড, চৌধুরী পাড়া ও এর বাইলেনের নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৯০) মেসার্স জামান ট্রেডার্স	২০২৪-২৫	১৬০.১	১৫২.০৯	৬০%	
২৪ নং ওয়ার্ডস্থিত জিএমজি রোড হোঃনং-২৩৯ এরিস্টোফার্মা হতে নাবিস্কো বটতলা মোড় পর্যন্ত নর্দমা ও ফুটপাথসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৯১) জুয়েল কনস্ট্রাকশন প্রাঃ লিঃ	২০২৪-২৫	২৯৬.৮২	২৮১.৯৮	৪৫%	৩০.৮০%
২৪ নং ওয়ার্ডস্থিত নাবিস্কো বট তলা মোড় হতে হোঃ নং-২৮৫ লিডে বাংলাদেশ (কাউন্সিলর কার্যালয় পর্যন্ত নর্দমা ও ফুটপাথসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৯২) মুনতাসির ইন্টারন্যাশনাল	২০২৪-২৫	২৯৯.৩৬	২৮৪.৩৯	৫৫%	২৭.৩৭%
২৪ নং ওয়ার্ডস্থিত শান্তি নিকেতন হোঃনং-২২৮/সি হতে হোঃনং-১৬৮ (বক্স কালভার্ট) পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৯৩) আমেনা নিউ টেক	২০২৪-২৫	৫২.৪৯	৪৯.৮৬		
২৫ নং ওয়ার্ডস্থিত শাহীনবাগ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ হতে হোঃনং-৬৩২ পর্যন্ত নর্দমা ও ফুটপাথসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৯৪) মেসার্স আরাফ ইন্টারন্যাশনাল	২০২৪-২৫	১৬১.৮৭	১৫৩.৭০	৬০%	৪০.০৯%
২৫ নং ওয়ার্ডস্থিত আরজতপাড়া বৌবাজার সংলগ্ন হোঃনং-৮৮৮/১ হতে হোঃনং-৪৪৪/১, হোঃনং-১৭৭/১ হতে বাইলেন হয়ে হোঃনং-১৫৫ ও পশ্চিম নাখালপাড়া হোঃনং-৪৬৭ হতে হোঃনং-১৬০/১, ১০ নং গলির হোঃনং-৫০৬/৩ হতে হোঃনং-৪৯৮, হোঃনং-৫০২ হতে হোঃনং-৫৭৭, হোঃনং-৫০৮ হতে হোঃনং-৫০৯/১, ৮ নং গলির বাইলেন হোঃনং-৫৮৩/২ হতে হোঃনং-২৬৫/২ পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৯৫) এইচ আর ইঞ্জিনিয়ারিং	২০২৪-২৫	১৪১.৬৩	১৩৪.৫৫	৭০%	৩৪.১৪%
২৫ নং ওয়ার্ডস্থিত পূর্ব নাখালপাড়া লিচুবাগান সংলগ্ন হোঃনং-৩১৪/১ হতে হোঃনং-৩০৮, হোঃনং-৩৩০/৫ হতে বাইলেন হয়ে হোঃনং-৩০৯/এ/২ ও পূর্ব নাখালপাড়া হোঃনং-৩৬০ হতে হোঃনং-৩৫৫, হোঃনং-৩৫৪/৩ হতে হোঃনং-৩৩২/৫, হোঃনং-৩৫০ হতে হোঃনং-৩৫০/২, হোঃনং-৩৩২/৩-এ হতে হোঃনং-৩৮২/২, হোঃনং-৩৪৮ হতে হোঃনং-৩৩৪/ই, হাজী আব্দুল মিয়া মসজিদ বাইলেন, হোঃনং-৩৩৮/১ হতে হোঃনং-৩৩৯/১ পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৯৬) বিকে ইঞ্জিনিয়ার্স	২০২৪-২৫	২৭৫.২৫	২৬১.৪৮	৫৫%	১৮.৮৩%
২৫ নং ওয়ার্ডস্থিত পূর্ব নাখালপাড়া আলকাতরা	২০২৪-২৫	৮৬.৩৫	৮১.৮৪	১০০%	৪৮.৩৩%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
সংলগ্ন হোঃনং-২৩০/এ/২ হতে হোঃনং-২৩১, হোঃনং-২৭৪/৪ হতে হোঃনং-২৪৯, হোঃনং-২৯০ হতে হোঃনং-২৮৬/৪ পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৯৭) মেসার্স সানজীদ এন্টারপ্রাইজ					
৩৫ নং ওয়ার্ডস্থিত শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণীর মগবাজার রেল ক্রসিং হতে মগবাজার মোড় পর্যন্ত এবং দিলু রোড ইনসারফ-বারাকা হাসপাতাল হতে হোঃনং-৩৪৫/১ পর্যন্ত ফুটপাথসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৮৯৮) নেয়ামত এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২৯৫.০২	২৮০.১৭	৩০%	
৩৬নং ওয়ার্ডস্থিত মধুবাগ প্রধান সড়কের হোঃ নং- ৩৫৭/২১ হতে হোঃ নং- ৭/বি/১০ পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৯০২) আহাদ এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২৯৯.৯৮	২৮৪.৯৮	৪৫%	৩৭.৫২%
৩৬নং ওয়ার্ডস্থিত মীরবাগ স্বপ্ন গলি বাইলেনের হোঃ নং- ১/জি/১/এইচ হতে হোঃ নং- ১/জি/১/এফ/১০, ১/জি/১/জি হতে হোঃ নং- ১/জি/১/আই এবং মীরবাগ চৌরাস্তা হোঃ নং- ১০/এফ হতে হোঃ নং- ৩৫৯, হোঃ নং-৩৬৬/২ হতে হোঃ নং-১০/ই/এ/৪, মধুবাগ বাইলেনের হোঃ নং- ৩৬৮ হতে হোঃ নং- ৩৫১ পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং- ১০৩৬৯০৩) রিস্কান ডিজিটাল	২০২৪-২৫	১৪৬.০২	১৩৮.৭১	৫৫%	
৩৬নং ওয়ার্ডস্থিত হাতিরঝিল বাইলেনের হোঃ নং- ২৮৭/১১/সি হতে হোঃ নং- ৩০০/১, মধুবাগ হাজী টাওয়ার রোডের হোঃ নং- ৩৪৮ হতে হোঃ নং- ৩৪৬/২ হয়ে হোঃ নং- ৩০৪ এবং হোঃ নং- ৪০৯ হতে হোঃ নং-৪২০ পর্যন্ত, মগবাজার ওয়্যারলেস বাইলেনের হোঃ নং- ৫৬৯/বি সংলগ্ন গলি, হোঃ নং- ৯৪ হতে হোঃ নং- ১০৫, নয়টোলা পার্ক রোডের বাইলেনের হোঃ নং- ১০৪ সংলগ্ন গলির নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩৬৯০৪) মেসার্স রম্বেল এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২০৪.৯৯	১৯৪.৭৩	৫০%	
১৯নং ওয়ার্ডস্থিত বনানী ব্লক-ই এর রোড নং-১৩, ১৩/বি, ১৩/সি, ১৩/ই, ১৭, এর ক্ষতিগ্রস্ত ফুটপাথ মেরামতসহ রোড নং-১৭/এ, ১৯/এ এর রাস্তা ও ফুটপাথের উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৬৫১৫৯) সিজদা ছোয়াদ এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২৯৩.৮৪	২৭৯.১৫	১০০%	১০০%
২১নং ওয়ার্ডস্থিত গুণিপাড়া প্রধান সড়ক হোঃ নং-৮-৯৩/১ (প্রগতি সরণি) হতে লেক ড্রাইভ রোড পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং- ৮৬৫১৬৫) নিউ বর্ন	২০২৪-২৫	২২০.৪৩	২০৯.৪০	১০০%	১০০%
২১নং ওয়ার্ডস্থিত প্রগতি সরণি হতে কাউন্সিলর অফিস, হোঃ নং খ-১৯৮ কাউন্সিলর অফিস লেনবাইলনে এবং হোঃ নং খ-১৯৮ হতে খ-১৩৯ (আলাতুলুয়েছা স্কুল রোড) পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৬৫১৬৬) মাতুববর ট্রেডাস	২০২৪-২৫ ©	২২৯.৫৬	২১৭.৯৬	১০০%	১০০%
২১নং ওয়ার্ডস্থিত পূর্ব মেরুল হোঃ নং ল-৩১ হতে ল- ৩২/১১, মধ্যবাড্ডা বেপারী টাওয়ার হোঃ নং- গ-৬৪	২০২৪-২৫	১৫১.	১৪২.৯৮	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
(প্রগতি সরণি) হতে গ-৬৮, হোঃ নং শ-৪/এফ হতে শ-৫/১, মধুবন গলি প্রগতিসরণি হতে হোঃ নং গ-৯৯ পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৬৫১৬৭) মেসার্স ইয়াতিম এন্ড কোং					
২২ নং ওয়ার্ডস্থিত উলন প্রধান সড়কের বাইলেনের (মসজিদ গলি) হো: নং- ২৮৩ হতে হো: নং- ২২০, পশ্চিম উলন হো: নং-৩৯ হতে ৪৩/৯, বাগিচার টেক হো: নং- ৪৫/২ হতে হো: নং- ৪৪/৮, হো: নং- ৪৩ হতে হো: নং- ৪০/৬, হো: নং- ৪১/১ সংলগ্ন গলি, হো: নং- ৩১/২ হতে হো: নং- ৩৭/৮, হো: নং- ৩৭/ক সংলগ্ন পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৬৫১৬৮) মেসার্স এস বি এন্ড সন্স	২০২৪-২৫	২৫৬.২১	২৪৩.৪০	১০০%	১০০%
২২ নং ওয়ার্ডস্থিত উলন প্রধান সড়কের হো: নং-২৭২ হতে হো: নং- ২৯৮ হয়ে হো: নং- ২/৩ পর্যন্ত আংশিক পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৬৫১৬৯) মেসার্স রানী এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১৮৫.৬৬	১৭৬.৩৮	১০০%	১০০%
২২ নং ওয়ার্ডস্থিত (ক) পূর্ব রামপুরা জামতলা সড়কের হো: নং- ১৩৯/১/এ/১ হতে হো: নং- ১৩৮/৯/২, বাইলেন হো: নং- ১৩৯/১/এফ হতে হো: নং- ১৩৬/২, হো: নং- ১৩৮/৯/২ হতে হো: নং- ১৩৬/৫/ক এবং হো: নং- ১৩৮/১/১ সংলগ্ন গলি (খ) ডিআইটি রোড বাইলেনের হোঃ নং-৩৬৯ হতে হোঃ নং-১৬৯/১ (গ) বনশ্রী রোড নং-১৮/১ হতে হোল্ডিং নং-১৬৯/১২/ক-৪ এবং হোঃ নং-৭৮/৫/১ হতে হোল্ডিং নং-৭৮/৫/ই পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৬৫১৭০) মেসার্স রানী এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১৫৮.২২	১৫০.৩১ সংশোধিত ১৫৪.৪৫	১০০%	১০০%
২৩ নং ওয়ার্ডস্থিত (i) তালতলা খিলগাঁও হোঃ নং- ৩৭৪/বি থেকে হোঃ নং-৪৬৪/বি হয়ে হোঃ নং- ৩৫২/বি ও রিয়াজবাগ মসজিদ সংলগ্ন সড়ক হোঃ নং-১৪০০/বি থেকে হোঃ নং-১৩৯৮/২৭ পর্যন্ত এবং (ii) ডিআইটি রোড সংলগ্ন বাইলেন হোঃ নং-২ হতে হোঃ নং-৪৩/২ ও হোঃ নং-৪৮ থেকে হোঃ নং-৫০/৭ হয়ে হোঃ নং-৫৫ পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৬৫১৭১) তামিমা এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২৩০.৭৩	২১৯.২০	১০০%	১০০%
২৩ নং ওয়ার্ডস্থিত ভূতের আড্ডা হোঃ নং-৯৬১/বি হতে ৩৭৫/বি তালতলা মোড় হয়ে র্যাব অফিস হোঃ নং-২৬৯/২/বি পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৬৫১৭২) এরিক টেক	২০২৪-২৫	২০৭.৯৭	১৯৭.৫৭	১০০%	১০০%
২৪ নং ওয়ার্ডস্থিত কল্লোল ইন্ডাস্ট্রিজ হতে হোঃনং- ২০০ হয়ে তেজগাঁও শি/এ হোঃনং-২০০/এ সোয়ান ফোম ইন্ডাস্ট্রি পর্যন্ত রাস্তাসহ পাইপ নর্দমা ও ফুটপাথ উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৬৫১৭৬) মেসার্স আরাফ ইন্টারন্যাশনাল	২০২৪-২৫	১৫২.৯৪	১৪৫.২৯	১০০%	১০০%
২৫ নং ওয়ার্ডস্থিত আরজত পাড়া নামিরা হোটেল হতে হোঃনং- ৩৬৩/১, ১৭০/১, পাগলার পুল এবং বাইলেনের হোঃনং-৪৫৮ হতে হোঃনং-৪৫২, হোঃনং- ১৫৬/১ হতে হোঃনং-১৫১, হোঃনং-৯৪ হতে ৯৪/৩	২০২৪-২৫	২৬৭.৮২	২৫৪.৪২	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৬৫১৭৮) মেসার্স জাহান ট্রেডার্স					
২৫ নং ওয়ার্ডস্থিত পূর্ব নাখালপাড়া হোঃনং-৩৩০/৩ হতে লিচু বাগান জামে মসজিদ, হোঃনং-৩৩০/৩ হতে মহাখালী কালভার্ট এবং হোঃনং-২৬১/এন হতে মহাখালী মেইন রোড পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৬৫১৭৯) মেসার্স ইয়াতিম এন্ড কোং	২০২৪-২৫	১৮৩.১৯	১৭৪.০৩	১০০%	১০০%
২৫ নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম নাখালপাড়া ভাওয়াল বাগ রোডের হোঃনং-১৯ হতে হোঃনং-৩৪, বাইলেনের হোঃনং-৩৯/এ হতে হোঃনং-৪১, হোঃনং-২২ হতে হোঃনং-২৩, হোঃনং-৩১ হতে ৩৪/১ পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৬৫১৮০) মেসার্স হারলন এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১৬৮.৩৫	১৫৯.৯২	১০০%	১০০%
২৫ নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম নাখালপাড়ার বাইতুল আতিক জামে মসজিদ হতে হোঃনং-২৩/১, হোঃনং-১৯৪/ই হতে হোঃনং-১৯৪/সি এবং প্রেম নগরের হোঃনং-১১/২ হতে হোঃনং-১১/২/৩ ও হোঃনং-১৮/ক হতে হোঃনং-১১/১ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা এবং অতিরিক্ত পিটসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৬৫১৮১) বাদার্স ট্রেডার	২০২৪-২৫	১৬৩.৭৪	১৫৫.৫৫	১০০%	১০০%
৩৬নং ওয়ার্ডস্থিত মধুবাগ চানমিয়া গলি হোল্ডিং নং- ৩৬৩/৬ হতে হোল্ডিং নং- ৩৬৫ হয়ে ৩৬৯/ডি, হোল্ডিং নং- ৩৫৯/সি হতে হোল্ডিং নং- ৩৫৯/৪, মধুবাগ পুলিশফাঁড়ী সংলগ্ন হোল্ডিং নং- ৩৮৩/১ হতে হোল্ডিং নং- ৩৮১, হাজি টাওয়ার বাইলেন হোল্ডিং নং- ৩৫২ হতে হোল্ডিং নং- ৩৫৪/এ, ৩৫০ সংলগ্ন গলি ও মোড়ল গলির হোল্ডিং নং- ৩৪৩ হতে হোল্ডিং নং- ৩২৭/১, হোল্ডিং নং- ৩২৭/১ হতে ৩২৭, হোল্ডিং নং- ৩২৫/১ হতে ৩২৫/৩ হোল্ডিং নং- ৩০৬ হতে ৩১৬ পর্যন্ত ডেন ও পাইপ নর্দমা সহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৬৫১৮৭) মেসার্স আশিয়া এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১৫৯.১১	১৫১.১৬	১০০%	১০০%
১৯নং ওয়ার্ডস্থিত বনানী -১/বি, ২/১, ২/২, ২/৩ নং রাস্তাসমূহের পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮২১৬০৫) আসিফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড	২০২৪-২৫	৬২৭.৩২	৫৬৪.৫৮ সংশোধিত	১০০%	১০০%
বারিধারাস্থ মরিয়ম টাওয়ার-১ হতে গুলশান বাহুড়া লিংক রোড (গুদারাঘাট) পর্যন্ত লেক ড্রাইভ রোডের ফুটপাথসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৪১৪.৪৭			
১৯ নং ওয়ার্ডস্থিত বনানী এলাকার বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা ও ফুটপাথের উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং- ১০২৬৫৭৫) H M Helal & Co Limited	২০২৪-২৫	১১০৮.৩০	৯৯৭.৪৭ সংশোধিত		
২০ নং ওয়ার্ডস্থিত মহাখালী সড়ক নং-৮ টিঅ্যান্ডটি কলোনী জামে মসজিদ হতে বনানী গেইট পর্যন্ত পাইপ নর্দমা ও ফুটপাথসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-	২০২৪-২৫	৪৫৭.৭০	৪২৬.৯৩		

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
১০২৪৫২৭) মমতাজ ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ					
২১নং ওয়ার্ডস্থিত গুলশান বাজা লিংক রোড (গুদারাঘাট) হোঃ নং-২ হতে শীষ কাবাব রেস্টুরেন্ট, হাতিরঝিলপর্যন্ত লেকডাইভ রোডের ফুটপাথসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৭৯৮.৯৬			
২৪নং ওয়ার্ডস্থিত তেজগাঁও শিল্প অঞ্চল এলাকার হোঃ নং-৪৪১/২ হতে শহীদ তাজউদ্দিন আহম্মেদ সরণি পর্যন্ত এবং ফায়ার সার্ভিস হতে লাভরোড পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত সড়কে নর্দমা ও ফুটপাথসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৩৫.৫৩			
২৪ নং ওয়ার্ডস্থিত জমজম মার্কেট হতে বিএফডিসি গেইট, খাজা এন্টারপ্রাইজ হতে সিএসডি, তেজগাঁও ট্রাকস্ট্যান্ড হতে সিএসডি, সিএসডি হতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, সাতরাস্তা হয়ে আজমীর হোটেল মোড় পর্যন্ত পাইপ নর্দমা ও ফুটপাথসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৩৮০.০৪			
৩৬ নং ওয়ার্ডস্থিত মালিবাগ বাগানবাড়ী এলাকার বিভিন্ন লেন-বাইলেনের নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৩৯৮.৪৮			
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবন এর অগ্নিকান্ডের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লেভেল-৮ মেরামত কাজ। (আইডি নং-৮৩৩৫৬৫) মাইসা কনস্ট্রাকশন প্রাঃ লিমিটেড	২০২৪-২৫	১৬৯.৪৯	১৬৯.০৭		
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৩ (মহাখালী) এর আওতাধীন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে Quick Response Team (QRT) পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ (গুপ-ক)। ক্রিয়েটিভ ইনটেরিয়র	২০২৪-২৫	৬.০০	৫.৯৯	২০%	০%
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৩ (মহাখালী) এর আওতাধীন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে Quick Response Team (QRT) পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ (গুপ-খ)। সুমাইয়া এন্ড সুরাইয়া এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	৬.০০	৫.৯৬	২০%	০%
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৩ (মহাখালী) এর আওতাধীন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে Quick Response Team (QRT) পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ। আর আর ড্রেডিং কর্পোরেশন	২০২৪-২৫	১০.০০	৯.৯৯	১০০%	১০০%
৩৬নং ওয়ার্ডে আসন্ন বর্ষা মৌসুমে তাৎক্ষণিকভাবে জলাবদ্ধতা নিরসন, নাগরিক দুর্ভোগ লাঘব, পানি নিষ্কাশন ও জরুরী রাস্তা মেরামত কাজ।(আইডি নং-৬২০১২১) কবির ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কনস্ট্রাকশন	২০২৪-২৫	১০.০০	৯.৫০	১০০%	
২০নং ওয়ার্ডস্থিত মহাখালী কমিউনিটি সেন্টার সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ। (আইডি নং-৭৬৫২৬৬) MWHE-EE JV	২০২৪-২৫	৪৪১.০২	৪৪০.৯০	১০০%	১০০%
Consultancy Services for detail design, drawings and cost estimate for Mayor House at Road-৯০, Gulshan under Dhaka	২০২৪-২৫	১০৫.৩০	১১৮.০৯	৭৫%	৩৫%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
North City Corporation শীর্ষক পরামর্শ সেবা। Center for Advisory and Testing Services					
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৩ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল কভার, ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামোর জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ (গ্রুপ-ক) (টেন্ডার আইডি নং-১০২৫০৫৬) মমতাজ ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ	২০২৪-২৫	৭৫.০০	৬৭.৫০	৩৫%	
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৩ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল কভার, ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামোর জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ (গ্রুপ-খ) (টেন্ডার আইডি নং-১০২৫০৫৭) মানহা ট্রেডার্স	২০২৪-২৫	৭৫.০০	৬৭.৫০	৬০%	
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৩ এর আওতাধীন বনানী অফিসার্স কোয়ার্টার ও কোয়ার্টার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবকাঠামো সমূহের জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ। (টেন্ডার আইডি নং-১০২৬৮৭২) কিউ জেড ইসলাম এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২৫.০০	২৪.৯৭	৮০%	
‘ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৩ এর আওতাধীন মার্কেট, কাঁচা বাজার, কমিউনিটি সেন্টার, আঞ্চলিক কার্যালয় ও অন্যান্য অবকাঠামোর জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ। (টেন্ডার আইডি নং-১০২৬৮৭১) ক্রিয়েটিভ ইনটেরিয়র	২০২৪-২৫	২৯.৯৯	২৬.৯৯	৯২%	
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৩ এর আওতাধীন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবন ও নগর ভবন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবকাঠামো সমূহের জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ। (টেন্ডার আইডি নং-১০৩১৬৮১) ইফাদ এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	৮৯.৯৬	৮০.৯৬	৩৫%	
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে অঞ্চল-৩ (মহাখালী) এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাসমূহে বিভাগীয় শ্রমিক দ্বারা জরুরী মেরামতকল্পে মালামাল (ইট, বালু, পাথর, বিটুমিন, জালানী কাঠ ইত্যাদি) সরবরাহ কাজ। (টেন্ডার আইডি নং-১০৪৪৬০৫) এণ্টেন্ট ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট	২০২৪-২৫	৫০.০০	৪৮.৯৮	১৫%	
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৩ এর আওতাধীন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল কভার, ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামোর জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ (গ্রুপ-ক)।(টেন্ডার আইডি নং-৯৯৩৬৭৯) মেসার্স ইফাদ এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	৪০.০০	৩৯.৯৫	১০০%	
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৩ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল কভার, ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামোর জরুরী	২০২৪-২৫	৪০.০০	৩৯.৮০	৯০%	

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (গ্রুপ-খ)। (টেন্ডার আইডি নং-৯৯৩৬৮০) মেসার্স আলিফ ট্রেডার্স ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৩-২০২৪ইং অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৩ এর আওতাধীন (ওয়ার্ড-১৮, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪) এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল কভার, ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (টেন্ডার আইডি নং-৮৭৭৭৪১) ঠিকাদারঃ মেসার্স আলিফ ট্রেডার্স					
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৩ এর আওতাধীন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবন ও নগর ভবন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবকাঠামো সমূহের জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (টেন্ডার আইডি নং-৮৭৭৭৪২) ঠিকাদারঃ মেসার্স ইফাদ এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	৮০.০০	৭৯.৪০	১০০%	১০০%
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৩ এর আওতাধীন বনানী অফিসার্স কোয়ার্টার ও কোয়ার্টার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবকাঠামো সমূহের জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (টেন্ডার আইডি নং-৮৭৭৭৪৩) কিউ জেড ইসলাম এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	৫০.০০	৪৫.০০	১০০%	১০০%
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৩ এর আওতাধীন মার্কেট, কাঁচা বাজার, কমিউনিটি সেন্টার, আঞ্চলিক কার্যালয় ও অন্যান্য অবকাঠামোর জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (টেন্ডার আইডি নং-৯৩৫৮৬৬) আর আর ট্রেডিং কর্পোরেশন	২০২৪-২৫	৩৪.০০	৩৩.৯৯	১০০%	১০০%
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৩ এর আওতাধীন মার্কেট, কাঁচা বাজার, কমিউনিটি সেন্টার, আঞ্চলিক কার্যালয় ও অন্যান্য অবকাঠামোর জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (টেন্ডার আইডি নং-৭৫৪৩৯৬) মেসার্স ইফাদ এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১৫.০০	১৫.০০	১০০%	১০০%
Repairing of road cutting of various government/non-government organization/private persons at different wards under zone-৩, (Group-A) (ID No.৯৭২৬৩৬) আর এস এস ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল	২০২৪-২৫	১০.০০	৯.০০	১০০%	১০০%
Repairing of road cutting of various government/ non-government organization/private persons at different wards under zone-৩, (Group-B) (ID No.৯৭২৬৩৭) মেসার্স ওবায়দ জাহান ট্রেডার্স	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৯.০০	২০%	
Repairing of road cutting of various government/ non-government organization/	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৯.০০	০%	

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
private persons at different wards under zone-৩, (Group-C) (ID No.৯৭২৬৩৮) মেসার্স গ্রীন কর্পোরেশন					
Repairing of road cutting of various government/ non-government organization/ private persons at different wards under zone-৩, (Group-D) (ID No.৯৭২৬৩৯) কবির ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কনস্ট্রাকশন	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৯.০০	০%	
Repairing of road cutting of various government/ non-government organization/ private persons at different wards under zone-৩, (Group-E) (ID No.৯৭২৬৪০) মেসার্স ছাবিনা ট্রেডাস	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৯.০০	০%	
Repairing of road cutting of various government/ non-government organization/ private persons at different wards under zone-৩, (Group-F) (ID No.৯৭৫৫৭৩) এল. এ. কনসোলিডিয়াম	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৯.০০	০%	
Repairing of road cutting of various government/ non-government organization/ private persons at different wards under zone-৩, (Group-G) (ID No.৯৭৫৫৭৪) হাসান কর্পোরেশন	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৯.০০	৬৫%	৩৪.৪৩%
Repairing of road cutting of various government/ non-government organization/ private persons at different wards under zone-৩, (Group-H) (ID No.৯৭৫৫৭৬) রাইফ কনস্ট্রাকশন	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৯.০০	৩০%	
Repairing of road cutting of various government/ non-government organization/ private persons at different wards under zone-৩, (Group-I) (ID No.৯৭৫৫৭৭) মেসার্স শামআ এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৯.০০	৭০%	৫৭.৮১%
Repairing of road cutting of various government/non-government organization/ private persons at different wards under zone-৩, Group-৪. (ID No.৫৮২৬৬১) আর এইচ এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৯.০০	৪০%	
Repairing of road cutting of various government/ non-government organization/	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৫.০০	১০০%	৬৫.৮৯

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
private persons at different words under zone-৩, (Group-৬) (ID No.৭১৪২৬৮) এফ এন্ড জে ইন্টারন্যাশনাল					
Repairing of road cutting of various government/ non-government organization/ private persons at different words under zone-৩, (Group-৮) (ID No.৭১৪৩৯৮) মেসার্স আরেফিন এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৫.০০	১০০%	১০০%
Repairing of road cutting of various government/ non-government organization/ private persons at different words under zone-৩, (Group-১২) (ID No.৭১৪৪০২) মেসার্স চন্দন ট্রেডার্স	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৫.০০	১০০%	১০০%
Improvement of road including of footpath of Airport road from Kakoli intersection to Mohakhali rail crossing with Bituminous works of Mohakhali Flyover of Zone-৩ under DNCC (WD-১৮) (ID No. ৭৭০৩৪১) Joney Enterprise Ltd.	২০২৪-২৫	২১৯৮.১১	১৯৭৮.৩০ সংশোধিত	১০০%	১০০%
Improvement of road including footpath of Mohakhali rail crossing to Bijoy Soroni of Zone-৩ under DNCC (WD-১৯) (ID No. ৭৭০৩৪৪৪) Maisha Construction (Pvt.) Ltd	২০২৪-২৫	১৭৫০.৬৬	১৫৭৫.৬ সংশোধিত	১০০%	১০০%
Improvement of road including construction of drain and footpath of New Eskaton main road (Bangla motor to Moghbazar intersection) and Shahid Selina Parvin road at ward no-৩৫ of Zone-৩ under DNCC (WD-১৫) (ID No. ৬০০০৯৪) Maisha Construction (Pvt) Ltd	২০২৪-২৫	২৫৬৪.৪৬	২৩০৭.৯৯	১০০%	১০০%
অঞ্চল-৪					
০৯নং ওয়ার্ডস্থিত ছোট দিয়াবাড়ী হোঃ নং-১৭ হয়ে হোঃ নং-১৬ হয়ে আলনূর জামে মসজিদ হয়ে দিয়াবাড়ী নৌকা ঘাট পর্যন্ত এবং হোঃ নং-৭/১ হয়ে হোঃ নং-৩/১ হতে হোঃ নং-৮ পর্যন্ত এবং গোলারটেক হোঃ নং-৫৭ হতে হোঃ নং-৩১/৮ পর্যন্ত এবং হোঃ নং-৪ হতে হোঃ নং-৫ পর্যন্ত জহুরাবাদ হোঃ নং-২৬/১ হতে হোঃ নং-২৬/৪ পর্যন্ত লেন ও বাইলেনের নর্দমাসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। MRIDHA CONSTRUCTION ১৬৬/kha/১, Madartek, Nutunpara	২০২৪-২৫	১২৪.৫৪	১১৮৩০৭৯৬.৪৬৬	৯০%	০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
Basabo, Sobujbag, Dhaka-১২১৪.					
৯নং ওয়ার্ডস্থিত হরিরামপুর হোঃ নং-৩৪/৩/১ হতে হোঃ নং-৪৭ এবং ংবর্ধন বাড়ী হোঃ নং-২/১ হতে ২/১৮/১ পর্যন্ত লেন ও বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। RAIYAN ENTERPRISE House No- ২৬০/৫, Manikdi, Dhaka.	২০২৪-২৫	১৭৩.২৩	১৬৪৫৫৫১০.৮৯৩	৮০%	৪৯.০৯%
৯নং ওয়ার্ডস্থিত হরিরামপুর হোঃ নং-৪৭ হতে হোঃ নং-১/এ/৩ পর্যন্ত এবং বেড়িবাধ রোড হয়ে বায়তুন নূর জামে মসজিদ হয়ে হোঃ নং-৪৭/২ পর্যন্ত লেন ও বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। M/S. Showkat Builders ৫৬৭/৯, Bawther, Kanchkura Uttarkhan, Dhaka-১২৩০.	২০২৪-২৫	১৭৯.৪৪	১৭০৪৬০৭৭.৯৩৪	১০০%	১০০%
৯নং ওয়ার্ডস্থিত বর্ধনবাড়ী হোঃ নং-৪৪/১ হতে হোঃ নং-৪৪ এবং হোঃ নং-৭৫ হতে হোঃ নং-৮৫ পর্যন্ত এবং আন্দননগর হোঃ নং-১৭/১ হতে হোঃ নং-১৭/বি/৩/১ পর্যন্ত এবং কোটবাড়ী হোঃ নং-১৪/এ/বি হতে হোঃ নং-২৪/১ পর্যন্ত লেন ও বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। M/S. MAFIA TRADERS ২১, Senpara Parbata, Mirpur, Dhaka-১২১৬.	২০২৪-২৫	১৭০.১০	১৬১৫৮৯০১.০৩৬	৮০%	৫২.৫৭%
১০নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১ ৩য় কলোনী হোঃ নং-৪২ হতে হোঃ নং-৪৭/বি পর্যন্ত হোঃনং-বি/২২ হতে হোঃ নং-৩০৮ পর্যন্ত এবং হোঃনং- বি/৮ হয়ে হোঃ নং-৬৯/৮ হতে হোঃ নং-২৫৫/বি পর্যন্ত লেন ও বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। ASMA TRADING House No-১৬২ Road No-১৯ Block-K Thana-Khilgaon Estern Housing South Banasree, Dhaka.	২০২৪-২৫	১৪৬.৫৩	১৩৯১৯৮২০.২৯৭	৮০%	৪৫.৮১%
১০নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১ লালকুঠি ১ম কলোনী বায়তুন আমান জামে মসজিদ হতে হোঃনং-২/৯ পর্যন্ত লেন ও বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Y&S Trading Ridge Ahmed Square, ৫০/১, ১১th Floor Inner Circular (VIP) Road, Naya	২০২৪-২৫	১৩০.৬০	১২৪০৪০২৫.৪১২	৯০%	৬৯.৯৩%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
Paltan Dhaka-১০০০.					
১০নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১ লালকুঠি ১ম কলোনী সাংবাদিক কলোনী হোঃ নং-১১০ হতে ২৪০/১/সি পর্যন্ত এবং হোঃ নং-২৩/এ হতে হোঃ নং-৩১৫/ই হয়ে হোঃ নং-৩/২, ২য় কলোনী হোঃ নং-৪৭/বি/এ হতে হোঃ নং-১৮/বি/এ পর্যন্ত লেন ও বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৭২.০৭	১৬৩৪৫৯৫৪.৬৭৪	৮০%	৫১.৭৪%
A Z BANGLADESH ৫৯/D/A, Darussalam Tower, Shop-৬ Monipur, Mirpur, Dhaka-১২১৬.					
১০নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১ লালকুঠি ১ম কলোনী হোঃ নং-৪বি/বি হতে হোঃ নং-২৯/৯/২ পর্যন্ত লেন ও বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২০০.৪০	১৯০৩৬১১০.৬৭৩	৯০%	৬৬.১৩%
M/S MANNA & COMPANY House-২০, Road-১, P.C Culture Housing Sheikhertak, ADABAR, Dhaka- ১২০৭.					
১১নং ওয়ার্ডস্থিত হোঃ নং-৫৩/২ হতে হোঃ নং-৩৯৮ হয়ে হোঃ নং-৩৯৪/১-ই পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার কাজ।	২০২৪-২৫	২৯৬.৬৬	২৮১৭৯৫৫১.৭৮২	৪০%	২৫.৭৪%
Umama Builders Mahmudabad, Murapara Rupganj, Narayanganj.					
১১নং ওয়ার্ডস্থিত হোঃ নং-৩৫৫/এ হতে হোঃ নং-৩৭৬/২, গাউসুল আজম মসজিদ লেন এবং হোঃ নং-৩৭৫/বি হতে হোঃ নং-৩৭২/২ পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৭৪.৩৬	১৬৫৬২৫১৫.৪৭৯	৯০%	৮৪.৯৫%
ARIFA BUILDERS ৪৪৮/১/F, West Agargaon, Sher-E- Bangla Nagar, Dhaka-১২০৭.					
১১নং ওয়ার্ডস্থিত রোড নং ১৪ এর পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৮০.৬২	১৭১৫৮৫১৭.৪১৪	১০০%	১০০%
YASEEN INFRASTRUCTURE PVT LIMITED ৬২/২, Goran Chatbari, Mirpur-১ Pallabi PS; Dhaka-১২১৬; Bangladesh.					
১১নং ওয়ার্ডস্থিত হোঃ নং-১২ হতে হোঃ নং-২/এ	২০২৪-২৫	৮৮.১৮	৮৩৭৫৩২৫.৫৫৪	৭০%	৫৭.৪৮%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
পর্যন্ত পিবিআই লেনের পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Eshan Enterprise Kha-১৯৮, Middle Badda, Dhaka-১২১২.					
১২নং ওয়ার্ডস্থিত আহমেদ নগর হোঃ নং-৩২১/১ হতে হোঃ নং-৩৩৩/১-এফ পর্যন্ত এবং বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। M/S. Tahim Enterprise Sher-e-Bangla Road, Katashur Mohammadpur, Dhaka-১২০৭.	২০২৪-২৫	২৫৪.৭০	২৪১৯৫৯১৫.২৫৪	৮৫%	৪১.৮৭%
১২নং ওয়ার্ডস্থিত চলমিঝকা হাউজিং এলাকার বিভিন্ন লেন ও বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Sheikh International ৮৩, Senpara parbata, Kafrul.	২০২৪-২৫	১৪৯.০৬	১৪১৫৮৭৭০.৯৬৫	৯০%	৮৩.৭৫%
১২নং ওয়ার্ডস্থিত আল-মদিনা রোড হোঃ নং-২৮ হতে হোঃনং- ১৫/৩/এ-১ হয়ে হোঃ নং-১/১/এ/১ পর্যন্ত লেন ও বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। MRIDHA CONSTRUCTION ১৬৬/kha/১, Madartek, Nutunpara Basabo, Sobujbag, Dhaka-১২১৪.	২০২৪-২৫	২০৭.৭২	১৯৭৩০৯৩৫.০৩২	৪০%	৩৫.২২%
১২নং ওয়ার্ডস্থিত আহমেদ নগর হোঃ নং-১১৭/এ হতে হোঃ নং-১১৮/১ এবং হোঃ নং-১১৮/১/সি/২ পর্যন্ত লেন ও বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। KM Enterprise ৫৩০, West Sheorapara, Mirpur.	২০২৪-২৫	৬৮.৪৪	৬৫০১৬৬৭.৬০২	১০০%	১০০%
১৩নং ওয়ার্ডস্থিত সুতারাং মোড় হোঃ নং-১৪৯/১৩/১ হতে খালপাড় হোঃ নং-১৪৪/১৩/৩ পর্যন্ত বাইলেনসহ সড়ক ও নর্দমা উন্নয়ন কাজ। M/S. M. Rahman Enterprise ১৫৬ East Kazipara, Kafrul, Dhaka-১২১৬.	২০২৪-২৫	২০২.৫০	১৯২৩৬৫৫০.৮০৩	১০০%	১০০%
১৩নং ওয়ার্ডস্থিত বসতি হাউজিং ৬নং রোড সহ বাইলেন এবং হোঃ নং-১/৭/১-ডি হতে হোঃ নং-১/৯ পর্যন্ত নর্দমাসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Authentic Design &	২০২৪-২৫	২৯৯.৯০	২৮৪৮৯৭০৩.৪৪৮	৭০%	৬১.৪৪%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
Development ৮৭-৯২, B-Green Road, Farmview Super Market (৫th Floor) Farmgate, Tejgaon, Dhaka-১২১৫.					
১৩নং ওয়ার্ডস্থিত হোঃ নং-২৭৬/৩ হতে ২৮১/৯/ই, হোঃ নং-২২/আই/১ হতে ২২/আই/৪/১ এবং হোঃ নং-১৩০১/১ হতে ৩২১/২ পর্যন্ত বাইলেন সহ সড়ক ও নর্দমা উন্নয়ন কাজ। Authentic Design & Development ৮৭-৯২, B-Green Road, Farmview Super Market (৫th Floor) Farmgate, Tejgaon, Dhaka-১২১৫.	২০২৪-২৫	১৫২.০০	১৪৪৩৯৩৫০.৬৪৪	৪৫%	০০%
১৪নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম শেওড়াপাড়া হোঃ নং- ১৪২/১/সি হতে হোঃ নং-১০৭ পর্যন্ত লেন ও বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Rainbow Trading Corporation Plot-৪৩, Alam Market, Shop No:৪ Gulshan-২, Dhaka-১২১২.	২০২৪-২৫	১৫০.৮০	১৪৩২৫২৯২.৭৯২	১০০%	১০০%
১৪নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম শেওড়াপাড়া হোঃনং- ৪৬০/৪ হতে হোঃনং- ৪৭৯/২ হয়ে হোঃনং- ৪৬৯/১ পর্যন্ত এবং হোঃনং- ৪৭৯/২ হতে হোঃ নং-৪৬০/১ পর্যন্ত এবং হোঃ নং- ৪৮৩/১ হতে হোঃ নং- ৪৮৫ পর্যন্ত লেন ও বাইলেনের নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Green Valley ১৯৫, Shahid Syed Nazrul Islam Sarani, ৪৫ Bijoy Nagar ২nd Floor, Dhaka; Palton PS: Dhaka-১২১৭, Bangladesh.	২০২৪-২৫	১১৪.৪২	১০৮৬৮২০৯.৩০৯	১০০%	১০০%
১৪নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম শেওড়াপাড়া হোঃ নং- ৪৮১/২ হতে হোঃ নং- ৪২৫/১ হয়ে হোঃ নং- ৪৫৩/২ হয়ে হোঃ নং- ৩৭৭/১ হয়ে হোঃ নং- ৩৭৫/১ পর্যন্ত লেন ও বাইলেনের নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। ISHA ENTERPRISE ৮৪২, Middle Badda Bazar Road, Badda, Dhaka.	২০২৪-২৫	১৪০.১২	১৩৩১০০৮৮.০৭০	৮০%	৬৩%
১৪নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম শেওড়াপাড়া হোঃ নং- ২৫৬ হতে হোঃ নং- ১৭৭ হয়ে হোঃ নং- ১৭০ পর্যন্ত এবং হোঃ নং- ২৫৮/১ হতে হোঃ নং- ২৫০/১ পর্যন্ত ও হোঃ নং- ১৭৭/১ হতে হোঃ নং- ৫৪ পর্যন্ত লেন ও	২০২৪-২৫	১১৩.০০	১০৭৩৪৯১৫.৫৩৪	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
বাইলেনের নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। NAHAR TRADE INTERNATIONAL ২১, SENPARA PARBATA, MIRPUR, DHAKA-১২১৬.					
১৪নং ওয়ার্ডস্থিত পূর্ব শেওড়াপাড়া হোঃ নং-১৩৪১ হতে হোঃ নং-১৩৪২/২ হয়ে ১৩৪৩/৬ পর্যন্ত এবং সেনপাড়া পর্বতা হোঃ নং-১৩৭ হতে হোঃ নং-১০৮৪ পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। Umama Builders Mahmudabad, Murapara, Rupganj, Narayanganj.	২০২৪-২৫	১৪৭.৪৬	১৪০০৮০৭২.৬৪১	৯০%	৬০%
১৬নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম কাফরুল হোঃ নং-৩৭ হতে হোঃ নং-৫ কুটুম গলি এবং হোঃ নং-৫ হতে হোঃ নং- ১৫৭ হয়ে খাল পর্যন্ত লেন ও বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। MAISHA CONSTRUCTION (PVT.) LTD. ৬২/২, Goran Chatbari, Mirpur- ১ Dhaka- ১২১৬.	২০২৪-২৫	২১৯.২৬	২০৮২৮১৯১.৪০৫	৭০%	০০%
১৬নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম কাফরুল হোঃ নং-৬১ হতে হোঃ নং-১৫৩/২/এ পর্যন্ত লেন ও বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। M/S KOBIR TRADERS HOUSE-৮৫/১, ROAD-০৪, MOHAMMADIA HOUSING LIMITED Mohammadpur, Dhaka-১২০৭.	২০২৪-২৫	১২৯.৫৮	১২৩০৯৯৭১.৭২০	১০০%	১০০%
১৬নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম কাফরুল হোঃ নং-১৯০/২/এ হতে হোঃ নং-২১৮ বেগম রোকেয়া স্মরণী পর্যন্ত এবং হোঃ নং-৮০ হতে হোঃ নং-৮৪/এ পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। M/S. ARAFATH TRADERS ১২৫/এ, Kakrail, (Santinagar Plaza) ৪th floor, Dhaka-১০০০.	২০২৪-২৫	৮২.১৩	৭৮০১৪৭৭.৭৩২	১০০%	১০০%
১৬নং ওয়ার্ডস্থিত হোঃ নং-৫৭৭ হতে হোঃ নং-৫৭৬/১, হোঃ নং-৫৭৬/৯ হতে ওয়াসা খাল পর্যন্ত লেন ও বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১০৪.৩১	৯৯০৮৫৯১.১৮৭	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
SANIA ENTERPRISE ১৯৮/৩, Ahammad Nagar, Mirpur- ১২১৬, Dhaka.					
১৬নং ওয়ার্ডস্থিত দক্ষিণ কাফরুল হোঃ নং - ৪৫৪ হতে হোঃ নং -৩৬২ পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। M/S Three R Enterprise ৬৭/৯ Pioneer Road, Suite # ১৩/২ Kakrail, Ramna, Dhaka-১০০০.	২০২৪-২৫	১১৪.৬৬	১০৮৯১০৩০.৬৭৫	১৫%	০০%
৯নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১ আনন্দনগর হোঃ নং-১৭/ডি হয়ে ১৭/এ হয়ে হোঃ নং-১৭/৫ হতে হোঃ নং-১৭/৬/১ পর্যন্ত এবং বাইলেন হোঃ নং-১৭/এ হতে ১৭/বি/২ পর্যন্ত ও হোঃ নং-১৭/এ/৪ হতে হোঃ নং- ১৭/সি/৫ পর্যন্ত নর্দমা নির্মান সহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। M/S. Ishrak International House-২৪, Road-১/B, Block-B, Nobodoy Housing R/A, Mohammadpur, Dhaka- ১২০৭.	২০২৪-২৫	১৫১৪৬৭৭৯. ২১৩	১৪৩৮৯৪৪০.২৫২ সংশোধিত চুক্তি মূল্য ১৫৫০২০৬০.৬৯৩	১০০%	১০০%
১১নং ওয়ার্ডস্থিত দক্ষিণ পাইকপাড়া আবাসন রোড ৩নং গেট হতে হোঃ নং-৪৭৮ হয়ে হোঃ নং-৪৭৫/৩ পর্যন্ত তৎসংলগ্ন বাইলেন হোঃ নং-৪৭৫/৩ হতে হোঃ নং-৪৭৫/৪ পর্যন্ত এবং হোঃ নং-৪৭৮ হতে হোঃ নং- ৪৮২ পর্যন্ত ও হোঃ নং-৪৭৮ হতে হোঃ নং-৪৬৩/২ এবং হোঃ নং-৪৭৯/১ হতে হোঃ নং-৪৭৯/৩ পর্যন্ত ও হোঃ নং-৪৫৫ হতে হোঃ নং-৪৫৫/২ পর্যন্ত ও হোঃ নং-৩২২ হতে হোঃ নং-৩১৭ পর্যন্ত নর্দমা নির্মান সহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Momotaj Engineers Ltd. Kha-২০২/C, Progotisharani Middle Badda, Dhaka-১২১২.	২০২৪-২৫	১২৫৭৫৯৩১. ৯৮৩	১১৯৪৭১৩৫.৩৮৪	১০০%	১০০%
১১নং ওয়ার্ডস্থিত দক্ষিণ পাইকপাড়া আবাসন রোড ২নং গেট হতে হোঃ নং-৪৯০/২ হতে হোঃ নং-৪৭৬/৪ হয়ে হোঃ নং-৪৭৫/৩ হয়ে হোঃ নং-১৫ হতে হোঃ নং-১১/এ হয়ে হোঃ নং-১৯ পর্যন্ত নর্দমা নির্মান সহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। M/S. MYSHA TRADERS ১৫৪, Motijheel C/A. Masjid Market (২nd Floor) Room No.৪০৮-৪০৯, Dhaka-১০০০.	২০২৪-২৫	২২২৪২৬৭৯. ৭৬০	২১১৩০৫৪৫.৭৭২	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
১২নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম আহম্মদ নগর কুয়েতি মসজিদের লেন ও বাইলেনের নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। M/S Madina Trading Corporation ৪২৯/১-A, South Paik Para Mirpur, Dhaka-১২১৬.	২০২৪-২৫	১৫৫২৫২৮০. ৯৫৭	১৪৭৪৯০১৬.৯০৯	১০০%	১০০%
১৩নং ওয়ার্ডস্থিত কবরস্থান গলি, হোঃ নং-৯৯৭/৩ হতে হোঃ নং-৯৯১/১বি, পাম্পের গলি, সেন্ট পিটার ইন্সটাঃ স্কুল গলি এবং মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় বালক শাখার গলির নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। M/S. KHAN TRADERS ৩১০, Monipur, Mirpur, Dhaka-১২১৬.	২০২৪-২৫	১৫৩৯৯২৭৬. ৫২২	১৪৬২৯৩১২.৬৯৬	১০০%	৭২.৯৯%
১৩নং ওয়ার্ডস্থিত হোঃ নং-১/ক/ক বড়বাগ হতে হোঃ নং-১/৯ বড়বাগ, হাঃ নং-১২১ পশ্চিম মনিপুর হতে হোঃ নং-১১৫, নাইম রাদার্স এর গলি, হোঃ নং-৪০১ মধ্য মনিপুর হতে হোঃ নং-৪১২, মোল্লাপাড়া কবরস্থান গলি, এবং টিপু সুলতান রোড ও বাইলেনের নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। M/S. Tahim Enterprise Sher-e-Bangla Road, Katashur, Mohammadpur, Dhaka-১২০৭.	২০২৪-২৫	১৮৯৩৭০৬০. ৫৪৯	১৭৯৯০২০৭.৫২২	১০০%	১০০%
১৩নং ওয়ার্ডস্থিত হোঃ নং-১১৩/সি/৬ উত্তর পীরেরবাগ হতে হোঃ নং-১২৬, হোঃ নং-১১৩/সি/৬ উত্তর পীরেরবাগ হতে ৬০ফিট, আবু বক্কর মাদ্রাসা রোড, পাবনা গলি ও বাইলেন এবং আলিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ও বাইলেনের নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। A R Enterprise Section-১১, Block-A, Main Road-৩ Plot-২২, Mirpur, Pallabi, PS. Dhaka-১২১৬.	২০২৪-২৫	২৮৬৯৯৭৮২. ০১৫	২৭২৬৪৭৯২.৯১৪ সংশোধিত চুক্তি মূল্য ৩১০৬৬৭৭৯.১৬৫	১০০%	১০০%
১৬নং ওয়ার্ডস্থিত ইব্রাহিমপুর প্রধান সড়ক হোঃ নং-৭২/১ হতে আনন্দ রোড হোঃ নং-১৭, ৬৯, ৬৮, ২৩, ২১, ২২/১০, ২২/৫/এ এবং ইব্রাহিমপুর প্রধান সড়ক হোঃ নং-৭৭ হতে ৬১, ৬৯/৪/এ, হোঃ নং-৬২, হোঃ নং-২১ হতে হোঃ নং-৪৩/১ সৃজনী সড়ক পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। NEW BORNO	২০২৪-২৫	২৫৮৯৮৩৭৪. ০০	২৪৬০৩৪৫৫.৩০০	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
৬৬ West Agargaon; Sher-e-Bangla Nagar.					
১৬নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম কাফরুল হোঃ নং- ৯৮ হতে হোঃ নং- ৯৯/৩, হোঃ নং-৯৫/২, হোঃ নং- ১৩৪/১২ ভায়া হোঃ নং-৮৪/সি এবং হোঃ নং-১৮৪/৭ হয়ে হোঃ নং-৮৫ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। M/S. N. R. TRADING ৬২/২, GORAN CHATBARI, MIRPUR- ১, DHAKA- ১২১৬.	২০২৪-২৫	১৭১৯১৯৪৫. ০০	১৬৩৩২৩৪৭.৭৫০	১০০%	১০০%
৯নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১ বেড়িবাধ রোড নজরুল কনভেনশন সেন্টার এর গেইট হতে হোঃ নং- ২২৪/৩ হয়ে হোঃ নং-১০৬ হয়ে হোঃ নং-১০৫/২ হয়ে হোঃ নং-৯৩/১ হয়ে হোঃ নং-৮৬ পর্যন্ত এবং হোঃ নং-১০৬/২ হতে হোঃ নং-২২৪/১ পর্যন্ত নর্দমা নির্মান সহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। YEASMIN TRADING House No-১৬২ Road No-১৯ Block-K Thana-Khilgaon South Banasree, Dhaka-১২১৯.	২০২৪-২৫	১৩৮৫২৯২১. ১২৭	১৩১৬০২৭৫.০৭১	১০০%	১০০%
৯নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১ ঋষিপাড়া রোড এর হোঃ নং-১৬৫/১ হয়ে হোঃ নং-১৮০ হয়ে হোঃ নং-১৮৫/১ পর্যন্ত নর্দমা নির্মান সহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। ECO CONSTRUCTION Plot-৪, Shop-৯৩ (৫th Floor), Mukto Bangla Shopping Complex Mirpur-১; Mirpur PS; Dhaka- ১২১৬.	২০২৪-২৫	৬২১৫৮৩৮. ৫০৫	৫৯০৫০৪৬.৫৮০	১০০%	১০০%
৯নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১ বেড়িবাধ বড় বাজার হোঃ নং-৩৪/৬ হতে হোঃ নং-১৩/বি পর্যন্ত এবং বেড়িবাধ কোটবাড়ী হোঃ নং-৭৪/এ/বি হতে হোঃ নং-১০৭ পর্যন্ত নর্দমা নির্মান সহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Y&S Trading North Wing Ridge Ahmed Square, ৫০/১, ১১th Floor Inner Circular (VIP) Road, Naya Paltan, Dhaka-১০০০.	২০২৪-২৫	১২৭৪৬২১৮. ০৯০	১২১০৮৯০৭.১৮৬	১০০%	১০০%
৯নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১ গোলারটেক হোঃ	২০২৪-২৫	১২০৩৯৩৬০	১১৪৩৭৩৯২.৩৯৪	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
নং-৯৩/৫ হতে বেড়িবাধ রাস্তা পর্যন্ত নর্দমা নির্মাণ সহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Taher Construction House No-৭, Road-১২, Kallyanpur Mirpur, Dhaka-১২০৭, PS : Mirpur, Bangladesh.		.৪১৫			
১০নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১ লালকুঠি বাজার রোড হোঃ নং-২৪৮ হতে হোঃ নং-১৯/ডি/এ পর্যন্ত এবং হোঃ নং-২০/ডি/এ হতে বড় মসজিদ মার্কেট রোড হোঃ নং-এ/৪৪ পর্যন্ত ও লালকুঠি তয় কলোনী হোঃ নং এ/১৬ হতে ২২/এ পর্যন্ত নর্দমা নির্মাণ সহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Shannaz International ২৭৩, Paik Para, Mirpur, Dhaka- ১২১৬.	২০২৪-২৫	১৪৯৪৪০৮৪. ৮৪৮	১৪১৯৬৮৮০.৬৩৬	১০০%	১০০%
১০নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১ লালকুঠি পানির পাম্প হোঃ নং-৩২৭ হতে হোঃ নং-১৩৮/এ এবং মেটারন্যাল এন্ড চাইল্ড হেল্থ টেনিং ইনিষ্টিটিউট এর পিছনের সড়ক হোঃ নং-১৩৮/এ হতে ১১৯সি পর্যন্ত ও হোঃ নং-১৩১/ডি হতে সি/৭৪/বি পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণ সহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। M/S. SAFIA ENTERPRISE Ja-৩৮, Mohakhali, Banani, Dhaka-১২১৩.	২০২৪-২৫	১৬৩৯৭২৩৩ .৪০২	১৫৫৭৭৩৭১.৭৩২	১০০%	১০০%
১০নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১ লালকুঠি বাজার তয় কোলনী হোঃ নং-৭৪/৩ হতে হোঃ নং-৭৪/৪ হয়ে হোঃ নং-৭২/২০/১ হতে হোঃ নং-৭২/১২ পর্যন্ত নর্দমা নির্মাণ সহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। S N ASSOCIATES PLOT- ৩৬/A, SHOP: ২৪১/২৪২ SHAH SMRITI MARKET (২ND FLOOR).	২০২৪-২৫	৭৭৪৯৪১৫.৫ ১৮	৭৩৬১৯৪৪.৭৪২	১০০%	১০০%
১০নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১ দারুলস সালাম রোড হোঃ নং-৬৪/১০ হতে হোঃ নং-৬৪/৬ পর্যন্ত এবং হোঃ নং-৬৪/৫ হয়ে হোঃ নং-২/৪/এ হতে খাল পর্যন্ত এবং হোঃ নং- ২/৪/এ হয়ে হোঃ নং-২/এ হয়ে হোঃ নং-২/১/এফ হয়ে হোঃ নং-২/১/ডি/২ হতে খাল পর্যন্ত ও হোঃ নং-১/১৩ হতে হোঃ নং-২/৩/এ পর্যন্ত এবং হোঃ নং-২/৩/এ হতে হোঃ নং-২/এ-৩ পর্যন্ত এবং হোঃ নং-২/৩/এ হতে হোঃ নং-৪/৫ পর্যন্ত এবং হোঃ নং-৪/৫ হতে হোঃ নং-২/৩ পর্যন্ত নর্দমা নির্মাণ	২০২৪-২৫	১৫৮৪৬৭৫৮ .৪৪১	১৫০৫৪৪২০.৫১৯	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
সহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। S. A. ENGINEERING ৬/C, Road-৮/২২, Pallabi, Mirpur Dhaka-১২১৬.					
১০নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১ লালকুঠি বাজার ওয় কোলনী হোঃ নং-সি/৩৬ হতে হোঃ নং-সি/৭৪/বি পর্যন্ত নর্দমা নির্মাণ সহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। M/S B L Trade International ৩৭৭/২, Ahammed Nagar, Paikpara Mirpur-১, Dhaka-১২১৬.	২০২৪-২৫	৫৫৪৩৭২১.৭ ৮৫	৫৩০৪৫৩৫.৬৯৬	১০০%	১০০%
১১নং ওয়ার্ডস্থিত দক্ষিণ পাইকপাড়া আবাসন রোড ১নং গেট হতে হোঃ নং-৮৪৩ হয়ে হোঃ নং-৪৯০/ডি/২ পর্যন্ত এবং ২নং গেট এর বাইলেন এর হোঃ নং-১৪/১ হয়ে হোঃ নং-১৪/২ হতে হোঃ নং-১৩/১৩/৪ পর্যন্ত এবং হোঃ নং-৫/৩ হতে হোঃ নং-১৩/১ পর্যন্ত এবং হোঃ নং-৪৭৬/৩ হতে হোঃ নং-৭৮/১/এ এবং হোঃ নং-৪৭৬/৪ পর্যন্ত নর্দমা নির্মাণ সহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। EMROZ ENGINEERING ২৬০/৫, Manikdi, Dhaka-১২০৬.	২০২৪-২৫	১০২৯৩৭১৪. ৯২৪	৯৭৭৯০২৯.১৭৮	১০০%	১০০%
১১নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১ বিহারীপাড়া হোঃ নং-৭/৪/১ হতে হোঃ নং-১৫/১ পর্যন্ত এবং হোঃ নং-৭ হতে হোঃ নং- ৩/২ পর্যন্ত এবং হোঃ নং-১৫/১ হতে হোঃ নং-৩১/সি পর্যন্ত এবং হোঃ নং-২৮/১-ডি হতে হোঃ নং-২২/২৭ পর্যন্ত নর্দমা নির্মাণ সহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। Suchana Engineers Ltd. ২৭২/A, West Agargaon.	২০২৪-২৫	১৫৯৭৭৭৯২. ০৭৩	১৫১৭৮৯০২.৪৬৯	১০০%	১০০%
১২নং ওয়ার্ডস্থিত পূর্ব আহম্মদ নগর মাদ্রাসা রোড এবং বাইলেনের নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। A R Enterprise Section-১১, Block-A, Main Road- ৩ Plot-২২, Mirpur, Pallabi, PS. Dhaka-১২১৬.	২০২৪-২৫	১৪৫৬৭৭৪৬. ১২৪	১৩৮৩৯৩৫৮.৮১ ৮	১০০%	১০০%
১২নং ওয়ার্ডস্থিত আতিকউল্লাহ সড়ক, পূর্ব আহম্মদ নগর মামা ষ্টোরের পাশের গলি ও উপ-গলি, হোঃ নং-৭৭ হতে হোঃ নং-৮৯/১ ও বাইলেন, হোঃ নং-৭৩/সি হতে হোঃ নং-১০৮ ও বাইলেন এবং দোলন	২০২৪-২৫	২৯৮৯৭৮৫০. ৩১৪	২৮৪০২৯০৭.৭৯৮	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
চাপা লেনের নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। A B Trade International House-১৬২ Road-১৯, Block-K South Banasree Dhaka-১২১৯.					
১৪নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম শেওড়াপাড়া হোঃ নং-২০৬ হতে হোঃ নং-২০০/২ ভায়া হোঃ নং-১২১, হোঃ নং-১২৫/২ হয়ে হোঃ নং-১৯৩/সি পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। M/S. Ehan Traders ৪১/৩/৪, Purana Polton, Eastern Rainbow Flate no ২/৮০৪, Dhaka-১০০০.	২০২৪-২৫	১৬৯৯৮৬৮৮.০০	১৬১৪৮৭৫৩.৬০০	১০০%	১০০%
১৪নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম শেওড়াপাড়া হোঃ নং-২৩২ ওয়াসা রোড হতে হোঃ নং-১৮৫/৪ হয়ে হোঃ নং-১৭৯/২, হোঃ নং-১৭৯/২ হতে হোঃ নং-১৮৫ হয়ে বেলতলা মসজিদ এবং হোঃ নং-১৭৯/২ হতে হোঃ নং-১৬২, হোঃ নং-১৬০/এ, হোঃ নং-১৭০ ভায়া হোঃ নং-১৬৫/এ হয়ে হোঃ নং-২৬৪/৫ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। M/S.MUNSHI tRADERS ১০/C, ১৮/৬, MIRPUR, DHAKA.	২০২৪-২৫	২৮০৯৮৯৬৭.০০	২৬৬৯৪০১৮.৬৫০	১০০%	১০০%
১৪নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম শেওড়াপাড়া হোঃ নং-৫১০/২ হতে হোঃ নং-৪১১/১, হোঃ নং-৪৮২, হোঃ নং-৪৮১/১ হয়ে হোঃ নং-৪৯৩/২ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। GAZI CONSTRUCTION ১০/A, Road-০৬, Plot-০১, Pallabi, Mirpur, Dhaka-১২১৬.	২০২৪-২৫	১৫৯৪৩৪৯৮.০০	১৫১৪৬৩২৩.১০০	১০০%	১০০%
১৬নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তর ইব্রাহিমপুর বাজার হোঃ নং-১১৮ হতে ১২১/২ হয়ে ২২/৫/এ পর্যন্ত এবং ইব্রাহিমপুর বিলম্বালের মাঠ হোঃ নং-৬০৮ হতে ৫৮৩ হয়ে ৫৮৬ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। TAMINA ENTERPRISE ২৬০/৫, Manikdi, Dhaka Cantonment, Dhaka.	২০২৪-২৫	১৯৭৯৭১৮৭.০০	১৮৮০৭৩২৭.৬৫০	১০০%	১০০%
“শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের মেরামত, রক্ষনাবেক্ষন সহ রং করণ” কাজ। M/S. Nirman Prokausholy ১৩৭/১২, A-৪, Priangoan R/A	২০২৪-২৫	৬৬৩৩৮০১.৮৩৪	৫৯৭০৪২১.৬৫১	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
Mirpur-১ Dhaka-১২১৬.					
প্রকৌশল বিভাগ (পুর), অঞ্চল-৪ (মিরপুর) এর আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ফ্রেম ওয়ার্ক কন্ট্রাক্ট এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল কভার, ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (গ্রুপ-ক)। Maisha Construction (PVT.) LTD ৬২/২, GORAN CHATBARI MIRPUR-১, DHAKA-১২১৬.	২০২৩-২৪	৪৯৯৯৪১৯.৯ ২	৪৪৯৯৪৭৭.৯২৮	১০০%	১০০%
প্রকৌশল বিভাগ (পুর), অঞ্চল-৪ (মিরপুর) এর আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ফ্রেম ওয়ার্ক কন্ট্রাক্ট এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল কভার, ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (গ্রুপ-খ)। H M Helal & Co Limited ৮৫৫, Begum Rokeya Sharoni, East Shewrapara Kafrul, Mirpur, Dhaka-১২১৬.	২০২৩-২৪	৪৯৯৯৩২২.৯ ২	৪৪৯৯৩৮১.৬২৮	১০০%	১০০%
“প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৪ (মিরপুর) এর আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ফ্রেমওয়ার্ক কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল কভার, ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (গ্রুপ-ক)” শীর্ষক কাজ। M/S Sabrina Enterprise Address: ২৫-২৭, ৪th Floor, Happy Rahman Plaza Kazi Nazrul Islam Avenue Banglamotor, Dhaka- ১০০০.	২০২৪-২৫	৪৯৯৯৬১৪.৮ ০০	৪৪৯৯৬৫৩.৩২০	৯৫%	০.০%
“প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৪ (মিরপুর) এর আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ফ্রেমওয়ার্ক কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল কভার, ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (গ্রুপ-খ)” শীর্ষক কাজ। M/S Sabrina Enterprise Address: ২৫-২৭, ৪th Floor, Happy Rahman Plaza	২০২৪-২৫	৪৯৯৯৭৬৫. ৮৩০	৪৪৯৯৭৮৯.২৪৭	৯০%	০.০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
Kazi Nazrul Islam Avenue Banglamotor, Dhaka- ১০০০.					
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৪ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সমূহ বিভাগীয় শ্রমিক দ্বারা মেরামত কল্পে জরুরী মালামাল (ইট, বালি, খড়ি, বিটুমিন ইত্যাদি) সরবরাহ কাজ। Extent Design & Development Farmview Super Market (৫th Floor) Farmgate, Tejgaon, Dhaka-১২১৫	২০২২-২৩	৩৪৯৮৪৯২.১	৩৩৯৪৮৫৯.৩৬৪	১০০%	১০০%
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৪ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সমূহ বিভাগীয় শ্রমিক দ্বারা মেরামত কল্পে জরুরী মালামাল (ইট, বালি, খড়ি, বিটুমিন ইত্যাদি) সরবরাহ কাজ। M/S Sazin Enterprise ২৩৭, Senpara, Porbata Mirpur, Dhaka-১২১৬.	২০২৪-২৫	৩৯৯৭৮১৪.০ ৫	৩৯৬৬১৮৫.২৯১	০.০০%	০.০০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-৪, FY-২০২২-২০২৩ (Group-i). M/S. Confidence Trade International Plot No- ১৮, Main Road- ০১, Section- ১০ Senpara Parbata, Mirpur, Dhaka- ১২১৬.	২০২২-২৩	২০০.০০	১৮৯৯৯৯৭১.৩৮৬	১০০%	৬২.৩৬%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-৪, FY-২০২২-২০২৩ (Group-ii). EMROZ ENGINEERING ২৬০/৫, Manikdi, Dhaka-১২০৬.	২০২২-২৩	২০০.০০	১৮৯৯৯৯৭১.৩৮৬	৭৫%	-

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-8,FY-২০২২-২০২৩ (Group-ii). M/S Shitol Builders House-১৬২ Road-১৯, Block-K Estren Housing, South Banasree Goran Dhaka-১২১৯.	২০২২-২৩	২০০.০০	১৮৯৯৯৯৭১.৩৮৬	৬০%	-
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-8,FY-২০২২-২০২৩ (Group-vi). M/S. HOPE INTERNATIONAL ৬২/২, GORAN CHATBARI, MIRPUR- ১ DHAKA- ১২১৬.	২০২২-২৩	২০০.০০	১৮৯৯৯৯৭১.৩৮৬	৬৫%	৫৪.৬০%
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-8,FY-২০২২-২০২৩ (Group-v). M/S NIPA CONSTRUCTION ১৬৪/৬ Maradia Bhuiyan Para Dhaka-১২১৯.	২০২২-২৩	২০০.০০	১৮৯৯৯৯৭১.৩৮৬	৬০%	-
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-8,FY-২০২২-২০২৩ (Group-vi). M/S Ali Construction C&B staff Quarter Road Battala, Tangail.	২০২২-২৩	২০০.০০	১৮৯৯৯৯৭১.৩৮৬	০%	-
Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization	২০২২-২৩	২০০.০০	১৮৯৯৯৯৭১.৩৮৬	৭৫%	৪৪%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
<p>/private Persons at different words under zone-8,FY-২০২২-২০২৩ (Group-vii).</p> <p>ASIF INFRASTRUCTURE LIMITED</p> <p>North Wing Ridge Ahmed Square, ৫০/১, ১১th Floor</p> <p>Inner Circular (VIP) Road, Naya Paltan, Dhaka-১০০০.</p>					
<p>Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-8,FY-২০২২-২০২৩ (Group-viii).</p> <p>GONI CORPORATION</p> <p>Plot# M-২৬, Rowshan Complex, Section-১৪; Kafrul.</p>	২০২২-২৩	২০০.০০	১৮৯৯৯৯১১.৩৮৬	১০০%	১০০%
<p>Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-8,FY-২০২২-২০২৩ (Group-ix).</p> <p>M/S ZAHANGIR ENGINEERING AND CONSTRUCTION</p> <p>৪৮ No. Kabi Azizur Rahman Road</p> <p>P.O.-Mohini Mills, Kushtia Sadar, Kushtia.</p>	২০২২-২৩	২০০.০০	১৮৯৯৯৯১১.৩৮৬	০%	-
<p>Repairing of Road Cutting of Various government/non-government organization /private Persons at different words under zone-8,FY-২০২২-২০২৩ (Group-x).</p> <p>M/S JOYNAB ENTERPRISE</p> <p>E-১৩০, NAMA BAZAR.</p>	২০২২-২৩	২০০.০০	১৮৯৯৯৯১১.৩৮৬	১০০%	১০০%
<p>“গভর্নমেন্ট অফিসার্স কমপ্লেক্স-মিরপুর-২ ঢাকা এর অভ্যন্তরীণ চলাচলের রাস্তা উন্নয়ন ও সংস্কার” শীর্ষক কাজ।</p>		৮১২৮৪৭৫.২৮	৭৩১৫৭৩৭.৭৬০	১০০%	-

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
<p>টেন্ডার আইডি-১০৬৭৯৫২</p> <p>H M Helal & Co Limited</p> <p>Address: ৮৫৫, Begum Rokeya Sharoni</p> <p>East Shewrapara, Kafrul, Mirpur, Dhala-১২১৬.</p>					
<p>“১৬নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তর ইব্রাহিমপুর হোঃ নং-১৯১/১ হতে হোঃ নং-৩৯৮, ২০২, ২১৬ হয়ে হোঃ নং-২১১ পর্যন্ত, ইব্রাহিমপুর বাজার রোড হোঃ নং-৬৪৫/১ হতে হোঃ নং-৪৯৭/৫/২ আশি দাগ রোড হয়ে হোঃ নং-৪৭৩ বাউন্ডারী ওয়াল পর্যন্ত এবং পশ্চিম কাফরুল হোঃ নং-১৮৬/৩ হতে হোঃ নং-১৭০/৭/এ, হোঃ নং- ১৭০/এ হয়ে হোঃ নং-১৭০/১৪ ওয়াসা খাল পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন” শীর্ষক কাজ।</p> <p>টেন্ডার আইডি-১০৮৩৮৭৪</p> <p>Shahid Brothers-Sapna Construction JV</p> <p>Address: ২৩০/১-A, Road No- ৬/৭, Tilpapara</p> <p>Khilgaon, Dhaka-১২১৯, Bangladesh.</p>	২০২২-২৩	১১৫৭৯৪৬৪৭.২৮১	১০৪২১৫১৮২.৫৫৩	৫%	০%
<p>“অঞ্চল-০৪ এর আওতাধীন ১৩নং ওয়ার্ডস্থিত বাউন্ডারী রোড এবং পীরেরবাগ ডনভিউ মোড় হতে শিমুলতলা মসজিদ পর্যন্ত লেন- বাইলেনের নর্দমা নির্মান সহ সড়ক উন্নয়ন” শীর্ষক কাজ। টেন্ডার আইডি-১০৮৩৮৭১</p> <p>ZAMAN CONSORTIUM LIMITED</p> <p>Address: House- ৮, Road- ৪, Block- J, Banasree</p> <p>Rampura PS; Dhaka-১২১৯; Bangladesh.</p>	২০২২-২৩	১২০৫১৬৫৫৫.৩৮০	১০৮৪৬৪৮৯৯.৮৪২	২%	০%
<p>“১৪নং ওয়ার্ডস্থিত ওয়াসা খাল হতে হোঃ নং-১৫৭ এবং হোঃ নং-১৪০/৪ হতে হোঃ নং-১৮৫/বি এবং হোঃ নং-৩৪ হতে হোঃ নং-১৪১/২ ও হোঃ নং-১৮৫/বি হতে হোঃ নং-১১৬ পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ লেন-বাইলেনের রাস্তার উন্নয়ন” শীর্ষক কাজ।</p> <p>টেন্ডার আইডি-১১০৪৯৬৫</p> <p>H M Helal & Co Limited</p> <p>Address: ৮৫৫, Begum Rokeya Sharoni, East Shewrapara</p>	২০২২-২৩	৪০৬৩৭৭৭৩.৮৭৩	৩৬৫৭৩৯৯৬.৪৮৬	০%	০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
Kafrul, Mirpur, Dhala-১২১৬.					
“ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-৪ (মিরপুর) এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রাঙ্গনে মসজিদ নির্মাণ” শীর্ষক কাজ। টেন্ডার আইডি-১০৬৭৯৩৮ M/S. Nirman Prokausholy Address: ১৩৭/১২, A-৪, Priangoan R/A Mirpur-১, Dhaka-১২১৬.	২০২২-২৩	১১১৪২৭১৯. ৭৯৪	১০০২৮৭৮৯.৬৭৭	১০%	-
অঞ্চল-৫					
২৬ নং ওয়ার্ডস্থিত গার্ডেন রোড হোঃনং-১৬ হতে হোঃনং-১৬/ডি পর্যন্ত, তেজগাঁও মহিলা কলেজ হোঃনং-১৫২ হতে হোঃনং-১১৯ পর্যন্ত, তেজতুরি বাজার হোঃনং-৩৩ হতে হোঃনং-৩/বি এবং তেজকুনিপাড়া হোঃনং-১৮৯ হতে হোঃনং-১৯৪/৪/বি পর্যন্ত রাস্তার আংশিক নর্দমা সহ উন্নয়ন কাজ। মোঃ আনোয়ার হোসেন	২০২৪-২৫	২৩৩.০০	২,২১,৩১,৯৩৮.১৫ ০	১০০%	১০০%
২৬নং ওয়ার্ডস্থিত কাওরান বাজার সার্ক ফোয়ারা হতে এফডিসি রেল ক্রসিং পর্যন্ত উভয়পাশে ফুটপাথ সহ আংশিক রাস্তার উন্নয়ন কাজ। মেসার্স নাফিউন এন্ড সন্স	২০২৪-২৫	২৯৭.০০	২,৮২,১৩,৫১৮.৯৫ ০	১০০%	১০০%
২৭নং ওয়ার্ডস্থিত ইন্দিরা রোড হোঃনং- ৩৬-এ হতে ৪৪/ডি পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা সহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। সোহান এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২২৭.০০	২,১২,৭২,১৪৭.৩০ ০	১০০%	১০০%
২৭নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম রাজাবাজার হোঃনং- ৪৩/এ হতে হোঃনং- ৫২/এ, হোঃনং- ৫৮/গ/১২ হতে ৫১/এ/১২, হোঃনং- ৫৯/১-এ হতে ৫৯-এ/১/১, হোঃনং- ৫৮/ছ/৭ হতে ৫৮/গ/৪ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা সহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। সায়ান এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২৭১.০০	২,৫৭,৪৪,৯১১.৬৫ ০	৫০%	৫০%
২৭নং ওয়ার্ডস্থিত মনিপুরীপাড়া হোঃনং- ১৫০ হতে ১৫২/৬ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা সহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। লরিন এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	৩৬.০০	৩৪,০৭,২৭৪.৭৫০	১০০%	১০০%
২৮নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম আগারগাঁও হোঃনং- ২৪৬/১,বি/এ হতে ২৪৬/১,বি-৪, হোঃনং- ২৬১/বি হতে ২৪৬/১, সি/৩-১ এবং হোঃনং- ২৪৬/১/সি-১৯ হতে ২৪৬/১/এফ/৫, হোঃনং- ১৬০ হতে ১৫২/১ এবং হোঃনং- ২৭২/বি হতে ২৭২/২ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। সামিন ডেভেলপমেন্ট লিঃ	২০২৪-২৫	২৩২.০০	২,১৭,৩৫,৬৮৫.৫ ৫০	১০০%	১০০%
২৯নং ওয়ার্ডস্থিত আজিজ মহল্লা, ব্লক-এফ এর মাজার রোড হোঃনং ৬/জি/১ থেকে ৬/ডি/১ সহ বাইলেন সমূহ (হোঃ নং ৬/এইচ/১৪ থেকে ৬/ডি/৮ ও হোঃ নং ৬/ডি/১১ থেকে ৬/ডি/৭ পর্যন্ত) এবং টিক্লাপাড়া হোঃ নং ১৯/৬-এ থেকে ১৯/২৩ পর্যন্ত সড়কে আর.সি.সি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। সাহারা এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১৬১.০০	১,৫২,৮৬,৩৪৪.৫৫ ০	১০০%	১০০%
২৯নং ওয়ার্ডস্থিত তাজমহল রোড, ব্লক-সি এর হোঃনং- ২৬/১৪ হতে ২৬/২৫, হোঃনং- ২৭/১২ হতে	২০২৪-২৫	২০৪.০০	১,৯৩,৭৭,৫৬৪.২০ ০	৬০%	৬০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
২৭/৫ (আংশিক অংশে ফুটপাথ মেরামতসহ), হোঃনং- ২৮/১ হতে ২৮/১১ এবং হোঃনং- ২৮/১২ হতে ২৭/৬(ফুটপাথ মেরামতসহ) পর্যন্ত সড়কে আর.সি.সি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। আরাফ ইন্টারন্যাশনাল					
২৯নং ওয়ার্ডস্থিত বগক-সি এর তাজমহল রোড হোঃনং- ১০/১ হতে ১০/১৫, হোঃনং- ৪/৯-১০ হতে ৪/১৬ এবং হোঃনং- ৩/৯ হতে ৩/১৬ পর্যন্ত সড়কে আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপন, ফুটপাথ নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। মেসার্স নিজাম উদ্দিন এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১৮৮.০০	১,৭৮,৫০,১০৮.৬০ ০	১০০%	১০০%
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত ঢাকা হাউজিং রোড নং- ০১ এর হোঃনং- ০১ হতে ৫২/১, কমফোর্ট হাউজিং রোড নং- ১৬ এর হোঃনং- ৩০ হতে হোঃনং- ৯৮৮ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপন সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। বিশ্বাস ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস	২০২৪-২৫	২০১.০০	১,৯০,৯৩,২৬১.৫০০ সংশোধিত চুক্তিমূল্য- ২,১৬,৯৪,৮৪৫.০০	৮০%	৮০%
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত জনতা হাউজিং রোড নং-০২ এর হোঃনং- ৪৮/৪৯ হতে ৩৭, রোড নং-০৩ এর ৬০ হতে ৬১ এবং হোঃনং- ৫০/৫১ হতে ৬৩ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপন সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। জীবন কনস্ট্রাকশন	২০২৪-২৫	২০৬.০০	১,৯৫,৬৭,৭১৪.৩০ ০	১০০%	১০০%
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত ঢাকা হাউজিং হোঃনং-২১ হতে মেহেদীবাগ হাউজিং রোড নং-০২ এর হোঃনং- ৩৯, মেহেদীবাগ হাউজিং রোড নং-০১ এর হোঃনং- ২৩ হতে ১৩/এ এবং রোড নং- ০২ এর হোঃনং- ৩৯ হতে ৩৩ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। মদিনা ড্রেডার্স	২০২৪-২৫	২৬৬.০০	২,৫২,৬৯,৩৯৩.৯ ০০	৬০%	৬০%
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত নবোদয় হাউজিং ব্লক-বি রোড নং- ২ এর হোঃনং- ১/২ হতে প্রধান সড়ক হোঃনং- ০৩, রোড নং-৬ এর হোঃনং- ৫৬৩ হতে প্রধান সড়ক হোঃনং- ৩৩, রোড নং- ৩/১ এর হোঃনং-০১ হতে রোড নং-৬/এ এর হোঃনং- ১১ পর্যন্ত ফুটপাথ মেরামত সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। সুবর্ণা এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১৯২.০০	১,৮২,৩৯,২৩৮.১ ০০	১০০%	১০০%
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত নবোদয় হাউজিং, ব্লক-এ, রোড নং- ৬/এ এর হোঃনং- ২৭/বি হতে রোড নং- ৬/১ এর হোঃনং- ৭/৬ এবং নবোদয় হাউজিং, ব্লক-এ, রোড নং- ৬/১ এর হোঃনং- ৭ হতে মোহাম্মদী হাউজিং রোড নং-৭ এর হোঃনং - ২১৬ পর্যন্ত ফুটপাথ ও আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। সানজিদা এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২১৩.০০	২,০২,৩৪,৮৭১.৭৫ ০	১০০%	১০০%
৩১নং ওয়ার্ডস্থিত নূর জাহান রোড হোঃনং- ১/৮ হতে আসাদ এভিনিউ (বাইতুল সুজুত জামে মসজিদ) পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ রাস্তা ও ফুটপাথ উন্নয়ন কাজ। আহমেদ নাসের এন্ড কোং	২০২৪-২৫	২৫১.০০	২,৩৬,৮৭,১৬১.৩ ০০	১০০%	১০০%
৩১নং ওয়ার্ডস্থিত রাজিয়া সুলতানা রোড হোঃনং- জেড/১৬, ব্লক-সি হতে হোঃনং- ৩এ/৮ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ রাস্তা ও ফুটপাথ	২০২৪-২৫	২৯৯.০০	২,৮৩,৫০,১৪৫.১০০ সংশোধিত	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
উন্নয়ন কাজ। মেসার্স এম এল ড্রেডার্স			চুক্তিমূল্য- ৩,১৬,৫৬,৫৫১.৭০ ০		
৩১নং ওয়ার্ডস্থিত জাকির হোসেন রোড হোঃনং- ২৯ হতে হোঃনং- আই/১৬ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ রাস্তা ও ফুটপাথ উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৯৮.০০	৯২,৩০,৮৩৩.৬৫ ০	১০০%	১০০%
মাহাদী ড্রেডার্স					
৩১নং ওয়ার্ডস্থিত মোহাম্মদপুর তাজমহল রোড (শিয়া মসজিদ হতে হোঃনং- ৩২/৪ পর্যন্ত) রাস্তার উন্নয়ন কাজ। ইসমাইল এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২৬৩.০০	২,৪৯,৭৯,২৪১.১০ ০	১০০%	১০০%
৩২নং ওয়ার্ডস্থিত ইকবাল রোড হোঃনং- ১০/৯ হতে স্যার সৈয়দ রোড হোঃনং- ৯/২৫ পর্যন্ত ফুটপাথ ও আরসিসি পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। মাহিন কনস্ট্রাকশন	২০২৪-২৫	১৬০.০০	১,৪৯,২৩,২০২.৩০ ০	১০০%	১০০%
৩২নং ওয়ার্ডস্থিত লালমাটিয়া ব্লক-বি এর হোঃনং- ৫/১ হতে ৪/৯, হোঃনং- ৬/১ হতে ৪/৬ এবং হোঃনং- ৫/৭ হতে ৫/১২ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপন সহ রাস্তা ও ফুটপাথ উন্নয়ন কাজ।		২৩৫.০০	২,২৩,১৮,৫৮৯.৪০ ০	১০০%	১০০%
মেসার্স জয় ড্রেডার্স					
৩২নং ওয়ার্ডস্থিত পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি, ব্লক-ক এর হোঃনং- ১২৬ হতে ১০৯ এবং হোঃনং- ৮৯/ক হতে ৬৮ পর্যন্ত পাশের নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। মেসার্স সাজিন এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১৬৮.০০	১,৫৯,৫৯,২৬৬.৬ ০০	৭৭%	৭৭%
৩৩ নং ওয়ার্ডস্থিত আরাম প্রোপ্রাইটিজ এর প্রধান সড়ক হোঃ নং ১৫,১৬ হতে হোঃ নং ১, বগক-সি পর্যন্ত সড়কে আর.সি.সি পাইপ নর্দমা স্থাপন, ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। মেসার্স নুসাইবা এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২৫৮.০০	২,৪৫,০৭,৩৩২.৪৪৮ সংশোধিত চুক্তিমূল্য- ২,৭২,০৯,৬৯০.৯৩ ০	৭০%	৭০%
৩৩নং ওয়ার্ডস্থিত জাফরাবাদ ইত্যাদি মোড় হোঃ নং ৩৬৭/১ হতে কাটাসুর হোঃনং- ৩৮০/এ হয়ে হোঃ নং ৩৮৫/১ পর্যন্ত সড়কে এবং লেন-বাইলেন সমূহে আর.সি.সি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। টোটাল এক্সেসরিস	২০২৪-২৫	১৩৫.০০	১,২৮,২২,৮৭২.৭২ ৬	১০০%	১০০%
মোহাম্মদপুর ৩৩নং ওয়ার্ডস্থিত চাঁনমিয়া হাউজিং লিঃ রোড নং-২ এর বর্ধিতাংশ হোঃ নং ৪১/৫ হতে ২৬/এ পর্যন্ত আর.সি.সি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ সড়ক উন্নয়ন, সাত মসজিদ হাউজিং লিঃ হোঃনং এ/২ হতে বাইলেন হোঃনং ২৩, হোঃনং ৪০/১ ও ৩৭ হয়ে বেড়িবাঁধ পর্যন্ত আর.সি.সি পাইপ নর্দমা মেরামতসহ সড়ক উন্নয়ন, হোঃ নং ২৩ হতে বেড়িবাঁধ পর্যন্ত বাইলেনসহ (হোঃ নং ৭/৮ হতে বেড়িবাঁধ) আর.সি.সি পাইপ নর্দমা মেরামত এবং বেড়িবাঁধ হতে কালভার্ট পর্যন্ত (হোঃনং ৭২০/১/১ হতে ১/১ পর্যন্ত) ফুটপাথ মেরামতসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৫২.০০	২,৩৯,৩৭,৪১১.২০ ৯	৫০%	৫০%
মেসার্স প্রান্ত লিংক					
৩৩ নং ওয়ার্ডস্থিত সদ্য উন্নয়নকৃত লাউতলা পার্ক এর প্রধান গেইট সংলগ্ন (চাঁদ উদ্যান হাউজিং এর হোঃ নং	২০২৪-২৫	১৩৩.০০	১,২৬,৩২,৫৮৬.৭ ৯৬	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
-৩, রোড নং-৬ হতে পল্টন নং ৪০ পর্যন্ত সড়কের নর্দমা মেরামত ও ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। সানোয়ার এন্টারপ্রাইজ					
৩৪ নং ওয়ার্ডস্থিত আজিজ খান রোড বাইলেন হোঃনং-৪০/২ হতে হোঃনং-৩২/৩৬, শাহ আলী রোড হোঃনং-৩/৭/৪/এ হতে হোঃনং-৩/১২, হোঃনং-৫২/৩ মেকাবখান রোড হতে হোঃনং-৩২/১১/আই/২ এবং পাবনা হাউজ গলি হোঃনং-৮৩/১ হতে হোঃনং-৭৮ পর্যন্ত রাস্তা ও আংশিক নর্দমাসহ উন্নয়ন কাজ। সিরাজি বিল্ডার্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	২০২৪-২৫	২৯৮.০০	২,৮২,৯৫,৭০২.৫০ ০	১০০%	১০০%
৩৪নং ওয়ার্ডস্থিত পুলপাড় মসজিদ হোঃনং- ৩২১ (জাফরাবাদ) হতে রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন কাজ। মেসার্স আর এম ইন্টারন্যাশনাল	২০২৪-২৫	২৯৬.০০	২,৭১,৩৪,৫৪৫.০৫ ০	১০০%	১০০%
৩৪নং ওয়ার্ডস্থিত বুদ্ধিজীবী রোডের হোঃনং- ১০৪/এ/১৬/এ হতে ১০৪/এ/২২, হোঃনং- ৮৬/১ হতে ৮৬/১/এ (জাগো গলি) পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। মেসার্স আলী এন্ড কোং		৪৭.০০	৪২,৮৪,৩২০.৪৫০	১০০%	১০০%
২৬নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম তেজতুরী বাজার হোঃনং- ৩/৯ হতে ২৩/জ এবং হোঃনং- ২৩/ক হতে ৪৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। এস এম এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১৫০.০০	১,৪২,৪৯,৫৫১.৬০ ০	১০০%	১০০%
২৭ নং ওয়ার্ড মনিপুরিপাড়া হোঃনং ৫৩ হতে ১০৫/১৬ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। খলিল ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল	২০২৪-২৫	২৯৬.০০	২,৮১,১৮,৯৫৫.৯৫ ০	১০০%	১০০%
২৮নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম আগারগাঁও হোঃনং- ২৭৬/১২/বি হতে ২৬২/৭/সি এবং হোঃনং- ২৬৭/১০/এ হতে উত্তর পার্শ্ব কালভার্ট পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। জালালাবাদ এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১০৫.০০	৯৯,৭৩,৪৪৫.৮০০	৭০%	৭০%
২৮নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম আগারগাঁও হোঃনং- ৮৯ হতে ৬২/২, হোঃনং- ৬২/২ হতে ৬২/৩ পর্যন্ত, হোঃনং- ৯১/২ এর বাইলেন (হাজী গলি), হোঃনং- ১৪৬/১ হতে ১৪৬/৪ (হোসনে টাওয়ার) পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ রাস্তা, হোঃনং- ১৫২/ক হতে ১৭৬/এ (আশা গলি) পর্যন্ত এবং পশ্চিম আগারগাঁও হোঃনং- ১৩৪/৫ হতে ১৩৪/১/১ (পাম্প গলি) পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন কাজ। মেসার্স ইয়ানা ড্রেডার্স	২০২৪-২৫	১৮৫.০০	১,৭৫,৭২,৪৮৭.২৫ ০	১০০%	১০০%
মোহাম্মদপুর ২৯ নং ওয়ার্ডস্থিত টিক্কাপাড়া হোঃ নং ১৯বি/৩ হতে রিং রোড হোঃ নং ১৯বি/৪ডি, টিক্কাপাড়া হোঃ নং ১৯সি/৩ হতে রিং রোড হোঃ নং ২৯সি/৫ (ফুটপাথ মেরামতসহ) এবং জান্নতবাগ বিজলী মহল্লার হোঃ নং ২৩/১ হতে হোঃ নং ২৩/১০ পর্যন্ত সড়কে নর্দমা স্থাপনসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। সাফিয়া এন্টারপ্রাইজ কর্পোরেশন	২০২৪-২৫	১২৭.০০	১,২০,৫৮,১৬০.০০ ০	১০০%	১০০%
হাজী চিনুমিয়া রোড বাইলেন হোঃনং- ১৪/৮ হতে	২০২৪-২৫	২৯৯.০০	২,৮৪,০১,৪৩২.৭৫	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
১৪/১০(আর.সি.সি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ), ১৪/৮-এ হতে ১৭/১৪ (আংশিক ফুটপাত নির্মাণসহ). জহরী মহল্লা হোঃনং- ৩০/১২/১ হতে ৩০/১২/৩ হয়ে ও ৩০/৬ হয়ে ৪২/৭ (আর.সি.সি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ), ৩৬/১ হতে ৩৬/৬বি হয়ে ৪১/১৬/এ (উভয় পাশের বাইলেন সমূহ সহ), ৩৭/২৪/বি হতে ৩৭/১৩ (ফুটপাত নির্মাণসহ), এবং ৩৭/১/এ হতে ৩৭/১২ পর্যন্ত সড়কে আর.সি.সি পাইপ নর্দমা মেরামতসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। এরিক টেক			০		
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত নবোদয় হাউজিং ব্লক-এ এর রোড নং- ১ এর হোঃনং- ১ হতে ৪, হোঃনং- ৩ হতে ৩/১ এবং নবোদয় প্রধান সড়ক এর হোঃনং- ১ হতে ২২, নবোদয় প্রধান সড়ক এর হোঃনং- ১১ হতে রোড নং-৬/এ এর হোঃনং- ২৯১ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা ও ফুটপাত উন্নয়ন কাজ। ইশান এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২৪৬.০০	২,৩৩,৬৯,৮৯৭.৪ ০০	১০০%	১০০%
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত নবোদয় হাউজিং ব্লক-বি এর রোড নং- ৩ এর হোঃনং- ১ হতে ২০ এবং ব্লক-ডি এর রোড নং-২ এর হোঃনং- ১ হতে ১৮ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। মেসার্স ইশা এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১৬৮.০০	১,৫৯,৫৯,৫৭৮.২০ ০	১০০%	১০০%
৩১নং ওয়ার্ডস্থিত জাকির হোসেন রোড ব্লক-ই হোঃনং- সি-১৯ হতে ২৬/সি হয়ে আসাদ এভিনিউ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ রাস্তা ও ফুটপাত উন্নয়ন কাজ। নিশি টেক ইন্টারন্যাশনাল	২০২৪-২৫	১৮১.০০	১,৭১,৯৩,৫৭৫.৯৫ ০	১০০%	১০০%
৩২নং ওয়ার্ডস্থিত বাবর রোড ব্লক-বি হোঃনং- ১৬/১৯/সি হতে ৪৯/১, হোঃনং- ১৬/২৩এ হতে ১৬/২৪, হোঃনং- ১৭/৮ হতে ১৭/১ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। ইউসুফ আলী এন্ড কোং	২০২৪-২৫	১৪১.০০	১,৩৩,৯৪,৯৩১.৬ ০০	১০০%	১০০%
৩২নং ওয়ার্ডস্থিত মোহাম্মদপুর সাব পোস্ট অফিস, আসাদ এভিনিউ হতে ইকবাল রোড হোঃনং- ১২/১৫ পর্যন্ত নর্দমাসহ ফুটপাত ও রাস্তা উন্নয়ন কাজ। মেসার্স সুলতান এন্ড কোং	২০২৪-২৫	১৭৫.০০	১,৬৬,২৪,৯৪৩.০০	১০০%	১০০%
৩২নং ওয়ার্ডস্থিত লালমাটিয়া ব্লক-এ হোঃনং- ৬/৭ হতে ৫/৭/এ পর্যন্ত নর্দমাসহ ফুটপাত ও রাস্তা উন্নয়ন কাজ। মেসার্স তাহিম এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১৭৩.০০	১,৬৪,৩৪,৯৫৭.২৫ ০	১০০%	১০০%
৩২নং ওয়ার্ডস্থিত বাবর রোড, ব্লক-বি এর হোঃনং- ১৩/১৫ হতে ২০/৭ পর্যন্ত নর্দমাসহ ফুটপাত ও রাস্তা উন্নয়ন কাজ। মেসার্স শাকিল এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১২৪.০০	১,১৭,৭৯,৯৭৪.৩৫ ০	১০০%	১০০%
মোহাম্মদপুর ৩৩নং ওয়ার্ডস্থিত কাদেরাবাদ হাউজিং প্রধান সড়ক এর হোঃ নং ৯৭/৭/২ হতে কাদেরাবাদ হাউজিং, রোড নং-৫ এর হোঃ নং ১১ হয়ে (নর্দমা স্থাপন ও ফুটপাত মেরামতসহ) হোঃ নং ১৩ পর্যন্ত সড়ক (বাইলেন সমূহের সংযোগসহ) রাস্তা উন্নয়ন কাজ। ট্রিমস কর্পোরেশন	২০২৪-২৫	২১৩.০০	২,০২,৩১,৪৩১.৮০ ০	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
মোহাম্মদপুর ৩৩নং ওয়ার্ডস্থিত মোহাম্মাদিয়া হাউজিং সোসাইটি রোড নং-৭, ৯ ও ১১ এর নর্দমার লাইন মেরামতসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৬৪.০০	১,৫৫,৭৭,৮৯৯.৫৫ ০	১০০%	১০০%
ইশান এন্টারপ্রাইজ					
মোহাম্মদপুর ৩৩নং ওয়ার্ডস্থিত মোহাম্মাদিয়া হাউজিং লিমিটেড এর রোড নং ৫ এবং রোড নং ৬ নং এর আংশিক (হোঃ নং ২৫২/৩/এ হতে বেড়িবাঁধ পর্যন্ত) নর্দমার লাইন স্থাপনসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২২১.০০	২,০৯,৮৯,৩৫৮.৯ ০০	১০০%	১০০%
বাসার এন্টারপ্রাইজ					
৩৪ নং ওয়ার্ড পুলপাড় বটতলা হোঃনং- ১০১/৩ হতে ১০৪/২, হোঃনং- ৩২১ হতে ৩২৭, হোঃনং- ৩৫০ হতে ৩৬২/১ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। রিব্লন ডিজিটাল	২০২৪-২৫	২১১.০০	২,০০,৪৩,০৪১.১০ ০	১০০%	১০০%
৩৪ নং ওয়ার্ড পাঠশালা গলি হোঃনং- ২৪৮ হতে হোঃনং- ২৩৫-২৩৫/১ হয়ে হোঃনং- ৭০/এফ এবং হোঃনং- ১০১/৩ ২৪৮ হতে মেইন রোডের হোঃনং- ৩২/এ শের-ই-বাংলা রোড পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। নুহা বিল্ডার্স	২০২৪-২৫	১৪৯.০০	১,৪১,৫১,৬৮১.৬৫ ০	১০০%	১০০%
৩৪ নং ওয়ার্ড ছিন্নমূল স্কুল হতে হোঃনং- ১৩৭/৩/৩, হাজী আক্তার হোসেন রোড হয়ে হোঃনং- ১৪৬/২, মধুবাজার (মেধা বিকাশ স্কুল) হোঃনং- ১৩৭/১০ হয়ে হোঃনং- ১০ হয়ে হোঃনং- ১৩৭/২৩ হয়ে ১৩৭/২/বি হয়ে হোঃনং- ১৩৭/১২ এবং হোঃনং- ১৩৭/এ হয়ে ছিন্নমূল স্কুল পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৩৯.০০	২,২৭,০১,৮১৬.৫৫ ০	১০০%	১০০%
মেসার্স ইয়ামিম বিল্ডার্স					
৩৪ নং ওয়ার্ডস্থিত মেট্রো হাউজিং এর ১, ৪ ও ৬ নং সড়কের নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। এআইএল-এজেটিআই জেডি	২০২৪-২৫	৪৫৩.০৪	৪,৪৬,৭৭,৭০৪.৬৬ ৩ সংশোধিত- ৪,৯০,৯৩,১৭০.৫০	১০০%	১০০%
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত মনসুরাবাদ হাউজিং সোসাইটির রোড নং-১১ এর হোঃনং- ১০৮ হতে ৮৮ ও বায়তুল আমান হাউজিং এর রোড নং- ১০ এর হোঃনং- ৭২৬/১৮ রোড নং-১৩, এর হোঃনং- ৬৯৮/বি, হোঃনং- ৭২৬/২০বি হতে ৭২৬/২৭/ই (ফিল্টার গলি) এবং হোঃনং- ৭২৬/৪০ হতে ৭২৬/৫৫ (বেকারী গলি) পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। মেসার্স নাগিস ড্রেডার্স		২৮৭.৯০	২,৭৩,৪৬,৮৪২.৫০ ০	১৫%	১৫%
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তর আদাবর হোঃনং- ৩৪/১ হতে আলিফ হাউজিং হোঃনং- বি২/বি৩ পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজ। মেসার্স মক্কা ড্রেডার্স	২০২৪-২৫	৪৯.৫৪	৪৫,৮১,৮৭৬.০০	২০%	২০%
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত রিং রোড গার্ডেন স্ট্রীট হোঃনং- ৮/১ হতে ৭/খ, হোঃনং- ৭/৫ হতে ৭/৮, হোঃনং- ৭/৮ হতে ৯/৫, হোঃনং- ৯/৬ হতে ৯/৩-এ পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজ। ড্রেড এসোসিয়েট	২০২৪-২৫	৮৫.৮২	৮৫,২৭,১৩২.০০	১০০%	১০০%
মিরপুর রোড এর খানমন্ডি-২৭ হতে কল্যাণপুর খাল	২০২৪-২৫	১৬৫৯.৩০	১৬,২২,৮৮,৯১৪.৩ ২৫	০%	০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজ।					
মেসার্স শহীদ ব্রাদার্স					
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত নবোদয় হাউজিং ব্লক-এ, রোড নং- ৮ (হোঃনং- ২ হতে ১৩, হোঃনং- ১০ হতে ১/১০) এবং রোড নং- ৯ (হোঃনং- ১৫/২ হতে ৫/১৩, হোঃনং- ১ হতে ৮ ও হোঃনং- ২০ হতে ৩) আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৩২৯.৪১	৩,২৮,৭৯,৯০৮.৬ ০৫	০%	০%
এইচ আর বি ট্রেডার্স					
৩০ নং ওয়ার্ডস্থিত পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি, ব্লক-খ এর রোড নং- ০৬ (হোল্ডিং নং- ০১ হতে ৯২) এবং শ্যামলী প্রকল্প-১ এর রোড নং- ০৬ (হোল্ডিং নং- ৩২/এ হতে ২৪/এ, ২২ হতে ৮৬, ৮০ হতে ১২৪, ৩৯ হতে ৪৩/১৬/১, ৮৮ হতে ১০৯/এ, ২৯ হতে ৩২/বি, ৩৬/১ হতে ৩৫, ১০৯/এ হতে ১০৪, সি/৯৩ হতে ৯৯/সি) আরসিসি পাইপ নর্দমা সহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। মেসার্স লরিন এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	৯০২.৭০	৯,০২,৪৬,৩৪৪.৩৪ ১	০%	০%
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত আদাবর, কমফোর্ট হাউজিং রোড নং ১৭/সি (হোল্ডিং নং- ৬২৬ হতে ২০ পর্যন্ত) রাস্তার উন্নয়ন কাজ। ট্রেড এসোসিয়েটস	২০২৪-২৫	১০০.৮৯	৯০,৬০,৭৫৩.২৫৮	০%	০%
২৮ নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম আগারগাঁও কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন হোঃ নং-৫৩ হতে পশ্চিম কাফরুল হোঃ নং-১/সি এবং পশ্চিম আগারগাঁও হোঃ নং-৬০ এর সম্মুখে সংযোগ সড়ক সহ (ফুটপাথ নির্মাণসহ) আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপন সহ রাস্তা উন্নয়ন ও ফুটপাথ মেরামত কাজ। মেসার্স এসবি-জেডটি (জেডি)	২০২৪-২৫	৪৩৫.৫৭	৩,৯২,০২,০৯১.২৫ ৪	০%	০%
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত বায়তুল আমান হাউজিং রোড নং- ৬ এর হোঃনং- ৩২/১-এ হতে ২৩, রোড নং- ১০ এর হোঃনং- ৬০৮ হতে ৫৪৮, রোড নং- ১১ এর হোঃনং- ৬১৭ হতে ৫৩৩ এবং হোঃনং- ৫৪২ হতে ৬৯৫/১১/ই পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপন সহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। মেসার্স শহীদ ব্রাদার্স	২০২৪-২৫	৩৭৪.২৩			
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত শ্যামলী হাউজিং দ্বিতীয় প্রকল্প, রোড নং-৩ (হোল্ডিং নং- ১১১ হতে ৯৮/১) এর আরসিসি পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। রয়েল বাংলা কনস্ট্রাকশন	২০২৪-২৫	৩৮.৬৯			
৩২ নং ওয়ার্ডস্থিত লালমাটিয়া নিউ কলোনী সরকারী অফিসার্স এলাকার অভ্যন্তরীণ সড়ক সমূহে বিটুমিনাস কার্পেটিং কাজ ও খেলার মাঠ সংলগ্ন হোঃ নং ১/৬ হতে মিরপুর রোড পর্যন্ত (খেলার মাঠ সংলগ্ন বাইলেনসহ) নর্দমা মেরামতসহ ফুটপাথ ও রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২২৫.৫১			
৩২ নং ওয়ার্ডস্থিত ইকবাল রোড প্রিপারেটরি স্কুল ও কলেজ এবং উদয়াচল পার্ক ও খেলারমাঠ সংলগ্ন হোঃ নং ১২/১৪ হতে ১২/১, ১০/২২ হতে ১০/১০ ও ১১/২০ হতে ১১/১১ পর্যন্ত বিদ্যমান নর্দমা মেরামতসহ ফুটপাথ ও রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৭৭.২৭			
৩৩নং ওয়ার্ডস্থিত ঢাকা উদ্যান প্রধান সড়কের বিদ্যমান নর্দমার লাইন মেরামতসহ ফুটপাথ এবং	২০২৪-২৫	১১২৮.১৩			

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
ব্লক-সি এর পল্লট নং- ১৫ হতে ৫নং সড়ক ও ব্লক-ডি এর ৩নং সড়ক হোঃনং- ০১ হতে হোঃনং- ৫০/সি পর্যন্ত বিদ্যমান নর্দমার লাইন মেরামতসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।					
৩৩নং ওয়ার্ডস্থিত মোহাম্মদপুর চন্দ্রিমা মডেল টাউন এলাকার এভিনিউ-২ হতে এভিনিউ-১ হয়ে রোড নং-১ (সংযোগ রোড), রোড নং- ৯ (পল্লট নং-১০ হতে ২৩), রোড নং-১ হতে রোড নং-২ (পল্লট নং-১০/৭ হতে ২৩), রোড নং- ৪ (পল্লট নং-২৭৬ হতে ১৫) ও এভিনিউ-১ হতে রোড নং- ৪ (পল্লট নং- ১৪) পর্যন্ত সড়কে আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৯২৩.৪৩			
৩৩নং ওয়ার্ডস্থিত চন্দ্রিমা উদ্যান এলাকার এভিনিউ রোড ১ ও ২ এর সংযোগ রোড ২টি (ব্লক -সি এর পল্লট- ১ হতে ২২ ও ব্লক-ডি এর পল্লট ১ হতে ১৮ পর্যন্ত) এবং ব্লক -সি এর ৯ নং (পল্লট- ১ হতে ১০ পর্যন্ত) সড়কে আর.সি.সি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। আসিফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিঃ- রানা এন্টারপ্রাইজ জেডি	২০২৪-২৫	৫৬১.৫৬	৫,৫৭,৮১,৭৩৭.২৩ ০	১০০%	
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত নবোদয় হাউজিং, ব্লক-বি, রোড নং- ১ এর হোঃনং- ১৮ হতে ২৩ (নবোদয় প্রধান সড়ক), রোড নং- ৪/এ এর হোঃনং- ২৯ হতে ৪২, হোঃনং- ২২ হতে ১২, রোড নং-০২ হোঃনং- ০১ হতে ২৭, রোড নং- ৫/এ এর হোঃনং- ১১ হতে ১৪, রোড নং- ১/সি এর হোঃনং- ০২ হতে ১২ এবং শ্যামলী হাউজিং রোড নং- ৬/৬ এর হোঃনং- সি/৫৭ হতে ৬৫/১৩ এবং হোঃনং- সি/৬৫/১০ হতে ৬৫/৭ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। মমতাজ ইঞ্জিনিয়ারিং	২০২৪-২৫	৩৬৫.৪৭	৩,৫১,৪৮,৫৪৬.২১ ৯	১০০%	
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত রিং রোড হোঃনং- ১/এ/২ হতে মোহনপুর হোঃনং ৫/১/ক/২-ই এবং হোসনাবাদ স্টেট, আদাবর হোঃনং- ১/১-এ হতে ১/১ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। জামান কনসোর্টিয়াম লিঃ	২০২৪-২৫	২৯৪.৮২	২,৬৮,২০,৮৩৫.৩ ৩১	১০০%	
৩২নং ওয়ার্ডস্থিত লালমাটিয়া, ব্লক-বি এর স্বপ্ননীড় অফিসার্স কোয়ার্টারের হোল্ডিং নং- এনএইচবি-২০ হতে ২২, এনএইচবি-২৪ হতে ২৩, এনএইচবি-২০ হতে ১৮ পর্যন্ত রাস্তা সমূহের আরসিসি পাইপ/নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। মেসার্স এম আর কনস্ট্রাকশন	২০২৪-২৫	৭৭.৭৩	৬৯,৯৪,৭৪১.৫০০	১০০%	
৩৪নং ওয়ার্ডস্থিত সাদেক খান রোড হোঃনং- ১০৪/এ/১ হতে হোঃনং-৩/৩ হয়ে হাসেম খান রোড খাল হোঃনং-৩২/এ/১৮ পর্যন্ত, আজিজ খান রোড হোঃনং-৩৭/১ হতে হোঃনং-৭৫/১৪/এ (বেড়িবাধ) এবং পাবনা হাউজিং গলি হোঃনং-৭৬/৫/১ হতে হোঃনং-৭৪ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। মমতাজ ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ	২০২৪-২৫	১১৪২.৪৮	১০,২৮,১৫,৪৪৯.২ ০০	০%	
৩২ নং ওয়ার্ডস্থিত ইকবাল রোড হোঃ নং-২/১ হতে	২০২৪-২৫	৮১৫.৭২	৭,৪৯,৬৬,৭০২.৯০	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
১/৮, হোঃ নং-২/১৭ হতে ২/৯, হোঃ নং-৯/১৩ হতে ৯/১, হোঃ নং-৩/২২ হতে ৩/১১, হোঃ নং-৫/৫ হতে ৫/৮, হোঃ নং-৪/১০ হতে ৪/৬, ওয়াসা পাম্প হতে হোঃ নং-৪/৫ পর্যন্ত বাইলেনসহ রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাথ উন্নয়ন কাজ। মমতাজ ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ			১		
৩০ নং ওয়ার্ডস্থিত ৬ নং রোডের শ্যামলী হাউজিং ১ম প্রকল্প ও ২য় প্রকল্প সংযোগ স্থলে খালের উপর যান্ত্রিক বিভাগে রক্ষিত ফুটওভার ব্রিজ স্থাপনের মাধ্যমে পথচারী চলাচলের জন্য ব্রিজ নির্মাণ কাজ। মাইশা কনস্ট্রাকশন (প্রাঃ) লিঃ	২০২৪-২৫	৩২.৬৮	৩৫,৮৪,৫৭৬.৯৪৭	০%	০%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত কাজ (গ্রুপ-A)। মেসার্স এস এম রহমান ইন্টারন্যাশনাল	২০২৪-২৫	১০০.০০	৮৯,৯১,৭৫২.৪০০	০%	০%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত কাজ (গ্রুপ-B)। মেসার্স সহিদ ব্রাদার্স	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৯,৭৮,১২৫.০০	০%	০%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত কাজ (গ্রুপ-C)।	২০২৪-২৫	১০০.০০	-	-	-
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত কাজ (গ্রুপ-D)। ট্রেড এসোসিয়েটস	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯০,০৩,৪১৩.৪০১	০%	০%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত কাজ (গ্রুপ-E)। বিশ্বাস ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৯,৮৮,০২৫.৫৪০	০%	০%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত কাজ (গ্রুপ-F)। স্বপ্না কনস্ট্রাকশন লিঃ	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯০,৩২,৯৪৯.৬০০	০%	০%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত কাজ (গ্রুপ-G)। মেসার্স ইয়াতিম এন্ড কোং	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৯,৭৯,৯৮০.০০	০%	০%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত কাজ (গ্রুপ-H)। মেসার্স ইয়াতিম এন্ড কোং	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৯,৮২,২৪৭.৫০০	০%	০%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত কাজ (গ্রুপ-I)। মেসার্স এম আর কনস্ট্রাকশন	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৯,৬৬,৮৩০.৩৭২	০%	০%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত কাজ (গ্রুপ-J)। মেসার্স চার্লস এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৯,৬৫,৫৮৮.৯৪৩	০%	০%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত কাজ (গ্রুপ-K)। মেসার্স মহিমা কনস্ট্রাকশন	২০২৪-২৫	১০০.০০	৮৯,৯২,৯৭৫.৫০০	০%	০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
(iii)। মেসার্স মোনামি এন্টারপ্রাইজ					
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত (iv)। লরিন এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২৫০.০০	২,৩৭,৪৯,৭৫৯.৬৫ ০	১০০%	১০০%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত (v)। নুর কনস্ট্রাকশন	২০২৪-২৫	২৫০.০০	২,৩৭,৪৯,৭৫৯.৬৫ ০	৪১%	৪১%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত (vi)। সানিয়া এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২৫০.০০	২,৩৭,৪৯,৭৫৯.৬৫ ০	১০০%	১০০%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত (গ্রুপ-ক)। আর এ বিল্ডার্স।	২০২৪-২৫	৯৯.৯৯	৯৪,৯৯,৮২২.৩৫০	১০০%	১০০%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত (গ্রুপ-খ)। হুদি কনস্ট্রাকশন লিঃ।	২০২৪-২৫	৯৯.৯৯	৯৪,৯৯,৮২২.৩৫০	১০০%	১০০%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত (গ্রুপ-গ)। মেসার্স শাহজাদপুর ট্রেডিং কর্পোরেশন।	২০২৪-২৫	৯৯.৯৯	৯৪,৯৯,৮২২.৩৫০	৪০%	৪০%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত (গ্রুপ-ঘ)। এক্সটেন্ট ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট	২০২৪-২৫	৯৯.৯৯	৯৪,৯৯,৮২২.৩৫০	১০০%	১০০%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত কাজ (গ্রুপ-ঙ)। মেসার্স গ্রীন কর্পোরেশন	২০২৪-২৫	৯৯.৯৯	৯৪,৯৯,৮২২.৩৫০	৮৪%	৮৪%
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৫ এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল কভার, ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ। এস এম রহমান ইন্টারন্যাশনাল	২০২৪-২৫	৪০.০০	৩৫,৯৯,৫২৩.০০	৮০%	৮০%
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৫ এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল কভার, ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ। মাইশা কনস্ট্রাকশন (প্রাঃ) লি	২০২৩-২৪	৪৯.৯৯	৪৯,৭০,২৭২.৮৩৬	১০০%	-
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৫ এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল কভার, ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ (২য় পর্যায়)। ইয়াসিন	২০২৩-২৪	৪৯.৯৮	৪৯,৫৪,৯২৬.০০	৫৫%	-

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিঃ					
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টারসহ বাজার মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ।	২০২২-২৩	৯.৯৯	৮,৯৯,৯৩৮.৮০০	১০০%	-
মাইশা কনস্ট্রাকশন (প্রাঃ) লিঃ।					
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন কল্পে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে Quick Response Team (QRT) পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ।	২০২৪-২৫	৬.০০	৫,৯৪,৭৪০/-	৬০%	৬০%
আরিজা কনস্ট্রাকশন					
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে প্রকৌশল বিভাগ (পুর), অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন কল্পে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে Quick Response Team (QRT) পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ। এইচ এম হেলাল এন্ড কোং লিমিটেড	২০২৩-২৪	১০.০০	৯,৭৩,৯৩৪.৭০০	১০০%	১০০%
ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সমূহ বিভাগীয় শ্রমিক দ্বারা মেরামতকল্পে জরুরী মালামাল (ইট, বালি, পাথর, খড়ি, বিটুমিন, জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি) সরবরাহ কাজ। মেসার্স বাচ্চু কনস্ট্রাকশন	২০২৪-২৫	২০.০	১৭,৭৫,২৬২.১৪৯	০%	০%
২৯নং ওয়ার্ডস্থিত সূচনা কমিউনিটি সেন্টার মেরামত কাজ (পূর্ত কাজ পার্ট-এ ও বৈদ্যুতিক কাজ পার্ট-বি) কাজ।	২০২৪-২৫	১৬৯.৫৩	-	০	০
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন ৩৪ নং ওয়ার্ডস্থিত রায়ের বাজার কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর, গেট, ফ্যাসিলিটিস পয়েন্ট, খালপাড় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত ৩ নং ব্লকের সংস্কার সহ উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৫৭০.১৩	৬,১৪,৫৩,১৩২.৭১ ৮	১০০%	
এমই এন্ড এমবিএস লিঃ					
Improvement of road from Bijoy Soroni to Farmgate Intersection and improvement of road including footpath of Bijoy Soroni of Zone-৫ under DNCC (Package no WD-২০).	২০২৪-২৫	১১১০.৬৮	৯,৯৯,৬১,১২৭.৭৩ ০	১০০%	-
মাইশা কনস্ট্রাকশন (প্রাঃ) লিঃ					
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে তাৎক্ষণিকভাবে জলাবদ্ধতা নিরসন, নাগরিক দুর্ভোগ লাঘব, পানি নিষ্কাশন ও জরুরী রাস্তা মেরামত কাজ। ওয়ার্ড নং-৩১।	২০২৪-২৫	১০.০০	৯,৪৯,৩৩৫.৫০৪	১০০%	১০০%
মেসার্স লোসাং পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং					
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে তাৎক্ষণিকভাবে জলাবদ্ধতা নিরসন, নাগরিক দুর্ভোগ লাঘব, পানি নিষ্কাশন ও	২০২৪-২৫	১০.০০	৯,৪৯,৯৯০.৪৩৪	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
জরুরী রাস্তা মেরামত কাজ। ওয়ার্ড নং-৩৪। মেসার্স মধুমতি এন্টারপ্রাইজ					
অঞ্চল-৬					
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫১ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তরাস্থ সেক্টর # ১১, রোড নং # ৮ এর নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ	২০২৪-২৫	২১৮.৭৭	২০৭.৮১	৮৫%	৮৫%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫১ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তরাস্থ সেক্টর # ১৪, রোড নং # ১৬ (পল্টন নং ৯৮ হতে ১২৬) এর নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৬১.১৯	১৫৩.০১	৯৫%	৯৫%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫১ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তরাস্থ সেক্টর # ১২, রোড নং # ৬/বি এর নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৬৬.০৮	২৫২.৭৩	৯৫%	৯৫%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫২ নং ওয়ার্ডস্থিত দলিপাড়া ভূমি অফিস হতে মজুমদার জামে মসজিদ হয়ে রোড নং-৬/এ এর মাথা পর্যন্ত এবং কিং সলেমান প্যালেস সংলগ্ন তিন রাস্তার মোড় থেকে দলিপাড়া রোড পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৬০.৭৬	২৪৭.৭০	৯৫%	৯৫%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫২ নং ওয়ার্ডস্থিত রোড নং- ৯/ই সংলগ্ন তিন রাস্তার মোড় হতে বাউনিয়া রোড পর্যন্ত এবং ডানে সাইদা জেনারেল স্টোর সংলগ্ন বাইলেসহ পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২০১.৩৪	১৯১.২৫	৯০%	৯০%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫২ নং ওয়ার্ডস্থিত আলম্লাহওয়লা গার্মেন্ট সংলগ্ন তিন রাস্তার মোড় হতে দলিপাড়া রোড হয়ে হামিম ফার্মেসি পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৩৮.৭৫	১৩১.৮০	৯৫%	৯৫%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫৩ নং ওয়ার্ডস্থিত ১২ নং সেক্টর বীরজ হতে টেকপাড়া হয়ে ফুলবাড়ীয়া মেইনরোড এবং ১০ সেক্টরের শেষ মাথা হতে ৫/এ রাস্তা হয়ে রানাভোলা মেইনরোড পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৯৮.২৬	২৮৩.৩২	৯০%	৯০%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫৩ নং ওয়ার্ডস্থিত নয়ানগর বাজার হতে ময়মনসিংহ ভিলা হয়ে পুরান কালিয়া রোড পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৬৫.২২	২৫১.৯৩২	৯০%	৯০%
অঞ্চল-অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫৩ নং ওয়ার্ডস্থিত ফুলবাড়ীয়া নতুন রাস্তা হতে মোসআফা মেসারের বাড়ী হয়ে সিরাজ মার্কেট পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৫২.৫৯	১৪৪.৯৪	৯৫%	৯৫%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫৪ নং ওয়ার্ডস্থিত রাজাবাড়ী কালুরবাজার হতে মোল্লাভবন হতে ডানে সুফিয়া বেগমের বাড়ী হয়ে বাচ্চুমিয়ার বাড়ী পর্যন্ত এবং মোল্লাভবন হতে মাসক একেনসরিজ হয়ে ধউর মেইনরোড পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৪৮.৩২	২৩৫.৮৮	৯০%	৯০%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫৪ নং ওয়ার্ডস্থিত কামারপাড়া মাসক একেনসরিজ হতে নুরে মদিনা মসজিদ মোড় পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১২৫.০১	১১৮.৭৪	৯০%	৯০%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫৪ নং ওয়ার্ডস্থিত	২০২৪-২৫	২৫২.৭৫	২৪০.০৯	৮০%	৮০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
কামারপাড়া লেবুর মোড় হতে হানিফ আলী মোড় পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।					
Repairing work of road cutting by various government/ non-government organization/ private persons at different wards under zone-৬ (Group-Ka).	২০২৪-২৫	২০০.০০	১৮৯.৯৯	৮৫%	৮৫%
Repairing work of road cutting by various government/ non-government organization/ private persons at different wards under zone-৬ (Group-Kha).	২০২৪-২৫	২০০.০০	১৮৯.৯৯	০%	০%
Repairing work of road cutting by various government/ non-government organization/ private persons at different wards under zone-৬ (Group-Ga).	২০২৪-২৫	২০০.০০	১৮৯.৯৯	০%	০%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫৪ নং ওয়ার্ডস্থিত (ক) ধউর সুমনারটেক হতে ওয়াল্টন শোরুম হতে ফার্নকের বাড়ী পর্যন্ত এবং বামে নোমানের দোকান হয়ে আনোয়ার হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত (খ) কামারপাড়া মুক্তারের বাড়ী হতে পাটোয়ারীর বাড়ী হয়ে অপুদের বাড়ী হয়ে বামে পশ্চিম কালিয়ারটেক জাহাঙ্গীর সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত (গ) কামারপাড়া ইউসিবিএল ব্যাংক হতে খায়েরটেক খান ফার্মেসী পর্যন্ত (ঘ) ধউর আশুলিয়া মেইনরোড হতে সুনিল সরকারের বাড়ী হয়ে ডানে ধউর হানিফ আলীর বাড়ী হতে কিরণ সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৫৮৯.০২	৫৩০.১১	৭৫%	৭৫%
৫৩ নং ওয়ার্ডস্থিত ১নং মেট্রো-স্টেশন হতে মাইলস্টোন স্কুল হয়ে মিয়া হাজী বাড়ী রোড পর্যন্ত আরসিসি পাইপ ও ফুটপাথ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৬৭৫.৫৫	৬০৭.৯৯	৫৫%	৫৫%
Improvement of Road & Construction of RCC pipe drain from pakuriya main road to sector-১৫ via Taltek under ward no.৫২, zone-৬	২০২৪-২৫	৪৫৯.৩২	৪১৩.৩৮		
Repair and maintenance of different roads footpath surface drain & cross drain and different structure under Engineering division zone-৬, ward-৫৪ from work of financial year of ২০১৯-২০২০.	২০২৪-২৫	২৬.০০	২৪.৬৯	১০০%	১০০%
Repair and maintenance of difference roads footpath surface drain & cross drain and difference structure under	২০২৪-২৫	২০.০০	১৭.৯৯	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
Engineering division Zone-৬ from work of financial year of ২০২১-২০২২					
“Emergency repair and maintenance work of various damaged roads, footpath, cross drain, manhole cover, road Median grill, Island and various infrastructures under the Engineering Department of zone- ৬ through the annual frameworks of the financial year of ২০২৪-২০২৫. (Group-ka)”,	২০২৪-২৫	৪০.০০	৩৫.৯৫	১০০%	১০০%
“Emergency repair and maintenance work of various damaged roads, footpath, cross drain, manhole cover, road Median grill, Island and various infrastructures under the Engineering Department of zone- ৬ through the annual frameworks of the financial year of ২০২৪-২০২৫. (Group-kha)	২০২৪-২৫	৪০.০০	৩৫.৯৫	১০০%	১০০%
অঞ্চল-৭					
Repair and maintenance of different roads footpath surface drain & cross drain and different structure under Engineering division zone-৭, ward-৫০ from work of financial year of ২০১৯-২০২০.	২০১৯-২০	২৬.০০	২৪৬৯৩৬৩.৫০	১০০%	
Repair and maintenance of difference roads footpath surface drain & cross drain and difference structure under Engineering division Zone-৭ from work of financial year of ২০২১-২০২২.	২০২১-২২	২০.০০	১৭৯৯৭৪৯.৮০০	১০০%	
Emergency Repair and maintenance work of damaged roads, drains, Cross drain, manhole covers, footpaths, median, grills and other structure under frame work contract of Engineering Division Zone-৭, financial year of ২০২৪-২৫.	২০২৪-২৫	৪০.০০	৩৫,৯৬,৮৭৩.৫৪৪	৮৫%	
Repairing of road cutting of various government / non- government organization /	২০২৪-২৫	২০০.০০	১৮৯৯৯৩৩৫.৯৫	৯৩%	

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
private persons at different wards under zone-৭ (Group-Ka)					
Repairing of road cutting of various government / non-government organization / private persons at different wards under zone-৭ (Group-Kha)	২০২৪-২৫	২০০.০০	১৮৯৯৩৩৫.৯৫	১৫%	
Immediate removal of waterlogging, alleviation of civilian suffering, drainage and emergency road repairs in the coming monsoon season under Ward No. ৫০.	২০২৪-২৫	১০.০০	৯৪৯৯৯৫.২৫০	১০০%	
৪৭ নং ওয়ার্ডস্থিত আদম আলী মার্কেট হইতে চিশতী মার্কেট হয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা কুতুব উদ্দিন স্মরণী পর্যন্ত এবং চিশতী মার্কেট কালভার্ট হয়ে বাদলের বাড়ী পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৯৯.৯০	২৬৯৯০৮৩৪.২৭৪	১০০%	
৪৮ নং ওয়ার্ডস্থিত দক্ষিণখান-কাচকুড়া প্রধান সড়ক হতে দক্ষিণখান মাষ্টারপাড়া-মধুবাগ হয়ে গণকবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা ও বাইলেনের পাইপ লাইন নির্মাণসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৬১৬.৯৭	৬৩৪২৭৭৫০.৬৭	১০০%	
৪৮ নং ওয়ার্ডস্থিত নগরিয়াবাড়ি সড়কে (নগরিয়াবাড়ি ট্রান্সফর্মার হতে কসাই বাজার মেইন রোড পর্যন্ত) পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৪২৯.৬৮	৩৮৬৭১০৮৭.৩৭৪	৪০%	
৪৯ নং ওয়ার্ডস্থিত কাওলা বাজার মোড় হতে গোয়ালবাড়ী মোড় পর্যন্ত এবং কাওলার প্রধান সড়ক হতে বড়ুয়া ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৪৮১.৪৩	৪৩৩২৮৩৭৬.০০	১০০%	
৪৭ নং ওয়ার্ডস্থিত কাদির সাহেবের বাড়ি থেকে ফয়েদাবাদ ক্লাব মোড় পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৭৫.২১	২৬১৪৪৪৯২.৯১৭	১০০%	
৪৭ নং ওয়ার্ডস্থিত কাঠালতলা হোল্ডিং নং: #৩৯৮ হতে হোল্ডিং নং: #৪২১ হয়ে তুরাগ নদী পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৭৪.৪৭	১৬৫৭৪৪৫১.৭৩৫	১০০%	
৪৮ নং ওয়ার্ডস্থিত বৈশাখী মোড় হতে নন্দাপাড়া ক্লাব মোড় পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৭৭.৩০	২৬৩৪৩০৩৫.৩৩৬	১০০%	
৪৮ নং ওয়ার্ডস্থিত নর্দান ইউনিভার্সিটি হতে বৈশাখী মোড় পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ (চেইনেজ ০ মিটার - ২৩০ মিটার)	২০২৪-২৫	১৮৪.৮৭	১৭৫৬২১৫০.৬৩৩	১০০%	
৪৮ নং ওয়ার্ডস্থিত চালাবন্দ মাটির মসজিদ থেকে ঢাকা প্রি-ক্যাডেট স্কুল পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৪৯.৮৮	১৪২৩৮৩১১.৫৯৯	১০০%	
৪৯ নং ওয়ার্ডস্থিত কাওলা দাখিল মাদরাসা প্রধান সড়ক হতে নয়াবাড়ি শামসুল উলুম মাদরাসা পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ (চেইনেজ ০ -৪০০ মিটার)	২০২৪-২৫	২৩৬.১৬	২২৪৩৫১৬৯.৯৯৯	১০০%	
৪৯ নং ওয়ার্ডস্থিত কাওলা দাখিল মাদরাসা প্রধান সড়ক হতে নয়াবাড়ি শামসুল উলুম মাদরাসা পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২১৩.৫৫	২০২৮৬৯৫২.৮৪	১০০%	

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
চেইনেজ ৪০০-৭৬৫ মিটার)।					
৫০ নং ওয়ার্ডস্থ লাইস আলী সরণী রাস্তা, খানপাড়া মসজিদ ও দেওয়ানপাড়া স্কুল সংলগ্ন রাস্তা এবং হাজী ইসমাইল দেওয়ান রোড হতে এ্যানিলা প্যালেস পর্যন্ত ডেনসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ	২০২৪-২৫	১৯২.৬৩	১৮২৯৮২৫০.৭৫১	১০০%	
৫০ নং ওয়ার্ডস্থিত জামতলা মোড় থেকে উদয়ন স্কুল রাস্তা (মফিজ মাস্টার সরণী) পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৫৭.১৭	২৪৪৩০৭২৬.৯৯৪	১০০%	
৫০ নং ওয়ার্ডস্থিত শাহ কবির মাজার রোড হতে বাইতুল জান্নাত জামে মসজিদ হয়ে আজগর আলী রোড পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৪৯.৭২	১৪২২২৮৮৫.৭৮৪	১০০%	
৪৯ নং ওয়ার্ডস্থিত প্রেমবাগান (পিএফপি ড্রিম হাউজ) থেকে আবু তাহের জামে মসজিদ হয়ে নোয়াখালি টাওয়ার পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৪৯.৯৫	১৪২৪৫৪২২.৭২০	৮৫%	
৪৮ নং ওয়ার্ডস্থিত ইমান ফকিরের বাড়ি হতে বায়তুল মাহফুজ জামে মসজিদ হয়ে পিয়াল জেনারেল স্টোর পর্যন্ত এবং বায়তুল মাহফুজ জামে মসজিদ হতে সাবিবর জেনারেল স্টোর পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৭৭.৮৬	২৬৩৯৬৬৬৬.৫২ ২	১০০%	
৪৮ নং ওয়ার্ডস্থিত নর্দান ইউনিভার্সিটি হতে ইত্তেহাদ স্টোর পর্যন্ত, বৈশাখী মোড় হতে হলান বাজার পর্যন্ত (নন্দাপাড়া-হলান রোড) এবং হলান-দক্ষিণখান প্রধান সড়ক হতে নিপা গুপ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৬২০.৫০	৬০৮৮৮৮৬৬.০৯ ৩	৫৫%	
৪৯ নং ওয়ার্ডস্থিত কাওলা বাজার থেকে নর্দান ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৪২৫.৭৫	৪১৭৭৯৭৪৮.১৫৮	৪০%	
৫০ নং ওয়ার্ডস্থিত জয়নাল মার্কেট রোড ও তৎসংলগ্ন লেন-বাইলেনসমূহে আরসিসি নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৬৯০.১৩	৬৯০০০৩৫.১৯৫	৮৭%	
৫০ নং ওয়ার্ডস্থিত কাজী অফিস রোড (মিনা মঞ্জিল) হতে আর্টিস্টিক সানফ্লাওয়ার হাউস (বায়তুল নাযাত নূর মসজিদ রোড) পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৪৩.২২	৪১০৬০৫৪.২৫২	১০০%	
ফ্রেম ওয়ার্কস চুক্তির মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, অঞ্চল-৭ এর আওতাধীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাসআবাসনাধীন ১৮ (আঠারো) টি ওয়ার্ড প্রকল্পের আওতায় প্রধান সড়কসমূহ নির্মাণকালীন সময়ে জনসাধারণের নির্বিঘ্ন চলাচল ও যানবাহন চলাচলের নিমিত্তে ক্ষতিগ্রস্ত ডাইভারসন সড়কসমূহ নিয়মিত জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ।	২০২৪-২৫	২৯৯.৯৭	২৯৬৯৩৯১৪.৭৮	১০০%	
৪৮ নং ওয়ার্ডস্থিত আনল বায়তুন নূর মসজিদ হতে সোবেদ আলী বাড়ীর পুকুর হয়ে উত্তরখান আদর্শপাড়া রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৩২৫.৪৬	৩২৫০৮৮৬৯.০৭৮	৭০%	
৪৯ নং ওয়ার্ডস্থিত কাওলা প্রধান সড়ক হতে বেপারি	২০২৪-২৫	৫৩৭.৭৩	৪,৯১,৫১,৭৯৩.০৩	৬০%	

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
বাড়ি মসজিদ হয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা মফিজ উদ্দিন বেপারির বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।			৬		
৫০ নং ওয়ার্ডস্থিত কসাই বাড়ি মিনি কালভার্ট হতে বটতলা রেলগেট হয়ে কিং রোজ হয়ে উদয়ন স্কুল রোড পর্যন্ত, কিং রোজ হতে কসাই বাড়ি প্রধান সড়ক পর্যন্ত, কাজী অফিস রোড হতে আনোয়ারুল উলুম মাদরাসা হয়ে মোল্লারটেক পোস্ট অফিস পর্যন্ত এবং ফরিদপুর জেনারেল স্টোর হতে সুমন ফার্মেসী(মুন্সি মার্কেট) পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৭২৭.১৮	৬,৫৭,০১,৬০১.৬৭ ০	৭০%	
৪৭ নং ওয়ার্ডস্থিত আল মদিনা জামে মসজিদ হতে ফয়েদাবাদ সরকারী প্রাইমারী স্কুল হয়ে মজিবর মার্কেট শহীদুল ইসলামের বাড়ি পর্যন্ত এবং বাইলেনসমূহে আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৭৭.৫৩	২৬৩৬৫২৩৩.১৯ ৮	২৮%	
৪৭ নং ওয়ার্ডস্থিত শাহ কবির মাজার রোড হতে তাকওয়া টেলিকম হয়ে মাহা এন্টারপ্রাইজ পর্যন্ত এবং তাকওয়া টেলিকম হতে ফয়েদাবাদ প্রধান সড়ক পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২২৮.২৮	২১৬৮৩৩৪৫.৫১৯	৩০%	
৪৭ নং ওয়ার্ডস্থিত টিআইসি কলোনী মোড় হতে ছাপড়া মসজিদ হয়ে ফয়েদাবাদ চৌরাস্তা পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৪৪.১৭	১৩৬৮৫৪১৪.৬৩৯	৫৫%	
৪৮ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তরখান মাজার রোড হতে মোহাম্মদ বেপারী জামে মসজিদ হয়ে নিজাম সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৯৬.৮৮	২৮২০১৫৬০.৬৪৫	১০০%	
৪৮ নং ওয়ার্ডস্থিত হলান-দক্ষিণখান প্রধান সড়ক হতে সওদাগরপাড়া জামে মসজিদ রাবিব স্টোর(শহীদ লতিফ রোড) পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২০৭.৫৬	১৯৭১৩৮১৮.৬১৯	১০০%	
৪৮ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তরখান মাজার রোড হতে দক্ষিণখান ভূমি অফিস হয়ে হাতিমবাগ রোড পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৪৫.৫৩	১৩৮২২৩৯৪.৬৯৩	৮০%	
৪৯ নং ওয়ার্ডস্থিত এশিয়ান টেইলার্স এন্ড ফেব্রিক্স হতে বায়তুল মাহফুজ জামে মসজিদ হয়ে আল হদা মসজিদ কাসিমুল উলুম মাদরাসা পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৬৯.৬৯	২৫৬১২৮৮১.৪৩৯	১০০%	
৪৯ নং ওয়ার্ডস্থিত মেসার্স খান বস্রালয় (কসাই বাড়ি প্রধান সড়ক) হতে গাওয়াইর কাঁচাবাজার হয়ে ডিভাইন অটো পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৩৯.১৭	২২৬৯৬০৮৩.৬৭১	১০০%	
৪৯ নং ওয়ার্ডস্থিত ডিভাইন অটো হতে বায়তুল আমান মসজিদ (কাজী বাড়ি রোড) পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৪১.১১	১৩৩৬৯৯৪৪.৮৬২	১০০%	
৫০ নং ওয়ার্ডস্থিত শাহ কবির মাজার রোড হতে সোহানা জেনারেল স্টোর হয়ে জামতলা মুন্সি বাড়ি মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২২৭.৭৭	২১৬২৭৬৬৩.৭৯৬	১০০%	

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
৫০ নং ওয়ার্ডস্থিত জামতলা মুন্সি বাড়ি মসজিদ হতে সেফ ওয়ে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর হয়ে সরদার পাড়া সড়ক পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৬০.৮২	২,৪৭,৬৬,৮৩৯.৮৮	১০০%	
৫০ নং ওয়ার্ডস্থিত আনোয়ার জেনারেল স্টোর(শাহ কবির মাজার রোড) হতে মদিনাতুল উলুম মহিলা মাদরাসা হয়ে দাদা-নাতি হোটেল পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৬১.৩৮	১৫৩২৪৬২৩.৮৫০	১০০%	
৪৭ নং ওয়ার্ডস্থিত আর্মি সোসাইটি রাস্তা এবং বাইলেনসমূহে আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৯৭৮.২৩	-		
৪৯ নং ওয়ার্ডস্থিত আশকোনা উচারটেক মোড়(মেসার্স রকেট ট্রেডার্স) হতে আল ফালাহ একাডেমী হয়ে গাওয়াইর জোহরমুননেসা মাদ্রাসা ও আবু তাহের মসজিদ হয়ে শহীদ লতিফ রোড পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৮৩৩.০৪			
৪৭ নং ওয়ার্ডস্থিত ফয়েদাবাদ মজিবর মার্কেট হতে আফতাব মার্কেট হয়ে আর্ক হাসপাতাল(শাহ কবীর মাজার)পর্যন্ত, মাটির মসজিদ রোড হতে হাজী বিলম্মাত আলী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে গাওয়াইর মাদরাসা জামে মসজিদ পাম্প পর্যন্ত এবং বাইলেনসমূহ আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৫৮৩.০৪			
অঞ্চল-৮					
৪৪ নং ওয়ার্ডস্থিত বেতুলী প্রধান সড়ক হতে নয়াপাড়া করিমেরবাগ সাদেক ব্যাপারীর বাড়ী পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৮১.৬৮	২৬৭.৫৯	৬৫%	৬৫%
৪৪ নং ওয়ার্ডস্থিত করিমেরবাগ সাদেক ব্যাপারীর বাড়ী হতে কাঁচকুড়া প্রধান সড়ক পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৬৭.৭৩	২৫৪.৩৩	৪৫%	৪৫%
৪৪ নং ওয়ার্ডস্থিত বেতুলী প্রধান সড়ক হতে আয়নাল মেম্বার এর বাড়ির মসজিদ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৯৬.৫৪	৯১.৭১	১০০%	১০০%
৪৫ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তরখান কলেজিয়েট স্কুল হতে পশ্চিম দিকে গফুর মুন্সি বাড়ি হইয়া ভান্ডারি বাড়ি পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৮৭.৭৭৪	১৭৮.৩৩	৯০%	৯০%
৪৫ নং ওয়ার্ডস্থিত শাহ কবির মাজার রোড হইতে এনএস কম্পিউটার অ্যান্ড ট্রান্সলেনশন সেন্টার হইয়া নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া বাড়ি হইয়া মিফতাহল উম্মাহ হিফজ মাদ্রাসা পর্যন্ত ও উত্তরখান মাজার মেইন রোড হইতে নাসিমা ভিলা পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৮৬.৪৯৯	১৭৯.২৬	৭০%	৭০%
৪৫ নং ওয়ার্ডস্থিত শাহ কবির মাজার রোড টিউলিপ ইন্টারন্যাশনাল হইতে বরিশাল স্টোর হইয়া ইউনুস আলী ভূঁইয়া রোডের মিফতাহল হিফজ মাদ্রাসা পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৮৮.৭৪৯	১৭৭.১০৮	৭০%	৭০%
৪৬ নং ওয়ার্ডস্থিত রাজাবাড়ি সরকারি স্কুলের মোড় হইতে বেলায়েত স্কুল হইয়া বড়বাগ রোড-১ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৫৮.৯১০	২৪৫.৬৪	৭৫%	৭৫%
৪৬ নং ওয়ার্ডস্থিত আটিপাড়া কাঁচাবাজার হইতে	২০২৪-২৫	২৬১.৪৪১	২৪৮.৩৬৯	৬৫%	৬৫%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
রাজাবাড়ি মোড় হইয়া রাজাবাড়ি পুতুল কমিউনিটি সেন্টার পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।					
৪৬ নং ওয়ার্ডস্থিত রাজাবাড়ি পুতুল কমিউনিটি সেন্টার হইতে রাজাবাড়ি STS হইয়া রাজাবাড়ি টঞ্জি নদী বন্দর পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৬৫.৬০১	২৫২.৩২১	৪৫%	৪৫%
৪৪ নং ওয়ার্ডস্থিত দোবাদিয়া সাইনবোর্ড হতে নুরের মদিনা মসজিদ সংলগ্ন রনি প্যালেস পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৩৪.৯৯৭	২২৩.২৪৭	১০০%	১০০%
৪৪ নং ওয়ার্ডস্থিত দোবাদিয়া সাইনবোর্ড সড়কের নুরের মদিনা মসজিদ সংলগ্ন রনি প্যালেস হতে বাওগানের কালভার্ট পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৩৪.৯৯৭	২২৩.২৪৭	১০০%	১০০%
৪৪ নং ওয়ার্ড স্থিত দোবাদিয়া সাইনবোর্ড কড়াই টেক হয়ে বাইতুল আমান জামে মসজিদ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৪৯.৯৮৮	১৪২.৪৮৮	১০০%	১০০%
৪৫ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তরখান কলেজিয়েট স্কুল হতে আছগারুল উলুম মাদ্রাসা ও এতিমখানা পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২১৯.৯৯৯	২০৮.৯৯৮	১০০%	১০০%
৪৫ নং ওয়ার্ড স্থিত উত্তরখান আছগারুল উলুম মাদ্রাসা ও এতিম খানা হতে শাহী মসজিদ রোডের লেন বাইলেন সহ পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২১৯.৯৯৯	২০৮.৯৯৮	৯০%	৯০%
৪৫ নং ওয়ার্ড স্থিত পুরান পাড়া মেইন রোড হতে বাইতুল আল ফালাহ জামে মসজিদ হয়ে শেলিনা কাউন্সিলর এর বাড়ী পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৬৯.৫১৭	১৬১.০৪১	১০০%	১০০%
৪৬ নং ওয়ার্ডস্থিত মৈনরটেক স্কুলের মোড় হইতে গোবিন্দপুর বাজার হইয়া সিরাজ সরকারের বাড়ি পর্যন্ত ও গোবিন্দপুর বাজার হইতে সিদ্ধারটেকের শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২২৭.৯৮৫	২১৬.৫৮৬	১০০%	১০০%
৪৬ নং ওয়ার্ডস্থিত খুঞ্জুরদিয়া মেইন রোড হতে খুঞ্জুরদিয়া শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২২১.৯৮৫	২১০.৮৮৬	১০০%	১০০%
৪৬ নং ওয়ার্ডস্থিত মাষ্টার পাড়া মেইন রোড হতে সাদেক মাষ্টার মডেল স্কুল হয়ে কাশেম সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৪৯.৯৮২	১৪২.৪৮৩	১০০%	১০০%
৪৫ নং ওয়ার্ডস্থিত মাজার তালতলা রোড হইতে গনকবরস্থান রোড পর্যন্ত রাস্তা নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	-	৩১৪.৪৭২	১০০%	১০০%
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, অঞ্চল-৮ এর আওতাধীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১৮ টি ওয়ার্ড প্রকল্পের আওতায় প্রধান সড়ক সমূহ নির্মানকালীন সময়ে জনসাধারণের নির্বিঘ্ন চলাচল ও যানবাহন চলাচলের নিমিত্তে ক্ষতিগ্রস্থ ডাইভারশন সড়ক সমূহ নিয়মিত জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ।	২০২৪-২৫	২৯৯.৯২	২৬৯.৯২	৮০%	৮০%
৪৫ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তরখান কলেজিয়েট স্কুলের পূর্বপাশ হইতে কাউন্সিলরের বাড়ি, মাজার চামুরখান মেইন রোড হইতে কচিকণ্ট স্কুল হতে কানি বাড়ি ঈদগাঁ মাঠ হয়ে মেডিকেল রোড, শাহকবির মাজার রোড জামতলা মতিন সাহেবের বাড়ি হইতে নহরিয়া	২০২৪-২৫	১০৬৬.১২৪	৯৬৪.৬৪৩	৬০%	৬০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
বাড়ি মসজিদ, চামুরখান রোড ন্যাশনাল স্কুল হইতে বুড়িরটেক পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।					
৪৪ নং ওয়ার্ডস্থিত সাইনবোর্ড পেয়ারার টেক হয়ে বাকির বাড়ির মাদ্রাসা হয়ে সবুর ব্যাপারীর বাড়ি, সাইনবোর্ড রোড হইতে শাপলা বিল্ডিং হয়ে আব্দুল হামিদের বাড়ি হয়ে দোবাদিয়া হেলাল মার্কেটের প্রধান সড়ক, কড়াইটেক জামে মসজিদ হইতে দোবাদিয়া প্রধান সড়ক, টেকপাড়া কালভার্ট হইতে বাওগান জামে মসজিদ, বেতুলি রসুলপুর জামে মসজিদ হতে মোজাফফরের বাড়ি হয়ে রাকিবের বাড়ি, রাউজার পাড়া ভাড়ারদি উচ্চ বিদ্যালয় হতে মসজিদ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১২৮১.৩৫	-		
৪৫ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তরখান সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে আক্তার সাহেবের বাড়ি হইয়া আক্কাস মুন্সির মসজিদ হইয়া দোবাদিয়া মেইন রোড পর্যন্ত ও মাদার বাড়ি শাহ কবির মাজার মেইন রোড হইতে উত্তরখান নতুন থানা হইয়া, উত্তরখান সরকারি মাধ্যমিক হইয়া বুড়িরটেক পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১০১৪.২৫	-		
৪৫ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তরখান বালুর মাঠ হইতে গাজিপাড়া চৌরাস্তা মোড় (রোড নং-০৪) ও গাজিপাড়া মসজিদুল আমান জামে মসজিদ হতে গাজিপাড়া চৌরাস্তা মোড় হয়ে জামতলা বালুর মাঠ পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৫০৯.৪৫			
৪৬ নং ওয়ার্ডস্থিত জিয়াবাগ ও ৪৫ নং ওয়ার্ডস্থিত বেপারিপাড়া শাহ কবির মাজার রোডের সংযোগ রাস্তা (বৈকাল রোড) পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১০৫১.২৫			
৪৬ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তর চাঁনপাড়া হতে মুন্ডা মুক্তার মার্কেট পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৭৫৩.৫৪			
৪৫ নং ওয়ার্ডস্থিত বাবুর্চি বাড়ি গফুর মুন্সি বাড়ির মোড় হইতে বাবুর্চি বাড়ি রোড হইয়া, কনকর্ড কনডোমিনিয়াম টাওয়ার হইয়া শাহ কবির মাজার রোড পর্যন্ত ও শাহ কবির মাজার মসজিদের পিছন গেট হইতে পল্লি নিবাস ভবন হইয়া শাহ কবির মাজার সংযোগ সড়ক পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৪১৬.৫০			
৪৬ নং ওয়ার্ডস্থিত মুন্ডা মুক্তার মার্কেট হইতে মুন্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হইয়া মুন্ডা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ হইয়া আযমান স্টোর হইয়া, বিসমিল্লাহ স্টোর হইয়া, মুন্ডা গুদারঘাট পর্যন্ত ও মাস্টারপাড়া কবরস্থান জামে মসজিদ রোডের সিরাজী বাড়ি হইতে বিবি হাজিরা জামে মসজিদ হইয়া মুন্ডা ভাতুলিয়া ওজাপাড়া ব্রিজ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৮৫১.৬০			
৪৬ নং ওয়ার্ডস্থিত মুন্ডা মুক্তার মার্কেট উত্তরা এবিএম সিটি মোড় হইতে পুলারটেক বাজার হইয়া, পুলারটেক জামে মসজিদ হইয়া মুন্ডা সাংবাদিক হাউজিং পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৬৯০.৫০			
৪৫ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তরখান হাই স্কুলের পূর্ব গেট হতে	২০২৪-২৫	৩৪৫.৬৪৫	৩৪৫.৫৮৯		

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
উত্তর দিকে উত্তরখান ও দক্ষিণখান এর প্রধান সড়ক, পূর্বে উমরগাজী বাড়ী এবং উত্তরখান হাই স্কুল সংলগ্ন রোড নং-১ পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ প্রসঙ্গে।					
৪৪ নং ওয়ার্ডস্থিত বড়বাড়ী প্রধান সড়ক হইতে বড়বাড়ী কেন্দ্রীয় মসজিদ হয়ে কবরস্থান হয়ে রফিক বাড়ী হয়ে বাওগানটেক হইতে মসজিদ হয়ে চামুরখান মেইন রাস্তা, বড়বাড়ী প্রধান সড়ক হইতে কাউন্সিলর সেলিনা আক্তার শেলীর বাড়ী হয়ে এমদাদ সাহেবের মসজিদ, বড়বাড়ী প্রধান সড়ক হইতে মহসিনের বাড়ী পর্যন্ত পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ প্রসঙ্গে।	২০২৪-২৫	৭৩৭.৬৩৯	৬৯২.৯২১		
Repair and maintenance of difference roads footpath surface drain & cross drain and difference structure under Engineering division Zone-৮ from work of financial year of ২০২১-২০২২.	২০২৪-২৫	২০.০০	১৭.৯৯৯	১০০%	
Repair and maintenance of difference roads footpath surface drain & cross drain and difference structure under Engineering division Zone-৮ from work of financial year of ২০২৩-২০২৪. (Group-Ka)	২০২৪-২৫	৩৯.৯৯	৩৫.৯৯	১০০%	
Repair and maintenance of different roads footpath surface drain road median cross drain and different structure under Engineering division zone-৮ from work of financial year of ২০২৩-২০২৪. . (Group-Kha)	২০২৪-২৫	৩৯.৯৯	৩৫.৯৯	১০০%	
Repair and maintenance of difference roads footpath surface drain & cross drain and difference structure under Engineering division Zone-৮ from work of financial year of ২০২৪-২০২৫. (Group-Ka)	২০২৪-২৫	৩৯.৯৯	৩৯.৬৯	১০০%	
Repair and maintenance of different roads footpath surface drain road median cross drain and different structure under Engineering division zone-৮ from work of financial year of ২০২৪-২০২৫. . (Group-Kha)	২০২৪-২৫	৩৯.৯৯	৩৯.৯৮	৮০	
Repairing of road cutting of various government / Non-	২০২৪-২৫	৩৯.৯৯	৩৯.৬৯	৩৯.৬৯	

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
government organization / private persons at different wards under zone-৮ (Group-Ka)					
Repairing of road cutting of various government / Non - government organization / private persons at different wards under zone-৮ (Group-Kha)	২০২৪-২৫	৩৯.৯৯	৩৯.৯৮	৩৯.৯৮	
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রকৌশলী বিভাগ, অঞ্চল ৮ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সমূহ বিভাগীয় শ্রমিক দ্বারা মেরামতকল্পে জরুরী মালামাল (ইট, বালি, খড়ি, বিটুমিন, কেরোসিন ইত্যাদি) সরবরাহ কাজ।	২০২৩-২৪	২০০.০০	১৮৯.৯৯৬	০%	
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রকৌশলী বিভাগ, অঞ্চল ৮ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সমূহ বিভাগীয় শ্রমিক দ্বারা মেরামতকল্পে জরুরী মালামাল (ইট, বালি, খড়ি, বিটুমিন, কেরোসিন ইত্যাদি) সরবরাহ কাজ।	২০২৪-২৫	২০০.০০	১৮৯.৯৯৬	৭৫%	
Regarding the work to be done by the Quick Response Team to reduce of waterlogging in the jurisdiction of zone-8 (Uttarkhan), DNCC during the upcoming monsoon season in Fiscal Year 2023-2024.	২০২৩-২৪	২০.০০	১৫.৭৩	১০০%	
Regarding the work to be done by the Quick Response Team to reduce of waterlogging in the jurisdiction of zone-8 (Uttarkhan), DNCC during the upcoming monsoon season in Fiscal Year 2024-2025 (Group-KA)	২০২৪-২৫	৫০.০০	৩২.৯৩	৯০%	
Regarding the work to be done by the Quick Response Team to reduce of waterlogging in the jurisdiction of zone-8 (Uttarkhan), DNCC during the upcoming monsoon season in Fiscal Year 2024-2025 (Group-KHA)	২০২৪-২৫	৯.৯৯	৯.৯৫	৯০%	
Immediate removal of waterlogging, alleviation of civilian suffering, drainage and emergency road repairs in the coming monsoon season under Ward No. 44.	২০২৪-২৫	৫.৯৯	-		
Immediate removal of waterlogging, alleviation of civilian suffering, drainage and emergency road repairs in the coming monsoon season under Ward No. 45.	২০২৪-২৫	৫.৯৯	-		
Immediate removal of waterlogging, alleviation of civilian suffering, drainage and emergency road repairs in the coming monsoon season under	২০২৪-২৫	১০.০০	৯.৪৯৯৬৭	১০০%	

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
Ward No. 46.					
Immediate removal of waterlogging, alleviation of civilian suffering, drainage and emergency road repairs in the coming monsoon season under Ward No. 44 & 45 of the reserved seat No. 15.	২০২৪-২৫	১০.০০	৯.৪৯৯৪	১০০%	
Immediate removal of waterlogging, alleviation of civilian suffering, drainage and emergency road repairs in the coming monsoon season under Ward No. 46 of the reserved seat No. 16.	২০২৪-২৫	১০.০০	৯.৪৯৯১	১০০%	১০০%
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় উত্তরখান ইউনিয়ন পরিষদ/ডিএনসিসির অঞ্চল-৮ এর অস্থায়ী আঞ্চলিক কার্যালয় এর বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ সহ ল্যান্ডস্কেপিং কাজ।	২০২৪-২৫	৩৮৬.৭৪৪	৩৪৮.০৮	১০০%	১০০%
৩৯নং ওয়ার্ডস্থিত কুইন্স গার্ডেন মোড় হতে দারুল কোরআন মাদ্রাসা ও এতিমখানা হয়ে রাজধানী স্কুল এন্ড কলেজ হতে নৌকাঘাটের অটোষ্ট্যান্ড পর্যন্ত লেন-বাইলেনের আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩২১২০) জিও সলিউশন বাংলাদেশ	২০২৪-২৫	২৮৭.০০	২৭২.৬৪	৫৫%	৪৫.০৫%
৩৯নং ওয়ার্ডস্থিত নৌকাঘাটের অটোষ্ট্যান্ড হতে বাইতুল রুদর জামে মসজিদ হয়ে আবদুল মালেক আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ হতে বিদ্যাকোষ স্কুল এন্ড কলেজ হয়ে সাদ্দ নগর বি-ব্লক মোড় পর্যন্ত লেন-বাইলেনের আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩২১২১) ইউসুফ আলী এন্ড কোং	২০২৪-২৫	২৭৩.০০	২৫৯.৩৪	৪০%	
৩৯নং ওয়ার্ডস্থিত হোঃ নং-৭৮৩ হতে বাইতুর রহমান জামে মসজিদ হয়ে বোটঘাট রোড পর্যন্ত এবং বৈশাখী মোড় তটিনি লাইব্রেরী এন্ড ভ্যারাইটিজ স্টোর হতে বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদ হয়ে হোল্ডি নং-৩৯১ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩২১২২) মেসার্স মালিহা এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	৯৮.০০	৯৩.১০	৬০%	
৪০ নং ওয়ার্ডস্থিত বসুন্ধরা গেইট হতে বসুমতি মোড় হয়ে হোঃ নং-৭৮৭ হয়ে সোলমাদ্দ পূর্বপাড়া অটোস্যান্ড সাগর ইলেকট্রনিক পর্যন্ত লেন-বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩২১২৩) মেসার্স সানজিদা এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২৮৬.০০	২৭১.৬৯	৫৫%	৪১.২২%
৪০ নং ওয়ার্ডস্থিত সরকারবাড়ি জামে মসজিদ হতে হোঃ নং-২০৬ হয়ে ঢালিবাড়ি মোড় পর্যন্ত লেন-বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩২১২৪) এস. এ. কনস্ট্রাকশন	২০২৪-২৫	১৯৫.০০	১৮৪.২৫	৭০%	৩৮.৫২%
৪০ নং ওয়ার্ডস্থিত লক্ষর হোমিও হল হতে হোঃ নং-১৮১ হয়ে বেপারিবাড়ি মোড় হয়ে হোঃ নং-১১৪ হয়ে মাহমুদ নীড় পর্যন্ত এবং বেপারীবাড়ি মোড় হয়ে সামিয়া ডেকোরেট এবং বেপারীবাড়ি মোড় হয়ে কুলসুম ভিলা হোঃ নং-৬৭ পর্যন্ত লেন-বাইলেনের	২০২৪-২৫	১৭৮.০০	১৬৯.০৯	৬৫%	৫১.৫১%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩২১২৫) এরিস কর্পোরেশন					
৪৩ নং ওয়ার্ডস্থিত কাঠালদিয়া জামে মসজিদে নুর হতে নিরুম জেনারেল স্টোর হয়ে কাঠালদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে কাঠালদিয়া ব্রীজ পর্যন্ত এবং সফিকুলের বাড়ি হয়ে বসুন্ধরা খাল পর্যন্ত লেন-বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩২১২৬) মেসার্স সাখাওয়াত এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২৮৫.৫০	২৭১.২২	৪০%	
৪৩ নং ওয়ার্ডস্থিত ডুমনি মেইন রোড হতে হোঃ নং-১৩, হোঃ নং-২১ হয়ে ইনসারফ টাওয়ার পর্যন্ত লেন-বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩২১২৭) লামহা এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১৯৬.০০	১৮৬.১৯	৫৫%	৪৪.৪০%
৪৩ নং ওয়ার্ডস্থিত ভাই ভাই মেডিসিন কর্ণার পাতিরা হতে হোঃ নং-১৩৭, হোঃ নং-১৪৭ হয়ে রহমতুল্লাহ খানের বাড়ি পর্যন্ত এবং হোঃ নং-১৯৮ হতে হোঃ নং-২০৩ পর্যন্ত এবং বুইদার বাড়ি হতে গোলাম হোসেনের বাড়ি পর্যন্ত লেন-বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০৩২১২৮) মেসার্স তোয়াহা এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১৮৫.০০	১৭৫.৭৪	১০০%	১০০%
৩৯নং ওয়ার্ডস্থিত হানিফ জেনারেল স্টোর হয়ে কালামের বাড়ি লেন-বাইলেন হয়ে হোল্ডিং নং-১১৬৭ এবং ফরহাত বানুর বাড়ি হয়ে মমতাজ বেগমের বাড়ি হয়ে লেন-বাইলেন হয়ে হাজী ফার্মেসী-২ পুরবী মোড় পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৭০২৭৪) আসিফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড	২০২৪-২৫	২০৯.৫৩	১৯৯.০৬	১০০%	১০০%
৩৯নং ওয়ার্ডস্থিত বোড ঘাট নাসির উদ্দিন পিন্টু জিসান স্টোর হতে আর রহমান মডেল মাদ্রাসা হয়ে হাজী মাদবর আলী হাসানিয়া দাখিল মাদ্রাসা এবং লেন-বাইলেনের আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৭০২৭৫) এস এন এসোসিয়েটস	২০২৪-২৫	২৭২.১৪	২৫৮.৫৪	১০০%	১০০%
৩৯নং ওয়ার্ডস্থিত দৌলত খান মসজিদ রোড হাজী ফার্মেসী-১ হতে দৌলত খান মসজিদ হয়ে সাকিব ইন্টারন্যাশনাল স্কুল পর্যন্ত এবং বোড ঘাট রোড আরজু ভূইয়া এন্টারপ্রাইজ থেকে বাইতুল নাজাত জামে মসজিদ হয়ে YM গার্মেন্টস লেন-বাইলেন পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৭০২৭৬) ইসমাইল এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	১৬৮.৪০	১৫৯.৯৮	১০০%	১০০%
৪০নং ওয়ার্ডস্থিত ১০০ ফিট রোড দাগ নং-৬৬২২ ভাটরা রতন স্টোর হতে বাইলেন এবং ফদলুল্লাহ নিবাস হতে সাঈদনগর মসজিদ মাদ্রাসা হয়ে শামিমা ইয়াসমিন হোম সিএস দাগ নং-২৫৭৩ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৭০২৭৮) মেসার্স মুসলিম এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২৭৫.৯৫	২৬২.১৫	১০০%	১০০%
৪৩নং ওয়ার্ডস্থিত ডুমনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর পশ্চিম পাশে হতে ডুমনী হাজীপাড়া মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৭৩.১৩	১৬৪.৪৭	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
(আইডি নং-৮৭০২৮০) তামিনা এন্টারপ্রাইজ					
৪৩নং ওয়ার্ডস্থিত ডুমনী ক্লাব হতে ভূমি অফিসের কার্যালয় হয়ে পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ হয়ে হাউজ নং-১৭ স্বপ্ন নিবাস পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৭০২৮১) ভারটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং	২০২৪-২৫	২৮৪.৯১	২৭০.৬৭	১০০%	১০০%
৪৩নং ওয়ার্ডস্থিত পাতিরা অটো স্ট্যান্ড থেকে পাতিরা পুকুর পাড় মাঠ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৭০২৮২) রিলায়বেল ড্রেডার্স	২০২৪-২৫	১৫৩.৩৪	১৪৫.৬৬	১০০%	১০০%
৩৯নং ওয়ার্ডস্থিত নুরের চালা প্রধান সড়ক সংলগ্ন বাইলেন (পল্টন নং-১১৩২ হতে পল্টন নং-১১৩১ হয়ে পল্টন নং-১১২০ এবং পল্টন নং-১০৪১ হতে পল্টন নং-১১৩৩ পর্যন্ত) আরসিসি পাইপ নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮৭০২৮৩) মেসার্স শাহজাদপুর ট্রেডিং করপোরেশন	২০২৪-২৫	১৫৫.৮৪	১৫৩.৫০	১০০%	১০০%
অঞ্চল-৯ এর আওতাধীন ৪০ নং ওয়ার্ডস্থিত ছোলমাইদ ঢালী বাড়ী মোড় হতে ঢালী বাড়ী মসজিদ হয়ে কুয়েতি মসজিদ রোড পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৭৭৫৩১৬) ঠিকাদার: ASIF INFRASTRUCTURE LTD	২০২৪-২৫	৩১৪.৬৯	২৮৩.২২ সংশোধিত	১০০%	১০০%
৩৯নং ওয়ার্ডস্থিত সান্দ্র নগর বি-ব্লক, রোড নং-২ এর তানজিলা স্টোর থেকে মামা-ভাগিনা স্টোর হয়ে হোঃ নং-১৯০ এবং হোঃ নং-২৪৯ হয়ে গোল্ডেন হাউজ এবং হোঃ নং-৩৮৯ হয়ে ঢাকা গার্ডেন মোড় হোঃ নং-৩৮৬ হয়ে ইসমাইল নূর জামে মসজিদ থেকে মিলন আহমেদ স্কুল এন্ড কলেজ হয়ে মামা-ভাগিনা স্টোর পর্যন্ত লেন-বাইলেনের আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৪৬৪.৫৩			
৩৯নং ওয়ার্ডস্থিত মাদানী এভিনিউ (১০০ ফিট) রোড ফ্যামিলি বাজার হয়ে নুরের চালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে নুরের চালা বাজার মসজিদ, নুরের চালা বাজার মসজিদ হতে কুইপ গার্ডেন জামে মসজিদ মোড় হয়ে বরইতলা পর্যন্ত লেন-বাইলেনের পাইপ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৯৬৯.৬৩			
৪০নং ওয়ার্ডস্থিত ১০০ ফিট, মাদানী এভিনিউ নবাব বিরিয়ানী হাউস হোঃ নং-০১ হতে ভাটারা মেইন রোডের উদ্দীপন স্বাস্থ্য ক্লিনিক হয়ে ভাটারা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ হয়ে আঃ সালাম মেম্বার রোড পর্যন্ত এবং ভাটারা মোড় হতে খন্দকার বাড়ি মোড় হয়ে সরকার বাড়ি মসজিদ পর্যন্ত লেন-বাইলেনসহ আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৮৫৩.৪৭			
৪০ নং ওয়ার্ডস্থিত ফাসেরটেক রাস্তার মা টেলিকম হতে হোল্ডিং নং-২৩৭ হয়ে হোল্ডিং নং-২২৫ হয়ে পূর্ব নয়ানগর জামে মসজিদ হয়ে জাহের ভিলা পর্যন্ত লেন-বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৪৭২.০০			
৪০ নং ওয়ার্ডস্থিত ১০০ ফিট, মাদানী এভিনিউ	২০২৪-২৫	৬৩১.০০			

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
মোসার্স মান্নান অটো হতে ভাটারা গির্জা হয়ে হোল্ডিং নং-১৭৩ পর্যন্ত এবং হোল্ডিং নং-১৯৯ হতে হোল্ডিং নং-১৭৩ হয়ে দাগ নং- ২৭১১ হয়ে বেঙ্গল অটোমোবাইল পর্যন্ত লেন-বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।					
৪০নং ওয়ার্ডস্থিত সোলমাইদ সড়ক ও আব্দুস সোবহান ঢালী সড়কে (সোলমাইদ সরকার বাড়ী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ হতে ফাসেরটেক বালুর মাঠ হয়ে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার খাল পর্যন্ত) আর.সি.সি পাইপ নির্মাণ সহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-১০০৪১৬৫) ঠিকাদারঃ জামান কনসোর্টিয়াম লিমিটেড	২০২৪-২৫	৫১৮.৫৩	৫১৮.৩০	১০০%	১০০%
৪০ নং ওয়ার্ডস্থিত ১০০ ফিট মাদানী এভিনিউ সাইদ নগর অটোপ্ল্যান্ড হতে হোঃ নং-২১১, আখি বরিশাল জেনারেল স্টোর, মুক্তা স্টোর ও হোল্ডিং নং-১৮ হয়ে মুক্তিযোদ্ধা সড়ক পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৯৫৩৪০২) ঠিকাদার: AIL-IE JV	২০২৪-২৫	১১৯৫.৫৬	১০৭৫.৯৯	৬৫%	৫৫.৮৬%
৪০নং ওয়ার্ডস্থিত ছোলমাইদ পূর্ব পাড়া আব্দুল লতিফ রোড হতে হোল্ডিং নং-২২ এবং ওয়াসা পাম্প হয়ে বসুমতি মোড় পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৭৫০১৯৮) ঠিকাদার: মেসার্স সাবরিনা এন্টারপ্রাইজ।	২০২৪-২৫	৩০৬.৪১	২৭৫.৭৭	১০০%	৩৪.৭৬%
৪৩ নং ওয়ার্ডের আওতাধীন কুড়িল-পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক সংলগ্ন বিসিএস (প্রশাসন) কল্যান বহুমুখী সমবায় সমিতি এর আবাসিক সংযোগ সড়কের নর্দমা, ফুটপাথ ও মিডিয়ান নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। (আইডি নং-৮০৩৩২৪) ঠিকাদার: আসিফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড।	২০২৪-২৫	১৪৭২.৯৪	১৩২৪.৪৭	৬৫%	৪০.৭২%
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে প্রকৌশল বিভাগ (পুর), অঞ্চল-৯ এর আওতাধীন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন কল্পে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে (Quick Response Team (QRT) পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ (গ্রুপ-ক)।	২০২৪-২৫	৫.৯৯			
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে প্রকৌশল বিভাগ (পুর), অঞ্চল-৯ এর আওতাধীন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন কল্পে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে (ইঁরপশ জবংঢ়হংব এংবধস (ছজএং) পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ (গ্রুপ-খ)।	২০২৪-২৫	৫.৯৯			
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে প্রকৌশল বিভাগ (পুর), অঞ্চল-৯ এর আওতাধীন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন কল্পে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে (Quick Response Team (QRT) পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ। আর আর ট্রেডিং কর্পোরেশন	২০২৩-২৪	১০.০০	৯.৯৮		
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৪-২০২৫ইং অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৯ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (গ্রুপ-ক) (আইডি নং- ১০২৬৫২৮) ঠিকাদার:মেসার্স সহিদ ব্রাদার্স	২০২৪-২৫	৪০.০০	৩৫.৯৯		

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৪-২০২৫ইং অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৯ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (আইডি নং- ১০২৬৫২৯) ঠিকাদার: মেসার্স আরশি এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	৪০.০০	৩৫.৯৯		
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৯ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (গ্রুপ-i) (আইডি নং- ৮৮৪০৪০) ঠিকাদার: মেসার্স আরশি এন্টারপ্রাইজ	২০২৩-২৪	৪০.০০	৩৯.৯০		
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৯ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (গ্রুপ-ii) (আইডি নং- ৮৮৪০৪১) ঠিকাদার: মেসার্স সহিদ ব্রাদার্স	২০২৩-২৪	৪০.০০	৩৬.০০		
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৯ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (গ্রুপ-i) (আইডি নং- ৭৫০২১৩) ঠিকাদার: সিয়াম ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল	২০২২-২৩	২৯.৯১	২৭.০০	১০০%	১০০%
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২০-২১ ইং অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-৯ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ক্রস ডেন, ম্যানহোল ফুটপাথ, মিডিয়ান, গ্রীল ও অন্যান্য অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (আইডি নং- ৫৪৭০১৫) ঠিকাদার: মেসার্স রোমান এন্ড কোং	২০২০-২১	২৫.০০	২২.৫০	১০০%	১০০%
২০২২-২৩ অর্থ বছরে অঞ্চল-৯ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সমূহের বিভাগীয় শ্রমিক দ্বারা জরুরী মেরামত কল্পে মালামাল (ইট, বালু, পাথর, বিটুমিন, জালানী কাঠ ইত্যাদি) সরবরাহ কাজ। (টেন্ডার আইডি নং-৮৩৮১০৫) মেসার্স হাসান এন্টারপ্রাইজ	২০২২-২৩	২০.০০	১৬.০০	১০০%	১০০%
Repairing of road cutting of various government/non-government organization/private persons at different words under zone-৯, FY ২০২২-২০২৩. (Group-i). (টেন্ডার আইডি নং- ৮৩৪৮৪২) মেসার্স শাকিল এন্টারপ্রাইজ	২০২২-২৩	৬০.০০	৫৭.০০	১০০%	১০০%
Repairing of road cutting of various government/non-government organization/private persons at different words under zone-৯, FY ২০২২-২০২৩. (Group-ii). (টেন্ডার আইডি নং- ৮৩৪৮৮৪) মেসার্স ইমেজ কনস্ট্রাকশন	২০২২-২৩	৬০.০০	৫৭.০০	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
৩৭নং ওয়ার্ডস্থিত ডি.আই.টি প্রকল্প এলাকার রোড নং- ৪ এর হোঃ নং ৩৮ হতে হোঃ নং ৪৪ পর্যন্ত এবং রোড নং- ৪ ও ৮ এর সংযোগ সড়কে আর.সি.সি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ সড়ক উন্নয়ন ও কবরস্থান রোডে ঢাকা ওয়াসার পাম্প সংলগ্ন আউটলেটে আংশিক অংশে পাইপ লাইন স্থাপন কাজ। (গাজী কন্সট্রাকশন)	২০২৪-২৫	২৫১.০০	২,৩৮,৪১,৮১৫.৬০ ০	১০০%	১০০%
৩৭ নং ওয়ার্ডস্থিত ডি.আই.টি প্রজেক্ট রোড নং ৪, দাগ নং ৮৭৬ হতে কৃষি ব্যাংক রোড হয়ে দাগ নং ৮৫২ (পাঁচ তলার বাজার মোড় পোস্ট অফিস রোড) পর্যন্ত পাইপ নর্দমার লাইন স্থাপনসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। (মেসার্স এম নূরউদ্দিন)	২০২৪-২৫	২০৫.০০	১,৯৪,৬৯,১৭৬.৫০ ০	১০০%	১০০%
৩৭নং ওয়ার্ডস্থিত ডিআইটি প্রকল্প এলাকার রোড নং- ৮ এর হোঃ ৩২ হতে প্রগতি স্রনী পর্যন্ত ও ৯ নং রোডের আংশিক অংশে আর.সি.সি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। (মেসার্স সাজিন এন্টারপ্রাইজ)	২০২৪-২৫	২৪৪.০০	২,৩১,৭৫,৬৬০.৪০ ০	১০০%	১০০%
৩৮ নং ওয়ার্ডস্থিত হাজী আববাস আলী লেন-২০, পল্লট নং-৩৩৭(জান্নাতুল নাঈম জামে মসজিদ) হতে পল্লট নং-৪৩৩/৪৩৪ এবং গ্রীন ভিলেজ হতে পল্লট নং-৩৮২ দারুল ফুঙ্ক মাদরাসা পর্যন্ত আর.সি.সি পাইপ নর্দমা মেরামতসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আসিফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার)	২০২৪-২৫	১৬০.০০	১,৫১,৯৮,৭৩৮.৪০ ০	১০০%	১০০%
৩৮ নং ওয়ার্ডস্থিত হাজী আববাস আলী চত্বর (লেন- ১৯) পল্লট নং-৩৮২ দারুল ফুঙ্ক মাদরাসা হতে পল্লট নং-৪০০ হয়ে পল্লট নং-৩৯৩,স্বাধীনতা স্রনী পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (ইয়াসমিন ট্রেডিং)	২০২৪-২৫	১৯১.০০	১,৮১,৩৯,৯০৬.১০ ০	১০০%	১০০%
৩৮ নং ওয়ার্ডস্থিত বাগানবাড়ী মসজিদ গলি পল্লট নং ৪০০ হতে হোঃনং-৬/১৯ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (দর্পন ইলেকট্রনিক্স)	২০২৪-২৫	৯৯.০০	৭৭,৪৮,১৬৩.০০	১০০%	১০০%
৩৮ নং ওয়ার্ডস্থিত বাগানবাড়ী জামে মসজিদ গলি, হোঃনং-৬/১৯ হতে রসুলবাগ স্বাধীনতা স্রনী হোঃনং-৪১১ পর্যন্ত রাস্তার নর্দমা সহ উন্নয়ন কাজ। (এপি ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল)	২০২৪-২৫	১৫০.০০	১,৪২,৪৩,৯১৫.২৫ ০	১০০%	১০০%
৪১ নং ওয়ার্ডস্থিত হাজী আফসার আলী (সাতারকুল প্রধান সড়ক হতে খাল পর্যন্ত) রোডে পাইপ নর্দমার লাইন স্থাপনসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। (ঝিলায়েবল ট্রেডার্স)	২০২৪-২৫	১৩৩.০০	১,২৬,৩৩,২০০.৭০ ০	১০০%	১০০%
৪২ নং ওয়ার্ডস্থিত বেরাইদ রোড সংলগ্ন পুরাতন ঈদগাহ হতে চিনাদি ব্রীজ হোঃ নং ১৪৫ পর্যন্ত পাইপ নর্দমা সহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (ইফাদ কন্সট্রাকশন)	২০২৪-২৫	২৯৯.০০	২,৮৪,০১,৩৯৭.৬০ ০	১০০%	১০০%
৪২ নং ওয়ার্ডস্থিত কাউন্সিলরের কার্যালয় হতে বেরাইদ হাইস্কুল, দাগ নং- ৩৪৩৯, হোঃনং- ২৪৯ হয়ে বাইলেন সহ (হোঃনং- ২৪৯ হতে ৩০ ফুট রাস্তার দিকে) বেরাইদ প্রধান সড়ক পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। (মেসার্স জাহাজীর ইঞ্জিঃ এন্ড কন্সট্রাকশন)	২০২৪-২৫	১৫০.০০	১,৪২,৪৫,৮৩৬.১৫ ০	১০০%	১০০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
৪২ নং ওয়ার্ডস্থিত চিনাদি ৩০ফিট রাস্তা হতে বুলবুল মেম্বারের বাড়ি হয়ে চিনাদি ব্রিজ পর্যন্ত ও হোঃ নং ১৮১ হতে চিনাদি পাড়া জামে মসজিদ গলির নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। (মেসার্স জাহাঙ্গীর ইঞ্জিঃ এন্ড কন্স্ট্রাকশন)	২০২৪-২৫	১৫১.০০	১,৪৩,৩৬,০৮৭.১০ ০	১০০%	১০০%
৪১ নং ওয়ার্ডস্থিত মাদানি এভিনিউ হতে মগারদিয়া (দাগ নং ১৭৮৮), সাতারকুল রোড পর্যন্ত আর.সি.সি পাইপ নর্দমা, খোলা নর্দমা স্থাপন ও ফুটপাথসহ সড়ক উন্নয়ন এবং পাঁচ খোলা জামে মসজিদ সংলগ্ন বাইলেনের নর্দমা সহ উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৭৫৩.২৬	৭,৪৮,৯৪,০০০.০০	৮৫%	৮৫%
৩৭নং ওয়ার্ডস্থিত ডিআইটি এলাকার রোড নং- ৪ এর হোঃ নং- ৪৪ হতে গোবিন্দ মন্দির পর্যন্ত এবং তৎসংলগ্ন সংযোগ সড়ক হোঃনং-৭১ হতে রোড নং- ৮ পর্যন্ত, রোড নং- ৫ এর হোঃ নং-১৩ হতে হোঃনং- ৩৫ পর্যন্ত, রোড নং- ৬ এর হোঃ নং-২০ হতে হোঃনং-৩২ পর্যন্ত, রোড নং- ৭ এর মহানগর মহা বিদ্যালয় হতে হোঃ নং-৩২ এবং হোঃনং-৩৩ হতে হোঃনং-৮১ পর্যন্ত, রোড নং- ৯ এর হোঃ নং-২৫ হতে আইএসবি স্কুল পর্যন্ত এবং তৎসংলগ্ন বাইলেন সমূহের আর.সি.সি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৭০০.৪৮	৭,০০,০০,০০০.০০	৮৫%	৮৫%
৩৭ নং ওয়ার্ডস্থিত দক্ষিণ আনন্দ নগর দাগ নং ১৫১০/১৫১২ হতে দাগ নং ১৫০৯, আফতাপ নগর ব্লক-সি, রোড-৩ এর পল্টন নং-৫৬, পল্টন নং সি-৭০ (আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন) এবং এভিনিউ রোড-৫ এর পল্টন নং-৩৯ হয়ে প্রধান সড়ক পর্যন্ত আর.সি.সি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ সড়ক উন্নয়ন ও আফতাপ নগর প্রধান সড়ক হয়ে ব্লক-ই এর পল্টন নং-১ সংলগ্ন খাল পর্যন্ত আর.সি.সি পাইপ নর্দমা স্থাপন কাজ।	২০২৪-২৫	৮২৫.৮৪	৮,৩৬,২৮,৫৩৬/-	৫০%	৫০%
৪২ নং ওয়ার্ডস্থিত বালু নদী সংলগ্ন বড় বেরাইদ বাজার রোড হতে (কালভার্ট পর্যন্ত আর.সি.সি নর্দমা স্থাপন সহ) বুলবুল মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৬৬৫.০২	৫,৯৮,৮৫,০০০/-	৪০%	৪০%
৩৮ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তর বাড্ডা জি এম বাড়ি বাগান বাড়ি হইতে রোকেয়া সরণি পর্যন্ত রাস্তা ও বাইলেনের নর্দমাসহ উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৩৮৮.৬১	৩,৪৯,৭৫,১৮৫.৩০ ০	২০%	২০%
৩৮ নং ওয়ার্ডস্থিত বাড্ডা আব্দুলস্নাহবাগ হাজী আমিন উদ্দিন সড়ক হয়ে উত্তর বাড্ডা জি এম বাড়ি এবং তাহের সাহেবের গলি ও বাইলেনের নর্দমাসহ উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৩২৩.২৬	২,৯০,৯৪,২৬৪/-	২০%	২০%
৪১ নং ওয়ার্ডস্থিত সাতারকুল প্রধান সড়ক হতে তাইজুল চেয়ারম্যানের বাড়ি হয়ে কবরস্থান রোড পর্যন্ত, কবরস্থান রোড হতে রাতোয়া রহমি জেনারেল স্টোর হয়ে পুকুরপাড় নতুন রাস্তা পর্যন্ত, সাতারকুল প্রধান সড়ক হতে পশ্চিম পদরদিয়া জামে মসজিদ হয়ে শাহজাদপুর সুয়ারেজ খাল পর্যন্ত বাইলেন সহ এবং জাহানারা স্কুল গলির মেহের পন্নাজা পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৭৭৯.৭৫	৭,০১,৪৯,০১৫/-	৫%	৫%
৩৭নং ওয়ার্ডস্থিত ডিআইটি রোড নং- ১০ ও সংলগ্ন বাইলেন এবং রোড নং-৮ এর আংশিক অংশের	২০২৪-২৫	৩৪৬.০৬	৩,১১,৪৬,১৪৯.৭০ ০	৪০%	৪০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।					
৩৭ নং ওয়ার্ডস্থিত আনন্দ নগর রোড দাগ নং-১৬৭৩ (সাদিয়া ফার্মেসীর মোড়) হতে দাগ নং-১৬৪৫ (হাওলাদার বাড়ী), ১৬৩৪, ১৫১১ ও দক্ষিণ আনন্দ নগর পানির পাম্প হয়ে ব্লক-সি, রোড নং-৩, আনসার ক্যাম্প পর্যন্ত, আনন্দ নগর দাগ নং-১৪০০ হতে উত্তর আনন্দ নগর জামে মসজিদ হয়ে দাগ নং-১৩৯৯ পর্যন্ত এবং আনন্দ নগর মসজিদ রোড (দাগ নং-১৩৮৮) হতে বাইলেনসহ (ডিআইটি রোড নং-১৪ সংলগ্ন) নিমতলী কালি মন্দির পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। (আসিফ ইন্সফ্রাস্ট্রাকচার)	২০২৪-২৫	৮৩৪.২৩	৮,৩৪,২২,৮৭৬.০০	১০০%	১০০%
৩৮ নং ওয়ার্ডস্থিত পূর্বাচল রোড এর হোঃ নং-২৮৭, আলির মোড় হতে পল্টন নং-৩০৯(লেন-৬), ৮২ রোড-১৮), দাগ নং-৪৩৬৯(রোড-২৫) ও ৪২০৩ হয়ে দাগ নং-৩৯৬(রোড-২৭) পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। মেসার্স সাবরিনা এন্টারপ্রাইজ।	২০২৪-২৫	৯৫৪.২৭	৯,৫৪,২৭,৮৪৮.০০	১০০%	১০০%
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-১০ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, ফুটপাথ, সারফেস ডেন, রোড মিডিয়ান, ক্রস ডেন ও বিভিন্ন অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ (গ্রুপ-ক, ওয়ার্ড নং-৩৭ ও ৪২)। (Nishi Teeh Enterprise)	২০২৪-২৫	৩৯.৯৯	৩৫,৯৯,৯৬৬.৮০০	৬০%	৬০%
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-১০ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, ফুটপাথ, সারফেস ডেন, রোড মিডিয়ান, ক্রস ডেন ও বিভিন্ন অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ (গ্রুপ-খ, ওয়ার্ড নং-৩৮ ও ৪১)। (Yeamim Builders)	২০২৪-২৫	৩৯.৯৫	৩৫,৯৯,৯৬৬.৮০০	৬৫%	৬৫%
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-১০ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, ফুটপাথ, সারফেস ডেন, রোড মিডিয়ান, ক্রস ডেন ও বিভিন্ন অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ (গ্রুপ-ক, ওয়ার্ড নং-৩৭ ও ৪২)। মেসার্স মোল্লাহ এন্টারপ্রাইজ।	২০২৪-২৫	৩৯.৯৯	৩৯,৯৯,৮৫২.৭৪৫	১০০%	১০০%
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-১০ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, ফুটপাথ, সারফেস ডেন, রোড মিডিয়ান, ক্রস ডেন ও বিভিন্ন অবকাঠামো জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ (গ্রুপ-খ, ওয়ার্ড নং-৩৮ ও ৪১)। মেসার্স মোল্লাহ এন্টারপ্রাইজ।	২০২৪-২৫	৩৯.৯৭	৩৯,৯৭,৯০১.৫৫০	১০০%	১০০%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-১০ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত কাজ (গ্রুপ নং-A)। (মেসার্স মক্কা ট্রেডার্স)	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৮,৩৭,৪৫০.০০	৮০%	৮০%
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঞ্চল-১০ এর আওতাধীন খননকৃত সড়ক মেরামত কাজ (গ্রুপ নং-B)। (মেসার্স সাফিয়া)	২০২৪-২৫	১০০.০০	৯৭,৮০,৬০০.০০	৭০%	৭০%
Repairing of road cutting of various	২০২৪-২৫	১০০.০০	-		

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
government/ non-government organization/ private persons of different wards under Engineering division zone-10,DNCC from work of financial year of 2024-2025. (Part-A)					
Repairing of road cutting of various government/ non-government organization/ private persons of different wards under Engineering division zone-10,DNCC from work of financial year of 2024-2025. (Part-B)	২০২৪-২৫	১০০.০০	-		
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-১০ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সমূহ মেরামত কল্পে জরুরী মালমাল (ইট, ইটের খোয়া, বালি, পাথর, খড়ি, বিটুমিন, লেবার ইত্যাদি) সরবরাহ কাজ।	২০২৪-২৫	৫০.০০	৩৮,২৩,০৯৫.৩৬ ৮	৪০%	-
ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ২০২২-২০২৩ ইং অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-১০ এর আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সমূহ মেরামত কল্পে জরুরী মালমাল (ইট, ইটের খোয়া, বালি, পাথর, খড়ি, বিটুমিন, লেবার ইত্যাদি) সরবরাহ কাজ। মেসার্স সাবরিনা এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২০.০০	১৯,৯৪,৪১৫.৬০০	১০০%	১০০%
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-১০ এর আওতাধীন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন কল্পে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে Quick Response Team (QRT) পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ।	২০২৪-২৫	১০.০০	৯,৯৬,১০২.০০	১০০%	১০০%
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে প্রকৌশল বিভাগ (পুর), অঞ্চল-১০ এর আওতাধীন ওয়ার্ড নং-৩৭ ও ৩৮ এর জলাবদ্ধতা নিরসন কল্পে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে Quick Response Team (QRT) পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ (Group-A)।	২০২৪-২৫	৫.৯৮	৫,৯৬,৭১৯.০০	২০%	২০%
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে প্রকৌশল বিভাগ (পুর), অঞ্চল-১০ এর আওতাধীন ওয়ার্ড নং-৩৮ ও ৪২ এর জলাবদ্ধতা নিরসন কল্পে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে Quick Response Team (QRT) পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ (Group-B)।	২০২৪-২৫	৫.৯৮	৫,৯৬,৬৮৮.০০	২০%	২০%
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে তাৎক্ষণিকভাবে জলাবদ্ধতা নিরসন, নাগরিক দুর্ভোগ লাঘব, পানি নিষ্কাশন ও জরুরী রাস্তা মেরামত কাজ। ওয়ার্ড নং-৪১।	২০২৪-২৫	১০.০০	৯,৪৯,৯২৪.০০০	১০০%	১০০%
মেসার্স এম আর ড্রেডিং					
আসন্ন বর্ষা মৌসুমে তাৎক্ষণিকভাবে জলাবদ্ধতা নিরসন, নাগরিক দুর্ভোগ লাঘব, পানি নিষ্কাশন ও জরুরী রাস্তা মেরামত কাজ। ওয়ার্ড নং-৩৮।	২০২৪-২৫	১০.০০	৯,৪৯,৮৫৯.২৩৯	১০০%	১০০%
মেসার্স এম আর ড্রেডিং					
৩৭ নং ওয়ার্ডস্থিত মধ্যবাজা বাজার রোড হোঃনং-৮৪৫ হতে হোঃনং-৬০০,হাজী সেকান্দারবাগ রোড জোড়া খাষা পর্যন্ত এবং হোঃনং-৩০০, সেকান্দারবাগ হতে হোঃনং-৫৪৮,বড়টেক পর্যন্ত	২০২৪-২৫	২৭৫.০০	২,৬৪,৪৩,৭১৩.৬০ ০	৭০%	৭০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
রাস্তা ও বাইলেনের নর্দমাসহ উন্নয়ন কাজ। (রোড আইডি ১০৩৭L-১১৭৮, ১০৩৭L-১৩৫১, ১০৩৭L-১৩৫৩, নোহা বিল্ডার্স)					
৩৭ নং ওয়ার্ডস্থিত হাজী সেকান্দারবাগ রোড এর সেকান্দারবাগ জোড়া খাষা হতে হোঃনং-৫৫৫ পর্যন্ত এবং হাজী আতাউর রহমান লেন-বাইলেনের নর্দমাসহ উন্নয়ন কাজ। (রোড আইডি ১০৩৭C-০২০৭, ১০৩৭L-১৩৫৪, ১০৩৭L-১৩৭০) মেসার্স আরেফিন এন্টারপ্রাইজ	২০২৪-২৫	২৬৫.০০	২,৫৪,৬৮,৭২৮.৬ ০০	৫০%	৫০%
৩৭ নং ওয়ার্ডস্থিত পূর্ব মেরুল জামে মসজিদ হতে বাড্ডা থানা হয়ে হোঃনং-১৩-১৫, রোড-১৭ পর্যন্ত এবং ডিআইটি হোঃনং-১৭, রোড নং-৪ হতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন স্টাফ কোয়ার্টার সংলগ্ন রাস্তার নর্দমাসহ উন্নয়ন কাজ। (রোড আইডি ১০৩৭C-০২০১, ১০৩৭L-১২৩৯ মেসার্স রাফা ইন্টারন্যাশনাল)	২০২৪-২৫	১২৪.০০	১,১৮,৩৫,০৪৫.৮৫ ০	৮০%	৮০%
৩৮ নং ওয়ার্ডস্থিত থানা রোড হোঃনং-২১০ হতে শাহজাদপুর খাল পর্যন্ত, আবু-বকর সিদ্দিকি জামে মসজিদ সংলগ্ন বাইনেন হতে হোঃনং-২৭ পর্যন্ত, হোঃনং-৫৫ রোড-২ হতে হোঃনং-৮ রোড-৪, হোঃনং-৫ থানা রোড হতে হোঃনং-১৫ রোড-৬ এবং আল আকসা মসজিদ রোড এর ওয়াসা পাম্প পর্যন্ত রাস্তা ও বাইলেনের নর্দমাসহ উন্নয়ন কাজ। (রোড আইডি ১০৩৮L-৩০৭৪, ১০৩৮L-৩০৮৪ আমীর কনস্ট্রাকশন)	২০২৪-২৫	২৫১.০০	২,৪০,৩৯,৭৪২.৪০ ০	৮০%	৮০%
৩৮ নং ওয়ার্ডস্থিত স্বাধীনতা স্মরণীস্থ শেলটেক হোঃনং-৩২ হতে ময়নারবাগ মসজিদ হয়ে হোঃনং-৩৭১ পর্যন্ত রাস্তা ও বাইলেনের নর্দমা সহ উন্নয়ন, ময়নারবাগ মসজিদ হতে হোঃনং-৩১৫ হয়ে বাড্ডা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল পর্যন্ত রাস্তার নর্দমা সহ উন্নয়ন কাজ। (রোড আইডি ১০৩৮L-৩০২৮, ১০৩৮L-৩০২৩, ১০৩৮L-৩০২৪, ১০৩৮L-৩০২৫, ১০৩৮L-৩০২৭, ১০৩৮L-৩০২৪ মেসার্স ডাবল এস কনস্ট্রাকশন)	২০২৪-২৫	২৫০.০০	২,৪০,২২,৫৬৬.৪০ ০	৫৫%	৫৫%
৩৮ নং ওয়ার্ডস্থিত মধ্য বাড্ডা আদর্শ নগর রোড হোঃনং-৩৬০ হতে সেকান্দারবাগ কবরস্থান জামে মসজিদ পর্যন্ত, সেকান্দারবাগ রোড হোঃনং-৬২১ হতে সেকান্দারবাগ কবরস্থান জামে মসজিদ হয়ে হোঃনং-৫৫৫ পর্যন্ত রাস্তার নর্দমা সহ উন্নয়ন কাজ। (রোড আইডি ১০৩৮C-০২০৫)	২০২৪-২৫	১৫১.০০	২,২০,৯২,৭৩৩.৫ ৫০	৭০%	৭০%
৪১ নং ওয়ার্ডস্থিত সাতারকুল রোড পূর্ব পদরদিয়া কাঞ্চি ভাই হোটেলের গলি হতে লেন নং-১৭, বালুর মাঠ পর্যন্ত রাস্তার নর্দমাসহ উন্নয়ন কাজ। (রোড আইডি ১০৪১L-৩৯০১ মোনতাসির ইন্টারন্যাশনাল)	২০২৪-২৫	২০০.০০	১,৯৫,৬৩,১৭০.৪৫ ০	৭৫%	৭৫%
৪১ নং ওয়ার্ডস্থিত সাতারকুল রোড পূর্ব পদরদিয়া	২০২৪-২৫	২৯৯.০০	২,৮৩,৭১,৭৫০.০০	৫০%	৫০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
মুন্সিবাড়ি রোড হতে সাহজাদপুর খাল পর্যন্ত নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন, রাজবাড়ী হাঁড়রয়ার হতে সাহজাদপুর খাল পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন এবং পূর্ব পদরদিয়া রহমতউল্লা গার্মেন্টস গলি হতে সাহজাদপুর খাল পর্যন্ত রাস্তার নর্দমাসহ উন্নয়ন কাজ। (রোড আইডি ১০৪১L-৩৯২৩, ১০৪১L-৩৯৩৩, ১০৪১L-৩৯৩৯ মেহেরা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল)					
৪১ নং ওয়ার্ডস্থিত সাতারকুল রোড সংলগ্ন পূর্ব পদরদিয়া ফাজেল বেপাড়িবাড়ি রোড হতে হোঃনং-১০ হয়ে আমেনা ভিলা হয়ে মদিনাতুল উলুম হিফজুল মাদরাসা,লেন নং-১১ পর্যন্ত নর্দমা সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। (রোড আইডি ১০৪১L-৩৯৬১, ১০৪১L-৩৯৬৩ পারফেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং)	২০২৪-২৫	১৫০.০০	১,৪৩,৫৮,৮৩২.৯ ৫০	৮০%	৮০%
৪২ নং ওয়ার্ডস্থিত বেরাইদ ১০০ ফিট রোড টিএসআই স্পোর্টস হতে বাগানবাড়ি মসজিদ হয়ে হোঃনং-১৮৫ পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। (রোড আইডি ১০৪২L-৪৯১৬, ১০৪২L-৪৯১৭ এইচ আর ইঞ্জিনিয়ারিং)	২০২৪-২৫	২৮৮.০০	২,৭৭,৬০,৬১১.২০ ০	১০%	১০%
৪২ নং ওয়ার্ডস্থিত বেরাইদ ১০০ ফিট রোড হতে ফোর্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ হয়ে নামা বাজার পর্যন্ত রাস্তা ও বাইলেনের নর্দমাসহ উন্নয়ন কাজ। (রোড আইডি ১০৪২L-৪৯৭৭, ১০৪২L-৪৯৭৯)	২০২৪-২৫	২৯০.০০	২,৮০,৭১,৭৮২.৭৫ ০	৫০%	৫০%
৪২ নং ওয়ার্ডস্থিত আসকারটেক কবরস্থান রোড হতে পশ্চিম ঋষীপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত এবং চান্দারটেক বেরাইদ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রের পূর্ব পাশের রাস্তার নর্দমাসহ উন্নয়ন কাজ। (রোড আইডি ১০৪২L-৪৯৭৪, ১০৪২L-৪৯২৩) ইউসুফ আলী এন্ড কোঃ	২০২৪-২৫	৭২৪.০০	৭০,৫৭,৯৪৮.০৫০	১৫%	১৫%
৪২ নং ওয়ার্ডস্থিত ফকিরখালী ব্রীজ হতে চৌরাস্তার বাইতুল আতিক মসজিদ হয়ে ফকিরখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন,ফকিরখালী উত্তর পাড়া হতে কবরস্থান হয়ে মাজহারুল মেঘরের বাড়ি পর্যন্ত পাশ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন এবং ঠিকানা ডে আউটার্স এর ব্রীজ হতে গেট পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজ। (আল আমিন ট্রেডার্স এন্ড নিশিটেক জেবি)	২০২৪-২৫	৯২৩.৫৬	৮,৩১,২১,২১৯.৯০ ০	২৫%	২৫%
৪২ নং ওয়ার্ডস্থিত বেরাইদ চিনাদী ব্রীজ হতে চিনাদী পাড়া মসজিদ হয়ে আলীজানের বাড়ি পর্যন্ত,আলীজানের বাড়ি হতে কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তার আংশিক নর্দমাসহ উন্নয়ন কাজ।(আহাদ ইন্টারন্যাশনাল)	২০২৪-২৫	১৩৬.৬৫	১,২৯,৮১,৯৯০.৩৫ ০	৫%	৫%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
৩৮ নং ওয়ার্ডস্থিত আদর্শনগর প্রধান সড়ক দাগ নং- ১২৯ হতে আদর্শনগর জামে মসজিদ পর্যন্ত, আদর্শনগর বাগানবাড়ি হোঃনং-৮১ হতে হোঃনং- ৩৮২ পর্যন্ত, হোঃনং-৩৭৭ হতে পায়রা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল হয়ে হোঃনং-৪২৪ হয়ে জান্নাতুন নাঈম জামে মসজিদ পর্যন্ত, সেকান্দারবাগ বড়টেক জামে মসজিদ গলি হতে হোঃনং-৪২৪ পর্যন্ত, সেকান্দারবাগ আলাতুল্লেসা হাই স্কুল হতে বড়টেক বাজার হয়ে কচিকণ্ট হাই স্কুল হয়ে হোঃনং-৪২৮ পর্যন্ত এবং ৩৭ নং ওয়ার্ডস্থিত ডিআইটি রোড নং-১৪,১৫,১৬,ঈমান আলীর মোর হোঃনং-১৫ হতে দক্ষিণ আনন্দ নগর ভূঁইয়া বাড়ি রোড পর্যন্ত, দক্ষিণ আনন্দ নগর ভূঁইয়া বাড়ি পানির পাম্প হতে আনন্দ নগর বাজার রোড পর্যন্ত রাস্তা ও বাইলেনের নর্দমাসহ উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৬৪৯.১৭	-	-	-
৩৮ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তর বাড্ডা সাতারকুল রোড হোঃনং-১৬৭ হতে সাতারকুল ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তার নর্দমাসহ উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৪৬৬.২৫	-	-	-
৪১ নং ওয়ার্ডস্থিত সাতারকুল রোড হতে সাতারকুল স্কুল এন্ড কলেজ হয়ে সাতারকুল বড় জামে মসজিদ হয়ে পাভেল স্টোর পর্যন্ত, সাতারকুল রোড পূর্ব পদরদিয়া আলী নগর হোঃনং-৩৬৪, আস-সুন্নাহ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট হতে দাগ নং- ৩০৩৫/৩০৫৫, ৩০৩৬ আর.এ এক্সেসরিজ পর্যন্ত এবং সাতারকুল রোড পূর্ব পদরদিয়া বেপাড়ি বাড়ি হোঃনং-২৯৪১ হতে খাল পর্যন্ত রাস্তার নর্দমাসহ উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৩৫০.২১	-	-	-
৩৭নং ওয়ার্ডস্থিত ডিআইটি রোড নং- ৫,৬,৮ এর আংশিক অংশের ও ১০ হতে ১৭ এর সংযোগ সড়কের নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৫৭২.০০	-	-	-
৩৭ নং ওয়ার্ডস্থিত বৈঠাখালী হোঃনং-১৭৬৩ হতে মসজিদে ইজাবা হয়ে চৌধুরী নীবাস পয়মত্ম, চৌধুরী নীবাস হতে আলীফ নগর হোঃনং-৬৭৩ হয়ে বৈঠাখালী প্রধান সড়ক পয়মত্ম, মসজিদে ইজাবা রোড হতে হোঃ নং-১৬ পয়মত্ম এবং পূর্ব আনন্দ নগর হোঃ নং-১৭ হতে হোঃনং-৪০ পয়মত্ম রাস্তার বাইলেনসহ নদমা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৪২০.৭৯			
৪১ নং ওয়ার্ডস্থিত সাতারকুল ব্রীজ সংলগ্ন তালতলা রোড আলী সুপার মার্কেট হতে সানভ্যালী পর্যন্ত, বেপারীর বর্ধিতাংশ, শাহাবুদ্দিন রোড ও বাইলেন এবং একতা হাউজিং ও লেন-বাইলেনের নর্দমাসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১০৮৫.২৮			
৪১ নং ওয়ার্ডস্থি সাতারকুল কবরস্থান রোড হতে সানভ্যালী আবাসিক পয়মত্ম, উত্তরপাড়া হাজী আশরাফ আলী এতিমখানা সড়ক, উত্তরপাড়া মসজিদ গলি ও বাইলেন, উত্তরপাড়া সাতারকুল রোড হতে দেওয়ান বাড়ি পয়মত্ম, দেওয়ানবাড়ী হতে আশরাফ আলী সড়ক পয়মত্ম, আশরাফ আলী শান্তিপাড়া সড়ক, আশরাফ আলী সড়ক হতে ইসলামবাগ কানুদিয়ারটেক পয়মত্ম, মেরুল্ল রহমতে নূর জামে	২০২৪-২৫	৯৩৪.৭৪			

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
মসজিদ গলি হতে ইউ আই ইউ রাস্তার পয়মাত্র সড়ক ও বাইলেনের নদমাসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ।					
৪২ নং ওয়ার্ডস্থিত ফকিরখালী চৌরাস্তা বাইতুল আতিক মসজিদ হতে সানভ্যালী আবাসিক পর্যন্ত, ফকিরখালী চৌরাস্তা হতে ফকিরখালী ঈদগাহ পর্যন্ত, ফকিরখালী ঈদগাহ রোড হতে জববার সরণি হয়ে ফকিরখালী বাজার পর্যন্ত, বেরাইদ চিনাদি ব্রীজ ঠিকানা রিসোর্ট ব্রীজ পর্যন্ত, ঠিকানা রিসোর্ট ব্রীজ হতে শতদল স্কুল পর্যন্ত, হাউজাল ঋষিপাড়া পানির পাম্প হতে একশত ফিট মাদানী এডিনিউ পর্যন্ত, একশত ফিট হতে পাঁচদির টেক পর্যন্ত, একশত ফিট হতে বেরাইদ কবরস্থান পর্যন্ত, চান্দারটেক সাতারকুল রোড হতে পুকুরপাড় পর্যন্ত এবং ৪১ নং ওয়ার্ডস্থিত মগারদিয়া প্রধান সড়ক ও বাইলেনের নদমাসহ উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৫৪১.৫২			
৪২ নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম ঋষিপাড়া ব্রীজ হতে রওশন আরা স্কুল পর্যন্ত, সিয়াম ফার্মেসি হতে ব্যাঙ্কো মোড় হয়ে হাওজাল ঋষিপাড়া পানির পাম্প পর্যন্ত, কাউন্সিলর অফিসের গলি হতে প্রধান সড়ক পর্যন্ত, পুরাতন ইদগাহ হতে তালুকদার বাড়ি হয়ে বোট ঘাট পর্যন্ত, বেরাইদ কবরস্থান রোড এর সিঁচার বাইলেন, আসকারটেক বাইরেন, পাচখোলা বাজার রোড বাইলেন এবং ৪১ নং ওয়ার্ডস্থিত মগারদিয়া রাঞ্জামাটি রোড ও বাইলেনের নদমাসহ উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৯৫৮.৯৭			
ক ২) নন ডিপিপি বহির্ভূত সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত/গৃহিত কার্যক্রমের বিবরণ					
৩নং ওয়ার্ডস্থিত সেকশন-১০, ব্লক-বি, রোড নং- ৩,৪,৬,৯ ও ১৮ এর আর.সি.সি পাইপ নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন। টেন্ডার আইডি নং-১০৩২৩১৮	২০২৪-২৫	২৯০.৭৩	২৭৬.২০	৩৫%	০%
৬নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১১, হোঃ নং- ৭/১ হতে পল্লবী গেইট নং-৬ এবং হোঃ নং- ১/১৪ হতে হোঃ নং- ১/ই/১ পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন কাজ। টেন্ডার আইডি নং-১০৩২৩২৫	২০২৪-২৫	১৯৮.০০	১৮৮.১০	০%	০%
৬ নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১২, রোড নং-১, হোঃ নং- ১/৩ হতে হোঃ নং- ৫/১ পর্যন্ত নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ। টেন্ডার আইডি নং-১০৩২৩২৯	২০২৪-২৫	১৬৮.১৬	১৫৯.৭৫	৬৫%	০%
৮নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন - ০১, নিউ সি-ব্লক (পশ্চিম) এলাকার প্রধান সড়ক (হোঃ নং-২৯ হতে হোঃ নং-০৭) পর্যন্ত এবং হোঃ নং-২৩, রোড-০৮ ফেনী ভেরাইটিজ স্টোর হতে রহমানিয়া মসজিদ হয়ে রোড নং-১৫ আল-আমিন ফার্মা পর্যন্ত ড্রেনেজ লাইন নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। টেন্ডার আইডি নং-১০৩২৩৩১	২০২৪-২৫	২৬৩.৪৬	২৫০.২৯	৪৮%	০%
৫নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১১, ব্লক-সি, বাউনিয়াবীধ এলাকা কানেকটিং রোড- ২ (হোঃ-১৩ হতে হোঃ-২৪) এবং কানেকটিং রোড- ৩ (হোঃ-১ হতে হোঃ-১৩) পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। টেন্ডার আইডি নং-১০৩২৩২২	২০২৪-২৫	১৭৫.৫৭	১৬৬.৭৯	৫৬%	০%
৫নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১১, পলাশনগর	২০২৪-২৫	১৭৪.৪২	১৬৫.৬৯	৪২%	০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
প্রধান সড়ক (করিম সিটি হোঃ নং-৬৭/২-এ হতে হোঃ নং-৯২/১/ই হয়ে বাইশটেকী খাল পর্যন্ত) নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। টেন্ডার আইডি নং-১০৩২৩২৩					
২নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১২, ব্লক-বি এর কানেকটিং রোড হোঃনং-০১ হতে হোঃনং-১৫২/২০ পর্যন্ত সড়কের উন্নয়ন কাজ। টেন্ডার আইডি নং-১০৩২৩১১	২০২৪-২৫	১৩৮.৬৯	১৩১.৭৫	০%	০%
৮নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন -০১ নিউ সি- ব্লক (পশ্চিম) এলাকার বাইলেনে ডেনেজ লাইন নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। টেন্ডার আইডি নং-১০৩২৩৩৩	২০২৪-২৫	২৬৩.৪৬	১৫৫.৩০	৪৮%	০%
১৮ নং ওয়ার্ডস্থিত কালাচাদপুর পশ্চিমপাড়া হোঃনং-ক-৮২/১ হতে হোঃ নং-ক-৮১/১ হয়ে ক-৮১/১/এ, কালাচাদপুর মধ্যপাড়া হোঃনং-ক-৪২/৮ হতে হোঃনং-ক-৪১, নন্দা পূর্বপাড়া হোঃনং-ক-৪১ হতে হোঃনং-ক-৪৩/এ, হোঃনং-ক-১১/১০/এ হতে মোড়ল বাজার নন্দা সরকার বাড়ী রোড, নন্দা হোঃনং-ক-৫৪/সি হতে হোঃনং-ক-৫৮/১, শাহজাদপুর হোঃনং-গ-২১ হতে হোঃ-গ-১২/১, হোঃনং-গ-২৫/২ হতে হোঃ-গ-২৭/৭ এবং বারিধারা ব্লক-কে, সড়ক নং-১১ এর নর্দমা ও ফুটপাথসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৪৫.৬৩	২৩৩.৩২	৩০	১২০.১৯ (৫১.৫০)
১৯ নং ওয়ার্ডস্থিত গুলশান সড়ক নং-১৬ এবং ১৮ এর নর্দমা ও ফুটপাথসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৮৩.৬	১৭৪.৪২	২৫	৭৪.৫৭ (৪২.৭৫)
২০ নং ওয়ার্ডস্থিত মহাখালী বাজার রোড হোঃনং-জিপি-ক-১৬২/৫ হতে শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৮৭.৩২	১৭৭.৮	২০	০
২০ নং ওয়ার্ডস্থিত মহাখালী হোঃনং-জিপি-জ-৩ (অগ্রণী ব্যাংক) হতে বীর উত্তম এ কে খন্দকার রোড, আনবিক শক্তি কমিশন কোয়ার্টার বাইলেন এবং হোঃনং-১৬/বি হতে কাস্টমস কোয়ার্টার হয়ে বনানী রোড নং-১/বি পর্যন্ত নর্দমা ও ফুটপাথসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২০১.৯৬	১৯১.৭৪	২৭	০
২১ নং ওয়ার্ডস্থিত মেরুল বাড্ডা থানা রোডের (নিমতলী রোড) ফুলকলি সুইটস হতে রহমান ফার্মেসি হয়ে হোঃ নং-ল-২৫ পূর্ব মেরুল বাড্ডা এবং মেরুল বাড্ডা হোঃ নং-ম-৩৩/সি হতে হোঃ নং-ম-৩৯ পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৬৩.৫২	১৫৫.৩৪	৩৫	৬৩.৭৮ (৪১)
২২নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম রামপুরা ঝিলকানান এলাকার হোঃ নং-১৫১/৩ হতে হোঃ নং-১৫৪/এফ-৩, হোঃ নং-১৫৪/ই হতে হোঃ নং-১৫৪/১০ এবং হোঃ নং এবং হোঃ নং-১৫১/৪ হতে হোঃ নং-১৫১/৪/সি/৬/২-খ এবং বাইলেন হোঃ নং-১৫৪/ই হতে ১৫৪/এফ পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১২৪.৮৬	১১৮.৬১	৪০	৫৫.৯৩ (৪৭.১৫)
২৪ নং ওয়ার্ডস্থিত শান্তি নিকেতন হোঃনং-২২৮/সি হতে হোঃনং-১৬৮ (বঙ্গ কালভার্ট) পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৫২.৪৯	৪৯.৮৬	৪৫	৩১.৪৮ (৬৩.১৩)
২৫ নং ওয়ার্ডস্থিত পূর্ব নাখালপাড়া আলকাতরা সংলগ্ন হোঃনং-২৩০/এ/২ হতে হোঃনং-২৩১, হোঃনং-২৭৪/৪ হতে হোঃনং-২৪৯, হোঃনং-২৯০ হতে হোঃনং-২৮৬/৪ পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন	২০২৪-২৫	৮৬.৩৫	৮১.৮৪	২০	৩৯.৫৭ (৪৮.৩৫)

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
কাজ।					
৩৫ নং ওয়ার্ডস্থিত মগবাজার গ্রীনওয়ে রোড হোঃনং- ৪৮৩ হতে হোনং-৫৩৫ পেয়ারাবাগ, বাইলেন হোঃনং-৫৪৩/১ হতে হোঃনং-৫৩৮ হয়ে হোনং-৫৪৪ পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৭৯.০৯	৭৫.১৩	৬৫	৫৪.৭৫ (৭৩.৮৫)
১৯ নং ওয়ার্ডস্থিত বনামী এলাকার বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ও ফুটপাথের উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১১০৮.৩	১০৮৬.৬৭	৩০	৮৫৫.৮৬ (৭৮.৭৫)
২৭নং ওয়ার্ডস্থিত ইন্দিরা রোড হোঃনং- ৩৬-এ হতে ৪৪/ডি পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা সহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২২৭.০০	২১২.৭২		১০০
২৭নং ওয়ার্ডস্থিত মনিপুরীপাড়া হোঃনং- ১৫০ হতে ১৫২/৬ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা সহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৩৬.০০	৩৪.০৭		১০০
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত জনতা হাউজিং রোড নং-০২ এর হোঃনং- ৪৮/৪৯ হতে ৩৭, রোড নং-০৩ এর ৬০ হতে ৬১ এবং হোঃনং- ৫০/৫১ হতে ৬৩ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপন সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২০৬.০০	১৯৫.৬৭		১০০
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত নবোদয় হাউজিং, ব্লক-এ, রোড নং- ৬/এ এর হোঃনং- ২৭/বি হতে রোড নং- ৬/১ এর হোঃনং-৭/৬ এবং নবোদয় হাউজিং, ব্লক-এ, রোড নং- ৬/১ এর হোঃনং- ৭ হতে মোহাম্মদী হাউজিং রোড নং-৭ এর হোঃনং ২১৬ পর্যন্ত ফুটপাথ ও আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২১৩.০০	২০২.৩৪		১০০
৩১নং ওয়ার্ডস্থিত নূর জাহান রোড হোঃনং- ১/৮ হতে আসাদ এভিনিউ (বাইতুল সুজুত জামে মসজিদ) পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ রাস্তা ও ফুটপাথ উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৫১.০০	২৩৬.৮৭	১০০	১০০
৩১নং ওয়ার্ডস্থিত জাকির হোসেন রোড হোঃনং- ২৯ হতে হোঃনং- আই/১৬ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ রাস্তা ও ফুটপাথ উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	৯৮.০০	৯২.৩০	১০০	১০০
৩২নং ওয়ার্ডস্থিত ইকবাল রোড হোঃনং- ১০/৯ হতে স্যার সৈয়দ রোড হোঃনং- ৯/২৫ পর্যন্ত ফুটপাথ ও আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৬০.০০	১৪৯.২৩	৯২	৯২
৩২নং ওয়ার্ডস্থিত লালমাটিয়া ব্লক-বি এর হোঃনং- ৫/১ হতে ৪/৯, হোঃনং- ৬/১ হতে ৪/৬ এবং হোঃনং- ৫/৭হতে ৫/১২ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা স্থাপন সহ রাস্তা ও ফুটপাথ উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৩৫.০০	২২৩.১৮	৯০	৯০
৩৩নং ওয়ার্ডস্থিত জাফরাবাদ ইত্যাদি মোড় হোঃ নং ৩৬৭/১ হতে কাটাসুর হোঃনং- ৩৮০/এ হয়ে হোঃ নং ৩৮৫/১ পর্যন্ত সড়কে এবং লেন-বাইলেন সমূহে আর.সি.সি পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৩৫.০০	১২৮.২২	১০০	১০০
৩৪নং ওয়ার্ডস্থিত পুলপাড় মসজিদ হোঃনং- ৩২১ (জাফরাবাদ) হতে রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৯৬.০০	২৭১.৩৪	১০০	১০০
৩৪ নং ওয়ার্ডস্থিত আজিজ খান রোড বাইলেন হোঃনং-৪০/২ হতে হোঃনং-৩২/৩৬, শাহ আলী রোড হোঃনং-৩/৭/৪/এ হতে হোঃনং-৩/১২, হোঃনং-৫২/৩ মেকাবখান রোড হতে হোঃনং-৩২/১১/আই/২ এবং পাবনা হাউজ গলি হোঃনং-৮৩/১ হতে হোঃনং-৭৮	২০২৪-২৫	২৯৮.০০	২৮২.৯৫	১০০	১০০

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
পর্যন্ত রাস্তা ও আংশিক নর্দমাসহ উন্নয়ন কাজ।					
৩০নং ওয়ার্ডস্থিত রিং রোড গার্ডেন স্ট্রীট হোঃনং-৮/১ হতে ৭/খ, হোঃনং- ৭/৫ হতে ৭/৮, হোঃনং- ৭/৮ হতে ৯/৫, হোঃনং- ৯/৬ হতে ৯/৩-এ পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজ। ড্রেড এসোসিয়েট	২০২৪-২৫	৮৫.৮২	৮৫.৪৬	১০০	১০০
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫১ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তরাস্থ সেক্টর # ১১, রোড নং # ৮ এর নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ	২০২৪-২৫	২১৮.৭৭	২০৭.৮১	৫০%	৭০%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫১ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তরাস্থ সেক্টর # ১২, রোড নং # ৬/বি এর নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৬৬.০৮	২৫২.৭৩	৬০%	৭৮%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫২ নং ওয়ার্ডস্থিত দলিপাড়া ভূমি অফিস হতে মজুমদার জামে মসজিদ হয়ে রোড নং-৬/এ এর মাথা পর্যন্ত এবং কিং সলেমান প্যালেস সংলগ্ন তিন রাস্তার মোড় থেকে দলিপাড়া রোড পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৬০.৭৬	২৪৭.৭	৫৫%	৭৭%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫২ নং ওয়ার্ডস্থিত রোড নং- ৯/ই সংলগ্ন তিন রাস্তার মোড় হতে বাউনিয়া রোড পর্যন্ত এবং ডানে সাইদা জেনারেল স্টোর সংলগ্ন বাইলেসহ পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২০১.৩৪	১৯১.২৫	৫২%	৭৮%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫২ নং ওয়ার্ডস্থিত আলম্লাহওয়লা গার্মেন্ট সংলগ্ন তিন রাস্তার মোড় হতে দলিপাড়া রোড হয়ে হামিম ফার্মেসি পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৩৮.৭৫	১৩১.৮	৫৪%	৭৯%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫৩ নং ওয়ার্ডস্থিত ১২ নং সেক্টর বীরজ হতে টেকপাড়া হয়ে ফুলবাড়ীয়া মেইনরোড এবং ১০ সেক্টরের শেষ মাথা হতে ৫/এ রাস্তা হয়ে রানাভোলা মেইনরোড পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৯৮.২৬	২৮৩.৩২	৪০%	৭০%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫৩ নং ওয়ার্ডস্থিত নয়ানগর বাজার হতে ময়মনসিংহ ভিলা হয়ে পুরান কালিয়া রোড পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৬৫.২২	২৫১.৯৩২	৫০%	৬৫%
অঞ্চল-অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫৩ নং ওয়ার্ডস্থিত ফুলবাড়ীয়া নতুন রাস্তা হতে মোসত্বাফা মেঘারের বাড়ী হয়ে সিরাজ মার্কেট পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৫২.৫৯	১৪৪.৯৪	৬০%	৭০%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫৪ নং ওয়ার্ডস্থিত কামারপাড়া মাসক একেনসরিজ হতে নুরে মদিনা মসজিদ মোড় পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১২৫.০১	১১৮.৭৪	৫৫%	৭২%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫৪ নং ওয়ার্ডস্থিত কামারপাড়া লেবুর মোড় হতে হানিফ আলী মোড় পর্যন্ত পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৫২.৭৫	২৪০.০৯	৫২%	৭৫%
অঞ্চল-৬ এর আওতাধীন ৫৪ নং ওয়ার্ডস্থিত (ক) ধউর সুমনারটেক হতে ওয়াল্টন শোরুম হতে ফারমকের বাড়ী পর্যন্ত এবং বামে নোমানের দোকান হয়ে আনোয়ার হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত (খ) কামারপাড়া	২০২৪-২৫	৫৮৯.০২	৫৩০.১১	৫০%	৭০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
মুক্তারের বাড়ী হতে পাটোয়ারীর বাড়ী হয়ে অপুদের বাড়ী হয়ে বামে পশ্চিম কালিয়ারটেক জাহাঙ্গীর সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত (গ) কামারপাড়া ইউসিবিএল ব্যাংক হতে খায়েরটেক খান ফার্মেসী পর্যন্ত (ঘ) খউর আশুলিয়া মেইনরোড হতে সুনিল সরকারের বাড়ী হয়ে ডানে খউর হানিফ আলীর বাড়ী হতে কিরণ সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ। (বিশেষ উন্নয়ন)					
৪৮ নং ওয়ার্ডস্থিত উত্তরখান মাজার রোড হতে মোহাম্মদ বেপারী জামে মসজিদ হয়ে নিজাম সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মানসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৯৬.৮৮	২৮২.০১	৩০%	৬০%
৪৮ নং ওয়ার্ডস্থিত হলান-দক্ষিণখান প্রধান সড়ক হতে সওদাগরপাড়া জামে মসজিদ রাবিব স্টোর (শহীদ লতিফ রোড) পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২০৭.৫৬	১৯৭.১৩	৩৪%	৬২%
৪৯ নং ওয়ার্ডস্থিত এশিয়ান টেইলার্স এন্ড ফেব্রিক্স হতে বায়তুল মাহফুজ জামে মসজিদ হয়ে আল হদা মসজিদ কাসিমুল উলুম মাদরাসা পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৬৯.৬৯	২৫৬.১২	২৫%	৭২%
৪৯ নং ওয়ার্ডস্থিত মেসার্স খান বস্ত্রালয় (কসাই বাড়ি প্রধান সড়ক) হতে গাওয়াইর কাঁচাবাজার হয়ে ডিভাইন অটো পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মানসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৩৯.১৭	২২৬.৯৬	২৮%	৭০%
৪৯ নং ওয়ার্ডস্থিত ডিভাইন অটো হতে বায়তুল আমান মসজিদ (কাজী বাড়ি রোড) পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৪১.১১	১৩৩.৬৯	৩৫%	৭৫%
৫০ নং ওয়ার্ডস্থিত শাহ কবির মাজার রোড হতে সোহানা জেনারেল স্টোর হয়ে জামতলা মুন্সি বাড়ি মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২২৭.৭৭	২১৬.২৭	৩৬%	৭০%
৫০ নং ওয়ার্ডস্থিত জামতলা মুন্সি বাড়ি মসজিদ হতে সেফ ওয়ে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর হয়ে সরদার পাড়া সড়ক পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	২৬০.৮২	২৪৭.৬৬	২৮%	৬৫%
৫০ নং ওয়ার্ডস্থিত আনোয়ার জেনারেল স্টোর (শাহ কবির মাজার রোড) হতে মদিনাতুল উলুম মহিলা মাদরাসা হয়ে দাদা-নাতি হোটেল পর্যন্ত আরসিসি পাইপ নর্দমা নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৬১.৩৮	১৫৩.২৪	৩৫%	৭৫%
৪৩ নং ওয়ার্ডস্থিত ভাই ভাই মেডিসিন কর্ণার পাতিরা হতে হো: নং-১৩৭, হো: নং-১৪৭ হয়ে রহমতুল্লাহ খানের বাড়ি পর্যন্ত এবং হো: নং-১৯৮ হতে হো: নং-২০৩ পর্যন্ত এবং বুইদার বাড়ি হতে গোলাম হোসেরন বাড়ি পর্যন্ত লেন-বাইলেনের পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	২০২৪-২৫	১৮৫.০০	১৭৫.৭৪	৪০%	৬৫
খ) সরকারি অনুদানে বাস্তবায়িত ডিপিপি প্রকল্প					
গাবতলী সিটি পল্লীতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ক্রিনারবাসীর বহুতলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)।	ফেব্রুয়ারী ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৫	২৪৯৪৮.২৯		৮০	৯৫

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
ইসিবি চত্বর হতে মিরপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন এবং কালশী মোড়ে ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)	জানুয়ারী ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৫	১০১,২১১.০৬	১০১,২১১.০৬	৯৯	৭৫
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত ১৮ (আঠারো) টি ওয়ার্ডের সড়ক অবকাঠামো ও ডেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-১)	জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৬	৪০২৫৬১.৭৪		৫৭	৩৩
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ট্রাফিক অবকাঠামো উন্নয়নসহ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্প।	জানুয়ারী ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৫	৩১৯২৩.০৭	৩১৯২৩.০৭	৭২	৬৫
আমিনবাজার ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প।	জানুয়ারী ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৫	১৪২৬০০	১৪২৬০০	৭৮	৭০
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার অঞ্চল-২ ও অঞ্চল-৪ এর ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক অবকাঠামোসহ অঞ্চল-২ ও অঞ্চল-৫ এর সার্ভিস প্যাসেজসমূহ উন্নয়ন প্রকল্প					
২ নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১২, ব্লক ই, লেন নং- ১, ৩, ৪, ৫, ও সংযোগ সড়কসমূহের রাস্তা নর্দমা ও ফুটপাথ উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W- ০১)। M/s. SS & MT (JV)	২০২৪-২৫	১১৭১.৬১	১১৭০.৮৪	২৫%	১৬.২৮%
৩ নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১১, ব্লক সি এলাকার বিভিন্ন লেন বাইলেন উন্নয়ন কাজ। (IDRISP, Package-W- ০৪)। Noona Traders Mysha Traders JV.	২০২৪-২৫	২৫১৮.২৮	২৫১৭.৪৪	০%	০%
৫নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১১, ব্লক বি এবং পলাশ নগর আবাসিক এলাকার বিভিন্ন লেন বাইলেনের উন্নয়ন কাজ। (IDRISP, Package-W- ০৮)। AIL-PC JV	২০২৪-২৫	২০৩৬.০৬	২০৩৫.৮৯	১৫%	৮.০৫%
৫নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১১, ব্লক- এ, বি এর লেন বাইলেন নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণ এবং রাস্তা উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W- ১১)। Asif Infrastructure Limited	২০২৪-২৫	১৮৮৯.৫৫	১৮৮৯.৪১	২%	০%
৬নং ওয়ার্ডস্থিত ইষ্টান হাউজিং পল্লবী ২য় পর্ব ব্লক জে, কে, এল এর প্রধান সড়কের হোঃ নং জে-১ হতে এল-৬৪ পর্যন্ত রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণ কাজ (IDRISP, Package-W- ১২)। Shamim Enterprise (Pvt) Ltd	২০২৪-২৫	১৬২৩.১৮	১৬২২.৯৫	৩০%	২১.৭৮%
৬নং ওয়ার্ডস্থিত ইষ্টান হাউজিং পল্লবী ২য় পর্ব ব্লক এ, বি, সি, ডি ও ই এর লেন এবং বাইলেনের রাস্তা ও নর্দমা নির্মাণ কাজ (IDRISP, Package-W- ১৪)। Shahid Brothers-Sapna Construction JV	২০২৪-২৫	২৩৬৩.৩৮	২৩৬১.৮৮	১৫%	০%
৬নং ওয়ার্ডস্থিত ইষ্টান হাউজিং পল্লবী ২য় পর্ব ব্লক এফ, জি এবং এল এর লেন এবং বাইলেনের	২০২৪-২৫	২৯৯৬.৬২	২৯৯৪.৪২	১৫%	০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
রাস্তা,নর্দমা ও ফুটপাথ(আংশিক) নির্মাণ কাজ (IDRISP, Package-W- ১৫)। Joney Enterprise Ltd					
৬নং ওয়ার্ডস্থিত পল্লবী, আরিফাবাদ, সুজাত নগর ও অ্যাটমিক এনার্জি প্রধান সড়ক এবং দুয়ারীপাড়া লেন বাইলেনের ফুটপাথসহ রাস্তা ও নর্দমা নির্মাণ কাজ (IDRISP, Package-W- ১৮)। Asif Infrastructure Limited	২০২৪-২৫	২৯৯৫.১৫	২৯৯৪.৯২	১৫%	০%
৭নং ওয়ার্ডস্থিত এভিনিউ ১ ব্লক ডি, সংযুক্ত সড়ক এভিনিউ ১ হতে হাজী রোড, রোড ২ ব্লক বি, রোড ৪ ব্লক এ, রোড ২ ব্লক এ সহ বিভিন্ন লেন বাইলেন এর পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W- ২০)। AIL-MIE JV	২০২৪-২৫	২৫৫৬.৭০	২৫৫৬.৬০	১০%	০%
ওয়ার্ড নং -২ এর এলাকায় মিরপুর সেকশন-১২, ব্লক-সি (রোড নং-১-১৯), ব্লক-ডি (রোড নং-১-৩১) এবং ব্লক-ই (রোড নং-১-৮) এর সার্ভিস প্যাসেজ সমূহে নর্দমা নির্মাণ সহ উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W- ৩৮)। S.M Rahman International	২০২৪-২৫	১৩৮৬.৯৪	১৩৮৬.৭৫	০%	০%
ওয়ার্ড নং -৩ এর এলাকায় মিরপুর সেকশন-১০, ব্লক- এ, বি ও সি এবং মিরপুর সেকশন -১১, ব্লক-সি এর সার্ভিস প্যাসেজ সমূহে নর্দমা নির্মাণ সহ উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W- ৩৯)।	২০২৪-২৫	৮৪০.৭৮	০.০০	০%	০%
ওয়ার্ড নং -৪ এর এলাকায় মিরপুর সেকশন-১৩, ব্লক-বি ও সি এর সার্ভিস প্যাসেজ সমূহে নর্দমা নির্মাণ সহ উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W- ৪০)। M/S. Sharif & Sons	২০২৪-২৫	২৮১.৬৬	২৮১.৫৯	০%	০%
ওয়ার্ড নং -৫ এর এলাকায় মিরপুর সেকশন-১১, ব্লক-এ, বি ও ডি এর সার্ভিস প্যাসেজ সমূহে নর্দমা নির্মাণ সহ উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W- ৪১)। SabrinaRaif JV	২০২৪-২৫	৪০৪.২৮	৪০৪.২৪	২২%	১৯.২৫%
ওয়ার্ড নং -৬ এর এলাকায় মিরপুর সেকশন-১, ব্লক-সি ও ডি হতে জি পর্যন্ত সার্ভিস প্যাসেজ সমূহে নর্দমা নির্মাণ সহ উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W- ৪২)।	২০২৪-২৫	৯১৪.২৮	০.০০	০%	০%
ওয়ার্ড নং -৭ এর মিরপুর সেকশন-২, ব্লক- জি ও এইচ এবং সেকশন-৬ ব্লক এ ও বি এলাকায় সার্ভিস প্যাসেজ সমূহে নর্দমা নির্মাণ সহ উন্নয়ন কাজ	২০২৪-২৫	২৬৬.৫৯	২৬৬.৫৮	১০%	০%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
(IDRISP, Package-W- ৪৩)। M/S Upakul Construction					
ওয়ার্ড নং -৮ এর এলাকায় মিরপুর সেকশন-১, ব্লক-এ হতে জি পর্যন্ত সার্ভিস প্যাসেজ সমূহে নর্দমা নির্মাণ সহ উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W- ৪৪)। Asif Infrastructure Limited	২০২৪-২৫	৯১৪.২৮	৯১৪.২৭	০%	০%
২নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১২, ব্লক ডি ,লেন নং-১,১৪,১৫,১৬,২১,২২,২৩, ২৭,৩৩, কামাল আহমেদ মজুমদার সড়ক , সিরামিক রোড ও মিরপুর ডিওএইচএস প্রধান সড়কের রাস্তা নর্দমা ও ফুটপাথ উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W- ০২)। MAISHA CONSTRUCTION (PVT.) LTD.	২০২৪-২৫	২৯৫১.৬০	২৯৫১.৩৭	৯৫%	৯২.৭৭%
২নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১২, ব্লক ডি ,লেন নং-২৯,৩১, ব্লক সি লেন নং ১৬,১৭,১৮,১৯,২০, ব্লক -বি, রোড নং - ৬,৮,১০,১১,১২ ও সংযোগ সড়ক রাস্তা নর্দমা ও ফুটপাথ উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W- ০৩)। MAISHA CONSTRUCTION (PVT.) LTD.	২০২৪-২৫	১৮৮১.৪৭	১৮৮১.৩১	৯৮%	৯৬.৯৪%
৪নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১৩, ব্লক- সি, স্কলাস্টিক এবং হারম্যান মেইনার স্কুল হতে জববার গলিয় পর্যন্ত ও মন্দির হতে বাউনিয়া খাল পর্যন্ত এলাকায় নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W- ০৭)। MAISHA CONSTRUCTION (PVT.) LTD.	২০২৪-২৫	১৪৬৫.৬০	১৪৬৫.৫৮	১০০%	১০০%
৫নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন ১১ বাউনিয়াবীধ এলাকার নর্দমা বিভিন্ন লেন বাইলেন উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W- ০৯)। MAISHA CONSTRUCTION (PVT.) LTD.	২০২৪-২৫	১৩৪১.৯৮	১৩৪১.৯২	৯৫%	৮৮.১৩%
৬নং ওয়ার্ডস্থিত ইস্টান হাউজিং পল্লবী ২য় পর্ব ব্লক ই,বি,ডি,জি,এইচ এর প্রধান সড়কসহ বাইলেনের রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণ কাজ (IDRISP, Package-W- ১৩) MCPL-HMHCL-JV	২০২৪-২৫	২৯৬৮.৫৩	২৯৬৮.৪৯	১০০%	১০০%
১৫নং ওয়ার্ডস্থিত ভাষানটেক প্রধান সড়ক হতে ধামালকোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে লালা সরাই জামে মসজিদ এবং পশ্চিম ভাষানটেক বায়তুল মামুর জামে মসজিদ হতে শ্যামল পলিয় এলাকার পাইপ নর্দমাসহ ও রাস্তার উন্নয়ন কাজ	২০২৪-২৫	১২২৫.০২	১২২৪.৮৬	৭৫%	৭৩.৩৭%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
(IDRISP, Package-W- ২১)। Zaman Consortium Limited					
১৫নং ওয়ার্ডস্থিত বালুঘাট হতে মিরপুর ডিওএইচএস সংযোগ সড়ক, উত্তর বাইগারটেক এবং বারল্লনটেক এলাকার লেন বাইলেনে পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W- ২২)। AIL-RT-JV	২০২৪-২৫	১৬৫২.৩৫	১৬৫২.২৬	৮৫%	৭৮%
১৫নং উত্তর বাইগার টেক হোল্ডিং নং ১৮/৩ হতে ৬৫/৪ পর্যন্ত এবং হোল্ডিং নং ৩০ হতে ৩৭/১ পর্যন্ত এবং কালী বাড়ী মোড় হতে আলুদির টেক হোল্ডিং নং ১/৪, বারল্লনটেক হোল্ডিং নং ১৭ হতে হোল্ডিং নং ১০৯/১ পর্যন্ত লেন বাইলেনে পাইপ নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W- ২৩)। HMHCL-JCPL-JV	২০২৪-২৫	১৪২০.৪৪	১৪২০.২৮	৯৫%	৯১.৬৩%
৩নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১১, ব্লক-সি, এভিনিউ-৫ এর দক্ষিণ পাশে ৭ বিভিন্ন লেন বাইলেনে এবং সেকশন ১০, ব্লক-এ, রোড-৬, ব্লক-সি, ব্লক- ডি, ব্লক ডি/২ এর বিভিন্ন লেন বাইলেনে সমূহের উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W- ০৫)। ASIF INFRASTRUCTURE LIMITED	২০২৪-২৫	১৭৮১.৫৪	১৭৮১.৫৩	৯৯%	৯৩.৮৮%
৪নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১৩, ব্লক- সি এবং টিনশেড কলোনির এলাকায় নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W- ০৬)। ASIF INFRASTRUCTURE LIMITED	২০২৪-২৫	২৪২২.০৩	২৪২১.৯৪	১০০%	১০০%
৫নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-১১, এভিনিউ -৮ এবং ব্লক-ই এর লেন বাইলেনের নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণ এবং রাস্তা উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W- ১০)। MCPL-JCPL-JV	২০২৪-২৫	২২১৪.৫৬	২২১৪.৫৫	৯৯%	৯১.০৯%
০৯নং ওয়ার্ডস্থিত বর্ধনবাড়ী, হরিরামপুর, বড়বাজার, বাগবাড়ী, খানা রোড, গোলারটেক, জহুরাবাদ ও দিয়াবাড়ী এলাকায় লেন-বাইলেনের উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W-২৪)। H M Helal & Co Limited ৮৫৫, Begum Rokeya Sharoni, East Shewrapara, Kafrul Mirpur, Dhaka-১২১৬.	২০২৪-২৫	২৫২২২৯৯২ ৯.৮২০	২৪৯৯৯০৯৭৪.৯৮ ৭	১০০%	১০০%
১০নং ওয়ার্ডস্থিত মাজার রোডের পূর্ব পার্শ্বের বাতেন নগর সেলিনা হাসপাতাল গলি, দারুলস সালাম মসজিদ রোড, টাওয়ার রোড, ইস্টার্নহাউজিং, গৈদারটেক এলাকার লেন-বাইলেনের উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W-২৫)।	২০২৪-২৫	২৯২৪১০৮৫ ০.৫৮৫	২৬৩১৬৯৭৬৫.৫২ ৭	৯০%	৮৮%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
Asif Infrastructure Limited North Wing Ridge Ahmed Squire, ৫০/১, ১১th floor, Inner Circular (VIP) Road Naya Paltan, Dhaka.					
১১নং ওয়ার্ডস্থিত বিভিন্ন লেন ও বাইলেনের নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W-২৭) Asif Infrastructure Limited North Wing Ridge Ahmed Squire, ৫০/১, ১১th floor, Inner Circular (VIP) Road Naya Paltan, Dhaka.	২০২৪-২৫	২৯৪৯৮২৬৮ ৩.৯৬	২৬৫৪৮৪৪১৫.৫৬ ৪	৯০%	৮৮%
১২নং ওয়ার্ডস্থিত প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাসেম রোডের উভয় পার্শ্বের ফুটপাথসহ কলওয়ালাপাড়া, জনতা হাউজিং, টোলারবাগ, দক্ষিণ বিশিলা এলাকার বিভিন্ন লেন ও বাই লেনের নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W-২৮) MCPL-HMHCL-JV ৮৫৫, Begum Rokeya Sharani East Shewrapara, Kafrul Mirpur, Dhaka-১২১৬.	২০২৪-২৫	২৯৮২৯৬৬৬ ৪.০৩১	২৬৮৪৬৬৯৯৭.৬২ ৮	৭৮%	৭৪.৪১%
১৩ নং ওয়ার্ডস্থিত মনিপুর, মোল্লাপাড়া, বড়বাগ, পীরেরবাগ এলাকার বিভিন্ন লেন বাইলেনের নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W-৩০) Asif Infrastructure Limited North Wing Ridge Ahmed Squire, ৫০/১, ১১th floor, Inner Circular (VIP) Road Naya Paltan, Dhaka.	২০২৪-২৫	২৯৯১৯৮৩৬ ৫.৮২	২৯৯১৪০১১৩.০০ (সংশোধিত)	১০০%	১০০%
১৩নং ওয়ার্ডস্থিত ৬০ ফিট রোড সহ মনিপুর এলাকার বিভিন্ন লেন বাইলেনের নর্দমা সহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W-৩১) M/S Saleh Ahmed ১৯৪/১, Haque Plaza, ১st Floor, SSK Road, Feni.	২০২৪-২৫	২৬৭৪৮০৮২ ৪.৮৫	২৬৭২৮৬২১৪.৮৫ ৩	৯০%	৮৬.৭০%
১৪নং ওয়ার্ডস্থিত পূর্ব শেওড়াপাড়া, পূর্ব কাজীপাড়া, পূর্ব সেনপাড়া পর্বতা এলাকার বিভিন্ন লেন ও বাইলেনের নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W-৩২) AIL-MCPL JV	২০২৪-২৫	২৬৩৮৯৯৮২ ৮.৭৫	২৫৭৬৯০৪৭৪.৪১ (সংশোধিত)	৯৭%	৯৫.৬৫%
১৬নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর কচুক্ষেত প্রধান সড়ক সহ কাফরুল এলাকার বিভিন্ন রাস্তা পাইপ নর্দমা নির্মাণ	২০২৪-২৫	২৬১৫৯৯৮৭ ৯.০০	২৬১৪১৩২২৬.৬৯ ৯	৭০%	৫৪.৪৬%

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরুর/গ্রহণের বছর	ব্যয় প্রাক্কলন	প্রকৃত ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
সহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package-W-৩৭)। M/S Saleh Ahmed ১৯৪/১, Haque Plaza, ১st Floor, SSK Road, Feni.					
“১২নং ওয়ার্ডস্থিত শাহ আলীবাগ, আহম্মদ নগর পাইকপাড়া এলাকার বিভিন্ন লেন ও বাইলেনের নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন” শীর্ষক কাজ (IDRISP, Package-W-২৯)। Joney Enterprise Ltd. ১০৩, Mohakhali, Amtoli, Dhaka-১২১২.	২০২৪-২৫	২১১৬৯৬৮১ ৫.১০২	১৯৮৮৫৮০৯০.১৮ ১	১%	০%
“১৪নং ওয়ার্ডস্থিত পশ্চিম শেওড়াপাড়া, পশ্চিম কাজীপাড়া, সেনপাড়া পর্বতা এলাকার বিভিন্ন লেন ও বাইলেনের নর্দমাসহ রাস্তা ও ফুটপাথ উন্নয়ন” (IDRISP, Package-W-৩৩)। S.M Rahman International-Zaman Consortium Ltd-JV House-৮, Road-৪, Block-J, Banasree. Rampura, Dhaka-১২১৯.	২০২৪-২৫	২৬২৯৯৯৫৪ ৬.৭২৬	২৩৬৬৯৯৫৯২.০৫ ৪	৫%	৫%
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অঞ্চল-২ ও অঞ্চল-৪ এর ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক অবকাঠামো সহ অঞ্চল-২ ও অঞ্চল-৫ এর সার্ভিস প্যাসেজ সমূহের উন্নয়ন কাজ (IDRISP, Package: W-৪৬). এআইএল-পিসি জেডি	২০২৪-২৫	১৩১৬.০০	চুক্তিমূল্য- ১৩,১১,২৭,২৭৭/-	১০০%	-

৬.২ ক্রমপুঞ্জিত উন্নয়ন-সম্পর্কিত অর্জনসমূহ

	অর্থবছর ২০২৪-২৫ শেষে মোট অর্জন	অর্থবছর ২০২৩-২৪ শেষে মোট অর্জন	আগের বছর থেকে বৃদ্ধি/পরিবর্তন
মোট রাস্তা	২২০.৮৬	২৩৬.৩২	-১৫.৪৬
নর্দমা-মোট	৩৩৯.১৭	২৫২.৭৯	৮৬.৩৮
ফুটপাথ-মোট	৯৯.৬৬	৯৬.৬০ কি.মি.	৩.০৬
এলইডি সড়ক বাতি	৪০৫০	৯৫০	৩১০০
ফুটওভার ব্রিজ	৬	১০	-৪
পার্ক/ খেলার মাঠ	৪	২	২

অধ্যায় ৭: অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য পরিষেবামূলক কার্যক্রম[ta3]

৭.১ সচিবের দপ্তর[ta4]

(১) উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমূহ	বর্ণনা
দাপ্তরিক প্রশাসনিক কাজ এবং কবর/শ্মশান ব্যবস্থাপনা	<ul style="list-style-type: none"> ➤ জনবল সংক্রান্ত জনবল নিয়োগ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, জনবল পদোন্নতি, জনবল বদলী, বার্ষিক বেতন প্রবৃদ্ধি ➤ সভা সংক্রান্ত কর্পোরেশন সভা, বিভাগীয় সম্মেলন সভাসহ ডিএনসিসির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সভা আহ্বান ও কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ। ➤ কর্মকর্তা/কর্মচারদের অবসর সংক্রান্ত কার্যক্রম কর্মকর্তা/কর্মচারদের অবসর সংক্রান্ত নোটিশ, অবসর উত্তর ছুটি ও পেনশন ও অন্যান্য অবসর পরবর্তী পাওনাদি পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম। ➤ প্রশাসনিক কার্যক্রম কর্তৃপক্ষের নির্দেশনামতে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক আদেশ জারীকরণ ➤ সরকারের সাথে পত্র যোগাযোগ বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের সাথে পত্র যোগাযোগ সম্পন্ন করা। <p>কবর ব্যবস্থাপনা</p> <ul style="list-style-type: none"> • উত্তরা ৪নং সেক্টর কবরস্থান, উত্তরা ৪নং সেক্টর, অঞ্চল-১, ডিএনসিসি। • উত্তরা ১২নং সেক্টর কবরস্থান, উত্তরা ১২ নং সেক্টর, অঞ্চল-১, ডিএনসিসি। • বনানী কবরস্থান, বনানী ২৭ নং রোড, অঞ্চল-৩, ডিএনসিসি। • খিলগাঁও তালতলা কবরস্থান, খিলগাঁও, অঞ্চল-৩, ডিএনসিসি। • মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান মিরপুর, অঞ্চল-৪, ডিএনসিসি। • রায়ের বাজার বধ্যভূমির স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থান, রায়ের বাজার, অঞ্চল-৫, ডিএনসিসি। <p>শ্মশান ঘাটসমূহ ব্যবস্থাপনা</p> <ul style="list-style-type: none"> • হরিরামপুর, শ্মশান ঘাট • উত্তরা, সেক্টর-১৪, আহালিয়া শ্মশান ঘাট।
বাজার ব্যবস্থাপনা	<p>ডিএনসিসি'র মালিকানাধীন একটি স্থায়ী হাট রয়েছে। বিবরণ নিম্নরূপঃ</p> <p>মিরপুর গাবতলী গবাদি পশুর হাট। জায়গার পরিমাণ- ১৭.৮৫ একর। ১৪/০৪/২০২৪ খি: ১ বৈশাখ ১৪৩১ হতে ১৫/০৪/২০২৫ খি: ০২ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ০১ (এক) বছর। ইজারামূল্য- ১৭,১২,১৫,০০০/- (সতের কোটি বারো লক্ষ পনেরো হাজার) টাকা। ডিএনসিসি'র বর্ধিতাংশের ৪১নং ওয়ার্ডে বেরাইদ বাজার অবস্থিত। জায়গার পরিমাণ-১.৪১২৮ একর। প্রতি বৃহস্পতিবারে মাস মাংস ও তরিতরকারীর হাট বসে। ১৪৩১ বঙ্গাব্দের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়েছে। ইজারামূল্য-১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা। বাজারটি এ ১৪৩১ বঙ্গাব্দের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়েছে। অস্থায়ী পশুর হাট ডিএনসিসি'র মালিকানাধীন মিরপুর ১১ নং সেকশন পশু জবাইখানা ইজারা ইজারার মেয়াদ-০১/০২/২০২৪ খি: তারিখ হতে ৩০/০১/২০২৫খি: তারিখ পর্যন্ত এক বছর ইজারামূল্য-৬,২৫,০০০/- (ছয় লক্ষ পচিশ হাজার) টাকা। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন মোহাম্মদপুর পশুজবাইখানা ইজারা। ইজারার মেয়াদ- ২০/০১/২০২৪ খিঃ তারিখ হতে ১৯/০১/২০২৫ খিঃ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর ইজারামূল্য- ২,৭৫,০০০/- (দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন রায়ের বাজার কবরস্থানের ভিতরে ঘাস ইজারা প্রদান প্রসঙ্গে। ইজারার মেয়াদ- ২৭/০৪/২০২৪ খিঃ তারিখ হতে ২৬/০৪/২০২৬ খিঃ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর।</p>

	<p>ইজারামূল্য-৬,৭০,০০০/- (ছয় লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা। ডিএনসিসির আওতাধীন বালু নদীর বেরাইদ খেয়াঘাট ১৪৩১ বঙ্গাব্দের জন্য ইজারা। ইজারার মেয়াদ- ৩০ সেপ্টেম্বর/২০২৪ খ্রিঃ, ১৫ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ হতে আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর/২০২৫ খ্রিঃ, ১৪ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত।</p> <p>ইজারামূল্য- ৫,৩৩,০০০/- (পাঁচ লক্ষ তেত্রিশ হাজার) টাকা। কারওয়ান বাজার বাণিজ্যিক এলাকার সিএ ভবনের দক্ষিণ পাশে আমর শাহ মসজিদের উত্তর পার্শ্বে ৪৭০৩০=১৪১০ বর্গফুট এবং চারুলতা রেন্টুরেন্ট উত্তর পার্শ্বে ৪৭×২০=৯৪০ বর্গফুট সর্বমোট=২৩৫০ বর্গফুট খালি জায়গায় প্রথম আলো পত্রিকার গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য এক বছর মেয়াদে ব্যবহারের অনুমতি। ইজারার মেয়াদ- ৩০/১২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৯/১২/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর। ইজারামূল্য- ৫,০৭,১৮৬/- (পাঁচ লক্ষ সাত হাজার একশত ছিয়াশি) টাকা। কারওয়ান বাজারস্থিত ৩/এ, হাসনে টাওয়ার ভবন এবং পেট্রো সেন্টার এর মধ্যবর্তী সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন খালি জায়গায় সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে ০১ (এক) বছর মেয়াদে গাড়ি পার্কিং এর জন্য ব্যবহারের অনুমতি। ইজারার মেয়াদ- ০১/১২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১/১২/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর। ইজারামূল্য- ১,৩৫,৮২১/- (এক লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার আটশত একুশ) টাকা। ডিএনসিসি ওয়ান্ডারল্যান্ড (শ্যামলী) শিশু পার্ক এর বার্ষিক ইজারা ইজারার মেয়াদ- ০১ জুলাই/২০২৪ খ্রিঃ হতে ৩০ জুন/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জন্য। ইজারামূল্য- ২৮,৫৫,২৬২/- (আটাশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত বাষট্টি) টাকা।</p>
--	---

(২) অর্জনের সূচকসমূহ

পরিষেবাসমূহ	সূচক ও অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর	অর্থ বছর
যানজট নিয়ন্ত্রণ	ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা	শূণ্য	শূণ্য

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১	
২	
৩	

৭.২ রাজস্ব বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
ট্রেড লাইসেন্স প্রদান	e-revenue এ আবেদন প্রাপ্তির পর কাগজপত্র যাচাই-বাছাই স্বাপেক্ষে ৭২ ঘন্টা মধ্যে লাইসেন্সের অনুমোদন দেওয়া হয়। অনুমোদিত হলে অনলাইন ব্যাংকে টাকা জমা প্রদান করত: গ্রাহক নিজেই লাইসেন্স প্রিন্ট করে নিতে পারে।
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান	মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে অযান্ত্রিক যানবাহন (রিকসা/ ভ্যান/ ঠেলাগাড়ী) চলাচলের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হবে।
বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অনুমোদন	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় প্রচারিত বিজ্ঞাপনসমূহ হতে আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ অনুযায়ী বিজ্ঞাপন কর আদায় পূর্বক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অনুমোদন দেয়া হয়।
সাধারণ বাজার ব্যবস্থাপনা	শুধুমাত্র ডিএনসিসি'র মালিকানাধীন বাজারসমূহ হতে ভাড়ার আদায় ও ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করা হয়।

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	সূচক ও অর্জনসংক্রান্ত তথ্য		
	সূচক	অর্থবছর ২০২৪/২৫	অর্থবছর ২০২৩/২৪
ট্রেড লাইসেন্স	নতুনভাবে ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা	৪৮৫১৯	৫৭৯২৭
	নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা	২৯৭৬৬৫	২৩৯৭৩৮
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স	অযান্ত্রিক যানবাহনের (মোটর-বিহীন গাড়ীর) জন্য ইস্যুকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা		
	নবায়নকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা	০	০

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১. নিয়মিত রেভিনিউ অটোমেশন সফটওয়্যার আপগ্রেডেশন।

২. ডিএনসিসি'র হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স সকল সেবা অনলাইনে নিষ্পত্তি করা হয়।

৩.

৪.

৭.৩ প্রকৌশল বিভাগ

(১) অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য পরিষেবা

উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমূহ	বর্ণনা
রাস্তা নির্মাণ/ উন্নয়ন	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২২০.৮৬ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ/ উন্নয়ন করা হয়েছে।
নর্দমা নির্মাণ/ উন্নয়ন	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩৩৯.১৭ কি.মি. নর্দমা নির্মাণ/ উন্নয়ন করা হয়েছে।
ফুটপাথ নির্মাণ/ উন্নয়ন	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৯৯.৬৬ কি.মি. ফুটপাথ নির্মাণ/ উন্নয়ন করা হয়েছে।
এলইডি সড়ক বাতি স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪০৫০ টি এলইডি সড়ক বাতি স্থাপন করা হয়েছে এবং ১০০ কি.মি. কভারেজে সড়ক বাতি স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
পাবলিক টয়লেট নির্মাণ/ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩ টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ/ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
পার্ক/ খেলার মাঠ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩ টি পার্ক ও ৪ টি খেলার মাঠ উন্নয়ন করা হয়েছে।
ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ/ মেরামত	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬ টি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ/ মেরামত করা হয়েছে।

(২) অর্জনের সূচকসমূহ

পরিষেবাসমূহ	সূচক ও অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০২৪/২৫	অর্থবছর ২০২৩/২৪
রাস্তা নির্মাণ/ উন্নয়ন	বিদ্যমান সড়ক উন্নয়ন/ মেরামত	২২০.৮৬	২৩৬.৩২
নর্দমা নির্মাণ/ উন্নয়ন	বিদ্যমান নর্দমা উন্নয়ন/ মেরামত	৩৩৯.১৭	২৫২.৭৯
ফুটপাথ নির্মাণ/ উন্নয়ন	বিদ্যমান ফুটপাথ উন্নয়ন/ মেরামত	৯৯.৬৬	৯৬.৬০
এলইডি সড়ক বাতি স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	বিদ্যমান সড়কবাতি মেরামত/সংস্কার ও নতুন এলইডি বাতি স্থাপন	৪০৫০	৯৫০
পাবলিক টয়লেট নির্মাণ/ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ/সংস্কার	৩	-
পার্ক/ খেলার মাঠ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ	পার্ক/ খেলার মাঠ উন্নয়ন/ রক্ষণাবেক্ষণ	৪	২
ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ/ মেরামত	ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ/ মেরামত	৬	১০

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩.০৬ কি.মি. ফুটপাথ বেশি নির্মাণ/ উন্নয়ন করা হয়েছে।
২	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৮৬.৩৮ কি.মি নর্দমা বেশি নির্মাণ/ মেরামত করা হয়েছে।
৩	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৩১০০ এলইডি সড়ক বাতি বেশি স্থাপন করা হয়েছে।

৭.৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমূহ	বর্ণনা
বাজার ও গৃহস্থালি বর্জ্য সংগ্রহ	Primary Waste Collection Service Provider (PWCSP) – এর ব্যবস্থাপনায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বাজার ও বাসা-বাড়ি থেকে বর্জ্য Secondary Transfer Station (STS) – এ আনা হয় এবং STS থেকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিবেশবান্ধব উপায়ে পরিবহনের মাধ্যমে আমিন বাজার ল্যান্ডফিলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে ব্যবস্থায়ন করা হয়
রাস্তা এবং নর্দমা পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মনিটরিং	শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রতিদিন প্রায় ১৫০০ কিমিঃ রাস্তা পরিষ্কার করা হয়। ১২৩০ কিমিঃ নর্দমা প্রয়োজনানুসারে পর্যায়ক্রমিক ভাবে এবং বর্ষা মৌসুমের প্রারম্ভে পরিষ্কার করা হয়। উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল অফিসসমূহ থেকে মাঠ পর্যায়ে সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ও পরিচ্ছন্ন পরিদর্শকদের মাধ্যমে এই পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে।
হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	হাসপাতাল বর্জ্য PRISM Bangladesh Foundation – এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয় এবং মাতুয়াইল ল্যান্ডফিলে ব্যবস্থায়ন করা হয়।
ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনা	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রকৌশল শাখা আমিন বাজার ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনা এবং এর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
খালের ভাসমান বর্জ্য ও স্লাজ পরিষ্কারকরণ	৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে খালের দায়িত্ব পাবার পর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ১৯ টি খাল হতে প্রায় ১,০০,০০০ টন ভাসমান বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে। খালের নাব্যতা বৃদ্ধি বাবদ প্রায় ৯০০০ টন স্লাজ অপসারণ করা হয়েছে।

(২) অর্জনের সূচকসমূহ

পরিষেবাসমূহ	সূচক ও অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০২৪/২৫	অর্থবছর ২০২৩/২৪
গৃহস্থালির জৈব ও অজৈব বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ	গৃহস্থালির জৈব ও অজৈব বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ	১০০%	৮৩%
বিদ্যমান ল্যান্ডফিল রক্ষণাবেক্ষণ ও সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ	সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ	১টি	১টি
	বিদ্যমান ল্যান্ডফিল রক্ষণাবেক্ষণ	১০০%	৪টি উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন।
হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা	হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা	১০০%	৮৭.৭৬%
সড়ক ও ডেন পরিষ্কারকরণ	সড়ক ও ডেন পরিষ্কারকরণ	৯৮.১৩%	৮২%

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় গৃহস্থালির জৈব ও অজৈব বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
২। বিদ্যমান ল্যান্ডফিল রক্ষণাবেক্ষণ ও সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ এ শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
৩। সড়ক ও ডেন পরিষ্কারকরণে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় অর্জনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭.৫ স্বাস্থ্য বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমূহ	বর্ণনা
দরিদ্র মা ও শিশুদের এবং প্রতিষেধকমূলক সেবা প্রদান	নগরবাসীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার আওতায় টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
ইপিআই কর্মসূচী	নগরবাসীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং ইপিআই কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্যক্রম	ডেংগু ও অন্যান্য রোগ বিস্তার প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ওয়ার্ড পর্যায়ে মাইকিং, সচেতনতামূলক বার্তা সম্বলিত স্টিকার, ব্যানার, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় সচেতনতামূলক বার্তা, সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।
জন্মনিবন্ধন কার্যক্রম	ঢাকা মহানগরীতে জন্মগ্রহনকারী এবং স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নগরবাসীর জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়।

(২) অর্জনের সূচকসমূহ

পরিষেবাসমূহ	সূচক ও অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০২৪/২৫	অর্থবছর ২০২৩/২৪
দরিদ্র মা ও শিশুদের এবং প্রতিষেধকমূলক সেবা প্রদান	সেবা	৭৪০৫১২	১৭৭০২৪
বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং প্রতিষেধকমূলক সেবা প্রদান	সেবা	২১৯১৮০	৫৭০৩১
ইপিআই কর্মসূচী	সেবা	১০৮৮০৫	১১৯৩৫১
জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্যক্রম	লিফলেট, ব্যানার	১০০০০০০	৪০০০০০

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন থাকলে তার ব্যখ্যা প্রদান

১	১। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্যক্রম এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
২	১। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং প্রতিষেধকমূলক সেবা প্রদান কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
৩	১। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় দরিদ্র মা ও শিশুদের এবং প্রতিষেধকমূলক সেবা প্রদান কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

৭.৬ সমাজকল্যাণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি

(১) উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমূহ	বর্ণনা
বস্তিবাসী, পথবাসী, ভাসমান, ছিন্নমূল ও কর্মহীন দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা	<ul style="list-style-type: none"> শীতকালে প্রচলিত শীত থেকে সুরক্ষার জন্য ভাসমান মানুষের মধ্যে কম্বল প্রদান করা হয়। যে কোনো দুর্ঘটনায় সহায় সঞ্চালনীদের মাঝে বিশেষ করে কোভিডকালীন সময়ে হতদরিদ্রদের মাঝে খাবার প্যাকেট, বিশুদ্ধ পানি বিতরণ ও প্রাথমিক চিকিৎসাসহ ঔষধ প্রদান এবং নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়।
শিক্ষাবৃত্তি	<ul style="list-style-type: none"> দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা করে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
বস্তিসমূহে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সাহায্য প্রদান এবং ভবিষ্যতে অগ্নিকাণ্ড রোধের পরিকল্পনা	<ul style="list-style-type: none"> ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে তাৎক্ষণিক ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। সেই সঙ্গে তাদের মাঝে খাবার, বিশুদ্ধ পানি বিতরণ ও প্রাথমিক চিকিৎসাসহ ঔষধ প্রদান এবং প্রতি পরিবারকে ৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া তাদের জন্য ভ্রাম্যমাণ টয়লেট এর ব্যবস্থাও করা হয়। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃক সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থা দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ওয়াটার এইডের সহযোগিতায় বিশুদ্ধ খাবার পানি ও ওয়াসা কর্তৃক বৈধ পানির লাইন ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং মহাখালী সাততলা বস্তিতে পরীক্ষামূলকভাবে কমিউনিটি পরিচালিত ৪ (চার) টি ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করা হয়েছে।
কবর/শ্মশান ব্যবস্থাপনা	<p>কবরস্থানসমূহ</p> <ul style="list-style-type: none"> উত্তরা ৪নং সেক্টর কবরস্থান, উত্তরা ৪নং সেক্টর, অঞ্চল-১, ডিএনসিসি। উত্তরা ১২নং সেক্টর কবরস্থান, উত্তরা ১২ নং সেক্টর, অঞ্চল-১, ডিএনসিসি। বনানী কবরস্থান, বনানী ২৭ নং রোড, অঞ্চল-৩, ডিএনসিসি। খিলগাঁও তালতলা কবরস্থান, খিলগাঁও, অঞ্চল-৩, ডিএনসিসি। মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান মিরপুর, অঞ্চল-৪, ডিএনসিসি। রায়ের বাজার বধ্যভূমির স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থান, রায়ের বাজার, অঞ্চল-৫, ডিএনসিসি।

অধ্যায় ৮: প্রশাসনিক উন্নয়ন

৮.১ লক্ষিত কার্যাবলী, উদ্দেশ্য ও ফলাফলসমূহ

(১) কার্যপ্রক্রিয়া উন্নয়ন

লক্ষিত কাজ: ১. দুর্গন্ধযুক্ত এবং দৃষ্টিদূষণ দূর করার প্রয়াস হিসেবে নগরীর বিভিন্ন লোকেশনে সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে।
 ২. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বন্ধ গভীর পাইপ ডেন আধুনিক পদ্ধতিতে পরিষ্কার করার জন্য মেকানিক্যাল জেট এন্ড সাকার ক্রয় করা হয়েছে।
 ৩. আমিনবাজার ল্যান্ডফিলে বর্জ্য শোধনাগারটি ঘন্টায় ৪০ ঘনমিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন লিচেট সংগ্রহ করে কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব লিচেট সারফেস ওয়াটারে নিঃসরণ করা হচ্ছে।
 ৪. আমিনবাজার ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ তথা ৪২.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাসকরণসহ আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে।
 ৫. স্মার্ট ওয়েবিন তৈরী করে বিভিন্ন সড়কে স্থাপন করা হবে।

উদ্দেশ্য: ঢাকা শহরের পরিবেশ সুস্থ রাখার নিমিত্ত রাস্তাসমূহ আধুনিক পদ্ধতিতে পরিষ্কার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন।

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
বিদ্যমান ল্যান্ডফিল রক্ষণাবেক্ষণ ও সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ	৯০	৯০
সড়ক ও ডেন পরিষ্কারকরণ	১২০০	১১৮০

লক্ষিত কাজ: ১. “সবার ঢাকা” অ্যাপের মাধ্যমে নাগরিক সমস্যার অভিযোগ গ্রহণ ও সার্বক্ষণিক তদারকিসহ সকল নাগরিক সুবিধা নিশ্চিতকরণ করা হয়েছে।
 ২. অনলাইন পদ্ধতিতে হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
 ২. ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণ এবং স্মার্ট সিটি বিনির্মানের জন্য ডিএনসিসি’র ২৪৯ টি স্থানে Smart Street Lamp Post স্থাপন এবং বিদ্যমান ১০০ টি স্ট্রিট লাইট পোস্টে স্মার্ট অবকাঠামো নির্মাণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
 ৩. নতুন সম্প্রসারিত ১৮ টি ওয়ার্ডে পরিকল্পিতভাবে অবকাঠামো উন্নয়নসহ নাগরিক সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য: ঢাকা শহরকে একটি স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে যথাযথ নগরায়ণ এবং ডিজিটাল সেবা চালুকরণ।

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
নতুন ডিজিটাল সেবা হিসেবে “সবার ঢাকা” এপ চালুকরণ	১০০%	৯৭%

লক্ষিত কাজ: ১. মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ফগার মেশিন, হস্তচালিত মেশিন, ভেহিকেল মাউন্টেড ফগার মেশিন, মিস্টব্লোয়ার মেশিন ও ইউএলভি মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।
 ২. করোনা ভাইরাস বিস্তার নিয়ন্ত্রণে ব্লিচিং পাউডার মিশ্রিত পানি স্প্রে করা হয়েছে এবং নগরবাসীকে সচেতন করার লক্ষ্যে স্টিকার লাগানো এবং মাইকিং করা হয়েছে।
 ৩. মশক নিধনে চিবুনী অভিযান পরিচালনা এবং ডিএনসিসি’র আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত সকল লেক এবং অধিকাংশ ডোবা ও জলাশয় পরিষ্কার করা হয়েছে।
 ৪. নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির আওতায় ইপিআই টিকা প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে।

উদ্দেশ্য:

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
দরিদ্র মা ও শিশুদের এবং প্রতিষেধকমূলক সেবা প্রদান	৫৯৭০৫৮	৭৪০৫১২
ইপিআই কর্মসূচী	৯২১৮২	১০৮৮০৫
জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্যক্রম	৫০০০০০	১০০০০০০

(২) কর ব্যবস্থাপনা

লক্ষিত কাজঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে টেকসই এবং প্রযুক্তি সম্বলিত নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর জনকল্যাণমূলক কর ব্যবস্থা প্রণয়ন।		
উদ্দেশ্যঃ নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে টেকসই উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন কর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানব সম্পদ সহায়ক পদ্ধতি দ্বারা একটি যোগ্য ও জবাবদিহিতা মূলক সার্বজনীন কর ব্যবস্থা প্রবর্তন “সিটিজেন পোর্টাল” ই-রেভিনিউ সিস্টেম এর মাধ্যমে কর আদায় ও ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করা। ই-রেভিনিউ সিস্টেম এর মাধ্যমে আধুনিক কর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।		
সূচক	লক্ষ্যমাত্রা (টাকায়)	অর্জন (টাকায়)
ট্রেড লাইসেন্স	১২৫.০০	৭৪.৯৭
হোল্ডিং ট্যাক্স	৭২০.০০	৫১৭.৮৬

(৩) বাজেট ব্যবস্থাপনা

লক্ষিত কাজঃ ১. ঢাকা ওয়াসা হতে বুঝে পাওয়া খালনমূহ পরিষ্কার, সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য ডিএনসিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে বাজেট পূর্ণ উপযোজন করে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।		
২. কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলেও আর্থিক ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাসিক বেতন ভাতা সঠিক সময়ে প্রদান করা হয়েছে এবং অদ্য পর্যন্ত কোন বকেয়া বিল নেই।		
৩. ডিএনসিসি'র নিজস্ব তহবিল হতে ম্যাচিং ফান্ড দিয়ে সরকারি উন্নয়নের বরাদ্দের সাথে একত্র করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।		
৪. ডিএনসিসি'র নিজস্ব জমিতে আধুনিক বহুতল বানিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য মিউনিসিপ্যাল বন্ড বা সিটি বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে বিশ্বমানের আধুনিক বহুতল বানিজ্যিক ভবন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।		
৫. রাজস্ব এবং হিসাব বিভাগে অটোমেশন কার্যক্রম চলমান আছে।		
উদ্দেশ্যঃ নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে নিজস্ব শক্তিশালী বাজেট ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।		
সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
সড়ক ও ট্রাফিক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যয়	৩৬৯.৫০	১৭৪.৯৫
রাজস্ব ব্যয়	৭০১.১৫	৪৮২.৭২

(৪) নাগরিক সম্পৃক্ততা

লক্ষিত কাজঃ ১. Grievance Redress System- GRS সম্পর্কে সেবাগ্রহীতা এবং অংশীজনদের মাঝে প্রচারনা চালানো।		
২. ডিএনসিসি'র জরুরী সেবাসমূহ পর্যায়ক্রমে ই-সার্ভিসে রূপান্তরিত করা।		
৩. www.grs.gov.bd সাইটে সংশ্লিষ্ট অভিযোগসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।		
৪. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বা সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান করা।		
উদ্দেশ্যঃ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নাগরিকের সকল অভিযোগ দ্রুততার সাথে সমাধান করা।		
সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
রাস্তা সংক্রান্ত অভিযোগ	১১৯২৬ টি অভিযোগ	৯৫%
মশক সংক্রান্ত অভিযোগ	৫৫৪৬০ টি অভিযোগ	৯৯%
বর্জ্য সংক্রান্ত অভিযোগ	১৫৫৯৪ টি অভিযোগ	৯৯%

(৫) আইন উপকরণ (প্রবিধান ও উপ-আইন)

লক্ষিত কাজ: ১) সিটি কর্পোরেশন (নাগরিক মতামত ও অভিযোগ প্রতিকার) মডেল প্রবিধান		
২) সিটি কর্পোরেশন স্থায়ী কমিটি মডেল প্রবিধান, ২০২০		
উদ্দেশ্য:		
১) এই প্রবিধানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইতেছে, নাগরিক কর্তৃক সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে নাগরিক মতামত ও অভিযোগ দাখিল এবং কর্পোরেশন কর্তৃক উহার কার্যকর ও সময়মত নিষ্পত্তির জন্য একটি কাঠামো নির্ধারণ করা, যাহার ফলে কর্পোরেশন উহার সেবা প্রদান কার্যক্রম, নাগরিক যোগাযোগ ও জবাবদিহিতার উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়।		
২) এই প্রবিধানের মূল উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপ-		
ক) স্থায়ী কমিটি গঠনের পদ্ধতি নির্ধারণ;		
খ) স্থায়ী কমিটির কার্যাবলি নির্ধারণ;		
গ) স্থায়ী কমিটির সভা পরিচালনার পদ্ধতি নির্ধারণ; এবং		
ঘ) স্থায়ী কমিটি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াবলি।		
সূচক	লক্ষমাত্রা	অর্জন
১. সিটি কর্পোরেশন (নাগরিক মতামত ও অভিযোগ প্রতিকার) মডেল প্রবিধান	৮০%	৫০%
২. সিটি কর্পোরেশন স্থায়ী কমিটি মডেল প্রবিধান, ২০২০	৮০%	৫০%

৮.২ সক্ষমতা উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্রম	প্রশিক্ষণ শিরোনাম	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী (সিসি বা এক্সটারনাল)	ফ্যাসিলিটের (অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক)	মোট দিন	ঘন্টা/প্রতিদিন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
						কর্মকর্তা/কর্মচারী	নির্বাচিত প্রতিনিধি
১	অফিস ব্যবস্থাপনা	-	অভ্যন্তরীণ	২৪	৮	২৪০	-
২	বেসিক কম্পিউটার	-	অভ্যন্তরীণ	১৮	৮	২০০	-
৩	টাইফয়েড ও টিকাদান ক্যাম্পেইন	-	বাহ্যিক	১২	৮	-	৫০০
৪							
৫							

অধ্যায় ৯: কর্পোরেশন ও কমিটির সভা

৯.১ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভা

১ম সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত:
সভার তারিখ ০৩/১০/২০২৪ খ্রি:

আলোচ্যসূচি-০১	:	আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে পূজা উদযাপনের সার্বিক বিষয় সংক্রান্ত।
সিদ্ধান্ত-০১	:	ক) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ পূজামন্ডপ পরিদর্শন করে যদি কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের সাথে সমন্বয় করে সমাধান করবেন। খ) পূজা চলাকালীন সময়ে প্রতিমা বিসর্জনের পূর্ব পর্যন্ত ডিজিটাল টিম থাকবে এবং প্রতিটি অঞ্চলভিত্তিক একটি করে কমিটি গঠন করা যেতে পারে। প্রয়োজনে মশক নিধন কমিটিকে দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) যেহেতু এই কমিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তাই পরবর্তী সভায় ডেসকোর একজন প্রতিনিধি রাখার বিষয়ে মন্ত্রণালয় এর সাথে প্রয়োজনে কথা বলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০২	:	ডেঙ্গু প্রতিরোধে চলমান কার্যক্রম সংক্রান্ত।
সিদ্ধান্ত-০২	:	বর্তমানে কাউন্সিলগণ না থাকায় মশক নিধন কমিটি পুনরায় গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) যে সকল ওয়ার্ডগুলোতে গুদাম ঘর নেই সেখানে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সমন্বয়ে বিকল্প গুদাম ঘরের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-৩:	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সকল কাউন্সিলর অপসারণের পর ওয়ার্ড পর্যায়ে সকল কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত।
সিদ্ধান্ত-৩:	:	ক) যে সকল ওয়ার্ডে ওয়ার্ড সচিব নেই সেখানে রেভিনিউ সুপারভাইজারদেরকে দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) ওয়ার্ড পর্যায়ে সকল কমিটি পূর্ণগঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে ৫৪টি ওয়ার্ডের জনবল সংক্রান্ত ছক প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০৪	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন অবৈধ দখল হতে খাল উদ্ধার সংক্রান্ত।
সিদ্ধান্ত-০৪	:	ক) ০৩ টি খাল (সাংবাদিক কলোনী খাল, বাইশটেকি খাল ও কুর্মিটোলা খাল) নিয়ে যে প্রকল্প চলমান রয়েছে সেখানে Comprehensive Approach এ যেতে হবে। খালগুলোকে একটি প্রজেক্ট ধরে Demarcation করে অবকাঠামো নির্মাণ করা এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা। খালগুলো প্রবাহমান রাখার জন্য নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা করলে আশেপাশের লোকজন ময়লা ফেলতে দ্বিধাবোধ করবে। খ) Piloting করে খালগুলোতে কাজ করতে হবে। Comprehensive Approach সফল হলে পরবর্তিতে সেভাবে কাজ করা যাবে।

আলোচ্যসূচি-০৫	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় অযান্ত্রিক (রিকসা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি) মালিকানা লাইসেন্স প্রদানের বাৎসরিক নিবন্ধন ফি আদায় ও নবায়ন সংক্রান্ত।
সিদ্ধান্ত-০৫	:	ক) ঢাকা শহরে অবৈধ রিকসাগুলোর নতুন করে লাইসেন্স দেয়ার কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০৬:	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত।
সিদ্ধান্ত-০৬	:	ক) প্রস্তাবিত ডেনেজ সার্কেলের জনবল কাঠামো মন্ত্রনালয়ের দ্রুত সম্মতি পাওয়ার জন্য নিয়মিত যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) ১৫৮ জনের নিয়োগ সার্কুলারটি পত্রিকায় খুব শীগ্রই প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) স্থগিত লিখিত নিয়োগ পরীক্ষা খুব শীগ্রই গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০৭	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ভবন সমূহের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্ত।
সিদ্ধান্ত-০৭	:	ক) প্রকৌশল বিভাগের অধীনস্থ বিদ্যুৎ সার্কেল হতে নগর ভবনে স্থাপিত অগ্নিনির্বাণ সরঞ্জামাদির (ফায়ার হাইড্রেন্ট, স্পিংকলার, স্মোক ডিটেক্টর, ফায়ার এলার্ম) নিয়মিত বিরতিতে কার্যকারিতা পরীক্ষাকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) নিরাপত্তা শাখার সকল সদস্য কে পর্যায়ক্রমে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) ডিএনসিসির প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে নিয়মিত অগ্নিনির্বাণ মহড়া (বছরে ন্যূনতম ০২ টি) আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০৮	:	ক্যাপাসিটি ফর সিটি কর্পোরেশন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪খ্রি: এ প্রণয়ন প্রসঙ্গে।
সিদ্ধান্ত-০৮	:	ক) ক্যাপাসিটি ফর সিটি কর্পোরেশন প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনখানা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০৯	:	বিবিধ আলোচনা।
সিদ্ধান্ত-০৯	:	<p>ক) সকল নির্ধারিত/মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং সভায় একই কর্মকর্তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>খ) যে সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অনুপস্থিত রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তী সভায় প্রতিনিধি নিশ্চিতকরণ এবং একইসাথে যে সকল প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত প্রতিনিধি পাওয়া যায়নি তাদেরকে উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য পত্র মারফত অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>গ) প্রতিটি সভায় ডিএনসিসির একটি বিভাগ তাদের চলমান কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করবেন। ডিএনসিসির রাজস্ব বিভাগকে আগামী সভায় তাদের চলমান কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>ঘ) সিটি কর্পোরেশন ২০১৯ আইন অনুযায়ী নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্র অনুযায়ী নতুন করে স্ট্যান্ডিং কমিটি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (স্ট্যান্ডিং কমিটি-পরিশিষ্ট "খ")</p> <p>ঙ) সার্ভিসগুলোকে সমন্বয়ের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>চ) প্রতিটি মিটিং এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ৩০ দিন অথবা একটি নির্দিষ্ট সময় বেধে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>ছ) সিটি কর্পোরেশন ২০১৯ আইনে ২য় তফসিল অনুযায়ী এজেন্ডা নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>জ) সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বেসরকারীভাবে বর্জ্য অপসারণ কাজের প্রতিষ্ঠানগুলোকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>ঝ) সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায়ের তৎপরতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>

২য় সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত:

সভার তারিখ ২৫/১১/২০২৪ খ্রি:

আলোচ্যসূচি-০১	:	বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।
সিদ্ধান্ত	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ১ম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০২	:	Humane Management of Free Roaming Dog, population in Dhaka.
সিদ্ধান্ত	:	২.১) কুকুর ধরে Vaccine দিয়ে পূর্বের স্থানে রেখে আসতে হবে।

আলোচ্যসূচি-০৩	:	“পাড়া উৎসব” আয়োজন সংক্রান্ত আলোচনা।
সিদ্ধান্ত	:	৩.১) বারিধারা ইউএন রোডের যে অংশে ভিআইপি প্রবেশ করবেন সেখানে, ৩ নম্বর রোডে এবং পাশের হাটার জায়গাসহ সংলগ্ন স্থানে সাদা রং দিয়ে মার্কিং করতে হবে। ৩.২) ২টি ছোট পানির ট্যাংক সরবরাহ বা স্টলগুলোতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা ওয়াসাকে পত্র প্রেরণ করতে হবে। ৩.৩) “পাড়া উৎসব” আয়োজন এর অনুষ্ঠানস্থলে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন ও Diplomat দের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ-কে পত্র প্রদান করতে হবে। ৩.৪) মেলায় ডিএনসিসির একটি স্টল রাখার জন্য বিভাগীয় প্রধানগণ’কে নিয়ে একটি সভার আয়োজন করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-০৪	:	ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল সংক্রান্ত আলোচনা।
সিদ্ধান্ত	:	৪.১) বিপিএল চলাকালে স্টেডিয়াম ও তার পাশ্ববর্তী এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং মশক নিধন কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে। ৪.২) স্থানীয় সরকার বিভাগের সিদ্ধান্তের আলোকে জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত প্রতিযোগিতামূলক খেলা সাথে সমন্বয় করে ডিএনসিসির ওয়ার্ড পর্যায়ে খেলার আয়োজন করা হবে। এই ব্যাপারে ডিএনসিসির প্রশাসক মহোদয় বিভাগীয় প্রধানগণদের সাথে নিয়ে একটি সভা করবেন।

আলোচ্যসূচি-০৫	:	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোচনা।
সিদ্ধান্ত	:	৫.১) জন্ম নিবন্ধন প্রার্থীকে সশরীরে ডিএনসিসির কার্যালয়ে এসে যাচাই বাছাই পূর্বক সনদ প্রদানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫.২) আঞ্চলিক কার্যালয় ও ওয়ার্ড অফিসের আসে পাশে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ে কম্পিউটারের দোকান গুলোকে মনিটরিং করা এবং ডিএনসিসির নিজস্ব পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-০৬	:	ক. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব তহবিল ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব তহবিল দ্বারা উন্নয়ন মূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন। খ. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে এলাকাধীন সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর ধার্য ও আদায় সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন প্রসংগে। গ. বনগ্রী আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বাড়ি-ঘর, অবকাঠামো ও স্থাপনাসমূহের কর ধার্য ও আদায় সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন প্রসংগে। ঘ. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নবসৃষ্ট ১৮টি ওয়ার্ডের খাস জায়গাসমূহে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ন্যায় কাঁচা বাজার নির্মাণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ প্রসংগে। ঙ. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৫নং ওয়ার্ডের বাউনিয়াবাধ কাঁচা মার্কেট হতে অবৈধ দখলকার উচ্ছেদসহ
---------------	---	--

		বাজারটি পুণ: নির্মান প্রসংগে। চ. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন রায়ের বাজার মার্কেটটি পুণ: নির্মান প্রসংগে।
সিদ্ধান্ত	:	৬.১) ক. “রাজস্ব তহবিল ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব তহবিল দ্বারা উন্নয়ন মূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন” সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করতে হবে। ৬.২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের এলাকাধীন সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর ধার্য ও আদায় সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৬.৩) বনশ্রী আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বাড়ি-ঘর, অবকাঠামো ও স্থাপনাসমূহের কর ধার্য ও আদায় সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন কল্পে অর্থ ও সংস্থাপন কমিটির ২০১৬-১৭ সাল থেকে হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্য করার বিষয়টি বাতিল করে সেই সাথে কর আদায়ের ব্যাপারে রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০৭	:	কবর সংরক্ষণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ।
সিদ্ধান্ত	:	কবর স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত আলোচ্য কবরবাসীর নাম স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০৮	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বিভিন্ন সড়ক নামকরণের।
সিদ্ধান্ত	:	৮.১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন শ্যামলী ৩নং সড়কটি “শহীদ নাসিব হাসান রিয়ান সড়ক” নামে এবং শ্যামলী সিনেমা হল সংলগ্ন ফুটওভার ব্রীজটি “শহীদ নাসিব হাসান রিয়ান ফুটওভার ব্রীজ” নামে নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৮.২) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন জোয়ার সাহারা হতে নর্দা কালাচাঁদপুর পর্যন্ত সংযোগ সড়কটি “নাসরীন মিন্টু সড়ক” নামে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০৯	:	বিবিধ আলোচনা
সিদ্ধান্ত	:	১) মহামান্য হাইকোর্ট এর নির্দেশনা মোতাবেক এবং প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে অটোরিক্সার লাইসেন্স ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩য় সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত:

সভার তারিখ ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি:

আলোচ্যসূচি-০১	:	বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ।
সিদ্ধান্ত-০১	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ২য় সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০২	:	রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত
সিদ্ধান্ত-০২	:	২.১) আগামী কর্পোরেশন সভার শুরুতে রাজস্ব আদায় সংক্রান্তে খাত ভিত্তিক একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা উপস্থাপন করতে হবে। ২.২) পরিত্যক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ মার্কেট সংস্কারের জন্য করণীয় নির্ধারণে জরুরী ভিত্তিতে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা একটি সভা আয়োজন কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০৩	:	“বায়ু দূষণ রোধে (Air Quality) করণীয় শীর্ষক আলোচনা।
সিদ্ধান্ত-০৩	:	৩.১) বায়ু দূষণ রোধে ডিএনসিসি’র অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন ধূলাপ্রবণ রাস্তা চিহ্নিত করে বেশী বেশী পানি ছিটানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

	<p>৩.২) নগরীর বিভিন্ন সড়কে এবং সড়কের পাশে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত স্তূপীকৃত নির্মাণ সামগ্রী অপসারণ নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>৩.৩) কালো ধোঁয়া নিঃসরণকারী এবং ফিটনেস বিহীন মেয়াদোত্তীর্ণ পুরানো গাড়ীর কালো ধোঁয়া থেকে বায়ুদূষণ রোধে ডিএনসিসি'র ম্যাজিস্ট্রেট ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবেন।</p> <p>৩.৪) পরিচ্ছন্ন কর্মীগণ বর্জ্য সংগ্রহ/অপসারণকালে কোন প্রকার বর্জ্য পোড়ানো থেকে বিরত থাকবেন। নগরীর বিভিন্ন পার্ক এবং উদ্যানের ঝরাপাতা/বর্জ্য সংশ্লিষ্ট মালি, প্রহরী, তত্ত্বাবধায়কদের না পোড়ানোর বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। এ বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>৩.৫) পরিচ্ছন্ন কর্মীগণ বিভিন্ন সড়কের ঝাড়ু দিয়ে ময়লা, আবর্জনা/ধুলা বালি রাস্তার কোনে জমা না রেখে নির্দিষ্ট বর্জ্য পরিচালনার মাধ্যমে ঢেকে নিয়ে ল্যান্ডফিলে ফেলা নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>৩.৬) ডিএনসিসি'র বর্জ্যবাহী গাড়ীসমূহে বর্জ্য বহনে কভার সিট দ্বারা ঢেকে ময়লা আবর্জনা বহন করবেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট চালক, হেলপার এবং শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।</p> <p>৩.৭) বিভিন্ন কম্প্রাকশন সাইটে জরুরী মেরামত ও উন্নয়নমূলক কাজের প্রয়োজনীয় মালামাল (ইট, বালি, পাথর, সিমেন্ট সংরক্ষণ ইত্যাদি নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে রাখতে হবে এবং নিয়মিত পানি ছিটাতে হবে।</p> <p>৩.৮) ডিএনসিসি'র উন্নয়ন কার্যক্রমে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদনকালে বায়ু দূষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী অন্তর্ভুক্ত করে মনিটরিং করতে হবে।</p>
--	--

৪র্থ সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত:
সভার তারিখ ২৮ জানুয়ারী ২০২৫ খ্রি:

আলোচ্যসূচি-০১	:	বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।
সিদ্ধান্ত-০১	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৩য় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০২	:	রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত।
সিদ্ধান্ত-০২	:	<p>২.১) সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে ২০১৯ সাল থেকে বকেয়া ধরে রিক্সার লাইসেন্স বাবদ রাজস্ব আদায়ের সিদ্ধান্ত হয়।</p> <p>২.২) কর্পোরেশনের রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে করের আওতায় নিয়ে আসার বিষয়ে সর্ব সম্মতি ক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>২.৩) ব্যাটারী চালিত রিক্সাগুলোকে লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে করের আওতায় আনতে হবে এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে কী পরিমাণ ব্যাটারী চালিত রিক্সা পরিচালিত হবে তার পরিবেশ বান্ধব একটি পরিসংখ্যান নির্ধারণ করার বিষয়ে সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>

আলোচ্যসূচি-০৩	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে নিয়োজিত দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিক/কর্মীদের ২০তম গ্রেডে (বেতনস্কেল-৮২৫০-২০০১০/-) স্কেলভুক্তকরণ।
সিদ্ধান্ত-০৩	:	৩.১) আলোচ্য দক্ষ, অদক্ষ কর্মীদের প্রস্তুতকৃত নামের তালিকা অধিকতর যাচাইসহ আলোচ্য সুবিধা প্রদানে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান এবং আর্থিক সক্ষমতা পরীক্ষা-নীতিমালা করে পরবর্তীতে আলোচনার বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০৪	:	<p>(ক) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মশক নিধন কার্যক্রমের জন্য করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে কারিগরি কমিটি পুনঃগঠন।</p> <p>(খ) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মশক নিধন কার্যক্রমে ব্যবহৃত কীটনাশক নির্বাচনের জন্য কমিটি পুনঃগঠন।</p>
---------------	---	---

৪.১) সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে মশক নিধন কার্যক্রমে ব্যবহৃত কীটনাশক নির্বাচনের জন্য নিম্নরূপভাবে কমিটি পুনঃগঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সভাপতি
২	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৩	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৪	প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৫	উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৬	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
৭	পরিচালক/উপযুক্ত প্রতিনিধি, রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী	সদস্য
৮	পরিচালক/উপযুক্ত প্রতিনিধি, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, মহাখালী	সদস্য
৯	পরিচালক/প্রতিনিধি, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
১০	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সহকারী পরিচালক, ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর	সদস্য
১১	ডা. মোহাম্মদ ফিরোজ জামান, অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১২	ড. কবিরুল বাশার, অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৩	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ গোলাম হারোয়ার, (সদস্য, বিশেষজ্ঞ কমিটি ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধকল্প, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়), অধ্যাপক জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)	সদস্য
১৪	মোঃ রেজাউল করিম, কীট তত্ত্ববিদ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (সদস্য, বিশেষজ্ঞ কমিটি ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধকল্প, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়)	সদস্য
১৫	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
১৬	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি	সদস্য
১৭	ওয়াসা এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৮	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
১৯	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি	সদস্য
২০	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৩	সদস্য
২১	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৪	সদস্য
২২	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
২৩	উর্ধ্বতন কীট নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য সচিব

৪.২) সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য নিম্নরূপভাবে কারিগরি কমিটি পুনঃগঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১	প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	উপদেষ্টা
২	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	উপদেষ্টা
৩	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সভাপতি
৪	পরিচালক/প্রতিনিধি, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা(সিডিসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৫	পরিচালক/প্রতিনিধি, আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৬	উপপরিচালক/প্রতিনিধি, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৭	ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার/ প্রতিনিধি, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৮	অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশার, অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৯	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ গোলাম হারোয়ার, (সদস্য, বিশেষজ্ঞ কমিটি ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধকল্প, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়), অধ্যাপক জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)	সদস্য
১০	পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, খামার বাড়ী, ঢাকা।	সদস্য

১১	অধ্যাপক ডা: বেনজির আহমেদ, জনস্বাস্থ্যবিদ (সাবেক পরিচালক, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১২	ড. রাজীব চৌধুরী, প্রতিনিধি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা	সদস্য
১৩	ডেপুটি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, ম্যালেরিয়া এবং এডিস ট্রান্সমিটেড ডিজিজ কন্ট্রোল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৪	স্বাস্থ্য কর্মকর্তা-২, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
১৫	উর্ধ্বতন কীট নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
১৬	মোঃ রেজাউল করিম, কীট তত্ত্ববিদ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (সদস্য, বিশেষজ্ঞ কমিটি ডেঞ্জু ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধকল্প, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়)	সদস্য
১৭	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
১৮	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি	সদস্য
১৯	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
২০	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি	সদস্য
২১	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
২২	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-২	সদস্য
২৩	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৯	সদস্য
২৪	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
২৫	উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য সচিব

আলোচ্যসূচি-৫	:	Innovation Lab স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও UNDP এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর।
সিদ্ধান্ত	:	৫.১) ডিএনসিসিতে ইনোভেশন ল্যাব স্থাপনের বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ইউএনডিপি এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫ম সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত:

সভার তারিখ ১৬ মার্চ ২০২৫ খ্রি:

আলোচ্যসূচি-০১	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ সংক্রান্ত আলোচনা।
সিদ্ধান্ত-০১	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০২	:	৪র্থ সভার অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা।
সিদ্ধান্ত-০১	:	সভায় ৪র্থ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে চলমান কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০৩	:	সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) গঠন।
সিদ্ধান্ত-০৩	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে কমিটি গঠন সংক্রান্ত রূপরেখা অনুযায়ী ৯০ সদস্য বিশিষ্ট সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) গঠনের বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০৪	:	(ক) রাজস্ব আয় বৃদ্ধি। (খ) হোল্ডিং জাপিস (ইকুটেবল হোল্ডিং)। (গ) বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার কর ধার্যের ভিত্তি বছর নির্ধারণ।
---------------	---	--

	<p>(ঘ) আগাখীন ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (একেডিএন) এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হোল্ডিং ট্যাক্স হতে অব্যাহি প্রদানের আবেদনের সিদ্ধান্ত।</p> <p>(ঙ) বিজ্ঞাপন।</p> <p>(চ) আল-বাসার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হোল্ডিং ট্যাক্স হতে অব্যাহতির আবেদনের সিদ্ধান্ত।</p>
সিদ্ধান্ত-০৪	<p>৪.১) সভায় বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা ও নতুন ১৮টি ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে ARB ও বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত কর মওকুফ সুবিধা বহাল রেখে ২০১৮ সাল থেকে শুধুমাত্র হোল্ডিং/গৃহ কর ধার্য করা এবং হোল্ডিং বা গৃহকর ব্যতীত অন্যান্য কর যেমন-পরিচ্ছন্ন কর, বাতি কর, স্বাস্থ্য কর ইত্যাদি খাতের কর ২০২৪ সাল থেকে ধার্য করার বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>৪.২) বিস্তারিত আলোচনান্তে আগাখীন ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (একেডিএন) এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে শুধুমাত্র হোল্ডিং/গৃহকর হতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক ময়লা নিষ্কাশন রেইট, সড়ক বাতি রেইট ও স্বাস্থ্য কর খাতে কর ধার্য করা যায় মর্মে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>৪.৩) আল-বাসার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমতি/লাইসেন্স গ্রহণ সংক্রান্তে ডিজি হেলথ এর মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে আল-বাসার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে হোল্ডিং ট্যাক্স হতে অব্যাহতি প্রদানের বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>

আলোচ্যসূচি-০৫	<p>(ক) সবুজায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন।</p> <p>(খ) খাল সংক্রান্ত।</p> <p>(গ) ১৮ টি ওয়ার্ডের উন্নয়ন সংক্রান্ত।</p> <p>(ঘ) কমিটি (সবুজায়ন /স্পেস পলিসি সংক্রান্ত)।</p>
সিদ্ধান্ত-০৫	<p>৫.১ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধীক্ষেত্রের সবুজায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্তে চলমান কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে শেষ করতে হবে।</p> <p>৫.২ দ্রুততম সময়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধীক্ষেত্রের খালগুলো দখলমুক্ত করতে হবে এবং সংস্কার কাজ শেষ করে নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।</p> <p>৫.৩ জনগণের চাহিদামতে ১৮ টি ওয়ার্ডের উন্নয়ন কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে হবে।</p> <p>৫.৪ ড. রেজা খান এর নেতৃত্বে গঠিত সাত জনের বায়োডাইভারসিটি অ্যাডভাইজরি কমিটিতে স্থাপত্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান স্থপতি জনাব আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আলোচ্য কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সবুজায়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।</p>

আলোচ্যসূচি-০৬	<p>(ক) পাবলিক স্পেস (ড্যাপ)।</p> <p>(খ) পেন্ডিং প্রপার্টি ইস্যু।</p>
সিদ্ধান্ত-০৬	<p>৬.১.১ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকাভুক্ত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক প্রণীত 'বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ২০২২-২০৩৫' তে প্রস্তাবিত পার্ক, খেলার মাঠ, জলকেন্দ্রিক পার্ক, ইকো পার্ক সমূহের আর. এস দাগ সমূহের প্রস্তাবিত স্থান সমূহে নির্দেশাবলী সম্বলিত সাইন বোর্ড স্থাপনের বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>৬.১.২ উক্ত জমি সমূহ ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করাসহ, ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন না করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক (এ. সি ল্যান্ড), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ও রাজউক বরাবর অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করতে হবে মর্মে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>৬.১.৩ দ্রুত সময়ের মধ্যে বর্ণিত স্থান সমূহে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করতে হবে মর্মে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>৬.২.১ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন (ক) বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ পার্ক, (খ) শহীদ যায়ান চৌধুরী মাঠ (চেয়ারম্যান বাড়ি খেলার মাঠ) ও (গ) শহীদ তাজউদ্দীন আহম্মেদ স্মৃতি পার্ক (গুলশান সেন্ট্রাল পার্ক) নাগরিক বান্ধব করার নিমিত্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে এবং পার্কগুলোর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ভেস্তর কর্তৃক চুক্তি ভাঙ্গা করায় সম্পাদিত চুক্তিপত্র বাতিল করার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হয়।</p>

আলোচ্যসূচি-০৭	:	(ক) নিয়োগ। (খ) দৈনিক মজুরী ভিত্তিক মাষ্টার রোল শ্রমিক/কর্মী সংক্রান্ত। (গ) ডিএনসিসি'র বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভাগে কর্মরত দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাষ্টারোল) দক্ষ/অদক্ষ পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের দুই ঈদ/বড় দিন/দূর্গাপূজা/বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার স্থলে ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা উৎসব ভাতা প্রদান সংক্রান্ত। (ঘ) আউটসোর্সিং কর্মীদের পারিশ্রমিক সরাসরি প্রদানকরণ সংক্রান্ত।
সিদ্ধান্ত-০৭	:	৭.১) ডিএনসিসির জনবল সংকট দূরীকরণের নিমিত্ত চাকুরীতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩০ বছর এর পরিবর্তে ৩২ বছর উল্লেখ করে পুনঃনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করে সরাসরি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চলমান নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭.২) সভায় বর্তমান দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং জীবনযাত্রার আনুষঙ্গিক বিষয় ও মানবিক দিক বিবেচনায় বিগত ০২/১০/২০২৪ তারিখের ৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.০০১.১৭-৭২২ নম্বর স্মারকে গঠিত কমিটির সুপারিশকৃত ৪৪০ জন দক্ষ এবং ১৭২৮ জন অদক্ষ দৈনিকমজুরী ভিত্তিক শ্রমিক/কর্মীদের নিয়োগাদেশ ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সঠিকতা যাচাই, এছাড়াও তাদের শারীরিক সামর্থ্য ও বর্তমান কর্মস্থল যাচাই-বাছাইপূর্বক তাদের মজুরি/বেতন জাতীয় পে-স্কেল, ২০১৫ এর ২০ তম গ্রেডে = ৮২৫০-২০০১০/- টাকা বেতনস্কেলে নির্ধারণের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারা ২০ তম গ্রেডের = ৮২৫০-২০০১০/- টাকা বেতনস্কেলের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ও প্রচলিত অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হবেন। ৭.৩) ডিএনসিসিদতে কর্মরত সকল দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাষ্টারোল) দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের দুই ঈদ/বড় দিন/দূর্গাপূজা/বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার স্থলে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রণোদনা হিসেবে আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭.৪) ৩য় কোন পক্ষ যাতে করে আউটসোর্সিং শ্রমিকদের মজুরি/পারিশ্রমিক থেকে কোন অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করতে না পারে সে লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় কর্মরত বিশেষ করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে কর্মরত আউট সোর্সিং কর্মীগণ যাদের মজুরী বা পারিশ্রমিক আউট সোর্সিং কোম্পানীর মাধ্যমে প্রদান করা হয় তাদের ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং শ্রমিকদের তালিকা সংগ্রহ করতে হবে এবং তাদের মজুরি বা পারিশ্রমিক তৃতীয় কোন পক্ষের হাতে না দিয়ে সরাসরি শ্রমিকদের ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণের বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬ষ্ঠ সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত:
সভার তারিখ ৩০ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি:।

আলোচ্যসূচি-০১	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৫ম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ সংক্রান্ত আলোচনা।
সিদ্ধান্ত-০১	:	১.১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৫ম সভার কার্যবিবরণী সিদ্ধান্ত-৪.১ এ গৃহীত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন পূর্বক The Municipal Corporations (Taxation) Rules, 1986 অনুযায়ী বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা ও নতুন ১৮টি ওয়ার্ডের কর ধার্যের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১.২) ৫ম সভার কার্যবিবরণী সিদ্ধান্ত-০৭ এর ৭.২ এ গৃহীত সিদ্ধান্ত অধিকতর যাচাই ও পর্যালোচনার জন্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ৫ম সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত ৪.১ এবং সিদ্ধান্ত-৭.২ ব্যতীত অন্যান্য সকল অংশ দৃঢ়ীকরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
আলোচ্যসূচি-০২	:	পঞ্চম সভার অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা।
সিদ্ধান্ত-০২	:	সভায় পঞ্চম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে চলমান কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
আলোচ্যসূচি-০৩	:	(১) Tax Fair (Exemption of Surcharge)

		(২) বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার কর ধার্য সংক্রান্ত।
সিদ্ধান্ত-০৩	:	(৩.১) সভায় ১১-৩০ মে সময়কালে "পৌরকর মেলা ২০২৫" আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (৩.২) "পৌরকর মেলা ২০২৫" আয়োজনের মাধ্যমে করদাতাগণকে কর পরিশোধে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে হোল্ডিং কর খাতে রাজস্ব আদায়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তি পর্যায়ে যে সকল করদাতা পৌরকর মেলার ভেন্যুতে এসে শুধুমাত্র মেলা চলাকালীন সময়ে (১১-৩০মে,২০২৫) স্বশরীরে বকেয়া কর পরিশোধ করবে তাদের ক্ষেত্রে বকেয়া করের উপর আরোপিত ৭.৫% সারচার্জ মওকুফ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (৩.৩) বাড়ীর ছাদ এবং আঙিনায় বাগান করা থাকলে সর্বোচ্চে ৫% কর রেয়াত এর বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (৩.৪) বকেয়া কর পরিশোধের ক্ষেত্রে রেকর্ড পর্যালোচনা করে করদাতার হালনাগাদ পূর্বের কর পরিশোধ সংক্রান্ত প্রত্যয়ন প্রদান করতে হবে।
আলোচ্যসূচি-০৪	:	প্রতি ওয়ার্ডে ৭(সাত) জন করে পুলিশ নিয়োজিতকরণ।
সিদ্ধান্ত-০৪	:	(১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলী নগর ভবনসহ আরও ১০ (দশ) টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন সকল সম্পদ, স্থাপনা ও জানমালের সুরক্ষা নিশ্চিত করণসহ প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ফুটপাথ ও রাস্তার অবৈধ স্থাপনা, অবৈধ বিজ্ঞাপন ও বিল বোর্ড, অবৈধ দোকান ও নির্মাণ সামগ্রী উচ্ছেদ, ডিএনসিসির আওতাধীন খালসমূহে নির্মিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং উচ্ছেদ পরবর্তী সুরক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডিএনসিসির অধিক্ষেত্রে অবস্থিত ৫৪ (চুয়ান্ন)টি ওয়ার্ড এর প্রত্যেকটিতে ০৭ (সাত) জন করে সর্বমোট ৫৪x ০৭ = ৩৭৮ (তিনশত আটাত্তর) জন পুলিশ সদস্য নিয়োজিতকরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়ায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
আলোচ্যসূচি-০৫	:	সরকারি সকল খাস জমি উদ্ধার ও হস্তান্তর।
সিদ্ধান্ত-০৫	:	দ্রুততম সময়ের মধ্যে সরকারি সকল খাস জমি উদ্ধারের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
আলোচ্যসূচি-০৬	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন কবরস্থান সমূহের কবর সংরক্ষণ ও পাকা করার অনুমতি সংক্রান্ত।
সিদ্ধান্ত-০৬	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন কবরস্থান সমূহের কবর সংরক্ষণ ও পাকা করার অনুমতি সংক্রান্ত কমিটির বিগত ২২/০৪/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১ টি কবর সংরক্ষণ ও পাকা করণের নিমিত্ত স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
আলোচ্যসূচি-০৭	:	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন প্রতিটি অঞ্চলে নিয়োজিত সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের অনুকূলে গাড়ী বরাদ্দ প্রসংগে।
সিদ্ধান্ত-০৭	:	সভায় জরুরী পরিচ্ছন্নতা কাজের সুবিধার্থে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের টিওএন্ডইতে সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের অনুকূলে একটি করে সিঞ্জেল কেবিন পিকআপ বরাদ্দের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়ার এবং ডিএনসিসির পরিবহন পুল/ ভাড়া করে গাড়ী বরাদ্দ দেয়ার বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
আলোচ্যসূচি-০৮	:	(ক) ২০২৪ সালের জুলাই আগস্ট মাসে ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের নামে সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নামকরণের প্রস্তাব। (খ) ২০২৪ সালের জুলাই আগস্ট মাসে ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নামে প্রতিষ্ঠান/স্থাপনার নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত।
সিদ্ধান্ত-০৮	:	(৮.১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন উত্তরা ৭ নং সেক্টরের রবীন্দ্র সরণিতে "শহীদ মীর মুখ মঞ্চ" স্থাপন এবং ২০২৪ জুলাই আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে আজমপুরে "জুলাই শহীদ স্মৃতি চত্বর" স্থাপনের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (৮.২) ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নামে প্রতিষ্ঠান/স্থাপনার নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হয়। সে বিবেচনায় (ক) শহীদ কর্নেল খন্দকার নাজমুল হদা বীর বিক্রম সড়ক এর নাম পরিবর্তন করে "সংসদ ভবন এভিনিউ খেজুর বাগান (ইসলামিয়া আই হাসপিটাল থেকে বিজয় সরণী-এরোপ্লেন মোড় পর্যন্ত)" নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (খ) জায়ান চৌধুরী খেলার মাঠ এর নাম পরিবর্তন করে "বনানী চেয়ারম্যান বাড়ি মাঠ" নামকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	<p>(গ) বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন এর নামে নামকরণকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খাঁন কমপ্লেক্স কমিউনিটি সেন্টারের নাম পরিবর্তন করে “মধুবাগ কমিউনিটি সেন্টার” নামে বহাল রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>(ঘ) বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সাথে জড়িত থাকায় হারুন মোল্লাহ ফ্লাইওভার এর নাম পরিবর্তন করে “কালশী ফ্লাইওভার” নামকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>
--	---

আলোচ্যসূচি	: বিবিধ।
সিদ্ধান্ত	: <p>(১) সভায় বর্ধিত ১৮ টি ওয়ার্ডে নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধির জন্য ডিএনসিসির সাংগঠনিক কাঠামোতে ১৮ টি “ওয়ার্ড সচিব” পদ সৃষ্টির নিমিত্ত স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>(২) ব্যাটারীচালিত অবৈধ রিক্সার পরিমাণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বর্ণিত ডিএনসিসি অধিক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যাটারীচালিত রিক্সার অবৈধ বিদ্যুৎ চার্জিং পয়েন্ট বিচ্ছিন্নকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>

৭ম সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত:

সভার তারিখ ২৫ জুন, ২০২৫ খ্রি:।

আলোচ্যসূচি-০১	: ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ সংক্রান্ত আলোচনা।
সিদ্ধান্ত-০১	: ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০২	: নাগরিক সেবা বৃদ্ধির জন্য ডিএনসিসির সাংগঠনিক কাঠামোতে ওয়ার্ড সচিব এর নাম পরিবর্তন করে (ওয়ার্ড সুপারভাইজার/ওয়ার্ড অর্গানাইজার/ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর বা এ জাতীয় কোন পদ) পদ সৃষ্টির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
সিদ্ধান্ত-০২	: নাগরিক সেবা বৃদ্ধির জন্য ডিএনসিসির সাংগঠনিক কাঠামোতে ওয়ার্ড সচিব এর নাম পরিবর্তন করে ৫৪ টি ওয়ার্ডের জন্য ৫৪ টি ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর পদ সৃষ্টির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০৩	: স্বাস্থ্য, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রকৌশল ও অন্যান্য বিভাগের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রাপ্ত সরকারী উন্নয়ন সহায়তা (সাধারণ খাত) তহবিলের অব্যয়িত অর্থ আন্তর্জাতিক সমন্বয় সংক্রান্ত।																																
সিদ্ধান্ত-০৩	<p>৩.১) স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে স্বাস্থ্য, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রকৌশল ও অন্যান্য বিভাগের জন্য সাধারণ সেবার বিপরীতে সরকারী উন্নয়ন সহায়তা (সাধারণ খাত) তহবিলের প্রাপ্ত সর্বমোট ৮১.০৪ কোটি টাকার বরাদ্দ আন্তর্জাতিক সমন্বয়/বিভাজন করে নিম্নরূপভাবে ব্যয় করার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ক্রমিক</th> <th>খাত</th> <th>পূর্বের বরাদ্দ (কোটি টাকায়)</th> <th>সংশোধিত বরাদ্দ (কোটি টাকায়)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১</td> <td>রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন</td> <td>১৯.১১ (৩৪.০৩%)</td> <td>৫৭.৬০ (৭১.০৭%)</td> </tr> <tr> <td>২</td> <td>জনস্বাস্থ্য ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা</td> <td>৬.০০ (১০.৬৮%)</td> <td>০.০০ (০.০০%)</td> </tr> <tr> <td>৩</td> <td>বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা/জলজট নিরসন/দূরীকরণ</td> <td>২৫.০৯ (৪৪.৬৭%)</td> <td>২০.০০ (২৪.৬৮%)</td> </tr> <tr> <td>৪</td> <td>পানি ও স্যানিটেশন (পয়ঃনিষ্কাশন)</td> <td>০.০০ (০.০০%)</td> <td>০.০০ (০.০০%)</td> </tr> <tr> <td>৫</td> <td>জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় সবুজ পার্ক/উন্মুক্ত উদ্যান, সবুজ খেলার মাঠ, জলাধার ইত্যাদি নির্মাণ/সংস্কার</td> <td>৫.৯৬ (১০.৬২%)</td> <td>৩.৪৩ (৪.২৩%)</td> </tr> <tr> <td>৬</td> <td>শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি</td> <td>০.০০ (০.০০%)</td> <td>০.০০ (০.০০%)</td> </tr> <tr> <td>৭</td> <td>বিবিধ</td> <td>০.০০ (০.০০%)</td> <td>০.০০ (০.০০%)</td> </tr> </tbody> </table>	ক্রমিক	খাত	পূর্বের বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	সংশোধিত বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	১	রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	১৯.১১ (৩৪.০৩%)	৫৭.৬০ (৭১.০৭%)	২	জনস্বাস্থ্য ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	৬.০০ (১০.৬৮%)	০.০০ (০.০০%)	৩	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা/জলজট নিরসন/দূরীকরণ	২৫.০৯ (৪৪.৬৭%)	২০.০০ (২৪.৬৮%)	৪	পানি ও স্যানিটেশন (পয়ঃনিষ্কাশন)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	৫	জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় সবুজ পার্ক/উন্মুক্ত উদ্যান, সবুজ খেলার মাঠ, জলাধার ইত্যাদি নির্মাণ/সংস্কার	৫.৯৬ (১০.৬২%)	৩.৪৩ (৪.২৩%)	৬	শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	৭	বিবিধ	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
ক্রমিক	খাত	পূর্বের বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	সংশোধিত বরাদ্দ (কোটি টাকায়)																														
১	রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	১৯.১১ (৩৪.০৩%)	৫৭.৬০ (৭১.০৭%)																														
২	জনস্বাস্থ্য ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	৬.০০ (১০.৬৮%)	০.০০ (০.০০%)																														
৩	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা/জলজট নিরসন/দূরীকরণ	২৫.০৯ (৪৪.৬৭%)	২০.০০ (২৪.৬৮%)																														
৪	পানি ও স্যানিটেশন (পয়ঃনিষ্কাশন)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)																														
৫	জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় সবুজ পার্ক/উন্মুক্ত উদ্যান, সবুজ খেলার মাঠ, জলাধার ইত্যাদি নির্মাণ/সংস্কার	৫.৯৬ (১০.৬২%)	৩.৪৩ (৪.২৩%)																														
৬	শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)																														
৭	বিবিধ	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)																														

			সর্বমোট=	৫৬.১৬ (১০০%)	৮১.০৪ (১০০%)
		৩.২) উক্ত আন্তঃখাত সমন্বয়/বিভাজন এবং ব্যয়ের বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করতে হবে।			

আলোচ্যসূচি-০৪	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন প্রসঙ্গে।
সিদ্ধান্ত-০৪	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০৫	:	মাঠ পর্যায়ে অঞ্চল ভিত্তিক ন্যায় সংগত অফিস ভাড়া নির্ধারণ।
আলোচনা	:	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-০৩ সভায় জানানো হয় যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সেবা/নাগরিক সেবা ওয়ার্ড পর্যায়ে নিশ্চিতকরণে ওয়ার্ড কার্যালয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
সিদ্ধান্ত-০৫	:	নাগরিক সেবা সমুন্নত রাখতে ডিএনসিসির ওয়ার্ড কার্যালয় এর মাসিক ভাড়া সর্বোচ্চ ২০,০০০/- এবং PWD কর্তৃক এলাকাওয়ারী নির্ধারিত ভাড়া; দুইটির মধ্যে যে টি কম সে হারে নির্ধারণ করার বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যা অক্টোবর ২০২৪ হতে কার্যকর হবে।

আলোচ্যসূচি-০৬	:	জুলাই শহীদদের স্মরণে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প/ক্ৰীম প্রসঙ্গে।
সিদ্ধান্ত-০৬	:	সভায় জুলাই শহীদদের স্মরণে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তদ্ব্যবধানে নিম্নবর্ণিত প্রকল্প/ক্ৰীম কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ৬.১) মুঞ্চ মঞ্চ নির্মাণ (অঞ্চল-১)। ৬.২) জুলাই নারী মঞ্চ নির্মাণ (অঞ্চল-৬)। ৬.৩) গণমিনার নির্মাণ (অঞ্চল-৫)। ৬.৪) বিজয় স্মরণী ভাস্কর্য নির্মাণ (অঞ্চল-৫)। ৬.৫) আওয়ামী লীগের ১৬ বছরের দুঃশাসন ও জুলাই ছাত্রজনতার অভুত্থানের ঘটনাবলীর আলোকে মেট্রোরেল এর পিলার ও মিডিয়ান, নির্বাচিত দেয়াল এবং বিভিন্ন ফ্লাইওভার এ দেয়ালচিত্র অংকন(অঞ্চল-১, ২, ৪ ও ৫)। ৬.৬) জুলাই আন্দোলনের আর্ট প্রদর্শনী। ৬.৭) ০২ টি মুক্তি তোরণ নির্মাণ (অঞ্চল-৪ ও ৫)। ৬.৮) স্বাধীনতা তোরণ নির্মাণ, অঞ্চল-১০। ৬.৯) আর্ট প্রদর্শনী। ৬.১০) জুলাই আন্দোলনের ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী। ৬.১১) পোস্টার প্রদর্শনী। ৬.১২) এ্যানিমেশন। ৬.১৩) অনলাইন ভিডিও তৈরী। ৬.১৪) "Basic Archiving" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান। ৬.১৫) Archiving Community Gathering. ৬.১৬) Archiving Network. ৬.১৭) Archiving Fund.

আলোচ্যসূচি-০৭	:	ডিএনসিসি এলাকার মধ্যে কোন বড় নির্মাণ কাজ করতে হলে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কার্যস্থলে বায়ু মাপক যন্ত্র স্থাপন সংক্রান্ত।
সিদ্ধান্ত-০৭	:	৭.১) ডিএনসিসি এলাকার মধ্যে কোন বৃহৎ নির্মাণ কাজ (যার প্রকল্প ব্যয় ১০০০.০০ (এক হাজার কোটি) বা তদূর্ধ্ব) করতে হলে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কার্যস্থলে বায়ু মাপক যন্ত্র স্থাপন করার জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে। ৭.২) ডিএনসিসি অধিক্ষেত্রে শব্দ দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-০৮	:	সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের বিপরীতে ডাবল কেবিন বিশিষ্ট গাড়ীর চাহিদা প্রসঙ্গে।
সিদ্ধান্ত-০৮	:	সভায় জরুরী পরিচ্ছন্নতা কাজের সুবিধার্থে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেক সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাগণের অনুকূলে বিধি মোতাবেক অতিদ্রুত ক্রয়/ভাড়ার মাধ্যমে একটি করে ডাবল কেবিন পিকআপ গাড়ী বরাদ্দ দেয়ার বিষয়ে সদয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি- ৯	:	বিবিধ আলোচনা।
সিদ্ধান্ত-০৯	:	<p>৯.১) মেয়াদোত্তীর্ণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় জানমালের নিরাপত্তা ও আকস্মিক দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন গুলশান-০২ এ অবস্থিত গুলশান ২ কাঁচা ও পাকা মার্কেট দুটি ভেঙে ফেলে দুটি বহুতল ভবন নির্মাণের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>৯.২) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন গুলশান-০২ এ অবস্থিত গুলশান ২ কাঁচা ও পাকা মার্কেট দুটি ভেঙে ফেলে এমআরটি লাইন ৫ নর্দান রুট প্রকল্পের Entry/Exit নির্মাণের অনুমতি প্রদানের বিনিময়ে এমআরটি লাইন ৫ নর্দান রুট প্রকল্পের নিজস্ব অর্থায়নে গুলশান ২ কাঁচা ও পাকা মার্কেট দুটির সমুদয় জায়গা নিয়ে একটি Master Plan প্রণয়ণ, Entry/Exit নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ৪২ শতাংশ জায়গায় বহুতল ভবনের ফাউন্ডেশনসহ দুই তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের নিমিত্তে নিমিত্তে Prefabricated Structure নির্মাণ, সমগ্র জায়গাটি জাপান সরকারের সাথে সম্পাদিত G2G চুক্তির আলোকে পিপিপি পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত করে উন্নয়নের সহযোগিতা প্রদানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।</p> <p>৯.৩) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন গুলশান-০২ এ অবস্থিত গুলশান ২ কাঁচা ও পাকা মার্কেট দুটি এমআরটি লাইন ৫ নর্দান রুট কর্তৃক প্রদত্ত এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত Master Plan মোতাবেক জাপানের সাথে সম্পাদিত G2G চুক্তির আলোকে Public Private Partnership পদ্ধতিতে উন্নয়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>

৮ম সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত:

সভার তারিখ ২৯ জুন, ২০২৫ খ্রি:।

আলোচ্যসূচি-০১	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৭ম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ সংক্রান্ত আলোচনা।
সিদ্ধান্ত-০১	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৭ম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০২	:	ছাত্র জনতার জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের প্রাণ বিসর্জনের/হারানো স্থানে ঐ শহিদদের নামে “Street Memory Stump” স্থাপনের লক্ষ্যে জায়গা চিহ্নিতকরণ।
সিদ্ধান্ত-০২	:	প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রের আওতাধীন সকল শহীদের লোকেশন (গুলিবিদ্ধ অথবা শহিদ হবার স্থান) চিহ্নিত করার বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০৩	:	<p>(ক) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কবরস্থানসমূহে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত বীর শহিদদের কবর/সমাধি বাঁধাই ও স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ।</p> <p>(খ) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন কবরস্থান সমূহের কবর সংরক্ষণ ও পাকা করার অনুমতি সংক্রান্ত।</p> <p>(গ) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা ও মেধাবী বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির ২৮/০৭/২০২৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন।</p>
সিদ্ধান্ত-০৩	:	<p>৩.১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কবরস্থানসমূহে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত বীর শহিদদের ১৩(তের) টি কবর/সমাধি বাঁধাই ও স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (সংযুক্তি-খ)।</p> <p>৩.২) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন কবরস্থান সমূহের ০২(দুই) টি কবর সংরক্ষণ ও পাকা করণের নিমিত্ত স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। বর্ণিত ০২(দুই) টি কবর সংরক্ষণ ও পাকাকরণের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদানের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (সংযুক্তি-গ)।</p>

	<p>৩.৩) সভায় ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে নিম্নরূপভাবে শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:</p> <p>(ক) ১ম শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি মাসে ৭৫০/- হারে ৮০০ জন ছাত্র ছাত্রীকে মোট ৭২,০০,০০০/- টাকা।</p> <p>(খ) ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি মাসে ১২০০/- হারে ৬০০ জন ছাত্র ছাত্রীকে ৮৬,৪০,০০০/- টাকা।</p> <p>(গ) ৯ম শ্রেণী হতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি মাসে ১৫০০/- হারে ৪০০ জন ছাত্র ছাত্রীকে ৭২,০০,০০০/- টাকা।</p> <p>(ঘ) ১০ম শ্রেণী হতে ১২তম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি মাসে ২০০০/- হারে ২০০ জন ছাত্র ছাত্রীকে ৪৮,০০,০০০/- টাকা।</p> <p>সর্বমোট ২০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে ৩.০০(তিন) কোটি টাকা বরাদ্দের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>
--	---

আলোচ্যসূচি-০৪	: ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল হতে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মতে “Street Memory Stump” ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা।
সিদ্ধান্ত-০৪	: প্রয়োজনে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল হতে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মতে “Street Memory Stump” ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০৫	: “Street Memory Stump” এর স্থান সমূহে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও প্রয়োজনীয় লাইটিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।
সিদ্ধান্ত-০৫	: সভায় “Street Memory Stump” এর স্থান সমূহে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও প্রয়োজনীয় লাইটিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০৬	<p>(ক) ডিএনসিসির মালিকানাধীন শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্মৃতি পার্কের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ভেন্ডর গুলশান ইয়ুথ ক্লাব এর সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র ডিএনসিসি কর্তৃক বাতিল এর বিষয়টি প্রত্যাহার পূর্বক পুনর্বহাল করা প্রসঙ্গে।</p> <p>(খ) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন “বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ পার্ক” এর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত।</p> <p>(গ) শহীদ ডাঃ ফজলে রাব্বি পার্কের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত।</p> <p>(ঘ) গুলশান সোসাইটির অভিপ্রায় অনুযায়ী নিজ এলাকায় গৃহস্থালী আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উদ্যোগসমূহে ডিএনসিসির অনুমোদন ও সহায়তা প্রসঙ্গে।</p>
	<p>৬.১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্মৃতি পার্কটি পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ভেন্ডর গুলশান ইয়ুথ ক্লাব এর সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী চুক্তি ও অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক পার্কটি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে ব্যর্থ হলে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে ৩০ দিন অন্তর ৩টি শোকজ করা হবে। শোকজের সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হলে ডিএনসিসি চুক্তি বাতিল করতে পারবে এবং রক্ষিত জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে। কিন্তু উক্ত চুক্তি বাতিলের ক্ষেত্রে পর পর ০৩ (তিন) বার কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান না করায় পদ্ধতিগত ভুল ছিল। সার্বিক বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত শর্তে ডিএনসিসি কর্তৃক বাতিল এর বিষয়টি প্রত্যাহার পূর্বক ভেন্ডর হিবেসে গুলশান ইয়ুথ ক্লাবকে পুনর্বহাল করার বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>শর্তাবলী:-</p> <p>(১) গুলশান ইয়ুথ ক্লাব এর চুক্তি ভঙ্গের ত্রুটিগুলো সংশোধনের জন্য ০৬ (ছয়) মাসব্যাপী তদারকি কমিটি পর্যবেক্ষণ করবেন।</p> <p>(২) শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্মৃতি পার্ক জনসাধারণের জন্য সার্বক্ষণিক উন্মুক্ত রাখতে হবে।</p> <p>৬.২) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন “বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ পার্ক” এর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গুলশান সোসাইটিকে প্রদানের বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>৬.৩) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন “শহীদ ডাঃ ফজলে রাব্বি পার্ক” এর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গুলশান সোসাইটিকে প্রদানের বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>৬.৪) স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে গুলশান সোসাইটি নিজ এলাকায় গৃহস্থালী আবর্জনা অপসারণ ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত হওয়ার অভিপ্রায়ের প্রেক্ষিতে পরীক্ষামূলকভাবে ০৬ (ছয়) মাসের জন্য পাইলটিং হিসেবে গৃহস্থালী আবর্জনা সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা এবং গুলশান মূল এভিনিউ পরিষ্কার করার বিষয়ে গুলশান সোসাইটিকে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ক্ষেত্রে গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহ ও স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে অপসারণ বাবদ সার্ভিস চার্জ হবে সর্বোচ্চ ফ্ল্যাট প্রতি ২০০/- (দুইশত) টাকা। এ বিষয়ে গুলশান সোসাইটিকে একটি অনুমতি পত্র প্রদান করা হবে।</p> <p>৬.৫) নিজ দায়িত্বে গুলশান সোসাইটি তাঁর এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।</p> <p>৬.৬) আলোচ্য ০৬(ছয়) মাস পাইলটিং কার্যক্রম যদি সফল হয় তবে এ মডেল অনুসরণে অন্যান্য জায়গায় Replicate করা হবে।</p>

	<p>৬.৭) একই সাথে গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহ ও স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে অপসারণ বাবদ বারিধারা, নিকেতন, বনানী, উত্তরা সেক্টর-৪ ও সমপর্যায়ের এলাকা সমূহে সর্বোচ্চ ২০০/- (দুইশত টাকা), মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও অন্যান্য সমপর্যায়ের এলাকা সর্বোচ্চ (বর্ধিত অঞ্চল ব্যতীত) ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা), বর্ধিত অঞ্চলে সর্বোচ্চ ১০০/- (একশত টাকা) সার্ভিস চার্জ আদায়ের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>৬.৮) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন অধিক্ষেত্রে বাসা বাড়ি হতে গৃহস্থালি বর্জ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত এলাকা ভিত্তিক সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ করে গণবিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচারের জন্য সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>
--	---

আলোচ্যসূচি-০৭	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে কর্মরত পরিচ্ছন্ন পরিদর্শকদের অনুকূলে মোটর সাইকেল বরাদ্দকরণ।
সিদ্ধান্ত-০৭	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে কর্মরত পরিচ্ছন্ন পরিদর্শকদের অনুকূলে মোটর সাইকেল বরাদ্দকরণের বিষয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণসহ জালানী ইস্যু, Depreciation, Maintenance বাবদ আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রদানের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি- ৮	:	বিবিধ আলোচনা।
সিদ্ধান্ত-০৮	:	<p>৮.১) মোহাম্মদ কৃষি মার্কেট আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার পরবর্তী সময়ে রাজউক বা ডিএনসিসি কর্তৃক ডিজাইন অনুমোদন না করে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় যে স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে তা ব্যবহার উপযোগী কিনা তা নির্ধারণের জন্য ডিএনসিসি, বুয়েট ও এমআইএসটির সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>৮.২) ডিএনসিসি, বুয়েট ও এমআইএসটি সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশে উক্ত অবকাঠামো ব্যবহার যোগ্য হলে তা সাময়িক ব্যবসায়ীদের মধ্যে অস্থায়ীভাবে বরাদ্দ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>৮.৩) পরবর্তীতে মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী ভবন নির্মাণ করে ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন করে নির্মিত অবৈধ স্থাপনা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>৮.৪) ডিএনসিসির আওতাধীন মার্কেট সমূহের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটি তথ্য বহুল Presentation আগামী কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>৮.৫) সভায় সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন (রেজি: নং-DHA 09825) নামক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মহাখালীস্থ ডিএনসিসি এর পাইকারী কাঁচা বাজারের জন্য নির্মিত ভবনটির অব্যবহৃত অংশে কিডনী রোগীদের জন্য ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>

৯ম সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত:
সভার তারিখ -২৮ আগস্ট, ২০২৫ খ্রি:।

আলোচ্যসূচি-০১	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৮ম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ সংক্রান্ত আলোচনা।
সিদ্ধান্ত-০১	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৮ম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০২	:	<p>(ক) ডিএনসিসির আওতাধীন মার্কেট সমূহের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটি তথ্য বহুল Presentation প্রসঙ্গে।</p> <p>(খ) গুলাশান-২ এ আধুনিক মার্কেট কাম কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স নির্মাণ সংক্রান্ত।</p>
---------------	---	---

সিদ্ধান্ত-০২	:	<p>২.১ সভায় ডিএনসিসির আওতাধীন রায়ের বাজার মার্কেট, খিলগাঁও তালতলা মার্কেট ও মোহাম্মদ পুর কৃষি মার্কেট এর জন্য আধুনিক নির্মাণ শৈলীতে পরিবেশ বান্ধব বহুতল ভবন নির্মাণ সংক্রান্তে অধিকতর তথ্য সম্বলিত Presentation প্রয়োজনে কনসালটেন্ট নিয়োগ করে উপস্থাপনের জন্য সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>২.২ উদ্যোগী সংস্থা বোরাক রিয়েল এস্টেট প্রাইভেট লি: এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত বনানী সুপার মার্কেট কাম কমপ্লেক্স (বোরাক) এর হিস্যা সংক্রান্ত জটিলটা সরকারের অনুমোদনক্রমে চুক্তি সংশোধনের পূর্বে, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সমঝোতার মাধ্যমে উভয়পক্ষ ব্যবহার করবে মর্মে সভায় সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>২.৩ উদ্যোগী সংস্থা ইউনাইটেড সিটি টুইন টাওয়ার ডেভেলপার্স লি: এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত গুলশান-২ এ আধুনিক মার্কেট কাম কর্মাশিয়াল কমপ্লেক্স এর হিস্যা সংক্রান্ত জটিলটা সরকারের অনুমোদনক্রমে চুক্তি সংশোধনের পূর্বে, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সমঝোতার মাধ্যমে উভয়পক্ষ ব্যবহার করবে মর্মে সভায় সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>
--------------	---	---

আলোচ্যসূচি-০৩	:	বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান এর ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ সনের বাণিজ্যিক হারে ধায়কৃত হোল্ডিং ট্যাক্স বাতিল এবং সারচার্জ মওকুফ করণ।
সিদ্ধান্ত-০৩	:	প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান এর ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ সনের বাণিজ্যিক হারে ধায়কৃত হোল্ডিং ট্যাক্স বাতিল এবং সারচার্জ মওকুফকরণের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-০৪	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনাধীন বনানী চেয়ারম্যান বাড়ী খেলার মাঠ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান।																												
সিদ্ধান্ত-০৪	:	<p>উপযুক্ত ভেন্ডর না পাওয়া পর্যন্ত ডিএনসিসি এবং স্থানীয় কমিউনিটির মাধ্যমে বনানী চেয়ারম্যান বাড়ী খেলার মাঠ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ রুপরেখা অনুযায়ী গঠিত কমিটিকে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ক) ডিএনসিসির আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-০৩</th> <th>আহবায়ক</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>খ) ইসমত আরা খালেদ, হাউজ নং- ৫৯, রোড নং-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা</td> <td>সদস্য</td> </tr> <tr> <td>গ) মনির এনায়েত মল্লিক, হাউজ নং- ৬০, রোড নং-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা</td> <td>সদস্য</td> </tr> <tr> <td>ঘ) ফাইজুল আবেদীন, হাউজ নং- ৬২, রোড নং-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা</td> <td>সদস্য</td> </tr> <tr> <td>ঙ) ইমতিয়াম মাহমুদ, হাউজ নং- ৬৩, রোড নং-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা</td> <td>সদস্য</td> </tr> <tr> <td>চ) মোঃ মাহাবুবুল হাই খান, হাউজ নং- ৭৯, রোড নং-৩, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা</td> <td>সদস্য</td> </tr> <tr> <td>ছ) আজিজুল আবেদীন, হাউজ নং- ৬২, রোড নং-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা</td> <td>সদস্য</td> </tr> <tr> <td>জ) হাসান মাহমুদ, হাউজ নং- ২৫, রোড নং-১১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা</td> <td>সদস্য</td> </tr> <tr> <td>ঝ) নিয়াজ আহমেদ, হাউজ নং- ২৪, রোড নং-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা</td> <td>সদস্য</td> </tr> <tr> <td>ঞ) ডাঃ ফয়সাল জামান, হাউজ নং- ৯৮, রোড নং-৫, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা</td> <td>সদস্য</td> </tr> <tr> <td>ট) ফাতিমা ইয়াসমিন (ছাত্র প্রতিনিধি), হাউজ নং- ৩, রোড নং-২/বি, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা</td> <td>সদস্য</td> </tr> <tr> <td>ঠ) আবেদা নাফিসা (ছাত্র প্রতিনিধি) হাউজ নং-১১৩, রোড নং- ৩, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা</td> <td>সদস্য</td> </tr> <tr> <td>ড) ইরফান ইসলাম (ন্যাম ভবন সড়ক-১৭, ব্লক-আই বনানী ঢাকা)</td> <td>সদস্য</td> </tr> <tr> <td>ঢ) সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।</td> <td>সদস্য-সচিব</td> </tr> </tbody> </table> <p>উল্লেখ্য, কমিটি প্রয়োজনে ডিএনসিসির নগর ভবনের যে কোন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবেন।</p>	ক) ডিএনসিসির আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-০৩	আহবায়ক	খ) ইসমত আরা খালেদ, হাউজ নং- ৫৯, রোড নং-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা	সদস্য	গ) মনির এনায়েত মল্লিক, হাউজ নং- ৬০, রোড নং-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা	সদস্য	ঘ) ফাইজুল আবেদীন, হাউজ নং- ৬২, রোড নং-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা	সদস্য	ঙ) ইমতিয়াম মাহমুদ, হাউজ নং- ৬৩, রোড নং-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা	সদস্য	চ) মোঃ মাহাবুবুল হাই খান, হাউজ নং- ৭৯, রোড নং-৩, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা	সদস্য	ছ) আজিজুল আবেদীন, হাউজ নং- ৬২, রোড নং-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা	সদস্য	জ) হাসান মাহমুদ, হাউজ নং- ২৫, রোড নং-১১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা	সদস্য	ঝ) নিয়াজ আহমেদ, হাউজ নং- ২৪, রোড নং-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা	সদস্য	ঞ) ডাঃ ফয়সাল জামান, হাউজ নং- ৯৮, রোড নং-৫, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা	সদস্য	ট) ফাতিমা ইয়াসমিন (ছাত্র প্রতিনিধি), হাউজ নং- ৩, রোড নং-২/বি, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা	সদস্য	ঠ) আবেদা নাফিসা (ছাত্র প্রতিনিধি) হাউজ নং-১১৩, রোড নং- ৩, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা	সদস্য	ড) ইরফান ইসলাম (ন্যাম ভবন সড়ক-১৭, ব্লক-আই বনানী ঢাকা)	সদস্য	ঢ) সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।	সদস্য-সচিব
ক) ডিএনসিসির আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-০৩	আহবায়ক																													
খ) ইসমত আরা খালেদ, হাউজ নং- ৫৯, রোড নং-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা	সদস্য																													
গ) মনির এনায়েত মল্লিক, হাউজ নং- ৬০, রোড নং-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা	সদস্য																													
ঘ) ফাইজুল আবেদীন, হাউজ নং- ৬২, রোড নং-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা	সদস্য																													
ঙ) ইমতিয়াম মাহমুদ, হাউজ নং- ৬৩, রোড নং-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা	সদস্য																													
চ) মোঃ মাহাবুবুল হাই খান, হাউজ নং- ৭৯, রোড নং-৩, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা	সদস্য																													
ছ) আজিজুল আবেদীন, হাউজ নং- ৬২, রোড নং-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা	সদস্য																													
জ) হাসান মাহমুদ, হাউজ নং- ২৫, রোড নং-১১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা	সদস্য																													
ঝ) নিয়াজ আহমেদ, হাউজ নং- ২৪, রোড নং-১, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা	সদস্য																													
ঞ) ডাঃ ফয়সাল জামান, হাউজ নং- ৯৮, রোড নং-৫, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা	সদস্য																													
ট) ফাতিমা ইয়াসমিন (ছাত্র প্রতিনিধি), হাউজ নং- ৩, রোড নং-২/বি, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা	সদস্য																													
ঠ) আবেদা নাফিসা (ছাত্র প্রতিনিধি) হাউজ নং-১১৩, রোড নং- ৩, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা	সদস্য																													
ড) ইরফান ইসলাম (ন্যাম ভবন সড়ক-১৭, ব্লক-আই বনানী ঢাকা)	সদস্য																													
ঢ) সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।	সদস্য-সচিব																													

আলোচ্যসূচি-০৫	:	<p>(ক) ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে শহীদ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে নামকরণের প্রস্তাব সংক্রান্ত।</p> <p>(খ) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন Preparation of Local Area Plan and Feasibility Study for Short Term Measures of Newly Included 18 Wards of Dhaka North City Corporation শীর্ষক প্রকল্প এর চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রতিবেদন অনুমোদন ও গ্রহণ সংক্রান্ত।</p>
---------------	---	---

সিদ্ধান্ত-০৫	: ৫.১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মিরপুর ১০ নম্বর গোল চত্বর থেকে মিরপুর ১২ নম্বর মোল্লা মার্কেট পর্যন্ত সড়কের নাম "শহীদ শাহরিয়ার হাসান আলভী সড়ক" নামে নামকরণের বিষয়ে সুপারিশসহ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫.২) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মেট্রোরেল উত্তরা দক্ষিণ স্টেশন (Pier No. 114) হতে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট ডিওএইচএস এম.পি চেকপোস্ট (Pier No. 139) পর্যন্ত সড়কের নাম "আহমদ ছফা স্মরণি" নামে নামকরণের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫.৩) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কসাই বাড়ি হতে কাঁচকুড়া বাজার পর্যন্ত সড়কের নাম "হাফেজী হজুর স্মরণী" নামে নামকরণের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫.৪) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ফার্মগেট চত্বর এর নাম "শহীদ গোলাম নাফিজ চত্বর" নামে নামকরণের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫.৫) <u>ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সম্প্রসারিত ১৮ (আঠারো)টি ওয়ার্ডে পরিকল্পিত উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো গঠন এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রণীত Preparation of Local Area Plan and Feasibility Study for Short-term Measures for Newly Included 18 (Eighteen) Wards of Dhaka North City Corporation</u> শীর্ষক কাজে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Data Expert (pvt.) Limited Joint venture with TROYEE Associates কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রস্তাবনা এবং নাগরিক সুবিধার উপর প্রভুতকৃত ৮টি Development project proposal(DPP) বিষয়ে অবহিত করণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার, সরকারি সংস্থা (রাজউক, ডিসি, ডিটিসিএ, ডিএমপি ইত্যাদি) এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বোর্ড সভার সদস্যদের উপস্থিতিতে একটি Dissemination Seminar এর আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
--------------	--

বিবিধ-৬	: ক) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনধীন বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার স্বার্থে আনসার সদস্য নিয়োজিতকরণ। (খ) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন দৈনিক মজুরী ভিত্তিক শ্রমিকগণের ৩০(তিশ) দিন হাজিরা বিবেচনায় মাসিক মজুরী প্রদান সংক্রান্ত।
সিদ্ধান্ত-০৬	: ৬.১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলী নগর ভবনসহ আরও ১০ (দশ) টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন সকল সম্পদ, স্থাপনা ও জানমালের সুরক্ষা নিশ্চিত করণসহ প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ফুটপাথ ও রাস্তার অবৈধ স্থাপনা, অবৈধ বিজ্ঞাপন ও বিল বোর্ড, অবৈধ দোকান ও নির্মাণ সামগ্রী উচ্ছেদ, ডিএনসিসির আওতাধীন খালসমূহে নির্মিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং উচ্ছেদ পরবর্তী সুরক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডিএনসিসি তে ৪০০ (চারশত) আনসার সদস্য নিয়োজিতকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র দেয়ায় বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৬.২) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন দৈনিক মজুরী ভিত্তিক শ্রমিকগণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সড়ক বাতি প্রজ্জলন, সড়ক সংস্কার ও অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রমে প্রত্যেক মাসে পুরোপুরি ৩০(ত্রিশ) দিন দায়িত্ব পালন করে থাকে। সে বিবেচনায় তাদেরকে পুরো মাসের অর্থাৎ ৩০(তিশ) দিন হাজিরা বিবেচনায় মাসিক মজুরী প্রদানের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	: প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। নিরাপত্তা কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
অগ্রগতি	: কার্যক্রম চলমান।

১০ম সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত:
সভার তারিখ -২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রি:।

আলোচ্যসূচি-০২	: (ক) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন Preparation of Local Area Plan and Feasibility Study for Short Term Measures of Newly Included 18 Wards of Dhaka North City Corporation শীর্ষক প্রকল্প এর চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রতিবেদন অনুমোদন ও গ্রহণ সংক্রান্ত। (খ) C4C প্রকল্পের আওতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন (অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫) অনুমোদন সংক্রান্ত।
---------------	---

আলোচনা	<p>(ক) সভায় আরো জানানো হয় যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সম্প্রসারিত ১৮ (আঠারো)টি ওয়ার্ডে পরিকল্পিত উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো গঠন এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রণীত Preparation of Local Area Plan and Feasibility Study for Short-term Measures for Newly Included 18 (Eighteen) Wards of Dhaka North City Corporation শীর্ষক কাজটি সম্পন্ন করার জন্য Data Expert (pvt.) Limited Joint venture with TROYEE Associates কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ফেজ-১ এর কাজ ২২/১০/২০১৯ থেকে ১৫/০৬/২০২১ মেয়াদে প্রায় ০১ বছর ৭ মাস ২৩ দিন মেয়াদে শেষ হয়। ফেজ-১ এর কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় ১৬/০৬/২০২১ হতে ১৫/০৬/২০২২ তারিখ পর্যন্ত ১২ মাস মেয়াদে ফেজ-২ এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ সংক্রমণসহ দেশের সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ফেজ-২ এর কাজের মেয়াদ কয়েক ধাপে বৃদ্ধি করে সর্বশেষ ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্প এলাকার আওতাধীন সকল ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস কর্তৃক প্রকল্পের কাজ সরাসরি পরিদর্শন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও স্থানীয় জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে এলাকার বর্তমান অবস্থা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন প্রস্তাবনা এবং পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ToR অনুযায়ী DNCC হতে চাহিত চূড়ান্ত পরিকল্পনা রিপোর্ট সহ অন্যান্য সকল deliverables (reports, maps, GIS database etc) দাখিল করা হয়েছে।</p> <p>সভায় আরো জানানো হয় যে, ৯ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার, সরকারি সংস্থা (রাজউক, ডিসি, ডিটিসিএ, ডিএমপি ইত্যাদি) এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বোর্ড সভার সদস্যদের উপস্থিতিতে একটি Dissemination Seminar এর আয়োজন করা হয়েছে। সভায় আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন Preparation of Local Area Plan and Feasibility Study for Short Term Measures of Newly Included 18 Wards of Dhaka North City Corporation শীর্ষক প্রকল্প এর চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রতিবেদন অনুমোদন ও গ্রহণের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।</p> <p>(খ) সভায় 18 Wards-এর অন্তর্ভুক্ত অবকাঠামো গুলো সুষ্ঠুভাবে নির্মাণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রোড লেভেল নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে অবকাঠামো গুলো সুষ্ঠুভাবে নির্মাণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রোড লেভেল নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।</p> <p>(গ) সভায় স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ এ ৪৩ ধারা মোতাবেক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন (অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫) অনুমোদন ও প্রকাশের নিমিত্ত উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ এ ৪৩ ধারা মোতাবেক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন (অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫) অনুমোদনসহ প্রকাশের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।</p> <p>২.৩ স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ এ ৪৩ ধারা মোতাবেক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন (অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫) অনুমোদনসহ প্রকাশের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>
সিদ্ধান্ত-০২	<p>২.১ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন Preparation of Local Area Plan and Feasibility Study for Short Term Measures of Newly Included 18 Wards of Dhaka North City Corporation শীর্ষক প্রকল্প এর চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রতিবেদন অনুমোদন ও গ্রহণের বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>২.২ 18 Wards-এর অন্তর্ভুক্ত অবকাঠামো গুলো সুষ্ঠুভাবে নির্মাণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রোড লেভেল নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>২.৩ স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ এ ৪৩ ধারা মোতাবেক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন (অর্থ</p>

		বছর ২০২৪-২০২৫) অনুমোদনসহ প্রকাশের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

৯.২ স্থায়ী কমিটির সভা

(১) অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি

অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
		•
		•

(২) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

সভার তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
		➤
		➤

(৩) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
		➤

(৪) নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি

নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটি (Urban Planning and Management Committee-UPMC)

এসডিজি সূচক: ১১.৩.২ (Indicator 11.3.2: Proportion of cities with a direct participation structure of civil society in urban planning and management that operates regularly and democratically)

নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো

ক্রম	পদবী	কমিটির পদবী	সংখ্যা
১	মাননীয় মেয়র/প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন	সভাপতি	০১
২	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার	সদস্য	০১
৩	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান)	সদস্য	০৪
৪	সুশীল সমাজ প্রতিনিধি	সদস্য	০১
৫	নারী প্রতিনিধি	সদস্য	০১
৬	ছাত্র/যুব প্রতিনিধি	সদস্য	০১
৭	প্রান্তিক আয়ের মানুষের প্রতিনিধি	সদস্য	০১
৮	পরিবেশ বিষয়ক প্রতিনিধি	সদস্য	০১
৯	নগর পরিকল্পনাবিদ (পেশাজীবী সংগঠন কর্তৃক মনোনীত যার সংশ্লিষ্ট নগরীর বিষয়ে সম্যক ধারণা রয়েছে) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবেশ, পরিবহন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, গণপরিসর বিষয়সমূহ পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।	সদস্য	০৩
১০	প্রকৌশলী (পেশাজীবী সংগঠন কর্তৃক মনোনীত যার সংশ্লিষ্ট নগরীর বিষয়ে সম্যক ধারণা রয়েছে)	সদস্য	০১
১১	স্থপতি (পেশাজীবী সংগঠন কর্তৃক মনোনীত যার সংশ্লিষ্ট নগরীর বিষয়ে সম্যক ধারণা রয়েছে)	সদস্য	০১
১২	পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিকমিউনিকেশন)	সদস্য	০৪
১৩	প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)	সদস্য	০১
১৪	সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব	সদস্য	০১
১৫	গণমাধ্যম প্রতিনিধি	সদস্য	০১
১৬	ব্যবসায়ী প্রতিনিধি	সদস্য	০১
১৭	সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি	সদস্য	০১
১৮	প্রতিবন্ধী প্রতিনিধি	সদস্য	০১
১৯	ক্রীড়া সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য	০১
২০	সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য	০১
২১	স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য	০১
২২	প্রধান প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	০১
২৩	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	০১

২৪	প্রধান সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	০১
২৫	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	০১
২৬	সভাপতি, নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন	সদস্য	০১
২৭	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন	সদস্য সচিব	০১
মোট সদস্য সংখ্যা			৩৫ জন

নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি

০১. নগরের অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবেশ, সংরক্ষণ, পয়ঃ নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, গণপরিবহন, পরিকল্পনা, ঐতিহ্য, সংরক্ষণ, শিশুবান্ধব নগর পরিকল্পনা ও নাগরিক সেবাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে।

০২. নগর বাজেট পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয় নিয়ে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে।

০৩. নগরীর জন্য দীর্ঘ মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ বিষয় আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে।

০৪. নগরীর যেকোন ধরনের সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা ও প্রস্তুতাবনা বিষয়ে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে।

০৫. প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর একটি সভা আহ্বান করবে।

০৬. নগরীর উন্নয়ন ও পরিকল্পনা কার্যক্রম এর প্রয়োজন মোতাবেক নতুন সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

০৭. সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের নগর পরিকল্পনা বিভাগ এ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

০৮. সভার কার্যবিবরণী ও উপস্থিতির তালিকা সভার পরবর্তী ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

প্রস্তাবিত ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি

ক্রম	পদবী	সংখ্যা
১	অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) স্থানীয় সরকার বিভাগ	০১
২	বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	০১
৩	নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)	০১
৪	বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স এর প্রতিনিধি	০১
৫	সুশীল সমাজের প্রতিনিধি	০১
মোট সদস্য সংখ্যা		০৫ জন

বিশেষজ্ঞ কমিটি কার্যপরিধি:

০১. এই কমিটি বছরে ০২ বার (৬ মাস পর পর) সূচক (১১.৩.২) এর মূল্যায়ন করবে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগকে প্রেরণ করবে।

০২. নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী বিশেষজ্ঞবৃন্দ সূচকটি মূল্যায়ন করবে।

Description	Strongly disagree (1)	Disagree (2)	Agree (3)	Strongly Agree (4)
Are there structures for civil society participation in urban planning, including design and agreements, that are direct, regular and democratic?				
Are there structures for civil society participation in urban budget decision making, that are direct, regular and democratic?				
Are there structures for civil society evaluation and feedback on the performance of urban management, that are direct, regular and democratic?				
Do the structures promote the participation of women, young men and women, and/or other marginalized groups?				

এসডিজি সূচক ১১.৬.১ Indicator Name: Proportion of urban solid waste regularly collected and with adequate final discharge out of total urban solid waste generated, by cities

পরিমাপ একক (%)

$$= \frac{\text{দৈনিক সংগৃহীত বর্জ্য}}{\text{দৈনিক উৎপাদিত বর্জ্য}} \times 100$$

কঠিন বর্জ্যের বিবরণ

ক্রম	বর্জ্যের ধরণ	পরিমাণ (টন)	শতাংশ (%)
১.	কঠিন বর্জ্য		
২.	প্লাস্টিক বর্জ্য		
৩.	কাগজ		
৪.	গ্লাস		
৫.	অন্যান্য		

পরিত্যজনের (Disposal) বিবরণ

ক্রম	পরিত্যজনের ধরণ	পরিমাণ (টন)	শতাংশ (%)
১.	ওয়েস্ট টু এনার্জি		
২.	স্যানিটারি ল্যান্ডফিল		
৩.	কম্পোস্ট		
৪.	রি-সাইকেল		

নির্দেশনা : প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন প্রতি মাসে বর্ণিত ছকে তথ্য প্রদান করবে।

এসডিজি সূচক ১২.৪.২(ক) SDG Indicator 12.4.2: (a) Hazardous waste generated per capita; and (b) proportion of hazardous waste treated, by type of treatment

a. জনপ্রতি উৎপাদিত ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (Hazardous waste generated per capita):

$$= \frac{\text{দৈনিক উৎপাদিত ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য}}{\text{নগরীর মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০$$

b. ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য পরিত্যজনের হার (proportion of hazardous waste treated, by type of treatment)

$$= \frac{\text{দৈনিক পরিত্যজ্যকৃত ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য}}{\text{দৈনিক উৎপাদিত বর্জ্য}} \times ১০০$$

ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের বিবরণ

ক্রম	ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের ধরণ	পরিমাণ	শতাংশ (%)
১.	ই-ওয়েস্ট		

২.	মেডিক্যাল ওয়েস্ট		
৩.	ব্যাটারি ওয়েস্ট		
৪.	যে কোন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
মোট ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের পরিমাণ			

ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য পরিত্যজনের বিবরণ

ক্রম	বর্জ্যের ধরণ	পরিমাণ (টন)	শতাংশ (%)
১.	ই ওয়েস্ট		
২.	মেডিক্যাল ওয়েস্ট		
৩.	ব্যাটারি ওয়েস্ট		
৪.	যে কোন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
মোট ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের পরিমাণ			

নির্দেশনা : প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন প্রতি মাসে বর্ণিত ছকে তথ্য প্রদান করবে।

(৫) হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ স্থায়ী কমিটি

হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
		➤
		➤

(৬) নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটি

নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
		➤

(৭) সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার স্থায়ী কমিটি

সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
		➤

(৮) পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি

পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
		➤
		➤

(৯) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি স্থায়ী কমিটি

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ

(১০) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন স্থায়ী কমিটি

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
		➤

(১১) যোগাযোগ স্থায়ী কমিটি

যোগাযোগ স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
		➤

(১২) বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি

বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ

(১৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ

(১৪) আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও সন্ত্রাস দমন স্থায়ী কমিটি

আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও সন্ত্রাস দমন স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ

(১৫) মশক নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি

মশক নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ

(১৬) জলাবদ্ধতা স্থায়ী কমিটি

জলাবদ্ধতা স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
	২০২৩-২৪ অর্থবছরে জলাবদ্ধতা স্থায়ী কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।	

(১৭) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি

সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ

(১৮) নারী ও শিশু স্থায়ী কমিটি

নারী ও শিশু স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ

অধ্যায় ১০ নাগরিক সম্পৃক্ততা

১০.১ ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র (ডব্লিউএলসিসি) সভা

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-২

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৩

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৪

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৫

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৬

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৭

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৮

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৯

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-১০

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-১১

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-১২

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-১৩

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-১৪

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-১৫

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-১৬

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-১৭

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-১৮

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-১৯

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-২০

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-২১

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-২২

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-২৩

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-২৪

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-২৫

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-২৬

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-২৭

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-২৮

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-২৯

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৩০

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৩১

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৩২

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৩৩

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৩৪

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৩৫

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৩৬

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৩৭

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৩৮

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৩৯

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৪০

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৪১

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৪২

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৪৩

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৪৪

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৪৫

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৪৬

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৪৭

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৪৮

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৪৯

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৫০

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৫১

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৫২

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৫৩

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ওয়ার্ড-৫৪

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
	কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

১০.২ সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র (সিএলসিসি) সভা

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/ সুপারিশসমূহ
০৯/০৯/২০২৪	১। সিটি কর্পোরেশন: সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ কার্যালয়ের চলমান পরিস্থিতি সভাকে অবহিত করবেন। ২। সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে পদক্ষেপ নিবে।	জলাবদ্ধতা নিরসনে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ: • ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মিরপুর মৌজাস্থিত (গাবতলী বাস টার্মিনালের পাশে) ১৫৮.২০ একর জমি ডিটেইন্ড এরিয়া প্ল্যান (২০২২-২০৩৫) এ “কল্যাণপুর রিটেনশন পল্ড” হিসেবে চিহ্নিত। • রিটেনশন পল্ডটি মোহাম্মদপুর, শ্যামলী, কল্যাণপুর, আদাবর, শেরেবাংলানগর, লালমাটিয়া, আগারগাও, গাবতলী ও বৃহত্তর মিরপুর এলাকার বৃষ্টির পানি সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

	<ul style="list-style-type: none"> ২৯ টি খালের মধ্যে ৭ টি খালের পানি অত্র পন্ডের মধ্যে নিষ্কাশিত হয়। <p>চলমান/ সাদ্য সমাপ্ত কাজসমূহ:</p> <p>পূর্তকাজ:</p> <ol style="list-style-type: none"> ২৯টি খাল এবং ১টি রেগুলেটিং পন্ডের সীমানা নির্ধারণ, অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের পর সীমানা নির্দেশক পিলার স্থাপন, খাল ও পন্ডের জিআইএস ডাটাবেইজ তৈরীকরণ কাজ। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় কল্যানপুর 'ক' খালের চিহ্নিত সীমানায় খনন ও স্লাজ অপসারণ, কল্যানপুর প্রধান খালের গৈদারটেক ব্রিজ হতে বুড়িগঙ্গা নদী (কল্যানপুর প্রধান খালের আউটলেট) পর্যন্ত অংশের স্লাজ অপসারণ, বেগুনবাড়ী খালের রামপুরা ব্রিজের নিচের অংশের স্লাজ অপসারণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ। ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধীনে বিভিন্ন খালের খনন ও স্লাজ অপসারণের কাজ। <p>যান্ত্রিক কাজ:</p> <ol style="list-style-type: none"> ০৫কিউমেক ক্ষমতা সম্পন্ন নতুনভাবে যান্ত্রিক সার্কেল হতে একটি পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। রামপুরা ও কল্যানপুর দুটি পাম্প হাউজ পরিচালনা, নিরাপত্তা প্রদান, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ। <p>বৈদ্যুতিক কাজ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Emergency electrical repair & maintenance works of Kallyanpur and Rampura storm water pumping station on Framework contract Repair & maintenance of ACS2000 Variable Frequency Drive (VFD) of pump no: 4 including supply of spare parts of all VFD at Rampura storm water pumping station under Dhaka North City Corporation. <p>জলাবদ্ধতা নিরসনে পাম্প হাউজ সমূহ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ডিএনসিসি'র আওতাধীন এলাকায় ২টি অর্থাৎ কল্যানপুর ও রামপুরা স্টর্ম ওয়াটার পাম্পিং স্টেশন বিদ্যমান রয়েছে। <p>রামপুরা স্টর্ম ওয়াটার পাম্পিং স্টেশন:</p> <ul style="list-style-type: none"> ০৫কিউমেক ক্ষমতা সম্পন্ন ০৬টি পাম্প রয়েছে। স্বাভাবিক সময়ে ১০ ভেন্ট ক্ষমতা সম্পন্ন স্লুইচ গেটের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন হয়। বর্তমানে বর্ষাকালে পাম্পিং স্টেশনের নদীকূল ও দেশকূলের পানির লেভেল অনুযায়ী স্লুইচ গেটগুলো খোলা, বন্ধ ও প্রয়োজন অনুযায়ী পাম্পসমূহ চালু করা হয়। আজ ১৫/০৯/২০২৪খ্রি: তারিখ বিকাল ৪:০০ঘটিকা পর্যন্ত রামপুরা পাম্পিং স্টেশনের নদীকূল ও দেশকূলের পানির লেভেল ৪.০মি. অর্থাৎ উভয় কূলের পানির লেভেল সমান হওয়ায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্লুইচ গেটগুলো খুলা রাখা হয়েছে। ফলে পানির gravity force এর কারণে পানি নিষ্কাশিত
--	--

		<p>হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোন পাম্প চালুর প্রয়োজন হচ্ছে না। পানির লেভেল বৃদ্ধি পেলে প্রয়োজন অনুযায়ী পাম্প চালু করা হবে।</p> <p>কল্যাণপুর স্টর্ম ওয়াটার পাম্পিং স্টেশন:</p> <ul style="list-style-type: none"> ৩.৩কিউমেক ক্ষমতা সম্পন্ন ০৩টি পাম্পসহ পাম্প ও ০৫কিউমেক ক্ষমতা সম্পন্ন ০২টি পাম্পসহ সর্বমোট ৫টি পাম্প রয়েছে। স্বাভাবিক সময়ে ২ ভেন্ট ক্ষমতা সম্পন্ন স্লুইচ গেটের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন হয়। বর্তমানে বর্ষাকালে পাম্পিং স্টেশনের নদীকূল ও দেশকূলের পানির লেভেল অনুযায়ী স্লুইচ গেটগুলো খোলা, বন্ধ ও প্রয়োজন অনুযায়ী পাম্পসমূহ চালু করা হয়। আজ ১৫/০৯/২০২৪খ্রি: তারিখ বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত কল্যাণপুর পাম্পিং স্টেশনের নদীকূলে ৪.২মি. ও দেশকূলের পানির লেভেল ৩.৮৫মি. ৪টি পাম্প চালু রেখে পানি নিষ্কাশন করা হচ্ছে। পানির লেভেল বৃদ্ধি পেলে প্রয়োজন অনুযায়ী পাম্প চালুর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। <p>ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:</p> <ul style="list-style-type: none"> বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য জলাধার তৈরী এবং জলাধারকেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরনের বিনোদন (যেমন-যুব ক্যাম্প, প্রকৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্প, বোট ক্লাব, বায়ো-ডাইভারসিটি আইল্যান্ড, কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি) এর ব্যবস্থা রেখে মিরপুর মৌজাস্থিত (গাবতলী বাস টার্মিনালের পাশে) কল্যাণপুর রিটেনশন পন্ড এলাকায় প্রায় ১৮২.৩১ একর জমির উপর “Establishment of Kallyanpur Hydro Eco Park Under PPP” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নীতিগত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। বাইশটেকি, সাংবাদিক কলোনী ও কুর্মিটোলা খালে ভূমি অধিগ্রহণ এবং খনন/পুন:খনন” শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৯/০৯/২০২৪	৫। স্ট্রিট লাইট স্থাপনের মাধ্যমে রাতের বেলা নগর আলোকিত রাখতে হবে।	<p>১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিদ্যমান স্ট্রিট লাইটগুলি রাতের বেলা আলোকিত রাখতে প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়।</p> <p>২) এছাড়া ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নতুন ১৮টি ওয়ার্ডের কিছু অংশের রাস্তা রাতের বেলা আলোকিত রাখার নিমিত্তে ইতোমধ্যে নতুন ভাবে স্ট্রিট লাইট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে; যা আগামী ডিসেম্বর/২৪ এর মধ্যে শেষ হবে।</p>
০৯/০৯/২০২৪	নগরের সৌন্দর্য্য বিকাশে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নগর পরিকল্পনাবিদ গন পরিকল্পনা গ্রহন করবেন	নগরের সৌন্দর্য্য বিকাশে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নগর পরিকল্পনাবিদ গন পরিকল্পনা গ্রহন করবেন ,সড়কদ্বীপ, ল্যান্ডস্কেপিং এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

১০.৩ জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রচার কার্যক্রম

ক্রমিক নং	মূল বিষয়বস্তু	লক্ষিত এলাকা/ দল	সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	লার্ভিসাইডিং ও ফগিং কার্যক্রম	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকা	২০০ জন
২	ডেংগু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকা	২০০ জন
৩	এডিস মশা বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি	বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, স্কুল/ কলেজের অধ্যক্ষ, ইমাম, পুরোহিত, যাজক, রিহাবের নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট কীটতত্ত্ববিদ, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের নাগরিকবৃন্দ	৫০০ জন

১০.৪ নাগরিক মতামত ও অভিযোগ প্রতিকার

(১) অভিযোগ নিরসন/ প্রতিকার

(২) উল্লেখযোগ্য অভিযোগ ও মতামতসমূহ

উল্লেখযোগ্য অভিযোগ ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া	সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ
সবার ঢাকা অ্যাপের মাধ্যমে একজন নাগরিক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন'র আওতাধীন এলাকার রাস্তা, মশা, আবর্জনা, সড়ক বাতি, জলাবদ্ধতা, অবৈধ স্থাপনা, নর্দমা ও পাবলিক টয়লেট নিয়ে তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন। অভিযোগ পাঠানোর জন্য অ্যাপের “সমস্যা জানান” অংশ থেকে প্রয়োজনীয় ক্যাটাগরি বাছাই করে সমস্যাটির ছবি তুলে সমস্যার ধরন ও সমস্যা বিস্তারিত লিখে জমা করতে হবে।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার কাছে আসা অভিযোগ গ্রহণ করে মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান করে সমাধান দিয়ে থাকেন। উক্ত প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ড ও অঞ্চলের কর্মকর্তাগণ ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টা সময় পেয়ে থাকেন। ডিএনসিসি কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পন্ন প্রত্যেকটি ধাপের নোটিফিকেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমাদানকারী নাগরিক পেয়ে থাকেন।
জমাকৃত অভিযোগটি ডিএনসিসি'র কোন অঞ্চল ও ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত তা অভিযোগটির লোকেশন ট্র্যাক করে উক্ত অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে পৌছে যায়। এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ক্যাটাগরি ও সমস্যার ধরন ভেদে ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করে থাকেন। উদাহরণঃ ম্যানহোলের ঢাকনা নেই, মশার উপদ্রব, আবর্জনা ইত্যাদি অভিযোগ জমা হওয়ার পরবর্তি ২৪ ঘন্টার মধ্যেই সমাধান করতে হবে।	কোন অভিযোগ নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি অন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করেন তবে সেটি উক্ত কর্মকর্তাকে বিস্তারিত লিখে ফরোয়ার্ড করতে পারেন। এছাড়াও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিতে পারেন।

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া	সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ
<p>একটি অভিযোগের নিষ্পত্তিকরণ বা সমাধান প্রক্রিয়াকে প্রধানত ৩টি ধাপে ট্র্যাকিং করা হয়-</p> <p>ধাপ ১- ওয়ার্ড</p> <p>ধাপ ২- অঞ্চল</p> <p>ধাপ ৩- নগর ভবন</p> <p>যেকোন অভিযোগ সর্বপ্রথম ওয়ার্ড পর্যায়ের কর্মকর্তারা প্রথম পেয়ে থাকেন এবং তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বেধে দেয়া আছে। উক্ত সময়ের মধ্যে অভিযোগটি নিষ্পত্তি না হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অঞ্চল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছেও পৌঁছে যাবে। এবং অঞ্চল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অভিযোগটির নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন। এক্ষেত্রে তারা ওয়ার্ড পর্যায়ের কর্মকর্তাগণদের সাথে নিয়েই অভিযোগটির নিষ্পত্তি করবেন। একইভাবে অঞ্চল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ তাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগটির নিষ্পত্তি না করতে পারলে সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নগরভবনে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও মাননীয় প্রশাসক মহোদয়ের কাছে পৌঁছে যাবে।</p>	<p>বর্তমানে ডিএনসিসি'র প্রায় ৩শতকর্মকর্তা তাদের নিজেদের আইডির মাধ্যমে সবার ঢাকা সিটিজেন ম্যানেজম্যাটে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিটি অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য যে অনুক্রম ব্যবহৃত হয় সেখানে সর্বনিম্ন ১৫জন কর্মকর্তা আছেন।</p>

অভিযোগ বিষয়ক প্রতিক্রিয়া/ মতামত

সবার ঢাকা অ্যাপ ব্যবহারকারীগণ তাদের জমাকৃত প্রতিটি অভিযোগের আপডেট ট্র্যাক করতে পারেন। এছাড়াও যখন সমাধান প্রদান করা হয় তখন জমাদানকারী নাগরিক সেই সমাধান কার্যটিকে রেটিং দিয়ে তার সন্তুষ্টি জানাতে পারেন।
ব্যবহারকারীর রেটিং এর মাধ্যমে ডিএনসিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উক্ত কাজের মান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেয়ে থাকেন এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করে ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন।
বর্তমানে অ্যাপটি গুগোল প্লে-স্টোর ও আপ্যেল অ্যাপ-স্টোরে আছে।

ক্রম:	পরিষেবা সমূহ	অভিযোগ গ্রহণের সংখ্যা	অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা	অভিযোগ নিষ্পত্তির শতকরা হার
১.	রোড সমস্যা	১১৯২৬	১১৩৬৫	৯৫%
২.	মশক সমস্যা	৫৫৪৬০	৫৫৩৭৫	৯৯%
৩.	আবর্জনা সমস্যা	১৫৫৯৪	১৫৫৪২	৯৯%
৪.	সড়কবাতি সমস্যা	৩০৪১	২৩৯৪	৭৮%
৫.	পাবলিক টয়েলেট সমস্যা	৩৩	৬	১৮%
৬.	নর্দমা সমস্যা	৪২৯	৪০৮	৯৫%
৭.	অবৈধ স্থাপনা সমস্যা	৬২৬	২২৯	৩৬%
৮.	জলাবদ্ধতা সমস্যা	৪৬৭	৪৫৮	৯৮%

সময়কাল: জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত									
	রোড সমস্যা	মশক সমস্যা	আবর্জনা সমস্যা	সড়কবাতি সমস্যা	পাবলিক টয়েলেট সমস্যা	নর্দমা সমস্যা	অবৈধ স্থাপনা সমস্যা	জলাবদ্ধতা সমস্যা	সর্বমোট
সর্বমোট	১১৯২৬	৫৫৪৬০	১৫৫৯৪	৩০৪১	৩৩	৪২৯	৬২৬	৪৬৭	৮৭৫৭৬
সর্বমোট সমাধানকৃত	১১৩৬৫	৫৫৩৭৫	১৫৫৪২	২৩৯৪	৬	৪০৮	২২৯	৪৫৮	৮৫৭৭৭
সর্বমোট প্রক্রিয়াধীন	৫৬১	৮৫	৫২	৬৪৭	২৭	২১	৩৯৭	৯	১৭৯৯

সমাধানের হার	৯৫%	৯৯%	৯৯%	৭৮%	১৮%	৯৫%	৩৬%	৯৮%	৯৭%
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
নতুন ডিজিটাল সেবা হিসেবে “সবার ঢাকা” অ্যাপ চালুকরণ	১০০%	৯৭%

অধ্যায় ১১ ফটো গ্যালারী


২০২৪-২৫ অর্থ বছরের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য ১০ ছবি (ক্যাপশনসহ)



মেট্রো রেলের নিচের সড়ক (মিরপুর DOHS - উত্তরা দক্ষিণ স্টেশন- উত্তরা উত্তর স্টেশনের শেষ পর্যন্ত) মেরামত এবং কার্পেটিং শেষে শুভ উদ্বোধন



মেট্রো রেলের নিচের সড়কের (মিরপুর DOHS - উত্তরা দক্ষিণ স্টেশন- উত্তরা উত্তর স্টেশনের শেষ পর্যন্ত) উভয় পাশে বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম



২০২৪-২৫ অর্থবছরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এর আলোকচিত্র।



২০২৪-২৫ অর্থবছরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এর আলোকচিত্র।



২০২৪-২৫ অর্থবছরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এর আলোকচিত্র।




২০২৪-২৫ অর্থবছরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এর আলোকচিত্র।



২০২৪-২৫ অর্থবছরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এর আলোকচিত্র।



২০২৪-২৫ অর্থবছরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এর আলোকচিত্র।



২০২৪-২৫ অর্থবছরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এর আলোকচিত্র।



২০২৪-২৫ অর্থবছরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এর আলোকচিত্র।



ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নসহ নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকৃত রাস্তা



ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের Emergency Repair works এর জন্য নির্মিত Asphalt Plant



ঢাকা তেজগাঁও সাতরাঙ্গা মোড় থেকে উত্তরা হাউজ বিল্ডিং পর্যন্ত ১১ টি ইউটার্ন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকৃত ইউটার্ন



গাবতলী সিটি পল্লীতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ক্লিনার বাসীদের জন্য বহুতলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ



Elevated Express way




ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় নির্মিত FootOver Bridge



URP Project এর আওতায় বিচারপতি শাহবুদ্দিন পার্ক সংস্কার ও উন্নয়ন

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণ



ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় নির্মিত বসিলা যাত্রী ছাউনি



ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সবুজায়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পাবলিক টয়লেট



ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ২৯ টি খালের সীমানা পিলার স্থাপন কাজ।



ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় মশক নিধন কার্যক্রম



বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি



বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি




ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় মশক নিধন কার্যক্রম



ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম



বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি



বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি



আমিনবাজার ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প এর আওতায় বালু ভরাত কার্যক্রম চলমান।



আমিনবাজার ল্যান্ডফিলে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (সয়েল কভার)



আমিনবাজার ল্যান্ডফিলে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (৬০ ফিট উচ্চতায় নির্মিত প্ল্যাটফর্ম)



সড়ক পরিষ্কারকরণের চিত্র



সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন

সংযোজনীঃ

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫
আয় বিবরণী

(টাকায়)

ক্রঃ নং	খাত	বাজেট	মোট বাজেট	প্রকৃত আয়	মোট প্রকৃত আয়
	প্রারম্ভিক স্থিতি				১২৩৮,৯৩,৬২,০২৯.৬০
	রাজস্ব আয়ঃ				
১	কর (হোল্ডিং, পরিচ্ছন্ন, লাইটিং)	৭৫০,০০,০০,০০০.০০		৫১৬,১৭,৯৮,১১৭.৬৬	
২	বাজার সালামী	১০,০০,০০,০০০.০০		৭৬,৮০০.০০	
৩	বাজার ভাড়া	৬,০০,০০,০০০.০০		৪,০৯,২৭,৯৫৯.০০	
৪	ট্রেড লাইসেন্স	১৩০,০০,০০,০০০.০০		৮৩,৭৯,৩২,৬৪১.০০	
৫	রিফ্রা লাইসেন্স ফি	১৬২,০০,০০,০০০.০০		০.০০	
৬	প্রমোদ কর	১,৫০,০০,০০০.০০		৭২,৬৯,০১৯.০০	
৭	সম্পত্তি হস্তান্তর কর	৪৬০,০০,০০,০০০.০০		২০৮,৯৮,১৫,৯৮৪.০৫	
৮	কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত তারকা খচিত হোটেলে এবং সার্ভিস এপার্টমেন্টে অবস্থানকারীর উপর নগর কর	৩০,০০,০০,০০০.০০		৪,৮৪,৮২,৯৪৭.৮২	
৯	মোবাইল টাওয়ার কর	২০,০০,০০,০০০.০০		১৩,৬৮,৪৭,৬৯৫.৯০	
১০	ইমারত নির্মাণ এবং পুনঃ নির্মাণের জন্য আবেদনের উপর কর	৫০,০০,০০০.০০		০.০০	
১১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ ট্রেনিং সেন্টার প্রভৃতির উপর কর	৫,০০,০০,০০০.০০		০.০০	
১২	মেলা এবং বানিজ্যিক প্রদর্শনীর উপর ফিস	১,০০,০০,০০০.০০		০.০০	
১৩	টিউটোরিয়াল স্কুল,কোচিং সেন্টার ইত্যাদির উপর ফিস	২,০০,০০,০০০.০০		০.০০	
১৪	বাজারের উপর ফিস	১,০০,০০,০০০.০০		০.০০	
১৫	এয়ারপোর্ট এবং রেলস্টেশন হতে প্রাপ্তি	৫০,০০,০০০.০০		০.০০	
১৬	বিজ্ঞাপন	৭০,০০,০০,০০০.০০		১৭,০৮,৪৯,৯৮৬.৬৭	
১৭	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) হতে প্রাপ্তি	৫০,০০,০০০.০০		০.০০	
১৮	ডিজিটাল পার্কিং	৫০,০০,০০০.০০		০.০০	
১৯	বাস/ট্রাক টার্মিনাল	৯,৫০,০০,০০০.০০		১০,৩৪,৫৮,৩৭৭.০০	
২০	গরুর হাট (কোরবানীর হাটসহ)	৪০,০০,০০,০০০.০০		৪১,৮২,৩১,৫৪৫.০০	
২১	ইজারা (টয়লেট, ঘাট ইত্যাদি)	১,০০,০০,০০০.০০		২০,১৪,০৮৩.০০	
২২	পুরাতন অকেজো মালামাল বিক্রয়	২,০০,০০,০০০.০০		২,৪৮,০৪,০০০.০০	
২৩	জবাইখানা ইজারা	১৬,০০,০০০.০০		৪,০০,০০০.০০	
২৪	সড়ক খনন ফি	২৫০,০০,০০,০০০.০০		৪০,৩৪,৭০,৪৬০.৪৭	
২৫	যন্ত্রপাতি ভাড়া	৫,০০,০০,০০০.০০		৪,০৩,৪০০.০০	
২৬	সিডিউল ও অন্যান্য ফরম বিক্রয়	৮০,০০,০০০.০০		১,৪০,৭৫,২০০.০০	
২৭	কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া	৫,০০,০০,০০০.০০		২,৮৯,৬৪,৭৯৩.৬৪	
২৮	কবরস্থান, শ্মশানঘাট	১২,০০,০০,০০০.০০		১৪,৫৭,২০,০০৪.০০	
২৯	বিদ্যুৎ বিল আদায়	১৬,০০,০০,০০০.০০		১১,৭০,৭৪,১৭৬.০০	
৩০	বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যু	৫০,০০,০০০.০০		১৫,০০,০০০.০০	
৩১	অন্যান্য ভাড়া	৩,০০,০০,০০০.০০		১,১০,৯৭,৬২৩.০০	
৩২	অন্যান্য	৭,০০,০০,০০০.০০		৭,৪৩,৫৫,৮২৫.৪৩	
	মোট রাজস্ব আয়		২০০২,৪৬,০০,০০০.০০		৯৮৩,৯৫,৭০,৬৩৮.৬৪
	অন্যান্য আয়				
১	অপ্রয়োজনীয় সম্পদ বিক্রয়	২৫,০০,০০০.০০		০.০০	
২	গ্রীন বন্ড/বন্ড ইস্যু বাবদ প্রাপ্তি	১০,০০,০০,০০০.০০		০.০০	
৩	ঋণ গ্রহণ	১,০০,০০,০০০.০০		০.০০	
৪	ঋণ আদায়	৩,০০,০০,০০০.০০		৩,৬৯,৪৪,২৪৮.০০	
৫	ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ	৩০,০০,০০,০০০.০০		৫৭,৭৭,৪৫,১৯১.৩৯	
৬	অন্যান্য	৩,০০,০০,০০০.০০		১০,৩৯,৪০,৩৭৩.০০	

৭	সরকারি উন্নয়ন সহায়তা বাবদ অনুদান	৮৪,৪৬,০০,০০০.০০		১১৮,৪১,৬১,০০০.০০	
৮	আর্বতক খাতে সাহায্য মঞ্জুরি	৪,৩১,০০,০০০.০০		৪,৩৮,১২,০০০.০০	
	মোট অন্যান্য আয়		১৩৬,০২,০০,০০০.০০	০.০০	১৯৪,৬৬,০২,৮১২.৩৯
	মোট আয়		২১৩৮,৪৮,০০,০০০.০০		১১৭৮,৬১,৭৩,৪৫১.০৩
	সর্বমোট আয়				২৪১৭,৫৫,৩৫,৪৮০.৬৩

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫
ব্যয় বিবরণী

(টাকায়)

ক্রঃ নং	খাত	সংশোধিত বাজেট ২০২৪-২০২৫	মোট বাজেট	প্রকৃত ব্যয় ২০২৪-২০২৫	মোট প্রকৃত ব্যয়
	রাজস্ব ব্যয়				
১	বেতন পারিশ্রমিক ও ভাতা	২১২,০০,০০,০০০.০০	২১২,০০,০০,০০০.০০	১৭৩,০০,১৫,৫০৩.০০	১৭৩,০০,১৫,৫০৩.০০
২	বিদ্যুৎ জ্বালানী ও পানি				
২.১	বিদ্যুৎ	৩৫,০০,০০,০০০.০০		৩৩,৬৮,৬১,৪১৪.৫০	
২.২	গাড়ির জ্বালানী (তৈল, গ্যাস, ইত্যাদি)	৭৫,৫০,০০,০০০.০০		৫৭,৭০,৬৪,৬১৯.০০	
২.৩	পানি	৩,০০,০০,০০০.০০		১,৭২,৫৫,৪৩৭.৮৮	
২.৪	গ্যাস	১,০০,০০,০০০.০০		৭,৫৩,৮৯১.০০	
			১১৪,৫০,০০,০০০.০০		৯৩,১৯,৩৫,৩৬২.৩৮
৩	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ				
৩.১	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (পুরকৌশল)	১৪,০০,০০,০০০.০০		১১,৯৮,২৭,০১৭.০০	
৩.২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (টিইসি)	৭,০০,০০,০০০.০০		৫,১২,৯৯,৮৯৯.০০	
৩.৩	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (যান্ত্রিক)	১০,০০,০০,০০০.০০		৯,৭৭,৫০,২১২.০০	
৩.৪	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (বিদ্যুৎ)	১৪,০০,০০,০০০.০০		১৩,৯৬,৮৮,৪৮৯.৮৮	
৩.৫	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (বাজার বিদ্যুৎ)	৫০,০০,০০০.০০		৪৯,০৬,৯৪৯.০০	
৩.৬	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (বাজার টিইসি)	১,০০,০০,০০০.০০		৭৫,৯৭,১২৮.০০	
৩.৭	লেক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০.০০			
৩.৮	টয়লেট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১,০০,০০,০০০.০০			
৩.৯	সলিডওয়েস্ট ওয়ার্কশপ	৪,৫৫,০০,০০০.০০		৩,৭৪,০০,১৬২.০০	
৩.১০	প্রধান কার্যালয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১,০০,০০,০০০.০০			
৩.১১	ট্রাকের বডি নির্মাণ/হাতগাড়ি/কন্টেইনার বক্স নির্মাণের মালামালসহ মেরামত	২,৬৫,০০,০০০.০০		২,৬৩,৮৯,৬২৬.০০	
৩.১২	বাস/ট্রাক টার্মিনাল	৩,০০,০০,০০০.০০		২,১১,২৬,৩১৪.০০	
৩.১৩	বর্জ্য বিভাগের বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ	১,০০,০০,০০০.০০		১০,৮৪,৮৯৪.০০	
৩.১৪	ইউটিলিটি প্রতিস্থাপন	৩,৫০,০০,০০০.০০		২,১৩,৭৮,০৬২.৩৩	
৩.১৫	খাল ও স্টর্ম ওয়াটার ড্রেন / কালভার্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (পুরকৌশল)	৩,০০,০০,০০০.০০		১,৩১,১৪,৬৮৭.০০	
৩.১৬	পাম্প হাউস মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (যান্ত্রিক)	১১,০০,০০,০০০.০০		৭,৪৭,১৫,৪৪৬.০০	
৩.১৭	বনায়ন পরিচর্যা	০.০০			
৩.১৮	কবরস্থান রক্ষণাবেক্ষণ (সমাজ কল্যান)	৫০,০০,০০০.০০		১,০৪,৭১৫.০০	
			৭৭,৭০,০০,০০০.০০		৬১,৬৩,৮৩,৬০১.২১
৪	মশক নিয়ন্ত্রণ				
৪.১	মশক ঔষধ	৩৫,০০,০০,০০০.০০		২০,৪৪,৯৭,৪০৪.০০	
৪.২	কচুরিপানা/আগাছা পরিষ্কার ও পরিচর্যা	১,০০,০০,০০০.০০		৫০,০০,০০০.০০	
৪.৩	ফগার/হুইল/স্প্রেমেশিন পরিবহন	৩,০০,০০,০০০.০০		১,৩৪,৪৫,০১৭.০০	
৪.৪	মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিশেষ কর্মসূচী	২,৫০,০০,০০০.০০		১২,৮১,১৯০.০০	
৪.৫	আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	২৮,০০,০০,০০০.০০		২১,৯০,৭৭,৬৩৫.০০	
৪.৬	মশক নিয়ন্ত্রণে চিরুনী অভিযান	০.০০		০.০০	
			৬৯,৫০,০০,০০০.০০		৪৪,৩৩,০১,২৪৬.০০
৫	সরবরাহ ও সেবা				
৫.১	মটর গাড়ির যন্ত্রাংশ (টায়ার-টিউবসহ)	১০,৫০,০০,০০০.০০		৮,৭৬,৭৮,৫৩৬.০০	
৫.২	টোনার, কালি ও অন্যান্য	১,০০,০০,০০০.০০		৮০,৩৫,৮৪২.৮৫	
৫.৩	অফিস নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট (আইসিটি)	২,০০,০০,০০০.০০		১,৮২,২৮,৪১৬.০০	
৫.৪	রং ও অন্যান্য মালামাল	০.০০			
৫.৫	জরুরী মালামাল (যান্ত্রিক)	১২,০০,০০,০০০.০০		১০,১৮,০৭,৮৩০.০০	
৫.৬	জরুরী মালামাল (পুরকৌশল)	৩,০০,০০,০০০.০০		১,০৫,০২,৪০২.০০	
৫.৭	বৈদ্যুতিক মালামাল (তার, ক্যাবল, টিউব লাইট ইত্যাদি)	০.০০		০.০০	
৫.৮	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী	৬,০০,০০,০০০.০০		৪,৮২,০৯,০৮৩.০০	

৫.৯	মনোহরী	৬,০০,০০,০০০.০০		৫,১১,২৩,১০৬.০০	
৫.১০	মুদ্রণ (বীধাইসহ)	৩,০০,০০,০০০.০০		১,৪৩,১২,৫০৩.০০	
৫.১১	রিজ্লা লাইসেন্স এর জন্য নম্বর প্লেট	০.০০		০.০০	
৫.১২	পোষাক, ছাতা-জুতা ইত্যাদি	৫০,০০,০০০.০০		০.০০	
৫.১৩	ব্লিচিং পাউডার/কেমিক্যাল/সাবান	৫০,০০,০০০.০০		৪,৩০,০০০.০০	
৫.১৪	প্রাণী ব্যবস্থাপনা	৫০,০০,০০০.০০		১১,৮৮,০০০.০০	
৫.১৫	প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা/স্বাস্থ্য শিক্ষা/প্রচারনা	২,০০,০০,০০০.০০		১,৮২,৯৮,৪৮৫.০০	
৫.১৬	জন্ম নিবন্ধন কর্মসূচি	১৫,০০,০০০.০০		০.০০	
৫.১৭	নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৫০,০০,০০০.০০		০.০০	
৫.১৮	তামাক নিয়ন্ত্রণ	২,০০,০০০.০০		০.০০	
			৪৭,৬৭,০০,০০০.০০		৩৫,৯৭,৯৪,২০৩.৮৫

ক্রঃ নং	খাত	সংশোধিত বাজেট ২০২৪-২০২৫	মোট বাজেট	প্রকৃত ব্যয় ২০২৪-২০২৫	মোট প্রকৃত ব্যয়
৬	ভাড়া রেন্টস ও কর				
৬.১	বাড়ি ভাড়া (কোউন্সিলর অফিসসহ)	৩,০০,০০,০০০.০০		১,৫৮,৭২,৯০৬.০০	
৬.২	গাড়ি ফিটনেস ও ট্যাক্স	০.০০		০.০০	
৬.৩	ভূমি উন্নয়ন কর	৬,১০,০০,০০০.০০		৮০,৯৪,৬৮৭.০০	
৬.৪	হায়ারিং চার্জ (বাস ভাড়া সহ)	২,৫০,০০,০০০.০০		১,০১,৯১,৩১০.০০	
৬.৫	হাট বাজার ইজারা হতে মুক্তিযোদ্ধাদের অংশ	৭০,০০,০০০.০০		৬৮,৪৮,৬০০.০০	
৬.৬	ভূমি রাজস্ব	১,০০,০০,০০০.০০		৮৫,৬০,৭৫০.০০	
৬.৭	ডিএনসিসির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং বিভিন্ন স্থাপনার রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	০.০০	১৩,৩০,০০,০০০.০০	০.০০	৪,৯৫,৬৮,২৫৩.০০
৭	কল্যাণ মূলক ব্যয়				
৭.১	মসজিদ/মাদ্রাসা/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এর অনুদান	৫০,০০,০০০.০০		০.০০	
৭.২	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক	১,০০,০০,০০০.০০		৫৪,০০,০০০.০০	
৭.৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৪,০০,০০,০০০.০০		২,৯৮,৩৫,০০০.০০	
৭.৪	সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম	১,০০,০০,০০০.০০		৩০,০০,০০০.০০	
৭.৫	দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি	১,০০,০০,০০০.০০		১,০০,০০,০০০.০০	
৭.৬	মেয়র মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল	৮,০০,০০,০০০.০০		৭,৯৫,৪৯,০০০.০০	
৭.৭	শিশুদের জন্য অনুদান	০.০০		০.০০	
৭.৮	ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান	৪,০০,০০,০০০.০০		৩,৬৯,৭২,১৬৩.০০	
৭.৯	গন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবহনে অনুদান	০.০০		০.০০	
			১৯,৫০,০০,০০০.০০		১৬,৪৭,৫৬,১৬৩.০০
৮	ভ্রমণ ও যাতায়াত	১৫,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০	১,৯৮,২৫৭.০০	১,৯৮,২৫৭.০০
৯	ডাক, তার, দুরালাপনী	২,৫০,০০,০০০.০০	২,৫০,০০,০০০.০০	২,৩৪,৬৮,০৮৯.৫০	২,৩৪,৬৮,০৮৯.৫০
১০	আতিথেয়তা ও উৎসব				
১০.১	আতিথেয়তা	১,০০,০০,০০০.০০		৫৬,৩৫,৪৫৪.০০	
১০.২	উৎসব (জাতীয় ও নাগরিক সংবর্ধনা)	০.০০			
১০.৩	ডিএনসিসি কর্তৃক প্রদত্ত উপহার সামগ্রী	১০,০০,০০০.০০		৪,৮৪,২৫০.০০	
			১,১০,০০,০০০.০০		৬১,১৯,৭০৪.০০
১১	সুদ	১০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০	০.০০	
১২	বিজ্ঞাপন ও প্রচারনা	৩,০০,০০,০০০.০০	৩,০০,০০,০০০.০০	২,৬১,২০,৫০৪.০০	২,৬১,২০,৫০৪.০০
১৩	ফি				
১৩.১	কারিগরী উপদেষ্টা/সার্ভে ফি/কনসালটেন্সি ফি	৯,১০,০০,০০০.০০		৬,৭২,৫৭,৩৩৮.০০	
১৩.২	গাড়ি রেজিস্ট্রেশন ফি	৫০,০০,০০০.০০		১৬,১৪,২০০.০০	
১৩.৩	আইনজীবীদের ফি	২,০০,০০,০০০.০০		৯৯,২০,৬১৬.০০	
১৩.৪	উদ্ভাবন/উদ্ভাবন ল্যাব	০.০০		০.০০	
১৩.৫	নগর পরিকল্পনা	৫,০০,০০,০০০.০০		৭৬,১০,০২৪.০০	
			১৬,৬০,০০,০০০.০০		৮,৬৪,০২,১৭৮.০০
১৪	প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন সংস্থার চাঁদা				
১৪.১	বিদেশে প্রতিনিধি প্রেরণ	০.০০		০.০০	
১৪.২	আন্তর্জাতিক নগর সমূহের সংগে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক	৫,০০,০০০.০০		০.০০	

১৪.৩	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ (দেশে ও বিদেশে)	৫০,০০,০০০.০০		৪৪,৬১,১২৬.০০	
১৪.৪	শুধাচার/এপিআই	০.০০		০.০০	
১৪.৫	পুরস্কার/প্রনোদনা	১০,০০,০০০.০০		০.০০	
১৪.৬	সিটিনেট/আইসিএলই/আইও এর চাঁদা ও আনুসঙ্গিক	১৫,০০,০০০.০০		৯,২৮,৪৮৪.৩৩	
১৪.৭	ওআইসি-এর বার্ষিক চাঁদা	০.০০		০.০০	
১৪.৮	ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অব মেয়র-এর বার্ষিক চাঁদা	০.০০		০.০০	
১৪.৯	সার্ক মেয়র ফোরাম-এর চাঁদা	০.০০		০.০০	
১৪.১০	সেমিনার/সিম্পোজিয়াম	০.০০		০.০০	
১৪.১১	কমনওয়েলথ লোকাল গভ. এর চাঁদা	০.০০		০.০০	
১৪.১২	ওয়ার্ল্ড ই-গভ. অরগানাইজেশন অব সিটিজ এন্ড লোকাল গভ. এর চাঁদা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাঁদা	০.০০		০.০০	
			৮০,০০,০০০.০০		৫৩,৮৯,৬১০.৩৩

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫
ব্যয় বিবরণী

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫

ক্রঃ নং	খাত	সংশোধিত বাজেট ২০২৪-২০২৫	মোট বাজেট	প্রকৃত ব্যয় ২০২৪-২০২৫	মোট প্রকৃত ব্যয়
১৫	বীমা				
১৫.১	মালামাল আমদানী	০.০০		০.০০	
১৫.২	যানবাহনের বীমা	০.০০		০.০০	
১৫.৩	গোষ্ঠী বীমা	৩০,০০,০০০.০০		১৫,৬৩,২০০.০০	
			৩০,০০,০০০.০০		১৫,৬৩,২০০.০০
১৬	নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ				
১৬.১	কমিউনিটি ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট	১,২০,০০,০০০.০০		৬২,৯৪,৯৫০.০০	
১৬.২	বেসরকারি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৮৫,০০,০০,০০০.০০		৭১,৩৭,১১,১৬৪.০০	
১৬.৩	বিশেষ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম	১৮,০০,০০,০০০.০০		১২,১১,৩৩,৯৮৩.০০	
১৬.৪	ড্রেন ক্লিনিং	২,০০,০০,০০০.০০		০.০০	
১৬.৫	ল্যান্ডফিল অপারেশন	১০,০০,০০,০০০.০০		৭,৬১,২৫,৮৮৫.০০	
১৬.৬	খাল পরিষ্কারকরণ	১২,০০,০০,০০০.০০		৮,১৪,৩৬,৮৮৪.৫৯	
			১২৮,২০,০০,০০০.০০		৯৯,৮৭,০২,৮৬৬.৫৯
১৭	মোবাইল কোর্ট/ উচ্ছেদ/ভেজাল বিরোধী অভিযান	৫০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০	১৮,৪৪,৭০০.০০	১৮,৪৪,৭০০.০০
১৮	অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যয়	৩২,০০,০০০.০০	৩২,০০,০০০.০০	০.০০	০.০০
১৯	আউটসোর্সিং	৪,০০,০০,০০০.০০	৪,০০,০০,০০০.০০	৩,৪৩,৩৯,২৪০.০০	৩,৪৩,৩৯,২৪০.০০
২০	বিবিধ	৫,০০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০,০০০.০০	৪,৯৬,৮২,৫৭৯.৫০	৪,৯৬,৮২,৫৭৯.৫০
	মোট রাজস্ব ব্যয়		৭১৬,৯২,০০,০০০.০০		৫৫২,৯৫,৮৫,২৬১.৩৬

ব্যয় বিবরণী

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫

ব্যয় বিবরণী

ক্রঃ নং	খাত	সংশোধিত বাজেট ২০২৪-২০২৫	মোট বাজেট	প্রকৃত ব্যয় ২০২৪-২০২৫	মোট প্রকৃত ব্যয়
	উন্নয়ন ব্যয়				
১	সড়ক ও ড্রাফটিক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন				
১.১	সড়ক, ফুটপাথ ও সারফেস ড্রেন	৩৮৮,০০,০০,০০০.০০		৩৫৬,৭৪,৮৪,৮৮৭.০০	
১.২	সড়ক, ফুটপাথ ও সারফেস ড্রেন (এ্যাসফল্ট-পুরকৌশল)	৮,৫০,০০,০০০.০০		৬,২১,৫৪,৩২৯.০০	
১.৩	সড়ক, ফুটপাথ ও সারফেস ড্রেন (সিমেন্ট কনক্রিটের)	২,০০,০০,০০০.০০		১,৪৭,৫৬,৪০৪.০০	
১.৪	সড়কের মিডিয়ান	১১,০০,০০,০০০.০০		৫৫,৮৮,৩৩৯.০০	
১.৫	সড়ক খনন	১৪৫,০০,০০,০০০.০০		৫৬,৯৯,২৮,০৭৪.০০	
১.৬	সড়ক বিদ্যুতায়ন	৩৫,০০,০০,০০০.০০		২৩,৮৮,২৮,৭৩৭.০০	
১.৭	ফুটওভার ব্রিজ/আস্তারপাস/ব্রিজ	১,৫০,০০,০০০.০০		৫০,৮৬,১৮৪.০০	
১.৮	বাস/ট্রাক টার্মিনাল	৩,০০,০০,০০০.০০		০.০০	
১.৯	ড্রাফটিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫,০০,০০,০০০.০০		২,৯৭,২৩,৩৪৬.০০	
১.১০	আর্চ ব্রিজ/সেতু	৫,০০,০০,০০০.০০		০.০০	
			৬০৪,০০,০০,০০০.০০		৪৪৯,৩৫,৫০,৩০০.০০
২	কবরস্থান/শ্মশানঘাট সংস্কার ও উন্নয়নঃ				
২.১	কবরস্থান	২০,০০,০০,০০০.০০		১১,৩২,০৬,৯৫৪.০০	
২.২	শ্মশানঘাট	০.০০		০.০০	
২.৩	বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের শেষকৃত্যস্থান নির্মাণ	০.০০		০.০০	
২.৪	মসজিদ ও ঈদগাঁও নির্মাণ ও উন্নয়ন	০.০০	২০,০০,০০,০০০.০০	০.০০	১১,৩২,০৬,৯৫৪.০০
৩	নাগরিক ও বিনোদনমূলক সুবিধাদি উন্নয়ন				
৩.১	ইকো পার্ক/পার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ	৭,০০,০০,০০০.০০		১,৯৯,৫২,০৮৩.০০	
৩.২	লেক উন্নয়ন/হাইড্রোপার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ	০.০০		০.০০	
৩.৩	খেলার মাঠ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫,০০,০০,০০০.০০	১২,০০,০০,০০০.০০	২,১৩,৭৫,৯২৬.০০	৪,১৩,২৮,০০৯.০০
৪	ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ				
৪.১	আঞ্চলিক অফিস ও অন্যান্য স্থাপনা	২,৮৮,০০,০০০.০০		৪১,২৩,৮৭৪.০০	
৪.২	কমিউনিটি সেন্টার	২,০০,০০,০০০.০০		০.০০	
৪.৩	শরীরচর্চা কেন্দ্র	০.০০		০.০০	
৪.৪	কাউন্সিলর অফিস ও লাইব্রেরী	০.০০		০.০০	
৪.৫	বাজার নির্মাণ ও উন্নয়ন	১,০০,০০,০০০.০০		২,২৭,২২,০৪৮.০০	
৪.৬	অফিসার্স কোয়ার্টার	০.০০		০.০০	
৪.৭	স্টাফ কোয়ার্টার	০.০০		০.০০	
৪.৮	জবাইখানা	০.০০		০.০০	
৪.৯	পশুর হাট	০.০০		০.০০	
৪.১০	হাসপাতাল ও মাতৃসদন	০.০০		০.০০	
৪.১১	পরিচ্ছন্ন কর্মীদের আবাসন	০.০০		০.০০	
৪.১২	কার পার্কিং	০.০০		০.০০	
৪.১৩	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য ওয়ার্ড অফিস নির্মাণ	৭০,০০,০০০.০০		২০,৩৬,৮০৫.০০	
৪.১৪	ওয়েস্ট ম্যানেজম্যান্ট ওয়ার্কশপ	২০,০০,০০০.০০		০.০০	
৪.১৫	নগর ভবন নির্মাণ	৫০,০০,০০০.০০		৩৭,৯৯,০২১.০০	
৪.১৬	যান্ত্রিক ওয়ার্কশপ অবকাঠামো উন্নয়ন	০.০০		০.০০	
৪.১৭	মেয়র ভবন নির্মাণ ও উন্নয়ন	০.০০		০.০০	
৪.১৮	নগরীর বিউটিফিকেশন	১,০০,০০,০০০.০০		৯৫,৯০,৬১৬.০০	
৪.১৯	স্মার্ট সিটি	০.০০	৮,২৮,০০,০০০.০০	০.০০	৪,২২,৭২,৩৬৪.০০
৫	পরিবেশ উন্নয়নঃ				
৫.১	বৃক্ষ রোপণ/বনায়ন	৫,০০,০০,০০০.০০		৪,২৮,৯১,৮২৫.০০	
৫.২	বস্তি এলাকার অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন	০.০০			
৫.৩	আরবান ল্যান্ডস্কেপিং	৩,০০,০০,০০০.০০			
৫.৪	সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন	৫,০০,০০,০০০.০০		৩,০৩,৫৮,৬৫০.০০	
৫.৫	পাবলিক টয়লেট	১,৫০,০০,০০০.০০			

৫.৬	নগর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন স্থাপন	০.০০			
৫.৭	ল্যান্ডফিল রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন	৩,০০,০০,০০০.০০		১,৪২,৪২,১০৪.০০	
৫.৮	তাপ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	২,৫০,০০,০০০.০০		৯৪,৩৭,৩৮৯.০০	
৫.৯	খালের উন্নয়ন সীমানা নির্ধারণ ও বৃক্ষায়ন	৩০,০০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০,০০০.০০	১৪,৩২,১০,২৭০.০০	২৪,০১,৪০,২৩৮.০০

-৫-

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫

ব্যয় বিবরণী

ক্রঃ নং	খাত	সংশোধিত বাজেট ২০২৪-২০২৫	মোট বাজেট	প্রকৃত ব্যয় ২০২৪-২০২৫	মোট প্রকৃত ব্যয়
৬	বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচী	৩৮০,৩২,০০,০০০.০০	৩৮০,৩২,০০,০০০.০০	১৩৮,২৩,৪৩,৪৩৪.০০	১৩৮,২৩,৪৩,৪৩৪.০০
৭	নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০.০০			
৮	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	০.০০			
৯	জিওবি প্রকল্পে ডিএনসিসির অংশ/অর্থায়ন	৭০,০০,০০,০০০.০০	৭০,০০,০০,০০০.০০	৬৯,৭০,৫০,০০০.০০	৬৯,৭০,৫০,০০০.০০
১০	সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি সম্পদ ক্রয়				
১০.১	যান্ত্রিক বিভাগের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি আধুনিকায়ণ, উন্নয়ন ও ক্রয়	১৫,৫০,০০,০০০.০০		১৪,৮৮,৮১,৯৫৪.০০	
১০.২	পাম্প হাউজের যন্ত্রপাতি আধুনিকায়ণ ক্রয় ও স্থাপন (যান্ত্রিক)	৫,০০,০০,০০০.০০		২,৩৫,৪৩,৭৪৪.০০	
১০.৩	যানবাহন ক্রয়	৫,০০,০০,০০০.০০			
১০.৪	বিদ্যুৎ বিভাগের যন্ত্রপাতি	০.০০			
১০.৫	বেতার যন্ত্র (ব্যাটারী ও যন্ত্রাংশসহ)	৮,৫০,০০,০০০.০০		৭,৯৪,৮৭,২৫০.০০	
১০.৬	টেলিফোন সেট, ফ্যাক্স ও খুচরা যন্ত্রাংশ	২৫,০০,০০০.০০			
১০.৭	জেনারেটর/লিফট ক্রয় এবং স্থাপন	০.০০			
১০.৮	এয়ারকুলার ক্রয় এবং স্থাপন	০.০০			
১০.৯	ইন্টারকম সেট/পিএবিএক্স স্থাপন	২৫,০০,০০০.০০			
১০.১০	বর্জ্য বিভাগের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি আধুনিকায়ণ, উন্নয়ন ও ট্রাক, মটরসাইকেল ক্রয় হাতগাড়ি/কন্টেইনার বক্স ও বীন	৪১,০০,০০,০০০.০০		৩৭,৪৩,০০,০০০.০০	
১০.১১	ক্লিনিং মেশিন	৫,০০,০০,০০০.০০			
১০.১২	কম্পিউটার/ফটোকপিয়ার/মাল্টিমিডিয়া/এক্সসেরিজ	২,০০,০০,০০০.০০		২,৪১,২৯,৭৬৯.০০	
১০.১৪	তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা/সফটওয়্যার উন্নয়ন	৫,০০,০০,০০০.০০		৯০,৫৪,০০০.০০	
১০.১৫	বিবিধ সম্পদ ক্রয়	০.০০			
১০.১৬	মশক নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি	১৫,০০,০০,০০০.০০		৬,৮৩,১৭,২৫৬.০০	
১০.১৭	স্বাস্থ্য বিভাগের যন্ত্রপাতি	০.০০			
১০.১৮	এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়	০.০০			
১০.১৯	খাদ্য পরীক্ষাগার ও মশক ল্যাব	০.০০			
১০.২০	আসবাবপত্র	৫,০০,০০,০০০.০০		৬৫,৫০,৯৬৮.০০	
১০.২১	অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি	০০.০০			
১০.২২	লাইব্রেরী	০.০০			
১০.২৩	শরীরচর্চা কেন্দ্রের জন্য ব্যবহৃত সামগ্রী	০.০০			
১০.২৪	ভ্রাম্যমান পশু জবাইখানা ক্রয়	০.০০			
			১০৭,৫০,০০,০০০.০০		৭৩,৪২,৬৪,৯৪১.০০
১১	উন্নয়ন খোক				
১১.১	সাধারণ বরাদ্দ	৮১,০০,০০,০০০.০০		৮০,৫৮,৮৭,২১৬.০০	
১১.২	কোভিড-১৯ মোকাবেলা	০.০০			
১১.৩	ডেঞ্জু মোকাবেলা, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও প্রচার				
১১.৪	মাননীয় মন্ত্রির অভিপ্রায়/বিশেষ বরাদ্দ	১৭,০০,০০,০০০.০০		১৬,৩৮,০০,০০০.০০	
১১.৫	ঈদ জামাত প্যাভেল	১,০০,০০,০০০.০০		১,০০,০০,০০০.০০	
১১.৬	প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি	২০,০০,০০,০০০.০০		১১,০৭,৫৩,৭৮১.০০	
			১১৯,০০,০০,০০০.০০		১০৯,০৪,৪০,৯৯৭.০০
	মোট উন্নয়ন ব্যয়		১৩৭১,১০,০০,০০০.০০		৮৮৩,৪৫,৯৭,২৩৭.০০
	অন্যান্য ব্যয়				
১	ঋন পরিশোধ/মামলা সংক্রান্ত রায়	২,২৫,০০,০০০.০০		২,০৪,০৩,৫২৬.০০	
২	সালামী ফেরত	১,০০,০০,০০০.০০			
৩	গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য অগ্রিম	০.০০	৩,২৫,০০,০০০.০০		
৪	সরকারী উন্নয়ন সহায়তায় অব্যয়িত অর্থ ফেরত			৪৭,৯৩,৯৭৩.০০	২,৫১,৯৭,৪৯৯.০০

মোট রাজস্ব, উন্নয়ন ও অন্যান্য ব্যয়		২০৯১,২৭,০০,০০০.০০		১৪৩৮,৯৩,৭৯,৯৯৭.৩৬
সমাপনী স্থিতি		৮৫০,১৮,০০,০০০.০০		৯৭৮,৬১,৫৫,৪৮৩.২৭
সর্বমোট=		২৯৪১,৪৫,০০,০০০.০০		২৪১৭,৫৫,৩৫,৪৮০.৬৩

-৬-