

সমন্বয় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (২০২৪-২০২৫)

প্রকল্পের নাম
বস্তাব্যয়নকারী সংস্থা
মোয়াদকাল
প্রাক্কলিত ব্যয়
চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ

ঃ "সিলেট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন" গাঁবক প্রকল্প
ঃ বহু অধিদপ্তর, ঢাকা।
ঃ জুলাই/২০২৭ হতে ডিসেম্বর/ ২০২৪ পর্যন্ত (অনুমোদিত)
ঃ ১১৩৭০.২১ লক্ষ টাকা
ঃ ১৭৭৮.০০ লক্ষ টাকা

| ক্র. নং | আইটেম/কাজের বিবরণ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় | প্রকল্প শুরুর হতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ১৫জুলাই/পর্যন্ত অপ্রাপ্ত বরাদ্দ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত বরাদ্দ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি | জুলাই/২ | আগস্ট/২ | সেপ্টেম্বর/২ | অক্টোবর/২৪ | নভেম্বর/২৪ | ডিসেম্বর/২৪ | জানুয়ারি/২৫ | ফেব্রুয়ারি/২৫ | মার্চ/২৫ | এপ্রিল/২৫ | মে/২৫ | জুন/২৫ | মন্তব্য | |
|---------|----------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|---|---------|---------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------|-----------|-------|--------|---------|--|
| ১ | কর্মকর্তাদের বেতন | ২৬.৯০ | ০.০০ | ১৬.২৮ | ২৩.৯৪% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ২ | কর্মচারীদের বেতন | ২.৫০ | ১.৬৫ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | যাতায়াত ভাতা | ০.৮৫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৪ | শিক্ষা ভাতা | ১.০০ | ০.০০৯ | ০.১২ | ০.১৮% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ৫ | বাড়ী ভাড়া ভাতা | ১৪.০০ | ০.৯৯ | ১.৯৬ | ১.৮৮% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ৬ | চিকিৎসা | ১.০০ | ০.২৩ | ০.৫০ | ০.৭৪% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ৭ | শোবারইল ভাতা | ০.৭০ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৮ | টেলিফোন নগদায়ন ভাতা | ১.০০ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৯ | ট্রিফিন | ০.১৯ | ০.০৩ | ০.০৩ | ০.০৪% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ১০ | উৎসব ভাতা | ১০.০০ | ১.৩২ | ১.০০ | ১১.৪৭% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ১১ | ওভারটাইম ভাতা | ০.০০ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১২ | শ্রীতি বিনোদন ভাতা | ১.৫০ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৩ | আপায়ন ভাতা | ১.০০ | ০.০০ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৪ | সন্মানী | ১২.০০ | ৯.৫৬ | ১.৮৩ | ২.৬২% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৫ | বাংলা নববর্ষ ভাতা | ১.০০ | ০.১৭ | ০.০৬ | ০.০৯% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৬ | অন্যান্য ভাতা | ১.২০ | | ৯.০০ | ১৩.২৪% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৭ | পরিস্কার পরিষ্কৃত্য | ২.০০ | ০.৪০ | ০.১৫ | ০.২২% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |

(Signature)

প্রোগ্রামার/অফিস স্যামান, এনজিনি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বহু অধিদপ্তর
বহু ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্ব থাকায় বেতন ও ভাতাদি প্রয়োজন হবে না।

| ক্র. নং | আইটেম/কাজের বিবরণ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় | প্রকল্প শুরুর হতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ২৫ জুলাই পর্যন্ত অঙ্কণযোগ্য ব্যয় | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এডিপিপিতে বরাদ্দ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ২৫ জুলাই পর্যন্ত অগ্রগতি | কৃশা | আগ | সে | অট্টে | শতঃ | ডি | আন/ | সে/ | শা/ | এপ্রিল/ | মে/ | জুন/ | মন্তব্য | |
|---------|--|---|---|------------------------------------|---------------------------------|---|------|----|----|-------|-----|----|-----|-----|-----|---------|-----|------|---------|--|
| ১৮ | আপায়ন ব্যয় | ২.০০ | ০.৫৬ | ০.৩৫ | ০.৫২% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৯ | হায়ারি চার্জ (আউট সোর্সিং জনবলের বেতন ভাতাদি) | ৯.০০ | ৮.৫৯ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২০ | সাকুলা বেতন | ৪০.০০ | ৩৪.৭০ | ৭.০০ | ১০.২২% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ২১ | বিদ্যুৎ | ০.৫০ | | ০.২০ | ০.২২% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ২২ | পানি | ১.৫০ | ০.৬০ | ০.২০ | ০.২২% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ২৩ | ফার্ম এবং ইন্টারনেট | ০.৬০ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২৪ | ডাক মাল্য | ০.২০ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২৫ | টেলিফোন | ২.০০ | ০.১০ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২৬ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন | ৫.০০ | ১.৭৪ | ১.২৬ | ১.৮৫% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ২৭ | বই এবং সামগ্রিকী | ০.০০ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২৮ | অফিস ভাড়া | ১৮.০০ | ১০.১১ | ৪.০০ | ৫.৮৮% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ২৯ | যাতায়াত ব্যয় | ৩.০০ | ২.৭৪ | ০.৬২ | ০.৯১% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩০ | আউট সোর্সিং (আউট সোর্সিং জনবলের বেতন ভাতাদি) | ১৮.০০ | ১৪.২৮ | ৫.৬০ | ৮.২৩% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩১ | এফিলিয়েশন ফি | ১.০০ | ০.২৫ | ০.৬০ | ০.৮৮% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩২ | গাড়ি ভাড়া (মাইক্রোবাস) | ৩৩.৬০ | ৩২.৫৩ | ১.০১ | ১.৪৯% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩৩ | বীমা | ০.০০ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩৪ | প্রশিক্ষণ ব্যয় | ১.০০ | | ১.০০ | ১.৪৭% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩৫ | প্যাট্রোল, অয়েল এক্স গুরিফেন্ট | ০.০০ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩৬ | শক্তি ও জ্বালানী | ০.০০ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩৭ | খরচ বিন | ৮.০০ | ৪.৮৬ | ২.০০ | ২.৯৪% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩৮ | কম্পিউটার সামগ্রী | ৩.০০ | ৩.০০ | ০.২৩ | ০.৩৪% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩৯ | স্থাপন এক্স সিল | ৩.৬০ | ৩.৬০ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৪০ | অন্যান্য মনোরহি | ৩৪.২৬ | ৩০.৩৫ | ৪.০০ | ৫.৮৮% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |
| ৪১ | রাসায়নিক দ্রব্যাদি | ২.০০ | | ২.০০ | ২.৯৪% | ০% | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten Signature]

মেজর সিরি...
 সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
 ২৪ ও ২৫ নং পল্লী মহাপাশ
 গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র সার্বস্বত্ব সংরক্ষিত

| ক্র. নং | আইটেম/কাজের বিবরণ | অনুমোদিত ডিজিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় | প্রকল্প শুরুর হতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ১৫ জুলাই/পর্যন্ত অপ্রায়ের ব্যয় | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এডিপিতে ব্যয় | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ১৫ জুলাই/পর্যন্ত অপ্রায়ের | জুলাই/২৪ | আগ/২৪ | সেপ/২৪ | অক্টো/২৪ | নভে/২৪ | ডিস/২৪ | জান/২৫ | ফেব/২৫ | মার্চ/২৫ | এপ্রিল/২৫ | মে/২৫ | জুন/২৫ | মন্তব্য |
|---------|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--|----------|-------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|-------|--------|--------------------------------|
| ৭৩ | বাউজরি ওয়াল | ১৬৫.০০ | ৮৩.৬৩ | ৫০.০০ | ২.৯২% | ০% | | | | | | | | | | | | | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কাজ শেষ হবে। |
| ৭৪ | কম্পিউটার, অফিস এবং আনুষংগিক | ৫০.০০ | ৫.৯০ | ৪৪.১০ | ২.৫৮% | ০% | | | | | | | | | | | | | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কাজ শেষ হবে। |
| ৭৫ | টেলিকমিউনিকেশন সামগ্রী | ১২.০০ | | ১২.০০ | ০.৭০% | ০% | | | | | | | | | | | | | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কাজ শেষ হবে। |
| ৭৬ | এক্সটারনাল ইলেকট্রিকেশন (৫০০ কেভিএ এস/এস) (২০ এইচপি পাম্প মটর এইচ.টি এবং এল.টি কাবল, এইচ.টি এবং এল.টি সুইচ গিয়ার পিএফআই প্ল্যান্ট এবং পিডিবি/আরহিবি চার্জ) | ২৩৫.০০ | ৭৭.৫০ | ১১৮.০০ | ৬.৯০% | ০% | | | | | | | | | | | | | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কাজ শেষ হবে। |
| ৭৭ | লাইটনিং কন্ডাক্টর এসি | ২.৫০ | | ২.৫০ | ০.১৫% | ০% | | | | | | | | | | | | | জুন/২৫ এ সমাপ্ত হবে। |
| ৭৮ | আউট ভিজুয়াল ও সিসি টিভি | ৮.০০ | | | | | | | | | | | | | | | | | জুন/২৫ এ সমাপ্ত হবে। |
| ৭৯ | যন্ত্রপাতি এবং ল্যাব সামগ্রী | ২৪৯৩.৯৪ | | ১১৩৪.৮৩ | ৬৬.৩৬% | ০% | | | | | | | | | | | | | জুন/২৫ এ সমাপ্ত হবে। |
| ৮১ | অগ্নিনির্বাপক | ৩.০০ | | ৩.০০ | ০.১৭% | ০% | | | | | | | | | | | | | জুন/২৫ এ সমাপ্ত হবে। |
| ৮২ | ইউটেনসিল | ৫.০০ | | ৫.০০ | ০.২২% | ০% | | | | | | | | | | | | | জুন/২৫ এ সমাপ্ত হবে। |
| ৮৩ | শিক্ষা উপকরণ (বই) | ৩৫.৫০ | ২৯.২০ | ৩৫.৩৫ | ২.০৬% | ০% | | | | | | | | | | | | | জুন/২৫ এ সমাপ্ত হবে। |
| ৮৪ | সোলার প্যানেল | ৩০.০০ | ১৮.০০ | | | | | | | | | | | | | | | | জুন/২৫ এ সমাপ্ত হবে। |
| ৮৫ | অসবাপত্র | ১৬৩.১০ | ১৫৭.১৮ | | | | | | | | | | | | | | | | জুন/২৫ |
| ৮৬ | গ্যাস (পূর্বস্বী) | ২.৫০ | | ২.৫০ | ০.১০% | ০% | | | | | | | | | | | | | জুন/২৫ |


(Handwritten signature)


স্বাক্ষরিত
ডেওয়ান মোঃ আশরাফুল আমাদ, এনজিনিয়ার
 প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত শাসিত্ব)
 বহু ও পলি মহলাগার
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Work Breakdown Structure (WBS)

প্রকল্পের নাম: সিলেট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
 বাস্তবায়নকারি সংস্থা: বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা
 মেয়াদকাল: জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৪ (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সংশোধিত)
 প্রাক্কলিত ব্যয়: ১১৩৭০.২১ লক্ষ টাকা (১ম সংশোধিত)
 অর্থ বছর: ২০২৪-২৫

| | | | | |
|---------|---|---|--|---------|
| ক্র. নং | অংশের নাম | পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল। | অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল। | মন্তব্য |
| ১। | ছাত্র হোস্টেল | মোঃ মাহবুব আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) সিলেট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প মোবাইল নং- ০১৫১৮৪৯৫৭০০ ইমেইল: mahbubalam5050@gmail.com | মোঃ তুহিন আহমেদ। উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) বি/আর এসডিও বি/আর-২ জিই আর্মি, সিলেট সেনানিবাস মোবাইল: ০১৭৬৯১৭৩০৬৬ মোঃ তুহিন আহমেদ। উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) বি/আর এসডিও বি/আর-২ জিই আর্মি, সিলেট সেনানিবাস মোবাইল: ০১৭৬৯১৭৩০৬৬ | |
| ২। | প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার | মোঃ মাহবুব আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) সিলেট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প মোবাইল নং- ০১৫১৮৪৯৫৭০০ ইমেইল: mahbubalam5050@gmail.com | মোঃ তুহিন আহমেদ। উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) বি/আর এসডিও বি/আর-২ জিই আর্মি, সিলেট সেনানিবাস মোবাইল: ০১৭৬৯১৭৩০৬৬ মোঃ তুহিন আহমেদ। উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) বি/আর এসডিও বি/আর-২ জিই আর্মি, সিলেট সেনানিবাস মোবাইল: ০১৭৬৯১৭৩০৬৬ | |
| | টাইলস এক্স ফিটিংস | | | |
| | রংয়ের কাজ | | | |
| | ইন্টারনাল স্যানিটারি এক্স ওয়াটার সাপ্লাই | | | |
| | ইন্টারনাল ইলেকট্রিক্যাল | | | |


 মোঃ মাহবুব আলম
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
 সিলেট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প


 মোঃ মাহবুব আলম
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
 সিলেট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

৩। সিঙ্গাইং শেড

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|--|
| টাইলস এক্ড ফিটিংস | মো: মাহাবুব আলম | মোঃ তুহিন আহমেদ। | |
| এলমুনিয়ামের কাজ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) | উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) বি/আর | |
| রংয়ের কাজ | সিলেট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প | এসডিও বি/আর-২ | |
| ইন্টারনাল স্যানিটারি এক্ড | মোবাইল নং- ০১৫১৮৪৯৫৭০০ | জিই আর্মি, সিলেট সেনানিবাস | |
| ওয়াটার সাপ্লাই | ইমেইল: mahububalam5050@gmail.com | মোবাইল: ০১৭৬৯১৭৩০৬৬ | |
| ইন্টারনাল ইলেকট্রিক্যালিকেশন | | মোঃ তুহিন আহমেদ। | |
| | | উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) বি/আর | |
| | | এসডিও বি/আর-২ | |
| | | জিই আর্মি, সিলেট সেনানিবাস | |
| | | মোবাইল: ০১৭৬৯১৭৩০৬৬ | |

৪। উইভিং শেড (উইভিং ও নিটিং)

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|--|
| টাইলস এক্ড ফিটিংস | মো: মাহাবুব আলম | মোঃ তুহিন আহমেদ। | |
| রংয়ের কাজ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) | উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) বি/আর | |
| | সিলেট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প | এসডিও বি/আর-২ | |
| | মোবাইল নং- ০১৫১৮৪৯৫৭০০ | জিই আর্মি, সিলেট সেনানিবাস | |
| | ইমেইল: mahububalam5050@gmail.com | মোবাইল: ০১৭৬৯১৭৩০৬৬ | |
| ইন্টারনাল ইলেকট্রিক্যালিকেশন | | মোঃ তুহিন আহমেদ। | |
| | | উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) বি/আর | |
| | | এসডিও বি/আর-২ | |
| | | জিই আর্মি, সিলেট সেনানিবাস | |
| | | মোবাইল: ০১৭৬৯১৭৩০৬৬ | |

৫। ডাইং শেড

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|--|
| এলমুনিয়ামের কাজ | মো: মাহাবুব আলম | মোঃ তুহিন আহমেদ। | |
| রংয়ের কাজ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) | উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) বি/আর | |
| ইন্টারনাল স্যানিটারি এক্ড | সিলেট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প | এসডিও বি/আর-২ | |
| ওয়াটার সাপ্লাই | মোবাইল নং- ০১৫১৮৪৯৫৭০০ | জিই আর্মি, সিলেট সেনানিবাস | |
| ইন্টারনাল ইলেকট্রিক্যালিকেশন | ইমেইল: mahububalam5050@gmail.com | মোবাইল: ০১৭৬৯১৭৩০৬৬ | |
| | | মোঃ তুহিন আহমেদ। | |
| | | উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) বি/আর | |
| | | এসডিও বি/আর-২ | |
| | | জিই আর্মি, সিলেট সেনানিবাস | |
| | | মোবাইল: ০১৭৬৯১৭৩০৬৬ | |




উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) বি/আর-২
 এসডিও বি/আর-২
 জিই আর্মি, সিলেট সেনানিবাস
 মোবাইল: ০১৭৬৯১৭৩০৬৬

মোঃ তুহিন আহমেদ।
 উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) বি/আর
 এসডিও বি/আর-২
 জিই আর্মি, সিলেট সেনানিবাস
 মোবাইল: ০১৭৬৯১৭৩০৬৬

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| মোবাইল নং - ০১৫১৮৪৯৫৭০০ | জিই আর্মি, সিলেট সেনানিবাস |
| ইমেল: mahbubalam5050@gmail.com | মোবাইল: ০১৭৬৯১৭৩০৬৬ |

যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার এবং অন্যান্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য

| ক্র. নং | অংশের নাম | পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল। | নির্মানকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল। | মন্তব্য |
|---------|----------------------------|---|---|--|
| ১ | যন্ত্রপাতি ও ল্যাব সামগ্রী | <p>মো: সাইফুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক (অ:দা:) সিলেট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প বস্ত্র আধিদপ্তর, বিটিএমসি ভবন (১২ তলা), ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ মোবাইল নং - ০১৭১৬৪৩৫৯৬২ ইমেল: pdsylhetinstitute@gmail.com</p> | <p>প্রয়োজ্য নয়।</p> | <p>বর্ণিত মানামাল সমুদ্র প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় থেকে ক্রয় করা হবে।</p> |
| ২ | অফিস সরঞ্জাম | | | |
| ৩ | ইউটিলিটি | | | |
| ৪ | এসি | | | |
| ৫ | অডিও ভিজুয়াল ও সিসি টিভি | | | |
| ৬ | কম্পিউটার সফটওয়্যার | | | |


 মোঃ সাইফুর রহমান, প্রকল্প
 পরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব)
 বস্ত্র আধিদপ্তর
 ক্রয় ও গাট খাদ্যাদায়
 পদ্মশান্তিনগর, বাহাদুরাবাদ, ঢাকা


 (মোঃ সাইফুর রহমান)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব)
 সিলেট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প
 বস্ত্র আধিদপ্তর, ঢাকা
 পদ্মশান্তিনগর, বাহাদুরাবাদ, ঢাকা

