


**প্রকল্প ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (২০২৪-২০২৫)**


প্রকল্পের নাম : “শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।  
 মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৭ হতে জুন/ ২০২৫ পর্যন্ত।  
 প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩০৯৬.৯৫ লক্ষ টাকা  
 ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ : ২২০০.০০ লক্ষ টাকা

ক্র নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে ১৫ জুলাই-২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই-২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি লক্ষ্য মাত্রা %	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই-২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	জানুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারি ২০২৫	মার্চ ২০২৫	এপ্রিল ২০২৫	মে ২০২৫	জুন ২০২৫	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
	রাজস্ব ব্যয়																		
১	কর্মকর্তার বেতন	৪৭.০০	২৭.৭৯	১২.০৬	০.৫৫	০.০০													প্রকল্প পরিচালক
২	কর্মচারীর বেতন	১.২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০													অঃদা:
৩	যাতায়াত ভাতা	০.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০													পালন
৪	শিক্ষা ভাতা	১.০০	০.৪১	০.২০	০.০১	০.০০													করেন
৫	বাড়ি ভাড়া ভাতা	২৩.৫০	১৩.৮৮	৫.৭৬	০.২৬	০.০০													বিধায়
৬	চিকিৎসা ভাতা	১.১৮	০.৬২	০.০০	০.০০	০.০০													বেতন
৭	মোবাইল ভাতা	০.৭০	০.৪১	০.০০	০.০০	০.০০													ভাতাদি
৮	টেলিফোন নগাদায়ন ভাতা	১.৩০	০.২৩	০.৫০	০.০২	০.০০													প্রয়োজন
৯	টিফিন	০.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০													হবে না
১০	উৎসব ভাতা	৮.১৪	৫.৪৭	০.৮০	০.০৪	০.০০													
১১	ওভার টাইম ভাতা	৩.০০	৩.৪২	০.৫০	০.০২	০.০০													
১২	শান্তি বিনোদন ভাতা	২.৫০	০.৬৮	০.০০	০.০০	০.০০													
১৩	আপ্যায়ন ভাতা	১.০০	০.০৭	০.০০	০.০০	০.০০													
১৪	সম্মানী	১২.০০	১১.১০	২.৫৫	০.১২	০.০০													
১৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১.০০	০.৩৫	০.১০	০.০০	০.০০													
১৬	অন্যান্য ভাতা	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০													
১৭	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	১.০০	১.০০	০.৫০	০.০২	০.০০													

  
 দেওয়ান মোঃ শামসুদ্দিন  
 মুদ্রা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বস্ত্র অধিদপ্তর  
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার




ক্র নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে ১৫ জুলাই-২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ	২০২৪- ২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা %	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই-২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	জানুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারি ২০২৫	মার্চ ২০২৫	এপ্রিল ২০২৫	মে ২০২৫	জুন ২০২৫	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৪১	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০													
৪২	মোটরযান মেরামত	৫.০০	৩.১১	০.৭৫	০.০৩	০.০০													
৪৩	আসবাপত্র মেরামত ও সংরক্ষন	১.০০	০.১৩	০.৫০	০.০২	০.০০													
৪৪	অফিস সরঞ্জাম মেরামত	১.০০	০.৭৬	০.৭৪	০.০৩	০.০০													
৪৫	যানবাহন	১৩.২৫	৮.৮৫	০.২০	০.০১	০.০০													
৪৬	রিভলবিং ফান্ড	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০													
৪৭	ভূমি কর	১.০০	০.০০	১.০০	০.০৫	০.০০													
	মোট রাজস্ব	৩০২.০৬	২৩৮.৫৪	৫০.০০	২.২৭	০.০০													
	মূলধন ব্যয়																		
৪৮	যানবাহন (মাইক্রোবাস)	৪১.০০	৪০.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০													
৪৯	যন্ত্রপাতি এবং ল্যাব সামগ্রী	২৬৪৫.৬৪	০.০০	১৮১৩.০২	৮২.৪১	০.০০													জুন,২৫ এ সমাপ্ত হবে না
৫০	কম্পিউটার, অফিস এবং শিক্ষা সামগ্রী	৫৫.০০	৫.৮৯	৪৯.১১	২.২৩	০.০০													
৫১	আসবাবপত্র	২৫৪.৫১	১৩০.৬০	০.০০	০.০০	০.০০													
৫২	টেলিকমিউনিকেশন সামগ্রী	১২.০০	০.০০	১২.০০	০.৫৫	০.০০													জুন,২৫ এ সমাপ্ত হবে না
	উপমোট =	৩০০৮.১৫	১৭৭.৪৮	১৮৭৪.১৩	৮৫.১৯	০.০০													
৫৩	ছাত্রাবাস	১১৯৩.৩৩																	জুন,২৫ এ সমাপ্ত হবে না
৫৪	ছাত্রীনিবাস	৭২০.১৬																	
৫৫	প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার	৯৪.৭৫	২৮৮৭.২৫	০.০০	০.০০	০.০০													
৫৬	অফিসার ডরমেটরী	৪৯১.৬১																	


  
 দেওয়ান মোঃ আব্দুল সামাদ, এলডিপি  
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বর ও পাট মন্ত্রণালয়  
 সচিবালয়, বাংলাদেশ সরকার



ক্র নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে ১৫ জুলাই-২৪ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণকৃত অগ্রগতি	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই-২৪ পর্যন্ত লক্ষ্য মাত্রা %	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই-২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	জানুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারি ২০২৫	মার্চ ২০২৫	এপ্রিল ২০২৫	মে ২০২৫	জুন ২০২৫	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
১০	ডিজাইন এন্ড ড্রইং, প্রিপারেশন টেন্ডার ডকুমেন্ট, টেন্ডার অনারিয়াম, নিউজ পেপার বিল, প্রাইজ এসকালেশন ইত্যাদি	২০.০০																		
১১	মসজিদ	৭০.০০																		জুন, ২৫ এ সমাপ্ত হবে না
১২	অনাবাসিক উপমোট=	৪১০৬.৪৫	৭৪৮৭০৪	০.০০	০.০০	০.০০														জুন, ২৫ এ সমাপ্ত হবে না
১৩	মুরাল	২০.০০																		
১৪	শহীদ মিনার	১৫.০০	১৩.৬৭	২১.৩৩	০.৯৭	০.০০														
১৫	উপমোট=	৩৫.০০	১৩.৬৭	২১.৩৩	০.৯৭	০.০০														
১৬	অভ্যন্তরীণ রাস্তা এবং সংযোগ সড়ক	৮৬.১৬	৮৬.১৬	০.০০	০.০০	০.০০														
১৭	ড্রেন ও বক্স কালভার্ট	৩৬.০০	৩৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০														
১৮	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার পুকুর সহ	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০														
১৯	বহিঃপ্রাঙ্গণ নিষ্কাশন এবং গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানির সরবরাহ	২০৩.৫৪	০.০০	১৩৮.৫৪	৬.৩০	০.০০														
২০	আয়রন রিমুভাল প্লান্ট	২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০														
২১	বাউচারী ওয়াল	১৯৫.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০														
২২	উপমোট=	৫৫৫.৭০	২৮২.১৬	১৩৮.৫৪	৬.৩০	০.০০														

  
 প্রকল্প পরিচালক (উপকেন্দ্রিক)  
 জাতীয় সড়ক প্রকল্প  
 ঢাকা

ক্র নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে ১৫ জুলাই-২৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে লক্ষ্য মাত্রা %	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই-২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	জানুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারি ২০২৫	মার্চ ২০২৫	এপ্রিল ২০২৫	মে ২০২৫	জুন ২০২৫	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৮০	এক্সটারনাল ইলেকট্রিক্যাল	২৩৫.০০	০.০০	১০০.০০	৪.৫৫	০.০০													জুন, ২৫ এ সমাপ্ত হবে না
৮১	লাইটনিং কন্সট্রাকশন	২.৫০	০.০০																
৮২	এসি	৪.৪৪	২২.৮৮																
৮৩	অডিও ভিজুয়াল ও সিসি টিভি	৮.০০	০.০০																জুন, ২৫ এ সমাপ্ত হবে না
৮৪	উপমোট=	২৯০.৩০	২২.৮৮	১০০.০০	৪.৫৫	০.০০													
৮৪	অগ্নিনির্বাপক	৩.০০	০.০০	৩.০০	০.২৪	০.০০													জুন, ২৫ এ সমাপ্ত হবে না
৮৫	ইউটেনসিল	৮.০০	০.০০	৮.০০	০.৩৬	০.০০													
৮৬	সোলার পেনেল	৩০.০০	১৭.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০													
৮৭	শিক্ষা উপকরণ (বই)	৫০.০০	২৪.৯৯	৫০.০০	০.০০	০.০০													
৮৮	গ্যাস (গৃহস্থলী)	২.৫০	০.০০	২.৫০	০.১১	০.০০													জুন, ২৫ এ সমাপ্ত হবে না
৮৯	কম্পিউটার সফটওয়্যার	২.৫০	০.০০	২.৫০	০.১১	০.০০													
	উপমোট=	৯৬.০০	৪১.৯৯	১৬.০০	০.৭৩	০.০০													
	মোট মূলধন:	১২৭৯৪.৮৯	৯২১১.১৫	২২৫০.০০	৯৭.৭৩	০.০০													
	মোট (ক + খ)	১৩০৯৬.৯৫	৯৪৯৯.৬৯	২২০০.০০	১০০.০০	০.০০													

  
 (মহাদেব কুমার দেবনাথ)

প্রকল্প পরিচালক (অ: দা:)  
 “শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,  
 সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প  
 বঙ্গ অধিদপ্তর, ঢাকা।  
 ফোন: ০২০৫৫০১১৯৭৩

  
 প্রকল্প পরিচালক (অ: দা:)  
 “শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,  
 সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প  
 বঙ্গ অধিদপ্তর, ঢাকা।  
 ফোন: ০২০৫৫০১১৯৭৩


অংশ-গ


**Annual Procurement Plan (Revised): FY 2024-2025**

Budget : Development

Ministry/ Division : **Ministry of Textiles and Jute**  
 Agency : **Department of Textiles**  
 Procuring Entity Name & Code : **Office of the Project Director code- 224115600**  
 Project/ Programme Name & Code : **Establishment of Sheikh Rasel Textile Engineering College, Sylhet (1<sup>st</sup> Revised).**

Package No	Description of Procurement	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval for Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-02	Machinaries & Lab Equipment	Set	182 Set	OTM	MOTJ	GOB	2645.64	Planned Dates		03-11-24	01-12-24	09-12-24	23-12-24	29-12-24	12-01-25	70 Days	6 Months
								Planned Days		-	28 Days	08Days	14 Days	6Days	14Days	-	-
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GD-07	Computer, Office and Educational Materials	Set	108 Set	OTM	PD	GOB	49.10	Planned Dates		01-12-24	29-12-24	06-01-25	20-01-25	26-01-25	09-02-25	70 Days	6 Months
								Planned Days		-	28 Days	08Days	14 Days	6Days	14Days	-	-
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GD-11	Telecommunication Equipment	Set	1 Set	OTM	PD	GOB	12.00	Planned Dates	-	17-12-24	13-01-25	21-01-25	04-02-25	10-02-25	24-02-25	70 Days	6 Months
								Planned Days	-	-	28 Days	08Days	14 Days	6Days	14Days	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-4	Audio Visual, PA system & CC TV	LS	1 JOB	OTM	PD	GOB	8.00	Planned Dates	-	05-01-25	02-02-25	10-02-25	24-02-25	02-03-25	16-03-25	70 Days	6 Months
								Planned Days	-	-	28 Days	08Days	14 Days	6Days	14Days	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-12	Utensil	LS	1 JOB	OTM	PD	GOB	8.00	Planned Dates	-	05-01-25	02-02-25	10-02-25	24-02-25	02-03-25	16-03-25	70 Days	6 Months
								Planned Days	-	-	28 Days	08Days	14 Days	6Days	14Days	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total value of Procurement of Goods</b>							2673.64										


  
 দেওয়ান মোঃ আব্দুল সামাদ, এনকিবি  
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
 14.7.24  
 মহাদেব কুমার দেবনাথ  
 প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব)  
 শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট হাংশু ঞ্চর  
 বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## Work Breakdown Structure (WBS)


প্রকল্পের নাম : “শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বস্ত্র অধিদপ্তর  
 মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৫ খ্রি.  
 প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩০৯৬.৯৫ লক্ষ টাকা (১ম সংশোধিত)  
 অর্থ বছর : ২০২৪-২৫

ক্র. নং	অঙ্গের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	মন্তব্য
<b>১। ছাত্রাবাস</b>				
	মাটি ভরাট, লেবেল ড্রেসিং (আংশিক বাদ আছে)	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	
	সেপটিক ট্যাংক সোকপিট (আংশিক হয়েছে)			
	সারফেস এপ্রোন ড্রেনের কাজ			
	ছাদে পারগুলো ও ওভারহেড পানির ট্যাংকির কাজ			
	ছাদে প্যাডেস্টোন ঢালাই			
	ড্রপওয়াল ও লিনটেল এর কাজ (আংশিক)			
	গাঁথুনির কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	ভিতর/বাহির প্লাস্টারের কাজ (আংশিক)			
	দরজা/জানালা থাই গ্লাসের কাজ			
	দরজার পাল্লা ও চৌকাঠের কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	বারান্দার রেইলিং ও গ্রীলের কাজ			
	মেইন গেইট/কলাপসিবল গেইটের কাজ			
	ইলেকট্রিক তারের ওয়্যারিং এর কাজ			
	ইলেকট্রিকক্যাল (সুইচ, লাইট ফ্যান) এর কাজ			
	স্যানিটারী পাইপের ওয়্যারিং এর কাজ (আংশিক হয়েছে)			
	স্যানিটারী ফিক্সার্স ফিটিংস এর কাজ			
	এসএস পাইপের কাজ			
	ফ্লোর, ওয়াল টাইলস ও প্যাভমেন্ট টাইলস এর কাজ (আংশিক হয়েছে)			
	ক্যাবিনেট (স্টীলের)			
	সব আইটেমের রং এর কাজ (আংশিক হয়েছে)			


  
 দেওয়ান মোঃ আব্দুস সামাদ, এনডিসি  
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বস্ত্র অধিদপ্তর  
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার




ক্র. নং	অঙ্গের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	মন্তব্য
২।	ছাত্রীনিবাস			
	মাটি ভরাট, লেবেল ড্রেসিং (আংশিক)	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	
	সেপটিক ট্যাংক সোকপিট (আংশিক বাদ আছে)			
	সারফেস এপ্রোন ড্রেনের কাজ			
	ছাদে প্যাডেস্টোন ঢালাই			
	দরজা/জানালা থাই গ্লাসের কাজ			
	দরজার পাল্লা ও চৌকাঠের কাজ (আংশিক)			
	বারান্দার রেইলিং ও গ্রীলের কাজ			
	মেইন গেইট/কলাপসিবল গেইটের কাজ			
	ইলেকট্রিক তারের ওয়্যারিং এর কাজ			
	ইলেকট্রিকক্যাল (সুইচ, লাইট ফ্যান) এর কাজ			
	স্যানিটারী পাইপের ওয়্যারিং এর কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	স্যানিটারী ফিক্সার্স ফিটিংস এর কাজ			
	এসএস পাইপের কাজ			
	ফ্লোর, ওয়াল টাইলস ও প্যাভমেন্ট টাইলস এর কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	ক্যাবিনেট (ষ্টীলের)			
	সব আইটেমের রং এর কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	স্থাপনার নিরাপত্তার জন্য বাউন্ডারী নির্মাণ			

  
 দেওয়ান মোঃ আব্দুস সামাদ, এনজিনি  
 মধ্যপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বস্ত্র অধিদপ্তর  
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্র. নং	অঙ্গের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	মন্তব্য
<b>৩। প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার</b>				
	মাটি ভরাট, লেবেল ড্রেসিং (আংশিক)	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	
	সেপটিক ট্যাংক সোকপিট (আংশিক হয়েছে)			
	সারফেস এপ্রোন ড্রেনের কাজ			
	ছাদে প্যাডেস্টান ঢালাই			
	দরজা/জানালায় থাই গ্রাসের কাজ			
	দরজার পাল্লা ও চৌকাঠের কাজ (আংশিক)			
	বারান্দার রেইলিং ও গ্রীলের কাজ			
	মেইন গেইটের কাজ			
	ইলেকট্রিক তারের ওয়্যারিং এর কাজ			
	ইলেকট্রিকক্যাল (সুইচ, লাইট ফ্যান) এর কাজ			
	স্যানিটারী পাইপের ওয়্যারিং এর কাজ (আংশিক)			
	স্যানিটারী ফিক্সার্স ফিটিংস এর কাজ			
	এসএস পাইপের কাজ			
	ফ্লোর, ওয়াল টাইলস ও প্যাভমেন্ট টাইলস এর কাজ			
	ক্যাবিনেট এর কাজ			
	সব আইটেমের রং এর কাজ			
	প্লাস্টারের কাজ (আংশিক বাদ আছে)			

  
 দেওয়ান মোঃ আব্দুস সামাদ, এনজিনি  
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্র. নং	অঙ্গের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	মন্তব্য
<b>৪। অফিসার ডরমিটরী</b>				
	মাটি ভরাট, লেবেল ড্রেসিং (আংশিক)	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	
	সেপটিক ট্যাংক সোকপিট (আংশিক)			
	সারফেস এপ্রোন ড্রেনের কাজ			
	ছাদে প্যাডেস্টোন ঢালাই			
	দরজা/জানালায় থাই গ্লাসের কাজ (আংশিক)			
	দরজার পালা ও চৌকাঠের কাজ (আংশিক)			
	বারান্দার রেইলিং ও গ্রীলের কাজ (আংশিক)			
	মেইন গেইটের কাজ			
	ছাদে পারগুলার কাজ			
	ইলেকট্রিক তারের ওয়্যারিং এর কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	ইলেকট্রিকক্যাল (সুইচ, লাইট ফ্যান) এর কাজ			
	স্যানিটারী ফিক্সার্স ফিটিংস এর কাজ			
	এসএস পাইপের কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	ফ্লোর, ওয়াল টাইলস ও প্যাভমেন্ট টাইলস এর কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	ক্যাবিনেট এর কাজ			
	সব আইটেমের রং এর কাজ (আংশিক হয়েছে)			

  
 দেওয়ান মোঃ আব্দুস সামাদ, এনজিনি  
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বরু অধিদপ্তর  
 বরু ও পাট মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্র নং	অঙ্গের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	মন্তব্য
<b>৫। স্টাফ ডরমিটরী</b>				
	মাটি ভরাট, লেবেল ড্রেসিং (আংশিক বাদ আছে)	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@ gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@ gmail.com	
	সেপটিক ট্যাংক সোকপিট (আংশিক বাদ আছে)			
	সারফেস এপ্রোন ড্রেনের কাজ			
	ছাদে প্যাডেস্টোন ঢালাই			
	ভিতর/বাহির প্লাস্টারের কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	দরজা/জানালায় থাই গ্লাসের কাজ			
	দরজার পাল্লা ও চৌকাঠের কাজ (আংশিক)			
	বারান্দার রেইলিং ও গ্রীলের কাজ			
	মেইন গেইট এর কাজ			
	ইলেকট্রিক তারের ওয়্যারিং এর কাজ			
	ইলেকট্রিকক্যাল (সুইচ, লাইট ফ্যান) এর কাজ			
	স্যানেটারী ফিক্সার্স ফিটিংস এর কাজ			
	এসএস পাইপের কাজ (আংশিক)			
	ফ্লোর, ওয়াল টাইলস ও প্যাভমেন্ট টাইলস এর কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	ক্যাবিনেট এর কাজ			
	সব আইটেমের রং এর কাজ (আংশিক হয়েছে)			
<b>৬। ভূমি উন্নয়ন</b>				
	মাটি ভরাটের কাজ ০৫% বাকী আছে।	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@ gmail.com	

দেওয়ান মোঃ আব্দুল সামাদ, এনজিনি  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বঙ্গ অধিদপ্তর  
বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


ক্র. নং	অঙ্গের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	মন্তব্য
৭।	একাডেমিক ভবন কাম এডমিনিস্ট্রিটিভ বিল্ডিং			
	মাটি ভরাত, লেবেল ড্রেসিং (আংশিক বাদ আছে)	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	
	সেপটিক ট্যাংক সোকপিট (আংশিক হয়েছে)			
	সারফেস এপ্রোন ড্রেনের কাজ			
	র‍্যাম্প ঢালাই এর কাজ			
	প্লাস্টিক দরজার কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	দরজা/জানালার থাই গ্লাসের কাজ			
	দরজার পাল্লা ও চৌকাঠের কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	বারান্দার রেইলিং এর কাজ			
	মেইন গেইট এর কাজ			
	ইলেকট্রিক তারের ওয়্যারিং এর কাজ (আংশিক)			
	ইলেকট্রিকক্যাল (সুইচ, লাইট ফ্যান) এর কাজ			
	স্যানিটারী ফিক্সার্স ফিটিংস এর কাজ (আংশিক হয়েছে)			
	এসএস পাইপের কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	ফ্লোর, ওয়াল টাইলস ও প্যাভমেন্ট টাইলস এর কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	ক্যাবিনেট (স্টীল) এর কাজ			
	সব আইটেমের রং এর কাজ			

দেওয়ান মোঃ আব্দুস সামাদ, এনজিনি  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বরু অধিদপ্তর  
বরু ও পাট মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্র. নং	অঙ্গের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	মন্তব্য
<b>৮। স্পিনিং শেড</b>				
	মাটি ভরাট, লেবেল ড্রেসিং (আংশিক বাদ আছে)	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	
	সেপটিক ট্যাংক সোকপট (আংশিক বাদ আছে)			
	সারফেস এপ্রোন ড্রেনের কাজ			
	ছাদে প্যাভেস্টোন ঢালাই			
	দরজা/জানালার খাই গ্লাসের কাজ(আংশিক হয়েছে)			
	দরজার পাল্লা ও চৌকাঠের কাজ (আংশিক)			
	বারান্দার রেইলিং এর কাজ			
	মেইন গেইট ও কলাপসিবল এর কাজ			
	ইলেকট্রিক তারের ওয়্যারিং এর কাজ			
	ইলেকট্রিকক্যাল (সুইচ, লাইট ফ্যান) এর কাজ			
	স্যানিটারী ফিক্সার্স ফিটিংস এর কাজ (আংশিক হয়েছে)			
	এসএস পাইপের কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	ফ্লোর, ওয়াল টাইলস ও প্যাভমেন্ট টাইলস এর কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	সব আইটেমের রং এর কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	ডাস্ট রুম এর কাজ			
	ক্যাবল ড্রেনের উপর ঢাকনার কাজ			
<b>৯। উইভিং শেড</b>				
	মাটি ভরাট, লেবেল ড্রেসিং (আংশিক বাদ আছে)	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	
	সেপটিক ট্যাংক সোকপট (আংশিক হয়েছে)			
	সারফেস এপ্রোন ড্রেনের কাজ			
	দরজা/জানালা ও লুবারের খাই গ্লাসের কাজ			
	দরজার পাল্লা ও চৌকাঠের কাজ (আংশিক হয়েছে)			
	মেইন গেইট/কলাপসিবল গেই ও সাটার গেইটের কাজ			
	ইলেকট্রিক তারের ওয়্যারিং এর কাজ			
	ইলেকট্রিকক্যাল (সুইচ, লাইট ফ্যান) এর কাজ			
	স্যানিটারী ফিক্সার্স ফিটিংস এর কাজ (আংশিক হয়েছে)			
	এসএস পাইপের রেইলিং এর কাজ (আংশিক হয়েছে)			
	ফ্লোর, ওয়াল টাইলস ও প্যাভমেন্ট টাইলস এর কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	সব আইটেমের রং এর কাজ (আংশিক হয়েছে)			
	ক্যাবল ড্রেনের উপর ঢাকনার কাজ			

দেওয়ান শেখ আব্দুল সামাদ, এনজিনি  
মহাপ্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বায়ু অধিদপ্তর  
বস্ত্র ও পাট মহাপালায়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


ক্র. নং	অঙ্গের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	মন্তব্য
<b>১০। ডাইং শেড</b>				
	মাটি ভরাট, লেবেল ড্রেসিং (আংশিক বাদ আছে)	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	
	সেপটিক ট্যাংক সোকপিট			
	সারফেস এপ্রোন ড্রেনের কাজ			
	দরজা/জানালার ও লুবারের থাই গ্লাসের কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	দরজার পাল্লা ও চৌকাঠের কাজ (আংশিক)			
	মেইন গেইট/কলাপসিবল গেইটের কাজ			
	ছাদে প্যাডেলস্টোন ঢালাই			
	ইলেকট্রিক তারের ওয়্যারিং এর কাজ			
	ইলেকট্রিকক্যাল (সুইচ, লাইট ফ্যান) এর কাজ			
	স্যানিটারী ফিক্সার্স ফিটিংস এর কাজ (আংশিক হয়েছে)			
	এসএস পাইপের কাজ (আংশিক)			
	ফ্লোর, ওয়াল টাইলস ও প্যাভমেন্ট টাইলস এর কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	সব আইটেমের রং এর কাজ (আংশিক হয়েছে)			
	ক্যাবল ড্রেনের উপর ঢাকনার কাজ			
	কালার ম্যাচিং ও ডাক্ট রুমের কাজ			
	কেবিনেট এর কাজ			


  
 নিওয়ান মোঃ আব্দুস সামাদ, এনজিনি  
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বস্ত্র অধিদপ্তর  
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্র. নং	অঙ্গের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	মন্তব্য
<b>১১। ওয়ার্কশপ কাম লাইব্রেরী</b>				
	মাটি ভরাট, লেবেল ড্রেসিং (আংশিক বাদ আছে)	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	
	সেপটিক ট্যাংক সোকপিট			
	সারফেস এপ্রোন ড্রেনের কাজ			
	দরজা/জানালার ও লুবারের থাই গ্লাসের কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	দরজার পাল্লা ও চৌকাঠের কাজ (আংশিক)			
	মেইন গেইট/কলাপসিবল গেইটের কাজ			
	ছাদে প্যাডেলস্টোন ঢালাই			
	ইলেকট্রিক তারের ওয়্যারিং এর কাজ			
	ইলেকট্রিকক্যাল (সুইচ, লাইট ফ্যান) এর কাজ			
	স্যানিটারী ফিফার্স ফিটিংস এর কাজ (আংশিক হয়েছে)			
	ফ্লোর, মোজাইক, ওয়াল টাইলস ও প্যাভমেন্ট টাইলস এর কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	সব আইটেমের রং এর কাজ (আংশিক বাদ আছে)			
	ক্যাবল ড্রেনের উপর ঢাকনার কাজ			
	কেবিনেট এর কাজ			
<b>১২। গেট সেন্দ্রি বক্সসহ</b>				
	সমস্ত কাজের ৫০% কাজ বাকী আছে।	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	

শেখ মুহাম্মদ আব্দুল সাদ্দ, এনজিনি  
রহমতুল্লাহ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বক্স অধিদপ্তর  
বক্স ও পাট মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্র. নং	অঙ্গের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	মন্তব্য
<b>১৩। গাছ লাগানো ও যত্নাদি</b>				
	গাছ লাগানোর কাজ চলমান আছে।	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com	
<b>১৪। সাব-স্টেশন বিল্ডিং</b>				
	মাটি ভরাট, লেবেল ড্রেসিং (আংশিক বাদ আছে)	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	
	সারফেস এপ্রোন ড্রেনের কাজ			
	ছাদের উপরে প্লাস্টিক পানির ট্যাংকি স্থাপন			
	ক্যাভল ড্রেনের উপর ঢাকনার কাজ			
	সব আইটেমের রং এর কাজ (আংশিক বাদ আছে)			


  
 দেওয়ান মোঃ আব্দুস সামাদ, এনজিনি  
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বস্ত্র অধিদপ্তর  
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



ক্র. নং	অঙ্গের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	মন্তব্য
<b>১৫। গ্যারেজ সাইকেল শেডসহ</b>				
	মাটি ভরাট, লেবেল ড্রেসিং	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩, ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম, ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	
	স্টীলের পোস্ট স্থাপন			
	গাঁথুনি, ঢালাই ও প্রাস্টারের কাজ			
	স্টীলের টাচ স্থাপন			
	সিআই সীট স্থাপন			
	ফ্লোর ও র‍্যাম্প ঢালাই (আরসিসি)			
	ইলেকট্রিক তারের ওয়্যারিং এর কাজ			
	ইলেকট্রিকক্যাল (সুইচ, লাইট) এর কাজ			
	সব আইটেমের রং এর কাজ			
<b>১৬। মসজিদ</b>				
	মাটি ভরাট, লেবেল ড্রেসিং (আংশিক)	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	
	সেপটিক ট্যাংক সোকপিট (আংশিক হয়েছে)			
	সারফেস এপ্রোন ড্রেনের কাজ			
	ছাদে প্যাডেস্টোন ঢালাই			
	দরজা/জানালা থাই গ্রাসের কাজ			
	দরজার পাল্লা ও চৌকাঠের কাজ (আংশিক)			
	মেইন গেইট ও কলাপসিবল এর কাজ			
	ইলেকট্রিক তারের ওয়্যারিং এর কাজ			
	ইলেকট্রিকক্যাল (সুইচ, লাইট ফ্যান) এর কাজ			
	স্যানিটারী পাইপের ওয়্যারিং এর কাজ (আংশিক)			
	স্যানিটারী ফিফার্স ফিটিংস এর কাজ			
	ফ্লোর, ওয়াল টাইলস ও প্যাভমেন্ট টাইলস এর কাজ			
	ক্যাবিনেট/বুক সেলফ এর কাজ			
	সব আইটেমের রং এর কাজ			
	প্রাঙ্গারের কাজ			
	সি এন সি স্টীলের মেটাল ডিজাইন এর কাজ			

দেওয়ান মোঃ আব্দুল সাদ্দ, এনজিনি  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বস্ত্র অধিদপ্তর  
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ সরকার

ক্র. নং	অঙ্গের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	মন্তব্য
<b>১৭। মুর্যাল</b>				
	মুর্যালের কাজ চলমান আছে।	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com	
<b>১৮। শহীদ মিনার</b>				
	গ্রীলের কাজ	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	
	ইলেকট্রিক তারের ওয়্যারিং এর কাজ			
	ইলেকট্রিকক্যাল (সুইচ, লাইট) এর কাজ			
	ফ্লোর টাইলস ও প্যাভমেন্ট টাইলস এর কাজ			
	পানি নিকাশনের জন্য ড্রেন এর কাজ			
	সব আইটেমের রং এর কাজ			


  
 দেওয়ান মোঃ আব্দুস সামাদ, এনজিনি  
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বত্র অধিদপ্তর  
 বত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার




ক্র. নং	অঙ্গের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	মন্তব্য
<b>১৯। রাস্তা ও সংযোগ সড়ক</b>				
	ম্যাকাডামের কাজ (আংশিক হয়েছে)	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	
	রাস্তা ঢালাই এর কাজ (আরসিসি)			
	সোসার ড্রেনের কাজ			
<b>২০। ড্রেন ও বক্স কালভার্ট</b>				
	আরসিসি ঢালাই, ওয়াল, গাঁথুনি, প্লাস্টার, নেট সিমেন্ট ফিনিশিং এর কাজ (আংশিক হয়েছে)	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	
	ড্রেনের টপ স্ল্যাব এর আরসিসি ঢালাই কাজ			
	প্যাভমেন্ট টাইলসের কাজ			
ক্র. নং	অঙ্গের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	মন্তব্য


			নম্বর এবং ই-মেইল
<b>২১। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার পুকুরসহ</b>			
মাটি খনন (আংশিক)	মোঃ আশরাফুল আলম	১। পি/নং-৮০৬৩২	
পুকুরের পাড় ও বাধের কাজ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	ইকবাল হোসেন	
আরসিসি সিঁড়ি /ঘাটলার কাজ	শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	এসএসএই বি/আর	
ফুটপাথ/ওয়াকওয়ের কাজ	কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত)	এসডিও বি/আর-৩	
পুকুরের চারপাশে নিরাপত্তা বেষ্টনী স্থাপন করা	প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com	
<b>২২। বহি পয়ঃ নিষ্কাশন এবং গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ</b>			
স্থাপনার ফিনিশিং কাজ বাকী (আংশিক) ২০%।	মোঃ আশরাফুল আলম	১। পি/নং-৮০৬৩২	
বিভিন্ন বিল্ডিং এর পানি সংযোগ লাইন এর কাজ বাকী আছে প্রায় ৩০%।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	ইকবাল হোসেন	
গভীর নলকূপ সাব মারসিবল পাম্প স্থাপন ও সেন্দ্রিফিউগাল পাম্প স্থাপন এর কাজ বাকী আছে।	শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	

দেওয়ান মোঃ আব্দুল সামাদ, এনজিনি  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বর অধিদপ্তর  
বর ও পাট মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



ক্র. নং	অঙ্গের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	মন্তব্য
<b>২৩। আয়রণ রিমুভাল প্ল্যান্ট</b>				
	চুক্তিপত্র সম্পন্ন হয়নি।	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	
<b>২৪। বাউন্ডারী ওয়াল</b>				
	বি' টাইপ বাউন্ডারী ওয়ালের কাজ এফজিএল থেকে ৭ ফিট উচ্চতা পর্যন্ত কলাম ঢালাই, গাঁথুনি, প্রাঙ্গার, কপিং, বারবেড ওয়্যার এবং রং এর কাজ	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com	
	এ' টাইপ বাউন্ডারী ওয়ালের ১২০ মিটার ফুটিং ঢালাই এর কাজ, এফজিএল থেকে ৭ ফিট উচ্চতা পর্যন্ত কলাম ঢালাই, গাঁথুনি, প্রাঙ্গার, কপিং, বারবেড ওয়্যার এবং রং এর কাজ			

  
 দেওয়ান মোঃ আব্দুস সামাদ, এনডিসি  
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বস্ত্র অধিদপ্তর  
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



ক্র. নং	অঙ্গের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	মন্তব্য
<b>২৫। এক্সটারন্যাল ইলেকট্রিকেশন</b>				
	সমস্ত কাজের ৩৫% বাকী আছে। অন্যান্য সকল মালামাল সাইটে বিদ্যমান আছে।	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	১। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	
	বিভিন্ন স্থাপনায় সংযোগগুলো আন্ডারগ্রাউন্ড করে স্থাপনা পর্যন্ত ক্যাবল ওয়্যারিং করে রাখা হয়েছে।	শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com		
<b>২৬। অগ্নিনির্বাপক</b>				
	চুক্তিপত্র সম্পন্ন হয়নি।	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮০৬৩২ ইকবাল হোসেন এসএসএই বি/আর এসডিও বি/আর-৩ ০১৭৬৯১৭৩০৮৩ gearmysylhet@gmail.com ২। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	
<b>২৭। গ্যাস (গৃহস্থলী)</b>				
	চুক্তিপত্র সম্পন্ন হয়নি।	মোঃ আশরাফুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। মোবাইল নং-০১৫৫৩১৯৪০২. ই-মেইল alam42037@gmail.com	১। পি/নং-৮১৪৮৫ মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া এসএসএই ই/এম এসডিও ই/এম ০১৭৬৯১৭৩০৮৮ gearmysylhet@gmail.com	রান্নার রুমের ভিতরের গ্যাসের লাইনের পজিশন রেখে বাহিরে বর্ধিত করে পাইপ লাইন রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে লাইন সংযোগ প্রদান করা যাবে।

যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার এবং অন্যান্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য

ক্র. নং	অংগের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	নির্মানকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল।	মন্তব্য
১	যন্ত্রপাতি ও ল্যাব সামগ্রী	<p>মহাদেব কুমার দেবনাথ প্রকল্প পরিচালক (অ:দা:) “শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা। মোবাইল নং- ০১৯১৮-২৯৬০৬৬ ইমেল: mohadeb9632@gmail.com</p>	প্রয়োজ্য নয়।	বর্ণিত মালামাল সমূহ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় থেকে ক্রয় করা হবে।
২	কম্পিউটার, অফিস এবং আনুষংগিক			
৩	টেলিকমিউনিকেশন সামগ্রী			
৪	অডিও ভিজুয়াল ও সিসি টিভি			
৫	ইউটেনসিল			

দেওয়ান মোঃ আব্দুল হান্নান, এনজিনি  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বস্ত্র অধিদপ্তর  
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫.০৭.২০২৪

মহাদেব কুমার দেবনাথ  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন প্রকল্প  
বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার