

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: নভেম্বর, ২০২২ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা ওয়াটার সান্সাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (সং-১)।।			
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা শহরবাসীকে সার্বক্ষণিক নির্ভরযোগ্য পানির সরবরাহ এবং ঢাকা ওয়াসার সেবার মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসার ০৭ (সাত) টি জোন [জোন-৩, ৪, ৯, ১০ (আংশিক) এবং জোন-১, ৭, ও ২] এলাকার সকল পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক ও গ্রাহক সাধারণের পানির সংযোগ পুনর্বাসন, শক্তিশালী করে ডিষ্ট্রিক্ট মিটারিং এরিয়া (DMA) প্রতিষ্ঠা করে সল্ল আয়ের জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসীসহ সকল নগরবাসীকে সুপেয় পানি সরবরাহ করা এবং Non-Revenue Water (NRW) এর পরিমাণ নিম্নতর পর্যায়ে কমিয়ে আনা।			
৩.	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য
			৩১৮২৩০.০০	১০৩৭৩০.০০	-	২১৪৫০০.০০
		সংশোধিত	৩৭৮০০০.০০	১৪৪৮০০.০০	-	২৩৩২০০.০০
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	এপ্রিল, ২০১৬	ডিসেম্বর, ২০২১	
			সংশোধিত:	এপ্রিল, ২০১৬	ডিসেম্বর, ২০২৩	
			-	-	-	-
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক
			অনুমোদিত		-	২৪.০৫.২০১৬
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি			
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য মোট	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি তে বরাদ্দ	:	৮০৭০০.০০	২০০০০.০০	৬০৭০০.০০	১০৩৬৯.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৭৮৮৫.৫৮	০.০০	৭৮৮৫.৫৮	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৮০৯০.৭২	২০৫.১৪	৭৮৮৫.৫৮	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	১১৬২৭৬.১২	৩৪৪৫৭.২০	৮১৮১৮.৯২	২৫১৭.৭৭
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১১৮৪৪৪.৪৪	৩০০১১.৭৫	৮১৮৩২.৬৯	২৫৩১.৫৪
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	:	২১.৫০%	১০.০৩%
				:	৬২.৫৫%	২৯.৫৯%
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ			
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৫৮১৫৬৬২৫			

০৪/১০/২০২৩
মোঃ ইমরুল হাসান
গবেষণা সহকারী
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

৮/১১/২৩
মোঃ মোকলেছুর রহমান
গবেষণা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

৮/১১/২৩
জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান
উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) (অ: দা:)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।