

ঢাকা ওয়াসা

২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি:।


প্রকল্পসমূহের সার

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প	
১০ টি		০৫টি		০৫ টি		০২ টি	
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	এডিপিতে বরাদ্দ	:	৩৯৮৩৪৯.০০	২৩১২৬৩.০০	১৬৭০৮৬.০০	৪৪৫৪৪.৭৩	৪০৬৫৭.৫০
খ.	আরএডিপিতে বরাদ্দ		০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ		১৭৯০৪৮.৮৫	১১৩৬৯৪.০০	৬৫৩৫৪.৮৫	৮২১৫.৩৭	২৫০০০.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১০৪৮২১.০০	৩১৮৮০.৫৩	৭২৯৪০.৪৭	১৫৮০১.২৪	১৬১৭৬.৩৪
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৭৩১৫০৪.৯২	২৩৫৬৬৯.৮২	৪৯৫৮৩৫.১০	৯৬৩২৮.৭৬	৭৭৯৬৯.৫১
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:	লক্ষ্যমাত্রা	:	বাস্তব	আর্থিক	
					৬৭.০০%	৪৫.৮২%	
			অগ্রগতি	:	৬২.৫৪%	২৬.৩১%	

নোট: গত ডিসেম্বর, ২০২০ ইং ঢাকা ওয়াসার ড্রেনেজ কার্যক্রম ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর ও দক্ষিণ) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ফলত:
ঢাকা ওয়াসা থেকে ড্রেনেজ সংক্রান্ত প্রকল্প ০২ টি আর বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না।


সাইফুল ইসলাম
গবেষণা সহকারী
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


কাজী মোঃ ফারুক হোসেন
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।