

ঢাকা ওয়াসা

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রি:

প্রকল্পসমূহের সার:সংক্ষেপ


বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।


মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প			
৭ টি		০২টি	০৫ টি	৭ টি			
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ	ঋ-অর্থায়ন	আয়দানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৩১২৪০২.০০	১৪০০০০.০০	১৭২৪০২.০০	৯৪০৫০.০০	০০.০০
খ.	আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	১৯৯৪৯৯.০০	৫২৯৩৮.০০	১৪৬৫৬১.০০	৩৪০৮২.০০	০০.০০
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৮৮৭৯০.৬৪	১৮৮৫১.৪৬	৬৯৯৩৯.১৮	১৩২৯৬.০২	০০.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৮৩০১৯.৯৬	১৪৭১৭.৪৩	৬৮৩০২.৫৩	১১৬৫৯.৩৭	৩৫২৩.৯৭
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১২০৫১২৯.৫৫	৫০০৫১৮.০৮	৭০৪৬১১.৪৭	১৮৪৭১৮.৩২	৮০৯৭০.০৯
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব	আর্থিক	
			লক্ষ্যমাত্রা	:	৮৩.০০%	৭৫.৩৭%	
			অগ্রগতি	:	৭৫.৪২%	৪১.৬১%	


৩০/০৪/২৫

সাইফুল ইসলাম
গবেষণা সহকারী
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা


৩০/০৪/২৫

মোঃ ইমরুল হোসাইন
গবেষণা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা


০২.০৭.২৫

মোহাম্মদ তানবীর পারভীন
সহকারী প্রধান (পরিবীক্ষণ)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা