

ঢাকা ওয়াসা

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি:

প্রকল্পসমূহের সার:সংক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

| মোট অনুমোদিত প্রকল্প | | জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প | বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প | এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------|----------------------|
| ৮ টি | | ০২টি | ০৬ টি | ০৮ টি | | | | |
| ১. | চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | : | মোট | জিওবি | প্রকল্প ঋণ | | স্ব-অর্থায়ন | আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট |
| | | | | | মোট | টাকাংশ | | |
| ক. | এডিপিতে বরাদ্দ | : | ২৯২১২১.০০ | ১১০৮৫৫.০০ | ১৮১২৬৬.০০ | ৭৭৮৭৯.০০ | ১০১৮.০০ | ৩০০৪৫.০০ |
| খ. | আরএডিপিতে বরাদ্দ | : | ৩২৬৪৩৫.০০ | ১৪৯০৯১.০০ | ১৭৭৩৪৪.০০ | ৭২৮৩২.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ২. | চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | |
| ক. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ | : | ১৫৮০৮২.১৬ | ৬৫৭২৯.৭৫ | ৯২৩৫১.৯১ | ২০০৭৬.৮৫ | | ০.০০ |
| ৩. | চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | |
| ক. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | : | ১২৯৪৯৩.০৬ | ৪৬৭১৫.৫৬ | ৮২৭৭৭.৫০ | ১০৫০২.৪৪ | | ৬৬৯৫.৯৯ |
| ৪. | প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | : | ১৩৮৮০৭৫.১১ | ৫৮৬১০৬.৫৭ | ৮০১৯৬৮.৫৪ | ১৪৮৬৪১.৯২ | | ১৩২৪৭৫.৯৯ |
| ৫. | চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%) | : | | | বাস্তব | | আর্থিক | |
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | : | ৮৩.০০% | | ৭১.১৭% | |
| | | | অগ্রগতি | : | ৬৬.৩৯% | | ৩৯.৬৭% | |




২২.০৫.২০২৪

কাজী মোঃ কারুক হোসেন^২
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
পরিচালনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা