

ঢাকা ওয়াসা

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি:

প্রকল্পসমূহের সারঃসংক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।


মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প		
৭ টি		০২টি		০৫ টি		১০ টি		
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ		
ক.	এডিপিতে বরাদ্দ	:	৩১২৪০২.০০	১৪০০০০.০০	১৭২৪০২.০০	৯৪০৫০.০০		০০.০০
খ.	আরএডিপিতে বরাদ্দ	:						
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)							
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৬০০৬৫.৫০	৭৭০৫.০০	৫২৩৬০.৫০	৬৯০২.০৩		০০.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)							
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৫৫৫৫৬.৭১	৫৬৩৮.৫১	৪৯৯১৮.২০	৪৪৫৯.৭৩		৩৪৪১.২২
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১১৭৭৬৬৬.৩০	৪৯১৪৩৯.১৬	৬৮৬২২৭.১৪	১৭৭৫১৮.৬৮		৮০৮৮৭.৩৪
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব		আর্থিক	
			লক্ষ্যমাত্রা	:	৬৭.০০%		৪৩.৮৫%	
			অগ্রগতি	:	৪২.২২%		১৭.৭৮%	


23/03/25
সাইফুল ইসলাম
গবেষণা সহকারী
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা


23/03
2025
মোঃ ইমরুল হাসান
গবেষণা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা


28.03.25
মোহঃ আমিনুর গারভীন
সহকারী প্রধান (পরিবীক্ষণ)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


28.03.25
কাজী মোঃ ফারুক হোসেন
উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) (অঃ দাঃ)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।