

**প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

**প্রতিবেদন কাল : ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি:।**

|     |                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                 |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| ১.  | প্রকল্পের নাম                                                                 | : | ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                 |               |
| ২.  | প্রকল্পের উদ্দেশ্য                                                            | : | ঢাকা শহরবাসীকে সার্বক্ষণিক নির্ভরযোগ্য পানির সরবরাহ এবং ঢাকা ওয়াসার সেবার মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসার ০৭ (সাত) টি জোন [জোন-৩, ৪, ৯, ১০ (আংশিক) এবং জোন-১, ৭, ও ২] এলাকার সকল পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক ও গ্রাহক সাধারণের পানির সংযোগ পুনর্বাসন, শক্তিশালী করে ডিস্ট্রিক্ট মিটারিং এরিয়া (DMA) প্রতিষ্ঠা করে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসীসহ সকল নগরবাসীকে সুপেয় পানি সরবরাহ করা এবং Non-Revenue Water (NRW) এর পরিমাণ শূন্য পর্যায়ে কমিয়ে আনা। |              |                 |                 |               |
| ৩.  | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)                                                  | : | মোট                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | জিওবি        | ঢাকা ওয়াসা অংশ | প্রকল্প সাহায্য |               |
|     |                                                                               |   | ৩১৮২৩০.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ১০৩৭৩০.০০    | -               | ২১৪৫০০.০০       |               |
| ৪.  | বাস্তবায়নকাল                                                                 | : | মূল:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | এপ্রিল, ২০১৬ | -               | ডিসেম্বর, ২০২১  |               |
|     |                                                                               |   | সংশোধিত:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -            | -               | -               |               |
| ৫.  | অনুমোদন পর্যায়                                                               | : | মূল                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | পিইসি           | একনেক           |               |
|     |                                                                               |   | অনুমোদিত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | -               | ২৪.০৫.২০১৬      |               |
| ৬.  | উন্নয়ন সহযোগি                                                                | : | এডিবি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 |                 |               |
| ৭.  | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | জিওবি        | প্রকল্প সাহায্য |                 | আমদানী        |
|     |                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | মোট             | টাকাংশ          | শুষ্ক ও ভ্যাট |
| ক.  | চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ                                                | : | ২৬১৫২.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ৫০০০.০০      | ২১১৫২.০০        | ৪২৮৭.০০         | ৩০০০.০০       |
| খ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ                         | : | ৮৫৩১.৭১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ৫০০.০০       | ৮০৩১.৭১         | -               | -             |
| গ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়                                | : | ৯৮৩১.২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ১৩৫৮.৪৭      | ৮৪৭২.৭৭         | ৪৪১.০৬          | ৫৭০.০৬        |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ              | : | ৬৭৪৮৩.৪২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ১৬৫৬৯.২৫     | ৫০৯১৪.১৭        | ২৩৭০.৭৭         | ৬৩৩৬.২৫       |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়                     | : | ৬৫২৬৮.৭৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ১৪৪৯০.৬৫     | ৫০৭৭৮.১৩        | ২২৩৪.৭৩         | ৫১৮৯.২২       |
| ৯.  | অগ্রগতি (%)                                                                   | : | চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | :               | বাস্তব          | আর্থিক        |
|     |                                                                               |   | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | :               | ৩২.৫০%          | ৩৭.৫৯%        |
|     |                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | :               | ৪২.০৪%          | ২০.৫১%        |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক                                                               | : | জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                 |               |
| ১১. | টেলিফোন নং                                                                    | : | +৮৮-০২-৫৮১৫৬৬২৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                 |               |

(Say)

*[Signature]*

*[Signature]*