

**প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

**প্রতিবেদন কালঃ জুন, ২০২৪ খ্রিঃ**

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (সং-২)।						
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা শহরবাসীকে সার্বক্ষণিক নির্ভরযোগ্য পানির সরবরাহ এবং ঢাকা ওয়াসার সেবার মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসার ০৭ (সাত) টি জোন [জোন-৩, ৪, ৯, ১০ (আংশিক) এবং জোন-১, ৭, ও ২] এলাকার সকল পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক ও গ্রাহক সাধারণের পানির সংযোগ পুনর্বাসন, শক্তিশালী করে ডিস্ট্রিক্ট মিটারিং এরিয়া (DMA) প্রতিষ্ঠা করে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসীসহ সকল নগরবাসীকে সুপেয় পানি সরবরাহ করা এবং Non-Revenue Water (NRW) এর পরিমাণ নিম্নতর পর্যায়ে কমিয়ে আনা।						
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ			
			মূল:	৩১৮২৩০.০০	১০৩৭৩০.০০	-	২১৪৫০০.০০		
			সংশোধিত-১:	৩৭৮০০০.০০	১৪৪৮০০.০০		২৩৩২০০.০০		
			সংশোধিত-২:	৩৯৮০০০	১১৮৪৫০.০০		২৭৯৫৫০.০১		
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	এপ্রিল, ২০১৬	-	ডিসেম্বর, ২০২১			
			সংশোধিত-১:	এপ্রিল, ২০১৬		ডিসেম্বর, ২০২৩			
			সংশোধিত-২:	এপ্রিল, ২০১৬		ডিসেম্বর, ২০২৫			
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক			
			অনুমোদিত		-	২৪.০৫.২০১৬ সং-১: ০৮.০২.২০২২ সং-২: ০৯.১১.২০২৩			
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি						
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট		
					মোট	টাকাংশ			
			ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	৬০০০০.০০	১২০০০.০০	৪৮০০০.০০	৩৫০.০০	৫০০.০০
			খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	৫৮৯১৪.৫৮	১২০০০.০০	৪৬৯১৪.৫৮	০.০০	৫০০.০০
			গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	৫৯৪৫৪.৯১	১২৫৪০.৩৩	৪৬৯১৪.৫৮	০.০০	১০৪০.২৪
			৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	২৪১১৪৭.৬৬	৭১৪৫৭.২০	১৬৯৬৯০.৪৬	২৫১৭.৭৭	১৫২৩৬.২৫
			৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৪৭৭১৫.২২	৬৭১৩৩.৪০	১৮০৫৮১.৮২	২৫৩১.৫৪	১১৩৫৪.২২
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক			
					১০০.০০%	৯৯.০৯%			
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	:	৯০.২৫%	৬২.২৪%			
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ ওয়াজ উদ্দিন						
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৫৮১৫৬৬২৫						