

ঢাকা ওয়াসা

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি:

প্রকল্পসমূহের সার:সংক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্ধায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		বৈদেশিক অর্ধায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্প		
৭ টি		০২টি		০৫ টি		১০ টি		
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প খণ		স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ		
ক.	এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৩১২৪০২.০০	১৪০০০০.০০	১৭২৪০২.০০	৯৪০৫০.০০		০০.০০
খ.	আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:						
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)							
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৪১৮৬৫.১৯	৪৮৯৭৫০	৩৬৯৬৭.৬৯	২৩৫২.৭৫		০০.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)							
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৩৯৮৬৮.৮২	৪১৭১.৮৭	৩৫৬৯৬.৯৫	১০৮২.০১		৩৩৫৮.৪৮
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১১৬১৯৭৮.৪১	৪৮৯৯৭২.৫২	৬৭২০০৫.৮৯	১৭৪১৪০.৯৬		৯৪১৯৮.৮৫
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব		আর্থিক	
			লক্ষ্যমাত্রা	:	৫০.০০%		৩২.৯২%	
			অগ্রগতি	:	৩৩.৯৪%		১২.৭৬%	

Sad
29.02.25

সাইফুল ইসলাম
পরিচালনা সচিব
পরিচালনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

Rony
27.01.2025

মোঃ ইমরুল হাসান
পরিচালনা কর্মকর্তা
পরিচালনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

St
26.02.25

মোহাঃ তানিয়া পারভীন
সহকারি প্রধান (পরিবীক্ষণ)
পরিচালনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।