

ঢাকা ওয়াসা

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০২৪ খ্রি:

প্রকল্পসমূহের সার:সংক্ষেপ


বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প	
৭ টি		০২টি		০৫ টি		১০ টি	
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ	স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	এডিপিতে বরাদ্দ	:	৩১২৪০২.০০	১৪০০০০.০০	১৭২৪০২.০০	৯৪০৫০.০০	০০.০০
খ.	আরএডিপিতে বরাদ্দ	:					
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৭৪৯২.৫০	০০.০০	৭৪৯২.৫০	১৪৫০.৭২	০০.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৭১২৩.৮৭	৯০৪.৮৯	৬২১৮.৯৮	১৭৭.২০	০০.০০
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১১২৯২৩৩.৪৬	৪৮৬৭০৫.৫৪	৬৪২৫২৭.৯২	১৭৩২৩৬.১৫	৯০৮৪০.৩৭
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব	আর্থিক	
			লক্ষ্যমাত্রা	:	২৫.০০%	১০.৯৪%	
			অগ্রগতি	:	৮.১২%	২.২৮%	

  
২৭.১০.২৪

সাইফুল ইসলাম  
গবেষণা সহকারী  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

  
১৭.১০.২০২৪

মোঃ ইমরুল হাসান  
গবেষণা কর্মকর্তা  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

  
২৭.১০.২৪

মোছাঃ তানিয়া পারভীন  
সহকারী প্রধান (পরিবীক্ষণ)  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।