

ঢাকা ওয়াসা


২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের  
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কালঃ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রি:


প্রকল্পসমূহের সার:সংক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প	জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প			
৭ টি	০২ টি	০৫ টি	১০ টি			
১. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	: মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
			মোট	টাকাংশ		
ক. এডিপি'তে বরাদ্দ	: ৩১২৪০২.০০	১৪০০০০.০০	১৭২৪০২.০০	৯৪০৫০.০০		০০.০০
খ. আরএডিপি'তে বরাদ্দ						
২. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)						
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	: ১১৫৯৪.৭০	০.০০	১১৫৯৪.৭০	১৪৫০.৭২		০০.০০
৩. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)						
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	: ১২৫৩৩.৭০	১৭০৯.১২	১০৮২৪.৫৮	৬৮০.৬০		১১০৩.২০
৪. প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	: ১১৩৪৬৪৩.২৯	৪৮৭৫০৯.৭৭	৬৪৭১৩৩.৫২	১৭৩৭৩৯.৫৫		৯১৯৪৩.৫৭
৫. চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)			বাস্তব		আর্থিক	
	লক্ষ্যমাত্রা	:	৩৩.০০%		২১.৭২%	
	অগ্রগতি	:	১৯.৩৭%		৪.০১%	

  
২০.১২.২৪  
সাইফুল ইসলাম  
গবেষণা সহকারী  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

  
১০.১২.২০২৪  
মোঃ ইমরুল হাসান  
গবেষণা কর্মকর্তা  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

  
১০/১২/২৪  
মোছাঃ তানিয়া পারভীন  
সহকারি প্রধান (পরিবীক্ষণ)  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।