

ঢাকা ওয়াসা

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের  
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কালঃ জুলাই, ২০২৪ খ্রি:

প্রকল্পসমূহের সারঃসংক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

| মোট অনুমোদিত প্রকল্প |   | জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প |              | বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প |            | এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্প |                      |
|----------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|
| ৭ টি                 |   | ০২টি                                |              | ০৫ টি                                 |            | ১০ টি                                |                      |
| ১.                   | চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)                  | :                                   | মোট          | জিওবি                                 | প্রকল্প ঋণ | স্ব-অর্থায়ন                         | আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট |
|                      |   |                                     |              |                                       | মোট        | টাকাংশ                               |                      |
| ক.                   | এডিপিতে বরাদ্দ  | :                                   | ৩১২৪০২.০০    | ১৪০০০০.০০                             | ১৭২৪০২.০০  | ৯৪০৫০.০০                             | ০০.০০                |
| খ.                   | আরএডিপিতে বরাদ্দ  | :                                   |              |                                       |            |                                      |                      |
| ২.                   | চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)                    |                                     |              |                                       |            |                                      |                      |
| ক.                   | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ                             | :                                   | ৪২৩৩.৩১      | ০০.০০                                 | ৪২৩৩.৩১    | ১৪৫০.৭২                              | ০০.০০                |
| ৩.                   | চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |                                     |              |                                       |            |                                      |                      |
| ক.                   | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়                                    | :                                   | ৩১৯৭.০০      | ৪১৩.৪৬                                | ২৭৮৩.৫৪    | ০.৯৫                                 | ০০.০০                |
| ৪.                   | প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়              | :                                   | ১১২৫৩০৬.৫৯   | ৪৮৬২১৪.১১                             | ৬৩৯০৯২.৪৮  | ১৭৩০৫৯.৯০                            | ৯০৮৪০.৩৭             |
| ৫.                   | চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)                                | :                                   |              |                                       | বাস্তব     | আর্থিক                               |                      |
|                      |   |                                     | লক্ষ্যমাত্রা | :                                     | ৮.০০%      | ৫.৫৫%                                |                      |
|                      |   |                                     | অগ্রগতি      | :                                     | ৩.৮৯%      | ১.০২%                                |                      |

Say

Ky

Nase