

ঢাকা ওয়াসা

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ মার্চ, ২০২৫ খ্রিঃ

প্রকল্পসমূহের সারঃসংক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প			
৭ টি		০২টি	০৫ টি	৭ টি			
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
				মোট	টাকাংশ		
ক.	এডিপি'তে বরাদ্দ	: ৩১২৪০২.০০	১৪০০০০.০০	১৭২৪০২.০০	৯৪০৫০.০০		০০.০০
খ.	আরএডিপি'তে বরাদ্দ	: ১৯৯১৩০.০০	৫২৯২০.০০	১৪৬২১০.০০	৩৪০৮২.০০		০০.০০
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবযুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনামূলক মাস পর্যন্ত অবযুক্ত অর্থ	৬৯৮৬৬.২৩	১০৮২৯.৬৩	৫৯০৩৬.৬০	৭৮৯১.৭৯		০০.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয়	: ৭০৭২২.৩৪	৯৪৩১.৬৫	৬১২৯০.৬৯	১০১১৫.৮৮		৩৫২৩.৯৭
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	: ১১৯২৮৩১.৯৩	৪৯৫২৩২.৩০	৬৯৭৫৯৯.৬৩	১৮৩১৭৪.৮৩		৮০৯৭০.০৯ ৪৮০৯৭০.০ ৯৪
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)			বাস্তব		আর্থিক	
		লক্ষ্যমাত্রা	:	৭৫.০০%		৬৭.৮৪%	
		অগ্রগতি	:	৭১.১৪%		৩৫.৫২%	

Say
২৫/০৩/২০

সাইফুল ইসলাম
গবেষণা সহকারী
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

Say
১২/০৫/২০২৫

মোঃ ইমরুল হাসান
গবেষণা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা