

ঢাকা ওয়াসা

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০২৫ খ্রি:

প্রকল্পসমূহের সারঃসংক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প		
৭ টি		০২টি		০৫ টি		৬ টি		
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ		
ক.	এডিপিতে বরাদ্দ	:	৩১১৩৭৮.০০	৬৪৪৯২.০০	২৪৬৮৮৬.০০	১২৮৭৭৮.০০		০০.০০
খ.	আরএডিপিতে বরাদ্দ	:						
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)							
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	২১১৫৪.৭৬	০.০০	২১১৫৪.৭৬	৭৩৩৬.৬৯		০০.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)							
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১৪৩৯৭.৭০	০.০০	১৪৩৯৭.৭০	৫৭৯.৬৩		০.০০
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১২৬৫২৫৪.৭৭	৫২৩৪৪২.৮৩	৭৪১৮১১.৯৪	২০০২৭৬.৪৫		১০২৩৫০.৮৪
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব		আর্থিক	
			লক্ষ্যমাত্রা	:	১৭.০০%		১০.৩৩%	
			অগ্রগতি	:	১৬.২৮%		৪.৬২%	

Say
০৬/০৮/২৫
সাইফুল ইসলাম
পরিচালক
পরিচালনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

King
০৬/০৮/২৫
২
সাইফুল ইসলাম
পরিচালক
পরিচালনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

Konid
০৭/১০/২৫
মোহাম্মদ আশরাফ পাটওয়ারী
সহকারী পরিচালক (পরিবীক্ষণ)
পরিচালনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা