

ঢাকা ওয়াসা

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের  
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কালঃ মার্চ, ২০২৬ খ্রিঃ


প্রকল্পসমূহের সারঃসংক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প	জিওবি অর্থাৎ বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থাৎ বাস্তবায়িত প্রকল্প	আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প				
৭ টি	০২টি	০৫ টি	৩ টি				
১. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
				মোট	টাকাংশ		
ক. এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৩১১৩৭৮.০০	৬৪৪৯২.০০	২৪৬৮৮৬.০০	১২৮৭৭৮.০০		১৭০০০.০
খ. আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	৩৪৬৮৪৫.০০	৮৮৭০১.০০	২৫৮১৪৪.০০	১০৩৪৯৯.০০		
২. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)							
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১৯৫২৩৪.৯৯	২২৬৮১.৫০	১৭২৫৫৩.৪৯	৫২৪১১.২০		০.০০
৩. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)							
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১৭৮৮৯৭.৩৬	১৬৬৩৮.২৬	১৬২২৫৯.১০	৪২১১৬.৮১		৮৫০০.০০
৪. প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৪২৯৭৫৪.৪৩	৫৪০০৮১.০৯	৮৮৯৬৭৩.৩৪	২৪১৮১৩.৬০		১১০৮৫০.৮৪
৫. চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব		আর্থিক	
		লক্ষ্যমাত্রা	:	৭৫.০০%		৮২.৩২%	
		অগ্রগতি	:	৭৩.৩৩%		৫১.৫৮%	

  
সাইফুল ইসলাম  
গবেষণা সহকারী  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

  
১৫/০৪  
২০২৬  
মোঃ ইমরুল হাসান  
গবেষণা কর্মকর্তা  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

