

ঢাকা ওয়াশা

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কালঃ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রি:

প্রকল্পসমূহের সার:সংক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াশা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।


মোট অনুমোদিত প্রকল্প	জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্প				
৭ টি	০২ টি	০৫ টি			৬ টি		
১. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		ঋ- অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
				মোট	টাকাংশ		
ক. এডিপিতে বরাদ্দ	:	৩১১৩৭৮.০০	৬৪৪৯২.০০	২৪৬৮৮৬.০০	১২৮৭৭৮.০০		০০.০০
খ. আরএডিপিতে বরাদ্দ	:						
২. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)							
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৩৫৮৫৫.৯৪	১১৬২৫.০০	২৪২৩০.৯৪	৭৩৩৬.৬৯		০০.০০
৩. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)							
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১৮৩১৭.০৬	৫১৩.৩১	১৭৮০৩.৭৫	৯০৯.৫০		৪৩৮.৫৩
৪. প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১২৬৯১৭৪.১৩	৫২৩৯৫৬.১৪	৭৪৫২১৭.৯৯	২০০৬০৬.৩২		১০২৩৫০.৮৪
৫. চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব		আর্থিক	
		লক্ষ্যমাত্রা	:	২৫.০০%		১৫.৪১%	
		অগ্রগতি	:	২০.৬৭%		৫.৮৮%	


২০/১০/২৫

সাইফুল ইসলাম
গবেষণা সহকারী
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াশা


২০/১০/২৫

মোঃ হুসেইন হাসান
গবেষণা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াশা


২০.১০.২৫

মোছাঃ তানিয়া পারভীন
সহকারী প্রধান (পরিবীক্ষণ)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াশা।