

ঢাকা ওয়াসা

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন


প্রতিবেদন কালঃ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রি:

প্রকল্পসমূহের সার:সংক্ষেপ


বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।


মোট অননুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প		
৭ টি		০২টি		০৫ টি		৬ টি		
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ		
ক.	এডিপিতে বরাদ্দ	:	৩১১৩৭৮.০০	৬৪৪৯২.০০	২৪৬৮৮৬.০০	১২৮৭৭৮.০০		০০.০০
খ.	আরএডিপিতে বরাদ্দ	:						
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)							
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৪০৭৪৯.৫৮	১৩৫৮৮.২৫	২৭১৬১.৩৩	১০০০০.০০		০০.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)							
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	২২৪৪০.৭৭	১৩৬৪.৮৭	২১০৭৫.৯০	৩৯১৪.৫৭		৪৩৮.৫৩
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১২৭৩২৯৭.৮৪	৫২৪৮০৭.৭০	৭৪৮৪৯০.১৪	২০৩৬১১.৩৯		১০২৭৮৯.৩৭
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)				বাস্তব		আর্থিক	
			লক্ষ্যমাত্রা	:	৩৩.০০%		২০.৪৬%	
			অগ্রগতি	:	২৫.৬২%		৭.২১%	

  
26/10/25


সাইফুল ইসলাম  
গবেষণা সহকারী  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

  
2025

সাইফুল ইসলাম  
গবেষণা কর্মকর্তা  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

  
28/10/25

মোছাঃ তানজিয়া পারভীন  
সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা)  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

  
28.10.25

কাজী মোঃ ফারুক হোসেন  
উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) (অঃ দায়)  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা