

**প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

**প্রতিবেদন কালঃ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি:**

১.	প্রকল্পের নাম	:	সায়েরদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩) (সং-২)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাধীন হাড়িয়ায় একটি পাম্পিং স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে মেঘনা নদী থেকে দৈনিক প্রায় ৯৫.০০ কোটি লিটার অপরিশোধিত পানি নির্মিতব্য শোধনাগারে সরবরাহ ও তা পরিশোধনপূর্বক বিদ্যমান সরবরাহের অতিরিক্ত আরো দৈনিক প্রায় ৪৫ কোটি লিটার পানি ঢাকা মহানগরবাসীকে সরবরাহ করা।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ	
			মূল	৪৫৯৭৩৬.০৫	১৫১৩৮০.২৫	৩০০০.০০	৩০৫৩৫৫.৮০
			সংশোধিত	৭৫১৮০২.৭৫	২৬২৫২৩.০০	৩০০০.০০	৪৮৬২৮০.০০
			সংশোধিত-২	১৬০১৪৮২.৭২	৪৫৩৬১৭.০১	৩০০০.০০	১১৪৪৮৬৫.৭১
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৫	-	জুন, ২০২০	
			সংশোধিত:	জুলাই, ২০১৫	-	জুন, ২০২৫	
			সংশোধিত-২:	জুলাই, ২০১৫	-	জুন, ২০২৯	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		৩০.০৩.২০১৫	০১.০৯.২০১৫ সং-১: ২৫.১০.২০২১ সং-২: ২৩.০৩.২০২৫	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এ.এফ. ডি, ডানিডা, ই. আই. বি, কে. এফ. ডব্লিউ				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমদানী
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ	:	১১৬৭০০.০০	৬৫০০.০০	১১০২০০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১৮০৫.০০০	১৬২৫.০০	১৮০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	২৫৬.০৯	৭৬.০৯	১৮০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক.	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	১৯৪৬৪.৭৮	১৩৭৫৫.৭৮	৫৭০৯.০০	০.০০	০.০০
৮.খ.	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৭৯১৫.৮৭	১২২০৬.৮৭	৫৭০৯.০০	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক	
					১৭.০০%	০.২২%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	:	১৪.৭৬%	১.১২%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ মোজাফিজুর রহমান				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৯১১২৩৬১				

Say

৪/১১/২৫

Tania