

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ মার্চ, ২০২৬ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (DESWSP) (সংশোধিত-৩)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূ-উপরিষ্ক ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:		মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা	প্রকল্প ঋণ
			মূল:	৫২৪৮০৬.০০	১৭৩৮৭৭.০০	১০০০.০০	৩৪৯৯২৯.০০
			সংশোধিত-১:	৮১৫১০৭.০০	২৬৯৩৭৮.২৫	১৪৬৪.৩৫	৫৪৪২৬৪.০১
			সংশোধিত-২:	৮১৪৬৯৮.৯৭	২৬৩৫৪৯.০৮	২২০০.০০	৫৪৮৯৪৯.৮৯
	সংশোধিত-৩:	১০৯৭৩৫৩.৯৯	৪২১২৬৫.০৯	২১৫৪.৩৪	৬৭৩৯৩৪.৫৬		
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং	
			সংশোধিত-১:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২২ ইং	
			সংশোধিত-২:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৪ ইং	
			সংশোধিত-৩:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৭ ইং	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		-	১৯.০৯.২০১৩ সং-১: ২৪.০২.২০২১ সং-২: ০৯.০২.২০২২ সং-৩: ১৭.০৮.২০২৫	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমদানী
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	৯০০০০.০০	৩০০০০.০০	৬০০০০.০০	৩০০০০.০০	০.০০
-খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৩৭৪৩১.৮৪	৩৯২৬.৫০	৩৩৫০৫.৩৪	৩২৩৭.২০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৩৯৫৩২.২৯	৩৯১৬.২৭	৩৫৬১৬.০২	৫৩৪৭.৮৮	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৭২৬৬৪৪.৮৪	২৪৬১৮৬.৯৩	৪৮০৪৫৭.৯১	১৪১৯৩৯.৭৩	৮১২১৮.৪৫
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৭২৪৭৯৭.১৪	২৪৪৩৩৯.২৩	৪৮০৪৫৭.৯১	১৪১৩৪৮.২২	৮১০৭৯.৪০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৫৫.৭৮%	৪৩.৯২%	
					৯০.৪৪%	৬৬.০৫%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৫৫০১২৭৯৫				

** ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইআইবি দাতা সংস্থার আরপিএ খাতের ৭৭৩.৬৩ লক্ষ টাকা অব্যয়িত ছিল। উক্ত ব্যালেন্স থেকে ৫৫১.২৬ লক্ষ টাকা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরপিএ খাতে ব্যয় করা হয়েছে। যার ফলে অবমুক্তির চেয়ে ব্যয় বেশি দেখাচ্ছে।

৬

Say

Kay

Konid