

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (সং-২)।							
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা শহরবাসীকে সার্বক্ষণিক নির্ভরযোগ্য পানির সরবরাহ এবং ঢাকা ওয়াসার সেবার মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসার ০৭ (সাত) টি জোন [জোন-৩, ৪, ৯, ১০ (আংশিক) এবং জোন-১, ৭, ও ২] এলাকার সকল পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক ও গ্রাহক সাধারণের পানির সংযোগ পুনর্বাসন, শক্তিশালী করে ডিষ্ট্রিক্ট মিটারিং এরিয়া (DMA) প্রতিষ্ঠা করে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসীসহ সকল নগরবাসীকে সুপেয় পানি সরবরাহ করা এবং Non-Revenue Water (NRW) এর পরিমাণ নিম্নতর পর্যায়ে কমিয়ে আনা।							
৩.	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ				
			মূল:	৩১৮২৩০.০০	১০৩৭৩০.০০	-	২১৪৫০০.০০			
			সংশোধিত-১:	৩৭৮০০০.০০	১৪৪৮০০.০০		২৩৩২০০.০০			
			সংশোধিত-২:	৩৯৮০০০.০১	১১৮৪৫০.০০		২৭৯৫৫০.০১			
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	এপ্রিল, ২০১৬	-	ডিসেম্বর, ২০২১				
			সংশোধিত-১:	এপ্রিল, ২০১৬		ডিসেম্বর, ২০২৩				
			সংশোধিত-২:	এপ্রিল, ২০১৬		ডিসেম্বর, ২০২৫				
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক				
			অনুমোদিত			২৪.০৫.২০১৬ সং-১: ০৮.০২.২০২২ সং-২: ০৯.১১.২০২৩				
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিরি							
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট			
					মোট	টাকাংশ				
			ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ	:	৬৫৬০.০০	৪৩৭৮.০০	২১৮২.০০	৩৩৪.০০	০.০০
			খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাব্যয় মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	২১১৭.০২	০.০০	২১১৭.০২	০.০০	০.০০
			গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাব্যয় মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	২১১৭.০২	০.০০	২১১৭.০২	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	২৯৭৫৬৩.৭১	৭৯৫৮২.২০	২১৭৯৮১.৫১	২৫১৭.৭৭	১৫২৩৬.২৫			
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	২৯৫০০৬.৬২	৭৭০১১.৩৪	২১৭৯৯৫.২৮	২৫৩১.৫৪	১৩১০৭.১৬			
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাব্যয় মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক				
					৪৫.০০%	৩২.২৭%				
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	:	৯৬.৩৫%	৭৪.১২%				
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ ওয়াজ উদ্দিন							
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৫৮১৫৬৬২৫							

Say

৪

Foria