

ঢাকা ওয়াসা

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন, ২০২৬ খ্রি:

প্রকল্পসমূহের সারঃসংক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প		
৭ টি		০২ টি	০৫ টি		৩ টি		
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প খণ্ড		স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
				মোট	টাকাংশ		
ক.	এডিপি'তে বরাদ্দ	: ৩১১৩৭৮.০০	৬৪৪৯২.০০	২৪৬৮৮৬.০০	১২৮৭৭৮.০০		১৭০০০.০
খ.	আরএডিপি'তে বরাদ্দ	: ৩৪৬৮৪৫.০০	৮৮৭০১.০০	২৫৮১৪৪.০০	১০৩৪৯৯.০০		
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	: ২৯৮০৮৭.০১	৭৪৮৮০.০০	২২৩২০৭.০১	১০০৮৯৩.৯৪		০.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	: ২৬২৩৬৮.৮৮	৭১৪৯৩.৬৮	১৯০৮৭৫.২০	৬৮৫৬২.১৩		৮৫০০.০০
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	: ১৫১৩২২৫.৯৫	৫৯৪৯৩৬.৫১	৯১৮২৮৯.৪৪	২৬৮২৫৯.০০		১১০৮৫০.৮৪
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:		বাস্তব	আর্থিক		
		লক্ষ্যমাত্রা	:	১০০.০০%	৯৭.৮৪%		
		অগ্রগতি	:	৯৭.০৫%	৭৫.৬৪%		

(Signature)

২৪/৫/২৬

সাইফুল ইসলাম

গবেষণা সহকারী

পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

ঢাকা ওয়াসা

(Signature)

২৪/৫/২৬

মোহাঃ দিল গুলরুখ নাহার

গবেষণা কর্মকর্তা

পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

ঢাকা ওয়াসা।

(Signature)

২৪.৫.২৬

মোহাঃ তানিয়া পারভীন

সহকারি প্রধান (পরিবীক্ষণ)

পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

ঢাকা ওয়াসা।