



ELECTRICITY GENERATION COMPANY OF BANGLADESH LIMITED

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified

Unique Heights (Level-15 & 16), 117, Kazi Nazrul Islam Avenue, Eskaton Garden, Dhaka-1217.
Tel:- 55138633-36 (PABX), Fax:- 880-2-55138637, E-mail: info@egcb.com.bd, Web: egcb.gov.bd

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইজিসিবি লিঃ এর সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর কর্মসম্পাদন
পরিকল্পনার ২ম ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক (জুলাই'২৩ - ডিসেম্বর'২৩) অগ্রগতির প্রতিবেদন

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	লক্ষ্যমাত্রা	১ম ত্রৈমাসিক অর্জন (জুলাই – সেপ্টেম্বর'২৩)	২য় ত্রৈমাসিক অর্জন (অক্টোবর- ডিসেম্বর'২৩)	অর্ধ-বার্ষিক অর্জন (জুলাই- ডিসেম্বর'২৩)
০১.		[১.১.১] সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের PPA স্বাক্ষরকরণ।	তারিখ	তারিখ	০১.০৬.২০২৪	-	-	প্রক্রিয়াধীন আছে
০২.		[১.১.২] সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ভৌত অগ্রগতি।	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	৮৮	৫	৯৩
০৩.		[১.১.৩] সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি।	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	৮০.৯৫	০.৮১	৭১.২৪
০৪.	[১.১] প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.১.৪] সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের 35 MVA Sub- Station এর কমিশনিং সম্পন্নকরণ।	তারিখ	তারিখ	৩১.১২.২০২৩	-	২৪.১২.২০২৩	২৪.১২.২০২৩
০৫.		[১.১.৫] সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের 25 MW এর Testing & Commissioning সম্পন্নকরণ।	তারিখ	তারিখ	৩০.১২.২০২৩	-	৩০.১২.২০২৩	৩০.১২.২০২৩
০৬.		[১.১.৬] যৌথ উদ্যোগে সোনাগাজী ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প-২ এর LOI (Letter of Intent) ইস্যু	তারিখ	তারিখ	৩০.০৪.২০২৪	-	০৫.১১.২০২৩	০৫.১১.২০২৩
০৭.		[১.১.৭] নিজস্ব অর্থায়নে ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য একনেকে প্রস্তাব প্রেরণকরণ।	তারিখ	তারিখ	১৫.০৬.২০২৪	-	-	প্রক্রিয়াধীন আছে
০৮.	[১.২] কোম্পানির কোয়ালিটি, এনভায়রন মেন্টাল এবং হেলথ-	[১.২.১] কর্গোরেট দপ্তর, সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মেঃওঃ পিপিপি, হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ সিসিপিপি এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি এর আইএমএস সনদ বলবৎ রাখার জন্য	তারিখ	তারিখ	০১.০৬.২০২৪	-	১৪.১২.২০২৩	১৪.১২.২০২৩

০৩/০১/২৪
Mr. Shahidul Qudus
Executive Engineer (P&D)
Electricity Generation Company
of Bangladesh Ltd., Dhaka.

Ahmed
03.01.2024
Graham Ahmad Shah M. Mohtad
Chief Engineer (P&D)
Corporate Office
EGCB Ltd, Dhaka-1217

০৩.০১.২৪
মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ



ELECTRICITY GENERATION COMPANY OF BANGLADESH LIMITED

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified

Unique Heights (Level-15 & 16), 117, Kazi Nazrul Islam Avenue, Eskaton Garden, Dhaka-1217.
Tel:- 55138633-36 (PABX), Fax:- 880-2-55138637, E-mail: info@egcb.com.bd, Web: egcb.gov.bd

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	লক্ষ্যমাত্রা	১ম ত্রৈমাসিক অর্জন (জুলাই – সেপ্টেম্বর'২৩)	২য় ত্রৈমাসিক অর্জন (অক্টোবর- ডিসেম্বর'২৩)	অর্ধ-বার্ষিক অর্জন (জুলাই- ডিসেম্বর'২৩)
	সেফটি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	Surveillance Audit সম্পন্নকরণ।						
০৯.		[১.২.২] ইজিসিবি লিঃ এর ERP তথ্যাদি বিদ্যুৎ বিভাগের ড্যাশবোর্ডে হালনাগাদকরণ।	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	১০০	১০০	১০০
১০.		[১.২.৩] “Support Services for SAP (ERP & EAM Systems) for EGCB Ltd.” সংক্রান্ত দরপত্রের আওতায় SAP ERP এর আধুনিকীকরণ।	তারিখ	তারিখ	০১.০৬.২০২৪	-	-	প্রক্রিয়াধীন আছে
১১.	[১.৩] ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়ন	[১.৩.১] ই-জিপি টেন্ডারিং সম্পাদিত (উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে সকল স্থানীয় টেন্ডার- ১০০ কোটি টাকার নিচে)।	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	১০০	১০০	১০০
১২.		[১.৩.২] পুনঃদরপত্র সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর থেকে পরবর্তীতে পুনঃদরপত্র আহ্বানের সময়সীমা।	ক্রমপুঞ্জিত	কার্যদিবস	৩০	০১	০০	০১
১৩.		[১.৩.৩] অর্জিত পার্সেন্টেজ অব টেন্ডারস রি-টেন্ডারড।	ক্রমপুঞ্জিত	%	৪.০০	০৩.৩৩	০.০০%	১.১৬%
১৪.	[১.৪] কর্মকর্তা- কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.৪.১] কর্মকর্তা- কর্মচারীদের অর্জিত প্রশিক্ষণ।	ক্রমপুঞ্জিত	জনঘণ্টা	৬০	১৫.৫৫	২৩.৫৬	৩৯.১১
১৫.	[১.৫] KPI নিরাপত্তা সংক্রান্ত	[১.৫.১] KPI নিরাপত্তা সুপারিশ কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকরণ।	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	১০০	১০০	১০০
১৬.	[১.৬] শূন্য পদ পূরণ	[১.৬.১] সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগপত্র জারী।	ক্রমপুঞ্জিত	%	৫০	২৮.৫৬	১.৭৯	৩০.৩৫
১৭.	[২.১] বিদ্যুৎ	[২.১.১] অর্জিত আভেলিবিটি ফ্যাক্টর।	ক্রমপুঞ্জিত	%	৮৭	৯৭.৮৪	৯৭.৬২	৯৭.৭৩
১৮.	কেন্দ্রের কারিগরি	[২.১.২] অর্জিত অক্সিলারী কনজামশন।	ক্রমপুঞ্জিত	%	৪.৩	৩.৮১	৪.১৩	৩.৯৭

Shahidul Qaddus
০৩/০১/২৪
Mr. Shahidul Qaddus
Executive Engineer (P&D)
Electricity Generation Company
of Bangladesh Ltd., Dhaka.

Ahmed Shafi
০৩.০১.২০২৪
Ibrahim Ahmad Shafi Al Mohtad
Chief Engineer (P&D)
Corporate Office
EGCB Ltd, Dhaka-1217

Mojibur Rahman
০৩/০১/২৪
মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড



ELECTRICITY GENERATION COMPANY OF BANGLADESH LIMITED

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified

Unique Heights (Level-15 & 16), 117, Kazi Nazrul Islam Avenue, Eskaton Garden, Dhaka-1217.
Tel:- 55138633-36 (PABX), Fax:- 880-2-55138637, E-mail: info@egcb.com.bd, Web: egcb.gov.bd

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	লক্ষ্যমাত্রা	১ম ত্রৈমাসিক অর্জন (জুলাই – সেপ্টেম্বর'২৩)	২য় ত্রৈমাসিক অর্জন (অক্টোবর- ডিসেম্বর'২৩)	অর্ধ-বার্ষিক অর্জন (জুলাই- ডিসেম্বর'২৩)
১৯.	দক্ষতা বৃদ্ধি।	[২.১.৩] অর্জিত হিট রেট (নেট)।	ক্রমপুঞ্জিত	কিঃজুঃ/ কিঃওঃ ঘন্টা	৮,৩০০	৭৬১৬.৭৮	৭১২৬.৩৩	৭৪১৮.২২
২০.		[২.১.৪] অর্জিত প্লান্ট ফ্যাক্টর।	ক্রমপুঞ্জিত	%	৪০	৮৬.২৭	৫৮.৩৫	৭২.২৭
২১.		[২.১.৫] সিদ্ধিরগঞ্জ ২X১২০ মেঃওঃ পিপিপি'র ১ম ইউনিটের মেজর ইন্সপেকশন সম্পাদিত।	তারিখ	তারিখ	১০.০৬.২০২৪	-	-	যথাসময়ে সম্পন্ন করা হবে।
২২.	[২.২] বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সংযোজন।	[২.২.১] বিদ্যুৎ উৎপাদন (সৌর বিদ্যুৎ) ক্ষমতা সংযোজিত।	সমষ্টি	মেগাওয়াট	৭৫	-	-	যথাসময়ে সংযোজিত হবে
২৩.	[৩.১] প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক দক্ষতা বৃদ্ধি।	[৩.১.১] অর্জিত কুইক রেশিও।	ক্রমপুঞ্জিত	রেশিও	১.০০:১	১.০৬	১.০৫:১	১.০৫:১
২৪.		[৩.১.২] অর্জিত ডেট সার্ভিস কভারেজ রেশিও (ডিএসসিআর)।	ক্রমপুঞ্জিত	রেশিও	১.১০:১	১.৩৩:১	১.৩০	১.৩০:১
২৫.		[৩.১.৩] ডিএসএল পেমেন্ট টু দি গভর্নমেন্ট।	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০ (৬৯১)	৬.১৭ (৪২.৬৩)	১৪.১০ (৯৭.৪৬)	২০.২৭ (১৪০)
২৬.		[৩.১.৪] অর্জিত কারেন্ট রেশিও।	ক্রমপুঞ্জিত	রেশিও	১.১৫:১	১.১৮:১	১.১৬	১.১৬:১
২৭.		[৩.১.৫] লভ্যাংশ পরিশোধিত।	তারিখ	তারিখ	০৩.০৩.২০২৪	-	-	যথাসময়ে পরিশোধ করা হবে

০৩/০১/২৪
Md. Shahidul Qudus
Executive Engineer (P&D)
Electricity Generation Company
of Bangladesh Ltd., Dhaka.

Ahmed Shafi
03.01.24
Ibrahim Ahmad Shafi Al Mohtad
Chief Engineer (P&D)
Corporate Office
EGCB Ltd, Dhaka-1217

03.01.24
মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ