

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ফুলতলা, খুলনা।

স্মারক নং: ০৫.৪০.৪৭৬৯.০০৩.৩৩.০৭০.২০২২- ৬৯৩ (যুক্ত)

তারিখ: ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
০৮ ডিসেম্বর ২০২২

বিষয়: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে ছাড়কৃত এডিপি বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।


সূত্র: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের মূল্যায়ন-৩ শাখার ২২-১১-২০২২ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৯৭.১৬.০৫.২০২২-০৪ নং স্মারকপত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২১-২২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ফুলতলা উপজেলা পরিষদের অনুকূলে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি হিসেবে মোট = ৪৪,২০,০০০/= (চুয়াল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা, উপজেলা কমপ্লেক্সের বিভিন্ন বাসা বাড়ি মেরামত খাতের আওতায় = ১৬,০০,০০০/= (ষোল লক্ষ) টাকা, উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা খাতের অনগ্রসর উপজেলা বিবেচনায় মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী উপখাত হতে = ২৫,০০,০০০/= (পঁচিশ লক্ষ) টাকা, ইউনিয়নের অনগ্রসরতা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কোভিড-১৯ মোকাবেলায় মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী = ২০,০০,০০০/= (বিশ লক্ষ) টাকা এবং করোনা ভাইরাস বিস্তাররোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান প্রভৃতি) গ্রহণের জন্য = ২,০৪,০০০/= (দুই লক্ষ) টাকা সর্ব মোট = (৪৪,২০,০০০+১৬,০০,০০০+২৫,০০,০০০+২০,০০,০০০+২,০৪,০০০) = ১,০৯,২৪,০০০/= (এক কোটি নয় লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল এর আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রস্তুতপূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্রসাপথ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক ০১ (এক) সেট।

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব, মূল্যায়ন-৩ শাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।




খোশনুর রুবায়াৎ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফুলতলা, খুলনা।
☎ ০২৪৭৭৭-৩৩৪০৬।

স্থানীয় সরকার প্রকল্পের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন ছক"

- ১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা পরিষদ, ফুলতলা, খুলনা।
 ২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদনঃ

ক্র.সং	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়			সংশ্লিষ্ট এনডিজে কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার আধিকার ম প্রকল্পের অবস্থান	কার্যদেপ্তার তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রতিবেদন নাম	রেটের	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (সিআইসি/সিপিপি/সিপিপি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কি না	সিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিবেদনিকা পালন করা হয়েছে কি না	মন্তব্য
				প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	০৫/০৮/২০২১	১১.৫৫.০০০/=	৪	দামোদর ০৭ নং ওয়ার্ডে দুর্গিন মোলার বাড়ি হতে লাক্তিকার বাড়ি সামনে পাকা ডেন নির্মাণ	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	-	১০০%	১০	২২/৫/২০২২	৩০/৫/২২	-	১৬	১৭	হয়েছে	হয়েছে	২০	
২	০২/১১/২০২১	১১.৫৫.০০০/=	৪	পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করার লক্ষে তাদের মাঝে মশারী ও কন্সোল বিতরণ।	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	-	১০০%	৮	০৩/০৮/২২	০৮/৮/২২	-	-	১৭	হয়েছে	হয়েছে		
৩	২৬/০২/২০২২	১১.৫৫.০০০/=	৪	মশারী আত্মক শেষ এর বাড়ী হতে মশারী ইউনিট সরদাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্ব পাকা ডেন নির্মাণ, পিলাতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গেটের সামনে কালভার্ট নির্মাণ ও পিলাতলা মোহাম্মদ মোলার দোকান হতে পাকার মাঝা অভিমুখে রাস্তার পার্শ্ব পাকা ডেন নির্মাণ, আটরা বালিকা বিদ্যালয়ের পার্শ্ব হতে আলডল ফকিরের বাড়ি অভিমুখে রাস্তার পার্শ্ব পাকা ডেন নির্মাণ।	৩,০০,০০০/০০	২,৮৫,৭২৬/০০	২,৮৫,৬৬৪/০০	-	১০০%	২	২৮/০৮/২০২২	০৫/৮/২২	০৫/৮/২২	দৈনিক পূর্বাঙ্কন ও ভোমের কাগজ	-	১৭	হয়েছে	হয়েছে	
৪	১৭/০৮/২০২২	১১.৫৫.০০০/=	৪	খুলনা যশোর মহাসড়ক হতে বীজ গোডাউনের দক্ষিণ পাশ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।	৫,৯৯,৯৮০/০০	৫,৯৯,৯৮০/০০	৫,৯৯,৯৮০/০০	-	১০০%	১৪	১৪/৬/২০২২	১৪/৬/২২	২৮/৬/২২	-	১৭	হয়েছে	হয়েছে		
৫	০৫/১২/২০২১	১৬.০০.০০০/=	৪	উপজেলা আমার বাড়ি আমার খামার অফিসের সামনে হতে বীজ গোডাউন পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।	৫,৯৯,৯৮০/০০	৫,৯৯,৯৮০/০০	৫,৯৯,৯৮০/০০	-	১০০%	১৩	১৪/৬/২০২২	১৪/৬/২২	২৮/৬/২২	-	১৭	হয়েছে	হয়েছে		
৬	০১/০৬/২০২২	২৫.০০.০০০/=	৪	উপজেলা পরিষদের সামনে হতে বীজ গোডাউন পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।	৫,৯৯,৯৮০/০০	৫,৯৯,৯৮০/০০	৫,৯৯,৯৮০/০০	-	১০০%	১২	১৪/৬/২০২২	১৪/৬/২২	২৮/৬/২২	-	১৭	হয়েছে	হয়েছে		
৭	০১/০৬/২০২২	২০.০০.০০০/=	৪	উপজেলা পরিষদের সরকারী আবাসিক ডেন সরসী সেরামত ও সংস্কার।	৫,৯৯,৯৮০/০০	৫,৯৯,৯৮০/০০	৫,৯৯,৯৮০/০০	-	১০০%	১৮	১৪/৬/২০২২	১৪/৬/২২	২৮/৬/২২	-	১৭	হয়েছে	হয়েছে		
৮	১৬/০৮/২০২১	২.০৮.০০০/=	৪	উপজেলা পরিষদের সরকারী আবাসিক ডেন সৈকত সেরামত ও সংস্কার।	৫,০০,০০০/০০	৫,০০,০০০/০০	৫,০০,০০০/০০	-	১০০%	১১	১৯/০১/২০২২	২০/১/২২	২২/১/২২	-	১৭	হয়েছে	হয়েছে		
৯	১৬/০৮/২০২১	২.০৮.০০০/=	৪	উপজেলা পরিষদের সরকারী আবাসিক ডেন সৈকল সেরামত ও সংস্কার।	৫,০০,০০০/০০	৫,০০,০০০/০০	৫,০০,০০০/০০	-	১০০%	০৭	১৯/০১/২০২২	২০/১/২২	২২/১/২২	-	১৭	হয়েছে	হয়েছে		
১০	১৬/০৮/২০২১	২.০৮.০০০/=	৪	কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে বেকার যুব ও যুব নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	-	১০০%	০৫	০৫/৮/২০২২	১০/৮/২২	২৫/০৮/২২	-	১৭	হয়েছে	হয়েছে		
১১	১৬/০৮/২০২১	২.০৮.০০০/=	৪	ফুলতলা উপজেলার প্রতিবেদনের মাঝে হইল টেমার বিতরণ।	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	-	১০০%	০৪	০৭/৮/২০২২	১৪/৮/২২	০৯/০৮/২২	-	১৭	হয়েছে	হয়েছে		
১২	১৬/০৮/২০২১	২.০৮.০০০/=	৪	ফুলতলা উপজেলায় হত দরিদ্র এবং বেকার মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	-	১০০%	১৫	১০/৮/২০২২	১১/৮/২২	২০/০৮/২২	-	১৭	হয়েছে	হয়েছে		
১৩	১৬/০৮/২০২১	২.০৮.০০০/=	৪	জামিরা বাজারের মধ্যে বিভিন্ন রাস্তা সেরামত ও উন্নয়ন।	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	-	১০০%	১৭	১১/০৮/২০২২	১২/৮/২২	১৭/০৮/২২	-	১৭	হয়েছে	হয়েছে		
১৪	১৬/০৮/২০২১	২.০৮.০০০/=	৪	যোগাযোগ মন্ত্রিসভার সোদাডের মোলার বাড়ি হতে ছাত্রলীগের সভাপতি নমেনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইন্টার লোকে দ্বারা উন্নয়ন।	২,০১,২৮৫/০০	২,০১,২৮৫/০০	২,০১,২৮৫/০০	-	১০০%	০৩	১১/০৮/২০২২	১২/৮/২২	১৭/০৮/২২	-	১৭	হয়েছে	হয়েছে		
১৫	১৬/০৮/২০২১	২.০৮.০০০/=	৪	পলুর খোর গোপের ডাকসিন ও হাস মুরগীর টিকা বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ক্রয়।	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	-	১০০%	১৬	১০/০৩/২০২২	১১/০৩/২২	২৫/০৩/২২	-	১৭	হয়েছে	হয়েছে		
১৬	১৬/০৮/২০২১	২.০৮.০০০/=	৪	আপসা পিলাতলা ডাকাতিয়া গ্রামসেজেডল মুগীর বাড়ি হতে রেল লাইন পর্যন্ত রাস্তা ইন্টার লোকে দ্বারা উন্নয়ন।	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	-	১০০%	১	১০/০৩/২০২২	১১/০৩/২২	২৫/০৩/২২	-	১৭	হয়েছে	হয়েছে		
১৭	১৬/০৮/২০২১	২.০৮.০০০/=	৪	এডিপি ২০২১-২২ অর্থ বছরের আনুষঙ্গিক বিল	২৩,১০০/০০	২৩,১০০/০০	২৩,১০০/০০	-	১০০%	০২	-	-	২৬/৬/২২	-	১৭	হয়েছে	হয়েছে		
১৮	১৬/০৮/২০২১	২.০৮.০০০/=	৪	এডিপি ২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রকল্পের তদারকি বিল	৪৬,২০০/০০	৪৬,২০০/০০	৪৬,২০০/০০	-	১০০%	০২	-	-	২৬/৬/২২	-	১৭	হয়েছে	হয়েছে		


 ১২/১১/২২
 শেখ মুজিবুর রহমান
 উপজেলা পরিষদ অফিসার
 ফুলতলা, খুলনা।

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রাপ্ত মান ও প্রাপ্ত সুবিধা: (প্রকল্পের ধরণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)

ক্র. নং	প্রকল্পের ধরণ ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা		প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরন				রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়						এতিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়		অব্যয়িত জর্ব (যদি থাকে) তার কারণ	
		এডিপি	রাজস্ব		এডিপি টেন্ডার ও সিপিপি কতটি ও মোট টাকা	এডিপি টেন্ডার ও সিপিপি কতটি ও মোট টাকা	রাজস্ব টেন্ডার ও সিপিপি/কোম্পানি কতটি ও মোট টাকা	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট (৯-১০)	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয় (১২+১৩)	মোট ব্যয়		অবশিষ্ট
১	২	৩	০২	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৭+৮)	১০	১১ (৯-১০)	১২	১৩	১৪	১৫	১৬ (১৪-১৫)	১৭	
-	-	৩৫	০২	জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২	১৪	২১	২	-	১,৩৭,৯৬,৯১৩/১৫	১,৩৭,৯৬,৯১৩/১৫	১,৩৭,৯৬,৯১৩/১৫	-	১,০৯,২৪,০০০/=	১,০৯,২৪,০০০/=	১,০৯,২৪,০০০/=	৩৬,৪৩৮/=	১,০৬,৮৭,৫৬২/=	৩৬,৪৩৮/=

৬/১২/২২
 মোশিনুর হোসেন
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 হুগলী, কুমিল্লা।