

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

web: gafargaon.mymensingh.gov.bd



স্মারক নম্বর : ০৫.৪৫.৬১২২.০০৫.৪১.০০২.২১-১১৮৫

তারিখ : ১৮ কার্তিক ১৪২৮
০৩ নভেম্বর ২০২১

বিষয় : ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলা পরিষদের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।


সূত্র : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ন-১ শাখা এর ০১.১১.২০২১ খ্রি. তারিখের ৪৬.০০.০০০০.১০১.১৬.০৬৪.২০২১-৭৮ নং স্মারক।

মাধ্যম : জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলা পরিষদের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় হতে ছাড়কৃত অর্থ এবং উপজেলা পরিষদ রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক মোতাবেক পূরণ করতঃ মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ছক- ০৬ (ছয়) ফর্দ।

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
[দৃ: আ: সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ,
(মূল্যায়ন-১ শাখা)]


(মো: তাজুল ইসলাম)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।
ফোন: ০৯০২৫-৫৬০২০


ই-মেইল: unogaffargaon@mopa.gov.com

স্মারক নম্বর : ০৫.৪৫.৬১২২.০০৫.৪১.০০২.২১-১১৮৫/১(৩)

তারিখ : ১৮ কার্তিক ১৪২৮
০৩ নভেম্বর ২০২১

সদয় অবগতি/অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।
- ০২। উপ-পরিচালক (উপ সচিব), স্থানীয় সরকার বিভাগ, ময়মনসিংহ।
- ০৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।
- ০৪। অফিস কপি।


(মো: তাজুল ইসলাম)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।


“প্রতিবেদন হক”


(স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংস্থ প্রতি ১(এক) বছরের ছক পূরণ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ)


- ১। উপজেলা পরিষদ ও গফরগাঁও
- ২। এটিপি থেকে বরাদ্দ খাতের আওতাধীন গৃহীত প্রকল্পের (২০২০-২০২১) প্রতিবেদন।


ক্রিষ্টি তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	বাজ্যবাসিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়			সংশ্লিষ্ট এমজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রিমকার তালিকা অনুযায়ী তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রকল্পের নাম	রেট/ন র	কোন পদ্ধতিতে সঞ্চয়িত হয়েছে (টেক্স/সি পিপি)	জন্মতারিখ আবদার ডাটাস সংশ্লিষ্ট কর্তন প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কিনা	পরিচালক ২০০৮ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কিনা	মন্তব্য		
			প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন ২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক (%)	কৌত (%)											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৯-০৮-২০২০=২১.০৯			টেডাকের মাধ্যমে- আবুল হাসেম মাস্টারের বাড়ী হতে বীরখারুয়া সংগ্রহ বিদ্যালয় পর্যন্ত এইচবি করণ।	১৫,০০,০০০.০০	১৪,২৫,০০০.০০	১৪,২৫,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	২৪-০৫-২০২১	০১-০৬-২০২১	দৈনিক জাহান, দৈনিক সমকাল এবং Dhaka Tribune	৫% নিম্ন দর	টেক্স (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
২৪-১১-২০২০=১৩.৫৪			উত্তর নওপাড়া বাদলের মোড় হতে চারিপাড়া আতার বাড়ীর এবং বীরবন্দুরা হাবিবুর হুজুরের বাড়ীর সম্মুখ হয়ে পাকটি ফুটপাথী পাকা রাজ্য পর্যন্ত রাস্তা এইচবি করণ।	৮,৫০,০০০.০০	৮,০৭,৫০০.০০	৮,০৭,৫০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	২৪-০৫-২০২১	০১-০৬-২০২১	দৈনিক জাহান, দৈনিক সমকাল এবং Dhaka Tribune	৫% নিম্ন দর	টেক্স (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
৩৪-০৮-২০২১=২০.০২			চরআলগী আউটার মোড় হতে বকরির চর পর্যন্ত রাস্তা এইচবি করণ।	৯,০০,০০০.০০	৮,৫৫,০০০.০০	৮,৫৫,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	২৪-০৫-২০২১	০১-০৬-২০২১	দৈনিক জাহান, দৈনিক সমকাল এবং Dhaka Tribune	৫% নিম্ন দর	টেক্স (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
৪৫-১৩-০৮-২০২১=৩১.১৫			কলাইপাড় আলতাক গোলদাঙ্গ ব্রীজ হতে শিলসী মুখী রাস্তা এইচবি করণ।	৯,০০,০০০.০০	৮,৫৫,০০০.০০	৮,৫৫,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	২৪-০৫-২০২১	০১-০৬-২০২১	দৈনিক জাহান, দৈনিক সমকাল এবং Dhaka Tribune	৫% নিম্ন দর	টেক্স (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
সর্বমোট টাক=৯২.১০			বড়ু টানপাড়া উপজেলা ডাইস চেয়ারম্যানের বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব পাশ হতে বখুরা বটতলা বাজার মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইচবি করণ।	৯,০০,০০০.০০	৮,৫৫,০০০.০০	৮,৫৫,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	২৪-০৫-২০২১	০১-০৬-২০২১	দৈনিক জাহান, দৈনিক সমকাল এবং Dhaka Tribune	৫% নিম্ন দর	টেক্স (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
			গফরগাঁও-ভালকা রাস্তা হতে খোপাঘাট মুন্সিবাজী পর্যন্ত এইচবি করণ।	৯,০০,০০০.০০	৮,৫৫,০০০.০০	৮,৫৫,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	২৪-০৫-২০২১	০১-০৬-২০২১	দৈনিক জাহান, দৈনিক সমকাল এবং Dhaka Tribune	৫% নিম্ন দর	টেক্স (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
			প্রকল্প কৃষিতির মাধ্যমে- গফরগাঁও উপজেলায়ীন রতপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত কদম রতুলপুর বাইলবঙ্গ-কালভাট নির্মাণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	২৪-০৫-২০২১	০১-০৬-২০২১	দৈনিক জাহান, দৈনিক সমকাল এবং Dhaka Tribune	৫% নিম্ন দর	টেক্স (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
			গফরগাঁও উপজেলায়ীন রতপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত ইসলামপুর দরগাহভিটা রাস্তা সংস্কার।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	২৪-০৫-২০২১	০১-০৬-২০২১	দৈনিক জাহান, দৈনিক সমকাল এবং Dhaka Tribune	৫% নিম্ন দর	টেক্স (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
			গফরগাঁও উপজেলায়ীন চরমজলদ পাপলার মোড় হইতে কিনার আলগী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	২৪-০৫-২০২১	০১-০৬-২০২১	দৈনিক জাহান, দৈনিক সমকাল এবং Dhaka Tribune	৫% নিম্ন দর	টেক্স (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ			


গফরগাঁও উপজেলায় যুক্তপাড়া পাবনাইয়া বাড়ি হতে সিদ্দিক মৌলভীর বাড়ি পর্যন্ত ইট বালু দ্বারা রাস্তা সংস্কার।	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	PIC	হ্যাঁ
গফরগাঁও উপজেলায় নানাবুখরা মজিদ খানের পশ্চিম পাশ হতে সিরাজ মৌলভী সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত ইট বালু দ্বারা রাস্তা সংস্কার।	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	PIC	হ্যাঁ
গফরগাঁও উপজেলায় হাতিখলা রাইস মেইন হতে মজিবুর বি.এস.সির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট-বালু দ্বারা সংস্কার।	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	PIC	হ্যাঁ
গফরগাঁও উপজেলায় জসিম মোস্তার বাড়ি হতে সেলিম মোস্তার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট-বালু দ্বারা সংস্কার।	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	PIC	হ্যাঁ
গফরগাঁও উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের দুই মহিলাদের মাঝে সোলাই মৌলিন বিস্তরন।	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	PIC	হ্যাঁ
গফরগাঁও উপজেলার ক্রীড়া বিদদের জন্য ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়।	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	PIC	হ্যাঁ
ডারইল করিম মাস্টারের বাড়ির নিকট বস্ত্র কালভার্ট নির্মাণ।	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	PIC	হ্যাঁ
পাঁচবাগ ইউনিয়ন পরিষদ এ ফার্নিচার সরবরাহ।	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	PIC	হ্যাঁ
পাঁচবাগ ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় ১-০ ডায়া পাইপ কালভার্ট স্থাপন।	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	PIC	হ্যাঁ
বশরা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের রাস্তা ইটবালু দ্বারা সংস্কার।	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	PIC	হ্যাঁ
চরআলগী নমাপাড়া হতে বুড়াখালী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	PIC	হ্যাঁ
কউছু ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের রাস্তায় বিং কালভার্ট স্থাপন।	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	PIC	হ্যাঁ
পালনা থানা গ্যারেজ সংস্কার।	১,১১,৫০০.০	১,১১,৫০০.০	১,১১,৫০০.০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	PIC	হ্যাঁ
পাইখল ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের রাস্তা ইট বালু দ্বারা সংস্কার।	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	PIC	হ্যাঁ
সালটিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের রাস্তা ইট বালু দ্বারা সংস্কার।	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	২,০০,০০০.০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	PIC	হ্যাঁ


 হিসাব রক্ষক/হিসাব সংরক্ষী
 এলজিইটি,
 গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।


 প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
 গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।


 উপ-সহকারী প্রকৌশলী,
 এলজিইটি
 গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।


 উপজেলা প্রকৌশলী,
 এলজিইটি
 গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।


 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

“প্রতিবেদন ছক”

(স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতি ১(এক) বছরের ছক পূরণ করে বার্ষিক প্রতিবেদন জেরেন)

১। উপজেলা পরিষদ ৪ গফলগাঁও

২। রাজস্ব উন্নয়ন তহবিল থেকে বরাদ্দ পাঠের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২০-২০২১) প্রতিবেদন।

ক্রিষ্টি তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	হুতিস্ব্য	৩০ জুন ২০২১ তারিখে অর্জিত ব্যয়	সম্প্রতি এমডিএল কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আর্থিক তালিকাভুক্তির তারিখ	কর্মসম্পাদনের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পিত পরিচালনার নাম	রেট/ম	কেন	পরিচালনার সময়			
							আর্থিক (%)	ভৌত (%)											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
টেভারের মাধ্যমে -																			
১,৩৬,৮৯,৫০০/=																			
প্রকল্প কর্মসূচির																			
মাধ্যমে -																			
৩০,০০,০০০/=																			
মোট টাকা -																			
১,৯৬,৮৯,৫০০/=																			
		আলালপুর পূর্বপাড়া হাটেম আলী বাড়ী সংলগ্ন জেনে পুনর্নির্মাণ।	১১,০০,০০০.০০	১০,৪৫,০০০.০০	১০,৪৫,০০০.০০	১০,৪৫,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	২৪-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	২৮-০৬-২০২১	দৈনিক জাহান, দৈনিক সমকাল এবং Dhaka Tribune	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর (LTM)	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর
		গফলগাঁও গরেশপুর পাকা রাস্তা হতে গ্রাম বাসটিয়া ফকির বাড়ী মসজিদ) গ্রাম বাসটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা এইচবি করণ।	৮,৮০,০০০.০০	৮,৩৬,০০০.০০	৮,৩৬,০০০.০০	৮,৩৬,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	২৪-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১১-০৬-২০২১	দৈনিক জাহান, দৈনিক সমকাল এবং Dhaka Tribune	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর (LTM)	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর
		দক্ষিণ লামকাইন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-২ হতে অলি আহমেদ এর বাড়ি মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইচবি করণ।	৭,৮০,০০০.০০	৭,৪১,০০০.০০	৭,৪১,০০০.০০	৭,৪১,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	২৪-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১১-০৬-২০২১	দৈনিক জাহান, দৈনিক সমকাল এবং Dhaka Tribune	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর (LTM)	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর
		কান্দিপাড়া টি ভেদরী সড়ক হতে ১০নং উল্লি ইউনিয়ন কৃষকলীগের সাবেক সভাপতি মরহুম আজিম উদ্দিন নেতার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবি করণ।	৭,৬০,০০০.০০	৭,২২,০০০.০০	৭,২২,০০০.০০	৭,২২,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	২৪-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১১-০৬-২০২১	দৈনিক জাহান, দৈনিক সমকাল এবং Dhaka Tribune	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর (LTM)	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর
		কাজী-কান্দি সড়ক হতে মুকুল আমিনের মাজার পর্যন্ত রাস্তা এ এইচবি করণ।	৮,৮০,০০০.০০	৮,৩৬,০০০.০০	৮,৩৬,০০০.০০	৮,৩৬,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	২৪-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১১-০৬-২০২১	দৈনিক জাহান, দৈনিক সমকাল এবং Dhaka Tribune	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর (LTM)	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর
		সহিদ নগর গোবিন্দু ভিটা হতে শিলা নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা এইচবি করণ।	৭,৩০,০০০.০০	৬,৯৩,৫০০.০০	৬,৯৩,৫০০.০০	৬,৯৩,৫০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	২৪-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১১-০৬-২০২১	দৈনিক জাহান, দৈনিক সমকাল এবং Dhaka Tribune	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর (LTM)	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর
		বাগিচাপাড়া আজিজ মিয়ার বাড়ী হতে লতিক মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবি করণ।	৭,৬০,০০০.০০	৭,২২,০০০.০০	৭,২২,০০০.০০	৭,২২,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	২৪-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১১-০৬-২০২১	দৈনিক জাহান, দৈনিক সমকাল এবং Dhaka Tribune	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর (LTM)	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর
		কুমতলী হতে সাকরাখাল পর্যন্ত রাস্তা এইচবি করণ।	৭,৯০,০০০.০০	৭,৫০,৫০০.০০	৭,৫০,৫০০.০০	৭,৫০,৫০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	২৪-০৫-২০২১	০৭-০৬-২০২১	১১-০৬-২০২১	দৈনিক জাহান, দৈনিক সমকাল এবং Dhaka Tribune	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর (LTM)	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর	৫% নিম্ন দর

২৪

২৪

২৪

(স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতি ১(এক) বছরের ছক পূরণ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ)

- ২। উল্লেখ্যঃ পার্শ্ববর্তী গণকয়লা
- ২। রাজস্ব উন্নয়ন তহবিল থেকে ব্যাদ খাতের আওতা গঠিত প্রকল্পের (২০২০-২০২১) প্রতিবেদন।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের

6

24

(স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতি ১ (এক) বছরের ছক পূরণ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ)

১। উপায়েনা পরিষদ : গফরগাঁও

২। রাজ্জ্ব উন্নয়ন তহবিল থেকে বরাদ্দ খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২০-২০২১) প্রতিবেদন।

[illegible]

খাপটিপাড়া গেন্দু মিমার বাড়ী হইতে তাহের মিমার বাড়ী পর্যন্ত রাজা ইট দ্বারা সংস্কার।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	---	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
গোয়ালখর জুয়া ওয়ালা বাড়ীর রাস্তার উপর বস্ত্র-কালভার্ট নির্মাণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	---	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
দুবাইল বেপারী হইতে মাজার রাস্তার উপর বস্ত্র-কালভার্ট নির্মাণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	---	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
১ নং ধাইরুগাঁও মসজিদ হইতে দিয়ারগাঁও খুলশের বজার পর্যন্ত রাজা সংস্কার।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	---	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
হাটপাড়া বজার হইতে বরুগাঁও মোড় পর্যন্ত রাজা সংস্কার।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	---	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
০১ নং ধাইরুগাঁও হইতে উল্লি বজার পর্যন্ত রাজা সংস্কার।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	---	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
বড়বাড়ী মোমিনের বাড়ী হইতে হানিহ সরকারের বাড়ী পর্যন্ত রাজা সংস্কার।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	---	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
বাসুটিয়া সোহেলের বাড়ীর নিকট বস্ত্র-কালভার্ট নির্মাণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	---	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
বাসুটিয়া দুলালের বাড়ীর নিকট বস্ত্র-কালভার্ট নির্মাণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	---	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
রাওলা ইউনিটের বিভিন্ন জায়গায় রিং কালভার্ট নির্মাণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	---	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
দিগলবাঁক রাস্তার বাড়ী হইতে হাদিবুলের বাড়ী পর্যন্ত রাজা ইট-বালু দ্বারা সংস্কার।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	---	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
ধামাইল রেল লাইন হতে জালেখুর বা বাড়ী পর্যন্ত রাজা সংস্কার।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	---	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
পুকুরিয়া রাজা সংস্কার।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	---	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
৬ নং ওয়ার্ড মৌলভপুর গ্রামের বাবুল ফকিরের বাড়ীর পাশে বস্ত্র কালভার্ট নির্মাণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	---	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
৮ নং ওয়ার্ডে ভারাইল গ্রামের রুকুনুর বাড়ীর পাশে বস্ত্র কালভার্ট নির্মাণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	---	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
লাউতেল বিহার বাড়ী হইতে খা ঘাট পর্যন্ত রাজা সংস্কার।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	২২-১১-২০২১	---	---	---	---	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ

১৬/১২/২০২১
হিসাব রক্ষক হিসাব সহকারী
এলজিইউ
গয়দুগাঁও, ময়মনসিংহ।

১৬/১২/২০২১
উপজেলা নির্বাহী অফিসার কার্যালয়
এলজিইউ
গয়দুগাঁও, ময়মনসিংহ।

১৬/১২/২০২১
উপ-সহকারী প্রকৌশলী,
এলজিইউ
গয়দুগাঁও, ময়মনসিংহ।

১৬/১২/২০২১
উপ-সহকারী প্রকৌশলী,
এলজিইউ
গয়দুগাঁও, ময়মনসিংহ।

১৬/১২/২০২১
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গয়দুগাঁও, ময়মনসিংহ।

১৬/১২/২০২১
উপজেলা নির্বাহী অফিসার,
এলজিইউ
গয়দুগাঁও, ময়মনসিংহ।