

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল দ্বারা গৃহীত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদনের তারিখ: ২৭.০৬.২০২৪ইং

অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪
উপজেলাঃ গোলাপগঞ্জ, জেলাঃ সিলেট।

২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল দ্বারা বাস্তবায়নীয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন

উপজেলা: গোলাপপাড়া, জেলা: সিলেট।

প্রতিবেদনের তারিখ: ২৭.০৬.২০২৪ ইং

ক্রঃ নং	কাজের নাম	প্যাকেজ নং	প্রাকল্পিত মূল্য (টাকা)	প্রকায়/প্রকায়ের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	অগ্রগতি (%)	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি (Tender/ RFQ/PI)	উন্নয়নকারী কর্মসূচীর নাম
১	(ক) ফুলবাড়ী ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের মালাহিদি আলি আরশিনি তলাই রাস্তার মূল হইতে সাকিব আহমদ এর বাড়ীর দক্ষিণ পাশ দিয়ে ৭ নং ওয়ার্ড এলাইচ মিয়ার বাড়ীর উত্তর পাশ পর্যন্ত রাস্তা সিঁড়ি করা উন্নয়ন। (খ) ফুলবাড়ী ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ড কিছমত মাইজতাল উত্তরপাড়া আকুল আহাদ খান মিয়া বাড়ি হইতে মৌন রোড পর্যন্ত রাস্তা সিঁড়ি করা উন্নয়ন। (গ) ফুলবাড়ী ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ মদনখোঁরী সত্রা.বি. পিছনে দারোগা বাড়ীর রাস্তার মূল হইতে চুন মিয়ার বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত আরশিনি দ্বারা উন্নয়ন।	e-GP/SYL/GOLAP/ADP- 2023-2024/Work-03	১,৩০০,০০০.০০	M/S N.N Enterprise, Golapganj, 01717- 278167	১,২৩৫,০০০.০০	৮/২/২০২৪	৭/৮/২০২৪	১০০%	১,২৩৪,৪০০.০০	ক্রয়	হোসেন আব্দুল
২	(ক) ফুলবাড়ীওয়ার ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের মালাহিদি আলি আরশিনি ২ নং ওয়ার্ডের ২ ইউনিয়নের মধবতী স্থান আরশিনি দ্বারা উন্নয়ন (খ) ফুলবাড়ীওয়ার ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের চন্দ্রপুর নিম্নোক্তের বাড়ী হতে লামাচন্দ্রপুর শাখী সন্দাহ পর্যন্ত রাস্তা আরশিনি দ্বারা উন্নয়ন।	e-GP/SYL/GOLAP/ADP- 2023-2024/Work-05	৮৪৪,১৭৫.০০	M/S Shiplu Enterprise, Golapganj, 01714- 753625	৮০১,৯৬৬.২৫	৮/২/২০২৪	৭/৮/২০২৪	১০০%	৮০১,৯৬৪.০০	ক্রয়	ফিরুজ হাসান
৩	(ক) লক্ষ্যাবল ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড নিম্ন ফুলপাইন মূল্য আছে কাজের সামান্য রাস্তা হতে তেলেপল আকুলের বাড়ীর রাস্তা রাস্তা সিঁড়ি করা উন্নয়ন। (খ) লক্ষ্যাবল ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড এন.ই. হাটস্থলের সামনে হইতে পুরণপাড়া বায়া হামদপুর রাস্তা ইট সড়ক করা উন্নয়ন। (গ) লক্ষ্যাবল ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড মুক্তিকা ডিএম রোড হইতে ইকদাল টিলা মূল্য আছে আরশিনি দ্বারা উন্নয়ন।	e-GP/SYL/GOLAP/ADP- 2023-2024/Work-08	১,৩৮৩,৪৪৭.০০	M/S Parboothi Enterprise, Golapganj, 01760-116877	১,৩১৪,২৭৪.৬৫	৮/২/২০২৪	৭/৮/২০২৪	১০০%	১,৩১৪,০০০.০০	ক্রয়	মুহম্মদ আলম
৪	(ক) আমুড়া ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড কনকরপুর বেলিঙ্গা গ্রাম নির্মাণ। (খ) আমুড়া ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের সুনিপাইন ড. চৈয়ন মকরুল হোসেনের বাড়ীর সামনে হইতে সুনিপাইন বেলান আরশিনির আরশিনি পার্বতলা নির্মাণ (গ) আমুড়া ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের কতলা চন্দ্রনাথের বাড়ী হইতে কুতুব ডাকরের বাড়ীর সামনে পর্যন্ত রাস্তা সিঁড়ি করা উন্নয়ন।	e-GP/SYL/GOLAP/ADP- 2023-2024/Work-10	১,০০১,৩১১.০০	M/S Masuma Enterprise, Golapganj, 01719-193077	৯৫১,৫৩০.৪৫	৮/২/২০২৪	৭/৮/২০২৪	১০০%	৯৪০,৪০৪.০০	ক্রয়	হোসেন আব্দুল
৫	(ক) আমুড়া ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড মালাহিদি আলি আরশিনি সিকদুর আলম আরশিনি পর্যন্ত রাস্তা সিঁড়ি করা উন্নয়ন (খ) আমুড়া ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড ইকদাল টিলা বেলান আরশিনির বাড়ীর ওলাই রাস্তার সামনে থেকে ইকদাল টিলা মূল্য আছে আরশিনি দ্বারা উন্নয়ন।	e-GP/SYL/GOLAP/ADP- 2023-2024/Work-11	৯০০,০০০.০০	Nilufa Enterprise, Golapganj, 01711- 971311	৯৪০,২০৭.৩৬	৮/২/২০২৪	৭/৮/২০২৪	১০০%	৯৪০,১৩৭.০০	ক্রয়	হোসেন আব্দুল

(Signature)

ক্রঃ নং	কাজের নাম	১	২	৩	প্রারম্ভিক মূল্য (টাকা)	প্রতিষ্ঠানের নাম	মুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	অগ্রগতি (%)	বায়িত টাকার পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি (Tender/ RFQ/PIF)	উপস্বর্তনকারী নাম
৬	(ক) আমতলা ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম বাঁধবাড়ি এলাকার ইলেকট্রিক্যালের সেরে দেইন বোর্ডের ব্রীক হইতে হাতী বোম্বাস্থান শাখাল হক আর্ডিভেল ফুল পল্লি রাস্তা ইট সার্ভে উন্নয়ন। (খ) আমতলা ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের শিখাট সিলেক্সি ট্যান্ড হইতে সেলো আকিলা যেখানে উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে সোনাপাড়া রাস্তা আরম্ভিত হইয়া উন্নয়ন।	e-CP/STL/GOLAP/ADP-2023-2024/Work-12	৮৯৬,৫২০.০০	M/S Apu Enterprise, Golapganj, 01711-946310	৮৫১,৬৯৬.৮৫	৮/২/২০২৪	৯/৮/২০২৪	১০০%	৮৫০,৫৪৮.০০	১০০%	৮৫০,৫৪৮.০০	ক্রয়ের	জোনেল জোনেল
৭	উপজেলা পরিষদের কমান্ড প্রকল্পে আবাসিক এলাকায় বিদ্যমান পুকুরের পাড় সংস্কার /উন্নয়ন।	e-CP/STL/GOLAP/2023-2024/Revenue-04	১,৯৯৬,১৯১.৪৫	M/S S H Enterprise, Chogarkol, Golapganj, sylhet.	১,৮৯৬,৩৬২.৮৮	১/৮/২০২৪	৩১/০৫/২৪	১০০%	১,৮৯০,২৪০.৯৬	১০০%	১,৮৯০,২৪০.৯৬	ক্রয়ের	
উপ-ওয়ার্ড টাঙ্ক:													
৮	সোনাপল্লি ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের আসাদ দীরসার এর বাড়ীর সামনের রাস্তা হইতে জাসনের সরকারী কালতাই পল্লি রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	RFQ/UE/LGED/GOLAP/23-24/Bastu-01	৪৫০,০০০.০০	মেসার্স আরজু এটারপ্রাইজ, সোনাপল্লি।	৪৪১,৪৬৭.৫০	০৮/০২/২৪	০৭/০৩/২৪	১০০%	৪৩৬,৩৭৬.০০	১০০%	৪৩৬,৩৭৬.০০	RFQ	ফিল্ডফুল হাসান
৯	লক্ষীপালা ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের জাসনগাতি মজাস হইতে মানিক বিহার বাড়ীর সন্মুখ পল্লি রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	RFQ/UE/LGED/GOLAP/23-24/Bastu-03	৩০০,০০০.০০	মেসার্স শিপলু এটারপ্রাইজ, সোনাপল্লি।	২৯১,১৯৯.১০	০৮/০২/২৪	০৭/০৩/২৪	১০০%	২৯০,৯০১.০০	১০০%	২৯০,৯০১.০০	RFQ	ফিল্ডফুল হাসান
১০	লক্ষীপালা ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের ধতলাপল্লির জামে মসজিদের পিছনে এনক কোল আহমদ খান সাহেবের বাড়ীর সামন হইতে হাতী আব্দুল বারী মুন্সই ব্রিয়া সাহেবের বাড়ীর	RFQ/UE/LGED/GOLAP/23-24/Bastu-04	৪০০,০০০.০০	মেসার্স নিনুকা এটারপ্রাইজ, সোনাপল্লি।	৩৯১,৪৮০.৭৮	০৮/০২/২৪	০৭/০৩/২৪	১০০%	৩৯০,৬১৭.০০	১০০%	৩৯০,৬১৭.০০	RFQ	ফিল্ডফুল হাসান
১১	লক্ষাবদ ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের কালতাইর সামনের মসজিদ হইতে গ্যাসসুপার আবতলা পল্লি রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	RFQ/UE/LGED/GOLAP/23-24/Bastu-06	৫১৭,৯১৫.০০	মেসার্স সফল এটারপ্রাইজ, সোনাপল্লি।	৫০১,৩৬৫.৮২	০৮/০২/২৪	০৭/০৩/২৪	১০০%	৪৯২,৫৫৯.০০	১০০%	৪৯২,৫৫৯.০০	RFQ	ফিল্ডফুল হাসান
১২	সোনাপল্লি উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জু নিচু বেঞ্চ সরবরাহ।	RFQ/UE/LGED/GOLAP/23-24/Antho-01	৫০০,০০০.০০	আশিয়া ফার্মিটার, সুবিনবাজার, সিলেট।	৪৯৬,৬৮০.০০	১৬/০৬/২৪	২৭/০৬/২৪	১০০%	৪৯৬,৬৮০.০০	১০০%	৪৯৬,৬৮০.০০	RFQ	ফিল্ডফুল হাসান
১৩	ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের ঢাকাদক্ষিণ বাজারের জলবজতা নিরসনে কাকেশ্বরী যাল সংস্কার ও পরিষ্কার করণ।	RFQ/UE/LGED/GOLAP/23-24/Antho-02	৫০০,০০০.০০	মেসার্স জননী এটারপ্রাইজ, সোনাপল্লি।	৪৯৮,২২১.০০	১৬/০৬/২৪	২৭/০৬/২৪	১০০%	৪৯৮,২২১.০০	১০০%	৪৯৮,২২১.০০	RFQ	
উপ-ওয়ার্ড টাঙ্ক:													
১৪	সোনাপল্লি উপজেলার সকল ইউনিয়নে তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচা যীত বিতরণ। (২য় জংশন)	হরোজা সরে	১৫০,০০০.০০	বো কোল ট্রেন কোম্পানি, সুবিনবাজার, সিলেট।	১৫০,০০০.০০	১৮/০২/২৪	৩১/০২/২৪	১০০%	১৫০,০০০.০০	১০০%	১৫০,০০০.০০	PIC	ফিল্ডফুল হাসান
১৫	সোনাপল্লি উপজেলার সকল ইউনিয়নে তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচা যীত বিতরণ। (২য় জংশন)	হরোজা সরে	১৫০,০০০.০০	এল.এস. জব্বার গ্রুপ কোম্পানি, ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়ন, সোনাপল্লি, সিলেট।	১৫০,০০০.০০	১৮/০২/২৪	৩১/০২/২৪	১০০%	১৫০,০০০.০০	১০০%	১৫০,০০০.০০	PIC	ফিল্ডফুল হাসান
১৬	লক্ষীপালা ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড বিলাইনগা কলতাই বেঞ্চ উন্নয়ন।	হরোজা সরে	২০০,০০০.০০	আলি ছায়েদ, উল্লিখিত ফসল, লক্ষীপালা ইউনিয়ন, সোনাপল্লি, সিলেট।	২০০,০০০.০০	১৬/০৬/২৪	২৮/০৬/২৪	১০০%	২০০,২৯২.০০	১০০%	২০০,২৯২.০০	PIC	ফিল্ডফুল হাসান




ক্র. নং	কাজের নাম	প্যাকেজ নং	প্রাকল্পিত মূল্য (টাকা)	প্রকার/প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	অগ্রগতি (%)	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি (Tender/RFQ/PIC)	অন্য কর্মকর্তার নাম
১						৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৭	লক্ষ্যবন্দন ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের নিম্ন ফুলাদিদ আলবাহু হাফিজুর রহমানের বাড়ির সামনে ভাঙ্গা কলভার্ট নতুন নির্মাণ।	প্রযোজ্য নং	৮৫,০০০.০০	নিমজেন চিনি, ইউনি সনাম, লক্ষ্যবন্দন ইউনি, গোলাপাঙ্গ, সিংহ	৮৫,০০০.০০	২৫/০৩/২৪	২৪/০৪/২৪	১০০%	৮৩,৮৬৮.০০	PIC	মুর্শিদ আলম
১৮	ভান্ডার ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের পল্লিভাঙ্গা দলগা দাউদ আইসক্রিম ফেক্টোরির সামনে হইতে কাচি গেলামি আহমদ এর বাড়ির সামনে পল্লি রাস্তার কনক্রিট কাজ সম্পন্ন করা।	প্রযোজ্য নং	১৯৫,৬০০.০০	মোঃ সাইদে আহমদ, ইউনি সনাম, ভান্ডার ইউনি, গোলাপাঙ্গ, সিংহ	১৯৫,৬০০.০০	১০/০৩/২০২৪	২৪/১২/২৪	১০০%	১৯৫,৬০০.০০	PIC	মুর্শিদ আলম
১৯	চাকলাদি ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ড বোলাদা মকসুদ রহমানের বাড়ির সামনে হইতে আশরাফ হোসেন আর নিহার পারিবারিক কবরস্থানের সামনের কলভার্ট পল্লি পানি নিষ্কাশনের ক্রেইন নির্মাণ।	প্রযোজ্য নং	১৪৪,৪১১.০০	মাহবুব হোসেন বাবু, ইউনি সনাম, চাকলাদি ইউনি, গোলাপাঙ্গ, সিংহ	১৪৪,৪১১.০০	৭/০৩/২০২৪	৬/৪/২০২৪	১০০%	১৪৪,৪১০.০০	PIC	মুর্শিদ আলম
২০	গোলাপাঙ্গ উপজেলার সুকিপুর্ন বিভিন্ন টিনায় সাইন বোর্ড স্থাপন।	প্রযোজ্য নং	১০০,০০০.০০	মোঃ মাহবুব হোসেন, ওয়াহাব, লক্ষ্যবন্দন ইউনি, গোলাপাঙ্গ, সিংহ	১০০,০০০.০০	১৬/০৬/২৪	২৭/০৬/২৪	১০০%	১০০,০০০.০০	PIC	
২১	গোলাপাঙ্গ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে পাবনা পল্লি লক্ষ্মি বিন ভিক্টর রোশের ডায়ালিসিস ক্যাম্পেইন।	প্রযোজ্য নং	২০০,০০০.০০	একমের আবদুর রব্বি, ওয়াহাব, চাকলাদি ইউনি, গোলাপাঙ্গ, সিংহ	২০০,০০০.০০	১৬/০৬/২৪	২৭/০৬/২৪	১০০%	২০০,০০০.০০	PIC	
২২	সাঁও লাহতক, সাঁও বাংগোলা বিনিমানে উল্টা বৈরিকরন ই-মার্ভি প্রকল্প।	প্রযোজ্য নং	২০০,০০০.০০	একমের আবদুর রব্বি, ওয়াহাব, চাকলাদি ইউনি, গোলাপাঙ্গ, সিংহ	২০০,০০০.০০	১৬/০৬/২৪	২৭/০৬/২৪	১০০%	২০০,০০০.০০	PIC	
২৩	উপজেলা পরিষদের সভাস্থলে পুরী কোর্টের সম্মুখে পানি নিষ্কাশনের জন্য ওয়ে নির্মাণ এবং পারকেনেলিং ও পটভূমি নির্মাণ	প্রযোজ্য নং	১০৩,০০০.০০	ভান্ডার আহমদ, ইউনি সনাম, আবদুর ইউনি, গোলাপাঙ্গ, সিংহ	১০৩,০০০.০০	১৬/০৬/২৪	২৭/০৬/২৪	১০০%	১০৩,০০০.০০	PIC	
২৪	চাকলাদি ইউনিয়নের রাখুদী বনের উপর রাখুদী স্ল্যাব Culvert নির্মাণ।	প্রযোজ্য নং	১৫০,০০০.০০	মোঃ মাহবুব হোসেন, ইউনি সনাম, চাকলাদি ইউনি, গোলাপাঙ্গ, সিংহ	১৫০,০০০.০০	১৬/০৬/২৪	২৭/০৬/২৪	১০০%	১৫০,০০০.০০	PIC	
২৫	গোলাপাঙ্গ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর সের মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সংস্কার।	প্রযোজ্য নং	২০০,০০০.০০	রাখু আহমদ, ইউনি সনাম, চাকলাদি ইউনি, গোলাপাঙ্গ, সিংহ	২০০,০০০.০০	১৬/০৬/২৪	২৭/০৬/২৪	১০০%	২০০,০০০.০০	PIC	
২৬	নারী উন্নয়ন কোমিটির আওতাধীন গোলাপাঙ্গ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে আশ্রমস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দুধ ও ভাতার মারীদের মাঝে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।	প্রযোজ্য নং	১০০,০০০.০০	ভান্ডার আহমদ, ইউনি সনাম, আবদুর ইউনি, গোলাপাঙ্গ, সিংহ	১০০,০০০.০০	১৬/০৬/২৪	২৭/০৬/২৪	১০০%	১০০,০০০.০০	PIC	
২৭	গোলাপাঙ্গ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের শোকা পুত্রে বিভিন্ন জাতের মাছের পোনা প্রস্তুত করা।	প্রযোজ্য নং	১০০,০০০.০০	ভান্ডার আহমদ, ইউনি সনাম, আবদুর ইউনি, গোলাপাঙ্গ, সিংহ	১০০,০০০.০০	১৬/০৬/২৪	২৭/০৬/২৪	১০০%	১০০,০০০.০০	PIC	
২৮	সুকলাদি ইউনিয়নের মাইজভাঙ্গা আশ্রম প্রকল্পের প্রথম এলাকার জল সরুকার্য পানি পাঠে ড্রামসিট প্যান্ডাসাইটিং নির্মাণ।	প্রযোজ্য নং	১৫০,০০০.০০	আফজাল হোসেন, ইউনি সনাম, সুকলাদি ইউনি, গোলাপাঙ্গ, সিংহ	১৫০,০০০.০০	১৬/০৬/২৪	২৭/০৬/২৪	১০০%	১৫০,০০০.০০	PIC	
২৯	লক্ষীপাড়া ইউনিয়নের লক্ষীপাড়া বাজার Stands সংলগ্ন এলাকার পানি নিষ্কাশনের জন্য U-Drain নির্মাণ।	প্রযোজ্য নং	২০০,০০০.০০	আফজাল হোসেন, ইউনি সনাম, লক্ষীপাড়া ইউনি, গোলাপাঙ্গ, সিংহ	২০০,০০০.০০	১৬/০৬/২৪	২৭/০৬/২৪	১০০%	২০০,০০০.০০	PIC	
৩০	ভান্ডার ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড কৃষ্ণপুর গ্রামের জমির উদ্ভিদের বাতি হতে মজির উদ্ভিদের কাঠির রাস্তা উন্নয়ন।	প্রযোজ্য নং	২০০,০০০.০০	জিউউদ ইসলাম, ইউনি সনাম, ভান্ডার ইউনি, গোলাপাঙ্গ, সিংহ	২০০,০০০.০০	১৬/০৬/২৪	২৭/০৬/২৪	১০০%	২০০,০০০.০০	PIC	

১২৫

১২৫

১২৫

২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (রাজস্ব উদ্বৃত্ত) দ্বারা গৃহীত প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন

উপজেলা: গোলাপগঞ্জ, জেলা: সিলেট।

প্রতিবেদনের তারিখ: ২৭.০৬.২০২৪ইং

ক্রঃ নং	কাজের নাম	পাকেজ নং	প্রাকল্পিত মূল্য (টাকা)	প্রকাদার/ প্রতিষ্ঠানের নাম	মুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	বাস্তব অগ্রগতি	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	কোন পর্যন্তে কাজ/করা হয়েছে (টেকার/আরএককি/সিআইসি)	উদ্যোগকারী কর্মকর্তার নাম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	(ক) বাঘা ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের সোনাপাড়া সমগ্রাং বিদ্যালয় হইতে মেইন রোড পর্যন্ত রাস্তা ইউটিলিটি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) বাঘা ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের দৌলতপুর পীর বাড়ির রাস্তা হইতে বিনের পারের রাস্তা পর্যন্ত সিসি দ্বারা উন্নয়ন। (গ) বাঘা ইউনিয়নের পরগনা বাজারের ফিস সেড সংস্কার (ঘ) বাঘা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের তুরুকভাগ গ্রামের (মিরাপাড়া) রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	GP/SYL/GOLAP/ADP-2023-2024/Work-01	১,৬১০,০৫৮.০০	M/S H.A. Enterprise, Golapganj, 01711-967187	১,৫২৯,৫৫৫.১০	২/৮/২০২৪	৪/৭/২০২৪	১০০% ১০০% ১০০% ১০০%	২,৫২২,৬১৩.০০	টেকার	হোসেন আহমদ
২	(ক) গোলাপগঞ্জ ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের উত্তর গোয়াপুর রানাপিং শাহী সৈদপাহ রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) গোলাপগঞ্জ ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড রায়গড় রিয়াহতুল উলম মাদ্রাসা হইতে জাহেদের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন (গ) গোলাপগঞ্জ ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের গোয়াপুর বাটরচক রাস্তায় আলানই মিয়াব বাড়ির সামনে গার্ডওয়াল নির্মাণ।	GP/SYL/GOLAP/ADP-2023-2024/Work-02	১,২৮৯,৭২৪.০০	M/S Masuma Enterprise, Golapganj, 01719-193077	১,২২৫,২৩৭.৮০	৮/২/২০২৪	৭/৪/২০২৪	১০০% ১০০% ১০০%	১,২২৩,২২৪.০০	টেকার	খন্দকার হাসান
৩	(ক) লক্ষিপাড়া ইউনিয়ন ১নং ওয়ার্ড হারিসবনী হাফিজিয়া মাদ্রাসা হইতে করিম মিয়াব বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন (খ) লক্ষিপাড়া ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড দক্ষিণ ভাগ রাস্তা গ্রামের কবরস্থানের রাস্তা সিসি ঢালাই (গ) লক্ষিপাড়া ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের কুতুবিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে নিম্নলিখিত উত্তরপাড়া রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	GP/SYL/GOLAP/ADP-2023-2024/Work-04	১,১৯৮,৯৬৯.০০	M/S S H Enterprise, Golapganj, 01726-265070	১,১৩৯,০২০.৫৫	২/৮/২০২৪	৪/৭/২০২৪	১০০% ১০০% ১০০%	১,১৩৮,৪৪৩.০০	টেকার	খুরশীদ আলম
৪	(ক) বুধবাড়ীবাড়ার ইউনিয়নের বাগিরবাট মূল এড কলেজ হতে সড়ক ইউটিলিটি দ্বারা সিসি দ্বারা উন্নয়ন। (খ) বুধবাড়ীবাড়ার ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বহর গ্রাম বাজার রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন (গ) বুধবাড়ীবাড়ার ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের কটকীপাড়া গ্রামে মসজিদের সম্মুখ হতে পাখি মিয়াব বাড়ির পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।	GP/SYL/GOLAP/ADP-2023-2024/Work-06	১,২০৭,৭৯৯.০০	M/S Anwar Hussien, Golapganj, 01712-773750	১,১৪৭,৪০৯.০৫	২/৮/২০২৪	৪/৭/২০২৪	১০০% ১০০% ১০০%	০.০০	টেকার	২০২৪-১৫ অর্থ বছরের জানা Carrid over করা হয়েছে
৫	(ক) ঢাকাডাঙ্গা ইউনিয়নের কানিশাইল ওল্ড গ্রামের সংযোগ সড়ক ইউটিলিটি দ্বারা উন্নয়ন (খ) ঢাকাডাঙ্গা ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড কানিশাইল গ্রাম টিকুরি এম গ্রাম হতে সাংগেদে বাড়ির উত্তর পার্শ্ব পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন (গ) ঢাকাডাঙ্গা ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ড সি.এন. কে উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ হতে হাইনপাড়া রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।	GP/SYL/GOLAP/ADP-2023-2024/Work-07	১,২৫০,০০০.০০	M/S Laskar Enterprise, Golapganj, 01712-814801	১,১৮৭,৫০০.০০	৮/২/২০২৪	৭/৪/২০২৪	১০০% ১০০% ১০০%	১,১৮৬,৫৩২.০০	টেকার	খুরশীদ আলম

স্বাক্ষর:  Page 1

ক্রঃ নং	কাজের নাম	প্যাকেজ নং	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	বাণ্য অগ্রগতি	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	কোন পদ্ধতিতে ব্যয়কাল করা হয়েছে (স্টেজার/ জারকর্কি/পিছলি)	তদারককারী কর্মকর্তার নাম
১	২ (ক) ভাদেশ্বর ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড কলারের কবর ঘর নোংরা নিকট ইহতে ভোজাব আলী বাড়ির নিকট পর্যন্ত ওই নির্মাণ (খ) ভাদেশ্বর ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড উজান সেতুর পুরনো বিয়ার বাড়ির সামনে ইহতে রাস্তা নির্মাণ বাড়ির সামনে পর্যন্ত রাস্তা আরমিসি দ্বারা উন্নয়ন। (গ) ভাদেশ্বর ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের পূর্তন কলারের পাঁচের টিনা রাস্তা আরমিসি দ্বারা উন্নয়ন। (ঘ) ভাদেশ্বর ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড ভাদেশ্বর দক্ষিণতাপ আহমদ রাস্তা চৌধুরীর বাড়ি ইহতে আসুল হালান এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরমিসি দ্বারা উন্নয়ন।	৩ GP/SYL/GOLAP/ADP- 2023-2024/Work-09	৪ ১,৫২৫,৬২৬.০০	M/S Mdt. Najrul Islam, Golapganj, 01711-736048	৬ ১,৪৪৯,৩৪৪.৭০	৮/২/২০২৪	৭/৪/২০২৪	১০০% ১০০% ১০০% ১০০%	২০ ১,৪২৭,৭৮২.০০	১১ টেক্স	১২ শ্রীমুহাম্মদ হাসান
৭	(ক) বাদেশ্বর ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড উত্তর আমকোনা আহাব আলী মিয়া বাড়ির সামনে ইহতে বহরত আহমদ শাহ মাজার পর্যন্ত রাস্তা আরমিসি দ্বারা উন্নয়ন (খ) বাদেশ্বর ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের খাগাইল গ্রামের মরহুম মহব্বীর আলী সাহেবের বাড়ির সামনে ইহতে মরহুম কোল উদ্দিন সাহেবের বাড়ির সামনের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা আরমিসি দ্বারা উন্নয়ন (গ) বাদেশ্বর ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের আমকোনা ইহতে দেবরাই পর্যন্ত রাস্তা আরমিসি দ্বারা উন্নয়ন।	৬ GP/SYL/GOLAP/ADP- 2023-2024/Work-13	১,৩৫১,৩২৭.০০	M/S Mahi & Shafi Enterprise, Golapganj, 01717-019600	১,২৮৩,৭৬০.৬৫	৮/২/২০২৪	৭/৪/২০২৪	১০০% ১০০% ১০০%	১,২৮২,৯০৭.০০	টেক্স	হোসেন আহাম্মদ
৮	(ক) শরীফা ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড রাস্তাঘাট মন্ডিরের রাস্তার পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ সহ হাবি মিলার বাড়ির সম্মুখ ইহতে রাস্তা মন্ডিরের রাস্তার ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ দ্বারা উন্নয়ন। (খ) শরীফা ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড ইকলাপপুর খেয়াট ইহতে পূর্ব দিকে আমুর রাস্তা মিলার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ দ্বারা উন্নয়ন।	৬ GP/SYL/GOLAP/ADP- 2023-2024/Work-14	৯৫০,০০১.০০	M/S H A Enterprise, Golapganj, 01711-967187	৯০২,৫০০.৯৫	২/৮/২০২৪	৮/৭/২০২৪	১০০% ১০০%	০.০০	টেক্স	২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের জানা Carried over করা হয়েছে
৯	(ক) শরীফা ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের বস্তুর রক্ষা মিলার বাড়ির সামনের আরমিসি টলাই ইহতে গেইট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ দ্বারা উন্নয়ন (খ) শরীফা ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের নাজিম উদ্দিন (পতনী) সাহেবের বাড়ি ইহতে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ দ্বারা উন্নয়ন।	৬ GP/SYL/GOLAP/ADP- 2023-2024/Work-15	৮০০,০০০.০০	M/S Mili & Mahi Enterprise, Golapganj, 01714-364372	৭৬০,০০০.০০	২/৮/২০২৪	৮/৭/২০২৪	১০০% ১০০%	৭৫২,৯৫২.০০	টেক্স	শ্রীমুহাম্মদ হাসান
	উপ-গেট টাকা:		১১,১৮৩,৫০৪.০০		১০,৬২৪,৩২৮.৮০				৮,৫৪২,২৮২.০০		
১০	মুন্ডাবাটী ইউনিয়নের দেওয়ান রোড সংলগ্ন মছাপুর মাইজাপাড়ার মোকাম ইহতে জুয়ের আহমেদ এর বাড়ির শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	RFQ/UE/LGED/GOL AP/23-24/Bastu-02	৪০০,০০০.০০	মেসার্স অম এন্টারপ্রাইজ গোলাপগঞ্জ।	৩৮৭,৬৫৫.৭৮	০৮/০২/২৪	০৭/০৩/২৪	১০০%	৩৮৭,৬৫৫.০০	RFQ	হোসেন আহাম্মদ
১১	আমুড়া ইউনিয়নের সুপিনাইল থেকে ঘাগুয়া সড়কের পরপর খালের নিকট প্রতিরক্ষামূলক কাজ।	RFQ/UE/LGED/GOL AP/23-24/Rev-03	৩৫৭,৫২১.০০	মেসার্স অম এন্টারপ্রাইজ গোলাপগঞ্জ।	৩৫০,১৬০.৮৮	১৫/১২/২৩	১৪/১২/২৩	১০০%	৩৪৯,৫১০.০০	RFQ	হোসেন আহাম্মদ
১২	ঢাকা দক্ষিণ ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড উত্তর রায়গড় ভাউন এর রাস্তা উন্নয়ন।	RFQ/UE/LGED/GOL AP/23-24/Bastu-05	৫৯০,০০০.০০	মেসার্স অম এন্টারপ্রাইজ গোলাপগঞ্জ।	৫৭২,৭৬৭.৬০	০৮/০২/২৪	০৭/০৩/২৪	১০০%	৫৭২,৩৮৩.০০	RFQ	শ্রীশীল আলম

১৫২৮

১৫২৮

১৫২৮

ক্রঃ নং	কাজের নাম	প্যাকেজ নং	প্রাকল্পিত মূল্য (টাকা)	প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	বাস্তব অগ্রগতি	যাচিত টাকার পরিমাণ	কোন পদ্ধতিতে যত্বদান করা হয়েছে (প্রত্যক্ষ/ অগ্রকৃতি/পিআইসি)	উদারককারী কর্মকর্তার নাম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৩	বাদপাশা ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের আমকোনা পূর্ব জামে মসজিদ রাস্তা উন্নয়ন।	RFQ/UE/LGED/GOL AP/23-24/Bastu-07	৩৫০,০০০.০০	সুরমা ট্রেডিং, ফুলবাড়ী, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।	৩৪২,৭৭৯.৭১	০৮/০২/২৪	০৭/০৩/২৪	১০০%	৩৪১,৯৫৭.০০	RFQ	হোসেন আহাম্মদ
১৪	(ক) ফুলবাড়ি ইউনিয়নের মাইজভাগ মুক্তিযোদ্ধা আফতাব আলীর বাড়ির সামনে হতে ইকবাল হোসেন আলী বক্স এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সেরামত। (খ) ফুলবাড়ি ইউনিয়নের মাইজভাগ ছালিক উদ্দিনের বাড়ীর সামনে হতে কালিই শাহ মাজার পর্যন্ত রাস্তা সেরামত।	RFQ/UE/LGED/GOL AP/ADP/2023- 2024/Bastu-08	৩৯৯,৮৬২.০০	মেসার্স সুনল এন্টারপ্রাইজ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।	৩৯৮,৩৪৯.৫১	১৪/০৬/২৪	২০/০৬/২৪	২০%	০.০০	RFQ	২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষের জন্মা Carriid over করা হয়েছে
১৫	টাকাদাঙ্গিন ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড দক্ষিণ কানিশাইল পূর্ব ভাড়া জামে মসজিদ রোড পুনঃসংস্কার।	RFQ/UE/LGED/GOL AP/ADP/2023- 2024/Bastu-09	৪৭৯,৪৯৩.০০	মেসার্স শিপলু এন্টারপ্রাইজ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।	৪,৭০,০০২.৯০			১০০%	০.০০	RFQ	
	উপ-মোট টাকা:		২,৫৭৬,৮৭৬.০০		২,০৫১,৭১৩.৮৮				১,৬৫১,৫০৫.০০		
১৬	গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদের শহীদ মিনার ও শহীদ মিনারের পার্শ্ববর্তী স্থান উন্নয়ন	প্রযোজ্য নহে	১৯৬,৭৯৯.০০	সুজিত রতন মন্ডল, ইউপি সদস্য, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।	১৯৬,৭৯৯.০০	২৫/০৪/২৪	২৪/০৫/২৪	১০০%	১৯৬,৭৯৯.০০	PIC	প্রিন্স আল হাসান
১৭	শরীফগঞ্জ ইউনিয়নের কদমপুর নদীর ঘাট কদমপুর মাজার সড়ক সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	প্রযোজ্য নহে	৮৩,৭৯৯.০০	আব্দুল করিম, ইউপি সদস্য, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।	৮৩,৭৯৯.০০	১০/৮/২০২৩	১০/৯/২০২৩	১০০%	৮৩,৭৯৯.০০	PIC	প্রিন্স আল হাসান
১৮	ফুলবাড়ি ইউনিয়ন শিংপুর হাজী তফরু সিয়ার বাড়ির সামনে সুরমা নদীর পারে পাল্লাসাইতিং কাজের অবশিষ্ট কাজ।	প্রযোজ্য নহে	১০০,০০০.০০	কামাল আহমদ, ইউপি সদস্য, ফুলবাড়ি ইউপি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।	১০০,০০০.০০	১/৫/২০২৪	৩০/০৬/২৪	১০০%	১০০,০০০.০০	PIC	প্রিন্স আল হাসান
১৯	গোলাপগঞ্জ ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের গীর্দ গ্রামে নিতিনের বাড়ীর সামনের টলার পানির স্রোত হতে রাস্তার ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে ড্রেইন নির্মাণ	প্রযোজ্য নহে	১,৯৯,৯৭৫.০০	দিনারা আলম, ইউপি সদস্য (সংরক্ষিত মহিলা আনন) গোলাপগঞ্জ, সিলেট।	১,৯৯,৯৭৫.০০	১/৬/২০২৪	৩০/০৬/২৫	১০০%	১৯৯,৭৫০.০০	PIC	
২০	ফুলবাড়ি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের পাঁচ মাইল বাজার ইহতে বরমা উত্তরভাগ নদীর পাড় পর্যন্ত খাল খনন, ড্রেন পরিষ্কার, কালভার্টের রেল এবং সাইড সংস্কার।	প্রযোজ্য নহে	৭০,০০০.০০	কামাল আহমদ, ইউপি সদস্য, ফুলবাড়ি ইউপি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।	৭০,০০০.০০	১/৬/২০২৪	৩০/০৬/২৫	১০০%	০.০০	PIC	২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষের জন্মা Carriid over করা হয়েছে
	উপ-মোট টাকা:		৪৫০,৫৯৮.০০		৪৫০,৫৯৮.০০				৫৮০,৩৪৮.০০		
২০	সর্বমোট মোট টাকা:		১৪,১১০,৯৭৮.০০		১৩,১২৬,৬৪০.২৮				১০,৭৭৪,১৩৫.০০		

২০/০৬/২৪
মোঃ সুরুশ আলী
হিসাব সহকারী
এলজিইডি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

৩০/০৬/২৪
মোঃ মাহমুদ হাসান
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

৩০.৬.২৪
আজী রাজিব মাহমুদ মিঠুন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গোলাপগঞ্জ, সিলেট।
৩০.৬.২৪
মঞ্জুর কানির শাহি
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরে উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল দ্বারা গৃহীত প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন

উপজেলা: গোলাপপাড়া, জেলা: সিলেট।

প্রতিবেদনের তারিখ: ২৭.০৬.২০২৪

ক্রঃ নং	কাজের নাম	প্যাকেজ নং	প্রাকল্পিত মূল্য (টাকা)	প্রকায়/প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	অগ্রগতি (%)	ব্যাখ্যিত টাকার পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি (RFQ/IFC/ Direct)	অন্য প্রকল্পের কর্মসূচীর নাম
১	অতিরিক্ত ছাদের উপর একে UTDC (দক্ষিণ পার্শ্ব) ভবনের আংশিক বসায়ত কাজ। (বাসাবাড়ী মরোমত)	RFQ/UE/LGED/ GOLAP/23- 24/REV-01	৩০২,৪৩২.০০	ফোর্স ভিসাম এন্টারপ্রাইজ, গোলাপপাড়া, সিলেট।	৩০২,৪২০.০০	২৭.১০.২৩	২৭.১১.২৩	১০০%	৩০২,৪১৯.০০	RFQ	
২	সীমানা প্রতিকূল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কোয়ার্টার মরোমত একে Visitor কক্ষের আধুনিকায়ন। (বাসাবাড়ী মরোমত)	RFQ/UE/LGED/G OLAP/23-24/Rev- 02	৫২৭,৮৮৫.০০	ফোর্স ভিসাম এন্টারপ্রাইজ, গোলাপপাড়া, সিলেট।	৫২৭,৮৭০.০০	২৭.১০.২৩	২৭.১১.২৩	১০০%	৫২৭,৮৬৯.০০	RFQ	
	উপ-মোট টাক:		১০০,৩১৭.০০		১০০,২৯০.০০				১০০,২৮৮.০০		
৩	উপজেলা পরিষদের অতীতের আন্সার গার্ড সেত নির্মাণ। (নিরাপত্তা যাত)	RFQ/UE/LGED/G OLAP/REV/23/24/ ANSARSHED	২৫৫,১৮৮.০০	ফোর্স ভিসাম এন্টারপ্রাইজ, গোলাপপাড়া, সিলেট।	২৫৫,১৮০.০০	১০.০৯.২৩	০৯.১০.২৩	১০০%	২৫৫,২০৭.০০	RFQ	
	উপ-মোট টাক:		২৫৫,১৮৮.০০		২৫৫,১৮০.০০				২৫৫,২০৭.০০		
##	সর্বমোট =		১,১৫৫,৫০৫.০০		১,১৫৫,৪৭০.০০				১,১৫৫,২৯৫.০০		

Sud
৩০/০৬/২৪
মোঃ সুরজ্জামান
হিসাব সহকারী
এনজিইডি, গোলাপপাড়া, সিলেট।

৩০/০৬/২৪
মোঃ মাহমুদ হাসান
উপজেলা প্রকৌশলী
এনজিইডি, গোলাপপাড়া, সিলেট।

৩০.৬.২৪
আলী রাফিক মাহমুদ মিল্টন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গোলাপপাড়া, সিলেট।

৩০/৬/২৪
মুহুর কানির শাহি
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
গোলাপপাড়া, সিলেট।