



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়

গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

[www.lged.gov.bd](http://www.lged.gov.bd)



শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০২.৯১৩৮.০০০.১৪.০০৫.২০২১-৪৬৬

প্রতি,

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

তারিখঃ ৪/০৮/২০২২ইং।

বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২২ইং অর্থ বছরে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ), মূল্যায়ন-২ শাখার স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৯৬.১৬. ০৪৭.২০২১-৩০ তারিখঃ ১৮/০৭/২০২২ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২২ইং অর্থ বছরে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরিত ছক পূরণ পূর্বক এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বার্ষিক প্রতিবেদন ০৯(নয়) প্রস্থ।

মোঃ মাহমুদুল হাসান

উপজেলা প্রকৌশলী

এলজিইডি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

[ue.golapganj@lged.gov.bd](mailto:ue.golapganj@lged.gov.bd)

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল দ্বারা গৃহীত  
প্রকল্প সমূহের বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

অর্থ বছরঃ ২০২১-২০২২  
উপজেলাঃ গোলাপগঞ্জ, জেলাঃ সিলেট ।

২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)/বিশেষ বরাদ্দ দ্বারা গৃহীত প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদনের তারিখ: ০৩.০৮.২০২২ইং

উপক্ষেত্র: গোলাপগঞ্জ, জেলা: সিলেট।

| ক্রঃ<br>নং | কাজের নাম                                                                                                                                                                                | প্যাকেজ নং                                    | প্রাকল্পিত মূল্য<br>(টাকা) | টিকাদার/<br>প্রতিষ্ঠানের নাম                                            | চুক্তি মূল্য<br>(টাকা) | কাজ শুরুর<br>তারিখ | কাজ সম্পাদিত<br>তারিখ | বাস্তব<br>অগ্রগতি | ব্যয়িত টাকার পরিমাণ | কোন পর্যায়ে<br>বাস্তবায়ন করা হয়েছে<br>(টিকাদার/আরএফ/ডি/পি<br>আইসি) | উদারকরী<br>কর্মকর্তার<br>নাম |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ১          | ২                                                                                                                                                                                        | ৩                                             | ৪                          | ৫                                                                       | ৬                      | ৭                  | ৮                     | ৯                 | ১০                   | ১১                                                                    | ১২                           |
| ১          | বাঘা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ বাঘা সাব এর<br>মহল্লায় আশুল আলীর বাড়ীর উত্তর পার্শ্বের রাস্তা RCC<br>দ্বারা উন্নয়ন                                                                | e-GP/SYL/GOLAP/<br>2021-2022/ADP/<br>Bastu-01 | ৪৭৯,২৩১.০০                 | M/S Lal Mia Talukder<br>Jagotipur Balagonj-1120<br>Sylhet               | ৪৫৫,২৬৯.৪৫             | ০৫-০৮-২২           | ০৬-০৬-২২              | ১০০%              | ৪৫৫,২৬৯.০০           | টেডার                                                                 |                              |
| ২          | বাঘা ইউনিয়নের দক্ষিণ বাঘা টুল সরকারের বাড়ী<br>হইতে সিরাজ মিয়াবর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ড্রেইন নির্মাণ                                                                                 | e-GP/SYL/GOLAP/<br>2021-2022/ADP/<br>Aggr-01  | ৫১৩,১৩০.০০                 | Sena Enterprise, KHATIRA,<br>JALALPUR Dakshin<br>Surma,Sylhet           | ৪৮৭,৪৭৩.৫০             | ০৫-০৮-২২           | ০৬-০৬-২২              | ১০০%              | ৪৪৩,৩২৭.০০           | টেডার                                                                 |                              |
| ৩          | ফুলবাড়ী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের রফিকপুর দক্ষিণ<br>মাইজদাশ মোকাম রাস্তা সলিম উল্লাহর বাড়ীর সামন<br>হইতে নিয়াকত আলীর বাড়ীর সামন পর্যন্ত রাস্তা RCC<br>দ্বারা উন্নয়ন                   | e-GP/SYL/GOLAP/<br>2021-2022/ADP/<br>Bastu-04 | ৫০৮,০৬২.০০                 | M/S S A Business Guide &<br>CO.<br>Fulbari, Golapgonj, Sylhet           | ৪৮২,৬৫৮.৯০             | ০৫-০৮-২২           | ০৬-০৬-২২              | ১০০%              | ৪৮২,৬৪১.০০           | টেডার                                                                 |                              |
| ৪          | ফুলবাড়ী ইউনিয়নের কারস্থান নয়াগ্রাম উমাপতি রাস্তা<br>RCC দ্বারা উন্নয়ন                                                                                                                | e-GP/SYL/GOLAP/<br>2021-2022/ADP/<br>Bastu-05 | ৯২৬,৬১০.০০                 | M/S Hanif Traders Balaganj<br>Bazar,Balaganj,Sylhet                     | ৮৮০,২৭৯.৫০             | ২৭-০৮-২০২২         | ০৬-১০-২২              | ১০০%              | ৮৭৮,৪৯১.০০           | টেডার                                                                 |                              |
| ৫          | লক্ষীপাশা ইউনিয়নের লক্ষীপাশা বাজার এর পশ্চিম<br>সংলগ্ন ডি এম রোড হইতে দক্ষিণ দিকে ও দক্ষিণ<br>লক্ষীপাশা মহল্লাবাসীর চলাচলে একমাত্র রাস্তাটির<br>অবশিষ্ট অংশের রাস্তা RCC দ্বারা উন্নয়ন | e-GP/SYL/GOLAP/<br>2021-2022/ADP/<br>Bastu-06 | ৫৭৮,৪৬৪.০০                 | M/S Aju Enterprise<br>Anniabazar, Golapgonj,<br>Sylhet                  | ৫৪৯,৫৪০.৮০             | ০৫-০৮-২২           | ০৬-০৬-২২              | ১০০%              | ৫৪৯,৩২৯.০০           | টেডার                                                                 |                              |
| ৬          | লক্ষীপাশা ইউনিয়নের কতোয়াল পুর মাইজ পাড়া গ্রিমুখী<br>পয়েন্ট হইতে কতোয়াল পুর মাইজ পাড়া কেন্দ্রীয় জামে<br>মসজিদ গ্রিমুখ পয়েন্ট পর্যন্ত রাস্তা RCC দ্বারা উন্নয়ন                    | e-GP/SYL/GOLAP/<br>2021-2022/ADP/<br>Bastu-07 | ১,১৫৬,২৮৩.০০               | M/S Shipla Enterprise<br>Poschhim Gugarkul<br>Ronkeli Golapgonj, Sylhet | ১,০৯৮,৪৬৮.৮৫           | ২৭-০৮-২০২২         | ০৬-১০-২২              | ১০০%              | ১,০৯৮,১৮৯.০০         | টেডার                                                                 |                              |
| ৭          | বুধবাড়ী বাজার ইউনিয়নের চন্দরপুর হাজী মোনাহার<br>আলীর বাড়ীর দিকট হইতে কাপির এর বাড়ীর সম্মুখ<br>পর্যন্ত রাস্তা RCC দ্বারা উন্নয়ন                                                      | e-GP/SYL/GOLAP/<br>2021-2022/ADP/<br>Bastu-09 | ৬২৩,২৯০.০০                 | M/S Lal Mia Talukder<br>Jagotipur Balagonj                              | ৫৯২,১২৫.৫০             | ০৫-০৮-২২           | ০৬-০৬-২২              | ১০০%              | ৫৯২,১২৫.০০           | টেডার                                                                 |                              |
| ৮          | তাকদক্ষিণ ইউনিয়নের সুনামপুর পোষ্ট অফিসের রাস্তা<br>হইতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা RCC দ্বারা উন্নয়ন                                                                                      | e-GP/SYL/GOLAP/<br>2021-2022/ADP/<br>Bastu-10 | ৬৯৩,৫০৯.০০                 | M/S Mahi & Safi Enterprise<br>Dampal Annia Bazar<br>Golapgonj, Sylhet   | ৬৫৮,৮৩৩.৫৫             | ০৫-০৮-২২           | ০৬-০৬-২২              | ১০০%              | ৬৫৭,৯১০.০০           | টেডার                                                                 |                              |
| ৯          | লক্ষনাবদ ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের নিজ ফুলসাইন<br>গ্রামের ১নং ফুলসাইন সং গ্রাঃ বিঃ এর সম্মুখ হতে<br>দরগাহ টিলা মুখী রাস্তায় জলাবজতা দূরীকরণ ড্রেন ও<br>প্যালাসাইডি নির্মাণ                | e-GP/SYL/GOLAP/<br>2021-2022/ADP/<br>Aggr-04  | ৬৭১,৯০৯.০০                 | M/S Talha Enterprise<br>Ghogarkul, Ranokely<br>Golapgonj, Sylhet        | ৬৩৮,৩১৩.৫৫             | ২৪-০৮-২০২২         | ০৬-০৭-২২              | ১০০%              | ৬৩৮,২৯৮.০০           | টেডার                                                                 |                              |

০৫/০৮/২২

| ক্রঃ<br>নং | কাজের নাম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | প্যাকেজ নং                                       | প্রাক্কলিত মূল্য<br>(টাকা) | টিকাদার/<br>প্রতিষ্ঠানের নাম                                                                | চুক্তি মূল্য<br>(টাকা) | কাজ শুরুর<br>তারিখ | কাজ সম্পাদিত<br>তারিখ | বাস্তব<br>অগ্রগতি | ব্যয়িত টাকার পরিমান | কোন পর্যায়ে<br>ব্যয়মান করা হয়েছে<br>(টেন্ডার/অরএফ/কিউ/পি<br>আইসি) | উদারককারী<br>কর্মকর্তার<br>নাম |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ১          | ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ৩                                                | ৪                          | ৫                                                                                           | ৬                      | ৭                  | ৮                     | ৯                 | ১০                   | ১১                                                                   | ১২                             |
| ১০         | (ক) ভাদেশ্বর ইউনিয়নের মোকাম বাজারে এলজিভিডির<br>RCC রাস্তার মুখ হতে বাজারের মধ্য দিয়ে মোকাম<br>বাজার বড় জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা RCC দ্বারা<br>উন্নয়ন (খ) ভাদেশ্বর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড পশ্চিমভাগ<br>তোরগালি আলহেরা হাফিজিয়া ও প্রতিমথানা মাদ্রাসার<br>রাস্তার রাস্তার মুখ হইতে (বালহাজ রফিক আহমদ<br>মাথন) সাহেবের বাড়ির গেইটের সামন পর্যন্ত অসম্পূর্ণ<br>রাস্তা RCC দ্বারা উন্নয়ন | e-GP/SYL/GOLAP/<br>2021-2022/ADP/<br>Bastu-13    | ৬৬৯,৯৪৮.০০                 | M/S. Amad Enterprise<br>Kashba, Sreedhora<br>Beamibazar Sylhet                              | ৬৩৬,৪৫০.৬০             | ০৫-০৮-২২           | ০৬-০৬-২২              | ১০০%              | ৬২৪,৬৯৮.০০           | টেন্ডার                                                              |                                |
| ১১         | আমুড়া ইউনিয়নের ডামপাল গ্রাম্য রাস্তা হইতে দক্ষিণ<br>লম্বাটিনা পর্যন্ত রাস্তা RCC দ্বারা উন্নয়ন                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e-GP/SYL/GOLAP/<br>2021-2022/ADP/<br>Bastu-16    | ৫৫৩,৩৭৯.০০                 | M/S. Mahi Enterprise<br>Fulshined Bazar, Fulshind,<br>Golapgoni, Sylhet                     | ৫২৫,৭১০.০৫             | ০৫-০৮-২২           | ০৬-০৬-২২              | ১০০%              | ৫২২,৪৮৯.০০           | টেন্ডার                                                              |                                |
| ১২         | বাদেশ্বর ইউনিয়নের কোনাগাঁও খোয়াট হইতে উজান<br>গেহেরপুর ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা ইউ সলিং দ্বারা উন্নয়ন                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e-GP/SYL/GOLAP/<br>2021-2022/ADP/<br>Bastu-19    | ৭৯৪,৬২৩.০০                 | Nazrul Traders<br>Uttor Bazar, Golapgoni, Sylhet                                            | ৭৫৪,৮৯১.৮৫             | ২৬-০৪-২০২২         | ০৬-০৯-২২              | ১০০%              | ৭৫৪,৪১৪.০০           | টেন্ডার                                                              |                                |
| ১৩         | শরীফপাড়া ইউনিয়নের কাদিনুর ইব্রাহিমের বাড়ীর সমুখ<br>হতে কালিবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইউ সলিং দ্বারা উন্নয়ন                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e-GP/SYL/GOLAP/<br>2021-2022/ADP/<br>Bastu-20    | ৭৩৫,২৫১.০০                 | M/S. Amad Enterprise<br>Kashba, Sreedhora<br>Beamibazar Sylhet                              | ৬৯৮,৪৮৮.৪৫             | ২৬-০৪-২০২২         | ০৬-০৯-২২              | ১০০%              | ৬৯৮,১৩৮.০০           | টেন্ডার                                                              |                                |
| ১৪         | ভাদেশ্বর ইউনিয়নের পূর্বভাগ ফতেহখানি জামে মসজিদ<br>হইতে জনাব রাজু উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পাশে<br>পানি নিকাশনের ড্রেন ও রাস্তাটি RCC দ্বারা উন্নয়ন                                                                                                                                                                                                                                  | e-GP/SYL/GOLAP/<br>2021-2022/ADP/<br>Aghni-05    | ৪৮৫,০৪৮.০০                 | M/S Arzu Enterprise<br>Amniabazar, Golapgoni,<br>Sylhet                                     | ৪৬০,৭৯৫.৬০             | ২৭-০৪-২০২২         | ২৬-০৫-২০২২            | ১০০%              | ৪৬০,৫৮০.০০           | টেন্ডার                                                              |                                |
| ১৫         | রত্নানীযোগ্য সবজি গোয়ালাপাড়া সীম উৎপাদনে জৈব<br>বালাইনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধিকক্ষে রত্নানী বৃদ্ধি ও নিরাপদ<br>সবজি উৎপাদন উন্নীতকরণ।                                                                                                                                                                                                                                                         | প্রযোজ্য নহে                                     | ১৫০,০০০.০০                 | জনাব আবুল কাশেম প্রকল্প<br>চৈরামান ও ইউপি সদস্য,<br>৩নং ফুলবাড়ী ইউপি,<br>গোলাপপাড়া, সিলেট | ১৫০,০০০.০০             | ১৮-০২-২২           | ১৮-০৩-২২              | ১০০%              | ১৫০,০০০.০০           | পিআইসি                                                               |                                |
| ১৬         | তারি কংশোষ্ট সার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলার<br>বিভিন্ন ইউনিয়নে CIG মহিলা গ্রুপের মধ্যে প্রদর্শনী<br>স্থাপন।                                                                                                                                                                                                                                                                            | প্রযোজ্য নহে                                     | ১৫০,০০০.০০                 | জনাব এস.এম আব্দুর রহিম,<br>চৈরামান, ৬নং ঢাকানকিল<br>ইউপি, গোলাপপাড়া, সিলেট                 | ১৫০,০০০.০০             | ০২-০৬-২২           | ২১-০৬-২২              | ১০০%              | ১৫০,০০০.০০           | পিআইসি                                                               |                                |
| ১৭         | ভাদেশ্বর ইউনিয়নের উজান মেহেরপুর ঈদগাহ গেইট<br>হইতে কোনাগাঁও কোনাবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইউসলিং দ্বারা<br>উন্নয়ন                                                                                                                                                                                                                                                                              | RFQ/UE/<br>LGED/GOLAP/ADP/2<br>021-2022/Bastu-25 | ৫৬৭,৯৪৮.০০                 | মেসার্স দীপ্ত এন্টারপ্রাইজ,<br>গোলাপপাড়া, সিলেট                                            | ৫৬৭,৮৯৯.৭৬             | ১৬-০৬-২২           | ২৭-০৬-২২              | ১০০%              | ৫৬৭,৮২৯.০০           | RFQ                                                                  |                                |
| ১৮         | (ক) গোলাপপাড়া ইউনিয়নের যোগারকুল কমিউনিটি<br>ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সংস্কার<br>এবং (খ) যোগারকুল স্বঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের মাঠে<br>জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন নির্মাণ                                                                                                                                                                                                   | RFQ/UE/<br>LGED/GOLAP/ADP/2<br>021-2022/Artho-01 | ৪৮২,৬৫৭.০০                 | মেসার্স অণু এন্টারপ্রাইজ,<br>গোলাপপাড়া, সিলেট                                              | ৪৮২,৪৩৫.৪১             | ১৬-০৬-২২           | ২৭-০৬-২২              | ১০০%              | ৪৮২,৪৩৫.০০           | RFQ                                                                  |                                |

১২/০৬/২২

| ক্রঃ<br>নং | কাজের নাম                                                                                                                                                                                                                                                                     | প্যাকেজ নং                                       | প্রাকল্পিত মূল্য<br>(টাকা) | ঠিকাদার/<br>প্রতিষ্ঠানের নাম                          | চুক্তি মূল্য<br>(টাকা) | কাজ শুরুর<br>তারিখ | কাজ সম্পাদিত<br>তারিখ | বাস্তব<br>অগ্রগতি | ব্যয়িত টাকার পরিমাণ | কোন পরিসরে<br>বাস্তবায়ন করা হয়েছে<br>(টেন্ডার/আরএফকিউ/পি<br>আইসি) | তদারককারী<br>কর্মকর্তার<br>নাম |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ১          | ২                                                                                                                                                                                                                                                                             | ৩                                                | ৪                          | ৫                                                     | ৬                      | ৭                  | ৮                     | ৯                 | ১০                   | ১১                                                                  | ১২                             |
| ১৯         | (ক) বাঘা ইউনিয়নের দক্ষিণ বাঘা বুরহান উদ্দিন সড়কে<br>চিহ্ন বিধাস এর দোকান হইতে নিম্নে নমঃ এর দোকান<br>পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন (খ) আমুড়া ইউনিয়নের<br>৬নং ওয়ার্ডে চিকরপাড়া ঢাকাদক্ষিণ বাজার মুখী রাস্তায়<br>আব্দুল মান্নানের বাড়ীর সামনে একটি U-Drain নির্মাণ | RFQ/UE/<br>LGED/GOLAP/ADP/2<br>021-2022/Bastu-26 | ৪৮৩,৭১০.০০                 | মেসার্স সূজন এন্টারপ্রাইজ,<br>গোলাপগঞ্জ, সিলেট        | ৪৮৩,৩৪০.৪০             | ১৬-০৬-২২           | ২৭-০৬-২২              | ১০০%              | ৪৮৩,১৭৫.০০           | RFQ                                                                 |                                |
| ২০         | গোলাপগঞ্জ ইউনিয়নের শেরপুর বড় মসজিদ হইতে<br>সুরমা নদী (ভদরা ঘাট) পর্যন্ত রাস্তা গাট ওয়াল সহ<br>সিসি দ্বারা উন্নয়ন                                                                                                                                                          | RFQ/UE/<br>LGED/GOLAP/ADP/2<br>021-2022/Bastu-27 | ৫৭৭,৭৫৯.০০                 | মেসার্স মাতলু এড সাবলু<br>ট্রেডার্স, গোলাপগঞ্জ, সিলেট | ৫৭৭,৫৬৯.৩৪             | ১৬-০৬-২২           | ২৭-০৬-২২              | ১০০%              | ৫৭৭,৫৬৯.০০           | RFQ                                                                 |                                |
| ২১         | বাদেপাশা ইউনিয়নের খাগাইল পাঞ্জেবানা মসজিদ<br>হইতে খাগাইল সহ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা<br>উন্নয়ন যাত্রার চুক্তিমূল্য টাকা                                                                                                                                   | RFQ/UE/<br>LGED/GOLAP/ADP/2<br>021-2022/Bastu-28 | ৩৮৮,৭১০.০০                 | মেসার্স আলীম এন্টারপ্রাইজ,<br>গোলাপগঞ্জ, সিলেট        | ৩৮৮,২০৫.৬৮             | ১৬-০৬-২২           | ২৭-০৬-২২              | ১০০%              | ৩৮৮,২০৫.০০           | RFQ                                                                 |                                |
| ২২         | উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ের এডিপি/২০২১-২২ অর্থ<br>বছরে প্রকল্প বাস্তবায়নে অনুসংগৃহীত ব্যয়।                                                                                                                                                                                 |                                                  | ৪৬,০২০.০০                  | প্রযোজ্য নহে                                          | ৪৬,০০০.০০              | প্রযোজ্য নহে       | প্রযোজ্য নহে          | ১০০%              | ৪৬,০০০.০০            | সরাসরি ক্রয়                                                        |                                |
| ২২         | মোট:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | ১২,২৩৫,৫৪১.০০              |                                                       | ১১,৭৬২,২৫০.৭৪          |                    |                       |                   | ১১,৬৬৮,৩১১.০০        |                                                                     |                                |


মোট বরাদ্দ (টাকা): ১২১.০৯ লক্ষ

  
মোঃ হোসেন আহমদ  
হিসাবরক্ষক

এলজিইডি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

  
মোঃ মাহমুদ হাসান  
উপজেলা প্রকৌশলী

এলজিইডি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

  
মৌসুমী মান্নান  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার

গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

  
মঞ্জুর কাদির শাফি  
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ

গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (রাজস্ব উদ্বৃত্ত) দ্বারা গৃহীত প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন

উপজেলা: গোলাপগঞ্জ, জেলা: সিলেট।

প্রতিবেদনের তারিখ: ০৩.০৮.২০২২ইং

| ক্রঃ<br>নং | কাজের নাম                                                                                                                                                                                                                                                       | প্যাকেজ নং                               | প্রাকল্পিত মূল্য (টাকা) | প্রকায়/প্রকায়ের নাম                                                | মূল্য (টাকা) | কাজ শুরুর<br>তারিখ | কাজ সম্পাদিত<br>তারিখ | বাস্তব<br>অগ্রগতি | ব্যয়িত টাকার পরিমাণ | কোন পর্যায়ে বাস্তবায়ন<br>করা হয়েছে (টেডার/<br>জারএসবি/পিআইসি) | ভদ্রাকর্মকারী<br>কর্মকর্তার<br>নাম |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ১          | ২                                                                                                                                                                                                                                                               | ৩                                        | ৪                       | ৫                                                                    | ৬            | ৭                  | ৮                     | ৯                 | ১০                   | ১১                                                               | ১২                                 |
| ১          | লক্ষাবন্দ ইউনিয়নের কাজিপাড়া ও মুসলিমপাড়া জামে মসজিদের সামনে হতে জনাব আবদুল মুকিত দলাই মিয়া এর নতুন বাড়ির সামনে পর্যন্ত রাস্তা RCC দ্বারা উন্নয়ন                                                                                                           | e-GP/SYL/GOLAP/2021-2022/ADP/Bastu-12    | ৮৭৪,৭৮৮.০০              | M/S Shamul Construction<br>122 Mitai, Raynagar, Sylhet               | ৮৩১,০৪৮.৬০   | ২৪-০৪-২০২২         | ০৬-০৭-২২              | ১০০%              | ৮৩০,৮৫৩.০০           | টেডার                                                            |                                    |
| ২          | ফুলবাড়ী ইউনিয়নে মুখির রহমান চৌধুরী স.গ্রা.বিদ্যালয় সেইলরোড হইতে স্কুল পর্যন্ত রাস্তার পূর্ব দিকে ড্রেইন নির্মাণ                                                                                                                                              | e-GP/SYL/GOLAP/2021-2022/ADP/Aggrn-03    | ৩৭৯,৮৫৭.০০              | M/S Anad Enterprise<br>Kushba, Sreedhara Banibazar                   | ৩৩০,৮৬৪.১৫   | ২৭-০৪-২০২২         | ২৬-০৫-২০২২            | ১০০%              | ৩৬০,৫১৩.০০           | টেডার                                                            |                                    |
| ৩          | ভাদেশ্বর ইউনিয়নের মাইজভাগ গ্রাইমারী স্কুলের রাস্তা হইতে মাইজভাগ জামে মসজিদ ও সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক আহমদ এর বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত RCC দ্বারা উন্নয়ন                                                                                                          | e-GP/SYL/GOLAP/2021-2022/ADP/Bastu-14    | ৫৬৭,৯৫২.০০              | M/S Aju Enterprise<br>Amnibazar, Golapgonj, Sylhet                   | ৫৩৯,৫৫৪.৪০   | ০৫-০৮-২২           | ০৬-০৬-২২              | ১০০%              | ৫৩৯,৩৭৫.০০           | টেডার                                                            |                                    |
| ৪          | ভাদেশ্বর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড কৃষ্ণপুত্র গ্রামের আমীর আলীর বাড়ী হইতে নয়া খালের পাড় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।                                                                                                                                                 | RFQUE/LGED/GO LAP/ADP/2021-2022/Bastu-21 | ৪২৭,০৯০.০০              | মেসার্স দীপ্ত এন্টারপ্রাইজ<br>গোলাপগঞ্জ, সিলেট                       | ৪২৬,১২৭.৭৯   | ০৯-০৬-২২           | ২৩-০৬-২২              | ১০০%              | ৪২৬,১২৭.০০           | RFQ                                                              |                                    |
| ৫          | বুধবাড়ীজার ইউনিয়নের চন্দ্রপুর কুশিয়ারা ডাইক এর সমুখ হতে খলিল মিয়াব বাড়ীর সমুখ পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।                                                                                                                                          | RFQUE/LGED/GO LAP/ADP/2021-2022/Bastu-22 | ৩৩৫,৮৮৯.০০              | মেসার্স ভাসিমি এন্টারপ্রাইজ<br>গোলাপগঞ্জ, সিলেট                      | ৩৩৫,০৯৮.২৪   | ০৯-০৬-২২           | ২৬-০৬-২২              | ১০০%              | ৩৩৫,০৯৮.০০           | RFQ                                                              |                                    |
| ৬          | বানেশা ইউনিয়নের দেবরাই গ্রামের সালেহ আহমদের বাড়ীর সামনে হতে বাইহ উদ্দিনের বাড়ীর কর্ণার পর্যন্ত কবরস্থান মুন্সী রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।                                                                                                                 | RFQUE/LGED/GO LAP/ADP/2021-2022/Bastu-23 | ২৬৭,২১৯.০০              | মেসার্স লাল মিয়া তালুকদার<br>বালাপাঞ্জ, সিলেট                       | ২৬৬,৩১৪.৬৬   | ০৯-০৬-২২           | ২৩-০৬-২২              | ১০০%              | ২৬৬,৩১৪.০০           | RFQ                                                              |                                    |
| ৭          | ঢাকাপাশ ইউনিয়নের সুনামপুর সেইলরোড হতে কালিমার রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।                                                                                                                                                                     | RFQUE/LGED/GO LAP/ADP/2021-2022/Bastu-24 | ৪৬৭,০৭৭.০০              | মেসার্স মাহী এন্টারপ্রাইজ<br>গোলাপগঞ্জ, সিলেট                        | ৪৬৬,০০২.৯৪   | ০৯-০৬-২২           | ২৩-০৬-২২              | ১০০%              | ৪৬৬,০০২.০০           | RFQ                                                              |                                    |
| ৮          | ঢাকাপাশ ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড কানিশাইল ভাইরা হাওয়ের বুখ থেকে খারখাটিয়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।                                                                                                                                           | RFQUE/LGED/GO LAP/ADP/2021-2022/Bastu-11 | ৫১২,৭২৬.০০              | মেসার্স সুজন এন্টারপ্রাইজ<br>গোলাপগঞ্জ, সিলেট                        | ৫১১,৮২১.১১   | ০৯-০৬-২২           | ২৩-০৬-২২              | ১০০%              | ৫০৫,৮৭০.০০           | RFQ                                                              |                                    |
| ৯          | আমুড়া ইউনিয়নের শিকপুর ফেরিঘাট - উপর ঘাণুয়া জিপিরাস সড়কের চেইনেজ ৫০মিঃ একট Wash Out অংশে Palasiding ও মাটির কাজ এবং একই সড়কের ঘাণুয়া মাদ্রাসার সামনে বঙ্গ কলভার্ট পুন নির্মাণ ও সড়কের রহমানের বাড়ীর সামনে Wash Out অংশে U-Drain Slab Culvert নির্মাণ কাজ | RFQUE/LGED/GO LAP/ADP/2021-2022/Bastu-29 | ৫০০,০০০.০০              | মেসার্স আরজু এন্টারপ্রাইজ,<br>গোলাপগঞ্জ, সিলেট                       | ৪৯৯,৮১৬.০১   | ১৬-০৬-২২           | ২৭-০৬-২২              | ১০০%              | ৪৯৯,৮২৬.০০           | RFQ                                                              |                                    |
| ১০         | নারী উন্নয়ন ফোরামের আওতাধীন নারীদের সাবলী করার লক্ষ্যে ৩০টি সেলাই মেশিন সরবরাহের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ।                                                                                                                                                         | প্রযোজ্য নহে                             | ৩০৫,০০০.০০              | তাশিম সেলাই মেশিন<br>বন্দরবাজার, সিলেট                               | ২৯৯,৯৯০.০০   | ১৩-০৬-২২           | ২৬-০৬-২২              | ১০০%              | ২৯৯,৯৯০.০০           | RFQ                                                              |                                    |
| ১১         | বাঘা ইউনিয়নের লাল নগর খেয়াঘাট হতে তুরুগাও রাস্তা ইউসলিং দ্বারা উন্নয়ন।                                                                                                                                                                                       | প্রযোজ্য নহে                             | ১৫০,০০০.০০              | মোঃ আবদুল হাকিম পারভেজ<br>ইউপি সদস্য, বাঘা ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, সিলেট | ১৫০,০০০.০০   | ৩০-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২              | ১০০%              | ১৫০,০০০.০০           | PIC                                                              |                                    |

০৪/০৮/২২

| ক্রঃ<br>নং | কাজের নাম                                                                                                                                           | প্যাকেজ নং   | প্রাকল্পিত মূল্য (টাকা) | প্রকাদার/<br>প্রতিষ্ঠানের নাম                                                                                | চুক্তি মূল্য<br>(টাকা) | কাজ শুরুর<br>তারিখ | কাজ<br>সমাপ্তির<br>তারিখ | বাস্তব<br>অগ্রগতি | ব্যয়িত টাকার পরিমাণ | কোন পর্যায়ে বাস্তবায়ন<br>করা হয়েছে (টোয়ার/<br>প্রকল্প/কিউ/পিআইসি) | তদারককারী<br>কর্মকর্তার<br>নাম |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ১          | ২                                                                                                                                                   | ৩            | ৪                       | ৫                                                                                                            | ৬                      | ৭                  | ৮                        | ৯                 | ১০                   | ১১                                                                    | ১২                             |
| ১২         | বায়া ইউনিয়নের বটরতল বাজার হইতে মাঝের মহল্লা<br>সদস্য রোড ইন্টসলিং দ্বারা উন্নয়ন।                                                                 | প্রযোজ্য নহে | ২০০,০০০.০০              | মোঃ বাহা উদ্দিন, প্রকল্প চেয়ারম্যান<br>ও ইউপি সদস্য, বায়া ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, নিলিট                        | ২০০,০০০.০০             | ৩০-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%              | ২০০,০০০.০০           | PIC                                                                   |                                |
| ১৩         | বায়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড তুর্কুভাগ পশ্চিমপাড়া<br>সোনা মিমার বাড়ীর সামন থেকে তুর্কুভাগ সরকারি স্কুল<br>পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।           | প্রযোজ্য নহে | ১৫০,০০০.০০              | মোঃ নায়েব আহমদ, প্রকল্প<br>চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য, বায়া<br>ইউপি, গোলাপগঞ্জ, নিলিট                        | ১৫০,০০০.০০             | ৩০-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%              | ১৫০,০০০.০০           | PIC                                                                   |                                |
| ১৪         | গোলাপগঞ্জ ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড চৌধুরি লায়হাটি<br>রাস্তা ইন্টসলিং দ্বারা উন্নয়ন।                                                                 | প্রযোজ্য নহে | ২০০,০০০.০০              | আব্দুর রাজ্জাক, প্রকল্প চেয়ারম্যান ও<br>ইউপি সদস্য, গোলাপগঞ্জ ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, নিলিট                     | ২০০,০০০.০০             | ৩০-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%              | ২০০,০০০.০০           | PIC                                                                   |                                |
| ১৫         | গোলাপগঞ্জ ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড কুটি মিমার<br>দোকানের সামনা হইতে রমা বাবুর বাড়ী পর্যন্ত ইন্টসলিং<br>দ্বারা উন্নয়ন।                               | প্রযোজ্য নহে | ২০০,০০০.০০              | মিল্লা আলম, প্রকল্প চেয়ারম্যান<br>ও ইউপি সদস্য (সংরক্ষিত মহিলা<br>আসন), ফুলবাড়ী ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, নিলিট  | ২০০,০০০.০০             | ৩০-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%              | ২০০,০০০.০০           | PIC                                                                   |                                |
| ১৬         | ফুলবাড়ী ইউনিয়নের কিছুমত মাইজভাগ পশ্চিমপাড়া<br>৭নং ওয়ার্ড রুমান ভক্তারের বাড়ীর সামন হইতে হাঙ্গুরের<br>বাড়ীর সামন পর্যন্ত সিসি দ্বারা উন্নয়ন।  | প্রযোজ্য নহে | ২০০,০০০.০০              | সুন্নি বেগম, প্রকল্প চেয়ারম্যান ও<br>ইউপি সদস্য (সংরক্ষিত মহিলা<br>আসন), ফুলবাড়ী ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, নিলিট | ২০০,০০০.০০             | ৩০-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%              | ২০০,০০০.০০           | PIC                                                                   |                                |
| ১৭         | ফুলবাড়ী ইউনিয়নের কায়স্থগ্রাম নাশাপাড়া বাইতগাঁও<br>রেকটি রাস্তা সূত আসাব আলীর বাড়ীর সামন হইতে<br>জমশেদ মিমার বাড়ি পর্যন্ত সিসি দ্বারা উন্নয়ন। | প্রযোজ্য নহে | ২০০,০০০.০০              | সাহেনা আলম, প্রকল্প চেয়ারম্যান<br>ও ইউপি সদস্য (সংরক্ষিত মহিলা<br>আসন), ফুলবাড়ী ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, নিলিট  | ২০০,০০০.০০             | ৩০-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%              | ২০০,০০০.০০           | PIC                                                                   |                                |
| ১৮         | ফুলবাড়ী ইউনিয়নের বরায়ী উত্তরভাগ পশ্চিমপাড়া জামে<br>মসজিদের সামন হইতে মিনন মিমার বাড়ী পর্যন্ত সিসি<br>দ্বারা উন্নয়ন।                           | প্রযোজ্য নহে | ২০০,০০০.০০              | কামাল আহমদ, প্রকল্প চেয়ারম্যান<br>ও ইউপি সদস্য, ফুলবাড়ী ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, নিলিট                          | ২০০,০০০.০০             | ৩০-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%              | ২০০,০০০.০০           | PIC                                                                   |                                |
| ১৯         | লক্ষীপাশা ইউনিয়নের জাঙ্গাল হাটের ছিদেক আলীর<br>বাড়ীর সামন হইতে আব্দুল মালিক এর বাড়ীর সামন<br>পর্যন্ত ইন্টসলিং দ্বারা উন্নয়ন।                    | প্রযোজ্য নহে | ২০০,০০০.০০              | মোঃ জামিল আহমদ, প্রকল্প<br>চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য,<br>লক্ষীপাশা ইউপি, গোলাপগঞ্জ,<br>নিলিট                  | ২০০,০০০.০০             | ২৭-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%              | ২০০,০০০.০০           | PIC                                                                   |                                |
| ২০         | লক্ষীপাশা ইউনিয়নের নিমাদল সাহাবপাড়া জামে<br>মসজিদের মুখ হইতে বেটুনিয়ের রাস্তায় ইন্টসলিং দ্বারা<br>উন্নয়ন।                                      | প্রযোজ্য নহে | ২০০,০০০.০০              | কুহেল আহমদ, প্রকল্প চেয়ারম্যান ও<br>ইউপি সদস্য, লক্ষীপাশা ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, নিলিট                         | ২০০,০০০.০০             | ২৭-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%              | ২০০,০০০.০০           | PIC                                                                   |                                |
| ২১         | বুধবাড়ী বাজার ইউনিয়নের বানীগ্রাম বাজার হইতে মধ্যম<br>মহল্লা জামে মসজিদ রোড পর্যন্ত সিসি দ্বারা উন্নয়ন।                                           | প্রযোজ্য নহে | ২০০,০০০.০০              | পারভিন আক্তার<br>ইউপি সদস্য (সংরক্ষিত মহিলা<br>আসন), বুধবাড়ী বাজার ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, নিলিট                | ২০০,০০০.০০             | ২৭-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%              | ২০০,০০০.০০           | PIC                                                                   |                                |
| ২২         | বুধবাড়ী বাজার ইউনিয়নের বহরগ্রাম কমিউনিটি ক্রিনিকের<br>সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।                                                                     | প্রযোজ্য নহে | ১৫০,০০০.০০              | মোঃ ফকরুল ইসলাম<br>ইউপি সদস্য, বুধবাড়ী বাজার ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, নিলিট                                      | ১৫০,০০০.০০             | ২৭-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%              | ১৫০,০০০.০০           | PIC                                                                   |                                |
| ২৩         | ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের ইসলামপুর হেলাল এর বাড়ী<br>হইতে নিমার আলীর বাড়ী পর্যন্ত ইন্টসলিং দ্বারা উন্নয়ন।                                              | প্রযোজ্য নহে | ১৫০,০০০.০০              | মোঃ ফকরুল ইসলাম, প্রকল্প<br>চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য,<br>ঢাকাদক্ষিণ ইউপি, গোলাপগঞ্জ,<br>নিলিট                | ১৫০,০০০.০০             | ৩০-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%              | ১৫০,০০০.০০           | PIC                                                                   |                                |
| ২৪         | ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের পশ্চিম বারকেট স.প্রা.থেকে<br>সাল্লাহ উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত ইন্টসলিং দ্বারা উন্নয়ন।                                           | প্রযোজ্য নহে | ১৫০,০০০.০০              | মোঃ সাল্লাহ উদ্দিন মিশার, প্রকল্প<br>চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য,<br>ঢাকাদক্ষিণ ইউপি, গোলাপগঞ্জ,<br>নিলিট       | ১৫০,০০০.০০             | ২৭-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%              | ১৫০,০০০.০০           | PIC                                                                   |                                |

১১/১২/২২

A

| ক্রঃ<br>নং | কাজের নাম                                                                                                                                  | প্যাকেজ নং   | প্রাকল্পিত মূল্য (টাকা) | প্রতিদানের নাম                                                                                  | চুক্তি মূল্য<br>(টাকা) | কাজ শুরুর<br>তারিখ | কাজ<br>সমাপ্তির<br>তারিখ | বাস্তব<br>প্রগতি | বাণিজ্যিক চাকরির পরিমাণ | কোন পর্যায়ে বাস্তবায়ন<br>করা হয়েছে (টাকায়/<br>আরও কন্ট্রোল/পিআইসি) | তদারককারী<br>কর্মকর্তার<br>নাম |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ১          | ২                                                                                                                                          | ৩            | ৪                       | ৫                                                                                               | ৬                      | ৭                  | ৮                        | ৯                | ১০                      | ১১                                                                     | ১২                             |
| ২৫         | লক্ষ্যবন্দ ইউনিয়নের দক্ষিণাঞ্চল এস.ই উচ্চ বিদ্যালয়ের<br>সামন হইতে পুরানপাড়া আব্দুল মতিনের বাড়ীর সামন<br>পর্যন্ত ইটসলিং দ্বারা উন্নয়ন। | প্রযোজ্য নহে | ২০০,০০০.০০              | আব্দুল হোসেন, প্রকল্প চেয়ারম্যান ও<br>ইউপি সদস্য, লক্ষ্যবন্দ ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, সিলেট         | ২০০,০০০.০০             | ২৭-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%             | ২০০,০০০.০০              | PIC                                                                    |                                |
| ২৬         | লক্ষ্যবন্দ ইউনিয়নের দেওপাড়া নাহির উদ্দিনের বাড়ীর<br>সামন হইতে শেখপাড়া বুন মেদারের বাড়ীর সামন পর্যন্ত<br>ইটসলিং দ্বারা উন্নয়ন।        | প্রযোজ্য নহে | ২০০,০০০.০০              | মোঃ হুজিউল উদ্দিন, প্রকল্প<br>চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য,<br>লক্ষ্যবন্দ ইউপি, গোলাপগঞ্জ,<br>সিলেট | ২০০,০০০.০০             | ২৭-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%             | ২০০,০০০.০০              | PIC                                                                    |                                |
| ২৭         | ভাদেশ্বর ইউনিয়নের দ. ভাগ কাজিবাড়ি সেলিমের বাড়ীর<br>সামনের রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।                                                 | প্রযোজ্য নহে | ১৭৩,৯৫৯.০০              | মোঃ সাহেদ আহমদ, প্রকল্প<br>চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য,<br>ভাদেশ্বর ইউপি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট         | ১৭৩,৯৫৯.০০             | ২৭-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%             | ১৭৩,৯৫৯.০০              | PIC                                                                    |                                |
| ২৮         | ভাদেশ্বর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড খুলিয়া গ্রামের রোড<br>খালের পাড় দিয়ে মোকাম বাজার আসার রাস্তায় ইটসলিং<br>দ্বারা উন্নয়ন                 | প্রযোজ্য নহে | ১৫০,০০০.০০              | মঈন উদ্দিন, প্রকল্প চেয়ারম্যান ও<br>ইউপি সদস্য, ভাদেশ্বর ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, সিলেট             | ১৫০,০০০.০০             | ২৭-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%             | ১৫০,০০০.০০              | PIC                                                                    |                                |
| ২৯         | ভাদেশ্বর ইউনিয়নের উজান মেহেদেপুর ১ নং ওয়ার্ড<br>আব্বার বাড়ীর নীচ হইতে বাবুলের বাড়ীর নীচ পর্যন্ত<br>ইটসলিং দ্বারা উন্নয়ন।              | প্রযোজ্য নহে | ২০০,০০০.০০              | জিয়াউল ইসলাম, প্রকল্প চেয়ারম্যান<br>ও ইউপি সদস্য, ভাদেশ্বর ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, সিলেট          | ২০০,০০০.০০             | ২৭-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%             | ২০০,০০০.০০              | PIC                                                                    |                                |
| ৩০         | আমুড়া ইউনিয়নের শিকপুর ঘেরিঘাট - উপর ঘাগুয়া<br>জিপিস সড়কের পিচের মুখ হইতে সামনের দিকের<br>রাস্তা ইটসলিং দ্বারা উন্নয়ন (১ম অংশ)         | প্রযোজ্য নহে | ২০০,০০০.০০              | শেহন হাছিন আহমদ, প্রকল্প<br>চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য,<br>আমুড়া ইউপি, গোলাপগঞ্জ,<br>সিলেট       | ২০০,০০০.০০             | ৩০-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%             | ২০০,০০০.০০              | PIC                                                                    |                                |
| ৩১         | আমুড়া ইউনিয়নের শিকপুর ঘেরিঘাট - উপর ঘাগুয়া<br>জিপিস সড়কের পিচের মুখ হইতে সামনের দিকের<br>রাস্তা ইটসলিং দ্বারা উন্নয়ন (২য় অংশ)        | প্রযোজ্য নহে | ২০০,০০০.০০              | শামীম আহমদ, আহমদ, প্রকল্প<br>চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য,<br>আমুড়া ইউপি, গোলাপগঞ্জ,<br>সিলেট      | ২০০,০০০.০০             | ২৭-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%             | ২০০,০০০.০০              | PIC                                                                    |                                |
| ৩২         | আমুড়া ইউনিয়নের শিকপুর ঘেরিঘাট - উপর ঘাগুয়া<br>জিপিস সড়কের পিচের মুখ হইতে সামনের দিকের<br>রাস্তা ইটসলিং দ্বারা উন্নয়ন (৩য় অংশ)        | প্রযোজ্য নহে | ২০০,০০০.০০              | ছালেক বেগম<br>ইউপি সদস্য (সেরিকিড মহিল<br>আসন), আমুড়া ইউপি, গোলাপগঞ্জ,<br>সিলেট                | ২০০,০০০.০০             | ২৭-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%             | ২০০,০০০.০০              | PIC                                                                    |                                |
| ৩৩         | বাদেপাশা ইউনিয়নের জামিরা রাস্তা ইটসলিং দ্বারা উন্নয়ন<br>।                                                                                | প্রযোজ্য নহে | ১৫০,০০০.০০              | বিলাল আহমদ, প্রকল্প চেয়ারম্যান ও<br>ইউপি সদস্য, বাদেপাশা ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, সিলেট             | ১৫০,০০০.০০             | ২৭-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%             | ১৫০,০০০.০০              | PIC                                                                    |                                |
| ৩৪         | বাদেপাশা ইউনিয়নের বাগলা হালিকোনা আরাজের<br>বাড়ীর সামন হতে সরফের বাড়ীর সামন পর্যন্ত ইটসলিং<br>দ্বারা উন্নয়ন।                            | প্রযোজ্য নহে | ১৫০,০০০.০০              | আব্দুল হক<br>ইউপি সদস্য, বাদেপাশা ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, সিলেট                                     | ১৫০,০০০.০০             | ২৭-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%             | ১৫০,০০০.০০              | PIC                                                                    |                                |
| ৩৫         | বাদেপাশা ইউনিয়নের আমকোনা জমসেদ আলীর বাড়ীর<br>সামুখ হতে উত্তর নোয়াই জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি<br>দ্বারা উন্নয়ন।                    | প্রযোজ্য নহে | ২০০,০০০.০০              | ফিলদী বেগম<br>ইউপি সদস্য (সেরিকিড মহিল<br>আসন), বাদেপাশা ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, সিলেট              | ২০০,০০০.০০             | ৩০-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%             | ২০০,০০০.০০              | PIC                                                                    |                                |
| ৩৬         | বাদেপাশা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বাইতুল ফলাহ<br>জামে মসজিদ থেকে আরব আলীর বাড়ী পর্যন্ত ইটসলিং<br>দ্বারা উন্নয়ন।                           | প্রযোজ্য নহে | ১৮৫,০০০.০০              | মিজানুর রহমান<br>ইউপি সদস্য, বাদেপাশা ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, সিলেট                                 | ১৮৫,০০০.০০             | ৩০-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%             | ১৮৫,০০০.০০              | PIC                                                                    |                                |
| ৩৭         | শরীফগঞ্জ ইউনিয়নের নদীরপাড় (শুকাল বিখাস) হতে<br>সাহেদ মিমার বাড়ী পর্যন্ত ইটসলিং দ্বারা উন্নয়ন।                                          | প্রযোজ্য নহে | ২০০,০০০.০০              | সুবেদ চন্দ দাস, প্রকল্প চেয়ারম্যান ও<br>ইউপি সদস্য, শরীফগঞ্জ ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, সিলেট         | ২০০,০০০.০০             | ২৭-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%             | ২০০,০০০.০০              | PIC                                                                    |                                |

| ক্রঃ<br>নং | কার্যের নাম                                                                                                                                            | প্যাকেজ নং   | প্রাপ্তমূল্য (টাকা) | প্রকাদার/<br>প্রতিষ্ঠানের নাম                                                                                    | চুক্তি মূল্য<br>(টাকা) | কাজ শুরুর<br>তারিখ | কাজ<br>সমাপ্তির<br>তারিখ | বাস্তব<br>অগ্রগতি | ব্যয়িত টাকার পরিমাণ | কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন<br>করা হয়েছে (টেকা/<br>আরওকিউ/পিআইসি) | উদারককারী<br>কর্মকারীর<br>নাম |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ১          | ২                                                                                                                                                      | ৩            | ৪                   | ৫                                                                                                                | ৬                      | ৭                  | ৮                        | ৯                 | ১০                   | ১১                                                             | ১২                            |
| ৩৮         | করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে উপজেলা<br>স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে এ টিকা কার্যক্রম সাক্ষরিক ও যুটভাবে<br>পরিচালনার স্বার্থে ১টি এয়ার কন্ডিশনার সরবরাহ। | প্রযোজ্য নহে | ৭০,০০০.০০           | সেলিম আহমদ<br>ইউপি সদস্য, ঢাকা দক্ষিণ<br>ইউপি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।                                                 | ৭০,০০০.০০              | ৩১-০৫-২২           | ০১-০৬-২২                 | ১০০%              | ৭০,০০০.০০            | PIC                                                            |                               |
| ৩৯         | নারী উন্নয়ন ফোরামের আওতায় নারীদের সাবলীম করার<br>লক্ষ্যে ২০টি বাই সাইকেল সরবরাহের জন্য বরাদ্দের<br>পরিমাণ।                                           | প্রযোজ্য নহে | ২০০,০০০.০০          | সুফিয়া বেগম, প্রকল্প চেয়ারম্যান<br>ও ইউপি সদস্য (সরফিক্ত মলিলা<br>আসন), ঢাকা দক্ষিণ ইউপি,<br>গোলাপগঞ্জ, সিলেট। | ২০০,০০০.০০             | ২৭-০৫-২২           | ২৭-০৬-২২                 | ১০০%              | ২০০,০০০.০০           | PIC                                                            |                               |
| ৪০         | উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যলয়ের রাজস্ব উর্ধ্বতন/২০২১-২২<br>অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়নে আনুসাংগিক ব্যয়।                                                  | প্রযোজ্য নহে | ৬৩,১৮৫.০০           | প্রযোজ্য নহে                                                                                                     | ৪৫,০০০.০০              | প্রযোজ্য নহে       | প্রযোজ্য নহে             | ১০০%              | ৪৫,০০০.০০            | সরাসরি ক্রয়                                                   |                               |
| ৪০         | মোট=                                                                                                                                                   |              | ২,২২২,৭৪২.০০        |                                                                                                                  | ২,৮১০,৫৯৬.৯০           |                    |                          |                   | ২,৮০৩,২১৭.০০         |                                                                |                               |

মোট বরাদ্দ (টাকা): ১২৬.৩৭ লক্ষ

০৬/৬/২২

মোঃ সেলিম আহমদ

বিসারস্বত্বক

এলজিইডি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

০৬/৬/২২

মোঃ মাহমুদুল হাসান

উপজেলা প্রকৌশলী

এলজিইডি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

০৬/৬/২২

মৌসুমী মান্নান

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

০৬/৬/২২

মঞ্জুর কাদির শাহি

চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ

গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরে উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল দ্বারা গৃহীত প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন

উপজেলা: গোলাপগঞ্জ, জেলা: সিলেট।

প্রতিবেদনের তারিখ: ০৩.০৮.২০২২ইং

| ক্র. নং | কাজের নাম                                                                                                                                                                                                                     | প্যাকেজ নং                                          | প্রাকল্পিত মূল্য (টাকা) | প্রকায়/প্রতিষ্ঠানের নাম                                          | মুক্তি মূল্য (টাকা) | কাজ শুরুর তারিখ | কাজ সম্পাদিত তারিখ | বাস্তব অগ্রগতি | ব্যয়িত টাকার পরিমাণ | কোন পদ্ধতিতে ব্যয়গ্রহণ করা হয়েছে (টেন্ডার/RFQ/পিআইসি) | উদ্যোগকারী কর্মকর্তার নাম |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| ১       | ২                                                                                                                                                                                                                             | ৩                                                   | ৪                       | ৫                                                                 | ৬                   | ৭               | ৮                  | ৯              | ১০                   | ১১                                                      | ১২                        |
| ১       | গোলাপগঞ্জ উপজেলার উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে বিদ্যমান ডরমেন্টের ভবন মেঝে/সংস্কার                                                                                                                                                | e-GP/SYL/GOLAP/2021-2022/Revenue/Dormitory          | ১,৮০৭,৪৯৩.০০            | M/S Tanim Enterprise Jalalpur, Dakshin Surma, Sylhet              | ১,৭১৭,১১৮.৩৫        | ২৭-০৪-২২        | ১২-০৬-২২           | ১০০%           | ১,৭১৫,০৮২.০০         | টেন্ডার                                                 |                           |
| ২       | গোলাপগঞ্জ উপজেলার উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে সুবর্ণা আবাসিক ভবন মেঝে/সংস্কার                                                                                                                                                    | e-GP/SYL/GOLAP/2021-2022/Revenue/Surma R. Building  | ১,২৫৭,৭৬১.০০            | M. S. S. A Business Guide & CO. Fulbari, Golapgonj, Sylhet        | ১,১৯৪,৮৭২.৯৫        | ২৭-০৪-২২        | ১২-০৬-২২           | ১০০%           | ১,১৯৪,৮৭২.০০         | টেন্ডার                                                 |                           |
| ৩       | গোলাপগঞ্জ উপজেলার উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে নিলিমা আবাসিক ভবন মেঝে/সংস্কার                                                                                                                                                     | e-GP/SYL/GOLAP/2021-2022/Revenue/Nilima R. Building | ১,২৫০,২৬২.০০            | M/S Mahiya Enterprise Hena Complex Nowapara, Sylhet               | ১,১৮৭,৭৪৮.৯০        | ২৭-০৪-২২        | ১২-০৬-২২           | ১০০%           | ১,১৮৭,৭৪৮.০০         | টেন্ডার                                                 |                           |
| ৪       | গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদ এলাকায় বিভিন্ন দপ্তরের নিরাপত্তা সহ আবাসিক এলাকায় নিরাপত্তার শাফে গুলো পরিষ্কার চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষে ১৯ টি C.C. কামেরা স্থাপন (প্রকল্প সাক্ষি কামেরা ক্রয় বাত)                        | Rev/2021-22/CCTV Camera                             | ২,৯৯,৯৮৮.০০             | মের্সার্স প্রাইভেট লিমিটেড জিন্দাবাজার, সিলেট                     | ২,৯৯,৯৮৮.০০         | ৩১-০৩-২২        | ১৮-০৪-২২           | ১০০%           | ২,৯৯,৯৮৮.০০          | RFQ                                                     |                           |
| ৫       | উপজেলা নির্বাহী অফিসের বাসভবনে নিরাপত্তা পানি সরবরাহের লক্ষে একটি তরায় পাম্প স্থাপন এবং উপজেলা পরিষদ ভবনের পানির পাম্প মেঝে/সংস্কার (পাম্প বাত)                                                                              | প্রযোজ্য নাই                                        | ২,০০,০০০.০০             | শেখ মফিজ আলী হুজুপি সদস্য, ঢাকা দক্ষিণ ইউপি                       | ২,০০,০০০.০০         | ২৫-০৫-২২        | ২৮-০৬-২২           | ১০০%           | ২,০০,০০০.০০          | পিআইসি                                                  |                           |
| ৬       | গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভার সফল বক্তব্য মঞ্চ ও মনোমুগ্ধকর উপস্থাপন করার জন্য Conference Room এ PA Sound System সংযোজন                                                                                          | Rev/2021-22/Golap/PA Sound System                   | ১,৯৯,৯২৭.০০             | মের্সার্স প্রাইভেট লিমিটেড জিন্দাবাজার, সিলেট                     | ১,৯৯,৯২৭.০০         | ৩১-০৩-২২        | ১৮-০৪-২২           | ১০০%           | ১,৯৯,৯২৭.০০          | RFQ                                                     |                           |
| ৭       | সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার সমগ্র উপজেলা পরিষদ চত্বরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য ত্রিমাত্রিক আনিসমেশন সহ পুনঃ মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুত এবং পরিষদের নিকট Blue Print মূলকপি এবং 3D Animation সহ Autocad Soft কপি সরবরাহ | ADP (Rev. Exc.)/2021-22/Golapgonj/Master Plan       | ২,৯০,০০০.০০             | Volumetric Designer House No. 07, Road 10, Nikunjo 02, Dhaka-1229 | ২,৯০,০০০.০০         | ১৫-০২-২২        | ১৫-০৪-২২           | ১০০%           | ২,৯০,০০০.০০          | RFQ                                                     |                           |
| ৮       | উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে উপজেলা নির্বাহী অফিসের বাসভবন (অনন্য) প্রয়োজনীয় মেঝে/সংস্কার। (বাসাবাড়ী/অফিস মেঝে/সংস্কার)                                                                                                        | Rev/2021-22/Golap/Anonua Bhabon                     | ৪৯০,০০০.০০              | মের্সার্স মাই এন্টারপ্রাইজ ফুলসাইল, গোলাপগঞ্জ, সিলেট              | ৪৮৯,৪১০.০০          | ২০-০৩-২২        | ১৯-০৫-২২           | ১০০%           | ৪৮৯,৪১০.০০           | RFQ                                                     |                           |
| ৯       | উপজেলা নির্বাহী অফিসের বাসভবনের নিচ তলায় বিদ্যমান টয়লেটের অবশিষ্ট কাজ ব্যয়গ্রহণ (বাসাবাড়ী/অফিস মেঝে/সংস্কার)                                                                                                              | প্রযোজ্য নাই                                        | ৫০,০০০.০০               | জামাল হোসেন আহমাদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী এলজিইউ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট     | ৫০,০০০.০০           | ২৬-০৪-২২        | ২৫-০৫-২২           | ১০০%           | ৫০,০০০.০০            | সরাসরি ক্রয়                                            |                           |
| ১০      | উপজেলা পরিষদ ভবনে উপজেলা নির্বাহী অফিসের অফিস কক্ষের দরজা ও Wash Room সংস্কার, উপজেলা প্রকৌশলীর অফিস কক্ষের ওটি জানালা এবং ভবনের নিচ তলায় বিদ্যমান Front Desk এর দরজা সংস্কার। (বাসাবাড়ী/অফিস মেঝে/সংস্কার)                 | প্রযোজ্য নাই                                        | ২,০০,০০০.০০             | জামাল হোসেন আহমাদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী এলজিইউ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট     | ২,০০,০০০.০০         | ১৯-০৪-২২        | ১৯-০৫-২২           | ১০০%           | ২,০০,০০০.০০          | পিআইসি                                                  |                           |

০৪/০৮/২২

CA

২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরে উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল দ্বারা গৃহীত প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন

উপজেলা: গোলাপগঞ্জ, জেলা: সিলেট।

প্রতিবেদনের তারিখ: ০৩.০৮.২০২২ইং

| ক্রঃ<br>নং | কাজের নাম                                                                                                                                                                                                               | প্যাকেজ নং  | প্রাকল্পিত মূল্য (টাকা) | প্রদানকার/প্রতিষ্ঠানের নাম                                      | চুক্তি মূল্য (টাকা) | কাজ শুরুর তারিখ | কাজ সম্পাদিত তারিখ | বাস্তব অগ্রগতি | ব্যয়িত টাকার পরিমাণ | কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেক্সট/RFQ/পিআইসি) | উদ্বোধনকারী কর্মকর্তার নাম |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| ১          | ২                                                                                                                                                                                                                       | ৩           | ৪                       | ৫                                                               | ৬                   | ৭               | ৮                  | ৯              | ১০                   | ১১                                                     | ১২                         |
| ১১         | গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে কুশিয়ারা আবাসিক ভবন (১ম ভলা পূর্ব পার্শ্ব) বসবাস অনুপযোগী হয়ে পড়ায় এবং পূর্ববর্তী আবাসিক ভবনের নিততনা পশ্চিম পার্শ্বের ইউনিটের বাধকম (টয়লেট) মেরামত কাজ (বাসাবাড়ী/অফিস মেরামত) | প্রযোজ্য নং | ১১১,৯৫০.০০              | মহিউজ্জামান লালজু, ইউপি সদস্য, ভাদেশ্বর ইউপি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট। | ১১১,৯৫০.০০          | ২৭-০৫-২২        | ২৮-০৬-২২           | ১০০%           | ১১১,৯৫০.০০           | পিআইসি                                                 |                            |
| ১১         | মোট=                                                                                                                                                                                                                    |             | ১,৮৪১,৮৬৫.০০            |                                                                 | ১,৮৪১,২৭৫.০০        |                 |                    |                | ১,৮৪১,২৭৫.০০         |                                                        |                            |

০৩/০৮/২২  
মোঃ সেলিম আহমদ  
হিসাবরক্ষক

এলজিইডি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

০৩/০৮/২২  
মোঃ মাহমুদুল হাসান  
উপজেলা প্রকৌশলী

এলজিইডি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

০৩/০৮/২২  
মোঃ মাহমুদুল হাসান  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার

এয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ  
গোলাপগঞ্জ, সিলেট।