

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	৩০৩২
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	বাজেটের ধরন: উন্নয়ন
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কোড-২২৪৩৫৬৮০০	অর্থ বছর: ২০২৬-২০২৭


অর্থ বছর: ২০২৬-২০২৭

প্যাকেজ নং	ভিপি/ টিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনাপত্র	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ভিপি প্রাপ্তি/প্রাপ্তি বয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আহ্বান	দরপত্র জমা দেওয়ার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিএইচটিপিএ (BIFT)-২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন প্রচার ও বিজ্ঞাপন (প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত সাইনবোর্ডে বার্নার লাগানো)	প্যাকেজ	১	আরএফকিউ	নিডি	জিওবি	৫	প্রস্তাবিত তারিখ	28-7-26	7-8-26	7-8-26	8-8-26	9-8-26	10-8-26	11-8-26	14	1-9-26
								প্রস্তাবিত দিন		10	0	1	1	1	1		
								প্রকৃত তারিখ									

মোট= ৫


Firoj Ahmed
Executive Engineer
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division


Md. Shofique Uddin Bhuyan
Deputy Project Director
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division


Dr. Md. Monsur Alam
Project Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division


MD. FAZLUR RAHMAN
Managing Director (Asstt. Secretary)
Bangladesh Hi-Tech Park Authority
ICT Division

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কর্ম পরিকল্পনা (পূর্ত)

সহায়ালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কোড- ২২৪৩৫৬৮০০

অর্থ বছরঃ ২০২৬-২০২৭

Pakage Name	Item of works	Unit	Total Qty	Work Done Qty	Remainin g Qty	July'2026	Aug'2026	Sep'2026	Oct'2026	Nov'26	Dec'26
WD.5.16.17.27.29 Land Development, Boundary Wall, lake development, drainage and duct construction and others works	Mobilization	Rft	9200	3500	5700	1710'-0"	3420'-0"	570'-0"			Handover
	Earth Excavation (Boundary Wall)	Rft	4550	3060	1490	447'-0"	894'-0"	149'-0"			
	Earth Excavation(Retaining Wall)	Rft	4650	350	4300	1290'-0"	2580'-0"	430'-0"			
	Picket khoa Consolidation	Rft	4550	2960	1590	477	954'-0"	159'-0"			
	Pile Head Breaking	Rft	4650	350	4300	1290'-0"	2580'-0"	430'-0"			
	Mass Concrete Casting	Rft	9200	3410	5790	1737'-0"	3474'-0"	579'-0"			
	Foundation Casting (Boundary Wall)	Rft	4550	2450	2100	420' -0"	1050'-0"	630'-0"			
	Foundation Casting (Retaining Wall)	Rft	4650	150	4500	900'-0"	2250'-0"	1350'-0"			
	Wall Casting (Boundary Wall)	Rft	4550	2050	2500	500'-0"	1250'-0"	750'-0"			
	Wall Casting(Retaining Wall)	Rft	4650	150	4500	900'-0"	2250'-0"	1350'-0"			
	Fair Face Casting	Rft	4500	0	4500	1000	1000	2000	500		
	Grill Work	Rft	9200	0	9200		1000	7000	1200		
	Plaster Work	Rft	4650	0	4650		1000	3000	650		
	Electric Work	Rft	9200	0	9200			4200	5000		

বিএইচটিপিএ-(BIFT)- ডব্লিউডি-১৮,১৯,২০,২১	সেতু, সড়ক, ফুটপাথ ও পারকিং ও আনুসঙ্গিক কাজ	নির্মাণ কাজ স্থগিত রয়েছে
BHTPA-(BIFT)-ডব্লিউডি- ৬,৮,১১,২৩,৩১	প্রশাসনিক ভবন, গবেষণা ও উন্নয়ন ভবন, অফিসার্স বাংলা	গবেষণা ও উন্নয়ন ভবন নির্মাণের ১৮-৭টি পাইলিং সম্পন্ন পর কাজ স্থগিত রয়েছে
বিএইচটিপিএ-(BIFT) ডব্লিউডি-১৪	ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্ক	গ্রেড বিম ঢালাই পর্যন্ত নির্মাণের পর কাজ স্থগিত রয়েছে
বিএইচটিপিএ-(BIFT)- ডব্লিউডি-১০,১২,২৮	ডরমেটরি, একাডেমিক ভবন, গজীর নলকূপ নির্মাণ	নির্মাণ কাজ স্থগিত রয়েছে

Firoj Ahmed
Executive Engineer
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

Md. Shofique Uddin Bhuyan
Deputy Project Director
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

Dr. Md. Monsur Alam
Project Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কর্ম পরিকল্পনা (সেবা)


মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কোড-২২৪৩৫৬৮০০

অর্থ বছরঃ ২০২৬-২০২৭

প্যাকেজ নং	টিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	জুলাই, ২০২৬	আগস্ট, ২০২৬	সেপ্টেম্বর, ২০২৬	অক্টোবর, ২০২৬	নভেম্বর, ২০২৬	ডিসেম্বর, ২০২৬	জানুয়ারি, ২০২৭	ফেব্রুয়ারি, ২০২৭	মার্চ, ২০২৭	এপ্রিল, ২০২৭	মে, ২০২৭	জুন, ২০২৭
বিএইচটিপিএ-BIFT-এস-১	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ৪ (ডইং ডিজাইন এবং মনিটরিং)	কাজ চলমান											
বিএইচটিপিএ-BIFT-এস-২	শেখারদী সেবা সংক্রান্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ডিজিটাল উপদেশ, পলিসি, বৈশেষিক পরামর্শ প্রকল্পসমূহের সাথে কলারেশন, গ্রাফিং, মার্কেটিং, পরিচালন নীতিমালা ও আইনের খসড়া ইত্যাদি)	কাজ স্থগিত রয়েছে											


Firoj Ahmed
 Executive Engineer
 Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
 Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division


Md. Shofique Uddin Bhuyan
 Deputy Project Director
 Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
 Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division


 22.09.2026
Dr. Md. Monsur Alam
 Project Director (Deputy Secretary)
 Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
 Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

উন্নয়ন প্রকল্পের অন্য কর্ম পরিকল্পনা (পন্থা)


মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কোড-২২৪৩৫৬৮০০

অর্থ বছরঃ ২০২৬-২০২৭

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রমের অন্য প্যাকেজের বর্ণনা পন্থা	জুলাই, ২০২৬	আগস্ট, ২০২৬	সেপ্টেম্বর, ২০২৬	অক্টোবর, ২০২৬	নভেম্বর, ২০২৬	ডিসেম্বর, ২০২৬	জানুয়ারি, ২০২৭	ফেব্রুয়ারি, ২০২৭	মার্চ, ২০২৭	এপ্রিল, ২০২৭	মে, ২০২৭	জুন, ২০২৭
বিএইচটিপিএ-(BIFT)- জিডি-৪	অফিসের জন্য ডেস্কটপ, ল্যাপটপ কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার ও অনুষাংগিক যন্ত্রাংশ (RFQ)			৬০%	১০০%								
বিএইচটিপিএ-(BIFT)- জিডি-৬	স্টেশনারী ও মনিহারী দ্রব্যাদি (RFQ)					৫০%	১০০%						
বিএইচটিপিএ-(BIFT)-৯	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত বিল বোর্ডে প্যানা লাগানো)	৩০%	১০০%										


Firoj Ahmed
Executive Engineer
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division


Md. Shofique Uddin Bhuyan
Deputy Project Director
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division


22.09.2026
Dr. Md. Monsur Alam
Project Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

“বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT)

এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প”

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

www.bhtpa.gov.bd

২০২৬-২৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ = ৮৮০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

বর্ণনা	জুলাই-২০২৬	আগস্ট-২০২৬	সেপ্টেম্বর- ২০২৬	অক্টোবর- ২০২৬	নভেম্বর-২০২৬	ডিসেম্বর-২০২৬	সর্বমোট	মন্তব্য
মাসিকভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়)	০.০০	১,০০০.০০	১,৫০০.০০	১,৫০০.০০	২,৪০০.০০	২,৪০০.০০	৮,৮০০.০০	
ক্রমপুঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়)	০.০০	১,০০০.০০	২,৫০০.০০	৪,০০০.০০	৬,৪০০.০০	৮,৮০০.০০	৮,৮০০.০০	
মাসিকভিত্তিক শতকরা হার (%)	০.০০%	১১.৩৬%	১৭.০৫%	১৭.০৫%	২৭.২৭%	২৭.২৭%	১০০.০০%	
ক্রমপুঞ্জিত শতকরা হার (%)	০.০০%	১১.৩৬%	২৮.৪১%	৪৫.৪৫%	৭২.৭৩%	১০০.০০%	১০০.০০%	

Firoj Ahmed
Executive Engineer

Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

Md. Shofique Uddin Bhuyan
Deputy Project Director

Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

22.09.2026

Dr. Md. Monsur Alam
Project Director (Deputy Secretary)

Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division