

**স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক  
“প্রতিবেদন ছক”**

প্রতিষ্ঠানের নামঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাহারোল, জেলা- দিনাজপুর।  
এডিপি থোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৩-২০২৪) প্রতিবেদনঃ

| ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ<br>(এডিপি)বিবরণী |          |                                   | বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয় |                 |              |                                            | সংশ্লিষ্ট<br>এসডিজি<br>কোড | প্রকল্প বাস্তবায়ন<br>অগ্রগতি |     | অগ্রাধিকার<br>তালিকায়<br>প্রকল্পের<br>অবস্থান | কার্যাদেশের<br>তারিখ | কাজ<br>শুরুর<br>তারিখ | কাজ<br>শেষের<br>তারিখ | প্রকাশিত<br>পত্রিকার নাম                                                  | রেট | প্রকল্প<br>বাস্তবায়নের<br>পদ্ধতি<br>(টেন্ডার/<br>সিপিপি/সি) | জামানত,<br>আয়কর,<br>ভ্যাটের<br>টাকা<br>কর্তন<br>করা<br>হয়েছে<br>কি না | পিপিআর<br>/২০০৮<br>অনুযায়ী<br>সংশ্লিষ্ট<br>প্রতিষ্ঠানের<br>নির্দেশিকা<br>পালন করা<br>হয়েছে কি<br>না | মন্তব্য |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ক্রমিক<br>কিন্তু                                | তারিখ    | টাকার<br>পরিমাণ<br>(লক্ষ<br>টাকা) | প্রকল্পের<br>নাম                       | প্রকল্পিত মূল্য | চুক্তি মূল্য | ৩০ জুন/২০২৪<br>তারিখ পর্যন্ত অর্থ<br>ব্যয় |                            | আর্থিক                        | ভৌত |                                                |                      |                       |                       |                                                                           |     |                                                              |                                                                         |                                                                                                       |         |
| ১                                               | ২        | ৩                                 | ৪                                      | ৫               | ৬            | ৭                                          | ৮                          | ৯                             | ১০  | ১১                                             | ১২                   | ১৩                    | ১৪                    | ১৫                                                                        | ১৬  | ১৭                                                           | ১৮                                                                      | ১৯                                                                                                    | ২০      |
| ১ম                                              | ১৭/০৮/২৩ | ২০.৯৭                             |                                        |                 |              |                                            |                            |                               |     |                                                |                      |                       |                       | ক) দৈনিক<br>পত্রালাম,<br>দিনাজপুর<br>খ) দৈনিক<br>উত্তর বাংলা,<br>দিনাজপুর |     |                                                              |                                                                         |                                                                                                       |         |
| ২য়                                             | ১৩/১১/২৩ | ২০.৯৭                             |                                        |                 |              |                                            |                            |                               |     |                                                |                      |                       |                       |                                                                           |     |                                                              |                                                                         |                                                                                                       |         |
| ৩য়                                             | ০৫/০৩/২৪ | ২০.৯৭                             |                                        |                 |              |                                            |                            |                               |     |                                                |                      |                       |                       |                                                                           |     |                                                              |                                                                         |                                                                                                       |         |
| ৪র্থ                                            | ১৫/০৫/২৪ | ২০.৯৭                             |                                        |                 |              |                                            |                            |                               |     |                                                |                      |                       |                       |                                                                           |     |                                                              |                                                                         |                                                                                                       |         |
| উনিয়ন<br>রায়দ<br>ময়ন<br>হায়তা               | ১২/০৬/২৪ | ২৫.০০                             |                                        |                 |              |                                            |                            |                               |     |                                                |                      |                       |                       |                                                                           |     |                                                              |                                                                         |                                                                                                       |         |

১৭/০৮/২৪  
২৪/০৮/২৪  
ফিরোজ আহমেদ  
উপজেলা প্রকৌশলী  
এলজিইডি, কাহারোল  
দিনাজপুর।

২৮/০৮/২০২৪  
মোঃ আমিনুল ইসলাম  
উপজেলা প্রকৌশলী  
কাহারোল, দিনাজপুর।

| বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয় |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                 |               |                                      |   | সংশ্লিষ্ট এসসিডি কোড | প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি |    | অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান | কার্যাদেশের তারিখ | কাজ শুরুর তারিখ | কাজ শেষের তারিখ | প্রকাশিত পত্রিকার নাম | রেট     | প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেন্ডার/সিপিপি/সি) | জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কি না | পিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কি না | ম |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------------|----|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক্রমিক                                 | প্রকল্পের নাম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   | প্রকল্পিত মূল্য | চুক্তি মূল্য  | ৩০ জুন/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত অর্থ ব্যয় |   | আর্থিক               | ভৌত                        |    |                                       |                   |                 |                 |                       |         |                                                 |                                                    |                                                                              |   |
| ১                                      | ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ৩ | ৪ | ৫               | ৬             | ৭                                    | ৮ | ৯                    | ১০                         | ১১ | ১২                                    | ১৩                | ১৪              | ১৫              | ১৬                    | ১৭      | ১৮                                              | ১৯                                                 | ২০                                                                           |   |
| এডিপি (থোক বরাদ্দ) টেন্ডার             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                 |               |                                      |   |                      |                            |    |                                       |                   |                 |                 |                       |         |                                                 |                                                    |                                                                              |   |
| ১                                      | (1) Renovation work of Rampur Bottola Jame Mosque under 3 no Mukundapur UP (2) Renovation work of Dhipikura Ghonipara New Jame Mosque under 3 no Mukundapur UP. (3) Renovation work of Baharpur Jame Mosque under 02 No Rasulpur Union. (4). Renovation work of Debipur Jame Mosque under 3 no Mukundapur UP, Upazila: Kaharol, Dist: Dinajpur |   |   | 13,02,504.250   | 12,37,379.038 | 12,37,379.00                         |   | ১০০%                 | ১০০%                       |    | ০৯/০৫/২৪                              | ১২/০৫/২৪          | ২৫/০৬/২৪        |                 |                       | টেন্ডার | হ্যাঁ                                           | হয়েছে                                             |                                                                              |   |
| ২                                      | (1) Renovation work of Kathna Jame Mosque under 4 no Targaon UP (2) Renovation work of Bogdair Bazar Jame Mosque under 4 no Targaon UP (3) Renovation work of Dhipikura Old Jame Mosque 3 no Mukandapur UP (4) Renovation work of Baispur Dhampara Jame Mosque under 4 no Targaon UP, Upazila: Kaharol, Dist: Dinajpur                         |   |   | 13,84,800.780   | 13,15,560.741 | 13,15,560.00                         |   | ১০০%                 | ১০০%                       |    | ০৯/০৫/২৪                              | ১২/০৫/২৪          | ২৫/০৬/২৪        |                 |                       | টেন্ডার | হ্যাঁ                                           | হয়েছে                                             |                                                                              |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |              |  |      |      |  |          |          |          |  |  |       |      |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--|------|------|--|----------|----------|----------|--|--|-------|------|--------|--|
| (1) Renovation work of Isail Chowdhury Para Jame Mosque under 4 no Targaon UP (2) Renovation work of Dokkhin Baispur Mosque under 4 no Targaon UP (3) Renovation work of Jame Masjid adjacent to Mohammadpur Purbopara Eidgha ground under 03 No Mukundopur Union , Upazila : Kaharol, District : Dinajpur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,75,296.00  | 14,96,531.200 | 14,96,531.00 |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৬/০৫/২৪ | ১৯/০৫/২৪ | ২৫/০৬/২৪ |  |  | টেভার | হ্যা | হয়েছে |  |
| (1) Road widening with HBB at Jogonnathpur Bridge approach under 3 no Mukandapur UP (2) Improvement of road from Afzal member para to Pucca road by Brick Flat soling under 6 No Ramchandrapur Union. (3) Improvement of road from Ferushadanga Shukur uddin's shop to Khairat Shah's house by Brick Flat soling under 6 No Ramchandrapur Union (4) Improvement of road by Brick flat soling Besides Nayabad historic Jame masjid under 6 No Ramchandrapur Union (5) Improvement of road by Brick flat soling From Ishanpur river ghat to Radha shah House under 6 No Ramchandrapur Union, Under Upazila : Kaharol, District : Dinajpur. | 11,53,505.450 | 10,95,830.178 | 10,95,830    |  | ১০০% | ১০০% |  | ০৯/০৫/২৪ | ১২/০৫/২৪ | ২৫/০৬/২৪ |  |  | টেভার | হ্যা | হয়েছে |  |
| এডিপি (খোক বরাদ্দ)<br>আরএফকিউ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |              |  |      |      |  |          |          |          |  |  |       |      |        |  |
| কাহারোল উপজেলাধীন তনং মুকুন্দপুর ইউনিয়নের উচিৎপুর সড়কে ইউনিরকঘারা সড়ক উন্নয়ন।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ৬,৯৯,০০০.০০   | ৬,৯৮,৪০২.০০   | ৬,৯৮,৪০২.০০  |  | ১০০% | ১০০% |  | ২৫/০৩/২৪ | ২৫/০৩/২৪ | ২৮/০৪/২৪ |  |  | টেভার | হ্যা | হয়েছে |  |
| এডিপি (ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দ)<br>আরএফকিউ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |              |  |      |      |  |          |          |          |  |  |       |      |        |  |
| কাহারোল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে দুরস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ৪,৪৭,০০০.০০   | ৪,৪৭,০০০.০০   | ৪,৪৭,০০০.০০  |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৯/০৬/২৪ | ১৯/০৬/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | টেভার | হ্যা | হয়েছে |  |
| কাহারোল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে খেলার সামগ্রী (ফুটবল ও ক্রিকেট সেট) বিতরণ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ৫,০০,০০০.০০   | ৫,০০,০০০.০০   | ৫,০০,০০০.০০  |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৯/০৬/২৪ | ১৯/০৬/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | টেভার | হ্যা | হয়েছে |  |

|   |                                                                         |             |             |             |  |      |      |  |          |          |          |  |  |         |       |        |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|------|------|--|----------|----------|----------|--|--|---------|-------|--------|--|
| ৩ | কাহারোল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে দুষ্ট মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ। | ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৯/০৬/২৪ | ১৯/০৬/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | টেন্ডার | হ্যাঁ | হয়েছে |  |
| ৪ | দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলাধীন ইনডোর স্টেডিয়াম সংস্কার।              | ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৯/০৬/২৪ | ১৯/০৬/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | টেন্ডার | হ্যাঁ | হয়েছে |  |

| এডিপি (খোক বরাদ্দ)<br>পিআইসি |                                                                                                              |           |           |           |  |      |      |  |          |          |          |  |  |        |       |        |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|------|------|--|----------|----------|----------|--|--|--------|-------|--------|--|
| ১                            | কাহারোল উপজেলার ১নং ডাবোর, ২নং রসুলপুর ও ৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়নে সেলাই মেশিন বিতরণ।                          | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |
| ২                            | কাহারোল উপজেলার ৪নং তাড়গাঁও, ৫নং সুন্দরপুর ও ৬নং রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নে সেলাই মেশিন বিতরণ।                   | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |
| ৩                            | কাহারোল উপজেলার ০২ নং রসুলপুর মালিহাটা মহেশপাড়া মনযামন্দির সংস্কার।                                         | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |
| ৪                            | কাহারোল উপজেলার ০২ নং রসুলপুর ইউনিয়নের হাসুয়া ফকির পাড়া মসজিদের অযুখানা নির্মাণ।                          | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |
| ৫                            | ৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়নের রামপুর দাসপাড়া ব্রজচন্দ্র দাসের বাড়ির পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ।                     | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |
| ৬                            | ৫নং সুন্দরপুর ইউনিয়নের সুন্দরপুর আফসারের বাড়ি হতে মালখাম মহসিন মেম্বরের বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ। | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |
| ৭                            | ২নং রসুলপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে রিং পাইপ স্থাপন।                                                      | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |
| ৮                            | ৪নং তাড়গাঁও, ৫নং সুন্দরপুর ও ৬নং রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নে সেলাই মেশিন বিতরণ।                                   | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |
| ৯                            | ১নং ডাবোর, ২নং রসুলপুর ও ৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়নে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ।                                      | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |
| ১০                           | ৬নং রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে/ক্লাবে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ।                         | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |
| ১১                           | ৫নং সুন্দরপুর ইউনিয়নের বারপাটিয় ডাবলুর বাড়ি হতে মসজিদ পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ।                        | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |
| ১২                           | ১নং ডাবোর ইউনিয়নের উত্তর মহেশপুর আদর্শ মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্লাস রুম মেরামত ও সংস্কার।                | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |
| ১৩                           | ৬নং রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের কান্তজিউ মন্দির হতে নয়াবাদ মসজিদ সড়কে রিং পাইপের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন।         | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৮/০৪/২৪ | ১৮/০৪/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |

এডিপি (ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দ)  
পিআইসি

|   |                                                                                                 |             |             |             |  |      |      |  |          |          |          |  |  |       |       |        |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|------|------|--|----------|----------|----------|--|--|-------|-------|--------|--|
| ১ | কাহারোল উপজেলার ৪নং তাড়গাঁও ইউনিয়নের কৃষকদের মাঝে বীজ বিতরণ।                                  | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৯/০৬/২৪ | ১৯/০৬/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | টেভার | হ্যাঁ | হয়েছে |  |
| ২ | কাহারোল উপজেলার ৪নং তাড়গাঁও ইউনিয়নের বিভিন্ন মৌজায় বৃক্ষ রোপন ও সামাজিক বনায়ন।              | ১,৯৯,৯৫৬.০০ | ১,৯৯,৯৫৬.০০ | ১,৯৯,৯৫৬.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৯/০৬/২৪ | ১৯/০৬/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | টেভার | হ্যাঁ | হয়েছে |  |
| ৩ | কাহারোল উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ক্লাব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী বিতরণ।               | ১,৫৩,০৪৪.০০ | ১,৫৩,০৪৪.০০ | ১,৫৩,০৪৪.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৯/০৬/২৪ | ১৯/০৬/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | টেভার | হ্যাঁ | হয়েছে |  |
| ৪ | কাহারোল উপজেলার ৪নং তাড়গাঁও ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুল ছাত্রীদের মাঝে স্যানিটারী ন্যাপকীন সরবরাহ। | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৯/০৬/২৪ | ১৯/০৬/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | টেভার | হ্যাঁ | হয়েছে |  |

এডিপি (থোক বরাদ্দ) হতে  
(০.৫০% আনুসঙ্গিক মালামাল ক্রয়ের বিল)

|   |                                   |           |           |           |  |      |      |  |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|------|------|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| ১ | ০.৫০% আনুসঙ্গিক মালামাল ক্রয় বিল | ৪১,৯৪০.০০ | ৪১,৯৪০.০০ | ৪১,৯৪০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১২/০৬/২৪ | ১২/০৬/২৪ | ১২/০৬/২৪ |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|------|------|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|

৪২৪ ২৪/০৬/২৪  
ফিরোজ আহমেদ  
উপজেলা প্রকৌশলী  
এলজিইডি, কাহারোল  
দিনাজপুর  
২৬/০৬/২৪

২৬/০৬/২০২৪  
মোঃ আমিনুল ইসলাম  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
কাহারোল, দিনাজপুর।

৩। রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৩-২০২৪) প্রতিবেদন:

| ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ<br>(রাজস্ব)বিবরণী |             |             | বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয় |                    |              |                                           | সংশ্লিষ্ট<br>এসডিজি<br>কোড | প্রকল্প বাস্তবায়ন<br>অগ্রগতি |     | অগ্রাধিকার<br>তালিকায়<br>প্রকল্পের<br>অবস্থান | কার্যাদেশের<br>তারিখ | কাজ<br>শুরুর<br>তারিখ | কাজ<br>শেষের<br>তারিখ | প্রকাশিত<br>পত্রিকার নাম                                                  | রেট | প্রকল্প<br>বাস্তবায়নের<br>পদ্ধতি<br>(টেন্ডার/<br>সিপিপি) | জামানত,<br>আয়কর,<br>ভ্যাটের<br>টাকা<br>কর্তন<br>করা<br>হয়েছে<br>কি না | পিপিআর<br>/২০০৮<br>অনুযায়ী<br>সংশ্লিষ্ট<br>প্রতিষ্ঠানের<br>নির্দেশিকা<br>পালন করা<br>হয়েছে কি<br>না | ম  |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| গত<br>বছরের<br>জের                               | এ বছরের আয় | মোট আয়     | প্রকল্পের<br>নাম                       | প্রকল্পিত<br>মূল্য | চুক্তি মূল্য | ৩০জুন/২০২৪<br>তারিখ পর্যন্ত অর্থ<br>ব্যয় |                            | আর্থিক                        | ভৌত |                                                |                      |                       |                       |                                                                           |     |                                                           |                                                                         |                                                                                                       |    |
| ১                                                | ২           | ৩           | ৪                                      | ৫                  | ৬            | ৭                                         | ৮                          | ৯                             | ১০  | ১১                                             | ১২                   | ১৩                    | ১৪                    | ১৫                                                                        | ১৬  | ১৭                                                        | ১৮                                                                      | ১৯                                                                                                    | ২০ |
| ০.০০                                             | ২০৯৯৫১৭৭.০০ | ২০৯৯৫১৭৭.০০ |                                        |                    |              |                                           |                            |                               |     |                                                |                      |                       |                       | ক) দৈনিক<br>পত্রালাম,<br>দিনাজপুর<br>খ) দৈনিক<br>উত্তর বাংলা,<br>দিনাজপুর |     |                                                           |                                                                         |                                                                                                       |    |

১৫/০৬/২৪  
ফিরোজ আহমেদ  
উপজেলা প্রকৌশলী  
এলজিইডি, কাহারোল  
দিনাজপুর  
১৫/০৬/২৪

১৬/০৬/২৪  
মোঃ আমিনুল ইসলাম  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
কাহারোল, দিনাজপুর।

| বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয় |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |                 |               |                                     | সংশ্লিষ্ট এসভিজি কোড | প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি |      | অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান | কার্যাদেশের তারিখ | কাজ শুরুর তারিখ | কাজ শেষের তারিখ | প্রকাশিত পত্রিকার নাম | রেট | প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেডার/ সিপিপিপি) | জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কি না | পিপিআর /২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কি না | মন্তব্য |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ক্রমিক                                 | প্রকল্পের নাম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   | প্রকল্পিত মূল্য | চুক্তি মূল্য  | ৩০জুন/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত অর্থ ব্যয় |                      | আর্থিক                     | ভৌত  |                                       |                   |                 |                 |                       |     |                                               |                                                    |                                                                               |         |
| ১                                      | ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ৩ | ৪ | ৫ | ৬               | ৭             | ৮                                   | ৯                    | ১০                         | ১১   | ১২                                    | ১৩                | ১৪              | ১৫              | ১৬                    | ১৭  | ১৮                                            | ১৯                                                 | ২০                                                                            |         |
| উপজেলা রাজস্ব তহবিল টেন্ডার            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |                 |               |                                     |                      |                            |      |                                       |                   |                 |                 |                       |     |                                               |                                                    |                                                                               |         |
| ১                                      | (1) Renovation of Ghasiara Chaprapara mosque under Dabour union (2) Renovation of Dabour Dhakaiapara mosque under Dabour union. (3) Renovation of Sundorban Latif Panuapara jame mosque under Rasulpur union under Kaharol Upazila, District: Dinajpur                                                                                                                  |   |   |   | 12,29,512.570   | 11,68,036.942 | 11,67,606.00                        |                      | ১০০%                       | ১০০% |                                       | ১৯/০৫/২৪          | ১৯/০৫/২৪        | ২৪/৬/২৪         |                       |     | টেডার                                         | হ্যাঁ                                              | হয়েছে                                                                        |         |
| ২                                      | (1) Renovation work of Mohammadpur Possimpara Jame Masjid under 3 No Mukundopur Union, (2) Renovation work of Targao Susfa Hafigia Madrasa under 4 No Targaon Union, (3) Renovation Work of Poyesh Ganpara Jame Masjid under 5 No Sundorpur Union, (4) Renovation Work of Dabor Poschimpara Jame Masjid under 1 No Dabor Union, Upazila : Kaharol, District : Dinajpur. |   |   |   | 10,58,199.100   | 10,05,289.145 | 10,05,289.00                        |                      | ১০০%                       | ১০০% |                                       | ০৯/০৫/২৪          | ১২/০৫/২৪        | ২৪/৬/২৪         |                       |     | টেডার                                         | হ্যাঁ                                              | হয়েছে                                                                        |         |
| ৩                                      | (1) Renovation work of Chakprankrisno Eidgaon (Noth side H/O Abul) under 3 no Mukundapur UP (2) Renovation work of Chesurgaon Eidgaon under 4 no Targaon UP (3) Renovation work of                                                                                                                                                                                      |   |   |   | 14,64,023.160   | 13,90,822.002 | ১৩,৯০,৩৬৫.০০                        |                      | ১০০%                       | ১০০% |                                       | ১৬/০৫/২৪          | ১৬/০৫/২৪        | ২৫/০৬/২৪        |                       |     | টেডার                                         | হ্যাঁ                                              | হয়েছে                                                                        |         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |              |  |      |      |  |          |          |          |  |  |       |      |        |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--|------|------|--|----------|----------|----------|--|--|-------|------|--------|--|--|
|   | Jogonnathpur Talimul Quran Kaomi Madrasha under 3 no Mukandapur UP (4) Renovation work of Mohammadpur Sardarpara Eidgaon under 3 no Mukandapur UP (5) Renovation work of Kotgaon Majhapara Eidgah ground under 01 No Dabor Union (6) Renovation Work of Hashua Fakir Para Mosque under 2 No Rasulpur Union (7) Renovation work of Soronja Darul Ulum Nurani and Hafezia Madrasha under 6 No Ramchandrapur UP Under Upazila : Kaharol, District : Dinajpur |               |               |              |  |      |      |  |          |          |          |  |  |       |      |        |  |  |
| 8 | (1) Renovation work of Basudebpur Hori Mondir under 02 No Rosulpur Union (2) Renovation work of Kankra Sri Sri Shyama Kali Temple under 01 No Dabor Union (3) Renovation work of Sandrai Sarvajanan Durga Mondop under 01 No Dabor Union (4) Renovation work of Telian Gita Ashram under 01 No Dabor Union (5) Renovation work of Dohochi Bipin Memberpara Hori Mondir under 01 No Dabor Union Under Upazila : Kaharol, District : Dinajpur.              | 16,23,066.260 | 15,41,912.947 | ১৫,৪১,৯৮৮.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৫/২৪ | ১৬/০৫/২৪ | ২৫/০৬/২৪ |  |  | টেভার | হ্যা | হয়েছে |  |  |
| ৫ | (1) Renovation work of Rasulpur Purbapara Durga and Kali temple under 2 No Rasulpur Union, Upazila : Kaharol, District : Dinajpur. (2) Renovation work of south building room in Saranja Dakhil Madrasha under 6 no Ramchandrapur Union, Kaharol Upazila, District : Dinajpur. (3) Construction of Toilets and Installation of Vertical tube well at Teghra Haribola intersection                                                                         | 14,68,897.020 | 13,95,452.169 | ১৩,৯৫,৪৫২.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৯/০৫/২৪ | ২১/০৫/২৪ | ২৫/০৬/২৪ |  |  | টেভার | হ্যা | হয়েছে |  |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |              |  |      |      |  |          |          |          |  |  |       |       |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--|------|------|--|----------|----------|----------|--|--|-------|-------|--------|
|   | under. 1 No Dabor Union<br>Upazila: Kaharol, District :<br>Dinajpur. (4) Construction of<br>Toilet at Shishu Kollyan School<br>under 3 no Mukandapur UP,<br>Upazila: Kaharol, Dist: Dinajpur.<br>(5) Repair work of Hatisha Hori<br>Mondir under 3 no Mukundapur<br>UP, Upazila: Kaharol, Dist:<br>Dinajpur.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |              |  |      |      |  |          |          |          |  |  |       |       |        |
| ৬ | (1) Renovation work of<br>Shundorpukur Mongolar More<br>Durga Mondir under 4 no Targaon<br>UP (2) Renovation work of<br>Tarapur Baisher Bazar Durga<br>Mondir under 4 no Targaon UP<br>(3) Renovation work of Shyampur<br>Kali Mondir under 4 no Targaon<br>UP (4) Renovation work of Slab<br>at Paharpur Bashonti Puza<br>Mondop under 4 no Targaon UP<br>(5) Renovation Work of<br>Gornorpur Vadra Kali Temple<br>under 5 No Sundorpur Union<br>Under Upazila : Kaharol, District :<br>Dinajpur.                                                                                                        | 15,29,000.550 | 14,52,550.523 | 14,52,550.00 |  | ১০০% | ১০০% |  | ০৯/০৫/২৪ | ১২/০৫/২৪ | ২৫/০৬/২৪ |  |  | টেভার | হ্যাঁ | হয়েছে |
| ৭ | (1) Improvement of CC road at<br>H/O Azizul to towards H/O Zia<br>Road under 3 no Mukandapur<br>UP (2) Improvement of CC road<br>at H/O Hosneara Memberni to<br>towards Muktab Road under 2<br>no Rosulpur UP (3)<br>Improvement of CC road beside<br>H/O Mohammad Khater Ali<br>under 4 no Targaon UP (4)<br>Improvement of CC Road at<br>Purba Sadipur Oil Pump to<br>towards Belat Member Para<br>Mosque under 5 no Sundarpur<br>UP (5) Improvement of CC Road<br>at Bagpur H/O Salim more to<br>towards Bagpur H/O Rustam<br>under 5 Sundarpur UP Under<br>Upazila : Kaharol, District :<br>Dinajpur. | 13,42,485.860 | 12,75,361.567 | ১২,৭৪,৭৭৫.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ০৯/০৫/২৪ | ১২/০৫/২৪ | ২৫/০৬/২৪ |  |  | টেভার | হ্যাঁ | হয়েছে |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |              |      |      |          |          |          |       |      |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|------|----------|----------|----------|-------|------|--------|
| ৮ | (1) Improvement of CC Road at Gornurpur Ezabul Shop to towards H/O Hazi Asraf under 5 no Sundarpur UP (2) Improvement of CC Road at H/O Poyes Azor Ali to towards H/O Shamsul Master under 5 Sundarpur UP (3) Improvement of CC Road at Shainogor H/O Sofiul to towards H/O Lutfor under 5 no Sundarpur UP (4) Improvement of CC Road at Sundarpur H/O Lalu Mekar to towards H/O Asadul Member under 5 Sundarpur UP Under Upazila : Kaharol, District : Dinajpur.                                                                                                                                                                                      | 14,50,001.790 | 13,77,501.701 | ১৩,৭৭,২২১.০০ | ১০০% | ১০০% | ১৬/০৫/২৪ | ১৬/০৫/২৪ | ২৫/০৬/২৪ | টেভার | হ্যা | হয়েছে |
| ৯ | (1) Construction of Toilet & Urinal at Utrain Hori Mondir under 4 no Targaon UP (2) Construction of Drain at South side of Mukundapur Central Mosque beside H/O Ketu Kholifa under 3 no Mukundapur UP (3) Construction of Toilet & Urinal at Panishail Kamarpukur Abashon Mosque 3 no Mukundapur UP (4) Construction of drain in front of Velloa Gobido Saha's house under 2 No Rasulpur Union (5) Construction of Surface Drain Work at Vendabari road under 6 No Ramchandrapur Union (6) Improvement of CC Road at Hosonpur H/O Mostofa to towards Hosonpur H/O Manik Chairman under 5 no Sundarpur UP Under Upazila : Kaharol, District : Dinajpur. | 11,20,129.280 | 10,64,122.816 | ১০,৬৩,৮২২.০০ | ১০০% | ১০০% | ০৯/০৫/২৪ | ১২/০৫/২৪ | ২৫/০৬/২৪ | টেভার | হ্যা | হয়েছে |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |              |  |      |      |  |          |          |          |  |  |       |      |        |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--|------|------|--|----------|----------|----------|--|--|-------|------|--------|--|
| ১০ | (1) Construction Cycle Garage at Bogdoir hat under 4 no Targaon UP (2) Construction of Culvert of Sahapur Mouza H/O Narayan Member Road under 4 no Targaon UP (3) Renovation work of Head Teacher Room at Pilot Grils High School under 3 no Mukandapur UP (4) Construction a Palisading under Upazila Complex area (5) Construction of Palasiding work for flood protection on Ramchandrapur Community Clinic under 06 No Ramchandrapur Union (6) Construction of Bicycle Garage of Ishanpur H.C. High School under 6 No Ramchandrapur Union Under Upazila : Kaharol, District : Dinajpur. | 18,04,900.100 | 17,14,655.095 | ১৭,১৪,২০৮.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৯/০৫/২৪ | ১৯/০৫/২৪ | ২৫/০৬/২৪ |  |  | টেভার | হ্যা | হয়েছে |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--|------|------|--|----------|----------|----------|--|--|-------|------|--------|--|

উপজেলা রাজস্ব তহবিল  
আর এফ কিউ

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |            |  |      |      |  |          |          |          |  |  |       |      |        |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|--|------|------|--|----------|----------|----------|--|--|-------|------|--------|--|
| ১ | Repair work of Godown under 3 No Mukundopur Union Parishad Under Kaharol Upazila, Dist: Dinajpur                                                                                                                                                                                                                     | ৬,৯৯,৫৭০/- | ৬,৯৯,০৫০/২৯ | ৬,৯৯,০৫০/- |  | ১০০% | ১০০% |  | ০৫/০৫/২৪ | ০৫/০৫/২৪ | ১৫/০৫/২৪ |  |  | টেভার | হ্যা | হয়েছে |  |
| ২ | (1) Construction of Cycle/Motor vehicle Garage under 3no Mukundopur Union, Upazila Kaharol, Dist: Dinajpur. (2) Renovation work of Paharpur Club Book Shalf under 4no Targaon UP, Upazila: Kaharol, Dist: Dinajpur. (3) Supply of Sports equipment (Football and Cricket Stes) uder Upazila: Kaharol, Dist: Dinajpur | ৬,৯৯,৯৬৪/- | ৬,৯৯,৩০৭/৮৫ | ৬,৯৯,৩০৭/- |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৯/০৬/২৪ | ১৯/০৬/২৪ | ৩০/০৬/২৪ |  |  | টেভার | হ্যা | হয়েছে |  |

উপজেলা রাজস্ব তহবিল (পিআইসি)

|   |                                                    |           |           |           |  |      |      |  |  |  |  |  |  |        |      |        |  |
|---|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--------|------|--------|--|
| ১ | উপজেলা পরিষদে ব্যবহারের জন্য ১টি ফগার মেশিন ক্রয়। | ১৪০০০০.০০ | ১৪০০০০.০০ | ১৪০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  |  |  | পিআইসি | হ্যা | হয়েছে |  |
|---|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--------|------|--------|--|

|    |                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |      |      |          |          |          |        |       |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|----------|----------|--------|-------|--------|
| ২  | ৬নং রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের নয়াবান পশ্চিম<br>এর বাড়ির পাশের রাস্তায় ঢাকনা সহ ড্রেন<br>নির্মান।                                                                                                                           | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |
| ৩  | ১নং ভাবোর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে<br>(ছানো) সেচ পাইপ নির্মান ও সরবরাহ।                                                                                                                                                    | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |
| ৪  | ৬নং রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের ঈশ্বরগ্রাম<br>হরিভকি আবাসনের রাস্তায় কালভার্ট নির্মান।                                                                                                                                         | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১৮/০৪/২৪ | ১৮/০৪/২৪ | ২৬/০৬/২৪ | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |
| ৫  | ৬নং রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর<br>কলেজ পাড়ায় পাকা রাস্তা হইতে আনিছের<br>বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন।                                                                                                          | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |
| ৬  | ৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়নের উচিৎপুর<br>ফকিরপাড়া পুরাতন বাজারে নদীর পানি<br>যাওয়ার ড্রেন নির্মাণ।                                                                                                                            | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |
| ৭  | ৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়নের রামপুর আখিরা<br>ভাঙ্গা হরি মন্দিরে লেট্রিন নির্মাণ।                                                                                                                                               | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |
| ৮  | ৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়নের জগন্নাথপুর<br>বেশারের বাড়ির সামনে ভাঙ্গা ব্রীজ<br>সংস্কার, পৌরীয়া রামচন্দ্র দাসের বাড়ি<br>হতে মোঃ আলমের বাড়ি যাওয়ার রাস্তায়<br>ইউ ড্রেন সংস্কার এবং মুকুন্দপুর কেন্দ্রীয়<br>মসজিদ সংস্কার। | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |
| ৯  | ৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়নের মুকুন্দপুর<br>ঘাটিয়াপাড়া খাদেমুলের বাড়ির পার্শ্বে ড্রেন<br>নির্মান।                                                                                                                            | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |
| ১০ | ১নং রসুলপুর ইউনিয়নে স্যানিটেশন ন্যাপকীন<br>সিড়কন।                                                                                                                                                                        | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |
| ১১ | ৫নং সুন্দরপুর ইউনিয়নের ভাতগাঁও<br>আইয়ুবের বাড়ি হতে আপেলের বাড়ি<br>পর্যন্ত গ্রাবসহ ড্রেন নির্মান।                                                                                                                       | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |
| ১২ | ৫নং সুন্দরপুর ইউনিয়নের ধনীগ্রাম প্রমেশ্বরের<br>বাড়ীক পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান।                                                                                                                                        | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ২১/০৪/২৪ | ২১/০৪/২৪ | ২৬/০৬/২৪ | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |
| ১৩ | ৪নং তারগাঁও ইউনিয়নের হযরত আয়শা<br>সিদ্দিকা (রাঃ) বালিকা কওমী মাদ্রাসা<br>সংস্কার                                                                                                                                         | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |
| ১৪ | ৪নং তারগাঁও ইউনিয়নের সাহাপুর জামে<br>মসজিদের অজুখানা ও ল্যাট্রিন নির্মান।                                                                                                                                                 | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |
| ১৫ | ৪নং তারগাঁও ইউনিয়নের চেচুড়গাঁও<br>মসজিদ ও দক্ষিন তারাপুর মসজিদ<br>সংস্কার।                                                                                                                                               | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |
| ১৬ | ৪নং তারগাঁও ইউনিয়নের দক্ষিন কুশোট<br>জামে মসজিদের অজুখানা ও ল্যাট্রিন<br>সংস্কার।                                                                                                                                         | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |
| ১৭ | ৪নং তারগাঁও ইউনিয়নের পাহাড়পুর বেলাই                                                                                                                                                                                      | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |

|                                                                  |                                                                                                                                                                              |           |           |           |  |      |      |  |          |          |          |  |  |        |       |        |  |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|------|------|--|----------|----------|----------|--|--|--------|-------|--------|--|--|
|                                                                  | চন্ডি আশ্রম সংস্কার।                                                                                                                                                         |           |           |           |  |      |      |  |          |          |          |  |  |        |       |        |  |  |
| ১৮                                                               | ৪নং তারগাও ইউনিয়নের হাটিয়ারী হরি মন্দির সংস্কার।                                                                                                                           | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |  |
| ১৯                                                               | ২নং রসুলপুর ইউনিয়নের গোপালপুর জামে মসজিদের অজুখান নির্মান।                                                                                                                  | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |  |
| ২০                                                               | ২নং রসুলপুর ইউনিয়নের দক্ষিন মহেশপুর ঈদগা মাঠ সংস্কার।                                                                                                                       | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |  |
| ২১                                                               | ৬নং রামচন্দপুর ইউনিয়নের রায়পুর মসজিদের সামনে রাস্তা সলিং করন ও পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান।                                                                         | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |  |
| ২২                                                               | ১নং ডাবোর ইউনিয়নের সংকরপুর সচেতন সংখ ক্লাবের ঘর মেরামত ও সংস্কার                                                                                                            | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |  |
| ২৩                                                               | ১নং ডাবোর ইউনিয়নের জ্যোত মুকুন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্রাশরুম মেরামত ও সংস্কার।                                                                                             | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৮/০৪/২৪ | ১৮/০৪/২৪ | ২৬/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |  |
| ২৪                                                               | ১নং ডাবোর ইউনিয়নের ডহটী সি আই জি পুরুষ (ক্লাব) সমবায় সমিতি লিমিটেড এর ঘর নির্মান।                                                                                          | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |  |
| ২৫                                                               | ২নং রসুলপুর ইউনিয়নের ৭,৮ ও ৯নং ওয়ার্ডের হস্ত চালিত নলকূপ স্থাপন।                                                                                                           | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |  |
| ২৬                                                               | ২নং রসুলপুর ইউনিয়নের ১,২,৩,৪,৫ ও ৬নং ওয়ার্ডের হস্ত চালিত নলকূপ স্থাপন।                                                                                                     | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |  |
| ২৭                                                               | ৩নং সুন্দরপুর ইউনিয়নের সুন্দরপুর তেরোমাইল গড়েয়া পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক সংস্কার।                                                                                      | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১২/০৬/২৪ | ১২/০৬/২৪ | ২৬/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |  |
| ২৮                                                               | ৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়নের অধীন উপজেলা পরিষদের পার্শে অভ্যন্তরীণ স্টেডিয়ামের আংশিক নির্মান।                                                                                   | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৮/০৪/২৪ | ২১/০৪/২৪ | ২৬/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |  |
| ২৯                                                               | ২নং রসুলপুর ইউনিয়নের তরকদা জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে টয়লেট নির্মান।                                                                                                             | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৮/০৪/২৪ | ১৮/০৪/২৪ | ২৬/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |  |
| ৩০                                                               | ৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়নের সুন্দইল আকতার খলিফার বাড়ির সামনে মসজিদে ল্যাট্রিন নির্মাণ।                                                                                         | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |  |
| ৩১                                                               | ৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়নের গোপালপুর বগুড়া পাড়া জামে মসজিদ সংলগ্ন কালভার্ট নির্মাণ এবং দক্ষিন সুন্দইল আলমের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় রাজশাহীপাড়া সংলগ্ন একটি কালভার্ট নির্মাণ। | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৪/০৩/২৪ | ১৪/০৩/২৪ | ২৬/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |  |
| ৩২                                                               | ৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়নের অধীন দর্শনাথীদের জন্য অপেক্ষমান কক্ষ মেরামত।                                                                                                        | ১৫০০০০.০০ | ১৫০০০০.০০ | ১৫০০০০.০০ |  | ১০০% | ১০০% |  | ১৩/০৬/২৪ | ১৩/০৬/২৪ | ২৬/০৬/২৪ |  |  | পিআইসি | হ্যাঁ | হয়েছে |  |  |
| উপজেলা রাজস্ব তহবিল হতে<br>(০.৫০% আনুঙ্গীক মালামাল ক্রয়ের বিল ) |                                                                                                                                                                              |           |           |           |  |      |      |  |          |          |          |  |  |        |       |        |  |  |
| ১                                                                | ০.৫০% আনুঙ্গীক মালামাল ক্রয় বিল                                                                                                                                             | ১০৪৯৭৫.০০ | ১০৪৯৭৫.০০ | ১০৪৯৭৫.০০ |  |      |      |  | ০৮/০২/২৪ | ২৬/০৬/২৪ | ২৬/০৬/২৪ |  |  |        |       |        |  |  |

প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা (প্রকল্পের ধরণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কি না?)= হয়েছে।

| ক্রমিক<br>নং | প্রকল্পের ধরণ ও<br>কোড নং                   | প্রকল্পের<br>সংখ্যা | প্রকল্প<br>বাস্তবায়ন<br>কাল | প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরণ                                                                                                  |                                                                                                           | রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয় |                    |             |             |              | এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয় |             |               |              |               | অব্যয়িত অর্থ যদি<br>থাকে তার কারন |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------|
|              |                                             |                     |                              | টেভারের কতটি ও<br>কোটেশনে কতটি<br>ও মোট টাকা                                                                                     | পিআইসি কতটি ও<br>মোট                                                                                      | গত<br>বছরের<br>জের        | এ বছরের<br>মোট আয় | মোট আয়     | মোট ব্যয়   | অবশিষ্ট      | গত বছরের<br>জের          | এ বছরের আয় | মোট আয়       | মোট ব্যয়    | অবশিষ্ট       |                                    |
| ১            | ২                                           | ৩                   | ৪                            | ৫                                                                                                                                | ৬                                                                                                         | ৭                         | ৮                  | ৯<br>(৭+৮)  | ১০          | ১১<br>(৯-১০) | ১২                       | ১৩          | ১৪<br>(১২+১৩) | ১৫           | ১৬<br>(১৪-১৫) | ১৭                                 |
| ১            | যোগাযোগ, কোড<br>নং-১                        |                     | ২০২৩-২৪                      | এডিপি<br>টেভার ৫টি<br>৫১৪৫৩০০.০০                                                                                                 |                                                                                                           |                           |                    |             |             |              |                          |             |               |              |               |                                    |
| ২            | পানীয় জল ও<br>পর্যটন/নিষ্কাশন<br>কোড নং-২  |                     |                              | এডিপি<br>আরএফকিউ ৫টি<br>২৪৪৫৪০২.০০<br>+<br>রাজস্ব<br>টেভার<br>১০টি<br>১৩৩৮২৭৭৬.০০<br>+<br>রাজস্ব<br>আরএফকিউ<br>২টি<br>১৩৯৮৩৫৭.০০ | এডিপি<br>খোক বরাদ্দ<br>পিআইসি<br>১৭টি<br>৩২৫৩০০৯.০০<br>+<br>রাজস্ব বরাদ্দ<br>পিআইসি<br>৩২টি<br>৫৯৯০০০০.০০ | ০.০০                      | ২০৯৯৫১৭৭.০০        | ২০৯৯৫১৭৭.০০ | ২০৮৭৬১০৮.০০ | ১১৯০৬৯.০০    | ০.০০                     | ১০৮৮৮০০০.০০ | ১০৮৮৮০০০.০০   | ১০৮৮৮৫৬৪২.০০ | ২৩৫৮.০০       |                                    |
| ৩            | শিক্ষা কোড নং-৩                             |                     |                              |                                                                                                                                  |                                                                                                           |                           |                    |             |             |              |                          |             |               |              |               |                                    |
| ৪            | ভৌত<br>অবকাঠামো,<br>কোড নং-৪                |                     |                              |                                                                                                                                  |                                                                                                           |                           |                    |             |             |              |                          |             |               |              |               |                                    |
| ৫            | স্বাস্থ্য সেবা ও<br>সমাজ কল্যাণ<br>কোড নং-৫ |                     |                              |                                                                                                                                  |                                                                                                           |                           |                    |             |             |              |                          |             |               |              |               |                                    |

ফিরোজ আহমেদ  
উপজেলা প্রকৌশলী  
এলজিইডি, কাহারোল  
দিনাজপুর  
২৮/১০/২৪

২৮-১০-২০২৪  
মোঃ আমিনুল ইসলাম  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
কাহারোল, দিনাজপুর।