

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়  
কুড়িগ্রাম  
(রাজস্ব শাখা)  
www.kurigram.gov.bd



বিষয় : ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ কাজের জেলা মনিটরিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোহাম্মদ রেজাউল করিম  
জেলা প্রশাসক  
কুড়িগ্রাম।

সভার তারিখ : ২৩ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

সভার সময় : সকাল ১০.৩০ ঘটিকা।

সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ। পরিশিষ্ট- ক দ্রষ্টব্য।

জুম ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। অতঃপর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব), কুড়িগ্রামকে সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব), কুড়িগ্রাম সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত জুলাই ২০২০ এর কার্যবিবরণীর উপর কোন মন্তব্য আছে কিনা জানতে চাওয়া হয়। সভায় সংযুক্ত সদস্যবৃন্দ গত সভার কার্যবিবরণীতে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনের প্রস্তাব নেই মর্মে অবহিত করেন। কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনের প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। অতঃপর গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনান্তে নিম্নোক্ত আলোচনা এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

আলোচ্যসূচি : "সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প" এর পূর্ত নির্মাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব), কুড়িগ্রাম সভায় জানান যে, সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ কাজের প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৯০.১৪.০১৪.১৭-৪৯৯, তারিখ- ২৯/০৮/২০১৮ মোতাবেক কুড়িগ্রাম জেলায় চলমান ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে নির্মাণ কাজের তদারকি করার জন্য জেলা ও উপজেলা মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয় এবং জেলা ও উপজেলা মনিটরিং কমিটির সভা প্রতিমাসে নিয়মিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

চলমান ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি জানতে চাইলে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব), কুড়িগ্রাম জানান যে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম এর মাধ্যমে এ জেলার ৯টি উপজেলার মধ্যে উলিপুর, চিলমারী ও ভূরুজামারী উপজেলায় ০৬(ছয়)টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে চিলমারী ও ভূরুজামারী উপজেলার ০৪(চার) ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবনের হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার(ভূমি) এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য উপজেলায় ১৩(তের)টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ এবং ৪টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ চলমান আছে। তিনি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম হতে প্রাপ্ত উপজেলা ভিত্তিক ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করেন :-

| ক্রঃনং | উপজেলার নাম | ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম     | চুক্তি মূল্য | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম                     | কাজ সমাপ্তির তারিখ | কাজের অগ্রগতি |
|--------|-------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------|
| ১      | উলিপুর      | ধরগীবাড়ী ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৬৩,০০,০০০/-  | মোঃ জহুরুল হক দুলাল<br>ঘোষণাড়া, কুড়িগ্রাম। | ৩০/০৮/২০১৮         | ১০০%          |
|        |             | ধামশ্রেনী ইউনিয়ন ভূমি অফিস |              |                                              |                    | ১০০%          |
| ২      | চিলমারী     | রাণীগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিস  | ৬৩,০০,০০০/-  | মোঃ শাহজাহান মিয়া<br>চিলমারী, কুড়িগ্রাম।   | ৩০/০৮/২০১৮         | ১০০%          |
|        |             | চিলমারী ইউনিয়ন ভূমি অফিস   |              |                                              |                    | ১০০%          |

পাতা-২

| ক্রঃ<br>নং | উপজেলার<br>নাম     | ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম                                                    | চুক্তি মূল্য  | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের<br>নাম                           | কাজ সমাপ্তির<br>তারিখ | কাজের<br>অগ্রগতি                         |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| ৩          | রাজারহাট           | বিদ্যানন্দ ইউনিয়ন ভূমি অফিস                                               | ১,৬৭,৫৮,০০০/- | মোঃ জাহাঙ্গীর<br>আলম সুমন তিস্তা,<br>লালমনির হাট।     | ২৭/১০/২০১৯            | ৯০%                                      |
|            |                    | চাকিরপশার ইউনিয়ন ভূমি<br>অফিস                                             |               |                                                       |                       | ৯০%                                      |
|            |                    | উমর মজিদ ইউনিয়ন ভূমি<br>অফিস                                              |               |                                                       |                       | ৪০%                                      |
| ৪          | নাগেশ্বরী          | নাগেশ্বরী পৌর ভূমি অফিস                                                    | ১,১২,২৮,০৫০/- | মেসার্স সাগর ট্রেডার্স<br>কেরানীপাড়া, রংপুর।         | ১৩/১১/২০১৯            | ৯৫%                                      |
|            |                    | ভিতরবন্দ ইউনিয়ন ভূমি<br>অফিস                                              |               |                                                       |                       | ৯৫%                                      |
| ৫          | ভুরুজামারী         | চর-ভুরুজামারী ইউনিয়ন ভূমি<br>অফিস                                         | ১,১৩,৯১,৭৫০/- | মেসার্স আলতাফ<br>এন্টার প্রাঃ,<br>জুম্পাপাড়া, রংপুর। | ০৯/০৩/২০২০            | ১০০%                                     |
|            |                    | বলদিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস                                                  |               |                                                       |                       | ১০০%                                     |
| ৬          | ফুলবাড়ী           | ভাঙ্গামোড় ইউনিয়ন ভূমি<br>অফিস                                            | ১,৭৭,৪৮,০০০/- | মেসার্স শামীম ট্রেডার্স<br>হরিকেশ, কুড়িগ্রাম।        | ১৩/০১/২০২০            | ৯০%                                      |
|            |                    | বড়ভিটা ইউনিয়ন ভূমি অফিস                                                  |               |                                                       |                       | ৯০%                                      |
|            |                    | ফুলবাড়ী ইউনিয়ন ভূমি অফিস                                                 |               |                                                       |                       | ৮৫%                                      |
| ৭          | রৌমারী             | রৌমারী সদর ইউনিয়ন ভূমি<br>অফিস                                            | ১,১২,৭৫,৫৫০/- | মোঃ নুরুজ্জামান<br>কাঁঠালবাড়ী,<br>কুড়িগ্রাম।        | ০৯/০৩/২০২০            | ৩৫%                                      |
|            |                    | যাদুর চর ইউনিয়ন ভূমি অফিস                                                 |               |                                                       |                       | ১০০%                                     |
| ৮          | কুড়িগ্রাম<br>সদর  | ভোগডাঙ্গা ইউনিয়ন ভূমি<br>অফিস                                             | ৫৪,৫২,০০০/-   | মেসার্স ফেলকন<br>এন্টারপ্রাইজ,<br>হরিকেশ, কুড়িগ্রাম। | ১৬/১০/২০২০            | জমির সমস্যার<br>কারণে কাজ<br>শুরু হয়নি। |
| ৯          | রাজিবপুর           | মোহনগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি<br>অফিস                                              | ৬৯,৭০,০০০/-   | মেসার্স সাউদি ট্রেডিং<br>লালমনিরহাট                   | ২৮/১১/২০২০            | বন্যার কারণে<br>কাজ শুরু<br>হয়নি।       |
| ১০         |                    | রাজিবপুর ইউনিয়ন ভূমি<br>অফিস                                              | ৬৮,৫৫,০০০/-   | মেসার্স সমাপ্তি ট্রেডার্স<br>চিলমারী, কুড়িগ্রাম।     | ২৪/১১/২০২০            | বন্যার কারণে<br>কাজ শুরু<br>হয়নি।       |
| ১১         | উলিপুর/<br>চিলমারী | ক) ধরগীবাড়ী ও ধামশ্রেণী<br>ইউনিয়ন ভূমি অফিসের<br>সীমানা প্রাচীর নির্মাণ  | ৫৯,৯৯,৬০০/-   | মোঃ নুরুল আমিন<br>সরকার, কুড়িগ্রাম।                  | ১৯/০৫/২০২০            | ৪৫%                                      |
|            |                    | খ) রাণীগঞ্জ ও চিলমারী সদর<br>ইউনিয়ন ভূমি অফিসের<br>সীমানা প্রাচীর নির্মাণ |               |                                                       |                       |                                          |

ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রাজারহাট, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ী এবং রৌমারী উপজেলার ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের নির্মাণ কাজ এবং উলিপুর ও চিলমারী উপজেলাধীন ০৪(চার)টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়েছে।



পাতা-৩

যে সকল ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঠিকাদারগণ সম্পন্ন করতে পারেননি সে সকল ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুড়িগ্রামকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রাজারহাট জানান যে, রাজারহাট উপজেলায় বিদ্যানন্দ, চাকিরপশার ও উমর মজিদ ০৩(তিন)টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে। তন্মধ্যে বিদ্যানন্দ ও চাকিরপশার ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবনের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ভালো হলেও উমর মজিদ ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবনের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি একেবারেই কম। উমর মজিদ ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবনের নির্মাণ কাজের গতি বৃদ্ধির বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুড়িগ্রামকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রৌমারী জানান যে, রৌমারী ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ কাজের প্ল্যান ডিজাইন অনুযায়ী plinth level যে পরিমান উঠু করা হয়েছে সম্প্রতি বন্যায় তার চেয়ে প্রায় ৪(তিন)ফুট উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়েছে। plinth level বৃদ্ধি না করে ভবন নির্মাণ করা হলে ভবিষ্যতে বন্যার পানিতে অফিসের মূল্যবান রেকর্ডপত্র ভিজে নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভবনা রয়েছে। এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রৌমারীকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুড়িগ্রাম সদর জানান যে, ভোগডাঙ্গা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের স্থানের অবৈধ দখলদারকে উচ্ছেদের নোটিশ প্রদান করায় অবৈধ দখলকারী বিজ্ঞ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল আদালত, কুড়িগ্রামে ১২/২০২০ নং মামলা দায়ের করেন। মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে না। মামলা নিষ্পত্তির জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সহকারী কমিশনার(ভূমি), কুড়িগ্রাম সদরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এছাড়াও নির্মাণাধীন ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবনের নির্মাণ কাজের গুনগত মান সঠিক রাখার বিষয়ে নিয়মিত পরিদর্শন করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার(ভূমি)গনকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

| সিদ্ধান্ত                                                                                                                                                                                                                                                 | বাস্তবায়ন                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১। প্রত্যেকটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ জেলা ও উপজেলা মনিটরিং কমিটির সদস্যগনকে নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং প্রতিমাসে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি বিষয়ে সভা করে সভার কার্যবিবরণী প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করতে হবে। | ১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব), কুড়িগ্রাম।<br>২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (সকল), কুড়িগ্রাম।<br>৩। সহকারী কমিশনার(ভূমি), (সকল), কুড়িগ্রাম। |
| ২। রাজারহাট উপজেলাধীন উমর মজিদ ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।                                                                                                                                                | ১। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম।                                                                            |
| ৩। রৌমারী উপজেলাধীন রৌমারী ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ কাজের plinth level বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।                                                                                                                         | ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রৌমারী, কুড়িগ্রাম।                                                                                                |
| ৪। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাধীন ভোগডাঙ্গা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জায়গায় দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।                                                                                                                          | ১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব), কুড়িগ্রাম।<br>৩। সহকারী কমিশনার(ভূমি), কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।                                         |
| ৫। যে সকল ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঠিকাদারগণ সম্পন্ন করতে পারেননি সে সকল ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।                                                                         | ১। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম                                                                             |

অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভায় সংযুক্ত সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-

(মোহাম্মদ রেজাউল করিম)

জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম।

ও

সভাপতি

জেলা মনিটরিং কমিটি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়  
কুড়িগ্রাম  
(রাজস্ব শাখা)  
www.kurigram.gov.bd



নং-৩১.৪৭.৪৯০০.০০৬.০৫.০২২.১৮-৭০৭(২৪)

তারিখ: ২২ ভাদ্র, ১৪২৭  
৮৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে :

- ১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প, ভূমি মন্ত্রণালয়।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম।
- ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ..... (সকল). কুড়িগ্রাম।
- ৫। সহকারী কমিশনার(ভূমি), ..... (সকল). কুড়িগ্রাম।
- ৬। সহকারী কমিশনার (গোপনীয়), জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
- ✓ ৭। সহকারী কমিশনার, আইসিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম (ওয়েব প্রোটাঙ্গে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৮। গোপনীয় সহকারী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
- ৯। অফিস কপি।

*Abdur*  
০৫/৯/২০২০  
(মোঃ আবুবকর সিদ্দিক)  
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর  
কুড়িগ্রাম।

ফোনঃ ০৫৮১-৬১৩১০(অফিস)