

প্রকল্পের নামঃ PROVATI প্রকল্প

অর্থ বৎসরঃ ২০২০-২০২১ইং

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

উপজেলাঃ ভূরঙ্গামারী, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।

মাসের নামঃ নভেম্বর /২০২২

ক্রমিক নং	প্যারেজ নং	প্রকল্পের নাম	অর্থ বসর	প্রাকল্পিত ব্যয়	মুক্তি মূল্য	টিকাদানের নাম	কাজ শুরু তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি (%)	এ যাবৎ ব্যয়িত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	PRO/KUR/BUR/ VR/18-19/W-24	মিলন বাজার-বন্দিয়া বাজার (End point H/O Nasir Uddin) রাস্তা বিসি দ্বারা উন্নয়ন (চেইং ০০-২০০০মিঃ)। (সড়ক আইডি: ১৪৯০৬৪০৩৬)	২০১৮-২০১৯		১,৩৬,৮৯,৪৫৪.১২	মোবারক হামিদ ট্রেডার্স, দাদামোড়, কুড়িগ্রাম।			১০০%		কাজ সমাপ্ত।
২	PRO/KUR/BUR/ VR/18-19/W-42	আরএভাইট ক্রিমোবনী-শিখাড়া রাস্তা বিসি দ্বারা উন্নয়ন (চেইং ৩২৫-২৬৮৫মিঃ) (সড়ক আইডি: ১৪৯০৬৪০০৩)	২০১৯-২০২০	২,২৯,৬১,২২২.০০	২,১২,০১,৭৭১.০৭১	মোবারক জহুরুল হক দুলাল, খোয়াপাড়া, কুড়িগ্রাম।	২৩-০৯-২০১৯	২৯-০৬-২০২১	১০০%		কাজ সমাপ্ত।
৩	PRO/KUR/BHUR /VR/18-19/W-23	পাণলাইয়াট বাজার হতে সংকোচ নদীর ঘাট রাস্তা এইটবিবি দ্বারা উন্নয়ন। চেইং ০০মিঃ- ১৩৯০মিঃ। (সড়ক আইডি: ১৪৯০৬৪০১৬)	২০১৯-২০২০	৭৩,৮৮,৬৪৮.০০	৭০,১৯,২১৫.৬০	মোবারক আকবর ট্রেডার্স, পশ্চিম নাগেশ্বরী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।	০৪/০৬/২০১৯	২৭/০২/২০২০	১০০%		কাজ সমাপ্ত।
৪	PRO/KUR/BHU/ VR/18-19/W-93	ধনডাঙ্গা বাজার-শিলখড়ী খোয়াঘাট রাস্তা উন্নয়ন করন (চেইং ২০০-২২৫০মিঃ) (সড়ক আইডি: ১৪৯০৬৪০২৯)	২০১৯-২০২০	৫৯,১৯,০০৭.০০	৫২,৭২৯৬০.৮৮১	মোবারক বেলাল কলঙ্কাকর্ণা, হরিশ্বর, কালুয়া কুড়িগ্রাম।	১৫-০৪-২০১৯	২৩-০৫-২০২১	১০০%		কাজ সমাপ্ত।

Samuel
০৪.১১.২২
হিসাবরক্ষক
ভূরঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।

০৪.১১.২২
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ভূরঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম

০৪.১১.২২
উপজেলা প্রকৌশলী
ভূরঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।