

প্রকল্পের নামঃ GOBM রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প

অর্থ বৎসরঃ ২০২১-২০২২ইং

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

উপজেলাঃ ভূরঙ্গামারী

জেলাঃকুড়িগ্রাম

মাসের নামঃ নভেম্বর /২০২২

প্যাকেজ নং	প্রকল্পের নাম	অর্থ বৎসর	প্রাকল্পিত ব্যয়	মুক্তি মূল্য	টিকাদাতের নাম	কাজ শুরু তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	কার্যের অগ্রগতি (%)	এ যাবৎ ব্যয়িত অর্থ	মন্তব্য
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
e-Tender/LGED/K/uri/ GOBM/21-22/W-41	ভূরঙ্গামারী উপজেলাধীন ইউপি-মানিককাঁটা বাজার-মুক্তিযোদ্ধা সড়ক (চেষ্টাঃ ০০-১৯৮০মিঃ) (সড়ক আইডি নং- ১৪৯০৬০০০৮)রক্ষণাবেক্ষণ করণ।	২০২১-২০২২	১,০০,৭৬,৫২৯.০০	৯৫,৭২,৭০২.৫৫	মেসার্স যা ট্রেডার্স, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম	২১/১১/২০২১	১৮/০২/২০২২	১০০%		কাজ সমাপ্ত
e-Tender/LGED/K/uri/ GOBM/21-22/W-22	ভূরঙ্গামারী উপজেলাধীন হেমন্ত মোড়-বাগাভাওয়ার ইসলামের বাড়ির সড়ক (চেষ্টাঃ ০০-৬০০মিঃ) (সড়ক আইডি নং- ১৪৯০৬৪০৫৯)রক্ষণাবেক্ষণ করণ।	২০২১-২০২২	২৪,০৮,১৯৯.০০	২২,৮৭,৭৮৯.০৫	মেসার্স আল আমিন কন্সট্রাকশন, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম	২১/১১/২০২১	১৯/০১/২০২২	১০০%		কাজ সমাপ্ত
e-Tender/LGED/K/uri/ GOBM/21-22/W-40	ভূরঙ্গামারী উপজেলাধীন বঙ্গসোনাহাট ইউপি-চৌধুরী হাট সড়ক (শামুঙ্গল হক চৌধুরী) (চেষ্টাঃ ০০-২২৮০মিঃ) (সড়ক আইডি নং-১৪৯০৬৩০১০) রক্ষণাবেক্ষণ করণ।	২০২১-২০২২	৯২,৩৬,০৯২.০০	৮৭,৭৩,৩৩৭.৪০	মেসার্স বাব এটোর গ্রাইজ, বুদ্ধিরহাট রোড, রংপুর সদর, রংপুর।	২১/১১/২০২১	১৮/০২/২০২২	২০%		কাজ চলমান
e-Tender/LGED/K/uri/ GOBM/21-22/W-02	ভূরঙ্গামারী উপজেলাধীন আদারীবাড় বাজার-চর ধাউরাকুটি সড়ক (চেষ্টাঃ ০০-২৭৭০মিঃ) (সড়ক আইডি নং-১৪৯০৬৪০২১) রক্ষণাবেক্ষণ করণ।	২০২১-২০২২	৪৭,২৫,৩৮৪.০০	৪৪,৮৯,১১৪.৮০	মেসার্স আল আমিন এটোর গ্রাইজ, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।	২১/১১/২০২১	১৯/০১/২০২২	১০০%		কাজ সমাপ্ত
e-Tender/LGED/K/uri/ GOBM/21-22/W-09	ভূরঙ্গামারী উপজেলাধীন ভূরঙ্গামারী হাসপাতাল-কামাত আদারীবাড় সড়ক (চেষ্টাঃ ০০-১০০০মিঃ) (সড়ক আইডি নং- ১৪৯০৬৪০০২)রক্ষণাবেক্ষণ করণ।	২০২১-২০২২	২৪,৬৭,৮৯৯.০০	২৩,৪৪,৫০৪.০৫	মেসার্স সোহেল মান্নান এটোরগ্রাইজ, জাউনিয়ার চর, জলাহিড়া পাড়া, রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।	২১/১১/২০২১	১৯/০১/২০২২	১০০%		কাজ সমাপ্ত
e-Tender/LGED/K/uri/ GOBM/21-22/W-08	ভূরঙ্গামারী উপজেলাধীন পাইকবেরজড়া বাজার আরএকুইট-আদারীবাড় জিনি সড়ক ভায়া ড্রিপেরহাট সড়ক (চেষ্টাঃ ৬০০০-৭০৩০মিঃ) (সড়ক আইডি নং-১৪৯০৬২০০৪) রক্ষণাবেক্ষণ করণ।	২০২১-২০২২	৩০,৫৭,০৫০.০০	২৯,০৪,১৯৭.৫০	উজ্জল কুমার দে, সরুজ পাড়া, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম	২১/১১/২০২১	১৯/০১/২০২২	১০০%		কাজ সমাপ্ত

স্বাক্ষরঃ ১১.১২
হিসাব রক্ষক
ভূরঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ভূরঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম

উপজেলা প্রকৌশলী
ভূরঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।