

সেকশন ৩

মাঠ পর্যায়ের কার্যসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় ত্রৈমাসিক(অক্টোবর/২০২৩ থেকে ডিসেম্বর/২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন
জেলাঃ রাণামাটি

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	গণনা পদ্ধতি	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন (অক্টোবর/২০২৩ থেকে ডিসেম্বর/২০২৩)	
১	২	৩	৪	৫	৬	
সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য						
[১] পল্লী এলাকার টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংরক্ষণ	[১.১] কাঁচা সড়ক পাকাকরণ	[১.১.১] নির্মিত পাকা উপজেলা সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	০.০০
					অর্জন	০.০০
		[১.১.২] নির্মিত পাকা ইউনিয়ন সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	৪.০০
				অর্জন	২.৫০	
		[১.১.৩] নির্মিত পাকা গ্রামীণ সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	০.০০
				অর্জন	০.০০	
	[১.২] সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ	[১.২.১] নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট	সমষ্টি	মিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	১
				অর্জন	০.০০	
	[১.৩] হাট-বাজার এবং গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন	[১.৩.১] উন্নীত হাট বাজার/গ্রোথ সেন্টার	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	০.০০
				অর্জন	০	
	[১.৪] বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ	[১.৪.১] নির্মিত সাইক্লোন শেল্টার	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	০
				অর্জন	০	
	[১.৫] উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	[১.৫.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	০.০০
				অর্জন	০	
[১.৬] পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি	[১.৬.১] সৃষ্ট কর্মসংস্থান	সমষ্টি	লক্ষ জনিদিবস	লক্ষ্যমাত্রা	৩.২০	
				অর্জন	১.০০	
[১.৭] সবুজায়ন	[১.৭.১] বৃক্ষরোপন	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	০	
				অর্জন	০	
[১.৮] পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	[১.৮.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	১৬.৬০	
				অর্জন	১৬.৬০	
[১.৯] নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ (অন পেভমেন্ট)	[১.৯.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত সড়ক (অন পেভমেন্ট)	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	৫২.৮০	
				অর্জন	৫২.৮০	
[১.১০] পাকা সড়কে নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	[১.১০.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত ব্রিজ/কালভার্ট	সমষ্টি	মিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	৩২৯.৬০	
				অর্জন	৩২৯.৬০	

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	গণনা পদ্ধতি	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন (অক্টোবর/২০২৩ থেকে ডিসেম্বর/২০২৩)
১	২	৩	৪	৫	৬
সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য					
[২] ক্ষুদ্রকার সেচ কাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	[২.১] সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন	[২.১.১] খননকৃত সেচ খাল	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা ০.০০ অর্জন ০.০০
	[২.২] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	[২.২.১] নির্মিত / সংস্কারকৃত বাঁধ	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা ০.০০ অর্জন ০.০০
	[২.৩] বন্যা ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে রেগুলেটর নির্মাণ/ সংস্কার	[২.৩.১] নির্মিত/ সংস্কারকৃত রেগুলেটর	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা ০.০০ অর্জন ০.০০
[৩] প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন	[৩.১] পরিকল্পিত টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন	[৩.১.১] ইজিপিআর মাধ্যমে মূল্যায়নকৃত দরপত্র	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা ১৫ অর্জন ১৫

Signature
04/01/24

শিবুপ চন্দ্র দাস
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এক্সিট, রাঙ্গামাটি সদর
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

Signature
04/01/24

এ-এ মার্ক টোপের
উদ্দেশ্যে রাঙ্গামাটি
এক্সিট/সিটি সদর উপজেলা
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।