

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
সিংড়া, নাটোর।
www.singra.natore.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.০২.৬৯৯১.০০০.১৯.০৭২.২২-৫৭৬

তারিখঃ ২৬/৭/২০২৩

বিষয় : সিংড়া উপজেলা পরিষদের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ছাড়কৃত এডিপি'র থোক ও বাসা-বাড়ি মেরামত খাতে বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সিংড়া উপজেলা পরিষদের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ছাড়কৃত এডিপি'র থোক ও বাসা-বাড়ি মেরামত খাতে বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি'র অগ্রগতি প্রতিবেদন-০১ (এক) সেট।

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ আল ইমরান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)
সিংড়া, নাটোর।
টেলিফোন : ০২৫৮৮৮-৭৫৮০২।
ই-মেইলঃ unosingra@mopa.gov.bd

দৃষ্টি আকর্ষণঃ
উপ-সচিব (উপজেলা-২ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- ৪৬.০২.৬৯৯১.০০০.১৯.০৭২.২২-

তারিখঃ

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। জেলা প্রশাসক, নাটোর।
- ২। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, নাটোর।
- ৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সিংড়া, নাটোর।
- ৪। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিংড়া, নাটোর।
- ৫। অফিস কপি।

(মোঃ আল ইমরান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)
সিংড়া, নাটোর।
টেলিফোন : ০২৫৮৮৮-৭৫৮০২।
ই-মেইলঃ unosingra@mopa.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.০২.৬৯৯১.০০০.১৯.০৭২.২২- ৫৭৬

তারিখঃ ২৬/৭/২০২৩খ্রিঃ।

বিষয় : সিংড়া উপজেলা পরিষদের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ছাড়কৃত এডিপি'র থোক ও বাসা-বাড়ি মেরামত খাতে বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সিংড়া উপজেলা পরিষদের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ছাড়কৃত এডিপি'র থোক ও বাসা-বাড়ি মেরামত খাতে বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি'র অগ্রগতি প্রতিবেদন-০১ (এক) সেট।

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


(মোঃ আল ইমরান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)
সিংড়া, নাটোর।
টেলিফোন : ০২৫৮৮৮-৭৫৮০২।
ই-মেইলঃ unosingra@mopa.gov.bd


দৃষ্টি আকর্ষণঃ
উপ-সচিব (উপজেলা-২ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- ৪৬.০২.৬৯৯১.০০০.১৯.০৭২.২২-

তারিখঃ

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। জেলা প্রশাসক, নাটোর।
- ২। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, নাটোর।
- ৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সিংড়া, নাটোর।
- ৪। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিংড়া, নাটোর।
- ৫। অফিস কপি।


(মোঃ আল ইমরান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)
সিংড়া, নাটোর।
টেলিফোন : ০২৫৮৮৮-৭৫৮০২।
ই-মেইলঃ unosingra@mopa.gov.bd

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)
বার্ষিক অগ্রগতি সমাপনী প্রতিবেদন

অর্থ বৎসর : ২০২২-২০২৩


উপজেলা : সিংড়া, জেলা : নাটোর ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি), ২০২২-২০২৩ অগ্রগতি প্রতিবেদন
উপজেলা : সিংড়া, জেলা : নাটোর।

প্রতিবেদন মাস : ৩০ শে জুন, ২০২৩

১ম কিস্তিতে সাধারণ বরাদ্দ প্রাপ্তি	টাকা= ২২.৫০
২য় কিস্তিতে সাধারণ বরাদ্দ প্রাপ্তি	টাকা= ২২.৫০
৩য় কিস্তিতে সাধারণ বরাদ্দ প্রাপ্তি	টাকা= ২২.৪৪
৪র্থ কিস্তিতে সাধারণ বরাদ্দ প্রাপ্তি	টাকা= ২৫.৯০
উপজেলা কমপ্লেক্সের বিভিন্ন অফিস, বাসা-বাড়ি, গ্যারেজ, অভ্যন্তরিন ড্রেন, রাস্তা, ঘাটলা ইত্যাদি মেরামত প্রাপ্তি	টাকা= ১৫.০৯
সর্বমোট প্রাপ্তি	টাকা= ১০৮.৪৩

ক্রমিক নং	প্রকল্পের না	গৃহিত স্কিমের সংখ্যা	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	সমাপ্তকৃত প্রকল্প সংখ্যা	অসমাপ্তকৃত প্রকল্প সংখ্যা	ভৌত অগ্রগতি (গড়)	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)									
০১।	ক) e-GP দরপত্র আহবানের মাধ্যমে	১৯ টি	৬৮,৫০,০০০.০০	৬০,০১,৩৫০.৯৪	১৯ টি	নাই	১০০%	৬০,০১,৩৫০.		
	খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে	১৩ টি	২৪,৫০,০০০.০০	২৪,৫০,০০০.০০	১৩ টি	নাই	১০০%	২৪,৫০,০০০.০০		
	গ) বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের তদারকি ও অনুযোজ্য ব্যয়	-	৮০,০০০.০০	৮০,০০০.০০	-	-	-	৮০,০০০.০০		
	শাসয়কৃত অর্থদ্বারা	৫টি	৮,০০,০০০.০০	৮,০০,০০০.০০	৫ টি	-	-	৮,০০,০০০.০০		
	মোট=		১,০১,৮০,০০০.০০	৯৩,৩১,৩৫০.৯৪		-	-	৯৩,৩১,৩৫০.০০	২,৬৫০.০০	
	ঘ) RFQ কোটেশন আহবানের মাধ্যমে উপজেলা কমপ্লেক্সের বিভিন্ন অফিস, বাসা- বাড়ি গ্যারেজ, অভ্যন্তরিন ড্রেন, রাস্তা, ঘাটলা ইত্যাদি মেরামত	০৩ টি	১৫,০৯,০০০.০০	১৫,০৪,০৩২.০০	০৩ টি	নাই	১০০%	১৫,০৪,০৩২.০০	৪,৯৬৮.০০	
	সর্বমোট =	৪০ টি	১,১৬,৮৯,০০০.০০	১,০৮,৩৫,৩৮২.৯৪	৪০ টি		-	১,০৮,৩৫,৩৮২.০০	৭,৬১৮.০০	


16.07.23

(আহম্মেদ রফিক)
উপজেলা প্রকৌশলী
এরজিইডি, সিংড়া, নাটোর।


মোঃ আল ইমরান
উপজেলা প্রকৌশলী (সিইডি)
উপজেলা পরিষদ, সিংড়া, নাটোর।



(মোঃ শফিকুল ইসলাম)
চেয়ানম্যান, উপজেলা পরিষদ
সিংড়া, নাটোর।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি), ২০২২-২০২৩ অগ্রগতি প্রতিবেদন

১ম কিস্তি = ২২.৫০ লক্ষ
 ২য় কিস্তি = ২২.৫০ লক্ষ
 ৩য় কিস্তি = ২২.৪৪ লক্ষ
 ৪র্থ কিস্তি = ২৫.৯০ লক্ষ
 মোট = ৯৩.৩৪ লক্ষ

উপজেলা : সিংড়া, জেলা : নাটোর।

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০২৩


ক) e-GP টেন্ডার মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্প :

ক্র/প্রকল্প নং	ইউপি নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	ঠিকাদার নাম ও ঠিকানা	কাজ আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ	অগ্রগতি %	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	চামারী	হাতিয়ান্দহ ইউপির শালিখা হাসিঘাটি জামসেদ ফকিরের বাড়ী হতে জাহাঙ্গীর মাষ্টারের বাড়ীর অভিমুখের রাস্তা এইচবিবি করণ। e-Tender/ADP/2022-23/Hatandah	৩,০০,০০০.০০	২,৮৫,০০০.০০	সোহেল কনস্ট্রাকশন বালুভরা, সিংড়া, নাটোর।	১১/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	২,৮৫,০০০.০০	
২	তাজপুর	১.তাজপুর ইউপির পুরাতন জায়গায় প্রাচীর নির্মাণ ২.তাজপুর ইউপির নওগাঁ এলজিএসপির রাস্তার শেষ সীমানা হতে কমিউনিটি ক্লিনিকের রাস্তা সিসি করণ। e-Tender/ADP/2022-23/Tajpur	৩,০০০০০.০০	২,৮৫,০০০.০০	সোহেল কনস্ট্রাকশন বালুভরা, সিংড়া, নাটোর।	১১/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	২,৮৫,০০০.০০	
৩	চৌগ্রাম	চৌগ্রাম-কালিগঞ্জ রাস্তা হতে চৌগ্রাম দিঘীপাড়া সোহেল মাষ্টারের বাড়ীর অভিমুখের রাস্তা সিসি চালাই করণ। e-Tender/ADP/2022-23/Chowgram	৩,০০০০০.০০	২,৮৫,০০০.০০	সোহেল কনস্ট্রাকশন বালুভরা, সিংড়া, নাটোর।	১১/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	২,৮৫,০০০.০০	
৪	শেরকোল	বিভিন্ন ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়নঃ ১.কাঁকিয়ান মাদ্রাসা সংস্কার ২.ঢাকচৌর মন্দির সংলগ্ন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের অবকাঠামো সংস্কার ৩.ডাকমন্ডপ মাদ্রাসা সংস্কার ৪.পমগ্রাম মাদ্রাসা সংস্কার ৫.হিয়াতপুর মাদ্রাসার ল্যাট্রিন সংস্কার ৬.গোয়ালবাড়িয়া মাদ্রাসা সংস্কার ৭. হুসেনপুর মাদ্রাসা সংস্কার ৮.পাওটা মাদ্রাসা সংস্কার ৯. এখলাসপুর মাদ্রাসা সংস্কার ১০.কুশাবাড়ী মাদ্রাসা সংস্কার। e-Tender/ADP/2022-23/Upazila Chairman-05	৭,৯০,০০০.০০	৭,৫০,৫০০.০০	সততা বিল্ডাস উত্তর বড়গাছা, নাটোর।	১১/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	৭,৫০,৫০০.০০	
৫	ইটালী	ইটালী ইউপির ইন্দ্রাসন ব্রীজের উভয় পাশের এপ্রোচে আরসিসি চালাই করণ। e-Tender/ADP/2022-23/Italy	৩,০০,০০০.০০	২,৮৫,০০০.০০	মেসার্স কবির এন্ড ব্রাদার্স কানাইখালী, নাটোর।	১২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	২,৮৫,০০০.০০	
৬	লালোর	লালোর ইউপির (বড় বারইয়াটি রফিকুলের মোড় হতে জাহাঙ্গীর মাষ্টারের বাড়ী অভিমুখে) রাস্তা এইচ বিবি করণ। e-Tender/ADP/2022-23/Lalore Revised	৩,০০,০০০.০০	২,৮৫,০০০.০০	সাক্ষির এন্টারপ্রাইজ সরকারপাড়া, সিংড়া, নাটোর।	১২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	২,৮৫,০০০.০০	


৭	সুকাশ	১.সুকাশ ইউপির নলখোলা বাদশার বাড়ী হতে সুজনের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা ওয়ানপার্ট সোলিং করণ ২. লালোর ইউপির বড় বারইহাটি সিসি রোড হতে ঈদগাহ মাঠের অভিমুখের রাস্তা ওয়ানপার্ট সোলিং করণ। e-Tender/ADP/2022-23/Vice Chairman-Male-01	৩,২৫,০০০.০০	৩,০৮,৭৫০.০০	সাব্বির এন্টারপ্রাইজ সরকারপাড়া, সিংড়া, নাটোর।	১২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	৩,০৮,৭৫০.০০	
৮	ডাহিয়া	ডাহিয়া ইউপির গাড়াবাড়ী ব্রীজ হতে গাড়াবাড়ী বাবুলের বাড়ীর অভিমুখের রাস্তার পাশে প্যালাসাইজিং করণ। e-Tender/ADP/2022-23/Dahia	৩,০০,০০০.০০	২,৮৫,০০০.০০	রাজ কনস্ট্রাকশন নাটোর, সদও, নাটোর।	১৩/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	২,৮৫,০০০.০০	
৯	কলম	কলম ইউপির বিজয় নগর আয়েশ আলীর মোড় হতে হায়াতের বাড়ীর অভিমুখের রাস্তা ওয়ানপার্ট সোলিং করণ। e-Tender/ADP/2022-23/Kalam	৩,০০,০০০.০০	২,৮৫,০০০.০০	রাজ কনস্ট্রাকশন নাটোর, সদর, নাটোর	১৩/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	২,৮৫,০০০.০০	
১০	শেরকোল	১.শেরকোল ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ ২. শেরকোল ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ও গ্রামে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ। e-Tender/ADP/2022-23/Sherkol	৩,০০,০০০.০০	১,৭৯,৮৪০.০৯৬	জাহানারা কনস্ট্রাকশন সরকারপাড়া, সিংড়া, নাটোর।	১৩/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	১,৭৯,৮৪০.০৯৬	
১১	সুকাশ	১.সিংড়া উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে প্রশিক্ষিত মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ ২.সিংড়া উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে দরিদ্র পরিবারে তারা-২ নলকূপ সরবরাহ। e-Tender/ADP/2022-23/Female Vice Chairman	৬,০০,০০০.০০	৩,৮৪,১০৪.৮৩২	জাহানারা কনস্ট্রাকশন সরকারপাড়া, সিংড়া, নাটোর।	১৩/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	৩,৮৪,১০৪.৮৩২	
১২	শেরকোল	১.সিংড়া উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ ২. ক) ভাগনাগরকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিনোদনের ব্যবস্থাকরণ, খ) ভাগনাগরকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। e-Tender/ADP/2022-23/ Sherkol	৩,০০,০০০.০০	২,৩৫,৪০০.০২৭	জাহানারা কনস্ট্রাকশন সরকারপাড়া, সিংড়া, নাটোর।	১৩/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	২,৩৫,৪০০.০২৭	১৬
১৩	সুকাশ	১.সিংড়া উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের তারা-২ নলকূপ সরবরাহ, নলকূপের পাইপ সরবরাহ, পানি নিষ্কাশনের পিভিসি পাইপ সরবরাহ ২.সুকাশ ইউপির বিভিন্ন গ্রামে টিউবওয়েল সরবরাহ e-Tender/ADP/2022-23/ Upazila Chairman-03	৩,৫০,০০০.০০	২,০৩,০০৬.৮৯২	জাহানারা কনস্ট্রাকশন সরকারপাড়া, সিংড়া, নাটোর।	১৩/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	২,০৩,০০৬.৮৯২	.০০
১৪	চামারী	চামারী ইউপির বিভিন্ন গ্রামে কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ। e-Tender/ADP/2022-23/Chamari	৩,০০,০০০.০০	২,৪৯,০০০.০৯৬	মোঃ সাখাওয়াত হোসেন উলুভরা, সিংড়া, নাটোর।	১৪/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	২,৪৯,০০০.০৯৬	
১৫	কলম	১.রাঃ খাজুরা ইউপির বনকুড়ি-খাওইল পাকা রাস্তা হতে বনকুড়ি কবরস্থানের অভিমুখের রাস্তা সোলিং করণ ২.শেরকোল ইউপির রানী নগর আসমানের বাড়ী হতে আবুল কালামের বাড়ী অভিমুখের রাস্তা সোলিং করণ ৩.ইটালী ইউপির শ্রীকোল শহিদুলের বাড়ী হতে মাদ্রাসার অভিমুখে রাস্তা সোলিং করণ। e-Tender/ADP/2022-23/Upazila Chairman-01	৩,৫০,০০০.০০	৩,৩২,৫০০.০০	মোঃ সেলিম হোসেন সরকারপাড়া, সিংড়া, নাটোর।	১৪/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	৩,৩২,৫০০.০০	

১৬	ডাহিয়া	১.বিনগ্রাম দক্ষিণপাড়া আরিফের বাড়ী হতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিমুখের রাস্তা ওয়ানপার্ট সোলিং করণ ২.বিনগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তায় ইউড্রেন নির্মাণ ৩.রাঃ খাজুরা ইউপির বাঁকাইকুড়ি রাস্তায় ইউড্রেন নির্মাণ। e-Tender/ADP/2022-23/Vice Chatardighi-Male	৩,৭৫,০০০.০০	৩,৫৬,২৫০.০০	হামিদিয়া এন্টারপ্রাইজ লালপুর, নাটোর।	১৫/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	৩,৫৬,২৫০.০০
১৭	লালের	১.আয়েশ গ্রামে গাছের গোড়া বাঁধাইকরণ ২.মারগাখী মসজিদ সংলগ্ন জনসাধারণের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের প্লাটফর্ম নির্মাণ ৩.হাতিয়ান্দহ-বিলদহর রাস্তায় নলবাতা গুপ্তিপাড়া মসজিদ সংলগ্ন জনসাধারণের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করণ ৪.বাঁকাইকুড়ি পূর্বপাড়া মসজিদ সংলগ্ন বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের প্লাটফর্ম নির্মাণ ৫.সুকাশ ইউপির দুর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের গেটে এসএস মেটালের পাল্লাসহ গেট সংস্কার। e-Tender/ADP/2022-23/U pazilaChairman-04	৪,৬০,০০০.০০	৪,৩৭,০০০.০০	হামিদিয়া এন্টারপ্রাইজ লালপুরে, নাটোর।	১৫/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	৪,৩৭,০০০.০০
১৮	ছাতারদিঘী	১. রাঃ খাজুরা ইউপির একদিনতলা বট গাছের গোড়া বাঁধাই করণ ২.রাঃ খাজুরা ইউপির হরিণী গ্রামের তিন রাস্তার মোড়ে গোল চত্বর/ত্রিভুজ নির্মাণ। e-Tender/ADP/2022-3/Ram.Khajura	৩,০০,০০০.০০	২,৮৫,০০০.০০	রোকন এন্টারপ্রাইজ লালপুর, নাটোর।	১৫/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	২,৮৫,০০০.০০
১৯	চৌগ্রাম	ছাতারদিঘী ইউপির রুদ্রবাড়িয়া আকরাম হোসেনের জমি হতে হাজীর চাপড় রাস্তায় আকরামের জমির মাথায় কালভার্ট নির্মাণ। e-Tender/ADP/2022-23/Chatardighi	৩,০০,০০০.০০	২,৮৫,০০০.০০	মেসার্স সরকার ট্রেডার্স সিধুলী বাজার গুরুদাসপুর নাটোর।	১৮/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	১০০%	২২,৮৫,০০০.০০
		মোট	৬৮,৫০,০০০.০০	৬০,০১,৩৫১.৯৪						৬০,০১,৩৫১.০০
২০	ইটালী	ইটালী ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ও গ্রামে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ। (পিআইসি)	২,০০০০০.০০	২,০০০০০.০০	মোঃ আরিফুল ইসলাম চেয়ারম্যান, ইটালী, ইউপি।	০১/০৫/২৩	১১/১২/২২	১১/১২/২২	১০০%	২,০০০০০.০০
২১	ডাহিয়া	ডাহিয়া ইউপির দুর্গাপুর পাকা রাস্তা ফৌজদারপাড়া দুলালের বাড়ী মোড়ে ইউড্রেন নির্মাণ। (পিআইসি)	২,০০০০০.০০	২,০০০০০.০০	মোঃ মামুন সিরাজুল মজিদ চেয়ারম্যান-২ নং- ডাহিয়া	১২/১১/২২	২৭/১১/২২	২৭/১১/২২	১০০%	২,০০০০০.০০
২২	তাজপুর	তাজপুর ইউপির রাখালগাছা মাদ্রাসা সংস্কার। (পিআইসি)	২,০০০০০.০০	২,০০০০০.০০	মোঃ মিনহাজ উদ্দীন চেয়ারম্যান, তাজপুর ইউপি।	১৫/১১/২২	২২/১২/২২	২২/১২/২২	১০০%	২,০০০০০.০০
২৩	শেরকোল	শেরকোল বাজার কাঠপট্টী জলবদ্ধতা নিরসনে পানি নিষ্কাশনের জন্য পিভিসি পাইপ স্থাপন। (পিআইসি)	২,০০০০০.০০	২,০০০০০.০০	মোঃ সেলিম রেজা, ইউপি সদস্য, শেরকোল	২১/১১/২২	১২/১২/২২	১২/১২/২২	১০০%	২,০০০০০.০০
২৪	চামারী	চামারী ইউপির বিভিন্ন গ্রামে তারা-২ নলকূপ স্থাপন। (পিআইসি)	২,০০০০০.০০	২,০০০০০.০০	মোঃ হাবিবুর রহমান চেয়ারম্যান, চামারী ইউপি।	২৭/১১/২২	২৬/১২/২২	২৬/১২/২২	১০০%	২,০০০০০.০০
২৫	কলম	কলম ইউপি বিভিন্ন গ্রামে তারা-ট নলকূপ স্থাপন (পিআইসি)	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	মোঃ মইনুল হক চেয়ারম্যান, কলম, ইউপি।	২১/১২/২২	২৯/১২/২২	২৯/১২/২২	১০০%	২,০০০০০.০০
২৬	সুকাশ	সুকাশ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে হতদরিদ্র পরিবারে তারা-২ নলকূপ স্থাপন। (পিআইসি)	২,০০০০০.০০	২,০০০০০.০০	এস এম মোফাজ্জল হোসেন চেয়ারম্যান, সুকাশ ইউপি।	০৯/১২/২২	০৯/০১/২৩	০৯/০১/২৩	১০০%	২,০০০০০.০০
২৭	ছাতারদিঘী	ছাতারদিঘী ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্লাব ও গ্রামে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ। (পিআইসি)	২,০০০০০.০০	২,০০০০০.০০	মোঃ আদর রউফ সরদার চেয়ারম্যান, ছাতারদিঘী ইউপি	২৪/১১/২৩	১৮/০১/২৩	০৫/০২/২৩	১০০%	২,০০০০০.০০

২৮	চৌগ্রাম	কান্তনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন সিসি ঢালাই করণ। (পিআইসি)	২,০০০০০.০০	২,০০০০০.০০	মোঃ জাহেদুর ইসলাম (ভোলা), চেয়ারম্যান চৌগ্রাম, ইউপি।	২২/১২/২২	০৯/০২/২৩	০৯/০২/২৩	১০০%	২,০০০০০.০০	
২৯	লালোর	লালোর ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রামে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ। (পিআইসি)	২,০০০০০.০০	২,০০০০০.০০	মোঃ একরামুল হক, চেয়ারম্যান, লালোর ইউপি সিংড়া, নাটোর।	০২/০২/২৩	০৫/০২/২৩	০৫/০২/২৩	১০০%	২,০০০০০.০০	
৩০	হাতিয়ান্দহ	হাতিয়ান্দহ ইউনিয়ন বিভিন্ন গ্রামে তারা-২ নলকূপ স্থাপন। (পিআইসি)	২,০০০০০.০০	২,০০০০০.০০	মোঃ মোস্তাকুর রহমান চেয়ারম্যান, হাতিয়ান্দহ ইউপি সিংড়া, নাটোর।	০৪/০৪/২৩	২২/৬/২৩	২১/০৬/২৩	১০০%	২,০০০০০.০০	
৩১	সিংড়া	সিংড়া উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে তারা-২ নলকূপ সেট ও নলকূপের পাইপ বিতরণ। (পিআইসি)	২,০০০০০.০০	২,০০০০০.০০	মোঃ কামরুল হাসান ভাইস চেয়ারম্যান সিংড়া, নাটোর।	০১/০৬/২৩	২১/০৬/২৩	২১/০৬/২৩	১০০%	২,০০০০০.০০	
৩২		আনুষ্ঠানিক ব্যয়	৩৪,০০০.০০	৩৪,০০০.০০	মোঃ কামরুল হাসান ভাইস চেয়ারম্যান সিংড়া, নাটোর।	০১/০৬/২৩	২১/০৬/২৩	২১/০৬/২৩	১০০%	৩৪,০০০.০০	
৩৩	সিংড়া	উপজেলা বিভিন্ন গ্রামে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ। (পিআইসি)	৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০	মোঃ শফিকুল ইসলাম চেয়ারম্যান, কলম, ইউপি।	৩০/০৪/২৩	১৪/০৬/২৩	১৪/০৬/২৩	১০০%	৫০,০০০.০০	
		মোট=	২৪,৮৪,০০০.০০	২৪,৮৪,০০০.০০						২৪,৮৪,০০০.০০	
৩৪	সিংড়া	সিংড়া উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ। (পিআইসি)	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	মোঃ শফিকুল ইসলাম চেয়ারম্যান, কলম ইউপি, সিংড়া, নাটোর।	১১/০৬/২৩	২১/০৬/২৩	২১/০৬/২৩	১০০%	১,০০০০০.০০	
৩৫	সিংড়া	(ক) সিংড়া উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গ্রামে তারা-২ নলকূপ সরবরাহ (খ) সিংড়া উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গ্রামে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ। (পিআইসি)	২,০০০০০.০০	২,০০০০০.০০	মোছাঃ শামীমা আক্তার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সিংড়া, নাটোর।	০১/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২১/০৬/২৩	১০০%	২,০০০০০.০০	
৩৬	সিংড়া	নারী উন্নয়ন ফোরামে, সেলাই মেশিন ও বাটিক বুটিকার উপাদান সরবরাহ। (পিআইসি)	২,০০০০০.০০	২,০০০০০.০০	মোছাঃ শামীমা আক্তার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সিংড়া, নাটোর।	০১/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২১/০৬/২৩	১০০%	২,০০০০০.০০	
৩৭	সিংড়া	বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুলের সামনে জিআই তারের নেটের বেড় স্থাপন। (পিআইসি)	২,০০০০০.০০	২,০০০০০.০০	মোছাঃ আমেনা বেগম ছাতারদিঘী ইউপি সদস্য সিংড়া, নাটোর।	০১/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২১/০৬/২৩	১০০%	২,০০০০০.০০	
৩৮	সিংড়া	উপজেলা পরিষদ চত্বরে শিশুদের বিনোদনের বিভিন্ন রাইডস সংস্কার। (পিআইসি)	১,০০০০০.০০	১,০০০০০.০০	মোঃ আবুল কালাম আজাদ রানা তাজপুর ইউপি সদস্য, সিংড়া, নাটোর।	০১/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২১/০৬/২৩	১০০%	১,০০০০০.০০	
৩৯	সিংড়া	সিংড়া উপজেলা বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের তদারকি ব্যয় বাবদ	৪৬,০০০.০০	৪৬,০০০.০০	বাবলু ফিলিং স্টেশন সিংড়া, নাটোর।	০২/০১/২৩	৩০/০৪/২৩	৩০/০৪/২৩	১০০%	৪৬,০০০.০০	
		মোট=	৮,৪৬,০০০.০০	৮,৪৬,০০০.০০						৮,৪৬,০০০.০০	
		সর্বমোট=	১,০১,৮০,০০০.০০	৯৩,৩১,৩৫০.৯৪						৯৩,৩১,৩৫০.০০	তামাদি =২৬৫০/


 16.07.23
 (আহমেদ রফিক)
 উপজেলা প্রকৌশলী
 এলজিইডি, সিংড়া, নাটোর।
 ১৩/০৭/২৩


 মোঃ শফিকুল ইসলাম
 উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
 সিংড়া, নাটোর।


 (মোঃ শফিকুল ইসলাম)
 চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
 সিংড়া, নাটোর।

“উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের বাসা বাড়ী” ২০২২-২০২৩

অগ্রগতি প্রতিবেদন


প্রকল্পের নাম : “উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের বিভিন্ন অফিস, বাসা বাড়ী, গ্যারেজ, অভ্যন্তরীণ ড্রেন, রাস্তা ঘাটলা মেরামত।
উপজেলা : সিংড়া

জেলা : নাটোর।

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০২৩

ক) RFQ কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্প :

ক্রমং	ইউপি নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	কাজ আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ	অগ্রগতি %	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	মত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	কেন্দ্রীয়	“উপজেলা পরিষদের কমপ্লেক্সের মাধবী ভবন মেরামত RFQ/Quarter/Sin/22-23/01	৩,২২,৪৫৬.০০	৩,২২,১৮১.০০	মোঃ শরিফুল ইসলাম (শরিফ) সিংড়া, নাটোর।	১২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২০/০৬/২৩	১০০%	৩,২২,১৮১.০০	১০
২	কেন্দ্রীয়	“উপজেলা পরিষদের কমপ্লেক্সের কাকলী ভবন মেরামত RFQ/Quarter/Sin/22-23/02	৭,১০,২৪৭.০০	৭,০৯,৮৯৩.৭২	মোঃ সেলিম হোসেন সিংড়া, নাটোর।	১২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২১/০৬/২৩	১০০%	৭,০৬,৬৯০.০০	১১
৩	কেন্দ্রীয়	“উপজেলা পরিষদের কমপ্লেক্সের মল্লিকা ভবন মেরামত RFQ/Quarter/Sin/22-23/03	৪,৭৬,২৯৭.০০	৪,৭৫,১৬১.৩৯৪	সাক্ষির হোসেন সিংড়া, নাটোর।	১২/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২১/০৬/২৩	১০০%	৪,৭৫,১৬১.০০	১২
		মোট=	১৫,০৯,০০০.০০	=১৫,০৪,০৩২.০০							
		সর্বমোট=	১,১৬,৮৯,০০০.০০	১,০৮,৩৫,৩৮২.৯৪							তামা ৪৯৬৮, ৭৬১৮,



16.07.23

(আহমেদ রফিক)
উপজেলা প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
সিংড়া, নাটোর

১৬/০৭/২৩


১৬/০৭/২৩

(মোঃ শফিকুল ইসলাম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সিংড়া, নাটোর



(মোঃ শফিকুল ইসলাম)
চেয়ানম্যান, উপজেলা পরিষদ
সিংড়া, নাটোর