

**বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৫-২৬)**  
**সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০২৫।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৮৭	১২৩৬৯৫২.০০	৮৭৪৩৭৯.০০	৩৬২৫৭৩.০০	৩৪৭৮২৩.০০	২২৯০৬৭.৬২	২০৯২১৪.৮৬	০.০০	১৯৮৫২.৭৬	১৯৫৭৮.৮৮	২২৮৫০.২৫	২০৯৮৪.৭০	০.০০	১৮৬৫.৫৪	১৫৯১.৬৬	৪৪৪৪০.৮৪	৪১১০৬.০৬	২৬%	৫.৬৮%	২৫%	১.৮৫%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৭	৫১৭৫৮৩.০০	১৪১৪৩৩.০০	৩৭৬১৫০.০০	৩৭০১৯৯.০০	৬৮৩২৬.৫০	৩২৭৯১.৫০	০.০০	৩৫৫৩৫.০০	৩৫৫২২.২৫	১৪৩৩.৪৩	১৪৩৩.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১.৮৪%	২৫%	০.২৮%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	৬৬৪৮৮.০০	২৮৭১০.০০	৩৭৭৭৮.০০	৩১৯৮০.০০	৪৩২৫৭.০০	৭১৭৭.০০	০.০০	৩৬০৮০.০০	৩১৯৮০.০০	২২৭.৭৪	২১২.৫৭	০.০০	১৫.১৭	১৫.১৭	০.০০	০.০০	২৫%	৯.৫১%	২৫%	০.৩৪%
সর্বমোট :	১১৮	১৮২১০২৩.০০	১০৪৪৫২২.০০	৭৭৬৫০১.০০	৭৫০০০২.০০	৩৪০৬৫১.১২	২৪৯১৮৩.৩৬	০.০০	৯১৪৬৭.৭৬	৮৭০৮১.১৩	২৪৫১১.৪২	২২৬৩০.৭০	০.০০	১৮৮০.৭১	১৬০৬.৮৩	৪৪৪৪০.৮৪	৪১১০৬.০৬	২৫%	৪.৭৩%	২৫%	১.৩৫%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৯																				
অননুমোদিত প্রকল্প (আরএডিপি বইয়ে)	৪০																				
মোট প্রকল্প :	১৬৭																				

(আবু সালেহ মোঃ হানিফ)  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ)  
মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৫-২৬)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০২৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভিভাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০৪৪৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিৎকর মোহন্ত	অনু :	১৮১/১	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৬) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনু :	১৮১/২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			১১৭৮.৫৪	১১৭৮.৫৪					২৫%	১৪.০০%	২৫%	১১.৭৯%		
৩	২২৪০৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	অনু :	১৮১/৩	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			১১৭৯.৯৬	১১৭৯.৯৬					২৫%	৬.৭০%	২৫%	৬.৫৬%		
৪	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩০৮৮৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৮১/৪	২০৫৮০.০০	৫১.০০	২০৫২৯.০০	২০৫২৯.০০	০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	WB	
৫	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাস্টি-সেক্টর প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬১৩০০.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৮১/৫	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%	WB	
৬	২২৪০৩৩১০০-পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইফেক্সার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৮.৯৯/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনু :	১৮১/৬	৫০৮৭৯.০০	৮৭৯.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	২১৯.৭৫	২১৯.৭৫			০.৮২	০.৮২			২৫৭১২.৬৪	২২৩৭৭.৮৬	২৫%	৭.০০%	২৫%	০.০০২%	WB	
৭	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৬) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনু :	১৮২/৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			১০৯৯.৫০	১০৯৯.৫০					২৫%	১১.৬৭%	২৫%	৩.৬৭%		
৮	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম	অনু :	১৮২/১০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	১৫.০০%	২৫%	০.০০%		
৯	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ফয়জুল হক	অনু :	১৮২/১১	৭৬০.০০	৭৬০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১০	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১৮২/১২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৪৫৯.৭৭	২৪৫৯.৭৭			২.০৯	২.০৯					২৫%	৮.০০%	২৫%	০.০২%			
১১	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৫৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৮২/১৩	১০৬০০.০০	১০৬০০.০০			২৬৫০.০০	২৬৫০.০০			৪.২১	৪.২১					২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০৪%			
১২	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ	অনুঃ	১৮৩/১৪	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			৯০৫.৯৯	৯০৫.৯৯					২৫%	১৫.০০%	২৫%	৭.৫৫%			
১৩	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫১২০২.১৭/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	১৮৩/১৫	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০১.২০	৩০১.২০					২৫%	৮.৩৩%	২৫%	২.৫১%			
১৪	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব নাঈমা নাজমীন নাজ	অনুঃ	১৮৩/১৬	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%			
১৫	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১০৬৬৮.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পাটওয়ারী	অনুঃ	১৮৩/১৭	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৭৬.৫০	৭৬.৫০					২৫%	০.৪৩%	২৫%	০.৪৩%			
১৬	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আনিসুর রহমান সোহেল	অনুঃ	১৮৩/১৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			৪.০০	৪.০০					২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০৪%			
১৭	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)। (২৯১৯৮৪.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	১৮৩/১৯	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			১৭৬১.৯৯	১৭৬১.৯৯					২৫%	১২.৭৯%	২৫%	৯.৭৯%			
১৮	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৩/২০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৪৯৯.৭২	২৪৯৯.৭২			২১১.১৫	২১১.১৫					২৫%	৯.০৫%	২৫%	২.১১%			
১৯	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (২৫৪৯০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ মোনায়েম সরকার	অনুঃ	১৮৩/২১	১৬৪৩১.০০	১৬৪৩১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	২.০০%	২৫%	০.০০%			
২০	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২৭৭৩৪০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব শরীফ মোঃ জামাল উদ্দিন	অনুঃ	১৮৩/২২	১১০০০.০০	১১০০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			০.০০							২৫%	৫.০০%	০%	০.০০%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২১	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৮৫৫৮.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৮৩/২৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৩.৪২	৩.৪২					২৫%	৮.০০%	২৫%	০.০৯%		
২২	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৮৩/২৪	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৩১২৫.০০	৩১২৫.০০			০.০০						২৫%	১০.০০%	২৫%	০.০০%		
২৩	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বিনয় প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনুঃ	১৮৪/২৫	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০			৬৮৭৫.০০	৬৮৭৫.০০			২৯০.৪৩	২৯০.৪৩					২৫%	১.৮২%	২৫%	১.০৬%		
২৪	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	১৮৪/২৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%		
২৫	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সম্বন্ধিত বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৮৬৫.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ বেগাল হোসেন	অনুঃ	১৮৪/২৭	১৮০.০০	১৮০.০০			৪৫.০০	৪৫.০০			০.০০						২৫%	১০.০০%	২৫%	০.০০%		
২৬	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৭১৩৪.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	অনুঃ	১৮৪/২৮	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৩৬০৩.৬১	৩৬০৩.৬১			৯২২.৯৩	৯২২.৯৩					২৫%	১৪.০০%	২৫%	৬.১৫%		
২৭	২২৪২৮০৭০০-সোনাপাড়া ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৪/২৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
২৮	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৮৪/৩০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৬১.৬২	২৬১.৬২					২৫%	৫.০০%	২৫%	১.৩১%		
২৯	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়িয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৪/৩১	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০						২৫%	১০.০০%	২৫%	০.০০%		
৩০	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৮৪/৩২	১৫০০.০০	১৫০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৩১	২২৪৩১৮০০০-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৮৪/৩৩	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			১৯৪৮.৮৭	১৯৪৮.৮৭					২৫%	৯.১২%	২৫%	৪.৮৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য										
				মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা		দাবীকৃত				প্রাপ্তি		লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)		অগ্রগতি (মাসিক)		লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)		অগ্রগতি (মাসিক)	
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২												
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪										
৩২	২২৪৩২৫৩০০-দুর্বিধড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৮৪/৩৪	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০					২২৬০.৩৭	২২৬০.৩৭			২৫%	১১.৫০%	২৫%	৫.৬৫%												
৩৩	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৮৫/৩৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			০.০০						০.০০				২৫%	৬.২১%	২৫%	০.০০%												
৩৪	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১৮৫/৩৬	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০					৪.৪৬	৪.৪৬			২৫%	১৬.৪২%	২৫%	০.০৩%												
৩৫	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৩৯৯৯.৭০/ জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ শিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৫/৩৭	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৬৭৯.৬৬	৬৭৯.৬৬			২৫%	৩.০৩%	২৫%	২.২৭%												
৩৬	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন	অনুঃ	১৮৫/৩৮	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০					৬৭.৭৬	৬৭.৭৬			২৫%	০.৫০%	২৫%	০.৪২%												
৩৭	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৬৪৫২.৬৬/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৫/৩৯	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০					২০০০.৩৩	২০০০.৩৩			২৫%	১৬.০০%	২৫%	১৫.৩৯%												
৩৮	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৪৫২০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৮৫/৪০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					৪.৯৬	৪.৯৬			৭৫%	২.০০%	৭৫%	০.০৩%												
৩৯	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব সোনিয়া নওরীন	অনুঃ	১৮৫/৪১	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০					১০০৩.২১	১০০৩.২১			২৫%	৭.৪৮%	২৫%	৭.১৭%												
৪০	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শিক্ষণীয়করণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব শহীদুল ইসলাম সরকার	অনুঃ	১৮৫/৪২	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			৪২৫০.০০	৪২৫০.০০					০.০০				২৫%	৬.৫০%	২৫%	০.০০%												
৪১	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৮৫/৪৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					৮৯২.৮৬	৮৯২.৮৬			২৫%	১১.৪৭%	২৫%	৫.৯৫%												
৪২	২২৪৩৬৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৮৫/৪৪	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০					৭৩.৫৭	৭৩.৫৭			২৫%	১.০৫%	২৫%	০.২৯%												

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৩	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ. এস. এম মহসীন	অনুঃ	১৮৫/৪৫	১১০০০.০০	১১০০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০									২৫%	৩.৩৫%	২৫%	৩.৩৫%		
৪৪	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৯৯৪৩.৮০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ আল-আমীন খান	অনুঃ	১৮৬/৪৬	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০									২৫%	৫.০০%	২৫%	০.১৭%		
৪৫	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। (১৪৯৭০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৮৬/৪৭	৪০০০.০০	৪০০০.০০			০.০০										২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৪৬	২২৪৩৭৩১০০-ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব এম এ ছত্তার	অনুঃ	১৮৬/৪৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০									২৫%	১.০০%	২৫%	০.১০%		
৪৭	২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আল আমীন ফয়সল	অনুঃ	১৮৬/৪৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০									২৫%	৩.৭১%	২৫%	১.১০%		
৪৮	২২৪৩৭৭৫০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৫.৭৬/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৮৬/৫০	৭০০.০০	৭০০.০০			১৭৫.০০	১৭৫.০০									২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%		
৪৯	২২৪৩৭৮২০০-জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৫০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	১৮৬/৫১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০									২৫%	১৫.৬৭%	২৫%	০.০০%		
৫০	২২৪৩৭৯৫০০-বাগেরহাট জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯১৬২১.৩৫/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনুঃ	১৮৬/৫২	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০									২৫%	২.০০%	২৫%	০.৫৪%		
৫১	২২৪৩৮০০০০-নড়াইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	অনুঃ	১৮৬/৫৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৩৭.৫১	৭৩৭.৫১									২৫%	২.০০%	২৫%	০.১৪%		
৫২	২২৪৩৮১৮০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/ ২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	অনুঃ	১৮৬/৫৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০									২৫%	১৫.০০%	২৫%	০.০২%		
৫৩	২২৪৩৮২২০০-রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক মন্ডল	অনুঃ	১৮৬/৫৫	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০									২৫%	২.০০%	২৫%	১.১১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৪	২২৪৩৮৪০০০-নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব এ কে এম মাজহারুল আলম	অনুঃ	১৮৬/৫৬	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০					৯৫৯.৬৯	৯৫৯.৬৯			২৫%	৬.০০%	২৫%	৩.৮৪%		
৫৫	২২৪৩৮৯১০০-বারহাট্টা উপজেলা শিশুপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৬/৫৭	১.০০	১.০০			০.২৫	০.২৫					০.০০				২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৫৬	২২৪৩৯৩১০০-চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শহিদুল্লাহ খান	অনুঃ	১৮৭/৫৮	৩৩০০০.০০	৩৩০০০.০০			৮২৫০.০০	৮২৫০.০০					০.০০				২৫%	৯.৪৭%	২৫%	০.০০%		
৫৭	২২৪৩৯৩২০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৮৯.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজিম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৮৭/৫৯	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০						০.০০				২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৫৮	২২৪৩৯৩৩০০-মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব এ, এম, এস কবীর	অনুঃ	১৮৭/৬০	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					০.০০				২৫%	৯.০৫%	২৫%	০.০০%		
৫৯	২২৪৩৯৪৩০০-কুষ্টিয়া জেলার শোকসা উপজেলায় গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২৭৭৯৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৮৭/৬১	১.০০	১.০০			০.০০						০.০০				২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৬০	২২৪৩৯৬০০০-ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৩৪০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	১৮৭/৬২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০					১৩৮.৪২	১৩৮.৪২			২৫%	৩.৯৮%	২৫%	১.৩৮%		
৬১	২২৪৩৯৬৮০০-জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৭/৬৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					১.৯৫	১.৯৫			২৫%	০.৫০%	২৫%	০.০৫%		
৬২	২২৪৩৯৭৭০০-নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০০.০০/ অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মনছুর আলী	অনুঃ	১৮৭/৬৪	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					৪.২৫	৪.২৫			২৫%	০.৫০%	২৫%	০.০৫%		
৬৩	২২৪৩৯৮৯০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। (৩০৫৯০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৭/৬৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৯৫৫.৭৫	৯৫৫.৭৫					২.১৩	২.১৩			২৫%	০.৫০%	২৫%	০.০৫%		
৬৪	২২৪৪০০১০০-বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ হুমায়ন কবীর	অনুঃ	১৮৭/৬৬	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					২০.০০	২০.০০			২৫%	৫.০০%	২৫%	০.৩৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৫	২২৪৪০০৩০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলা। (১০৮৫২০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	অনুঃ	১৮৭/৬৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৬৬	২২৪৪০০৭০০-উত্তর নদীর তীর সৌন্দর্য্য বর্ধন প্রকল্প, দিঘলিয়া, খুলনা। (৯৮০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ, এম, এস কবীর	অনুঃ	১৮৭/৬৮	১.০০	১.০০			০.২৫	০.২৫			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৬৭	২২৪৪০১২০০-রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব এ, এস, এম রাশেদুর রহমান	অনুঃ	১৮৮/৬৯	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৬৮	২২৪৪০২৩০০-মুন্সিগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ আব্দুল রহিম	অনুঃ	১৮৮/৭০	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			২.৪৭	২.৪৭					২৫%	২.৩৬%	২৫%	০.০৬%		
৬৯	২২৪৪০৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৮৮/৭১	৫০০০.০০	১২০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০			১১৯.০৬	১১৯.০৬					২৫%	১০.০০%	২৫%	২.৩৮%	SFD OFID	
৭০	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩৯০৭৬.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৮৮/৭২	৭৭০.০০	২০০.০০	৫৭০.০০	৫৭০.০০	৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	IDB	
৭১	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিককরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২৬৫.৫২/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	অনুঃ	১৮৮/৭৩	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০		৭.৭৬	৭.৭৬					২৫%	৯.৬০%	২৫%	০.০৪%	KFW, GCF	
৭২	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও ভথের মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৯২৪৫০.৮৮/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দীক	অনুঃ	১৮৮/৭৪	২৩৯৪৭.০০	৬৯৪৭.০০	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	২০৬৫.৬৩	১৭৩৬.৭৫	৩২৮.৮৮	৩২৮.৮৮	৩৯৯.৬৮	৭০.৮০	৩২৮.৮৮	৩২৮.৮৮			২৫%	৫.০০%	২৫%	১.৬৭%	IFAD	
৭৩	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস) (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৩১৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	১৮৮/৭৫	৯২০০০.০০	১৫০০০.০০	৭৭০০০.০০	৭৭০০০.০০	২৩০০০.০০	৩৭৫০.০০	১৯২৫০.০০	১৯২৫০.০০	১২৭৭.৪৭	১৪.৬৯	১২৬২.৭৮	১২৬২.৭৮	১৮৭২৮.২০	১৮৭২৮.২০	২৫%	৫.৭২%	২৫%	১.৩৯%	WB	
৭৪	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৯/৭৬	৮০০০০.০০	১৫০০০.০০	৬৫০০০.০০	৬৪৫০০.০০	৪০২৩.৮৮	৩৭৫০.০০	২৭৩.৮৮			৩৭২.৫৮	৯৮.৬৯	২৭৩.৮৮			২৫%	১.০০%	২৫%	০.৪৭%	ADB	
৭৫	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এলিসিট্যান্স প্রকল্প (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মিজ হক সুলতানা	অনুঃ	১৮৯/৭৭	৩৬১০.০০	৩০০.০০	৩৩১০.০০	৩৩১০.০০	০.০০					০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	ADB	জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৬	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পাট) (২য় সংশোধিত)। (২৮৯০০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৮৯/৭৮	৫৫০০.০০	২০০০.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০					২.৬৯	২.৬৯			২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০৫%	JICA	
৭৭	২২৪৩৭২৮০০-অভিযোজন বৃদ্ধি ও বৃদ্ধি-হাসকল্পে টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব অরুন কুমার চৌধুরী	অনুঃ	১৮৯/৭৯	৪৭৭২৫.০০	২২৫.০০	৪৭৫০০.০০	৪৭৫০০.০০	৫৬.২৫	৫৬.২৫					৪.৬২	৪.৬২			২৫%	১.০০%	২৫%	০.০১%	WB	
৭৮	২২৪৩৭৩৯০০-স্ট্রাড (২০২২) ড্যামেজড ররাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহাবিলিটেশন প্রজেক্ট আভার এডিবি'স ইমার্জেন্সি এসিসট্যান্স। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রেজাউল হক	অনুঃ	১৮৯/৮০	৩৫৮৬৪.০০	৪০০০.০০	৩১৮৬৪.০০	৩১৮৬৪.০০	১০০০.০০	১০০০.০০					০.০০				২৫%	৩.০০%	২৫%	০.০০%	ADB	
৭৯	২২৪৪০২৮০০-হোস্ট এন্ড এফডিএমএন এনহেন্সমেন্ট অফ লাইভস থ্রু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (হেল্প)। (১৬৫০৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	অনুঃ	১৮৯/৮১	২৭৭০০.০০	২০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	৫০.০০	৫০.০০					২.১৮	২.১৮			২৫%	১.০০%	২৫%	০.০১%	WB	
	<b>নতুন প্রকল্প</b>																						
৮০	২২৪৩৯৬০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলায় মহাসিং নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৮৯/৮২	১.০০	১.০০			০.২৫	০.২৫					০.০০				২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৮১	২২৪৪০৬০০-বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৮৯/৮৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০					০.০০				২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
	<b>চলতি প্রকল্প</b>																						
৮২	২২৪৩৮০১০০-আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	১৯১/৮৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০					১৩.১৮	১৩.১৮			২৫%	১.০০%	২৫%	০.১৩%		
৮৩	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৯৫	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৩৩৫.৬৮	৩৩৫.৬৮			২৫%	২৩.০০%	২৫%	২২.৩৮%		
৮৪	২২৪৩৪৭৯০০-রাসামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৯৬	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০					১০০০.০০	১০০০.০০			২৫%	১৫.০০%	২৫%	১৪.২৯%		
৮৫	২২৪৩৯১৫০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৩২৮৭.৬৯/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ জাকির হোসেন	অনুঃ	১৯৪/৯৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					৩.৪৯	৩.৪৯			২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০৬%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৬	২২৪৩৭৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	৩৫৩/১	১২০০.০০	১২০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			১৫.৫০	১৫.৫০					২৫%	২.০০%	২৫%	১.২৯%		
মোট (পল্লী) (১-৮৬) :				১২৩৬৯৫২.০০	৮৭৪৩৭৯.০০	৩৬২৫৭৩.০০	৩৪৭৮২৩.০০	২২৯০৬৭.৬২	২০৯২১৪.৮৬	১৯৮৫২.৭৬	১৯৫৭৮.৮৮	২২৮৫০.২৫	২০৯৮৪.৭০	১৮৬৫.৫৪	১৫৯১.৬৬	৪৪৪৪০.৮৪	৪১১০৬.০৬	২৬%	৫.৬৮%	২৫%	১.৮৫%		
সেক্টরঃ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
চলতি প্রকল্পঃ																							
৮৭	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩০৩২০.৮৩/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিৎকের মোহন্ত	অনুঃ	২২৭/১৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১.৬৫	১.৬৫					২৫%	০.০৪%	২৫%	০.০৪%		
৮৮	২২৪৩৮৯০০০-নেত্রকোনা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৩০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ পিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	২২৭/১৪	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৩২৫.০০	৩২৫.০০			০.০০						২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৮৯	২২৪৩৮৯৫০০-রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার	অনুঃ	২২৭/১৫	৯১৭৪.০০	৯১৭৪.০০			২২৯৩.০০	২২৯৩.০০			৫.০২	৫.০২					২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০৫%		
৯০	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৪৪১৮৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ সূজায়েত হোসেন	অনুঃ	২৩৫/৫২	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			০.০০						২৫%	৮.১৯%	২৫%	০.০০%		
৯১	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন- মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ ছয়মুদ্দিন	অনুঃ	২৩৫/৫৩	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			১২৭৬.৬০	১২৭৬.৬০					২৫%	১১.০০%	২৫%	৭.৯৮%		
৯২	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারখাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিৎকের মোহন্ত	অনুঃ	২৩৫/৫৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			২.৬৯	২.৬৯					২৫%	০.৫০%	২৫%	০.০৫%		
৯৩	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯৭৬১.৩০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২৩৫/৫৫	২০০০.০০	২০০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	৭.৫৫%	২৫%	০.০০%		
৯৪	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২৩৫/৫৬	১২০০.০০	১২০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	৩.০০%	২৫%	০.০০%		
৯৫	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টোপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	২৩৫/৫৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাশ			মোট	টাকাশ			মোট	টাকাশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৬	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৮.২৫/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আবুল হাসানাত মহিউদ্দিন	অনুঃ	২৩৬/৫৮	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৯৭	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মীর্জা মোঃ ইফতেখার আলী	অনুঃ	২৩৬/৫৯	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			২.৯৯	২.৯৯					২৫%	৮.৩৩%	২৫%	০.০৪%		
৯৮	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০০২৫.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব নাঈমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২৩৬/৬০	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৯৯	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৩৭২.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নাঈমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২৩৬/৬১	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৩২৫.০০	৩২৫.০০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
১০০	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৫৮.৮৩/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ কে এম মাজহারুল আলম	অনুঃ	২৩৬/৬২	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			০.০০						২৫%	৮.০০%	২৫%	০.০০%		
১০১	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব খান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	অনুঃ	২৩৬/৬৩	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
১০২	২২৪৩৭৪৪০০-শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৫০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব এস, এম, রাফেউল ইসলাম	অনুঃ	২৩৬/৬৪	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
১০৩	২২৪৩৭৫৯০০-চাঁদপুর জেলাধীন শাহরাছি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৪৫২.৯১/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	২৩৬/৬৫	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০			৩.৬৮	৩.৬৮					২৫%	৭.৭৮%	২৫%	০.২৩%		
১০৪	২২৪৩৮৯৬০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব সুজন কুমার কর	অনুঃ	২৩৬/৬৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
১০৫	২২৪৩৯২৬০০-কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২৩৬/৬৭	৭০০.০০	৭০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	৭.০০%	২৫%	০.০০%		
১০৬	২২৪৩৯৮১০০-পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এভিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৬৮	৯৯৯৩.০০	৯৯৯৩.০০			২৪৯৮.২৫	২৪৯৮.২৫			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১০৭	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৩৭২২.০০/ এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন	অনুঃ	২৩৭/৬৯	৭১৪০.০০	৩০০০.০০	৪১৪০.০০	৪০৮৯.০০	১৭৮৫.০০	৭৫০.০০	১০৩৫.০০	১০২২.২৫								২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০৮%	KFAED	
১০৮	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮৬৭০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৩৭/৭০	১৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	১০০০০.০০	৯৫০০.০০	৮৭৫.০০	৮৭৫.০০										২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%	ADB	
১০৯	২২৪৩৬৪৩০০-সেকালা গভর্নেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (৩২১৫৮৬.৫০/ এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিব্বুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৭১	৬২১৭৬.০০	২১১.০০	৬১৯৬৫.০০	৬১৯৬৫.০০	২১১.০০	২১১.০০										২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	WB	
১১০	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট। (৩৩৯৭৮১.০০/ জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	অনুঃ	২৩৭/৭২	৫২৮০০.০০	১৫০০০.০০	৩৭৮০০.০০	৩৫০০০.০০	২০০০.৭৫	২০০০.৭৫										২৫%	০.০৪%	২৫%	০.০১%	JICA	
১১১	২২৪৩৭১৩০০-কোস্টাল টাউন ব্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৭৩	৪২৪০০.০০	৭০০.০০	৪১৭০০.০০	৪১৬০০.০০	১৭৫.০০	১৭৫.০০										২৫%	২.২৭%	২৫%	০.০২%	ADB	
১১২	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরপি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সাভার	অনুঃ	২৩৭/৭৪	৩৭৫০০.০০	১৫০০০.০০	২২৫০০.০০	২০০০০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০										২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০৪%	JICA	
১১৩	২২৪৩৭৭৮০০-নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আইউজিআইপি) (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব তোফায়েল আহমেদ	অনুঃ	২৩৭/৭৫	১৪৫৯৫৪.০০	১৯৫৪.০০	১৪৪০০০.০০	১৪৪০০০.০০	৩৪৯৮৮.৫০	৪৮৮.৫০	৩৪৫০০.০০	৩৪৫০০.০০	৮৩.৬৩	৮৩.৬৩						২৫%	০.৫৪%	২৫%	০.০৬%	ADB, AFD	
১১৪	২২৪৪০৫৮০০-রেজিলিয়েন্স আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৫৯০১২২.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০৩০) জনাব মোঃ মঞ্জুর আলী	অনুঃ	২৩৮/৭৬	৬৬০৪৫.০০	১২০০০.০০	৫৪০৪৫.০০	৫৪০৪৫.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০										২৫%	০.০৫%	২৫%	০.০৪%	WB	
	উপ-মোট (৮৭-১১৪) :			৫১৭৫৮৩.০০	১৪১৪৩৩.০০	৩৭৬১৫০.০০	৩৭০১৯৯.০০	৬৮৩২৬.৫০	৩২৭৯১.৫০	৩৫৫৩৫.০০	৩৫৫২২.২৫	১৪৩৩.৪৩	১৪৩৩.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১.৮৪%	২৫%	০.২৮%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়			প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ও কৃষি (সাব-সেক্টর ও লেচ)																							
চলতি প্রকল্প :																							
১১৫	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১০৬/৮৮	৩২১০.০০	৩২১০.০০			৮০২.৫০	৮০২.৫০			১২৬.৮১	১২৬.৮১					২৫%	৫.৭৬%	২৫%	৩.৯৫%		
১১৬	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫৯৪৮৮.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১০৬/৮৯	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৬.২৫	৬.২৫					২৫%	০.০৩%	২৫%	০.০৩%		
১১৭	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১২২৮০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	১০৬/৯০	১৫৪৭৮.০০	৪০০০.০০	১১৪৭৮.০০	৯৭৮০.০০	১০৭৮০.০০	১০০০.০০	৯৭৮০.০০	৯৭৮০.০০	৭৪.৫৫	৭৪.৫৫					২৫%	১.১১%	২৫%	০.৪৮%	JICA	
১১৮	২২৪৩৮৪১০০-জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২২৩৫৮০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ ইনামুল কবীর	অনুঃ	১০৬/৯১	২৯৮০০.০০	৩৫০০.০০	২৬৩০০.০০	২২২০০.০০	২৭১৭৪.৫০	৮৭৪.৫০	২৬৩০০.০০	২২২০০.০০	২০.১৩	৪.৯৬	১৫.১৭	১৫.১৭			২৫%	২০.০০%	২৫%	০.০৭%	ADB, Netharland, IFAD	
উপ-মোট (১১৫-১১৮) :				৬৬৪৮৮.০০	২৮৭১০.০০	৩৭৭৭৮.০০	৩১৯৮০.০০	৪৩২৫৭.০০	৭১৭৭.০০	৩৬০৮০.০০	৩১৯৮০.০০	২২৭.৭৪	২১২.৫৭	১৫.১৭	১৫.১৭	০.০০	০.০০	২৫%	৯.৫১%	২৫%	০.৩৪%		
সর্বমোট (১-১১৮) :				১৮২১০২৩.০০	১০৪৪৫২২.০০	৭৭৬৫০১.০০	৭৫০০০২.০০	৩৪০৬৫১.১২	২৪৯১৮৩.৩৬	৯১৪৬৭.৭৬	৮৭০৮১.১৩	২৪৫১১.৪২	২২৬৩০.৭০	১৮৮০.৭১	১৬০৬.৮৩	৪৪৪৪০.৮৪	৪১১০৬.০৬	২৫%	৪.৭৩%	২৫%	১.৩৫%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য																				
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক																							
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)																						
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২																						
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																						১৮২১০.২৩	১০৪৪৫.২২	৭৭৬৫.০১																			
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																																											
১	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সশেষাধিত)। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ	১৮৩/২৪	০.০০					০.০০													সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।																					
২	২২৪৪০৯৩০০-বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনুঃ	৫০১/৩৪৪																			০২/০৭/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত																					
৪	'নেত্রকোণা জেলার মুন্সে নু-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নতিকরণে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)।	অনুঃ	৫০১/৩৪৮																			২৮/০৪/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত																					
৩	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়ন প্রস্তাব শীর্ষক প্রকল্প (৪৬৫৫.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)।	অনুঃ	৫০১/৩৪৯																			১৬/০৪/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত																					
৫	Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) শীর্ষক প্রকল্প। (১৯০৯০০.০০/এপ্রিল/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৫৩৬/১২২																		WB	১২/০৫/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত																					
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																																											
৬	২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সশেষাধিত)। (২৩৩৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৪) জনাব নাঈমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২২১/৬৬	০.০০					০.০০								১০০%	৮.০০%	১০০%	#উওও/০!		ডিসেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।																					
৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনসমূহের আউটফল এর অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (১২২.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৬)।	অনুঃ	৫১১/৫৩৮																			২১/০৫/২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।																					
৮	আরবান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (টেক্সট) (৫৯০৪২.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৫৩৮/১৪৩																		KFW																						
৯	২০২৪১১৩৭০৩০০-বরগুনা জেলার ২টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনুঃ	৫১১/৫৩৬																			১৮/০৬/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত।																					
আরএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																																											
জিওবি অর্থায়নে																																											
সেক্টর ৪ কৃষি, সাব-সেক্টরঃ সেচ																																											
১	২০২৪১১৩৭০১৮০-বিদ্যমান ৩০ নম্বর রাবার ডাম এন্ড ৭ নম্বর ক্যাড উপ-প্রকল্পের এনহেইসমেন্ট এবং পুনর্বাসনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুলাই/২০২৫ থেকে ডিসেম্বর/২০২৬)	অনুঃ	৪৯৩/২০৫																																								
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																																											

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
২	২০১৯১১৩৭০২৪০-ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫০১/৩৪২																					
৩	২০২০০১৩৭০১৮০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫০১/৩৪৩																					
৪	২০২৩১১৩৭০১৬০-পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো প্রকল্প। (৯০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৫০১/৩৪৫																					
৫	২০২৪০১৩৭০২৫০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-৪ শীর্ষক প্রকল্প। (২০৯০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫০১/৩৪৬																					
৬	২০২৪০১৩৭০৩৩০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৮৩০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনন্য	৫০১/৩৪৭																					
৭	২০২৩১১৩৭০২৫০-মণোর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ থেকে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনন্য	৫০১/৩৫০																					
৮	২০২৩১১৩৭০৫৯০-মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫০১/৩৫১																					
৯	২০২৩১১৩৭০৯০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৪৯৯০০০.০০/জুলাই/২০২৪ থেকে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫০১/৩৫২																					
১০	২০২৩১১৩৭১১৪০-এনআইএলজি'র প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ১৪ তলা টুইন টাওয়ার ভবন (৪টি বেজমেইন্টসহ) নির্মাণ প্রকল্প (৩৮৮৫০.০০/জুলাই/২০২৪-জুন/২০২৯)	অনন্য	৫০১/৩৫৩																					
১১	২০২৪০১৩৭০০৬০-খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৩২০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫০১/৩৫৪																					
১২	২০১৯১১৩৭০২৭০-রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫০১/৩৫৫																					
১৩	২০২১১১৩৭০৫৭০-চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০৩০)	অনন্য	৫০১/৩৫৬																					
১৪	২০২১১১৩৭০৯০০-এলজিইডি'র আইটি অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৮৭.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৭)	অনন্য	৫০১/৩৫৭																					
১৫	২০২২১১৩৭০১২০-চলনবিলা এলাকার জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৭)	অনন্য	৫০১/৩৫৮																					

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১৬	২০২৪১১৩৭০১৩০-সাতার ও আর্থলিয়া শিক্ষাধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৭০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০১/৩৫৯																					
১৭	২০২৪১১৩৭০৩৯০-এলজিইভিতে ইলেকট্রনিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা (ই-সিএমএস) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং টেশসই ক্রয় বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (৪৮৫১.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০১/৩৬০																					
১৮	২০১৯১১৩৭০০৩০-মুর্শিবাড় ও সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহের গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১০০০০০.০০/জুলাই/২০২৫- জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫০১/৩৬১																					
১৯	২০২০১১৩৭০৭৫০-বৃহত্তর দিনাজপুর (দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় জেলা) সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প (৪৬৫৩২১.৮০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫০১/৩৬২																					
২০	২০২৩০১৩৭০২২০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৮০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০১/৩৬৩																					
২১	২০২৪১১৩৭০১৯০-কুমিল্লা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫০১/৩৬৪																					
২২	২০২৫০১৩৭০১৭০-ফেনী জেলার সদর উপজেলাধীন কাটামোবারক ঘোনা-চরকালিদাশ সড়কে ২০৫০ মিটার চেইনেজে (রোড আইডি ৪৩০২৯৫০৮৬) ফেনী নদীর উপর শহীদ সায়েরদুর রহমান সেতু নির্মাণ (৪৮০০.০০/জুলাই/২০২৫- ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৩৬৫																					
২৩	২০২৫০১৩৭০২৪০-সাতক্ষীরা জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৬০০৮৮.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫০২/৩৬৬																					
২৪	২০২৪০১৩৭০২২০-স্থানীয় সরকার ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৫- ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৩৬৭																					
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
২৫	২০২০১১৩৭০৭৩০-ভাজারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫১১/৫৩৫																					
২৬	২০২২১১৩৭০৫৬০-সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার পৌরসভাসমূহে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬২৫০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫১১/৫৩৭																					
২৬	২০২৩১১৩৭১১১০-ময়মনসিংহ জেলার ৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮১০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫১১/৫৩৯																					
২৬	২০২৩১১৩৭১২১০-নোয়াখালী জেলার ৮টি পৌরসভায় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০৩০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫১১/৫৪০																					
বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প																								
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান মোট			প্রকল্প ঋণ/অনুদান টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
২৭	২০২৪১১৩৭০২২০-ক্রাইমেট স্মার্ট টেকসই ও সমন্বিত পরিবহন প্রকল্প (১৬৭০০০.০০ (১৩০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অননুঃ	৫৩৬/১২৩																				WB	
২৮	২০২১১১৩৭০৮৪০-হাওরা এরিয়া রেসিডিয়েন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (৩৫০০০০.০০ (২৫০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৬/১২৪																				JICA	
২৯	২০২০১১৩৭০৭০০-ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্স এন্ড লাইভলিহুড এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (১১৮৯২৮.০০ (৮৩২৫০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অননুঃ	৫৩৬/১২৫																				IFAD	
৩০	২০২৩১১৩৭০৯৩০-ইকিয়ার্টেড সার্ভিসেস এন্ড লাইভলিহুড ফর ডিসপ্লেসড রোহিঙ্গা পিপলস এন্ড হোস্ট কমিউনিটিস ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (৬০৫০০.০০(৪৮২০০.০০)/ জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৬/১২৮																				ADB	
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
৩১	২০২৩১১৩৭০৩৭০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর লিডারল এন্ড ইনক্রুসিভ সিটিস ফর অল (৬৬৯২(৬৫৩০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৫৩৮/১৪৪																				GIZ	
৩২	২০২৩১১৩৭১৩০-সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫৯০০০.০০ (২১৮০০০.০০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৮/১৪৫																				AIIB	
৩৩	২০২৪১১৩৭০১৬০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স-ইনোভেশন ফর ক্রাইমেট স্মার্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট (৮৩৮০.৫০(৮২৩৫.৫০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৮/১৪৬																				GIZ	
৩৪	২০২৩১১৩৭০২১০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর বাংলাদেশ স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (৪৬৮১.০০(৪৫৫১.০০)/ আগস্ট/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৩৮/১৪৭																				AIIB	
৩৫	২০২০১১৩৭০৭০০-ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্স এন্ড লাইভলিহুড এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (১১৮৯২৮.০০ (৮৩২৫০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অননুঃ	৫৩৮/১৪৮																				AIIB	
৩৬	২০২৩১১৩৭০৮৩০-সুন্দরবন জলবায়ু সর্বিফু অবকাঠামো প্রকল্প (১৯২৫০০.০০ (১৪৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৩৮/১৪৯																				AIIB	
৩৭	২০২৪০১৩৭০২৭০-প্রমোটিং রেজিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড সাসটেইনেবল লাইভলিহুডস প্রজেক্ট(১০৪৭০০.০০(৮০৫০০.০০)/জুলাই/ ২০২৫-জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৩৮/১৫০																				AIIB	
৩৮	২০২৪১১৩৭০২৪০-তৃতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি-৩)। (২৯৫০০০.০০ (২৬৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫৩৮/১৫১																				ADB	
৩৯	২০২৪১১৩৭০২৯০-TA-জাতীয় জলবায়ু অভিমোজন স্থানীয়করণের জন্য সমর্থন (LOCAT) (৩৬৩৬৯.০০(৩৬২০০.০০) /জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৩৮/১৫২																				GIZ	
৪০	২০২৫০১৩৭০২৩০-আরবান ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (২য় পর্যায়) (১৯৩০৪.৮৮(১৫৩৪৫.২৯)/জুলাই/২০২৫- জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫৩৮/১৫৩																				ADB	