

**বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৫-২৬)**  
**সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০২৫।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৮৭	১২৭৫৪৫২.০০	৮৭৫২৪৮.০০	৪০০২০৪.০০	৩৮৫৪৫৪.০০	৭২১৭৮৯.৪৭	৪৬৩৩২০.০৮	০.০০	২৫৮৪৬৯.৩৯	২৫৭২১২.৮৬	৪৪০৪৩৬.৪৩	৩২৫৬৩৬.৭২	০.০০	১১৪৭৯৯.৭১	১১৩৫৪৩.১৮	১৩৪৮২৭.৭৮	১২৫৮৬০.৬৫	৫০%	৪২.৬০%	৫০%	৩৪.৫৩%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৭	৫১৭৫৮৩.০০	১৪১৪৩৩.০০	৩৭৬১৫০.০০	৩৭০১৯৯.০০	২৯৮২৭১.৩৩	৬১২৬৯.১৩	০.০০	২৩৭০০২.২০	২৩২৩৩৮.১১	৮৬৬৬৯.৯৬	৩৬০০৯.৯৮	০.০০	৫০৬৫৯.৯৮	৪৭২৬৫.৪২	১৬২৩৮৪.৯৬	১৫৫৪৭৬.০৫	৫০%	২৯.২৭%	৫০%	১৬.৭৫%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	৬৬৪৮৮.০০	২৮৭১০.০০	৩৭৭৭৮.০০	৩১৯৮০.০০	৫০৭৬২.৩৮	১৪৩৫৪.৫০	০.০০	৩৬৪০৭.৮৮	৩১৯৮০.০০	১০০১৭.৫৩	৮০৩৮.৪২	০.০০	১৯৭৯.১১	১৬৫১.২৩	৪৮১৫.৩৪	৪৮১৫.৩৪	৫০%	১৯.০৮%	৫০%	১৫.০৭%
সর্বমোট :	১১৮	১৮৫৯৫২৩.০০	১০৪৫৩৯১.০০	৮১৪১৩২.০০	৭৮৭৬৩৩.০০	১০৭০৮২৩.১৮	৫৩৮৯৪৩.৭১	০.০০	৫৩১৮৭৯.৪৭	৫২১৫৩০.৯৭	৫৩৭১২৩.৯১	৩৬৯৬৮৫.১১	০.০০	১৬৭৪৩৮.৮০	১৬২৪৫৯.৮৩	৩০২০২৮.০৮	২৮৬১৫২.০৪	৫০%	৩৮.০৫%	৫০%	২৮.৮৯%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১৬																				
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	৩৭																				
মোট প্রকল্প :	১৭১																				

(আবু সালেহ মোঃ হানিফ)  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ)  
মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৫-২৬)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০২৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি			ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ও স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	২২৪০৩৯১০০-লাসলবদ মহাস্তমী পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০৪৪৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনু :	১৮১/১	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৫০%	২৫.০০%	৫০%	২৫.০০%		
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	অনু :	১৮১/২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪১৫৯.৯৫	৪১৫৯.৯৫					৫০%	৪৩.০০%	৫০%	৪১.৬০%		
৩	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	অনু :	১৮১/৩	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৭৮২৭.৮৪	৭৮২৭.৮৪					৫০%	৪৫.৭৯%	৫০%	৪৩.৪৯%		
৪	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্গো আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩০৮৮৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫) জনাব আল-আমিন ফয়সল	অনু :	১৮১/৪	২০৫৮০.০০	৫১.০০	২০৫২৯.০০	২০৫২৯.০০	০.০০				০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%	WB	
৫	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাস্টি-সেক্টর প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬১৩০০.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আল-আমিন ফয়সল	অনু :	১৮১/৫	৩৮৪৯৯.০০	৮৬৮.০০	৩৭৬৩১.০০	৩৭৬৩১.০০	৩৮৪৯৯.০০	৮৬৮.০০	৩৭৬৩১.০০	৩৭৬৩১.০০	১১৬৮১.৪১	১১৬৮১.৪১	১১৬৮১.৪১	১১৬৮১.৪১	১৪৫৫৯.২৩	১০১৭৬.৩৩	৫০%	৬৫.০০%	৫০%	৩০.৩৪%	WB	
৬	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক জৈত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৮.৯৯/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনু :	১৮১/৬	৫০৮৭৯.০০	৮৭৯.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৫০২১৯.৭৫	২১৯.৭৫	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	১০১৯৭.৭৭	২৮.২৫	১০১৬৯.৫২	১০১৬৯.৫২	১১৭৯৬.২০	১১৭৯৬.২০	৫০%	৩২.০০%	৫০%	২০.০৪%	WB	
৭	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মজুমদার	অনু :	১৮২/৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪০৩২.৭৩	১৪০৩২.৭৩					৫০%	৬৩.৪৮%	৫০%	৪৩.৭৮%		
৮	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২৭৫৩০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম	অনু :	১৮২/১০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪২৪.৫৬	৭৪২৪.৫৬					৫০%	৫২.০০%	৫০%	৪৯.৫০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফয়জুল হক	অনুঃ	১৮২/১১	৭৬০.০০	৭৬০.০০			৩৮০.০০	৩৮০.০০									৫০%	২৩.০৮%	৫০%	২১.৭০%		
১০	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১৮২/১২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০									৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২৫.৯৩%		
১১	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৫৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৮২/১৩	১০৬০০.০০	১০৬০০.০০			৫৩০০.০০	৫৩০০.০০									৫০%	৪২.০০%	৫০%	৩৬.০৫%		
১২	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (২য় সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ	অনুঃ	১৮৩/১৪	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৫৯৯৫.১৪	৫৯৯৫.১৪									৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৮.৮৬%		
১৩	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫১২০২.১৭/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	অনুঃ	১৮৩/১৫	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০									৫০%	৫১.২০%	৫০%	৪৯.২৮%		
১৪	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব নাসিমা নাজমীন নাজ	অনুঃ	১৮৩/১৬	১.০০	১.০০			০.০০										৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
১৫	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১০৬৬৮.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পাটওয়ারী	অনুঃ	১৮৩/১৭	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০									৫০%	২৪.৮১%	৫০%	২৪.৮১%		
১৬	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৩/১৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০									৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২৩.৩২%		
১৭	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)। (২৯১৯৮৪.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	১৮৩/১৯	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০									৫০%	৫৯.৩০%	৫০%	২৮.০৯%		
১৮	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৩/২০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০									৫০%	৬৩.৩৯%	৫০%	৪৯.৪০%		
১৯	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (২৫৪৯০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ মোনায়েম সরকার	অনুঃ	১৮৩/২১	১৬৪৩১.০০	১৬৪৩১.০০			৮২১৫.৫০	৮২১৫.৫০									৫০%	২০.০০%	৫০%	১৯.২৩%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২০	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২৭৭৩৪০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব শরীফ মোঃ জামাল উদ্দিন	অনুঃ	১৮৩/২২	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০					২০৩৩.৬৭	২০৩৩.৬৭			৫০%	১৮.৯২%	৫০%	১৮.৪৯%		
২১	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৮৫৫৮.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৮৩/২৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					১৫৮০.২১	১৫৮০.২১			৫০%	৪২.০০%	৫০%	৩৯.৫১%		
২২	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৮৩/২৪	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০					২৩৩০.১২	২৩৩০.১২			৫০%	৩০.০০%	৫০%	১৮.৬৪%		
২৩	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনুঃ	১৮৪/২৫	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০			১৩৭৫০.০০	১৩৭৫০.০০					১০৭৩৩.৪০	১০৭৩৩.৪০			৫০%	৪৪.৯১%	৫০%	৩৯.০৩%		
২৪	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	১৮৪/২৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					২৩৯৪.৩৬	২৩৯৪.৩৬			৫০%	৩১.০০%	৫০%	২৩.৯৪%		
২৫	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৮৬৫.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৪/২৭	১৮০.০০	১৮০.০০			৯০.০০	৯০.০০					৩.০৩	৩.০৩			৫০%	৪০.০০%	৫০%	১.৬৮%		
২৬	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৭১৩৪.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	অনুঃ	১৮৪/২৮	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭২৯১.৩৭	৭২৯১.৩৭					৫৯৩৮.৭৫	৫৯৩৮.৭৫			৫০%	৪২.৭১%	৫০%	৩৯.৫৯%		
২৭	২২৪২৮০৭০০-সোনাপাড়া ও মিরসরাই অর্ধনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোস্তাফিজ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৪/২৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					১৩.৩৪	১৩.৩৪			৫০%	১.০০%	৫০%	০.১৩%		
২৮	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৮৪/৩০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০					৭৯৬৬.২৭	৭৯৬৬.২৭			৫০%	৪০.০২%	৫০%	৩৯.৮৩%		
২৯	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়িয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোস্তাফিজ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৪/৩১	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৮৭১.৭৪	৮৭১.৭৪			৫০%	৪৭.০১%	৫০%	৪৩.৫৯%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য										
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা		দাবীকৃত				প্রাপ্তি		লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)		অগ্রগতি (মাসিক)		লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)		অগ্রগতি (মাসিক)	
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			২৩	২৪								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			২৩	২৪								
৩০	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাবীন ডাকতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৮৪/৩২	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৪১.৭২	৪১.৭২							৫০%	৯.০০%	৫০%	২.৭৮%								
৩১	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৮৪/৩৩	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০					২১৮৫৩.৫৩	২১৮৫৩.৫৩							৫০%	৫৯.২৩%	৫০%	৫৪.৬৩%								
৩২	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিকাড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৮৪/৩৪	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০					২৯৫২০.১৯	২৯৫২০.১৯							৫০%	৭৪.০০%	৫০%	৭৩.৮০%								
৩৩	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৮৫/৩৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০							৫০%	৩৭.৭০%	৫০%	০.০০%								
৩৪	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৫৭৫১.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৭) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১৮৫/৩৬	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০					৫২৩২.০৭	৫২৩২.০৭							৫০%	৫৬.৩০%	৫০%	৩৭.৩৭%								
৩৫	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫৮৭৮৫.৪৮/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৫/৩৭	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					১২১৭০.২০	১২১৭০.২০							৫০%	৪৫.৯৫%	৫০%	৪০.৫৭%								
৩৬	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন	অনুঃ	১৮৫/৩৮	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০					৭৯৩.৮১	৭৯৩.৮১							৫০%	৩০.০০%	৫০%	৪.৯৬%								
৩৭	২২৪৩৪৯২০০-'গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৬৪৫২.৬৬/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোস্তাফিজ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৫/৩৯	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০					৬৩৯৩.১২	৬৩৯৩.১২							৫০%	৫৪.০০%	৫০%	৪৯.১৮%								
৩৮	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৪৫২০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৮৫/৪০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					২৯১২.৮৮	২৯১২.৮৮							৫০%	২০.৩৪%	৫০%	১৯.৪২%								
৩৯	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব সোনিয়া নওরীন	অনুঃ	১৮৫/৪১	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০					৫২৯৮.৯১	৫২৯৮.৯১							৫০%	৪৫.০০%	৫০%	৩৭.৮৫%								

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪০	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব শহীদুল ইসলাম সরকার	অনুঃ	১৮৫/৪২	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০					৫২০০.০৩	৫২০০.০৩			৫০%	৩৯.৫৭%	৫০%	৩০.৫৯%		
৪১	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৮৫/৪৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০					১১০৫৪.৯৯	১১০৫৪.৯৯			৫০%	৭৫.২৭%	৫০%	৭৩.৭০%		
৪২	২২৪৩৬৩৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৮৫/৪৪	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০					৫৬৮০.৯৮	৫৬৮০.৯৮			৫০%	২৩.৬৮%	৫০%	২২.৭২%		
৪৩	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ. এস. এম মহসীন	অনুঃ	১৮৫/৪৫	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০					৪৩৭৬.৫২	৪৩৭৬.৫২			৫০%	৪০.০০%	৫০%	৩৯.৭৯%		
৪৪	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৯৯৪৩.৮০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোজাহার আলী গ্রাং	অনুঃ	১৮৬/৪৬	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			১৪০০০.০০	১৪০০০.০০					৮৯৯১.৩১	৮৯৯১.৩১			৫০%	৪৫.৪৯%	৫০%	৩২.১১%		
৪৫	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৯৭০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৮৬/৪৭	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					১০১১.৩৩	১০১১.৩৩			৫০%	২৬.৭১%	৫০%	২৫.২৮%		
৪৬	২২৪৩৭১০০-ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব এম এ ছত্তার	অনুঃ	১৮৬/৪৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৭৪১৮.৯২	৭৪১৮.৯২			৫০%	৭৫.০০%	৫০%	৭৪.১৯%		
৪৭	২২৪৩৭৬০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আল আমীন ফয়সল	অনুঃ	১৮৬/৪৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					৭৫৪৮.৯৮	৭৫৪৮.৯৮			৫০%	২৬.৮৫%	৫০%	২৫.১৬%		
৪৮	২২৪৩৭৭৫০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৫.৭৬/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৮৬/৫০	৭০০.০০	৭০০.০০			৩৫০.০০	৩৫০.০০					১৩৫.৬৯	১৩৫.৬৯			৫০%	৩৩.২৬%	৫০%	১৯.৩৮%		
৪৯	২২৪৩৭৮২০০-জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৫০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	১৮৬/৫১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					৪৫৪০.৩৯	৪৫৪০.৩৯			৫০%	৪৮.৭৪%	৫০%	৪৫.৪০%		
৫০	২২৪৩৭৯৫০০-বগেরহাট জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯১৬২১.৩৫/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনুঃ	১৮৬/৫২	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০					৫৯৩৪.৭০	৫৯৩৪.৭০			৫০%	৫৫.০০%	৫০%	৪৯.৪৬%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫১	২২৪৩৮০০০০-নড়াইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	অনুঃ	১৮৬/৫৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					১১৬১.৯৮	১১৬১.৯৮			৫০%	৪০.০০%	৫০%	৩৮.৭৩%		
৫২	২২৪৩৮১৮০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	অনুঃ	১৮৬/৫৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০					২৪৭০.৪৬	২৪৭০.৪৬			৫০%	৭০.০০%	৫০%	৪৯.৪১%		
৫৩	২২৪৩৮২২০০-রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক মন্ডল	অনুঃ	১৮৬/৫৫	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০					৮৩৫২.৯৭	৮৩৫২.৯৭			৫০%	৪৭.০০%	৫০%	৪৬.৪১%		
৫৪	২২৪৩৮৪০০০-নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৬/৫৬	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০					১২৩৪৩.০৯	১২৩৪৩.০৯			৫০%	৫৫.০০%	৫০%	৪৯.৩৭%		
৫৫	২২৪৩৮৯১০০-বারহাট্টা উপজেলা শিওপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৬/৫৭	৩.০০	৩.০০			১.৫০	১.৫০					০.০০				২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৫৬	২২৪৩৯৩১০০-চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান খান	অনুঃ	১৮৭/৫৮	৩৩০০০.০০	৩৩০০০.০০			১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০					১০১২২.৯১	১০১২২.৯১			৫০%	৫৮.৫৭%	৫০%	৩০.৬৮%		
৫৭	২২৪৩৯৩২০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৮৯.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৮৭/৫৯	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০					৫৩.৩৯	৫৩.৩৯			২৫%	২০.০০%	২৫%	১০.৬৮%		
৫৮	২২৪৩৯৩৩০০-মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	১৮৭/৬০	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					২৯৫৬.৪৯	২৯৫৬.৪৯			৫০%	৮৫.১২%	৫০%	৪৯.২৭%		
৫৯	২২৪৩৯৪৩০০-কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২৭৭৯৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৮৭/৬১	১.০০	১.০০			০.৫০	০.৫০					০.০০				৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
৬০	২২৪৩৯৬৬০০-ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৩৪০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	১৮৭/৬২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					২৮০০.৭৫	২৮০০.৭৫			৫০%	২৮.২৬%	৫০%	২৮.০১%		
৬১	২২৪৩৯৬৮০০-জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৭/৬৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১৯৯৮.০০	১৯৯৮.০০					১৩৩৭.০০	১৩৩৭.০০			৫০%	৪২.০০%	৫০%	৩৩.৪৩%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৬২	২২৪৩৯৭৭০০-নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০০.০০/ অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মনজুর আলী	অনুঃ	১৮৭/৬৪	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০					২৭৮৮.০৯	২৭৮৮.০৯			৫০%	৩৫.০০%	৫০%	৩৪.৮৫%				
৬৩	২২৪৩৯৮৯০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। (৩০৫৯০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৭/৬৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					১১৬.৯২	১১৬.৯২			৫০%	৩.০০%	৫০%	২.৯২%				
৬৪	২২৪৪০০১০০-বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ হুমায়ন কবীর	অনুঃ	১৮৭/৬৬	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০					৪৪২০.০০	৪৪২০.০০			৫০%	৮০.০০%	৫০%	৭৩.৬৭%				
৬৫	২২৪৪০০৩০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলা। (১০৮৫২০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	অনুঃ	১৮৭/৬৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					২৬.০৭	২৬.০৭			৫০%	৫.০০%	৫০%	১.৭৪%				
৬৬	২২৪৪০০৭০০-উত্তর নদীর তীর সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প, দিঘলিয়া, খুলনা। (৯৮০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	১৮৭/৬৮	১.০০	১.০০			০.২৫	০.২৫					০.০০	০.০০			৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%				
৬৭	২২৪৪০১২০০-রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব এ. এস. এম রাশেদুর রহমান	অনুঃ	১৮৮/৬৯	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					৬২৩.২৯	৬২৩.২৯			৫০%	১৮.৫৮%	৫০%	৮.৩১%				
৬৮	২২৪৪০২৩০০-মুন্সিগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১৮৮/৭০	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					৩৭৪.৪৮	৩৭৪.৪৮			৫০%	২৫.৬৩%	৫০%	৯.৩৬%				
৬৯	২২৪৪০৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৮৮/৭১	৫০০০.০০	১২০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	৪৪০০.০০	৬০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	২৩১৮.০১	৫৫৩.৩৫	১৭৬৪.৬৭	১৭৬৪.৬৭	৩৯৩.০৯	১৭৬৪.৬৭	৫০%	৪৮.০০%	৫০%	৪৬.৩৬%	SFD OFID	
৭০	২২৪৪০৫৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩৯০৭৬.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৮৮/৭২	৭৭০.০০	২০০.০০	৫৭০.০০	৫৭০.০০	১০০.০০	১০০.০০					০.০০	০.০০			৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		IDB		
৭১	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিককরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২৬৫.৫২/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	অনুঃ	১৮৮/৭৩	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	৭৫০.০০	৩২৩২.৬৫	১৫০০.০০	১৭৩২.৬৫	৭৫০.০০			১৩৫৩.৪৬	২৯৫.৯৯	১০৫৭.৪৭	৭৪.৮২	৫০%	২৭.৬৫%	৫০%	৭.৫২%		KFW, GCF		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭২	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও ভব্যের মাধ্যমে ঋকিপূর্ণ জনশেখার সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯২৪৫০.৮৮/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দীক	অনুঃ	১৮৮/৭৪	২৩৯৪৭.০০	৬৯৯৭.০০	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	১০৪৫৯.৭৮	৩৪৭৩.৫০	৬৯৮৬.২৮	৬৯৮৬.২৮	৮৬৮১.১৪	১৬৯৪.৮৬	৬৯৮৬.২৮	৬৯৮৬.২৮	৬৯৮৬.২৮	৬৯৮৬.২৮	৫০%	৪৫.০০%	৫০%	৩৬.২৫%	IFAD	
৭৩	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস) (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৩১৪.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)। জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	১৮৮/৭৫	৯২০০০.০০	১৫০০০.০০	৭৭০০০.০০	৭৭০০০.০০	৪৪২৪৮.৫৭	৭৪৯৮.৫৭	৩৬৭৫০.০০	৩৬৭৫০.০০	৩৬৪০৭.৮৭	৪৫০৬.৩৭	৩১৯০১.৫০	৩১৯০১.৫০	৫১৫৩৪.৪০	৫১৫৩৪.৪০	৫০%	৪৬.৬১%	৫০%	৩৯.৫৭%	WB	
৭৪	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭)। জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৮/৭৬	৮০০০০.০০	১৫০০০.০০	৬৫০০০.০০	৬৪৫০০.০০	৪৩০৭৩.৫৬	৭৫০০.০০	৩৫৫৭৩.৫৬	৩৫২৯৯.৬৮	৩০০৮৬.১৫	৬৬৪৩.৮৪	২৩৪৪২.৩১	২৩১৬৮.৪৩	৩৪৫৪০.৮৯	৩৪৫৪০.৮৯	৫০%	৪৩.০০%	৫০%	৩৭.৬১%	ADB	
৭৫	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫)। জনাব মিজ হক সুলতানা	অনুঃ	১৮৮/৭৭	৩৬১০.০০	৩০০.০০	৩৩১০.০০	৩৩১০.০০	০.০০				০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%	ADB	জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াক্রমিত।
৭৬	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিক ম্যানজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (২য় সংশোধিত)। (২৮৯০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬)। জনাব মোঃ আবু কামাল	অনুঃ	১৮৮/৭৮	৫৫০০.০০	২০০০.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	২২৫০.০০	১০০০.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০	১৪৮১.৭৯	২২২.৭২	১২৫৯.০৭	১২৫৯.০৭	২০৩৯.০০		৫০%	২৮.০০%	৫০%	২৬.৯৪%	JICA	
৭৭	২২৪৩৭২৮০০-অভিযোজন বৃদ্ধি ও ঋকিপূর্ণ প্রকল্প টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)। জনাব মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৮/৭৯	৪৭৭২৫.০০	২২৫.০০	৪৭৫০০.০০	৪৭৫০০.০০	৪৭৬১২.৫০	১১২.৫০	৪৭৫০০.০০	৪৭৫০০.০০	১১৮০১.৪৫	৪৬.২৫	১১৭৫৫.২০	১১৭৫৫.২০			৫০%	২৮.০০%	৫০%	২৪.৭৩%	WB	
৭৮	২২৪৩৭৩৯০০-ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট আভার এডিবি'স ইমার্জেন্সি এসিসট্যান্স। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)। জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১৮৮/৮০	৩৫৮৬৪.০০	৪০০০.০০	৩১৮৬৪.০০	৩১৮৬৪.০০	১১৭৪৫.৯০	২০০০.০০	৯৭৪৫.৯০	৯৭৪৫.৯০	১১০০৯.৬০	১৭০৬.৪৬	৯৩০৩.১৪	৯৩০৩.১৪	১২৫০০.০০	৮৫৮৩.২০	৫০%	৩৮.৯৫%	৫০%	৩০.৭০%	ADB	
৭৯	২২৪৪০২৮০০-হোস্ট এন্ড এফডিএমএন এনহেন্সমেন্ট অফ লাইভস শ্রো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (হেল্প)। (১৭৬০৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)। জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	অনুঃ	১৮৮/৮১	২৭৭০০.০০	২০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৬০০.০০	১০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	৫৫২৮.৭৩	৪৯.৫৯	৫৪৭৯.১৪	৫৪৭৯.১৪	৪৭৮.৬৮	৪৭৮.৬৮	৫০%	৩১.০০%	৫০%	১৯.৯৬%	WB	
৮০	২২৪৩৯৯৬০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলায় নদী-নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)। জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৮৮/৮২	১.০০	১.০০			০.৫০	০.৫০			০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
৮১	২২৪৪০৬০০০-বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)। জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৮৮/৮৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫.৭৬	২৫.৭৬					৫০%	১.০০%	৫০%	০.২৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০	২১
	চলতি প্রকল্প																									
৮২	২২৪৩৮০১০০-আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	১৯১/৮৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					২১৬৯.৮৪	২১৬৯.৮৪					৫০%	২২.০০%	৫০%	২১.৭০%			
৮৩	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্গোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৯৫	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৬৫১.০৯	৬৫১.০৯					৫০%	৪৭.০০%	৫০%	৪৩.৪১%			
৮৪	২২৪৩৪৭৯০০-রাঙ্গামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৯৬	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০					২৭০৮.৪০	২৭০৮.৪০					৫০%	৪৫.০০%	৫০%	৩৮.৬৯%			
৮৫	২২৪৩৯১৫০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৩২৮৭.৬৯/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ জাকির হোসেন	অনুঃ	১৯৪/৯৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					১৮১৮.৫৩	১৮১৮.৫৩					৫০%	৩৫.০০%	৫০%	৩০.৩১%			
৮৬	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	৩৫৩/১	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					৩৩৯.২৩	৩৩৯.২৩					৫০%	৮৫.০০%	৫০%	২৮.২৭%			
মোট (পল্লী) (১-৮৬) :				১২৭৫৪৫২.০০	৮৭৫২৪৮.০০	৪০০২০৪.০০	৩৮৫৪৫৪.০০	৭২১৭৮৯.৪৭	৪৬৩৩২০.০৮	২৫৮৪৬৯.৩৯	২৫৭২১২.৮৬	৪৪০৪৩৬.৪৩	৩২৫৬৩৬.৭২	১১৪৭৯৯.৭১	১১৩৫৪৩.১৮	১৩৪৮২৭.৭৮	১২৫৮৬০.৬৫	৫০%	৪২.৬০%	৫০%	৩৪.৫৩%					
সেক্টরঃ গ্রাহ্যণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																										
	চলতি প্রকল্পঃ																									
৮৭	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩০৩২০.৮৩/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনুঃ	২২৭/১৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					১০০৪.৮৬	১০০৪.৮৬					৫০%	২৫.১২%	৫০%	২৫.১২%			
৮৮	২২৪৩৮৯০০০-নেত্রকোনা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৩০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	২২৭/১৪	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৬৪৯.৮৮	৬৪৯.৮৮					৬৪৬.৯৮	৬৪৬.৯৮					৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৯.৭৭%			
৮৯	২২৪৩৮৯৫০০-রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার	অনুঃ	২২৭/১৫	৯১৭৪.০০	৯১৭৪.০০			৪৫৮৭.০০	৪৫৮৭.০০					২১৯৬.৭৩	২১৯৬.৭৩					৫০%	২৪.০০%	৫০%	২৩.৯৫%			
৯০	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৪৪১৮৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সাজায়েত হোসেন	অনুঃ	২৩৫/৫২	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০					৮৯০৮.৮৮	৮৯০৮.৮৮					৫০%	৫৭.৭৬%	৫০%	৪৯.৪৯%			
৯১	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনুঃ	২৩৫/৫৩	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০					৬৮০৩.১১	৬৮০৩.১১					৫০%	৫২.৪৭%	৫০%	৪২.৫২%			

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৯২	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনুঃ	২৩৫/৫৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০				১০৪.৮০	১০৪.৮০					৫০%	৩.০০%	৫০%	২.১০%		
৯৩	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯৭৬১.৩০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২৩৫/৫৫	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০				৫৫১.৭০	৫৫১.৭০					৫০%	৩৫.৬৩%	৫০%	২৭.৫৯%		
৯৪	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২৩৫/৫৬	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০				১২৭.৫৩	১২৭.৫৩					৫০%	২৮.০০%	৫০%	১০.৬৩%		
৯৫	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৭৪৬.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	২৩৫/৫৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০				৫৭২.৭১	৫৭২.৭১					৫০%	২৭.০০%	৫০%	১৯.০৯%		
৯৬	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৮.২৫/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আবুল হাসানাত মহিউদ্দিন	অনুঃ	২৩৬/৫৮	১.০০	১.০০			০.০০					০.০০						৫০%	১৯.৬৫%	৫০%	০.০০%		
৯৭	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবারিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মীর্জা মোঃ ইফতেখার আলী	অনুঃ	২৩৬/৫৯	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০				৩৫৩৯.৬৫	৩৫৩৯.৬৫					৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৪.২৫%		
৯৮	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০০২৫.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব নাঈমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২৩৬/৬০	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০				১৪.১৮	১৪.১৮					৫০%	৫.০৭%	৫০%	০.৭৯%		
৯৯	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৩৭২.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নাঈমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২৩৬/৬১	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৬৫০.০০	৬৫০.০০				৫৪৪.১৬	৫৪৪.১৬					৫০%	৪২.২৩%	৫০%	৪১.৮৬%		
১০০	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৫৮.৮৩/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনুঃ	২৩৬/৬২	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০				৫০০.০০	৫০০.০০					৫০%	৬৫.০০%	৫০%	৫০.০০%		
১০১	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব খান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	অনুঃ	২৩৬/৬৩	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০				০.০০						৫০%	২৫.০০%	৫০%	০.০০%		
১০২	২২৪৩৭৪৪০০-শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২৯০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব এস, এম, রাফেউল ইসলাম	অনুঃ	২৩৬/৬৪	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০				০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১০৩	২২৪৩৭৫৯০০-চাঁদপুর জেলাবাসিন শাহরাস্হি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৪৫২.৯১/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	২৩৬/৬৫	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৮০০.০০	৮০০.০০					৪৭০.৮৪	৪৭০.৮৪			৫০%	৫৫.০০%	৫০%	২৯.৪৩%			
১০৪	২২৪৩৮৯৬০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব সুজন কুমার কর	অনুঃ	২৩৬/৬৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০					২২২৮.৬২	২২২৮.৬২			৫০%	৪৫.০০%	৫০%	৪৪.৫৭%			
১০৫	২২৪৩৯২৬০০-কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২৩৬/৬৭	৭০০.০০	৭০০.০০			৩৫০.০০	৩৫০.০০					৩৪০.০০	৩৪০.০০			৫০%	৬০.০০%	৫০%	৪৮.৫৭%			
১০৬	২২৪৩৯৮১০০-পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এডিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৬৮	৯৯৯৩.০০	৯৯৯৩.০০			২৪৯৮.২৫	২৪৯৮.২৫					০.০০				৫০%	৩৫.০০%	৫০%	০.০০%			
১০৭	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৩৭২২.০০/ এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন	অনুঃ	২৩৭/৬৯	৭১৪০.০০	৩০০০.০০	৪১৪০.০০	৪০৮৯.০০	৩৫৭০.০০	১৫০০.০০	২০৭০.০০	২০৪৪.৫০			১৪৪১.৩৪	৭২৯.১৬	৭১২.১৮	৬৭৭.৩৮	৪৩৩২.০০	১০৬.৭২	৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২০.১৯%	KFAED
১০৮	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮৬৭০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৩৭/৭০	১৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	১০০০০.০০	৯৫০০.০০	১১৭৪৫.০০	১৭৫০.০০	৯৯৯৫.০০	৯৫০০.০০			৪৩৭৮.২৫	১৪০৯.৬৮	২৯৬৮.৫৭	২৪৭৩.৫৭	৫৫০৯.০০	২৮২৮.৩৪	৫০%	৪০.০০%	৫০%	৩২.৪৩%	ADB
১০৯	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোডিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রকল্প (এলজিসিআরআরপি)। (৩২১৫৮৬.৫০/ এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৭১	৬২১৭৬.০০	২১১.০০	৬১৯৬৫.০০	৬১৯৬৫.০০	৬২০৭০.৫০	১০৫.৫০	৬১৯৬৫.০০	৬১৯৬৫.০০			১৪২২৯.৫১	৮৯.৭৬	১৪১৩৯.৭৫	১৪২৮৫.১০	১৪২৮৫.১০	৫০%	২৮.৯৪%	৫০%	২২.৮৯%	WB	
১১০	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৯৭৮১.০০/ জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	অনুঃ	২৩৭/৭২	৫২৮০০.০০	১৫০০০.০০	৩৭৮০০.০০	৩৫০০০.০০	৪১৮০১.৫০	৪০০১.৫০	৩৭৮০০.০০	৩৫০০০.০০			১০৯৬২.৪৮	৩২৫৪.০৫	৭৭০৮.৪৩	৬১৮৭.২৬	৪৯৬৬১.৭২	৪৯৬৫৮.৭৫	৫০%	৪২.০৫%	৫০%	২০.৭৬%	JICA
১১১	২২৪৩৭১৩০০-কোস্টাল টাউন ব্রাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব সরকার মোঃ সাজ্জাদ কবীর	অনুঃ	২৩৭/৭৩	৪২৪০০.০০	৭০০.০০	৪১৭০০.০০	৪১৬০০.০০	২১১৫০.০০	৩৫০.০০	২০৮০০.০০	২০৮০০.০০			৫৯৪৪.৬৫	৩১২.৮০	৫৬৩১.৮৫	৫৬৩১.৮৫			৫০%	২১.৭৯%	৫০%	১৪.০২%	ADB
১১২	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার	অনুঃ	২৩৭/৭৪	৩৭৫০০.০০	১৫০০০.০০	২২৫০০.০০	২০০০০.০০	৯৮৫৯.৪৯	৭৫০০.০০	২৩৫৯.৪৯	১০১৫.৯০			৩১৪৮.০০	৭৮৮.৫১	২৩৫৯.৪৯	১০১৫.৯০	২৩৫৯.৪৯	২৩৫৯.৪৯	৫০%	১০.০০%	৫০%	৮.৩৯%	JICA
১১৩	২২৪৩৭৭৮০০-নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আইউজিআইপি) (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব তোফায়েল আহমেদ	অনুঃ	২৩৭/৭৫	১৪৫৯৫৪.০০	১৯৫৪.০০	১৪৪০০০.০০	১৪৪০০০.০০	৭৫৯৬৬.৭১	৯৭৭.০০	৭৪৯৮৯.৭১	৭৪৯৮৯.৭১			১৬৪১৩.৫৭	৫৭৯.১৯	১৫৮৩৪.৩৮	১৫৮৩৪.৩৮	৮৬২৩৭.৬৫	৮৬২৩৭.৬৫	৫০%	৩৫.১৫%	৫০%	১১.২৫%	ADB, AFD

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৪	২২৪৪০৫৮০০-রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৫৯০১২২.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০৩০) জনাব ফারুখ হোসেন	অনুঃ	২৩৮/৭৬	৬৬০৪৫.০০	১২০০০.০০	৫৪০৪৫.০০	৫৪০৪৫.০০	৩০০২৩.০০	৩০০০.০০	২৭০২৩.০০	২৭০২৩.০০	১৫৯৭.৪১	২৯২.০৮	১৩০৫.৩৩	১৩০৫.৩৩			৫০%	৩.০০%	৫০%	২.৪২%	WB	
	উপ-মোট (৮৭-১১৪)ঃ			৫১৭৫৮৩.০০	১৪১৪৩৩.০০	৩৭৬১৫০.০০	৩৭০১৯৯.০০	২৯৮২৭১.৩৩	৬১২৬৯.১৩	২৩৭০০২.২০	২৩২৩৩৮.১১	৮৬৬৬৯.৯৬	৩৬০০৯.৯৮	৫০৬৫৯.৯৮	৪৭২৬৫.৪২	১৬২৩৮৪.৯৬	১৫৫৪৭৬.০৫	৫০%	২৯.২৭%	৫০%	১৬.৭৫%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																									
	চলতি প্রকল্পঃ																								
১১৫	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১০৬/৮৮	৩২১০.০০	৩২১০.০০			১৬০৫.০০	১৬০৫.০০			১৪৮৬.৫৬	১৪৮৬.৫৬						৫০%	৭২.১৮%	৫০%	৪৬.৩১%			
১১৬	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫৯৪৮৮.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১০৬/৮৯	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৫০৪৫.৮৭	৫০৪৫.৮৭						৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২৮.০৩%			
১১৭	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১২২৮০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	১০৬/৯০	১৫৪৭৮.০০	৪০০০.০০	১১৪৭৮.০০	৯৭৮০.০০	১২১০৭.৮৮	২০০০.০০	১০১০৭.৮৮	৯৭৮০.০০	২১৩৬.৯৪	১১৭২.৬০	৯৬৪.৩৪	৬৩৬.৪৬				৫০%	১৪.৭৫%	৫০%	১৩.৮১%	JICA		
১১৮	২২৪৩৮৪১০০-জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২৪৬১৬১.৮২/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ ইনামুল কবীর	অনুঃ	১০৬/৯১	২৯৮০০.০০	৩৫০০.০০	২৬৩০০.০০	২২২০০.০০	২৮০৪৯.৫০	১৭৪৯.৫০	২৬৩০০.০০	২২২০০.০০	১৩৪৮.১৬	৩৩৩.৩৯	১০১৪.৭৭	১০১৪.৭৭	৪৮১৫.৩৪	৪৮১৫.৩৪		৫০%	৬.০০%	৫০%	৪.৫২%	ADB, Netharland, IFAD		
	উপ-মোট (১১৫-১১৮)ঃ			৬৬৪৮৮.০০	২৮৭১০.০০	৩৭৭৭৮.০০	৩১৯৮০.০০	৫০৭৬২.৩৮	১৪৩৫৪.৫০	৬৬৪০৭.৮৮	৩১৯৮০.০০	১০০১৭.৫৩	৮০৩৮.৪২	১৯৭৯.১১	১৬৫১.২৩	৪৮১৫.৩৪	৪৮১৫.৩৪		৫০%	১৯.০৮%	৫০%	১৫.০৭%			
	সর্বমোট (১-১১৮)ঃ			১৮৫৯৫২৩.০০	১০৪৫৩৯১.০০	৮১৪১৩২.০০	৭৮৭৬৩৩.০০	১০৭০৮২৩.১৮	৫৩৮৯৪৩.৭১	৫৩১৮৭৯.৪৭	৫২১৫৩০.৯৭	৫৩৭১২৩.৯১	৩৬৯৬৮৫.১১	১৬৭৪৩৮.৮০	১৬২৪৫৯.৮৩	৩০২০২৮.০৮	২৮৬১৫২.০৮		৫০%	৩৮.০৫%	৫০%	২৮.৮৯%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মৌলিক	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																							
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	২২৪২৫৬৯০০-বিশার অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৪৯৬৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ		০.০০				০.০০					০.০০									সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।	
২	দূর্বোপে ক্ষতিগ্রস্ত বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪৮৭০.০০/জুলাই/২০২৫ থেকে জুন/২০২৮)	অনুঃ	৫০১/৩৩৯																			১৪/০৯/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত	
৩	২২৪৪০৯৩০০-বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনুঃ	৫০১/৩৪৪																			০২/০৭/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত	
৪	'নেত্রকোণা জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নতিকরণে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)।	অনুঃ	৫০১/৩৪৮																			২৮/০৪/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত	
৫	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়ন প্রস্তাব শীর্ষক প্রকল্প (৪৬৫৫.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)।	অনুঃ	৫০১/৩৪৯																			১৬/০৪/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত	
৬	মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫০০০.০০)	অনুঃ	৫০১/৩৫১																			১০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৭	সাতার ও আর্থলিয়া শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৯০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮)	অনুঃ	৫০১/৩৫৯																			০৩/০৯/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত	
৮	২২৪৪১২৭০০-ফেনী জেলার সদর উপজেলাধীন কাটামোবারকঘোনা-চরকালিদাশ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮)	অনুঃ	৫০২/৩৬৫																			০৭/০৯/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত	
৯	২২৪৪১৭৩০০-সাতক্ষীরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৩০০০.০০/অক্টোবর ২০২৫ থেকে জুন ২০২৩)	অনুঃ	৫০২/৩৬৬																			১০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
১০	Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) শীর্ষক প্রকল্প। (১৯০৯০০.০০/এপ্রিল/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৫৩৬/১২২																		WB	১২/০৫/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত	
১১	Integrated Services and Livelihood for displaced people for Myanmar and Host Communities. (৬০৩০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৯)	অনুঃ	৫৩৬/১২৮																		ADB	১৭/০৯/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত	
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
১২	২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৩৩৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব শাইমা নাজনীন নাজ	অনুঃ		০.০০				০.০০					০.০০									ডিসেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।	

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশে		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকাশে		দাবীকৃত প্রাপ্তি				লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)		অগ্রগতি (মাসিক)		লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)		অগ্রগতি (মাসিক)	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাশে	মোট	টাকাশে	মোট	টাকাশে	মোট	টাকাশে	মোট	টাকাশে	মোট	টাকাশে	মোট	টাকাশে	মোট	টাকাশে			মোট	টাকাশে	মোট	টাকাশে	মোট	টাকাশে	মোট	টাকাশে
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
১৩	২০২৪১১৩৭০৩৩০-বরগুনা জেলার ২টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনুঃ	৫১১/৫৩৬																							১৮/০৬/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিবহন উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত।					
১৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনসমূহের আউটফল এর অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (১২২.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৬)।	অনুঃ	৫১১/৫৩৮																							২১/০৫/২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।					
১৫	আরবান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (UCRIP) (৫৯০৪২.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৫৩৮/১৪৩																						KFW	২৪/০৫/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।					
১৬	২০২৩১১৩৭০৩৩০-টেকনিক্যাল এগিসটিয়াল ফর লিভেবল এন্ড ইনক্লুসিভ সিটিস ফর অল (৬৬৯২/৬৫৩০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	৫৩৮/১৪৪																						GIZ	২০/০৪/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত					
আরএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																															
জিওবি অর্থায়নে																															
সেক্টরঃ কৃষি, সাব-সেক্টরঃ সেচ																															
১	২০২৪১১৩৭০১৮০-বিদ্যমান ৩০ নম্বর রাবার ড্যাম এবং ৭ নম্বর ক্যান্ডা উপ-প্রকল্পের এনহেন্সমেন্ট এবং পুনর্বাসনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুলাই/২০২৫ থেকে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৯৩/২০৫																												
সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																															
২	২০১৯১১৩৭০২৪০-ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৪২																												
৩	২০২০০১৩৭০১৮০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৪৩																												
৪	২০২৩১১৩৭০১৬০-পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০১/৩৪৫																												
৫	২০২৪০১৩৭০২৫০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-৪ শীর্ষক প্রকল্প। (২০৯০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৪৬																												
৬	২০২৪০১৩৭০৩৩০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৩৩০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৪৭																												
৭	২০২৩১১৩৭০২৫০-মশোর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ থেকে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৫০																												
৮	২০২৩১১৩৭০১০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৪৯৯০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ থেকে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৫২																												

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				টাকা	মোট	টাকা	টাকাংশ	টাকা	টাকাংশ	টাকা	টাকাংশ	টাকা	টাকাংশ	টাকা	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯	২০২৩১১৩১১৪০-এনআইএলজি'র প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ১৪ তলা টুইন টাওয়ার ভবন (৪টি বেজমেন্টসহ) নির্মাণ প্রকল্প (৩৮৮৫০.০০/জুলাই/২০২৪-জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫০১/৩৫৩																				
১০	২০২৪০১৩৭০০৬০-খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৩২০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৫৪																				
১১	২০১৯১১৩৭০২৭০-রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৫৫																				
১২	২০২১১১৩৭০৫৭০-চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫০১/৩৫৬																				
১৩	২০২১১১৩৭০৯০০-এলাজিডি'র আইটি অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৮৭.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০১/৩৫৭																				
১৪	২০২২১১৩৭০১২০-চলনবিলা এগাকার জলবায়ু সাহিষ্ণু অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০১/৩৫৮																				
১৫	২০২৪১১৩৭০৩৯০-এলাজিডি'তে ইলেকট্রনিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা (ই-সিএমএস) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং টেনসই ক্রয় বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (৪৮৫১.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০১/৩৬০																				
১৬	২০১৯১১৩৭০০৩০-মুর্শিবাড় ও সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহের গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো পুনর্বািন প্রকল্প (১০০০০০.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫০১/৩৬১																				
১৭	২০২০১১৩৭০৭৫০-বৃহত্তর দিনাজপুর (দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় জেলা) সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প (৪৬৫৩২১.৮০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫০১/৩৬২																				
১৮	২০২৩০১৩৭০২২০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সজ্জাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০১/৩৬৩																				
১৯	২০২৪১১৩৭০১৯০-কুমিল্লা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫০১/৩৬৪																				
২০	২০২৪০১৩৭০২২০-স্থানীয় সরকার ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৫-ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৩৬৭																				
	সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																						
২১	২০২০১১৩৭০৭৩০-ভার্জারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫১১/৫৩৫																				
২২	২০২২১১৩৭০৫৬০-সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার পৌরসভাসমূহে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬২৫০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫১১/৫৩৭																				

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
২৩	২০২৩১১৩১১১১০-ময়মনসিংহ জেলার ৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮১০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনন্য	৫১১/৫৩৯																					
২৪	২০২৩১১৩১১২১০-নোয়াখালী জেলার ৮টি পৌরসভায় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০৩০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৫১১/৫৪০																					
বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে অনুমোদিত নতুন প্রকল্প																								
সেক্টর ৪ কৃষি, সাব-সেক্টরঃ সেচ																								
২৫	২০২৪১১৩১০১৭০-Comprehensive Climate Resilient Small Scale Water Resource Development Project (CCRSSWRDP) (জুলাই ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৯)	অনন্য	৫৩১/৪৫																					ADB
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
২৬	২০২৪১১৩১০২২০-ক্রাইমেট স্মার্ট টেকসই ও সমন্বিত পরিবহন প্রকল্প (১৬৭০০০.০০ (১৩০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অনন্য	৫৩৬/১২৩																					WB
২৭	২০২১১১৩১০৮৪০-হাওর এরিয়া রেসিলিয়েন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (৩৫০০০০.০০ (২৫০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫৩৬/১২৪																					JICA
২৮	২০২০১১৩১০৭০০-ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্স এন্ড লাইভলিহুড এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (১১৮৯২৮.০০ (৮৩২৫০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অনন্য	৫৩৬/১২৫																					IFAD
সেক্টর ৪ গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
২৯	২০২৩১১৩১৩০-সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫৯০০০.০০ (২১৮০০০.০০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনন্য	৫৩৮/১৪৫																					AiIB
৩০	২০২৪১১৩১০১৬০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স-ইনোভেশন ফর ক্রাইমেট স্মার্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট (৮৩৮০.৫০(৮২৩৫.৫০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনন্য	৫৩৮/১৪৬																					GIZ
৩১	২০২৩১১৩১০২১০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর বাংলাদেশ স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (৪৬৮১.০০(৪৫৫১.০০)/ আগস্ট/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৫৩৮/১৪৭																					AiIB
৩২	২০২০১১৩১০৭০০-ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্স এন্ড লাইভলিহুড এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (১১৮৯২৮.০০ (৮৩২৫০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অনন্য	৫৩৮/১৪৮																					AiIB
৩৩	২০২৩১১৩১০৮৩০-সুন্দরবন জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রকল্প (১৯২৫০০.০০ (১৪৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৯)	অনন্য	৫৩৮/১৪৯																					AiIB
৩৪	২০২৪০১৩১০২৭০-প্রমোটিং রেজিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড সাসটেইনেবল লাইভলিহুডস প্রজেক্ট(১০৪৭০০.০০(৮০৫০০.০০)/জুলাই/ ২০২৫-জুন/২০২৯)	অনন্য	৫৩৮/১৫০																					AiIB
৩৫	২০২৪১১৩১০২৪০-তৃতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি-৩)। (২৯৫০০০.০০ (২৬৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অনন্য	৫৩৮/১৫১																					ADB

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৩৬	২০২৪১১৩৭০২৯০-TA-জাতীয় জলবায়ু অভিযোজন স্থানীয়করণের জন্য সমর্থন (LOCAT) (৩৬৩৬৯.০০(৩৬২০০.০০) /জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৩৮/১৫২																				GIZ	
৩৭	২০২৫০১৩৭০২৩০-আরবান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (২য় পর্যায়) (১৯৩০৪.৮৮(১৫৩৪৫.২৯)/জুলাই/২০২৫- জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫৩৮/১৫৩																				ADB	