

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৪-২৫)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারি, ২০২৫।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৮২	১৫৪৬৪৬৫.০০	১১৪৪৮১৯.০০	৪০১৬৪৬.০০	৩৬৯০৮৬.০০	১০৩১৭৮৫.৮১	৭৬৭৪২৩.০৩	০.০০	২৬৪৩৬২.৭৮	২৬৩৫০৩.৯৭	৬৩০৯৯১.৭২	৫০৭৭৯৬.৩৯	০.০০	১২৩১৯৫.৩৩	১২৩০১১.৯৬	১১৬২৬৩.০৩	১৩৪৫১৫.৬৭	৭৫%	৫১.২৯%	৭৫%	৪০.৮০%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩০	৪০৭১৯০.০০	১৫১৫০০.০০	২৫৫৬৯০.০০	২৪৯৪১৮.০০	২০১৯১১.৫৩	৮৬১৭৮.৪৬	০.০০	১১৫৭৩৩.০৭	১১০৪৫১.০২	৯৪৯৫১.৬৮	৪৮৫৫৬.৫১	০.০০	৪৬৩৯৫.১৭	৪৩০২২.৪১	৭৬৭১০.৯২	৮৫৯০১.৪২	৭৫%	৩৬.৯৯%	৭৫%	২৩.৩২%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	৫৬২৫৩.০০	২৬৬২৪.০০	২৯৬২৯.০০	২৫৭৯২.০০	৩৪৭০৭.৯৫	১৮৯২১.৯৯	০.০০	১৫৭৮৫.৯৬	১৫২২৩.০৪	১৩০৯২.০০	৮৭৯৯.৩৭	০.০০	৪২৯২.৬৩	৩৭২৯.৭১	১৮৪৩৩.৫৬	২২১২০.০১	৭৫%	২৭.৮৭%	৭৫%	২৩.২৭%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	১৩০১.০০	৪৯১.০০	৮১০.০০	৮১০.০০	৬৬৫.৪১	২৪৩.৪১	০.০০	৪২২.০০	৪২২.০০	৫৮৬.৭৬	২১৫.৩৭	০.০০	৩৭১.৩৯	৩৭১.৩৯	৪২২.০০	৩৭১.৩৯	৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৫.১০%
সর্বমোট :	১১৭	২০১১২০৯.০০	১৩২৩৪৩৪.০০	৬৮৭৭৭৫.০০	৬৪৫১০৬.০০	১২৬৯০৭০.৭০	৮৭২৭৬৬.৮৯	০.০০	৩৯৬৩০৩.৮১	৩৮৯৬০০.০৩	৭৩৯৬২২.১৬	৫৬৫৩৬৭.৬৪	০.০০	১৭৪২৫৪.৫২	১৭০১৩৫.৪৭	২১১৮২৯.৫১	২৪২৯০৮.৪৯	৭৫%	৪৭.৭৪%	৭৫%	৩৬.৭৮%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১৩																				
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	৫৭																				
মোট প্রকল্প :	১৮৭																				

(আবু সালেহ মোঃ হানিফ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ)
মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৪-২৫)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারি, ২০২৫।

(শতক টাকায়)

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)						
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																									
চলতি প্রকল্প :																									
১	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যলান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৭৮৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব হরিকিৎকর মোহন্ত	অনু :	১৯৩/১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			০.০০					০.০০						৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%			জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াবীন আছে।
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনু :	১৯৩/২	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৯৩৬৯.০০	৯৩৬৯.০০				৬৩৪৩.৬৯	৬৩৪৩.৬৯					৭৫%	৫২.০০%	৭৫%	৫০.৭৫%			
৩	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব গোলাম মাওলা	অনু :	১৯৩/৩	১২৩৫.০০	১২৩৫.০০			৬১৭.২৮	৬১৭.২৮				৫২৫.৯৯	৫২৫.৯৯					৭৫%	৪৯.৯৬%	৭৫%	৪২.৫৯%			
৪	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ বি এম নাজমুল করিম	অনু :	১৯৩/৪	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৯৭৭৩.২৫	১৯৭৭৩.২৫				১৪৩২১.২৭	১৪৩২১.২৭					৭৫%	৮১.৬১%	৭৫%	৭১.৬১%			
৫	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্গোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩০৮৮৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৯৩/৫	৪৭৫১৫.০০	৮৫.০০	৪৭৪৩০.০০	৪৭৪৩০.০০	৪৭৪৯৩.৭৫	৬৩.৭৫	৪৭৪৩০.০০	৪৭৪৩০.০০		৬৮৭৩.৫৬	৪১.৮৬	৬৮৩১.৭০	৬৮৩১.৭০			৭৫%	২৭.০০%	৭৫%	১৪.৪৭%	WB		
৬	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৯৩/৬	৪৩০৪৩.০০	৩২৭.০০	৪২৭১৬.০০	৪২৭১৬.০০	৪২৯৬১.২৫	২৪৫.২৫	৪২৭১৬.০০	৪২৭১৬.০০		১৫৮৯৯.৯৩	৩.৪৭	১৫৮৯৬.৪৬	১৫৮৯৬.৪৬	১১৩৫৯.৭০	১১৩৫৯.৭০	৭৫%	৪১.০০%	৭৫%	৩৬.৯৪%	WB		
৭	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনু :	১৯৩/৭	৫০০৪০.০০	৮০০.০০	৪৯২৪০.০০	৪৯২৪০.০০	২৫০১৬.৬৫	৩৯৬.৬৫	২৪৬২০.০০	২৪৬২০.০০		১৪৭৫৯.৭৯	২০৮.০৫	১৪৫৫১.৭৪	১৪৫৫১.৭৪	১৪৬০২.১৩	১৪৬০২.১৩	৭৫%	৫১.০০%	৭৫%	২৯.৫০%	WB		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				বয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মেট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মেট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মেট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মেট	টাকাংশ			মেট	টাকাংশ			মেট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
৮	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৬) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনুঃ	১৯৪/১০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			২৪৪২৭.৮৯	২৪৪২৭.৮৯									৭৫%	৬৪.৯২%	৭৫%	৫৫.৩৪%			
৯	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/১১	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১০৬০.৫৫	১১০৬০.৫৫									৭৫%	৭৩.০০%	৭৫%	৭০.১৯%			
১০	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ফয়জুল হক	অনুঃ	১৯৪/১২	৩৭০২.০০	৩৭০২.০০			১৭৫০.১৬	১৭৫০.১৬									৭৫%	২৩.৯২%	৭৫%	১৫.৯১%			
১১	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১৯৪/১৩	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০										৭৫%	৩৫.০০%	৭৫%	২০.০৬%		
১২	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৫) জনাব এ কে এম বাদশা মিয়া	অনুঃ	১৯৪/১৪	৮০১৭.০০	৮০১৭.০০			৪০০৮.৫০	৪০০৮.৫০										৭৫%	৩৭.৪৮%	৭৫%	২৬.৩৫%		
১৩	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৯৫/১৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৯৯৯৯.৪০	৯৯৯৯.৪০										৭৫%	৪৬.৭৭%	৭৫%	৪৫.১১%		
১৪	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১০৬৩১৭.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১৯৫/১৬	১৩৩৭১.০০	১৩৩৭১.০০			১০০২৮.২৫	১০০২৮.২৫										৭৫%	৩৫.০০%	৭৫%	১৫.১৯%		
১৫	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ	অনুঃ	১৯৫/১৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৯৯৯৮.২২	৯৯৯৮.২২										৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৪৭.৪৯%		
১৬	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫১২০২.১৭/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	১৯৫/১৮	২৩৫০০.০০	২৩৫০০.০০			১১২৪৭.৯২	১১২৪৭.৯২										৭৫%	৫৮.৩৩%	৭৫%	৪৬.০৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				বয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)								
																		১৯	২০	২১	২২		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৭	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৫/১৯	৪৫৭৯.০০	৪৫৭৯.০০			৩৪৩৪.২৫	৩৪৩৪.২৫			১০০২.৩৬	১০০২.৩৬					৭৫%	৪০.১০%	৭৫%	২১.৮৯%		
১৮	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পাটওয়ারী	অনুঃ	১৯৫/২০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৪৯৯৫.৩৩	১৪৯৯৫.৩৩			৭৯০৬.৩৪	৭৯০৬.৩৪			১৪৯৯৫.৩৩		৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	৩৯.৫৩%		
১৯	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আনিসুর রহমান সোহেল	অনুঃ	১৯৫/২১	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১০৫০০.০০	১০৫০০.০০			৪৯৯৭.০০	৪৯৯৭.০০					৭৫%	৩৮.০০%	৭৫%	৩৫.৬৯%		পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধিশহ ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াক্রমিত।
২০	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (২য় সংশোধিত)। (১৪৬৪৯৬.৩৪/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনুঃ	১৯৫/২২	১০৮০২.০০	১০৮০২.০০			৫৩৯৯.৩০	৫৩৯৯.৩০			৩৪৮৭.৫৬	৩৪৮৭.৫৬					৭৫%	৬৫.০৮%	৭৫%	৩২.২৯%		
২১	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	১৯৫/২৩	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			১৩০১২.৫০	১৩০১২.৫০			১০২৩৪.৭১	১০২৩৪.৭১					৭৫%	৬২.৭৪%	৭৫%	৫৮.৪৮%		
২২	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৫/২৪	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০			১৬০৪৪.৬১	১৬০৪৪.৬১					৭৫%	৮৬.৫২%	৭৫%	৬৪.১৮%		
২৩	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (২০৬৬০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনুঃ	১৯৬/২৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১০৬৩৫.৯৭	১০৬৩৫.৯৭					৭৫%	৫৪.০০%	৭৫%	৫৩.১৮%		
২৪	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব শরীফ মোঃ জামাল উদ্দিন	অনুঃ	১৯৬/২৬	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৮৩২১.২৮	৮৩২১.২৮					৭৫%	৫০.৫৪%	৭৫%	২৭.৭৪%		
২৫	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৩৭৯২.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৯৬/২৭	২৬১৪৪.০০	২৬১৪৪.০০			১৩০৬৯.২৪	১৩০৬৯.২৪			৪৫৬৮.৬৪	৪৫৬৮.৬৪					৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	১৭.৪৭%		
২৬	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ	১৯৬/২৮	২০৭০০.০০	২০৭০০.০০			১০৩৫০.০০	১০৩৫০.০০			৭০৬২.৯৭	৭০৬২.৯৭					৭৫%	৫০.৬৩%	৭৫%	৩৪.১২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৭	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান	অনুঃ	১৯৬/২৯	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৫৬২৫.০০	৫৬২৫.০০					৪৮৮২.৪০	৪৮৮২.৪০			৭৫%	৬৭.০০%	৭৫%	৬৫.১০%		
২৮	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনুঃ	১৯৬/৩০	৪২৫০০.০০	৪২৫০০.০০			৩১৮৭১.১০	৩১৮৭১.১০					১৬০৯৭.৩৫	১৬০৯৭.৩৫			৭৫%	৪২.৫৯%	৭৫%	৩৭.৮৮%		
২৯	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	১৯৬/৩১	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২০০.০০	৫২০০.০০					৩৬৯১.৭৪	৩৬৯১.৭৪			৫০%	৫৮.৪৭%	৫০%	৫২.৭৪%		
৩০	২২৪২৮০৪০০-এলাজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৫০.০০/মার্চ/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	১৯৬/৩২	১০৪২.০০	১০৪২.০০			৫২১.০০	৫২১.০০					৩৩২.৯৬	৩৩২.৯৬			৭৫%	৩৭.০০%	৭৫%	৩১.৯৫%		
৩১	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৭১৩৪.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	অনুঃ	১৯৬/৩৩	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০			১১৩৯৮.৩০	১১৩৯৮.৩০					৮৬৪৩.০০	৮৬৪৩.০০			৭৫%	৬৭.৪৯%	৭৫%	৫৫.৭৬%		
৩২	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৬/৩৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৩৮৬.৬০	৪৩৮৬.৬০					৬.২৪	৬.২৪			৭৫%	১.০০%	৭৫%	০.১০%		
৩৩	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৯৭/৩৫	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৭৯৯৫.৯৫	১৭৯৯৫.৯৫					১৩৪৮৬.০০	১৩৪৮৬.০০			৭৫%	৫৯.১৫%	৭৫%	৫৩.৯৪%		
৩৪	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৭/৩৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৩.৮০	১১২৩.৮০					১০৯৮.৬৬	১০৯৮.৬৬			৭৫%	৭৪.০০%	৭৫%	৭৩.২৪%		
৩৫	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৯৭/৩৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৪৯.৪২	১২৪৯.৪২					২৯.২২	২৯.২২			৭৫%	১০.০০%	৭৫%	১.১৭%		
৩৬	২২৪৩১৮০০০-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৯৭/৩৮	৬৭৫০০.০০	৬৭৫০০.০০			৬৭১১৮.৫০	৬৭১১৮.৫০					৬৪৫৭২.৪৬	৬৪৫৭২.৪৬			৭৫%	৯৭.১৭%	৭৫%	৯৫.৬৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৭	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিঝড় আন্দোলন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৯৭/৩৯	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			৫২৪৮৪.২৫	৫২৪৮৪.২৫			৪৩২৯৮.৪০	৪৩২৯৮.৪০			৭৫%	৬৫.৬২%	৭৫%	৬১.৮৫%		ডিসেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে অনুমোদিত হয়েছে।		
৩৮	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৯৭/৪০	১৫২৫০.০০	১৫২৫০.০০			৭৬২৩.৫৫	৭৬২৩.৫৫			২৭৯০.১৮	২৭৯০.১৮			৭৫%	৩২.১১%	৭৫%	১৮.৩০%				
৩৯	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৭/৪১	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			১৪১২৪.৭৫	১৪১২৪.৭৫			৪১০৫.৭৮	৪১০৫.৭৮			৭৫%	৩৫.৮৯%	৭৫%	২১.৬১%				
৪০	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৩৯৯৯.৭০/ জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ শিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৭/৪২	২৯৫০০.০০	২৯৫০০.০০			২১৯৯১.৬৫	২১৯৯১.৬৫			১৪৪০৬.১২	১৪৪০৬.১২			৭৫%	৫৫.৬৫%	৭৫%	৪৮.৮৩%				
৪১	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন	অনুঃ	১৯৭/৪৩	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫২৪.১৩	২৫২৪.১৩			৭৫%	২১.০০%	৭৫%	১২.৬২%				
৪২	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৭/৪৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১১৪০.৩৮	১১১৪০.৩৮			৯২৭৮.০৩	৯২৭৮.০৩			৭৫%	৭৩.০০%	৭৫%	৬১.৮৫%				
৪৩	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৮/৪৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৪৯১৮.৭০	৪৯১৮.৭০			১৮৭৮.৬৭	১৮৭৮.৬৭			৭৫%	২১.১৫%	৭৫%	১৮.৭৯%				
৪৪	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব সোনিয়া নওরীন	অনুঃ	১৯৮/৪৬	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০			৮৩৩১.৮৬	৮৩৩১.৮৬			৭৫%	৫৮.০০%	৭৫%	৫৫.৫৫%				
৪৫	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম	অনুঃ	১৯৮/৪৭	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০			২৯৯৯৮.১০	২৯৯৯৮.১০			১৪৪২২.৮৮	১৪৪২২.৮৮			৭৫%	৫২.৭১%	৭৫%	২৪.০৪%				
৪৬	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৯৮/৪৮	১৪২০০.০০	১৪২০০.০০			১০৬৪৯.০০	১০৬৪৯.০০			১০১৫৪.৮৫	১০১৫৪.৮৫			৭৫%	৭৬.৩০%	৭৫%	৭১.৫১%				

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য				
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		দাবীকৃত	প্রাপ্তি			ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২						
৪৭	২২৪৩৬৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৯৮/৪৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২০২৬.০০	১২০২৬.০০					৭১৩৪.২০	৭১৩৪.২০					৭৫%	৪৯.৬০%	৭৫%	২৮.৫৪%				
৪৮	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ. এস. এম মহসীন	অনুঃ	১৯৮/৫০	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৪৯.১০	৩৭৪৯.১০					৩০৯৪.৮১	৩০৯৪.৮১					৭৫%	৬২.০০%	৭৫%	৬১.৯০%				
৪৯	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ আল-আমীন খান	অনুঃ	১৯৮/৫১	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৪৯.০২	১৮৭৪৯.০২					১৮৭৪৯.০২	১৮৭৪৯.০২					৭৫%	৭৬.০০%	৭৫%	৭৫.০০%				
৫০	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। (১৪৯৭০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৯৮/৫২	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৭৩৫.২৭	৭৩৫.২৭					৭৫%	৩৯.৫০%	৭৫%	৩৬.৭৬%				
৫১	২২৪৩৭৩১০০-ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব এম এ ছতোর	অনুঃ	১৯৮/৫৩	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৪৯৮৯.৮০	১৪৯৮৯.৮০					১১০৮৬.৫১	১১০৮৬.৫১					৭৫%	৯৮.৩৩%	৭৫%	৫৫.৪৩%				
৫২	২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আল আমীন ফয়সল	অনুঃ	১৯৮/৫৪	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৪৮.২০	১৮৭৪৮.২০					৭৬৩৩.৯২	৭৬৩৩.৯২					৭৫%	৩৩.৮১%	৭৫%	৩০.৫৪%				
৫৩	২২৪৩৭৭৫০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও হাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৫.৭৬/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুল রহিম সেখ	অনুঃ	১৯৮/৫৫	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					১২.০৫	১২.০৫					৭৫%	১.০০%	৭৫%	০.৬০%				
৫৪	২২৪৩৭৮২০০-জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৫০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আবদুল বাহির	অনুঃ	১৯৮/৫৬	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৯৩৭২.৭৫	৯৩৭২.৭৫					৮২৫১.৬০	৮২৫১.৬০					৭৫%	৭০.০২%	৭৫%	৬৬.০১%				
৫৫	২২৪৩৭৯৫০০-বাগেরহাট জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৭৫৩.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনুঃ	১৯৯/৫৭	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৪৮.৫০	১১২৪৮.৫০					১০৮৬২.৬৭	১০৮৬২.৬৭					৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৭২.৪২%				
৫৬	২২৪৩৮০০০০-নড়াইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	অনুঃ	১৯৯/৫৮	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৬২৫.০০	২৬২৫.০০					৯৪৪.৬৮	৯৪৪.৬৮					৭৫%	৩৫.০০%	৭৫%	২৬.৯৯%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				বয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৫৭	২২৪৩৮১৮০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	অনুঃ	১৯৯/৫৯	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৮৯৭৫.২০	৮৯৭৫.২০					২১৩৬.১৬	২১৩৬.১৬			৭৫%	৩৫.০০%	৭৫%	১৭.০৯%				
৫৮	২২৪৩৮২২০০-রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শিক্ষণীয়করণ প্রকল্প। (২৪০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক মন্ডল	অনুঃ	১৯৯/৬০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৯৯২৯.৯৩	৯৯২৯.৯৩					৪০১৪.৩৮	৪০১৪.৩৮			৭৫%	২১.০০%	৭৫%	২০.০৭%				
৫৯	২২৪৩৮৪০০০-নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব এ কে এম মাজহারুল আলম	অনুঃ	১৯৯/৬১	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০					৮১০৬.০৯	৮১০৬.০৯			৭৫%	৪৮.০০%	৭৫%	৪৫.০৩%				
৬০	২২৪৩৮৯১০০-বারহাট্টা উপজেলা শিশুপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৯/৬২	১.০০	১.০০			০.২৫	০.২৫					০.০০				৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%				
৬১	২২৪৩৯৩১০০-চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শিক্ষণীয়করণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	১৯৯/৬৩	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৬৪৫৪.২০	৬৪৫৪.২০					৬৪৯.২৭	৬৪৯.২৭			৭৫%	১৩.৪৮%	৭৫%	৩.৬১%				
৬২	২২৪৩৯৩২০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৮৯.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৯৯/৬৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৭.৯৯	৭.৯৯			৭৫%	১.০০%	৭৫%	০.৮০%				
৬৩	২২৪৩৯৪৩০০-কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলায় গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২৭৭৯৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৯৯/৬৫	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					১১.০৬	১১.০৬			৭৫%	১.০০%	৭৫%	০.৫৫%				
৬৪	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৯৯/৬৬	১৭৯৬২.০০	৬২৬২.০০	১১৭০০.০০	১১৭০০.০০	১৪২৮৫.৫৪	৪৬৯৬.৫০	৯৫৮৮.৫৪	৯৫৮৮.৫৪			৬৯৬১.৭৫	৩৫৩৪.৭৮	৩৪২৬.৯৮	৩৪২৬.৯৮	৫৪১৮.০২	৯৫৮৮.৫৪	৭৫%	৪০.২৭%	৭৫%	৩৮.৭৬%	SFD OFID	
৬৫	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিককরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২৬৫.৫২/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুল খালেক	অনুঃ	২০০/৬৭	৩৫৯৬০.০০	৪০০০.০০	৩১৯৬০.০০	২০০.০০	২০৫৮.৮১	২০০০.০০	৫৮.৮১					৩৩৩.১৪	২৭৪.৩৩	৫৮.৮১			৭৫%	৪৭.০৪%	৭৫%	০.৯৩%	KFW, GCF	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৬৬	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৯২৪৫০.৮৮/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দীক	অনুঃ	২০০/৬৮	১৯৯০০.০০	৪০০০.০০	১৫৯০০.০০	১৫৯০০.০০	৯২৩৪.৩১	১২৮৪.৩১	৭৯৫০.০০	৭৯৫০.০০	৫৫৫৫.৩৮	১২৫৩.৭৩	৪৩০১.৬৫	৪৩০১.৬৫	৭৯৫০.০০	৭৯৫০.০০	৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	২৭.৯২%	IFAD	
৬৭	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস) (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৩১৪.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	২০০/৬৯	৯৫৩৩১.০০	৩৫৩৩১.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৫৪৭৪৮.২৫	২৬৪৯৮.২৫	২৮২৫০.০০	২৮২৫০.০০	৩৬৫৯১.৫৭	১১৯০২.২৪	২৪৬৮৯.৩৩	২৪৬৮৯.৩৩	১৮৭২৮.২০	১৮৭২৮.২০	৭৫%	৪৬.২৩%	৭৫%	৩৮.৩৮%	WB	
৬৮	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭)। জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	২০০/৭০	৭২৫০০.০০	১২৫০০.০০	৬০০০০.০০	৫৯২০০.০০	৫৩৯২৭.৬৪	৯৩৭৫.০০	৪৪৫৫২.৬৪	৪৩৭৫২.৬৪	৫০৭৩৫.৭৩	৮৮৩৭.৮৪	৪১৮৯৭.৮৯	৪১৭৭৩.৩৩	৪৩৭৫২.৬৪	৪৩৭৫২.৬৪	৭৫%	৭৪.০০%	৭৫%	৬৯.৯৮%	ADB	
৬৯	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এনালিসিস প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫)। জনাব মিজ হক সুলতানা	অনুঃ	২০০/৭১	৩৯০০.০০	৫০০.০০	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০	৮০০.৭১	২৪৭.০০	৫৫৩.৭১	৫৫৩.৭১	৭৬৮.৫৬	২১৪.৮৫	৫৫৩.৭১	৫৫৩.৭১	৯১৩.২১		৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	১৯.৭১%	ADB	
৭০	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৩০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬)। জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	২০০/৭২	৪৮০০.০০	৮০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৭০১.৯৫	৫৯৮.০০	১০৩.৯৫	১০৩.৯৫	১৫৯.৮৭	৫৫.৯২	১০৩.৯৫	১০৩.৯৫			৭৫%	১৯.০০%	৭৫%	৩.৩৩%	JICA	
৭১	২২৪৩৭২৮০০-অভিযোজন বৃদ্ধি ও যুক্তি হ্রাসকরণ টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)। জনাব অরুন কুমার চৌধুরী	অনুঃ	২০০/৭৩	৪৫২০০.০০	২০০.০০	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০	৪৫১৪৭.৭৫	১৪৭.৭৫	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০	১৮২০.৯২	৩৬.৯৪	১৭৮৩.৯৮	১৭৮৩.৯৮			৭৫%	৯.৭৫%	৭৫%	৪.০৩%	WB	
৭২	২২৪৩৭৩৯০০-ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট আন্ডার এডিবি'স ইমার্জেন্সি এনালিসিস। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)। জনাব মোঃ রেজাউল হক	অনুঃ	২০০/৭৪	৩৪৩০০.০০	৪০০০.০০	৩৩৯০০.০০	৩৩৯০০.০০	১৬৪৩৭.২৬	২৮৯৮.১৩	১৩৫৩৯.১৩	১৩৫৩৯.১৩	১০৮৯৫.২৩	১৭৯৬.১০	৯০৯৯.১৩	৯০৯৯.১৩	১৩৫৩৯.১৩	১৩৫৩৯.১৩	৭৫%	৩৮.৭৭%	৭৫%	৩১.৭৬%	ADB	
	নতুন প্রকল্প																						
৭৩	২২৪৩৯৩৩০০-মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)। জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	২০১/৭৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৬৯.৬০	১৮৬৯.৬০			১৭২২.৯১	১৭২২.৯১					৭৫%	৮৮.৮৯%	৭৫%	৬৮.৯২%		
৭৪	২২৪৩৯৬৬০০-ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৩৪০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)। জনাব আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	২০১/৭৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭১২২.৭৫	৭১২২.৭৫			১৪৫০.৯৩	১৪৫০.৯৩					৭৫%	১৮.২৪%	৭৫%	১৪.৫১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৭৫	২২৪৩৯৬৮০০-জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০১/৭৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০					১৭২.০০	১৭২.০০					৭৫%	৭.০০%	৭৫%	৬.৮৮%		
৭৬	২২৪৩৯৭৭০০-নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০০.০০/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মনজুর আলী	অনুঃ	২০১/৭৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৩০.৮০	৩৭৩০.৮০					২৪৯.৫১	২৪৯.৫১					৭৫%	৫.০০%	৭৫%	৪.৯৯%		
চলমান প্রকল্প																									
৭৭	২২৪৩৮০১০০-আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২০২/৮১	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৮১৮১.৫০	৮১৮১.৫০					৩২৩.৭১	৩২৩.৭১					৫০%	১৫.০০%	৫০%	৩.৬০%		
৭৮	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০৫/৯৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০						০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		১ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব সহ ২য় সংশোধিত ডিপিপি স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭৯	২২৪৩৪৭৯০০-রাঙ্গামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০৫/৯৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					৩৬৫২.২১	৩৬৫২.২১					৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৭৩.০৪%		
নতুন প্রকল্প																									
৮০	২২৪৩৯১৫০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৩২৮৭.৬৯/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০৫/৯৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭২.৬০	১৮৭২.৬০					১৫৫৫.২২	১৫৫৫.২২					৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৬২.২১%		
চলতি প্রকল্প																									
৮১	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	৩৬৩/১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৪৮.৪০	১২৪৮.৪০					১১৪.৬৪	১১৪.৬৪					৭৫%	৬১.০০%	৭৫%	৪.৫৯%		
নতুন প্রকল্প																									
৮২	২২২০১৭৩০০-মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়নের জন্য সম্ভাব্যতা জরিপ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৭.০০/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব হক সুলতানা	অনুঃ	৩৬৩/২	৪৭১.০০	৪৭১.০০			১১৭.৭৫	১১৭.৭৫					০.৮১	০.৮১					৭৫%	১৯.০০%	৭৫%	০.১৭%		
মোট (পল্লী) (১-৮২) :				১৫৪৬৪৬৫.০০	১১৪৪৮১৯.০০	৪০১৬৪৬.০০	৩৬৯০৮৬.০০	১০৩১৭৮৫.৮১	৭৬৭৪২৩.০৩	২৬৪৩৬২.৭৮	২৬৩৫০৩.৯৭	৬৩০৯৯১.৭২	৫০৭৭৯৬.৩৯	১২৩১৯৫.৩৩	১২৩০১১.৯৬	১১৬২৬৩.০৩	১৩৪৫১৫.৬৭	৭৫%	৫১.২৯%	৭৫%	৪০.৮০%				
সেট্টার : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																									
চলতি প্রকল্প :																									

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৩	২২৪২৭৭৮০০-টাঙ্গাইলবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনুঃ	২৩৫/১৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			০.০০				০.০০						৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		ডিপিপি সংশোধনসহ জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৮৪	২২৪৩৮৯০০০-নেত্রকোনা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৩০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	২৩৫/১৪	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০			১৬.০০	১৬.০০					৫০%	২৪.৩১%	৫০%	১.০%		
৮৫	২২৪৩৮৯৫০০-রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার	অনুঃ	২৩৫/১৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			২২৩৫.৬৯	২২৩৫.৬৯					৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	৪৪.৭১%		
চলতি প্রকল্পঃ																							
৮৬	২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৩৩৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৪) জনাব নাঈমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২৪৪/৬৩	৪০৯৪.০০	৪০৯৪.০০			০.০০				০.০০						৭৫%	৫.৫০%	৭৫%	০.০০%		জুন/২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৮৭	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৪৪১৮৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ সুজায়েত হোসেন	অনুঃ	২৪৪/৬৪	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			২৬২৪৪.০০	২৬২৪৪.০০			২০৯৩৬.৪৬	২০৯৩৬.৪৬					৭৫%	৬৫.২০%	৭৫%	৫৯.৮২%		
৮৮	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনুঃ	২৪৪/৬৫	৯১০০.০০	৯১০০.০০			৬৮২২.৯০	৬৮২২.৯০			৫৬৮২.৮৪	৫৬৮২.৮৪					৭৫%	৭১.০০%	৭৫%	৬২.৪৫%		
৮৯	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনুঃ	২৪৪/৬৬	১৪৯০০.০০	১৪৯০০.০০			৮৩২৩.২৪	৮৩২৩.২৪			৫৮০১.০৭	৫৮০১.০৭					৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	৩৮.৯৩%		
৯০	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯৭৬১.৩০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২৪৪/৬৭	২৮৫৫.০০	২৮৫৫.০০			১৮২১.৫৭	১৮২১.৫৭			৬৪.৪২	৬৪.৪২					৭৫%	১৬.০০%	৭৫%	২.২৬%		
৯১	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২৪৪/৬৮	৩৭৭১.০০	৩৭৭১.০০			১৮৮৪.৬০	১৮৮৪.৬০			১০৬৪.৫৩	১০৬৪.৫৩					৭৫%	৩৫.০০%	৭৫%	২৮.২৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৯২	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	২৪৫/৬৯	৫২০০.০০	৫২০০.০০			৩৮৯৪.০০	৩৮৯৪.০০					৪৯.৯৫	৪৯.৯৫			৭৫%	১১.০০%	৭৫%	০.৯৬%		
৯৩	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/নভেম্বর/২০২০ হতে জুন/২০২৪) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২৪৫/৭০	১২০০.০০	১২০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
৯৪	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ)টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২৪৫/৭১	১৮৫০.০০	১৮৫০.০০			৯১৮.০০	৯১৮.০০					১৫৩.১০	১৫৩.১০			৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	৮.২৮%		
৯৫	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৪৫/৭২	৫৮২.০০	৫৮২.০০			৫৮০.২০	৫৮০.২০					৫৭৪.০০	৫৭৪.০০			৭৫%	১০০%	৭৫%	৯৮.৬৩%		২০২৪-২৫ অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৬	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৫৩৫০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আতাউর রহমান(অ:দা:)	অনুঃ	২৪৫/৭৩	২৯০.০০	২৯০.০০			১৪৫.০০	১৪৫.০০					১৪১.২১	১৪১.২১			৭৫%	৯৮.০০%	৭৫%	৪৮.৬৯%		২০২৪-২৫ অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৭	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মার্জা মোঃ ইফতেখার আলী	অনুঃ	২৪৫/৭৪	৪১৯২.০০	৪১৯২.০০			২৭১৫.৮৭	২৭১৫.৮৭					১২৯৭.০২	১২৯৭.০২			৭৫%	৩৫.০০%	৭৫%	৩০.৯৪%		
৯৮	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০০২৫.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মিজামুর রহমান	অনুঃ	২৪৫/৭৫	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			২৭০০.০০	২৭০০.০০					১২০২.১১	১২০২.১১			৭৫%	৪৫.৬৩%	৭৫%	৩৩.৩৯%		
৯৯	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৩৭২.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ মিজামুর রহমান	অনুঃ	২৪৫/৭৬	১১০০.০০	১১০০.০০			৮২৫.০০	৮২৫.০০					৩৪৫.১৪	৩৪৫.১৪			৭৫%	৪২.০৮%	৭৫%	৩১.৩৮%		
১০০	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৩২.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব এ কে এম মাজহারুল আলম	অনুঃ	২৪৫/৭৭	২৫৯৫.০০	২৫৯৫.০০			১২৯৭.৫০	১২৯৭.৫০					১০৫১.০০	১০৫১.০০			৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	৪০.৫০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১০১	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব খান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	অনুঃ	২৪৫/৭৮	৯০০.০০	৯০০.০০			৪৪৯.৯০	৪৪৯.৯০			৪৪৯.৯০	৪৪৯.৯০			৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৫০%				
১০২	২২৪৩৭৪৪০০-শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৫০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব এস, এম, রাফেউল ইসলাম	অনুঃ	২৪৫/৭৯	১৪৬০.০০	১৪৬০.০০			১০৯৪.৯২	১০৯৪.৯২			১০৯৪.৮৭	১০৯৪.৮৭			৭৫%	৮২.৮৪%	৭৫%	৭৪.৯৯%				
১০৩	২২৪৩৭৫৯০০-চাঁদপুর জেলাধীন শাহরাহি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৫২.৯১/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	২৪৬/৮০	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			২৩৯.১৩	২৩৯.১৩			৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৪৭.৮৩%				
১০৪	২২৪৩৯২৬০০-কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২৪৬/৮১	১২০০.০০	১২০০.০০			৮৯৯.৫৪	৮৯৯.৫৪			৮৮৫.৯৪	৮৮৫.৯৪			৭৫%	৮৪.০০%	৭৫%	৭৩.৮৩%				
১০৫	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৩৭২২.০০/এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন	অনুঃ	২৪৬/৮২	১০৮৩৮.০০	৫০০০.০০	৫৮৩৮.০০	৫৬৫৬.০০	৫৪১৯.০০	২৫০০.০০	২৯১৯.০০	২৭৩৭.০০	৮৯.১১	৮৯.১১			৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	০.৮২%	KFAED			
১০৬	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৪৬/৮৩	২০২০০.০০	৩২০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	১৯০৮২.২১	২৪০০.০০	১৬৬৮২.২১	১৬৫০০.০০	৫৫২৭.৩৯	৫৬৯.৬২	৪৯৭৭.৭৭	৪৭৭৫.৫৬	২১১১.৪০	২১১১.৪০	৭৫%	৩৭.০০%	৭৫%	২৭.৩৬%	ADB	
১০৭	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (২৫৫৫২৫.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনুঃ	২৪৬/৮৪	৮২৭০৪.০০	৪৬২.০০	৮২২৪২.০০	৮২২৪২.০০	২২২৩৪.৫৭	১৯০.৫০	২২০৪৪.০৭	২২০৪৪.০৭	২২২৩৪.৫৭	১৯০.৫০	২২০৪৪.০৭	২২০৪৪.০৭		১৯১৯০.৫০	৭৫%	৫১.২৭%	৭৫%	২৬.৮৮%	WB	
১০৮	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট। (৩৩৯৭৮১.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	অনুঃ	২৪৬/৮৫	৫৮০১০.০০	২০০০০.০০	৩৮০১০.০০	৩৫০০০.০০	৪৩৯৭১.১২	৫৯৬১.১২	৩৮০১০.০০	৩৫০০০.০০	২৩৬৭.০৬	১০৮৪.৩৫	১২৮২.৭১			৭৫%	২৫.৭২%	৭৫%	৪.০৮%	JICA		
১০৯	২২৪৩৭১৩০০-কোম্পাল টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	অনুঃ	২৪৬/৮৬	৫৮৭৪৯.০০	৫৭৪৯.০০	৫৩০০০.০০	৫২৯২০.০০	৬৭৯৪.৭০	২৩৫৪.৭০	৪৪৪০.০০	৪৪৪০.০০	১০২০.৮৮	২৫৯.৫৪	৭৬১.৩৪	৭৬১.৩৪			৭৫%	৭.৯৮%	৭৫%	১.৭৪%	JICA	
১১০	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার	অনুঃ	২৪৬/৮৭	৯১০০.০০	১৫০০.০০	৭৬০০.০০	৫১০০.০০	৩০৩৯.১৯	১১২৫.০০	১৯১৪.১৯	৬.৩৫	২৬০৬.০০	৬৯১.৮১	১৯১৪.১৯	৬.৩৫	১৯১৪.১৯	১৯১৪.১৯	৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	২৮.৬৪%	JICA	
১১১	২২৪৩৭৭৮০০-নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আইউজিআইপি) (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক	অনুঃ	২৪৭/৮৮	৫৭০০০.০০	৫০০০.০০	৫২০০০.০০	৫২০০০.০০	৩৩৪৬৫.২০	৩৭৪১.৬০	২৯৭২৩.৬০	২৯৭২৩.৬০	১৬০৮৩.৮১	৬৪৮.৭২	১৫৪৩৫.০৯	১৫৪৩৫.০৯	৭২৬৮৫.৩৩	৬২৬৮৫.৩৩	৭৫%	৩৭.৩১%	৭৫%	২৮.২২%	ADB, AFD	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১১২	২২৪৩৮৯৬০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব সুজন কুমার কর	অনুঃ	২৪৭/৮৯	৫৬০০.০০	৫৬০০.০০			২৭৬৪.৩০	২৭৬৪.৩০			১৭৩৮.৪৮	১৭৩৮.৪৮			৭৫%	৩৫.০০%	৭৫%	৩১.০৪%				
	উপ-মোট (৮৩-১১২) :			৪০৭১৯০.০০	১৫১৫০০.০০ (০.০০)	২৫৫৬৯০.০০	২৪৯৪১৮.০০	২০১৯১১.৫৩	৮৬১৭৮.৪৬ (০.০০)	১১৫৭৩৩.০৭	১১০৪৫১.০২	৯৪৯৫১.৬৮	৪৮৫৫৬.৫১ (০.০০)	৪৬৩৯৫.১৭	৪৩০২২.৪১	৭৬৭১০.৯২	৮৫৯০১.৪২	৭৫%	৩৬.৯৯%	৭৫%	২৩.৩২%		
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																							
চলতি প্রকল্পঃ																							
১১৩	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১১৬/৯৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৫৯৯৫.২০	৫৯৯৫.২০			২৪২৬.১৬	২৪২৬.১৬			৭৫%	৩৪.০৮%	৭৫%	৩০.৩৩%				
১১৪	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫৯৪৮৮.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১১৬/৯৬	১৩৮২৪.০০	১৩৮২৪.০০			১০০৮৭.৪৯	১০০৮৭.৪৯			৫২৭৩.৩০	৫২৭৩.৩০			৭৫%	৪৮.০০%	৭৫%	৩৮.১৫%				
১১৫	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১২৯৯৭৮.৬৫/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১১৬/৯৭	২০০০০.০০	৩০০০০.০০	১৭০০০.০০	১৫১৯৩.০০	১৭২৫১.২২	১৪৯৫.৩০	১৫৭৫৫.৯২	১৫১৯৩.০০	৫৩১০.৭৪	১০৪৮.১৫	৪২৬২.৫৯	৩৬৯৯.৬৭	১১৩৫৮.৯৬	১৫০৪৫.৪১	৭৫%	২৭.২৪%	৭৫%	২৬.৫৫%	JICA	
১১৬	২২৪৩৮৪১০০-জলবায়ু ও দূর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২২৩৫৮০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ ইনামুল কবীর	অনুঃ	১১৬/৯৮	১৪৪২৯.০০	১৮০০.০০	১২৬২৯.০০	১০৫৯৯.০০	১৩৭৪.০৪	১৩৪৪.০০	৩০.০৪	৩০.০৪	৮১.৮০	৫১.৭৬	৩০.০৪	৩০.০৪	৭০৭৪.৬০	৭০৭৪.৬০	৭৫%	৬.০০%	৭৫%	০.৫৭%	ADB	
	উপ-মোট (১১৩-১১৬) :			৫৬২৫৩.০০	২৬৬২৪.০০	২৬৬২৪.০০	২৫৭৯২.০০	৩৪৭০৭.৯৫	১৮৯২১.৯৯	১৫৭৮৫.৯৬	১৫২২৩.০৪	১৩০৯২.০০	৮৭৯৯.৩৭	৪২৯২.৬৩	৩৭২৯.৭১	১৮৪৩৩.৫৬	২২১২০.০১	৭৫%	২৭.৮৭%	৭৫%	২৩.২৭%		
সেক্টরঃ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ																							
চলতি প্রকল্পঃ																							
১১৭	২২৪৩৪৬০০০-চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড স্টেটলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২১৫/১৩	১৩০১.০০	৪৯১.০০	৮১০.০০	৮১০.০০	৬৬৫.৪১	২৪৩.৪১	৪২২.০০	৪২২.০০	৫৮৬.৭৬	২১৫.৩৭	৩৭১.৩৯	৩৭১.৩৯	৪২২.০০	৩৭১.৩৯	৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৫.১০%	IFAD	
	উপ-মোট (১১৭) :			১৩০১.০০	৪৯১.০০	৮১০.০০	৮১০.০০	৬৬৫.৪১	২৪৩.৪১	৪২২.০০	৪২২.০০	৫৮৬.৭৬	২১৫.৩৭	৩৭১.৩৯	৩৭১.৩৯	৪২২.০০	৩৭১.৩৯	৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৫.১০%		
	সর্বমোট (১-১১৭) :			২০১১২০৯.০০	১৩২৩৪৩৪.০০	৬৮৭৭৭৫.০০	৬৪৫১০৬.০০	১২৬৯০৭০.৭০	৮৭২৭৬৬.৮৯	৩৯৬৩০৩.৮১	৩৮৯৬০০.০৩	৭৩৯৬২২.১৬	৫৬৫৩৬৭.৬৪	১৭৪২৫৪.৫২	১৭০১৩৫.৪৭	২১১৮২৯.৫১	২৪২৯০৮.৪৯	৭৫%	৪৭.৭৪%	৭৫%	৩৬.৭৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				বয়			প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)	
																								মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																								
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩৯০৭৬.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরকার	অনু :	এডিপি বই বর্ধিত																				IDB	২ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
২	সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলাধীন মহাসিং নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.২০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনু :	এডিপি বই বর্ধিত																					১৪/১১/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৩০৫৯০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনু :	৫৩৪/৩৪৪																					২৮/০৩/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ হুমায়ন কবীর	অনু :	৫৩৪/৩৪৬																					২৮/০৩/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫	বরিশাল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনু :	৫৩৪/৩৪৮																					০৯/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন: পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (১০৮৫২০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	অনু :	৫৩৪/৩৫১																					০৯/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭	রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২১০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব এ, এস, এম রাশেদুর রহমান	অনু :	৫৩৪/৩৫৪																					২৮/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮	Host and FDMN/DRPs Enhancement of Lives through Infrastructure Improvement Project(HELP). (১৬৫০৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	অনু :	এডিপি বই বর্ধিত																					২৮/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯	মুন্সিগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু :	৫৩৪/৩৪৯																					০২/০৭/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১০	বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনু :	৫৩৪/৩৫৬																					০২/০৭/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১	ভৈরব নদীর তীর সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প, দিখলিয়া, খুলনা প্রকল্প। (৯৮০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ, এম, এস কবীর	অনু :	৫৩৪/৩৫২																					১৯/০৬/২০২৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
১২	পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এডিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবর রহমান	অনু :	৫৪৫/৫৭৪																					২৯/০৮/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৩	রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৫৯০১২২.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০৩০) জনাব মোঃ মঞ্জুর আলী	অনুঃ	৫৮১/১৮৭																				০৭/১০/২০২৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
	এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																						
	জিওবি অর্থায়নে																						
	সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																						
১	২২২৪০১৩৭১০১০-ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ আরএন্ডএইচ (নান্দাইল হেডকোয়ার্টার)-রসুলপুর সড়ক উন্নয়ন (১০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৪/৩৪৩																				
২	২০১৯১১৩৭০২৪০-ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৪/৩৪৫																				
৩	২০২৩১১৩৭০১৬০-পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৪/৩৫০																				
৪	২০২৩১১৩৭১৭০-চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলায় সাদু নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৯৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৪/৩৫৩																				
৫	২০২৪০১৩৭০৬৯০-সুনামগঞ্জ জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৪/৩৫৫																				
৬	২০২৩১১৩৭০৭০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৫০০০০০.০০/ নভেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৪/৩৫৭																				
৭	২০২৩১১৩৭১১৪০-এনআইএলজি'র প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ১৪ তলা টুইন টাওয়ার ভবন (৪টি বেজমেন্টসহ) নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৮৫০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৩৪/৩৫৮																				
৮	২০২৪০১৩৭০২৪০-চট্টগ্রাম জেলার ধাম্রীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৪/৩৫৯																				
১০	২০১৯১১৩৭০২৭০-রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৪/৩৬১																				
১১	২০২১১১৩৭০৮৯০-এলাজিহি'র মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৮৯৮.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৫৩৪/৩৬২																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১২	২০২১১১৩৭০৯০০-এলজিইডি'র আইটি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৮৭.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৪/৩৬৩																				
১৩	২০২২১১৩৭০১৭০-চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২২৫০০০.০০ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৪/৩৬৪																				
১৪	২০২৩১১৩৭০২৭০-গাইবান্ধা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৪/৩৬৫																				
১৫	২০২৩১১৩৭০৩০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৯৯৭০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৪/৩৬৬																				
১৬	২০২৩১১৩৭০৩১০-লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন। (১০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৫৩৪/৩৬৭																				
১৭	২০২৩১১৩৭০৩৬০-কর্ণফুলি টানেল থেকে পটিয়া উপজেলায় সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (আমজুরহাট-ফকিরহাট জিসি সড়ক) (৪৯৭৫.০০/জুলাই/২০২৩ জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৩৫/৩৬৮																				
১৮	২০২৩১১৩৭০৫৯০-মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৫/৩৬৯																				
১৯	২০২৩১১৩৭০৬৫০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৮৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭০																				
২০	২০২৩১১৩৭১২৪০-উচিতপুর হতে খালিয়াজুড়ি উপজেলা সদর পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (১২০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭১																				
২১	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৩২০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭২																				
২২	নেত্রকোণা জেলার ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নীতকরণে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৮০.০০/জুন/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭৩																				
২৩	এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (৪৯২৫৫.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭৪																				
২৪	উপজেলা ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘসেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেনল ডিজাইন প্রণয়ন প্রস্তাব (৪৮৭৫.০০/এপ্রিল/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭৫																				

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মেট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মেট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মেট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মেট	টাকাংশ			মেট	টাকাংশ			মেট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৫	বীর মুক্তিযোদ্ধা সাহাবুদ্দিন চুল্লু পার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭৬																				
২৬	ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংযোগ সড়ক নির্মাণ। (৬৯১১৪৯.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭৭																				
২৭	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭৮																				
২৮	মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭৯																				
২৯	নিরুন্নয়ন স্থাপন সংযোগ সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৫০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৩৫/৩৮০																				
	সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																						
৩০	বাংলাদেশের সকল পৌরসভার নাগরিক সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশন এবং অটোমেশন (৪৯৫০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৪৩/৫৪২																				
৩১	জামালপুর জেলার আটটি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়) (৯৮৭০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৪৩/৫৪৩																				
৩২	ময়মনসিংহ জেলার ৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮১০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৪৪/৫৬২																				
৩৩	ভাঙ্গরিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৪৫/৫৭৩																				
৩৪	কল্লবাজার পৌরসভার রাস্তাসমূহে এলইডি সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন প্রকল্প (৪৮২০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে মার্চ/২০২৫)	অননুঃ	৫৪৫/৫৭৫																				
৩৫	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার পৌরসভাসমূহে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬২৫০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৪৫/৫৭৬																				
৩৬	শেখ রাসেল শিশু পার্ক এবং ইছামতি লেক উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (৪৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৪৫/৫৭৭																				
৩৭	মৌলভীবাজার পৌরসভার বেরিলেইক উন্নয়ন প্রকল্প (৫০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৪৫/৫৭৮																				
৩৮	জয়বাংলা সৌধ নির্মাণ প্রকল্প (৩৮০০.০০/অক্টোবর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৪৫/৫৭৯																				
৩৯	মাদারীপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৫০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে	অননুঃ	৫৪৫/৫৮০																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯			২০
৪০	নোয়াখালী জেলার ৮ পৌরসভায় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০৩০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৪৫/৫৮১																					
৪১	বরগুনা জেলার ২টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৪৫/৫৮২																					
	বৈদেশিক সাহায্যপুঁজি প্রকল্প																							
	সেক্টর ঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
৪২	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৭৯/১৫২																					
৪৩	চলনবিহীন এলাকায় জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১৮০১০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৭৯/১৫৩																					
৪৪	টেকসই ও সমন্বিত গ্রামীণ পরিবহন প্রকল্প (১৬৭০১৮৬.২৬/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫৭৯/১৫৪																					
৪৫	পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৪ শীর্ষক প্রকল্প (২০৯০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৭৯/১৫৫																					
৪৬	হাওর ফ্লাড এন্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৭৯/১৫৬																					
৪৭	স্ট্রেংথেনিং ইমপার্ট্যান্ট রুরাল একসেস প্রজেক্ট (৯৪৫৬০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৭৯/১৫৭																					
৪৮	রুরাল কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২য় পর্যায় (৬০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৭৯/১৫৮																					
৪৯	সুন্দরবন জলবায়ু সহিষ্ণু প্রকল্প (২৪৭৫০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৭৯/১৫৯																					
৫০	ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিসেস এন্ড লাইভলিহুড ফর ডিসপ্রেসড রোহিঙ্গা পিপলস এন্ড হোস্ট কমিউনিটিস ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১৪৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৭৯/১৬০																					
৫১	প্রমোটিং রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড সাসটেইনেবল লাইভলিহুড প্রজেক্ট (১০৪৭০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৭৯/১৬১																					
৫২	জলাবায়ু অভিযান্ত্রিকের সুরক্ষা প্রণয়ন এবং জেডার ইয়ু নিশ্চিত করা (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৭৯/১৬২																					
	সেক্টর ঃ পুষ্টি ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
৫৩	টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর বাংলাদেশ স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৪৬৮১.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৮১/১৮৮																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৫৪	সমন্বিত কর্তন বর্জ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫৯০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৮১/১৮৯																					
৫৫	আরবান ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (৫৯২৯৩.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৮১/১৯০																					
৫৬	টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর লিভেল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিটিস ফর অল। (৬৬৯২.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৫৮১/১৯১																					
৫৭	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (২৭৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৮১/১৯২																					