

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৪-২৫)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৮২	১৫৪৬৪৬৫.০০	১১৪৪৮১৯.০০	৪০১৬৪৬.০০	৩৬৯০৮৬.০০	১০৯৪৭৬০.২১	৮১০৯৫২.৬৬	০.০০	২৮৩৮০৭.৫৫	২৮২৭০৭.১৮	৭২৫৩১১.৯১	৫৮০৬৯৭.৪৪	০.০০	১৪৪৬১৪.৪৬	১৪৪১৮৯.৫৩	১৩১৪৩১.৮৭	১২৬৩০৮.৭৭	৭৫%	৫৮.৮২%	৭৫%	৪৬.৯০%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩০	৪০৭১৯০.০০	১৫১৫০০.০০	২৫৫৬৯০.০০	২৪৯৪১৮.০০	২০৫৯৪৩.২০	৮৬২২৮.৫৩	০.০০	১১৯৭১৪.৬৭	১১৩৮৩১.৯০	১১৬৮২৯.৩৫	৫৭৯৭৭.৭৩	০.০০	৫৮৮৫১.৬২	৫২৮৩২.৮৬	৮২১৪৮.৬৯	৯২৩৮৮.৬৯	৭৫%	৪২.১১%	৭৫%	২৮.৬৯%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	৫৬২৫৩.০০	২৬৬২৪.০০	২৯৬২৯.০০	২৫৭৯২.০০	৩৯৯৮৩.৪১	১৮৯২৭.৯৯	০.০০	২১০৫৫.৪২	২০৪৯২.৫০	১৪৮৬৪.৬০	১০৫৬১.১০	০.০০	৪৩০৩.৫০	৩৭৪০.৫৮	১৮৪৩৩.৫৬	২২১২০.০১	৭৫%	৩৫.৬০%	৭৫%	২৬.৪২%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	১৩০১.০০	৪৯১.০০	৮১০.০০	৮১০.০০	৬৬৫.৪১	২৪৩.৪১	০.০০	৪২২.০০	৪২২.০০	৬৩৫.৯৯	২৬৭.৬৯	০.০০	৩৬৮.৩০	৩৬৮.৩০	৪২২.০০	৩৬৮.৩০	৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৪৮.৮৮%
সর্বমোট :	১১৭	২০১১২০৯.০০	১৩২৩৪৩৪.০০	৬৮৭৭৭৫.০০	৬৪৫১০৬.০০	১৩৪১৩৫২.২৩	৯১৬৩৫২.৫৯	০.০০	৪২৪৯৯৯.৬৪	৪১৭৪৫৩.৫৮	৮৫৭৬৪১.৮৫	৬৪৯৫০৩.৯৬	০.০০	২০৮১৩৭.৮৮	২০১১৩১.২৭	২৩২৪৩৬.১২	২৪১১৮৫.৭৭	৭৫%	৫৪.৭৯%	৭৫%	৪২.৬৪%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১৩																				
অননুমোদিত প্রকল্প : (এডিপি বইয়ে)	৫৭																				
মোট প্রকল্প :	১৮৭																				

(আবু সালেহ মোঃ হানিফ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ)
মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৪-২৫)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত প্রাপ্তি		ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)						
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																									
চলতি প্রকল্প :																									
১	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যলান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৭৮৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব হরিকির মোহন্ত	অনু :	১৯৩/১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			০.০০					০.০০						৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%			জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনু :	১৯৩/২	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৯৩৬৯.০০	৯৩৬৯.০০				৭১৯৯.৭৯	৭১৯৯.৭৯					৭৫%	৫৮.০০%	৭৫%	৫৭.৬০%			
৩	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব গোলাম মাওলা	অনু:	১৯৩/৩	১২৩৫.০০	১২৩৫.০০			৯২৫.৯৩	৯২৫.৯৩				৫২৫.৯৯	৫২৫.৯৯					৭৫%	৪৯.৯৬%	৭৫%	৪২.৫৯%			
৪	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ বি এম নাজমুল করিম	অনু :	১৯৩/৪	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৯৭৭৩.২৫	১৯৭৭৩.২৫				১৭৮৯৫.৪৬	১৭৮৯৫.৪৬					৭৫%	৯১.৩২%	৭৫%	৮৯.৪৮%			
৫	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্ভোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩০৮৮৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৯৩/৫	৪৭৫১৫.০০	৮৫.০০	৪৭৪৩০.০০	৪৭৪৩০.০০	৪৭৪৯৩.৭৫	৬৩.৭৫	৪৭৪৩০.০০	৪৭৪৩০.০০		৯৯৩৯.২৭	৪৪.৯৬	৯৮৯৪.৩১	৯৮৯৪.৩১			৭৫%	৬২.০০%	৭৫%	২০.৯২%	WB		
৬	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৯৩/৬	৪৩০৪৩.০০	৩২৭.০০	৪২৭১৬.০০	৪২৭১৬.০০	৪২৯৬১.২৫	২৪৫.২৫	৪২৭১৬.০০	৪২৭১৬.০০		১৭৮৮৩.৯৪	৩.৪৭	১৭৮৮০.৪৭	১৭৮৮০.৪৭			৭৫%	৪৬.০০%	৭৫%	৪১.৫৫%	WB		
৭	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনু :	১৯৩/৭	৫০০৪০.০০	৮০০.০০	৪৯২৪০.০০	৪৯২৪০.০০	২৫০১৬.৬৫	৩৯৬.৬৫	২৪৬২০.০০	২৪৬২০.০০		১৪৭৫৯.৭৯	২০৮.০৫	১৪৫৫১.৭৪	১৪৫৫১.৭৪			৭৫%	৫১.০০%	৭৫%	২৯.৫০%	WB		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৬) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনুঃ	১৯৪/১০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			২৪৪২৭.৮৯	২৪৪২৭.৮৯					২১২৬৫.৮৬	২১২৬৫.৮৬			৭৫%	৮৫.৭১%	৭৫%	৬০.৭৬%		
৯	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/১১	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১০৬০.৫৫	১১০৬০.৫৫					১০৭০৫.৯৯	১০৭০৫.৯৯			৭৫%	৭৪.০০%	৭৫%	৭১.৩৭%		
১০	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ফয়জুল হক	অনুঃ	১৯৪/১২	৩৭০২.০০	৩৭০২.০০			১৭৫০.১৬	১৭৫০.১৬					৮০৫.২৪	৮০৫.২৪			৭৫%	২৮.১৮%	৭৫%	২১.৭৫%		
১১	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১৯৪/১৩	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			১২৭৪৮.০০	১২৭৪৮.০০					৪৭৫৫.৫৪	৪৭৫৫.৫৪			৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	২৭.১৭%		
১২	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৫) জনাব এ কে এম বাদশা মিয়া	অনুঃ	১৯৪/১৪	৮০১৭.০০	৮০১৭.০০			৬০১২.৭৫	৬০১২.৭৫					২৬৫০.১৩	২৬৫০.১৩			৭৫%	৫১.২৮%	৭৫%	৩৩.০৬%		
১৩	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৯৫/১৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৪৯৯৯.১০	১৪৯৯৯.১০					১১৩২২.১৫	১১৩২২.১৫			৭৫%	৫৮.০৩%	৭৫%	৫৬.৬১%		
১৪	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১০৬৩১৭.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১৯৫/১৬	১৩৩৭১.০০	১৩৩৭১.০০			১০০২৮.২৫	১০০২৮.২৫					২৭৮২.৪০	২৭৮২.৪০			৭৫%	৩৮.০০%	৭৫%	২০.৮১%		
১৫	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ	অনুঃ	১৯৫/১৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৯৯৯৮.২২	৯৯৯৮.২২					৯৫০৪.৯৬	৯৫০৪.৯৬			৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৪৭.৫২%		
১৬	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫১২০২.১৭/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	১৯৫/১৮	২৩৫০০.০০	২৩৫০০.০০			১৬৮৭১.৮৮	১৬৮৭১.৮৮					১৩১৩৮.২৪	১৩১৩৮.২৪			৭৫%	৬৬.১০%	৭৫%	৫৫.৯১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৭	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	১৯৫/১৯	৪৫৭৯.০০	৪৫৭৯.০০			৩৪৩৪.২৫	৩৪৩৪.২৫					১৩১৫.৮১	১৩১৫.৮১			৭৫%	৪৭.৬০%	৭৫%	২৮.৭৪%		
১৮	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পাটওয়ারী	অনুঃ	১৯৫/২০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৪৯৯৫.৩৩	১৪৯৯৫.৩৩					৮৮৯০.৩৮	৮৮৯০.৩৮			৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	৪৪.৪৫%		
১৯	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আনিসুর রহমান সোহেল	অনুঃ	১৯৫/২১	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১০৫০০.০০	১০৫০০.০০					৫৭৮৮.০০	৫৭৮৮.০০			৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	৪১.৩৪%		পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
২০	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (২য় সংশোধিত)। (১৪৬৪৯৬.৩৪/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫)	অনুঃ	১৯৫/২২	১০৮০২.০০	১০৮০২.০০			৮০৯৮.৯৫	৮০৯৮.৯৫					৪১৮০.৮৭	৪১৮০.৮৭			৭৫%	৭৫.২৮%	৭৫%	৩৮.৭০%		
২১	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	১৯৫/২৩	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			১৩০১২.৫০	১৩০১২.৫০					১১৬৮৬.২৪	১১৬৮৬.২৪			৭৫%	৬৬.৯৩%	৭৫%	৬৬.৭৮%		
২২	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৫/২৪	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৪৪.৫৮	১৮৭৪৪.৫৮					১৮৫৫৪.৬৪	১৮৫৫৪.৬৪			৭৫%	৯৪.৯৫%	৭৫%	৭৪.২২%		
২৩	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (২০৬৬০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মোনায়েম সরকার	অনুঃ	১৯৬/২৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					১৪৪০৪.৮৫	১৪৪০৪.৮৫			৭৫%	৭৩.০০%	৭৫%	৭২.০২%		
২৪	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৭৭৩৪০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব শরীফ মোঃ জামাল উদ্দিন	অনুঃ	১৯৬/২৬	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					৮৩২১.২৮	৮৩২১.২৮			৭৫%	৫০.৫৪%	৭৫%	২৭.৭৪%		
২৫	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৩৭৯২.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৯৬/২৭	২৬১৪৪.০০	২৬১৪৪.০০			১৩০৬৯.২৪	১৩০৬৯.২৪					৫৫৬১.৬৪	৫৫৬১.৬৪			৭৫%	৪২.০০%	৭৫%	২১.২৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য						
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা		দাবীকৃত				প্রাপ্তি		ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			২৩	২৪				
২৬	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব এ এস এম কবীর	অনু :	১৯৬/২৮	২০৭০০.০০	২০৭০০.০০			১৫৫২৫.০০	১৫৫২৫.০০					৮১৯৭.১৬	৮১৯৭.১৬					৭৫%	৫৩.৫০%	৭৫%	৩৯.৬০%						
২৭	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান	অনু :	১৯৬/২৯	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৫৬২৫.০০	৫৬২৫.০০					৫০১৩.১৯	৫০১৩.১৯					৭৫%	৬৯.০০%	৭৫%	৬৬.৮৪%						
২৮	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনু :	১৯৬/৩০	৪২৫০০.০০	৪২৫০০.০০			৩১৮৭১.১০	৩১৮৭১.১০					১৮২০৬.৮৬	১৮২০৬.৮৬					৭৫%	৫২.৩৫%	৭৫%	৪২.৮৪%						
২৯	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনু :	১৯৬/৩১	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২০০.০০	৫২০০.০০					৪৯০৭.৮১	৪৯০৭.৮১					৭৫%	৭৩.৫৮%	৭৫%	৭০.১১%						
৩০	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৮৬৫.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	১৯৬/৩২	১০৪২.০০	১০৪২.০০			৫২১.০০	৫২১.০০					৩৩২.৯৬	৩৩২.৯৬					৭৫%	৩৮.০০%	৭৫%	৩১.৯৫%						
৩১	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৭১৩৪.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	অনু :	১৯৬/৩৩	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০			১১৩৯৮.৩০	১১৩৯৮.৩০					১০২৬৫.৪৭	১০২৬৫.৪৭					৭৫%	৭৩.১৭%	৭৫%	৬৬.২৩%						
৩২	২২৪২৮০৭০০-সোনাপাড়া ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনু :	১৯৬/৩৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৩৮৬.৬০	৪৩৮৬.৬০					১৫৮২.৯১	১৫৮২.৯১					৭৫%	২৭.০০%	৭৫%	২৬.৩৮%						
৩৩	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনু :	১৯৭/৩৫	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৭৯৯৫.৯৫	১৭৯৯৫.৯৫					১৫২৭৬.০০	১৫২৭৬.০০					৭৫%	৬৫.২১%	৭৫%	৬১.১০%						
৩৪	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়িয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনু :	১৯৭/৩৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৩.৮০	১১২৩.৮০					১১০৩.০৮	১১০৩.০৮					৭৫%	৭৪.০০%	৭৫%	৭৩.৫৪%						
৩৫	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু :	১৯৭/৩৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৪৯.৪২	১২৪৯.৪২					৪০.৬০	৪০.৬০					৭৫%	১০.০০%	৭৫%	১.৬২%						

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত			আর্থিক		
				মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা						লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২					
৩৬	২২৪৩১৮০০০-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৯৭/৩৮	৬৭৫০০.০০	৬৭৫০০.০০			৬৭১১৮.৫০	৬৭১১৮.৫০					৬৫১০৬.৯২	৬৫১০৬.৯২					৭৫%	৯৮.১৩%	৭৫%	৯৬.৪৫%			
৩৭	২২৪৩২৫৩০০-মুর্শিবাড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৯৭/৩৯	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			৫২৪৮৪.২৫	৫২৪৮৪.২৫					৫১৯১৪.১৫	৫১৯১৪.১৫					৭৫%	৭৫.৬৫%	৭৫%	৭৪.১৬%		ডিসেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে অনুমোদিত হয়েছে।	
৩৮	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৯৭/৪০	১৫২৫০.০০	১৫২৫০.০০			৭৬২৩.৫৫	৭৬২৩.৫৫					২৭৯০.১৮	২৭৯০.১৮					৭৫%	৩২.১১%	৭৫%	১৮.৩০%			
৩৯	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৭/৪১	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			১৪১২৪.৭৫	১৪১২৪.৭৫					৫২১২.৭৭	৫২১২.৭৭					৭৫%	৪১.১৮%	৭৫%	২৭.৪৪%			
৪০	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও টাঙ্গুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৩৯৯৯.৭০/ জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ শিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৭/৪২	২৯৫০০.০০	২৯৫০০.০০			২১৯৯১.৬৫	২১৯৯১.৬৫					১৮০২৭.৬০	১৮০২৭.৬০					৭৫%	৬৭.৮৪%	৭৫%	৬১.১১%			
৪১	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন	অনুঃ	১৯৭/৪৩	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০					২৫৯২.১৩	২৫৯২.১৩					৭৫%	২১.০০%	৭৫%	১২.৯৬%			
৪২	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তাফিজ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৭/৪৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১১৪০.৩৮	১১১৪০.৩৮					১০৮৯৬.৩৯	১০৮৯৬.৩৯					৭৫%	৭৫.৪২%	৭৫%	৭২.৬৪%			
৪৩	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৮/৪৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৩৭৮.০৫	৭৩৭৮.০৫					২৬৪২.২৩	২৬৪২.২৩					৭৫%	২৭.৭৬%	৭৫%	২৬.৪২%			
৪৪	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব সোনিয়া নগরীন	অনুঃ	১৯৮/৪৬	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০					১০৪৮১.৪৪	১০৪৮১.৪৪					৭৫%	৭২.৬৯%	৭৫%	৬৯.৮৮%			
৪৫	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম	অনুঃ	১৯৮/৪৭	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০			২৯৯৯৮.১০	২৯৯৯৮.১০					১৬১০০.৯৬	১৬১০০.৯৬					৭৫%	৫২.৭১%	৭৫%	২৬.৮৩%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)						
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৪৬	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৯৮/৪৮	১৪২০০.০০	১৪২০০.০০			১০৬৪৯.০০	১০৬৪৯.০০					১০৩৯০.১৫	১০৩৯০.১৫					৭৫%	৮১.৭০%	৭৫%	৭৩.১৭%		
৪৭	২২৪৩৬৩৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৯৮/৪৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮০৩০.১৫	১৮০৩০.১৫					৭৮২০.১৭	৭৮২০.১৭					৭৫%	৫৪.০০%	৭৫%	৩১.২৮%		
৪৮	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ. এস. এম মহসীন	অনুঃ	১৯৮/৫০	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৪৯.১০	৩৭৪৯.১০					৩৪১১.৩৭	৩৪১১.৩৭					৭৫%	৬৮.২৪%	৭৫%	৬৮.২৩%		
৪৯	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ আল-আমীন খান	অনুঃ	১৯৮/৫১	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৪৯.০২	১৮৭৪৯.০২					১৭৯৪০.৫৯	১৭৯৪০.৫৯					৭৫%	৮১.৭৬%	৭৫%	৭১.৭৬%		
৫০	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। (১৪৯৭০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৯৮/৫২	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৭৩৫.২৭	৭৩৫.২৭					৭৫%	৩৯.৫০%	৭৫%	৩৬.৭৬%		
৫১	২২৪৩৭৩১০০-ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব এম এ ছত্রার	অনুঃ	১৯৮/৫৩	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৪৯৮৯.৮০	১৪৯৮৯.৮০					১২১২২.৯৭	১২১২২.৯৭					৭৫%	১০০%	৭৫%	৬০.৬১%		
৫২	২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আল আমীন ফয়সল	অনুঃ	১৯৮/৫৪	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৪৮.২০	১৮৭৪৮.২০					১১০২৫.৯৬	১১০২৫.৯৬					৭৫%	৪৫.৯২%	৭৫%	৪৪.১০%		
৫৩	২২৪৩৭৭৫০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৫.৭৬/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৯৮/৫৫	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					১২.০৫	১২.০৫					৭৫%	১২.৪৮%	৭৫%	০.৬০%		
৫৪	২২৪৩৭৮২০০-জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৫০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আবদুল বাছির	অনুঃ	১৯৮/৫৬	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৯৩৭২.৭৫	৯৩৭২.৭৫					৯২২৬.৬০	৯২২৬.৬০					৭৫%	৭৫.৭১%	৭৫%	৭৩.৮১%		
৫৫	২২৪৩৭৯৫০০-বাগেরহাট জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৭৫৩.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনুঃ	১৯৯/৫৭	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৪৮.৫০	১১২৪৮.৫০					১১১০১.৩৫	১১১০১.৩৫					৭৫%	৭৬.০০%	৭৫%	৭৪.০১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৫৬	২২৪৩৮০০০০-নড়াইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	অনুঃ	১৯৯/৫৮	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৬২৫.০০	২৬২৫.০০					১১৫১.০৬	১১৫১.০৬			৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	৩২.৮৯%				
৫৭	২২৪৩৮১৮০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/ ২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	অনুঃ	১৯৯/৫৯	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৮৯৭৫.২০	৮৯৭৫.২০					৩৫৬৬.৬১	৩৫৬৬.৬১			৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	২৮.৫৩%				
৫৮	২২৪৩৮২২০০-রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক মন্ডল	অনুঃ	১৯৯/৬০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৯৯২৯.৯৩	৯৯২৯.৯৩					৪৫৮০.৩৫	৪৫৮০.৩৫			৭৫%	৪৬.০০%	৭৫%	২২.৯০%				
৫৯	২২৪৩৮৪০০০-নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব এ কে এম মাজহারুল আলম	অনুঃ	১৯৯/৬১	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০					৯৬৫৪.৩৬	৯৬৫৪.৩৬			৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৫৩.৬৪%				
৬০	২২৪৩৮৯১০০-বারহাট্টা উপজেলা শিশুপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৯/৬২	১.০০	১.০০			০.২৫	০.২৫					০.০০				৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%				
৬১	২২৪৩৯৩১০০-চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	১৯৯/৬৩	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯৬৮১.৩০	৯৬৮১.৩০					১৯০৫.৭৩	১৯০৫.৭৩			৭৫%	২৫.৬৩%	৭৫%	১০.৫৯%				
৬২	২২৪৩৯৩২০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৮৯.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৯৯/৬৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৯.৫৭	৯.৫৭			৭৫%	১.০০%	৭৫%	০.৯৬%				
৬৩	২২৪৩৯৪৩০০-কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলায় গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২৭৭৯৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৯৯/৬৫	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					১৮.০৫	১৮.০৫			৭৫%	১.০০%	৭৫%	০.৯০%				
৬৪	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৯৯/৬৬	১৭৯৬২.০০	৬৬২২.০০	১১৭০০.০০	১১৭০০.০০	১৪২৮৫.০৪	৪৬৯৬.৫০	৯৫৮৮.৫৪	৯৫৮৮.৫৪	৯৫৮৮.৫৪	৯৫৮৮.৫৪	৭৩৫২.০৬	৩৭২২.৯২	৩৬২৯.১৪	৩৬২৯.১৪	৫৬০১.০৪	৩৬২৯.১৪	৭৫%	৬০.২৭%	৭৫%	৪০.৯৩%	SFD OFID	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
৬৫	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সফিফু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিককরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২৬৫.৫২/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	অনুঃ	২০০/৬৭	৩৫৯৬০.০০	৪০০০.০০	৩১৯৬০.০০	২০০.০০	২৩০০.৩৭	২০০০.০০	৩০০.৩৭			৭৯২.৬৬	৪৯২.২৯	৩০০.৩৭			৭৫%	৬৯.৯২%	৭৫%	২.২০%	KFW, GCF		
৬৬	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৯২৪৫০.৮৮/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনুঃ	২০০/৬৮	১৯৯০০.০০	৪০০০.০০	১৫৯০০.০০	১৫৯০০.০০	১৮৭২৫.৫৬	২৮২৫.৫৬	১৫৯০০.০০	১৫৯০০.০০	৭০৭৪.০১	১৩৬৪.১৯	৫৭০৯.৮২	৫৭০৯.৮২	১৫৯০০.০০	১৫৯০০.০০	৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৩৫.৫৫%	IFAD		
৬৭	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস) (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৩১৪.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	২০০/৬৯	৯৫৩৩১.০০	৩৫৩৩১.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৫৪৯৯৮.২৫	২৬৪৯৮.২৫	২৮৫০০.০০	২৮৫০০.০০	৪১৯৪৬.৯৫	১৫৯৮৩.৮৮	২৫৯৬৩.০৭	২৫৯৬৩.০৭	১৮৭২৮.২০	১৮৭২৮.২০	৭৫%	৪৮.৫৪%	৭৫%	৪৪.০০%	WB		
৬৮	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	২০০/৭০	৭২৫০০.০০	১২৫০০.০০	৬০০০০.০০	৫৯২০০.০০	৬৫০৪১.৩৯	৯৩৭৫.০০	৫৫৬৬৬.৩৯	৫৪৮৬৬.৩৯	৫৬৯৭৪.২৭	৮৯৩৪.২২	৪৮০৪০.০৫	৪৭৯১৫.৪৯	৫৪৮৬৬.৩৯	৫৪৮৬৬.৩৯	৭৫%	৭৯.০০%	৭৫%	৭৮.৫৯%	ADB		
৬৯	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মিজ হক সুলতানা	অনুঃ	২০০/৭১	৩৯০০.০০	৫০০.০০	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০	৫৯৪.২৫	৩৬৬.০০	২২৮.২৫	২২৮.২৫	৩২৫.৮৩	৯৭.৫৮	২২৮.২৫	২২৮.২৫	৯১৩.২১			৭৫%	২০.০০%	৭৫%	৮.৩৫%	ADB	
৭০	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৩০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	২০০/৭২	৪৮০০.০০	৮০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৯১৬.৮৭	৫৯৮.০০	৩১৮.৮৭	৩১৮.৮৭	৪২৩.৬৯	১০৪.৮২	৩১৮.৮৭	৩১৮.৮৭			৭৫%	২৪.০০%	৭৫%	৮.৮৩%	JICA		
৭১	২২৪৩৭২৮০০-অভিযোজন বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাসকল্পে টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব অরুন কুমার চৌধুরী	অনুঃ	২০০/৭৩	৪৫২০০.০০	২০০.০০	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০	৪৫১৪৭.৭৫	১৪৭.৭৫	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০	৬৬৫৪.৬৪	৪৭.৩০	৬৬০৭.৩৪	৬৬০৭.৩৪			৭৫%	১৫.০০%	৭৫%	১৪.৭২%	WB		
৭২	২২৪৩৭৩৯০০-ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট আন্ডার এডিবি'স ইমার্জেন্সি এসিসট্যান্স। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনুঃ	২০০/৭৪	৩৪৩০০.০০	৪০০০.০০	৩৩৩০০.০০	৩৩৩০০.০০	১৬৪৩৭.২৬	২৮৯৮.১৩	১৩৫৩৯.১৩	১৩৫৩৯.১৩	১৩৭৩৩.২১	২২৪২.১৮	১১৪৯১.০৩	১১৪৯১.০৩	১৩৫৩৯.১৩	১৩৫৩৯.১৩	৭৫%	৫১.০৫%	৭৫%	৪০.০৪%	ADB		
	নতুন প্রকল্প																							

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		টাকা (সিডিভাউট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভাউট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭৩	২২৪৩৯৩০০-মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	২০১/৭৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৬৯.৬০	১৮৬৯.৬০			১৭৭১.৭১	১৭৭১.৭১					৭৫%	৯৪.৪৪%	৭৫%	৭০.৮৭%		
৭৪	২২৪৩৯৬০০-ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৩৪০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	২০১/৭৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭১২২.৭৫	৭১২২.৭৫			১৯২৭.৪৫	১৯২৭.৪৫					৭৫%	২১.৯১%	৭৫%	১৯.২৭%		
৭৫	২২৪৩৯৬৮০০-জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০১/৭৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			২৩১.০০	২৩১.০০					৭৫%	১০.০০%	৭৫%	৯.২৪%		
৭৬	২২৪৩৯৭৭০০-নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০০.০০/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মনজুর আলী	অনুঃ	২০১/৭৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৩০.৮০	৩৭৩০.৮০			৬০৬.০৮	৬০৬.০৮					৭৫%	১৩.০০%	৭৫%	১২.১২%		
	চলমান প্রকল্প																						
৭৭	২২৪৩৮০১০০-আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২০২/৮১	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৮১৮১.৫০	৮১৮১.৫০			৪৫২.০৪	৪৫২.০৪					৫০%	১৫.০০%	৫০%	৫.০২%		
৭৮	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্গোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০৫/৯৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		১ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব সহ ২য় সংশোধিত ডিপিপি স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭৯	২২৪৩৪৭৯০০-রাসমাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০৫/৯৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৬৫২.২১	৩৬৫২.২১					৭৫%	৭৬.০০%	৭৫%	৭৩.০৪%		
	নতুন প্রকল্প																						
৮০	২২৪৩৯১৫০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৩২৮৭.৬৯/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০৫/৯৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭২.৬০	১৮৭২.৬০			১৫৬০.৯০	১৫৬০.৯০					৭৫%	৬৭.০০%	৭৫%	৬২.৪৪%		
	চলতি প্রকল্প																						
৮১	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	৩৬৩/১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৪৮.৪০	১২৪৮.৪০			৬৩০.৯১	৬৩০.৯১					৭৫%	৬১.০০%	৭৫%	২৫.২৪%		
	নতুন প্রকল্প																						

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮২	২২২০১৭৩০০-মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়নের জন্য সম্ভাব্যতা জরিপ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৭.০০/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব হক সুলতানা	অনুঃ	৩৬৩/২	৪৭১.০০	৪৭১.০০			১১৭.৭৫	১১৭.৭৫			০.৮১	০.৮১					৭৫%	১৯.০০%	৭৫%	০.১৭%		
মোট (পল্লী) (১-৮২) :				১৫৪৬৪৬৫.০০	১১৪৪৮১৯.০০	৪০১৬৪৬.০০	৩৬৯০৮৬.০০	১০৯৪৭৬০.২১	৮১০৯৫২.৬৬	২৮৩৮০৭.৫৫	২৮২৭০৭.১৮	৭২৫৩১১.৯১	৫৮০৬৯৭.৪৪	১৪৪৬১৪.৪৬	১৪৪১৮৯.৫৩	১৩১৪৩১.৮৭	১২৬৩০৮.৭৭	৭৫%	৫৮.৮২%	৭৫%	৪৬.৯০%		
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
চলতি প্রকল্প :																							
৮৩	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা নদীর সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(২৫৫৪৬.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনুঃ	২৩৫/১৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			০.০০				০.০০						৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		ডিপিপি সংশোধনসহ জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৮৪	২২৪৩৮৯০০০-নেত্রকোনা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৩০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	২৩৫/১৪	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০			১৬.০০	১৬.০০					৫০%	২৬.০০%	৫০%	১.০০%		
৮৫	২২৪৩৮৯৫০০-রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার	অনুঃ	২৩৫/১৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			২২৪৪.৩১	২২৪৪.৩১					৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	৪৪.৮৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
৮৬	২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৩৩৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৪) জনাব নাঈমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২৪৪/৬৩	৪০৯৪.০০	৪০৯৪.০০			০.০০					০.০০						৭৫%	৫.৫০%	৭৫%	০.০০%		জুন/২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৮৭	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৪৪১৮৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ সুজায়েত হোসেন	অনুঃ	২৪৪/৬৪	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			২৬২৪৪.০০	২৬২৪৪.০০				২৩৯৯২.৭০	২৩৯৯২.৭০					৭৫%	৭০.৭৩%	৭৫%	৬৮.৫৫%		
৮৮	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ছয়কুদ্দিন	অনুঃ	২৪৪/৬৫	৯১০০.০০	৯১০০.০০			৬৮২২.৯০	৬৮২২.৯০				৫৭২১.২০	৫৭২১.২০					৭৫%	৮০.৩০%	৭৫%	৬২.৮৭%		
৮৯	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনুঃ	২৪৪/৬৬	১৪৯০০.০০	১৪৯০০.০০			৮৩২৩.২৪	৮৩২৩.২৪				৫৮০৬.৫৭	৫৮০৬.৫৭					৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	৩৮.৯৭%		
৯০	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯৭৬১.৩০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২৪৪/৬৭	২৮৫৫.০০	২৮৫৫.০০			১৮২১.৫৭	১৮২১.৫৭				৭১.৮৯	৭১.৮৯					৭৫%	১৬.০০%	৭৫%	২.৫২%		
৯১	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২৪৪/৬৮	৩৭৭১.০০	৩৭৭১.০০			১৮৮৪.৬০	১৮৮৪.৬০				১১৮৭.৭৫	১১৮৭.৭৫					৭৫%	৪৪.০০%	৭৫%	৩১.৫০%		
৯২	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	২৪৫/৬৯	৫২০০.০০	৫২০০.০০			৩৮৯৪.০০	৩৮৯৪.০০				৪৫৩.৮২	৪৫৩.৮২					৭৫%	২৩.০০%	৭৫%	৮.৭৩%		
৯৩	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/নভেম্বর/২০২০ হতে জুন/২০২৪) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২৪৫/৭০	১২০০.০০	১২০০.০০			০.০০					০.০০						৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
৯৪	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ)টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২৪৫/৭১	১৮৫০.০০	১৮৫০.০০			৯১৮.০০	৯১৮.০০				২৬৬.৭৮	২৬৬.৭৮					৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	১৪.৪২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৯৫	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৪৫/৭২	৫৮২.০০	৫৮২.০০			৫৮০.২০	৫৮০.২০			৫৭৪.০০	৫৭৪.০০					৭৫%	১০০%	৭৫%	৯৮.৬৩%		২০২৪-২৫ অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৬	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৩৫০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আতাউর রহমান(অ:দা:)	অনুঃ	২৪৫/৭৩	২৯০.০০	২৯০.০০			২১৭.৫০	২১৭.৫০			১৪১.২১	১৪১.২১					৭৫%	৯৮.০০%	৭৫%	৪৮.৬৯%		২০২৪-২৫ অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৭	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মীর্জা মোঃ ইফতেখার আলী	অনুঃ	২৪৫/৭৪	৪১৯২.০০	৪১৯২.০০			২৬৮২.৭২	২৬৮২.৭২			১৮১০.৯৮	১৮১০.৯৮					৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৩.২০%		
৯৮	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০০২৫.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫) জনাব নাদিমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২৪৫/৭৫	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			২৭০০.০০	২৭০০.০০			১৫০৯.৩৩	১৫০৯.৩৩					৭৫%	৫১.২৬%	৭৫%	৪১.৯৩%		
৯৯	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৩৭২.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাদিমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২৪৫/৭৬	১১০০.০০	১১০০.০০			৮২৫.০০	৮২৫.০০			৪৯৪.২৮	৪৯৪.২৮					৭৫%	৪৫.৪২%	৭৫%	৪৪.৯৩%		
১০০	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৩২.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব এ কে এম মাজহারুল আলম	অনুঃ	২৪৫/৭৭	২৫৯৫.০০	২৫৯৫.০০			১২৯৭.৫০	১২৯৭.৫০			১১২১.০০	১১২১.০০					৭৫%	৪৬.০০%	৭৫%	৪৩.২০%		
১০১	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব খান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	অনুঃ	২৪৫/৭৮	৯০০.০০	৯০০.০০			৪৪৯.৯০	৪৪৯.৯০			৪৪৯.৯০	৪৪৯.৯০					৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৪৯.৯৯%		
১০২	২২৪৩৭৪৪০০-শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৫০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব এস, এম, রাফেউল ইসলাম	অনুঃ	২৪৫/৭৯	১৪৬০.০০	১৪৬০.০০			১০৯৪.৯২	১০৯৪.৯২			১০৯৪.৮৭	১০৯৪.৮৭					৭৫%	৮২.৮৪%	৭৫%	৭৪.৯৯%		
১০৩	২২৪৩৭৫৯০০-চাঁদপুর জেলাধীন শাহরাস্তি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৫২.৯১/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	২৪৬/৮০	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৫৫.৬৯	৩৫৫.৬৯					৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৭১.১৪%		
১০৪	২২৪৩৯২৬০০-কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২৪৬/৮১	১২০০.০০	১২০০.০০			৮৯৯.৫৪	৮৯৯.৫৪			৮৮৫.৯৪	৮৮৫.৯৪					৭৫%	৮৪.০০%	৭৫%	৭৩.৮৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১০৫	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৩৭২২.০০/এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন	অনুঃ	২৪৬/৮২	১০৮৩৮.০০	৫০০০.০০	৫৮৩৮.০০	৫৬৫৬.০০	৫৪১৯.০০	২৫০০.০০	২৯১৯.০০	২৭৩৭.০০	১৩২৭.৩৬	১৬৮.৩৬	১১৫৯.০০	১১৫৯.০০			৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	১২.২৫%	KFAED	
১০৬	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৪৬/৮৩	২০২০০.০০	৩২০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	১৯১০৩.৭৭	২৪০০.০০	১৬৭০৩.৭৭	১৬৫০০.০০	৬০৯৪.৫৫	৯৪২.৮৬	৫১৫১.৬৯	৪৯৪৭.৯২	৫৪৩৩.৪৪	৫৪৩৩.৪৪	৭৫%	৩৯.০০%	৭৫%	৩০.১৭%	ADB	
১০৭	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (২৫৫৫২৫.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনুঃ	২৪৬/৮৪	৮২৭০৪.০০	৪৬২.০০	৮২২৪২.০০	৮২২৪২.০০	২৫৬২১.৯২	২০১.২২	২৫৪২০.৭০	২৫৪২০.৭০	২৫৬২১.৯২	২০১.২২	২৫৪২০.৭০	২৫৪২০.৭০		১৯০০০.০০	৭৫%	৫৭.৭৬%	৭৫%	৩০.৯৮%	WB	
১০৮	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট। (৩৩৯৭৮১.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	অনুঃ	২৪৬/৮৫	৫৮০১০.০০	২০০০০.০০	৩৮০১০.০০	৩৫০০০.০০	৪৩৯৭১.১২	৫৯৬১.১২	৩৮০১০.০০	৩৫০০০.০০	৫৫৮৯.৯১	৪৩০৭.২০	১২৮২.৭১				৭৫%	২৬.৪৮%	৭৫%	৯.৬৪%	JICA	
১০৯	২২৪৩৭১৩০০-কোম্পাল টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারী/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	অনুঃ	২৪৬/৮৬	৫৮৭৪৯.০০	৫৭৪৯.০০	৫৩০০০.০০	৫২৯২০.০০	৬৭৯৪.৭০	২৩৫৪.৭০	৪৪৪০.০০	৪৪৪০.০০	১৮৮১.৯২	৪৬৮.৫৩	১৪১৩.৩৯	১৪১৩.৩৯			৭৫%	১০.২৭%	৭৫%	৩.২০%	JICA	
১১০	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২.০০/জানুয়ারী/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার	অনুঃ	২৪৬/৮৭	৯১০০.০০	১৫০০.০০	৭৬০০.০০	৫১০০.০০	৩৬২২.৬০	১১২৫.০০	২৪৯৭.৬০	১০.৬০	৩২১৪.০০	৭১৬.৪০	২৪৯৭.৬০	১০.৬০	৫২৬৯.৮৯	৫২৬৯.৮৯	৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	৩৫.৩২%	JICA	
১১১	২২৪৩৭৭৮০০-নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আইউজিআইপি) (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক	অনুঃ	২৪৭/৮৮	৫৭০০০.০০	৫০০০.০০	৫২০০০.০০	৫২০০০.০০	৩৩৪৬৫.২০	৩৭৪১.৬০	২৯৭২৩.৬০	২৯৭২৩.৬০	২২৬৫৯.৭৪	৭৩৩.২১	২১৯২৬.৫৩	১৯৮৮১.২৫	৭১৪৪৫.৩৬	৬২৬৮৫.৩৬	৭৫%	৪৯.৮১%	৭৫%	৩৯.৭৫%	ADB, AFD	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
নতুন প্রকল্প																									
১১২	২২৪৩৮৯৬০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব সূজন কুমার কর	অনুঃ	২৪৭/৮৯	৫৬০০.০০	৫৬০০.০০			২৭৬৪.৩০	২৭৬৪.৩০					২২৪১.৭৪	২২৪১.৭৪					৭৫%	৪১.০০%	৭৫%	৪০.০৩%		
উপ-মোট (৮৩-১১২) :				৪০৭১৯০.০০	১৫১৫০০.০০ (০.০০)	২৫৫৬৯০.০০	২৪৯৪১৮.০০	২০৫৯৪৩.২০	৮৬২২৮.৫৩ (০.০০)	১১৯৭১৪.৬৭	১১৩৮৩১.৯০	১১৬৮২৯.৩৫	৫৭৯৭৭.৭৩ (০.০০)	৫৮৮৫১.৬২	৫২৮৩২.৮৬	৮২১৪৮.৬৯	৯২৩৮৮.৬৯	৭৫%	৪২.১১%	৭৫%	২৮.৬৯%				
সেষ্টির : কৃষি (সাব-সেষ্টির : সেচ)																									
চলতি প্রকল্প :																									
১১৩	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১১৬/৯৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৫৯৯৫.২০	৫৯৯৫.২০					৩২১৪.৮২	৩২১৪.৮২					৭৫%	৪৫.৭৮%	৭৫%	৪০.১৯%		
১১৪	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫৯৪৮৮.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১১৬/৯৬	১৩৮২৪.০০	১৩৮২৪.০০			১০০৮৭.৪৯	১০০৮৭.৪৯					৬২৩৩.৬৪	৬২৩৩.৬৪					৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৪৫.০৯%		
১১৫	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১২৯৯৭৮.৬৫/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১১৬/৯৭	২০০০০.০০	৩০০০০.০০	১৭০০০.০০	১৫১৯৩.০০	১৭২৫১.২২	১৪৯৫.৩০	১৫৭৫৫.৯২	১৫১৯৩.০০	৫৩১০.৭৪	১০৪৮.১৫	৪২৬২.৫৯	৩৬৯৯.৬৭	১১৩৫৮.৯৬	১৫০৪৫.৪১	৭৫%	৩৯.৪৭%	৭৫%	২৬.৫৫%	JICA			
১১৬	২২৪৩৮৪১০০-জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২২৩৫৮০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ ইনামুল কবীর	অনুঃ	১১৬/৯৮	১৪৪২৯.০০	১৮০০.০০	১২৬২৯.০০	১০৫৯৯.০০	৬৬৪৯.৫০	১৩৫০.০০	৫২৯৯.৫০	৫২৯৯.৫০	১০৫.৪০	৬৪.৪৯	৪০.৯১	৪০.৯১	৭০৭৪.৬০	৭০৭৪.৬০	৭৫%	৬.০০%	৭৫%	০.৭৩%	ADB			
উপ-মোট (১১৩-১১৬) :				৫৬২৫৩.০০	২৬৬২৪.০০	২৯৬২৯.০০	২৫৭৯২.০০	৩৯৯৮৩.৪১	১৮৯২৭.৯৯	২১০৫৫.৪২	২০৪৯২.৫০	১৪৮৬৪.৬০	১০৫৬১.১০	৪৩০৩.৫০	৩৭৪০.৫৮	১৮৪৩৩.৫৬	২২১২০.০১	৭৫%	৩৫.৬০%	৭৫%	২৬.৪২%				
সেষ্টির : পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ																									
চলতি প্রকল্প																									
১১৭	২২৪৩৪৬০০০-৩য় ডেভেলপমেন্ট এন্ড স্টেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২১৫/১৩	১৩০১.০০	৪৯১.০০	৮১০.০০	৮১০.০০	৬৬৫.৪১	২৪৩.৪১	৪২২.০০	৪২২.০০	৬৩৫.৯৯	২৬৭.৬৯	৩৬৮.৩০	৩৬৮.৩০	৪২২.০০	৩৬৮.৩০	৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৪৮.৮৮%	IFAD			
উপ-মোট (১১৭) :				১৩০১.০০	৪৯১.০০	৮১০.০০	৮১০.০০	৬৬৫.৪১	২৪৩.৪১	৪২২.০০	৪২২.০০	৬৩৫.৯৯	২৬৭.৬৯	৩৬৮.৩০	৩৬৮.৩০	৪২২.০০	৩৬৮.৩০	৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৪৮.৮৮%				
সর্বমোট (১-১১৭) :				২০১১২০৯.০০	১৩২৩৪৩৪.০০	৬৮৭৭৭৫.০০	৬৪৫১০৬.০০	১৩৪১৩৫২.২৩	৯১৬৩৫২.৫৯	৪২৪৯৯৯.৬৪	৪১৭৪৫৩.৫৮	৮৫৭৬৪১.৮৫	৬৪৯৫০৩.৯৬	২০৮১৩৭.৮৮	২০১১৩১.২৭	২৩২৪৩৬.১২	২৪১১৮৫.৭৭	৭৫%	৫৪.৭৯%	৭৫%	৪২.৬৪%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																							
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩৯০৭৬.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	এডিপি বই বর্হিত্ত																			IDB	
২	সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলাধীন মহাসিং নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.২০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	এডিপি বই বর্হিত্ত																			১৪/১১/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।	
৩	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৩০৫৯০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	৫৩৪/৩৪৪																			২৮/০৩/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৪	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ হুমায়ন কবীর	অনুঃ	৫৩৪/৩৪৬																			২৮/০৩/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৫	বরিশাল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	৫৩৪/৩৪৮																			০৯/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত	
৬	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন: পিরোজপুর ও বালকাঠি জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (১০৮৫২০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	অনুঃ	৫৩৪/৩৫১																			০৯/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত	
৭	রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২১০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব এ. এস. এম রাশেদুর রহমান	অনুঃ	৫৩৪/৩৫৪																			২৮/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত	
৮	Host and FDMN/DRPs Enhancement of Lives through Infrastructure Improvement Project(HELP). (১৬৫০৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনুঃ	এডিপি বই বর্হিত্ত																			২৮/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত	
৯	মুন্সিগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	৫৩৪/৩৪৯																			০২/০৭/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত	
১০	বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনুঃ	৫৩৪/৩৫৬																			০২/০৭/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত	
১১	ভৈরব নদীর তীর সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প, দিঘলিয়া, খুলনা প্রকল্প। (৯৮০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	৫৩৪/৩৫২																			১৯/০৬/২০২৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				২	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
সেন্টার : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
১২	পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এডিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবর রহমান	অনুঃ	৫৪৫/৫৭৪																				২৯/০৮/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৩	রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৫৯০১২২.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০৩০) জনাব মোঃ মঞ্জুর আলী	অনুঃ	৫৮১/১৮৭																				০৭/১০/২০২৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																							
জিওবি অর্থায়নে																							
সেন্টার : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	২২২৪০১৩৭১০১০-ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ আরএন্ডএইচ (নান্দাইল হেডকোয়ার্টার)- রসুলপুর সড়ক উন্নয়ন (১০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৪/৩৪৩																				
২	২০১৯১১৩৭০২৪০-ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৪/৩৪৫																				
৩	২০২৩১১৩৭০১৬০-পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৪/৩৫০																				
৪	২০২৩১১৩৭১৭০-চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাবীন সাদু নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৯৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৪/৩৫৩																				
৫	২০২৪০১৩৭০৬৯০-সুনামগঞ্জ জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৪/৩৫৫																				
৬	২০২৩১১৩৭০৭০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৫০০০০০.০০/ নভেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৪/৩৫৭																				
৭	২০২৩১১৩৭১১৪০-এনআইএলজি'র প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ১৪ তলা টুইন টাওয়ার ভবন (৪টি বেজমেন্টসহ) নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৮৫০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৩৪/৩৫৮																				
৮	২০২৪০১৩৭০২৪০-চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৪/৩৫৯																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১০	২০১৯১১৩৭০২৭০-রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫৩৪/৩৬১																				
১১	২০২১১১৩৭০৮৯০-এলাজিহিড়ির মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৮৯৮.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনন্য	৫৩৪/৩৬২																				
১২	২০২১১১৩৭০৯০০-এলাজিহিড়ির আইটি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৮৭.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৫৩৪/৩৬৩																				
১৩	২০২২১১৩৭০১৭০-চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২২৫০০০.০০ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনন্য	৫৩৪/৩৬৪																				
১৪	২০২৩১১৩৭০২৭০-গাইবান্ধা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫৩৪/৩৬৫																				
১৫	২০২৩১১৩৭০৩০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৯৯৭০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে	অনন্য	৫৩৪/৩৬৬																				
১৬	২০২৩১১৩৭০৩১০-লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অনন্য	৫৩৪/৩৬৭																				
১৭	২০২৩১১৩৭০৩৬০-কর্ণফুলি টানেল থেকে পটিয়া উপজেলায় সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (আমজুরহাট-ফকিরহাট জিসি সড়ক) (৪৯৭৫.০০/জুলাই/২০২৩ জুন/২০২৬)	অনন্য	৫৩৫/৩৬৮																				
১৮	২০২৩১১৩৭০৫৯০-মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫৩৫/৩৬৯																				
১৯	২০২৩১১৩৭০৬৫০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৮৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনন্য	৫৩৫/৩৭০																				
২০	২০২৩১১৩৭১২৪০-উচিতপুর হতে খালিয়াজুড়ি উপজেলা সদর পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (১২০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৫৩৫/৩৭১																				
২১	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৩২০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫৩৫/৩৭২																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২২	নেত্রকোণা জেলার ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নতিকরণে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৮০.০০/জুন/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৫৩৫/৩৭৩																				
২৩	এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (৪৯২৫৫.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অনন্য	৫৩৫/৩৭৪																				
২৪	উপজেলা ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘসেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেনল ডিজাইন প্রণয়ন প্রস্তাব (৪৮৭৫.০০/এপ্রিল/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৫৩৫/৩৭৫																				
২৫	বীর মুক্তিযোদ্ধা সাহাবুদ্দিন চুল্লী পার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৫৩৫/৩৭৬																				
২৬	ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংযোগ সড়ক নির্মাণ। (৬৯১১৪৯.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনন্য	৫৩৫/৩৭৭																				
২৭	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৫৩৫/৩৭৮																				
২৮	মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনন্য	৫৩৫/৩৭৯																				
২৯	নিরুন্নয়ন দ্বীপ সংযোগ সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৫০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৫৩৫/৩৮০																				
	সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																						
৩০	বাংলাদেশের সকল পৌরসভার নাগরিক সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশন এবং অটোমেশন (৪৯৫০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৫৪৩/৫৪২																				
৩১	জামালপুর জেলার আটটি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়) (৯৮৭০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫৪৩/৫৪৩																				
৩২	ময়মনসিংহ জেলার ৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮১০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনন্য	৫৪৪/৫৬২																				
৩৩	ভাঙ্গারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৫৪৫/৫৭৩																				
৩৪	কক্সবাজার পৌরসভার রাস্তাসমূহে এলইডি সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন প্রকল্প (৪৮২০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে মার্চ/২০২৫)	অনন্য	৫৪৫/৫৭৫																				
৩৫	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার পৌরসভাসমূহে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬২৫০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অনন্য	৫৪৫/৫৭৬																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মেট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মেট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মেট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মেট	টাকাংশ			মেট	টাকাংশ			মেট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৬	শেখ রাসেল শিশু পার্ক এবং ইছামতি লেক উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (৪৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৫৪৫/৫৭৭																				
৩৭	মৌলভীবাজার পৌরসভার বেরিলেইক উন্নয়ন প্রকল্প (৫০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৫৪৫/৫৭৮																				
৩৮	জয়বাংলা সৌধ নির্মাণ প্রকল্প (৩৮০০.০০/অক্টোবর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৫৪৫/৫৭৯																				
৩৯	মাদারীপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৫০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৫৪৫/৫৮০																				
৪০	নোয়াখালী জেলার ৮ পৌরসভায় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০৩০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৫৪৫/৫৮১																				
৪১	বরগুনা জেলার ২টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৫৪৫/৫৮২																				
	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প																						
	সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																						
৪২	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫৭৯/১৫২																				
৪৩	চলনবিহীন এলাকায় জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১৮০১০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৫৭৯/১৫৩																				
৪৪	টেকসই ও সমন্বিত গ্রামীণ পরিবহন প্রকল্প (১৬৭০১৮৬.২৬/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০৩০)	অনন্য	৫৭৯/১৫৪																				
৪৫	পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৪ শীর্ষক প্রকল্প (২০৯০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫৭৯/১৫৫																				
৪৬	হাওর ফ্লাড এন্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫৭৯/১৫৬																				
৪৭	স্ট্রেংদেনিং ইমপার্ট্যান্ট রুরাল একসেস প্রজেক্ট (৯৪৫৬০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫৭৯/১৫৭																				
৪৮	রুরাল কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২য় পর্যায় (৬০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনন্য	৫৭৯/১৫৮																				
৪৯	সুন্দরবন জলবায়ু সহিষ্ণু প্রকল্প (২৪৭৫০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫৭৯/১৫৯																				
৫০	ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিসেস এন্ড লাইভলিহুড ফর ডিসপ্রেসড রোহিঙ্গা পিপলস এন্ড হোস্ট কমিউনিটিস ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১৪৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনন্য	৫৭৯/১৬০																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৫১	প্রমোটিং রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড সাসটেইনেবল লাইভলিহুড প্রজেক্ট (১০৪৭০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৭৯/১৬১																				
৫২	জলাবায়ু অভিযানসমূহের সুরক্ষা প্রণয়ন এবং জৈবিক ইস্যু নিশ্চিত করা (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৭৯/১৬২																				
	সেক্টর গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																						
৫৩	টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর বাংলাদেশ স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৪৬৮১.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৮১/১৮৮																				
৫৪	সমন্বিত কর্তন বর্জ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫৯০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৮১/১৮৯																				
৫৫	আরবান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (৫৯২৯৩.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৮১/১৯০																				
৫৬	টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর লিভেবল এন্ড ইনক্লুসিভ সিটিস ফর অল। (৬৬৯২.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৫৮১/১৯১																				
৫৭	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (২৭৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৮১/১৯২																				