

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৫-২৬)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০২৫।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৮৭	১২৩৬৯৫২.০০	৮৭৪৩৭৯.০০	৩৬২৫৭৩.০০	৩৪৭৮২৩.০০	৬০০৩৯৭.০৬	৪১৪৮৬২.৮৬	০.০০	১৮৫৫৩৪.২০	১৮৫১১৮.৭২	২১১২০২.৬৭	১৬৫১৯৫.৫৬	০.০০	৪৬০০৭.১০	৪৫৫৯১.৬৩	১০০৮৮৯.১১	৯৭২৩৮.০৮	৫০%	২৩.৩১%	৫০%	১৭.০৭%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৭	৫১৭৫৮৩.০০	১৪১৪৩৩.০০	৩৭৬১৫০.০০	৩৭০১৯৯.০০	২৮০৬৯৪.২০	৫১৩৯৬.০৯	০.০০	২২৯২৯৮.১১	২২৫৪৯০.৩৩	৪২৬২৮.৬০	২১২৪৩.৮৯	০.০০	২১৩৮৪.৭১	১৯৩০৫.৬২	৩৯১৫০.৯১	১৮৩৪১.২৮	৫০%	১৮.০৫%	৫০%	৮.২৪%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	৬৬৪৮৮.০০	২৮৭১০.০০	৩৭৭৭৮.০০	৩১৯৮০.০০	৫০৫৮৭.৩০	১৪৩৫৪.৫০	০.০০	৩৬২৩২.৮০	৩১৯৮০.০০	৪৩৯৬.৪৬	৩৬৫৯.২০	০.০০	৭৩৭.২৬	৫৮৪.৪৬	০.০০	০.০০	৫০%	১০.২৬%	৫০%	৬.৬১%
সর্বমোট :	১১৮	১৮২১০২৩.০০	১০৪৪৫২২.০০	৭৭৬৫০১.০০	৭৫০০০২.০০	৯৩১৬৭৮.৫৫	৪৮০৬১৩.৪৫	০.০০	৪৫১০৬৫.১১	৪৪২৫৮৯.০৫	২৫৮২২৭.৭৩	১৯০০৯৮.৬৫	০.০০	৬৮১২৯.০৭	৬৫৪৮১.৭১	১৪০০৪০.০২	১১৫৫৭৯.৩৬	৫০%	২১.৩৪%	৫০%	১৪.১৮%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১৪																				
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	৩৯																				
মোট প্রকল্প :	১৭১																				

(আবু সালেহ মোঃ হানিফ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ)
মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৫-২৬)

প্রকল্পগুয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০২৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি			ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)
১	২২৪০৩৯১০০-লাসলবন্দ মহাস্তমী পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০৪৪৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিরের মোহন্ত	অনুঃ	১৮১/১	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৫০%	২৫.০০%	৫০%	২৫.০০%		
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	অনুঃ	১৮১/২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			২২৫৬.১০	২২৫৬.১০					৫০%	২৪.০০%	৫০%	২২.৫৬%		
৩	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	অনুঃ	১৮১/৩	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৫৫০.০৫	৪৫৫০.০৫					৫০%	২৮.৯৬%	৫০%	২৫.২৮%		
৪	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্গো আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩০৮৮৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৮১/৪	২০৫৮০.০০	৫১.০০	২০৫২৯.০০	২০৫২৯.০০	০.০০				০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%	WB	
৫	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাস্টি-সেন্টার প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬১৩০০.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৮১/৫	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						৫০%	২০.০০%	৫০%	০.০০%	WB	
৬	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক জৈত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরপিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৮.৯৯/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৮১/৬	৫০৮৭৯.০০	৮৭৯.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৫০২১৯.৭৫	২১৯.৭৫	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৪২৩৭.২১	২৫.২৬	৪২১১.৯৫	৪২১১.৯৫	৮৬৮৩.৯৩	৮৬৮৩.৯৩	৫০%	২০.০০%	৫০%	৮.৩৩%	WB	
৭	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মজুমদার	অনুঃ	১৮২/৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৬৩৯৯.১৫	৬৩৯৯.১৫					৫০%	২৭.৬৯%	৫০%	২১.৩৩%		
৮	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম	অনুঃ	১৮২/১০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			০.০০				০.০০						৫০%	২০.০০%	৫০%	০.০০%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৯	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফয়জুল হক	অনুঃ	১৮২/১১	৭৬০.০০	৭৬০.০০			৩৮০.০০	৩৮০.০০				৩২.০৩	৩২.০৩					৫০%	৬.৭৫%	৫০%	৪.২১%		
১০	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১৮২/১২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০				১৬১০.৪১	১৬১০.৪১					৫০%	২৫.০০%	৫০%	১৬.১০%		
১১	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৫৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৮২/১৩	১০৬০০.০০	১০৬০০.০০			২৬৫০.০০	২৬৫০.০০				২০৩৭.৬০	২০৩৭.৬০					৫০%	২১.০০%	৫০%	১৯.২২%		
১২	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ	অনুঃ	১৮৩/১৪	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০				২৯৩৪.৬৪	২৯৩৪.৬৪					৫০%	২৮.০০%	৫০%	২৪.৪৬%		
১৩	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫১২০২.১৭/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	১৮৩/১৫	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০				৩৪৭৩.০০	৩৪৭৩.০০					৫০%	৩২.৩৩%	৫০%	২৮.৯৪%		
১৪	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব নাইমা নাজনী নাজ	অনুঃ	১৮৩/১৬	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০				০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
১৫	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১০৬৬৮.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পাটওয়ারী	অনুঃ	১৮৩/১৭	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০				১৯৯৫.১৪	১৯৯৫.১৪					৫০%	১১.১০%	৫০%	১১.০৮%		
১৬	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৩/১৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০				১০৭৪.০০	১০৭৪.০০					৫০%	২২.০০%	৫০%	১০.৭৪%		
১৭	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)। (২৯১৯৮৪.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	১৮৩/১৯	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০				২২৪৩.০৫	২২৪৩.০৫					৫০%	১৭.৯৭%	৫০%	১২.৪৬%		
১৮	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৩/২০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৪৯৯৯.৭৪	৪৯৯৯.৭৪				৪২২৭.৪০	৪২২৭.৪০					৫০%	৫৪.৩৩%	৫০%	৪২.২৭%		
১৯	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (২৫৪৯০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ মোনায়েম সরকার	অনুঃ	১৮৩/২১	১৬৪৩১.০০	১৬৪৩১.০০			৮২১৫.৫০	৮২১৫.৫০				১১৫২.৬৫	১১৫২.৬৫					৫০%	৮.০০%	৫০%	৭.০২%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২					
২০	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২৭৭৩৪০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব শরীফ মোঃ জামাল উদ্দিন	অনুঃ	১৮৩/২২	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০					৯৩৩.০৪	৯৩৩.০৪					৫০%	১০.০০%	৫০%	৮.৪৮%			
২১	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৮৫৫৮.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৮৩/২৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					৭৭৫.৮৬	৭৭৫.৮৬					৫০%	২৪.০০%	৫০%	১৯.৪০%			
২২	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৮৩/২৪	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৩৩২৫.০০	৩৩২৫.০০					১৩৩৪.৩৬	১৩৩৪.৩৬					৫০%	২৩.০০%	৫০%	১০.৬৭%			
২৩	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনুঃ	১৮৪/২৫	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০			১৩৭৫০.০০	১৩৭৫০.০০					৩৬৮৭.১৫	৩৬৮৭.১৫					৫০%	১৭.২৭%	৫০%	১৩.৪১%			
২৪	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	১৮৪/২৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					১৩১৬.৪৩	১৩১৬.৪৩					৫০%	২০.০০%	৫০%	১৩.১৬%			
২৫	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৮৬৫.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	১৮৪/২৭	১৮০.০০	১৮০.০০			৯০.০০	৯০.০০					২.২৪	২.২৪					৫০%	২০.০০%	৫০%	১.২৪%			
২৬	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৭১৩৪.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	অনুঃ	১৮৪/২৮	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭২৯১.৩৭	৭২৯১.৩৭					৩৯৫৫.১৫	৩৯৫৫.১৫					৫০%	৩০.০৮%	৫০%	২৬.৩৭%			
২৭	২২৪২৮০৭০০-সোনাপাড়া ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোস্তাফিজ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৪/২৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					৪.২৩	৪.২৩					৫০%	১.০০%	৫০%	০.০৪%			
২৮	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৮৪/৩০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০					১৯৮৮.৮৫	১৯৮৮.৮৫					৫০%	২৫.১৬%	৫০%	৯.৯৪%			
২৯	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়িয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোস্তাফিজ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৪/৩১	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৩৬৪.৬০	৩৬৪.৬০					৫০%	১৯.০৬%	৫০%	১৮.২৩%			

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩০	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাবীন ডাকতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৮৪/৩২	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৩০.৭৫	৩০.৭৫			৫০%	৮.৪০%	৫০%	২.০৫%		
৩১	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৮৪/৩৩	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			২০০০০.০০	২০০০০.০০					১২৯২৯.১৫	১২৯২৯.১৫			৫০%	৩৪.৮০%	৫০%	৩২.৩২%		
৩২	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিকাড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৮৪/৩৪	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			২০০০০.০০	২০০০০.০০					১৪৪০৫.৭৪	১৪৪০৫.৭৪			৫০%	৩৮.৩৮%	৫০%	৩৬.০১%		
৩৩	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৮৫/৩৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			৫০%	৬.২১%	৫০%	০.০০%		
৩৪	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৫৭৫১.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২১) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১৮৫/৩৬	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০					২৬৬৫.৯৯	২৬৬৫.৯৯			৫০%	৩৭.৬৪%	৫০%	১৯.০৪%		
৩৫	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৩৯৯৯.৭০/ জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ শিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৫/৩৭	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					৬৭৪০.৬২	৬৭৪০.৬২			৫০%	২৬.৬২%	৫০%	২২.৪৭%		
৩৬	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন	অনুঃ	১৮৫/৩৮	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০					৫৩২.৩০	৫৩২.৩০			৫০%	৪.০০%	৫০%	৩.৩৩%		
৩৭	২২৪৩৪৯২০০-'গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৬৪৫২.৬৬/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোস্তাফিজ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৫/৩৯	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০					৫৭২৬.০৫	৫৭২৬.০৫			৫০%	৪৫.০০%	৫০%	৪৪.০৫%		
৩৮	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৪৫২০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৮৫/৪০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					১০২৫.২৯	১০২৫.২৯			৫০%	৮.৮৪%	৫০%	৬.৮৪%		
৩৯	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব সোনিয়া নওরীন	অনুঃ	১৮৫/৪১	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০					২২৮০.১৭	২২৮০.১৭			৫০%	২৯.০০%	৫০%	১৬.২৯%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য										
				মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা		দাবীকৃত				প্রাপ্তি		লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)		অগ্রগতি (মাসিক)		লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)		অগ্রগতি (মাসিক)	
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			২৩	২৪								
৪০	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব শহীদুল ইসলাম সরকার	অনুঃ	১৮৫/৪২	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০					১১৭৪.৪৫	১১৭৪.৪৫			৫০%	২৬.৯৩%	৫০%	৬.৯১%												
৪১	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৮৫/৪৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০					৬৯১৮.৭৫	৬৯১৮.৭৫			৫০%	৪৯.০৭%	৫০%	৪৬.১৩%												
৪২	২২৪৩৬৩৩০০-পল্লী সড়ক গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৮৫/৪৪	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০					২৫৩২.৫৫	২৫৩২.৫৫			৫০%	১০.৫৩%	৫০%	১০.১৩%												
৪৩	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ. এস. এম মহসীন	অনুঃ	১৮৫/৪৫	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০					২০৩৪.৫২	২০৩৪.৫২			৫০%	১৯.০০%	৫০%	১৮.৫০%												
৪৪	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৯৯৪৩.৮০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ আল-আমীন খান	অনুঃ	১৮৬/৪৬	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			১৪০০০.০০	১৪০০০.০০					৪৮৩৮.৮৭	৪৮৩৮.৮৭			৫০%	২২.২৮%	৫০%	১৭.২৮%												
৪৫	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। (১৪৯৭০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৮৬/৪৭	৪০০০.০০	৪০০০.০০			০.০০						০.০০				৫০%	১৫.২৬%	৫০%	০.০০%												
৪৬	২২৪৩৭৩১০০-ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব এম এ হুতোর	অনুঃ	১৮৬/৪৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৪৯৫৫.৭৫	৪৯৫৫.৭৫					৪২০০.০৩	৪২০০.০৩			৫০%	৪৩.০০%	৫০%	৪২.০০%												
৪৭	২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আল আমীন ফয়সল	অনুঃ	১৮৬/৪৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					২৩৫১.৭৯	২৩৫১.৭৯			৫০%	১০.৬৭%	৫০%	৭.৮৪%												
৪৮	২২৪৩৭৭৫০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৫.৭৬/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৮৬/৫০	৭০০.০০	৭০০.০০			১৭৫.০০	১৭৫.০০					০.০০				৫০%	৭.০০%	৫০%	০.০০%												
৪৯	২২৪৩৭৮২০০-জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৫০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	১৮৬/৫১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					২২১৭.৮০	২২১৭.৮০			৫০%	২৭.৫৮%	৫০%	২২.১৮%												
৫০	২২৪৩৭৯৫০০-বাগেরহাট জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯১৬২১.৩৫/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনুঃ	১৮৬/৫২	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০					৩২৩০.৯৯	৩২৩০.৯৯			৫০%	২৭.০০%	৫০%	২৬.৯২%												

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫১	২২৪৩৮০০০০-নড়াইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	অনুঃ	১৮৬/৫৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					৩৮৪.৫১	৩৮৪.৫১			৫০%	১৫.০০%	৫০%	১২.৮২%		
৫২	২২৪৩৮১৮০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	অনুঃ	১৮৬/৫৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০					১৩৮৮.৬৩	১৩৮৮.৬৩			৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২৭.৭৭%		
৫৩	২২৪৩৮২২০০-রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক মন্ডল	অনুঃ	১৮৬/৫৫	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০					৩৭৪১.৩৭	৩৭৪১.৩৭			৫০%	২১.০০%	৫০%	২০.৭৯%		
৫৪	২২৪৩৮৪০০০-নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব এ কে এম মাজহারুল আলম	অনুঃ	১৮৬/৫৬	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০					৮৩১৪.১০	৮৩১৪.১০			৫০%	৩৫.০০%	৫০%	৩৩.২৬%		
৫৫	২২৪৩৮৯১০০-বারহাট্টা উপজেলা শিওপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৬/৫৭	১.০০	১.০০			০.৫০	০.৫০					০.০০				২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৫৬	২২৪৩৯৩১০০-চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান খান	অনুঃ	১৮৭/৫৮	৩৩০০০.০০	৩৩০০০.০০			১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০					৫১৬৬.১৫	৫১৬৬.১৫			৫০%	৩৭.৪১%	৫০%	১৫.৬৬%		
৫৭	২২৪৩৯৩২০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৮৯.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৮৭/৫৯	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০					২.৭৩	২.৭৩			২৫%	২.০০%	২৫%	০.৫৫%		
৫৮	২২৪৩৯৩৩০০-মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব এ, এম, এস কবীর	অনুঃ	১৮৭/৬০	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					২৯৩৫.৭৮	২৯৩৫.৭৮			৫০%	৭২.৪৯%	৫০%	৪৮.৯৩%		
৫৯	২২৪৩৯৪৩০০-কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলায় গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২৭৭৯৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৮৭/৬১	১.০০	১.০০			০.৫০	০.৫০					০.০০				৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
৬০	২২৪৩৯৬৬০০-ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৩৪০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	১৮৭/৬২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					১৭৮১.৭২	১৭৮১.৭২			৫০%	১৮.১৫%	৫০%	১৭.৮২%		
৬১	২২৪৩৯৬৮০০-জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৭/৬৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১৯৯৮.০০	১৯৯৮.০০					৫৭২.৩৪	৫৭২.৩৪			৫০%	১৫.০০%	৫০%	১৪.৩১%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৬২	২২৪৩৯৭৭০০-নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০০.০০/ অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মনজুর আলী	অনু :	১৮৭/৬৪	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০				১১৫৫.৩৩	১১৫৫.৩৩					৫০%	১৫.০০%	৫০%	১৪.৪৪%		
৬৩	২২৪৩৯৮৯০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। (৩০৫৯০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনু :	১৮৭/৬৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০				৫৩.১২	৫৩.১২					৫০%	২.০০%	৫০%	১.৩৩%		
৬৪	২২৪৪০০১০০-বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ হুমায়ন কবীর	অনু :	১৮৭/৬৬	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০				৩৮৪৩.০০	৩৮৪৩.০০					৫০%	৭০.০০%	৫০%	৬৪.০৫%		
৬৫	২২৪৪০০৩০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলা। (১০৮৫২০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	অনু :	১৮৭/৬৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০				১১.২৯	১১.২৯					৫০%	১.০০%	৫০%	০.৭৫%		
৬৬	২২৪৪০০৭০০-উত্তর নদীর তীর সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প, দিঘলিয়া, খুলনা। (৯৮০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনু :	১৮৭/৬৮	১.০০	১.০০			০.২৫	০.২৫				০.০০	০.২৫					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
৬৭	২২৪৪০১২০০-রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব এ. এম. রাশেদুর রহমান	অনু :	১৮৮/৬৯	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০				৫৩.৬৯	৫৩.৬৯					৫০%	৭.৯৮%	৫০%	০.৭২%		
৬৮	২২৪৪০২৩০০-মুন্সিগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু :	১৮৮/৭০	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০				১৬৪.০৫	১৬৪.০৫					৫০%	১৩.৫৮%	৫০%	৪.১০%		
৬৯	২২৪৪০৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিন্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনু :	১৮৮/৭১	৫০০০.০০	১২০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	৪৪০০.০০	৬০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	৮০৩.০৩	১৪৪.১৭	৬৫৮.৮৬	৬৫৮.৮৬	৩৯৩.০৯	৬৫৮.৮৬	৫০%	২৫.০০%	৫০%	১৬.০৬%	SFD OFID	
৭০	২২৪৪০৫৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩৯০৭৬.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনু :	১৮৮/৭২	৭৭০.০০	২০০.০০	৫৭০.০০	৫৭০.০০	৫০.০০	৫০.০০				০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%	IDB	
৭১	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিককরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২৬৫.৫২/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	অনু :	১৮৮/৭৩	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	৭৫০.০০	২৩৯১.৫৯	১৫০০.০০	৮৯১.৫৯	৭৫০.০০	২১৪.৪৪	৭২.৮৫	১৪১.৫৯					৫০%	২০.৫৬%	৫০%	১.১৯%	KFW, GCF	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৭২	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও ভব্যের মাধ্যমে ঋণিকপূর্ণ জনশেষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৯২৪৫০.৮৮/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দীক	অনুঃ	১৮৮/৭৪	২৩৯৪৭.০০	৬৯৪৭.০০	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	৬১৭৩.৫০	৩৪৭৩.৫০	২৭০০.০০	২৭০০.০০	৩৭৭৩.৪৬	৮০৭.৪৬	২৯৬৩.০০	২৯৬৬.০০	২৭০০.০০	২৭০০.০০	৫০%	২৫.০০%	৫০%	১৫.৭৬%	IFAD			
৭৩	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস) (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৩১৪.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	১৮৮/৭৫	৯২০০০.০০	১৫০০০.০০	৭৭০০০.০০	৭৭০০০.০০	২৩০০০.০০	৩৭৫০.০০	১৯২৫০.০০	১৯২৫০.০০	১৪২১৮.২৪	৩৪৭.৬৫	১৩৮৭০.৫৯	১৩৮৭০.৫৯	৫১৫৩৪.৪০	৫১৫৩৪.৪০	৫০%	২৩.৫৯%	৫০%	১৫.৪৫%	WB			
৭৪	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৯/৭৬	৮০০০০.০০	১৫০০০.০০	৬৫০০০.০০	৬৪৫০০.০০	৩২৩৭২.৯০	৭৫০০.০০	২৪৮৭২.৯০	২৪৫৯৯.০১	১৪১০২.৯৪	৩০২০.৭১	১১০৮২.২৩	১০৮০৮.৩৫	২৪৫৯৯.০১	২৪৫৯৯.০১	৫০%	২৩.০০%	৫০%	১৭.৬৩%	ADB			
৭৫	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এনালিসিস প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মিজ হক সুলতানা	অনুঃ	১৮৯/৭৭	৩৬১০.০০	৩০০.০০	৩৩১০.০০	৩৩১০.০০	০.০০				০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%	ADB	জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াদায়ী।		
৭৬	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনালিসিস প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (২য় সংশোধিত)। (২৮৯০০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনুঃ	১৮৯/৭৮	৫৫০০.০০	২০০০.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	১৪৩৬.৫১	১০০০.০০	৪৩৬.৫১	৪৩৬.৫১	৫১৫.৩২	৭৮.৮১	৪৩৬.৫১	৪৩৬.৫১			৫০%	১৫.০০%	৫০%	৯.৩৭%	JICA			
৭৭	২২৪৩৭২৮০০-অভিযোজন বৃদ্ধি ও ঋণিক-স্বাসকল্পে টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৯/৭৯	৪৭৭২৫.০০	২২৫.০০	৪৭৫০০.০০	৪৭৫০০.০০	৪৭৬১২.৫০	১১২.৫০	৪৭৫০০.০০	৪৭৫০০.০০	৬৫৭৭.৫৫	১৬.০৯	৬৫৬১.৪৬	৬৫৬১.৪৬			৫০%	১৫.০০%	৫০%	১৩.৭৮%	WB			
৭৮	২২৪৩৭৩৯০০-ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট আভার এডিপি'স ইমার্জেন্সি এনালিসিস। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রেজাউল হক	অনুঃ	১৮৯/৮০	৩৫৮৬৪.০০	৪০০০.০০	৩১৮৬৪.০০	৩১৮৬৪.০০	১০৫৮৩.২০	২০০০.০০	৮৫৮৩.২০	৮৫৮৩.২০	৪৪১১.৪৩	৭৪৪.৩৩	৩৬৬৭.১০	৩৬৬৭.১০	১২৫০০.০০	৮৫৮৩.২০	৫০%	২২.৯০%	৫০%	১২.৩০%	ADB			
৭৯	২২৪৪০২৮০০-হোস্ট এন্ড এফডিএমএন এনালিসিস অফ লাইভস শ্রো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (হেল্প)। (১৭৬০৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	অনুঃ	১৮৯/৮১	২৭৭০০.০০	২০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৬০০.০০	১০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৪৪৪.১৯	৩৩.৩৮	২৪১০.৮১	২৪১০.৮১	৪৭৮.৬৮	৪৭৮.৬৮	৫০%	১৬.০০%	৫০%	৮.৮২%	WB			
৮০	২২৪৩৯৯৬০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলায় নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব শেখ মোঃ জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৮৯/৮২	১.০০	১.০০			০.৫০	০.৫০			০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%				
৮১	২২৪৪০৬০০০-বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৮৯/৮৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			১৬.৪৪	১৬.৪৪					৫০%	১.০০%	৫০%	০.১৬%				
	চলতি প্রকল্প																								

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮২	২২৪৩৮০১০০-আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	১৯১/৮৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					১০৪৪.১৯	১০৪৪.১৯			৫০%	১১.০০%	৫০%	১০.৪৪%		
৮৩	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৯৫	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৬৫১.০৯	৬৫১.০৯			৫০%	৪৫.০০%	৫০%	৪৩.৪১%		
৮৪	২২৪৩৪৭৯০০-রাসমাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৯৬	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০					২৭০৮.৪০	২৭০৮.৪০			৫০%	৪০.০০%	৫০%	৩৮.৬৯%		
৮৫	২২৪৩৯১৫০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৩২৮৭.৬৯/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ জাকির হোসেন	অনুঃ	১৯৪/৯৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					১০৫০.০০	১০৫০.০০			৫০%	২০.০০%	৫০%	১৭.৫০%		
৮৬	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	৩৫৩/১	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					১৮৪.০০	১৮৪.০০			৫০%	৮.০০%	৫০%	১৫.৩৩%		
মোট (পল্লী) (১-৮৬) :				১২৩৬৯৫২.০০	৮৭৪৩৭৯.০০	৩৬২৫৭৩.০০	৩৪৭৮২৩.০০	৬০০৩৯৭.০৬	৪১৪৮৬২.৮৬	১৮৫৫৩৪.২০	১৮৫১১৮.৭২	২১১২০২.৬৭	১৬৫১৯৫.৫৬	৪৬০০৭.১০	৪৫৫৯১.৬৩	১০০৮৮৯.১১	৯৭২৩৮.০৮	৫০%	২৩.৩১%	৫০%	১৭.০৭%		
সেক্টরঃ পুষ্টি ও কমিউনিটি সুবিধাবিধি																							
চলতি প্রকল্পঃ																							
৮৭	২২৪২৭৭৮০০-টাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনদা নদীর সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩০৩২০.৮৩/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকির মোহন্ত	অনুঃ	২২৭/১৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					১.৬৫	১.৬৫			৫০%	০.০৪%	৫০%	০.০৪%		
৮৮	২২৪৩৮৯০০০-নেত্রকোনা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৩০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	২২৭/১৪	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৬৪৯.৮৮	৬৪৯.৮৮					৬৪৬.৯৮	৬৪৬.৯৮			৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৯.৭৭%		
৮৯	২২৪৩৮৯৫০০-রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার	অনুঃ	২২৭/১৫	৯১৭৪.০০	৯১৭৪.০০			২২৯৩.৫০	২২৯৩.৫০					৫৫৪.৬৭	৫৫৪.৬৭			৫০%	১৬.৪০%	৫০%	৬.০৫%		
৯০	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৪৪১৮৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ সূজায়েত হোসেন	অনুঃ	২৩৫/৫২	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০					৩৬১৬.৫৫	৩৬১৬.৫৫			৫০%	২৫.১০%	৫০%	২০.০৯%		
৯১	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ ছয়মুদ্দিন	অনুঃ	২৩৫/৫৩	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০					৫১৯৬.৭৯	৫১৯৬.৭৯			৫০%	৩৮.৯৪%	৫০%	৩২.৪৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৯২	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনুঃ	২৩৫/৫৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০				৫৮.৪৩	৫৮.৪৩					৫০%	২.০০%	৫০%	১.১৭%		
৯৩	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯৭৬১.৩০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২৩৫/৫৫	২০০০.০০	২০০০.০০			৪২২.৪৬	৪২২.৪৬				১.৭২	১.৭২					৫০%	৭.৫৫%	৫০%	০.০৯%		
৯৪	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২৩৫/৫৬	১২০০.০০	১২০০.০০			০.০০					০.০০						৫০%	১৭.০০%	৫০%	০.০০%		
৯৫	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	২৩৫/৫৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০				৩৪৮.২৯	৩৪৮.২৯					৫০%	২০.০০%	৫০%	১১.৬১%		
৯৬	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৮.২৫/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আবুল হাসানাত মহিউদ্দিন	অনুঃ	২৩৬/৫৮	১.০০	১.০০			০.০০					০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
৯৭	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিষ্কৃতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মীর্জা মোঃ ইফতেখার আলী	অনুঃ	২৩৬/৫৯	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০				১২৭১.৪১	১২৭১.৪১					৫০%	২৫.০০%	৫০%	১৫.৮৯%		
৯৮	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০০২৫.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব নাঈমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২৩৬/৬০	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০				১০.৩৭	১০.৩৭					৫০%	১.০০%	৫০%	০.৫৮%		
৯৯	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৩৭২.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নাঈমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২৩৬/৬১	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৬৫০.০০	৬৫০.০০				৩৫২.৩০	৩৫২.৩০					৫০%	২৮.৯৭%	৫০%	২৭.১০%		
১০০	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৫৮.৮৩/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ কে এম মাজহারুল আলম	অনুঃ	২৩৬/৬২	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০				৩০০.০০	৩০০.০০					৫০%	৩৬.০০%	৫০%	৩০.০০%		
১০১	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব খান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	অনুঃ	২৩৬/৬৩	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০				০.০০						৫০%	২৫.০০%	৫০%	০.০০%		
১০২	২২৪৩৭৪৪০০-শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৫০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব এস, এম, রাফেউল ইসলাম	অনুঃ	২৩৬/৬৪	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০				০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৩	২২৪৩৭৫৯০০-চাঁদপুর জেলাবাসিন শাহরাস্হি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৪৫২.৯১/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	২৩৬/৬৫	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০			৩৯৩.৬৮	৩৯৩.৬৮					৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২৪.৬১%		
১০৪	২২৪৩৮৯৬০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব সুজন কুমার কর	অনুঃ	২৩৬/৬৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১০৭১.২৩	১০৭১.২৩					৫০%	২২.০০%	৫০%	২১.৪২%		
১০৫	২২৪৩৯২৬০০-কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২৩৬/৬৭	৭০০.০০	৭০০.০০			৩৪৮.০০	৩৪৮.০০			৩৪০.০০	৩৪০.০০					৫০%	৫৭.০০%	৫০%	৪৮.৫৭%		
১০৬	২২৪৩৯৮১০০-পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এডিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৬৮	৯৯৯৩.০০	৯৯৯৩.০০			২৪৯৮.২৫	২৪৯৮.২৫			০.০০						৫০%	২৫.০০%	৫০%	০.০০%		
১০৭	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৩৭২২.০০/ এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন	অনুঃ	২৩৭/৬৯	৭১৪০.০০	৩০০০.০০	৪১৪০.০০	৪০৮৯.০০	৩৫৭০.০০	১৫০০.০০	২০৭০.০০	২০৪৪.৫০	৫৮৯.০৩	৩৬৩.২১	২২৫.৮২	১৯৯.৭২			৫০%	২৭.০০%	৫০%	৮.২৫%	KFAED	
১০৮	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮৬৭০০.০০/ জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৩৭/৭০	১৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	১০০০০.০০	৯৫০০.০০	১১৭৪৫.০০	১৭৫০.০০	৯৯৯৫.০০	৯৫০০.০০	১৫৭৯.২৩	৭৬৪.২৩	৮১৫.০০	৩২০.০০	২৫০৫.৯৮		৫০%	২১.০০%	৫০%	১১.৭০%	ADB	
১০৯	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোডিং-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রকল্প (এলজিসিআরআরপি)। (৩২১৫৮৬.৫০/ এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৭১	৬২১৭৬.০০	২১১.০০	৬১৯৬৫.০০	৬১৯৬৫.০০	৬২০৭০.৫০	১০৫.৫০	৬১৯৬৫.০০	৬১৯৬৫.০০	৫৯১৮.৪৬	৬১.২৪	৫৮৫৭.২২	৫৮৫৭.২২	১৪২৮৫.১০	১৪২৮৫.১০	৫০%	১০.৫৭%	৫০%	৯.৫২%	WB	
১১০	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রকল্প। (৩৩৯৭৮১.০০/ জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	অনুঃ	২৩৭/৭২	৫২৮০০.০০	১৫০০০.০০	৩৭৮০০.০০	৩৫০০০.০০	৪১৮০১.৫০	৪০০১.৫০	৩৭৮০০.০০	৩৫০০০.০০	৪৯৪৩.৪৪	১৪৪৮.১৩	৩৪৯৫.৩১	২৯২১.৯২	২৯১৭.৪০	২৯১৩.৭৫	৫০%	৩৫.০৪%	৫০%	৯.৩৬%	JICA	
১১১	২২৪৩৭১৩০০-কোন্স্টাল টাউন ব্লাইমেট রেজিলায়েন্স প্রকল্প (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৭৩	৪২৪০০.০০	৭০০.০০	৪১৭০০.০০	৪১৬০০.০০	২১১৫০.০০	৩৫০.০০	২০৮০০.০০	২০৮০০.০০	১২২৬.০৪	১৭১.৪৯	১০৫৪.৫৫	১০৫৪.৫৫			৫০%	১০.৭৯%	৫০%	২.৮৯%	ADB	
১১২	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সাভার	অনুঃ	২৩৭/৭৪	৩৭৫০০.০০	১৫০০০.০০	২২৫০০.০০	২০০০০.০০	৪৩৯৫.১১	৩৭৫০.০০	৬৪৫.১১	১৫৭.৮৩	৪৮৯২.৪৩	৩৭৫০.০০	১১৪২.৪৩	১৫৭.৮৩	১১৪২.৪৩	১১৪২.৪৩	৫০%	১৪.০০%	৫০%	১৩.০৫%	JICA	
১১৩	২২৪৩৭৭৮০০-নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আইউজিআইপি) (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব তোফায়েল আহমেদ	অনুঃ	২৩৭/৭৫	১৪৫৯৫৪.০০	১৯৫৪.০০	১৪৪০০০.০০	১৪৪০০০.০০	৬৯৯৭৭.০০	৯৭৭.০০	৬৯০০০.০০	৬৯০০০.০০	৭৮৮৬.৫৭	৩৯৭.৫২	৭৪৮৯.০৫	৭৪৮৯.০৫	১৮৩০০.০০		৫০%	২০.৮১%	৫০%	৫.৪০%	ADB, AFD	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৪	২২৪৪০৫৮০০-রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৫৯০১২২.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০৩০) জনাব মোঃ মফিজ উদ্দিন	অনুঃ	২৩৮/৭৬	৬৬০৪৫.০০	১২০০০.০০	৫৪০৪৫.০০	৫৪০৪৫.০০	৩০০২৩.০০	৩০০০.০০	২৭০২৩.০০	২৭০২৩.০০	১৪২৯.৩৩	১২৪.০০	১৩০৫.৩৩	১৩০৫.৩৩			৫০%	৩.০০%	৫০%	২.১৬%	WB	
	উপ-মোট (৮৭-১১৪)ঃ			৫১৭৫৮৩.০০	১৪১৪৩৩.০০	৩৭৬১৫০.০০	৩৭০১৯৯.০০	২৮০৬৯৪.২০	৫১৩৯৬.০৯	২২৯২৯৮.১১	২২৫৪৯০.৩৩	৪২৬২৮.৬০	২১২৪৩.৮৯	২১৩৮৪.৭১	১৯৩০৫.৬২	৩৯১৫০.৯১	১৮৩৪১.২৮	৫০%	১৮.০৫%	৫০%	৮.২৪%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																									
	চলতি প্রকল্পঃ																								
১১৫	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১০৬/৮৮	৩২১০.০০	৩২১০.০০			১৬০৫.০০	১৬০৫.০০			৪২৮.৬২	৪২৮.৬২						৫০%	১৭.৯২%	৫০%	১৩.৩৫%			
১১৬	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুরুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫৯৪৮৮.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১০৬/৮৯	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			২৫১৩.৯৬	২৫১৩.৯৬						৫০%	২৪.০০%	৫০%	১৩.৯৭%			
১১৭	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১২২৮০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	১০৬/৯০	১৫৪৭৮.০০	৪০০০.০০	১১৪৭৮.০০	৯৭৮০.০০	১১৯৩২.৮০	২০০০.০০	৯৯৩২.৮০	৯৭৮০.০০	১৩২৪.৩৬	৬৮৪.১১	৬৪০.২৫	৪৮৭.৪৫				৫০%	১০.৫২%	৫০%	৮.৫৬%	JICA		
১১৮	২২৪৩৮৪১০০-জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২৪৬১৬১.৮২/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ ইনামুল কবীর	অনুঃ	১০৬/৯১	২৯৮০০.০০	৩৫০০.০০	২৬৩০০.০০	২২২০০.০০	২৮০৪৯.৫০	১৭৪৯.৫০	২৬৩০০.০০	২২২০০.০০	১২৯.৫২	৩২.৫১	৯৭.০১	৯৭.০১				৫০%	১.০০%	৫০%	০.৪৩%	ADB, Netharland, IFAD		
	উপ-মোট (১১৫-১১৮)ঃ			৬৬৪৮৮.০০	২৮৭১০.০০	৩৭৭৭৮.০০	৩১৯৮০.০০	৫০৫৮৭.৩০	১৪৩৫৪.৫০	৩৬২৩২.৮০	৩১৯৮০.০০	৪৩৯৬.৪৬	৩৬৫৯.২০	৭৩৭.২৬	৫৮৪.৪৬	০.০০	০.০০		৫০%	১০.২৬%	৫০%	৬.৬১%			
	সর্বমোট (১-১১৮)ঃ			১৮২১০২৩.০০	১০৪৪৫২২.০০	৭৭৬৫০১.০০	৭৫০০০২.০০	৯৩১৬৭৮.৫৫	৪৮০৬১৩.৪৫	৪৫১০৬৫.১১	৪৪২৫৮৯.০৫	২৫৮২২৭.৭৩	১৯০০৯৮.৬৫	৬৮১২৯.০৭	৬৫৪৮১.৭১	১৪০০৪০.০২	১১৫৫৭৯.৩৬		৫০%	২১.৩৪%	৫০%	১৪.১৮%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																								
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	২২৪২৫৬৯০০-বিশেষ অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ	১৮৩/২৪	০.০০				০.০০				০.০০												সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
২	২২৪৪০৯৩০০-বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনুঃ	৫০১/৩৪৪																					০২/০৭/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৪	'নেত্রকোণা জেলার ক্ষুদ্র নৃ-সোষ্ঠীর জীবনমান উন্নতিকরণে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)।	অনুঃ	৫০১/৩৪৮																					২৮/০৪/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৩	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়ন প্রস্তাব শীর্ষক প্রকল্প (৪৬৫৫.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)।	অনুঃ	৫০১/৩৪৯																					১৬/০৪/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৫	Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) শীর্ষক প্রকল্প। (১৯০৯০০.০০/এপ্রিল/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৫৩৬/১২২																				WB	১২/০৫/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৬	২২৪৪১২৭০০-ফেনী জেলার সদর উপজেলাধীন কাটামোবাবরখোনা-চরকালিদাশ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮)	অনুঃ	৫০২/৩৬৫																					০৭/০৯/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৭	Liveable and inclusive citites for all (LICA). (৬৬৯২.৭০)	অনুঃ	এডিপি বই বর্ধিত																					২০/০৪/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৮	সাতার ও আর্থলিয়া শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৯০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮)	অনুঃ	৫০১/৩৫৯																					০৩/০৯/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৯	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪৮৭০.০০/জুলাই/২০২৫ থেকে জুন/২০২৮)	অনুঃ	এডিপি বই বর্ধিত																					১৪/০৯/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
১০	Integrated Services and Livelihood for displaced people for Myanmar and Host Communities. (৬০৩০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৯)	অনুঃ	৫৩৬/১২৮																				ADB	১৭/০৯/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
১১	২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৩৩৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৪) জনাব নাইমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২২১/৬৬	০.০০				০.০০					০.০০						১০০%	৮.০০%	১০০%	#উওট/০!		ডিসেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
১২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনসমূহের আউটফল এর অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (১২২.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৬)।	অনুঃ	৫১১/৫৩৮																					২১/০৫/২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশে		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাশে	মোট	টাকাশে	মোট	টাকাশে	মোট	টাকাশে	মোট	টাকাশে			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১৩	আরবান ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (UCRIP) (৫৯০৪২.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৫৩৮/১৪৩																				KFW	
১৪	২০২৪১১৩৭০৩৩০-বরগুনা জেলার ২টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনুঃ	৫১১/৫৩৬																					১৮/০৬/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত।
আরএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																								
জিএবি অর্থায়নে																								
সেক্টর ৪ কৃষি, সাব-সেক্টরঃ সেচ																								
১	২০২৪১১৩৭০১৮০-বিদ্যমান ৩০ নম্বর রাবার ড্যাম এবং ৭ নম্বর ক্যান্ড উপ-প্রকল্পের এনহেইসমেন্ট এবং পুনর্বাসনের জন্য সমীক্ষা (জুলাই/২০২৫ থেকে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৯৩/২০৫																					
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
২	২০১৯১১৩৭০২৪০-ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৪২																					
৩	২০২০১৩৭০১৮০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৪৩																					
৪	২০২৩১১৩৭০১৬০-পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো প্রকল্প। (৯০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০১/৩৪৫																					
৫	২০২৪০১৩৭০২৫০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-৪ শীর্ষক প্রকল্প। (২০৯০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৪৬																					
৬	২০২৪০১৩৭০৩৩০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৩৩০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৪৭																					
৭	২০২৩১১৩৭০২৫০-মণোর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ থেকে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৫০																					
৮	২০২৩১১৩৭০৫৯০-মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৫১																					
৯	২০২৩১১৩৭০৭০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৪৯৯০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ থেকে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৫২																					
১০	২০২৩১১৩৭১১৪০-এনআইএলজি'র প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ১৪ তলা টুইন টাওয়ার ভবন (৪টি বেজমেইটসহ) নির্মাণ প্রকল্প (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২৪-জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫০১/৩৫৩																					
১১	২০২৪০১৩৭০০৬০-খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৩২০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৫৪																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
১২	২০১৯১১৩৭০২৭০-রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৫৫																						
১৩	২০২১১১৩৭০৫৭০-চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫০১/৩৫৬																						
১৪	২০২১১১৩৭০৯০০-এলাজিহিউর আইটি অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৮৭.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০১/৩৫৭																						
১৫	২০২২১১৩৭০১২০-চলনবিলা এলাকার জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০১/৩৫৮																						
১৬	২০২৪১১৩৭০৩৯০-এলাজিহিউতে ইলেকট্রনিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা (ই-সিএমএস) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং টেন্ডারিং প্রক্রিয়া বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (৪৮৫১.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০১/৩৬০																						
১৭	২০১৯১১৩৭০০৩০-মুর্শিবাড় ও সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহের গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১০০০০০.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫০১/৩৬১																						
১৮	২০২০১১৩৭০৭৫০-বৃহত্তর দিনাজপুর (দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় জেলা) সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প (৪৬৫৩২১.৮০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫০১/৩৬২																						
১৯	২০২৩০১৩৭০২২০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০১/৩৬৩																						
২০	২০২৪১১৩৭০১৯০-কুমিল্লা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫০১/৩৬৪																						
২১	২০২৫০১৩৭০২৪০-সাতক্ষীরা জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৬০০৮৮.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫০২/৩৬৬																						
২২	২০২৪০১৩৭০২২০-স্থানীয় সরকার ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৫-ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৩৬৭																						
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																									
২৩	২০২০১১৩৭০৭৩০-ভাঙ্গারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫১১/৫৩৫																						
২৪	২০২২১১৩৭০৫৬০-সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার পৌরসভাসমূহে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬২৫০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫১১/৫৩৭																						
২৫	২০২৩১১৩৭১১১০-ময়মনসিংহ জেলার ৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮১০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫১১/৫৩৯																						
২৬	২০২৩১১৩৭১২১০-নোয়াখালী জেলার ৮টি পৌরসভায় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০৩০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫১১/৫৪০																						

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য						
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা		দাবীকৃত				প্রাপ্তি		লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)		অগ্রগতি (মাসিক)	
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			২৩	২৪				
	বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে অনুমোদিত নতুন প্রকল্প																												
	সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																												
২৭	২০২৪১১৩৭০২২০-ক্রাইমেট স্মার্ট টেকসই ও সমন্বিত পরিবহন প্রকল্প (১৬৭০০০.০০ (১৩০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অনন্য	৫৩৬/১২৩																								WB		
২৮	২০২১১১৩৭০৮৪০-হাওর এরিয়া রেসিডিয়েন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (৩৫০০০০.০০ (২৫০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫৩৬/১২৪																								JICA		
২৯	২০২০১১৩৭০৭০০-ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্স এন্ড লাইভলিহুড এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (১১৮৯২৮.০০ (৮৩২৫০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অনন্য	৫৩৬/১২৫																								IFAD		
	সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																												
৩০	২০২৩১১৩৭০৩৭০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর লিভেবল এন্ড ইনক্লুসিভ সিটিস ফর অল (৬৬৯২(৬৫৩০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনন্য	৫৩৮/১৪৪																								GIZ		
৩১	২০২৩১১৩৭১৩০-সমন্বিত কর্তন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫৯০০০.০০ (২১৮০০০.০০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনন্য	৫৩৮/১৪৫																								AIIB		
৩২	২০২৪১১৩৭০১৬০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স-ইনোভেশন ফর ক্রাইমেট স্মার্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট (৮৩৮০.৫০(৮২৩৫.৫০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনন্য	৫৩৮/১৪৬																								GIZ		
৩৩	২০২৩১১৩৭০২১০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর বাংলাদেশ স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (৪৬৮১.০০(৪৫৫১.০০)/ আগস্ট/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৫৩৮/১৪৭																								AIIB		
৩৪	২০২০১১৩৭০৭০০-ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্স এন্ড লাইভলিহুড এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (১১৮৯২৮.০০ (৮৩২৫০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অনন্য	৫৩৮/১৪৮																								AIIB		
৩৫	২০২৩১১৩৭০৮৩০-সুন্দরবন জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রকল্প (১৯২৫০০.০০ (১৪৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৯)	অনন্য	৫৩৮/১৪৯																								AIIB		
৩৬	২০২৪০১৩৭০২৭০-প্রমোটিং রেজিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড সাসটেইনেবল লাইভলিহুডস প্রজেক্ট(১০৪৭০০.০০(৮০৫০০.০০)/জুলাই/ ২০২৫-জুন/২০২৯)	অনন্য	৫৩৮/১৫০																								AIIB		
৩৭	২০২৪১১৩৭০২৪০-তৃতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি-৩)। (২৯৫০০০.০০ (২৬৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অনন্য	৫৩৮/১৫১																								ADB		
৩৮	২০২৪১১৩৭০২৯০-TA-জাতীয় জলবায়ু অভিযোজন স্থানীয়করণের জন্য সমর্থন (LOCAT) (৩৬৩৬৯.০০(৩৬২০০.০০) /জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অনন্য	৫৩৮/১৫২																								GIZ		
৩৯	২০২৫০১৩৭০২৩০-আরবান ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (২য় পর্যায়) (১৯৩০৪.৮৮(১৫৩৪৫.২৯)/জুলাই/২০২৫-জুন/২০৩০)	অনন্য	৫৩৮/১৫৩																								ADB		