

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৪-২৫)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০২৫।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৯০	১৫৭৩৫৫২.০০	১২৫৪৮৮৬.০০	৩১৮৬৬৬.০০	৩১২৪১৬.০০	১৫০৬৮৯৩.০১	১২২৬১২১.৬৮	০.০০	২৮০৭৭১.৩৩	২৭৮৭৬৩.১৬	১১৮২৫০৮.৫০	৯৬১৭২৬.৫৫	০.০০	২২০৭৮১.৯৫	২১৯৩৩৫.২১	১৯০৯২২.২৩	১৮৯২২৯.০২	১০০%	৮৩.১১%	১০০%	৭৫.১৫%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩২	৩৭৭৩১৩.০০	১৭৩৬৫২.০০	২০৩৬৬১.০০	১৯৬৫০১.০০	২৯২১২৬.৫৮	১৫৬৫৫৬.০৩	০.০০	১৩৫৫৭০.৫৫	১২৯০২২.৪৩	২৪১০৮০.৪৫	১১৮৯২২.০৯	০.০০	১২২১৫৮.৩৬	১১৬২২৩.০৯	১০৪২৭২.৩৪	১৫২৭৯০.৮২	১০০%	৭৮.৫৪%	১০০%	৬৩.৮৯%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	৪২০৯৬.০০	২৪৬২৪.০০	১৭৪৭২.০০	১৫৮১২.০০	৪১৪২৩.২৬	২৪২১৭.৯৯	০.০০	১৭২০৫.২৭	১৫৮১২.০০	২৭২৮৩.৯৪	১৬৪৫৭.৬৩	০.০০	১০৮২৬.৩১	১০১৯৩.০৪	১৫৪৬০.১৬	১৫৪৬০.১৬	১০০%	৭১.২৮%	১০০%	৬৪.৮১%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	১২২২.০০	৮০০.০০	৪২২.০০	৪২২.০০	১১৬০.২১	৭৯৬.৯১	০.০০	৩৬৩.৩০	৩৬৩.৩০	৮৬৫.২৩	৫০১.৯৩	০.০০	৩৬৩.৩০	৩৬৩.৩০	৪২২.০০	৩৬৩.৩০	১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৭০.৮০%
সর্বমোট :	১২৭	১৯৯৪১৮৩.০০	১৪৫৩৯৬২.০০	৫৪০২২১.০০	৫২৫১৫১.০০	১৮৪১৬০৩.০৫	১৪০৭৬৯২.৬০	০.০০	৪৩৩৯১০.৪৫	৪২৩৯৬০.৮৯	১৪৫১৭৩৮.১৩	১০৯৭৬০৮.২১	০.০০	৩৫৪১২৯.৯২	৩৪৬১১৪.৬৪	৩১১০৭৬.৭৩	৩৫৭৮৪৩.৩০	১০০%	৮১.৯৯%	১০০%	৭২.৮০%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৫																				
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	৪৩																				
মোট প্রকল্প :	১৭৫																				

(আবু সালেহ মোঃ হানিফ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ)
মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৪-২৫)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০২৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
সেক্টর ও স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
চলতি প্রকল্প :																								
১	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৭৮৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব হরিকিঙ্কর মোহন্ত	অনুঃ	১৬৯/১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%			জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৬) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনুঃ	১৬৯/২	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১২৪৯১.৯৮	১২৪৯১.৯৮			১১৬৯৬.৮৪	১১৬৯৬.৮৪					১০০%	৯৪.০০%	১০০%	৯৩.৫৭%			
৩	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৬৯/৩	১০২২.০০	১০২২.০০			১০২১.৫৬	১০২১.৫৬			৮৫৩.০২	৮৫৩.০২					১০০%	৮৩.৫৮%	১০০%	৮৩.৪৭%			জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	অনুঃ	১৬৯/৪	২২০০১.০০	২২০০১.০০			২১৯৯১.০০	২১৯৯১.০০			২১৫৯৯.৯০	২১৫৯৯.৯০					১০০%	৯৮.২৯%	১০০%	৯৮.১৮%			
৫	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্গে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩০৮৮৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৬৯/৫	৩৪০৮৫.০০	৮৫.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০৮৫.০০	৮৫.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	১৫৪৫৯.৬৯	৫৮.১৮	১৫৪০১.৫১	১৫৪০১.৫১			১০০%	৬২.০০%	১০০%	৪৫.৩৬%	WB		
৬	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬১৩০০.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৬৯/৬	৪৩০৪৩.০০	৩২৭.০০	৪২৭১৬.০০	৪২৭১৬.০০	৪৩০৪৩.০০	৩২৭.০০	৪২৭১৬.০০	৪২৭১৬.০০	৩০১৭৩.৮৪	৩.৪৭	৩০১৭০.৩৭	৩০১৭০.৩৭	২০০৭৮.৮১	২০০৭৮.৮১	১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৭০.১০%	WB		
৭	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক জৈত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৬৯/৭	৩৫৬০০.০০	৬০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	২৫২১৩.৩০	৫৯৩.৩০	২৪৬২০.০০	২৪৬২০.০০	২৪৯০২.২৯	৩০২.৩১	২৪৫৯৯.৯৮	২৪৫৯৯.৯৮	২২৩৭৭.৮৬	২২৩৭৭.৮৬	১০০%	৮৮.০০%	১০০%	৬৯.৯৫%	WB		ডিসেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
৮	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৬) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনুঃ	১৭০/১০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০			৫৯৬৭১.৯৩	৫৯৬৭১.৯৩			৪৩১৫০.৯৬	৪৩১৫০.৯৬					১০০%	৮৬.৬৫%	১০০%	৭১.৯২%			
৯	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম	অনুঃ	১৭০/১১	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২৪৬৯৭.৪০	২৪৬৯৭.৪০			২৩৫৮৭.২৫	২৩৫৮৭.২৫					১০০%	৯৬.০০%	১০০%	৯৪.৩৫%			

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ফয়জুল হক	অনুঃ	১৭০/১২	৪৮৩৩.০০	৪৮৩৩.০০			৪৬৩১.৩৩	৪৬৩১.৩৩					১০৬১.১৪	১০৬১.১৪			১০০%	৪৬.০৯%	১০০%	২১.৯৬%		
১১	২২৪০৪৯৫০০-সোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১৭০/১৩	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১৬৪৯৭.৩০	১৬৪৯৭.৩০					৭৩১২.৫৮	৭৩১২.৫৮			১০০%	৫০.০০%	১০০%	৪৩.০২%		
১২	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৫) জনাব এ কে এম বাদশা মিয়া	অনুঃ	১৭০/১৪	৮০১৭.০০	৮০১৭.০০			৮০১৩.৯২	৮০১৩.৯২					৫১১২.৯৫	৫১১২.৯৫			১০০%	৯০.৪৫%	১০০%	৬৩.৭৮%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৩	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৭১/১৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৯৯৯৮.৮১	১৯৯৯৮.৮১					১৫৫৬৮.১০	১৫৫৬৮.১০			১০০%	৮১.০০%	১০০%	৭৭.৮৪%		
১৪	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)। (১০৬৩১৭.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১৭১/১৬	১৫২৫৯.০০	১৫২৫৯.০০			১০০২৮.২৫	১০০২৮.২৫					৬০২৭.৫০	৬০২৭.৫০			১০০%	৮২.০০%	১০০%	৩৯.৫০%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৫	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ	অনুঃ	১৭১/১৭	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৪৯৯৬.৫০	১৪৯৯৬.৫০					১৩৫১৯.৫২	১৩৫১৯.৫২			১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৭৫.১১%		
১৬	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫১২০২.১৭/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	১৭১/১৮	২৩৫০০.০০	২৩৫০০.০০			২২৪৯৭.৩২	২২৪৯৭.৩২					২১১৩৫.৪১	২১১৩৫.৪১			১০০%	৯৩.৬৬%	১০০%	৮৯.৯৪%		
১৭	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব নাঈমা নাজমীন নাজ	অনুঃ	১৭১/১৯	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫২৪৭.৭১	৫২৪৭.৭১					২১৯২.২২	২১৯২.২২			১০০%	৫৮.০৮%	১০০%	৩৯.৮৬%		
১৮	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১০৬৬৮.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পাটওয়ারী	অনুঃ	১৭১/২০	১৭৭২৫.০০	১৭৭২৫.০০			১৭৬৮২.৭৭	১৭৬৮২.৭৭					১১২১৪.৭১	১১২১৪.৭১			১০০%	৬৪.০০%	১০০%	৬৩.২৭%		
১৯	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আনিসুর রহমান সোহেল	অনুঃ	১৭১/২১	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১৩৯৯৪.৬০	১৩৯৯৪.৬০					৮০২৫.০০	৮০২৫.০০			১০০%	৬৮.০০%	১০০%	৫৭.৩২%		
২০	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (২য় সংশোধিত)। (১৪৬৪৯৬.৩৪/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনুঃ	১৭১/২২	৫৮৯২.০০	৫৮৯২.০০			৫৮৮৮.৬০	৫৮৮৮.৬০					৫৩৭৬.৮০	৫৩৭৬.৮০			১০০%	৯৯.৭৭%	১০০%	৯১.২৬%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২১	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)। (২৯১৯৮৪.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	১৭১/২৩	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৯৮২৬.০০	১৯৮২৬.০০					১৮১৪৫.৯৮	১৮১৪৫.৯৮			১০০%	৯০.৮৭%	১০০%	৯০.৭৩%		
২২	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৭১/২৪	৪৪৫১২.০০	৪৪৫১২.০০			৪৪৫০৫.৬৪	৪৪৫০৫.৬৪					৩৫৫৩৯.৮৪	৩৫৫৩৯.৮৪			১০০%	৯৮.৪৩%	১০০%	৭৯.৮৪%		
২৩	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (২০৬৬০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মোনায়েম সরকার	অনুঃ	১৭২/২৫	১৯৯৯০.০০	১৯৯৯০.০০			১৯৯৭৯.৬০	১৯৯৭৯.৬০					১৫০০৫.৯৪	১৫০০৫.৯৪			১০০%	৭৬.০০%	১০০%	৭৫.০৭%		
২৪	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২৭৭৩৪০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব শরীফ মোঃ জামাল উদ্দিন	অনুঃ	১৭২/২৬	১৬১০০.০০	১৬১০০.০০			১৬০৯৬.৬০	১৬০৯৬.৬০					১০১৪৩.৯১	১০১৪৩.৯১			১০০%	৭২.৯৪%	১০০%	৬৩.০১%		
২৫	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৮৫৫৮.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৭২/২৭	২১৯৮৭.০০	২১৯৮৭.০০			২১৯৮২.৩০	২১৯৮২.৩০					৯০২৭.৩০	৯০২৭.৩০			১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৪১.০৬%		
২৬	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ	১৭২/২৮	২৩১১০.০০	২৩১১০.০০			২৩১০৭.৬০	২৩১০৭.৬০					১৩৪৫৬.৮৫	১৩৪৫৬.৮৫			১০০%	৭৬.৫৮%	১০০%	৫৮.২৩%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৭	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান	অনুঃ	১৭২/২৯	৮৩৪০.০০	৮৩৪০.০০			৮৩৩৫.২০	৮৩৩৫.২০					৭৪৪৮.০১	৭৪৪৮.০১			১০০%	৯২.০০%	১০০%	৮৯.৩০%		
২৮	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনুঃ	১৭২/৩০	৪২৫০০.০০	৪২৫০০.০০			৪২৪৯৪.৮০	৪২৪৯৪.৮০					৩০৯৪০.২৭	৩০৯৪০.২৭			১০০%	৭৮.৫৯%	১০০%	৭২.৮০%		
২৯	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	১৭২/৩১	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৯৮.৬২	৬৯৯৮.৬২					৬৮৪৫.৭৩	৬৮৪৫.৭৩			১০০%	৯৯.৫০%	১০০%	৯৭.৮০%		
৩০	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৮৬৫.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ বেগাল হোসেন	অনুঃ	১৭২/৩২	৪৮০.০০	৪৮০.০০			৪৭৯.৬০	৪৭৯.৬০					৩৪২.৭৬	৩৪২.৭৬			১০০%	৭৬.০০%	১০০%	৭১.৪১%		
৩১	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৭১৩৪.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	অনুঃ	১৭২/৩৩	১৭৯৫১.০০	১৭৯৫১.০০			১৭৬৪৭.৬০	১৭৬৪৭.৬০					১৭৫৭২.২৬	১৭৫৭২.২৬			১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৮৯%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩২	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৭২/৩৪	৩৩১৭.০০	৩৩১৭.০০			৩৩১৬.১৫	৩৩১৬.১৫			৩১৬৫.২৪	৩১৬৫.২৪			১৯	১৮	১০০%	৯৬.০০%	১০০%	৯৫.৪২%		
৩৩	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৭৩/৩৫	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			৩২৯৯৪.৬০	৩২৯৯৪.৬০			৩০১০২.৩৬	৩০১০২.৩৬			১০০%	৮৮.৯৪%	১০০%	৮৬.০১%				
৩৪	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৭৩/৩৬	২০৮৯.০০	২০৮৯.০০			২০৮৮.০০	২০৮৮.০০			১৮১০.০৫	১৮১০.০৫			১০০%	৮৭.০০%	১০০%	৮৬.৬৫%				ডিসেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত সমগ্র বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
৩৫	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৭৩/৩৭	৩০০.০০	৩০০.০০			২৯৮.৮২	২৯৮.৮২			১০.০০	১০.০০			১০০%	১৫.০০%	১০০%	৩.৩৩%				
৩৬	২২৪৩১৮০০০-অর্থায়নের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৭৩/৩৮	১২৬০০০.০০	১২৬০০০.০০			১২৫৯৮৭.০০	১২৫৯৮৭.০০			১১১৭৮০.১৬	১১১৭৮০.১৬			১০০%	৯১.৬০%	১০০%	৮৮.৭১%				
৩৭	২২৪৩২৫৩০০-চূর্ণিবাড়ী আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৭৩/৩৯	৮০০০০.০০	৮০০০০.০০			৭৯৯৭৯.০০	৭৯৯৭৯.০০			৭৮৯৬৭.০৯	৭৮৯৬৭.০৯			১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৮.৭১%				
৩৮	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৭৩/৪০	৪২৭৯.০০	৪২৭৯.০০			৪২৭৬.১০	৪২৭৬.১০			২০৫৮.৮৯	২০৫৮.৮৯			১০০%	৮২.৩০%	১০০%	৪৮.১২%				
৩৯	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১৭৩/৪১	১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৯৮৯.০০	১০৯৮৯.০০			৮৮০৫.৩৪	৮৮০৫.৩৪			১০০%	১০০%	১০০%	৮০.০৫%				
৪০	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৩৯৯৯.৭০/ জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ শিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৭৩/৪২	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৯৯৮০.৬৯	২৯৯৮০.৬৯			২৯৩৭৫.০৭	২৯৩৭৫.০৭			১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৯২%				
৪১	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেদানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন	অনুঃ	১৭৩/৪৩	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৩৫৯৩.১৫	৩৫৯৩.১৫			১০০%	২৭.০০%	১০০%	১৭.৯৭%				
৪২	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৬৪৫২.৬৬/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৭৩/৪৪	১৭৪৪৬.০০	১৭৪৪৬.০০			১৭৪৪৩.৮৪	১৭৪৪৩.৮৪			১৬৮৫০.০৩	১৬৮৫০.০৩			১০০%	৯৭.০০%	১০০%	৯৬.৫৮%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৩	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৭৪/৪৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৮৩৭.৩৮	৯৮৩৭.৩৮					৬৭২৩.৬২	৬৭২৩.৬২			৭৫%	৬৭.৫৮%	৭৫%	৬৭.২৪%		
৪৪	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব সোনিয়া নওরীন	অনুঃ	১৭৪/৪৬	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১৬৮৯২.৮০	১৬৮৯২.৮০					১৪৭১৩.০৭	১৪৭১৩.০৭			১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৮৬.৫৫%		
৪৫	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব খান মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	অনুঃ	১৭৪/৪৭	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			৩৪৯৯৫.৭০	৩৪৯৯৫.৭০					২৭৩৯৫.০৬	২৭৩৯৫.০৬			১০০%	৮৬.১৪%	১০০%	৭৮.২৭%		
৪৬	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৭৪/৪৮	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২৪৯৯৮.০০	২৪৯৯৮.০০					২২৮৬৭.৯৩	২২৮৬৭.৯৩			১০০%	৯৩.৩৩%	১০০%	৯১.৪৭%		
৪৭	২২৪৩৬৩৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৭৪/৪৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২৪০৪০.২০	২৪০৪০.২০					১৪৫৪২.২৩	১৪৫৪২.২৩			১০০%	৬৪.০০%	১০০%	৫৮.১৭%		
৪৮	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ. এস. এম মহসীন	অনুঃ	১৭৪/৫০	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৯৮.৮০	৬৯৯৮.৮০					৬৬১৬.০০	৬৬১৬.০০			১০০%	৯৪.৫৩%	১০০%	৯৪.৫১%		
৪৯	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৯৯৪৩.৮০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ আল-আমীন খান	অনুঃ	১৭৪/৫১	৩২০০০.০০	৩২০০০.০০			৩১৯৯৮.৭০	৩১৯৯৮.৭০					২৫৮৩১.৬৯	২৫৮৩১.৬৯			১০০%	৯৫.৭২%	১০০%	৮০.৭২%		
৫০	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। (১৪৯৭০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৭৪/৫২	২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৮.০০	১৯৯৮.০০					১৩৬০.৫১	১৩৬০.৫১			১০০%	৭২.৯৫%	১০০%	৬৮.০৩%		
৫১	২২৪৩৭৩১০০-ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব এম এ ছত্তার	অনুঃ	১৭৪/৫৩	২৫৩৯৮.০০	২৫৩৯৮.০০			২৫৩৪১.৭০	২৫৩৪১.৭০					২০৫৪৪.১২	২০৫৪৪.১২			১০০%	৯০%	১০০%	৮০.৮৯%		
৫২	২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আল আমীন ফয়সাল	অনুঃ	১৭৪/৫৪	২৭১২২.০০	২৭১২২.০০			২৭১০৫.৪০	২৭১০৫.৪০					২১১১৫.৮৯	২১১১৫.৮৯			১০০%	৮০.১৮%	১০০%	৭৭.৮৬%		
৫৩	২২৪৩৭৭৫০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৫.৭৬/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৭৪/৫৫	১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯৯.৭৮	৯৯৯.৭৮					৩৪.০৪	৩৪.০৪			১০০%	১২.৪৮%	১০০%	৩.৪০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৫৪	২২৪৩৭৮২০০-জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৫০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	১৭৪/৫৬	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১২৪৯৭.০০	১২৪৯৭.০০			১১৯৮৪.০৫	১১৯৮৪.০৫			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.০৬%	১০০%	৯৫.৮৭%		
৫৫	২২৪৩৭৯৫০০-বাগেরহাট জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৭৫৩.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনুঃ	১৭৫/৫৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৯৯৯৭.৫০	১৯৯৯৭.৫০			১৮৬৫৬.৭৬	১৮৬৫৬.৭৬			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৯৩.২৮%		
৫৬	২২৪৩৮০০০০-নড়াইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	অনুঃ	১৭৫/৫৮	৩২০০.০০	৩২০০.০০			৩১৯৮.৬০	৩১৯৮.৬০			২১৭৩.৩০	২১৭৩.৩০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৮১.০০%	১০০%	৬৭.৯২%		
৫৭	২২৪৩৮১৮০০-শোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/ ২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	অনুঃ	১৭৫/৫৯	১২০০০.০০	১২০০০.০০			১১৪৬৬.৯৪	১১৪৬৬.৯৪			৮০৭২.১৮	৮০৭২.১৮			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৭২.০০%	১০০%	৬৭.২৭%		
৫৮	২২৪৩৮২২০০-রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক মন্ডল	অনুঃ	১৭৫/৬০	১৫০৫৪.০০	১৫০৫৪.০০			১৪৯৫২.৮০	১৪৯৫২.৮০			১০৭৬৫.৯২	১০৭৬৫.৯২			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৭১.৫২%		
৫৯	২২৪৩৮৪০০০-নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব এ কে এম মাজহারুল আলম	অনুঃ	১৭৫/৬১	১৮৫০০.০০	১৮৫০০.০০			১৮৪৯৫.৪০	১৮৪৯৫.৪০			১৭৫৮২.২১	১৭৫৮২.২১			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.০০%	১০০%	৯৫.০৪%		
৬০	২২৪৩৮৯১০০-বারহাট্টা উপজেলা শিশুপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৭৫/৬২	৩.০০	৩.০০			২.৮৮	২.৮৮			১.৭৭	১.৭৭			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৬০.০০%	১০০%	৫৯.০০%		
৬১	২২৪৩৯৩১০০-চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	১৭৫/৬৩	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৭৯০৮.৪০	১৭৯০৮.৪০			৬৮২৫.৯২	৬৮২৫.৯২			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৬৫.৯৫%	১০০%	৩৭.৯২%		
৬২	২২৪৩৯৩২০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৮৯.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৭৫/৬৪	১৫০.০০	১৫০.০০			৩১.৫০	৩১.৫০			১৩.১৮	১৩.১৮			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৯.০০%	১০০%	৮.৭৯%		
৬৩	২২৪৩৯৩৩০০-মাগুরা জেলার ধামৌণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব এ, এম, এস কবীর	অনুঃ	১৭৫/৬৫	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৯২.৮০	৫৯৯২.৮০			৫৪৯৩.৮৫	৫৪৯৩.৮৫			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৯৫.৪৭%	১০০%	৯১.৫৬%		
৬৪	২২৪৩৯৪৩০০-কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২৭৭৯৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৭৫/৬৬	২১.০০	২১.০০			২১.০০	২১.০০			১৯.৪৪	১৯.৪৪			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৯৩.০০%	১০০%	৯২.৫৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য										
				মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকাশ		দাবীকৃত				প্রাপ্তি		লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)		অগ্রগতি (মাসিক)		লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)		অগ্রগতি (মাসিক)	
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২
				২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯			২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯
৬৫	২২৪৩৯৬৩০-ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৩৪০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	১৭৫/৬৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৯৭.০০	৫৯৯৭.০০					৩১৪৭.৬৬	৩১৪৭.৬৬									১০০%	৬২.১৬%	১০০%	৫২.৪৬%						
৬৬	২২৪৩৯৬৮০০-জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৭৬/৬৮	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৯৯.০০	২৯৯৯.০০					৬২৫.৭৪	৬২৫.৭৪									১০০%	২২.০০%	১০০%	২০.৮৬%						
৬৭	২২৪৩৯৭৭০০-নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০.০০/ অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মনজুর আলী	অনুঃ	১৭৬/৬৯	৫১৬০.০০	৫১৬০.০০			৫১৩৮.৭০	৫১৩৮.৭০					২৭৩২.৪০	২৭৩২.৪০									১০০%	৫৩.০০%	১০০%	৫২.৯৫%						
৬৮	২২৪০৪৬৯০০-পাইকগাছা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিন্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবদুল মালেক	অনুঃ	১৭৬/৭০	১৬২৬২.০০	৬২৬২.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১৬২৫৬.২২	৬২৫৬.২২	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১০৯১৪.৭৪	৪১৪২.৩০	৬৭৭২.৪৪	৬৭৭২.৪৪	৬৫৮৯.০৬	৬৭৭২.৪৪	১০০%	৮৮.৭২%	১০০%	৬৭.১২%	SFD OFID											
৬৯	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩৯০৭৬.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৭৬/৭১	২৮০০.০০	৮০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১৫৪৭.৭৮	৭৯৯.৭৮	৭৪৮.০০	৭৪৮.০০	৫৪১.৭৯	১৯১.৫২	৩৫০.২৭	২৩৮.৩৭	৯৬৩.৩৮	০.০০	১০০%	২০.০০%	১০০%	১৯.৩৫%	IDB											
৭০	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সর্বিষ্কৃত অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিককরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২৬৫.৫২/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	অনুঃ	১৭৬/৭২	৬৯৩১.০০	১২৩১.০০	৫৭০০.০০	২৫০.০০	২১৪২.৯৫	৯২৩.২৫	১২১৯.৭০	১১.৫৩	১৯৩০.৩৫	৭১০.৬৫	১২১৯.৭০	১১.৫৩			১০০%	৭৮.২০%	১০০%	২১.৮১%	KFW, GCF											
৭১	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে বুদ্ধিগুরু জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৯২৪৫০.৮৮/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দীক	অনুঃ	১৭৬/৭৩	২১১৫৩.০০	৫২৫৩.০০	১৫৯০০.০০	১৫৯০০.০০	২১১৫৩.০০	৫২৫৩.০০	১৫৯০০.০০	১৫৯০০.০০	১৪২২৫.৫০	৩৬১০.২০	১০৬১৫.৩০	১০৬১৫.৩০	১৫৯০০.০০	১৫৯০০.০০	১০০%	৬৮.০০%	১০০%	৬৭.২৫%	IFAD											
৭২	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস) (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৩১৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	১৭৬/৭৪	৯৫৩৩১.০০	৩৫৩৩১.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৭৮০৩৮.৯৮	৩৫৩৩১.০০	৪২৭০৭.৯৮	৪২৭০৭.৯৮	৬১৯৫৪.৭৫	১৯৬২২.৩৯	৪২৩৩২.৩৬	৪২৩৩২.৩৬	১৮৭২৮.২০	১৮৭২৮.২০	১০০%	৭৪.০৫%	১০০%	৬৪.৯৯%	WB											
৭৩	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৭৬/৭৫	৮০০০০.০০	২০০০০.০০	৬০০০০.০০	৫৯২০০.০০	৭৯৯৮৬.০০	১৯৯৮৬.০০	৬০০০০.০০	৫৯২০০.০০	৭৬৩৮৮.০৪	১৮৫৯১.৩৮	৫৭৭৯৬.৬৬	৫৭৬৬৯.৯৯	৫৯২০০.০০	৫৯২০০.০০	১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৫.৪৯%	ADB											
৭৪	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসটিয়াল প্রকল্প (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মিজ হক সুলতানা	অনুঃ	১৭৭/৭৬	২৫৫০.০০	৫০০.০০	২০৫০.০০	২০৫০.০০	৬০১.৪৫	৩৭৩.২০	২২৮.২৫	২২৮.২৫	৩৯৯.২৪	১৭০.৯৯	২২৮.২৫	২২৮.২৫	৯১৩.২১		১০০%	২০.০০%	১০০%	১৫.৬৬%	ADB	জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াজাত।										

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৫	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৩০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৭৭/৭৭	৩৭৫৪.০০	৭৫৪.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১৪১১.৩৯	৭৫১.৭০	৬৫৯.৬৯	৬৫৯.৬৯	৮৬১.৬১	২০১.৯২	৬৫৯.৬৯	৬৫৯.৬৯	১০০%	১৮	১০০%	৪২.০০%	১০০%	২২.৯৫%	JICA	
৭৬	২২৪৩৭২৮০০-অভিযোজন বৃদ্ধি ও বৃদ্ধিহ্রাসকল্পে টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব অরুন কুমার চৌধুরী	অনুঃ	১৭৭/৭৮	২৬৩০০.০০	৩০০.০০	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০	২৬৩০০.০০	৩০০.০০	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০	১১৩৩৭.১৩	৭৮.০৬	১১২৫৯.০৭	১১২৫৯.০৭	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০	১০০%	৪৪.০০%	১০০%	৪৩.১১%	WB	
৭৭	২২৪৩৭৩৯০০-স্পাদ (২০২২) ড্যামেজড ররাধ ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহাবিলিটেশন প্রজেক্ট আভার এডিবি'স ইমার্জেন্সি এসিসট্যান্স। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৭৭/৭৯	২৩৬৮০.০০	৩৬৮০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২৩২৬৫.৫১	৩৫৯৩.৮০	১৯৬৭১.৭১	১৯৬৭১.৭১	২১৩০৬.১১	৩৪৫৪.৫৮	১৭৮৫১.৫৩	১৭৮৫১.৫৩	১৯৬৭১.৭১	১৯৬৭১.৭১	১০০%	৯৩.৯৮%	১০০%	৮৯.৯৮%	ADB	
	নতুন প্রকল্প																						
৭৮	২২৪৩৯৮৯০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। (৩০৫৯০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৭৭/৮০	১৮৯.০০	১৮৯.০০			১৮৮.৬০	১৮৮.৬০				১৮.২৮	১৮.২৮				১০০%	১০.০০%	১০০%	৯.৬৭%		
৭৯	২২৪৪০০১০০-বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর	অনুঃ	১৭৭/৮১	২১০০.০০	২১০০.০০			২০৯৮.৪৮	২০৯৮.৪৮				৭৫২.০০	৭৫২.০০				১০০%	৪০.০০%	১০০%	৩৫.৮১%		
৮০	২২৪৪০০৩০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলা। (১০৮৫২০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	অনুঃ	১৭৭/৮২	৩০.০০	৩০.০০			২৯.৬০	২৯.৬০				৭.০৪	৭.০৪				১০০%	২৪.০০%	১০০%	২৩.৪৭%		
৮১	২২৪৪০০৭০০-ভৈরব নদীর তীর সৌন্দর্য্য বর্ধন প্রকল্প, দিঘলিয়া, খুলনা। (৯৮০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ, এম, এস কবীর	অনুঃ	১৭৭/৮৩	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০				০.০০	০.০০				১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
৮২	২২৪৪০১২০০-রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব এ, এস, এম রাশেদুর রহমান	অনুঃ	১৭৭/৮৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯৯.০০	৯৯৯.০০				৩.৪৩	৩.৪৩				১০০%	১.০০%	১০০%	০.৩৪%		
৮৩	২২৪৪০২৩০০-মুন্সিগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১৭৮/৮৫	১২০.০০	১২০.০০			১১৯.২৮	১১৯.২৮				১৭.৮৮	১৭.৮৮				১০০%	৫২.০৮%	১০০%	১৪.৯০%		
৮৪	২২৪৪০২৮০০-হোস্ট এন্ড এফডিএমএন এনহেন্সমেন্ট অফ লাইভস শ্রী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (হেল্প)। (১৬৫০৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	অনুঃ	১৭৮/৮৬	২৩৯৮.০০	৯৮.০০	২৩০০.০০	২৩০০.০০	২৩৯৭.৮০	৯৭.৮০	২৩০০.০০	২৩০০.০০	১৫২৯.৯৭	৫.১৫	১৫২৪.৮২	১৫২৪.৮২	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	১০০%	৬৪.০০%	১০০%	৬৩.৮০%	WB	
	চলতি প্রকল্প																						
৮৫	২২৪৩৮০১০০-আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	১৭৯/৮৯	৬১৭১.০০	৬১৭১.০০			৬১৬৫.৮০	৬১৬৫.৮০				২১৪৫.৭২	২১৪৫.৭২				১০০%	৩৫.০০%	১০০%	৩৪.৭৭%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভিআট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৬	২২৪২৫৮৯০০-নিউ পার্বত্য জেলায় দুর্গোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮২/১০২	৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		১ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব সহ ২য় সংশোধিত ডিপিপি স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৭	২২৪৩৪৭৯০০-রাসমাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮২/১০৩	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৯৫.২০	৭৪৯৫.২০			৬০৫২.৮৭	৬০৫২.৮৭					১০০%	৯২.০০%	১০০%	৮০.৭০%		
৮৮	২২৪৩৯১৫০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৩২৮৭.৬৯/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ জাকির হোসেন	অনুঃ	১৮২/১০৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৯৬.৮০	২৪৯৬.৮০			২১১৯.১৪	২১১৯.১৪					১০০%	৯০.০০%	১০০%	৮৪.৭৭%		
৮৯	২২২০১৭৩০০-মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়নের জন্য সম্ভাব্যতা জরিপ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৭.০০/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব হক সুলতানা	অনুঃ	৩৪৭/১	১৯৬.০০	১৯৬.০০			১৯৬.০০	১৯৬.০০			৮.৪৪	৮.৪৪					১০০%	২১.০০%	১০০%	৪.৩১%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯০	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	৩৪৭/২	৪৬০০.০০	৪৬০০.০০			৪৫৯৮.১৫	৪৫৯৮.১৫			১২০০.০০	১২০০.০০					১০০%	৬৬.০০%	১০০%	২৬.০৯%		
মোট (পল্লী) (১-৯০) :				১৫৭৩৫৫২.০০	১২৫৪৮৮৬.০০	৩১৮৬৬৬.০০	৩১২৪১৬.০০	১৫০৬৮৯৩.০১	১২২৬১২১.৬৮	২৮০৭৭১.৩৩	২৭৮৭৬৩.১৬	১১৮২৫০৮.৫০	৯৬১৭২৬.৫৫	২২০৭৮১.৯৫	২১৯৩৩৫.২১	১৯০৯২২.২৩	১৮৯২২৯.০২	১০০%	৮৩.১১%	১০০%	৭৫.১৫%		
সেক্টরঃ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
চলতি প্রকল্পঃ																							
৯১	২২৪২৭৭৮০০-টাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩০৩২০.৮৩/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিৎকর মোহন্ত	অনুঃ	২১২/১৬	১৭৪৬.০০	১৭৪৬.০০			১৭৪৫.৫৭	১৭৪৫.৫৭			৪.০৩	৪.০৩					১০০%	২.০০%	১০০%	০.২৩%		
৯২	২২৪৩৮৯০০০-নেত্রকোনা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৩০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	২১২/১৭	৮০০.০০	৮০০.০০			৭৯৯.৮০	৭৯৯.৮০			৪১৮.৬০	৪১৮.৬০					১০০%	৫৩.০০%	১০০%	৫২.৩৩%		
৯৩	২২৪৩৮৯৫০০-রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার	অনুঃ	২১২/১৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৩৫.০০	৪৯৩৫.০০			৩৪৫১.১৭	৩৪৫১.১৭					১০০%	৭০.০০%	১০০%	৬৯.০২%		
৯৪	২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৩৩৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৪) জনাব নাইমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২২১/৬৬	২৩৬৫.০০	২৩৬৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৭.৭০%	১০০%	০.০০%		জুন/২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৫	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৪৪১৮৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ সুজায়েত হোসেন	অনুঃ	২২১/৬৭	৪৪৮২১.০০	৪৪৮২১.০০			৪৪৮১৩.০০	৪৪৮১৩.০০			৩৮৩১৮.৬৬	৩৮৩১৮.৬৬					১০০%	৮৯.৩৪%	১০০%	৮৫.৪৯%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬			১৭	১৮	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৬	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ ছয়মুদ্দিন	অনুঃ	২২১/৬৮	২০৪৫৯.০০	২০৪৫৯.০০			২০৪৫৬.২০	২০৪৫৬.২০					১৮৬৪৬.৫৮	১৮৬৪৬.৫৮			১০০%	৯২.৩৫%	১০০%	৯১.১৪%		
৯৭	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিব্বের মোহন্ত	অনুঃ	২২১/৬৯	৫৮৪৭.০০	৫৮৪৭.০০			৫৮৪১.০১	৫৮৪১.০১					৫৮২৪.২৬	৫৮২৪.২৬			১০০%	৯৯.৯৮%	১০০%	৯৯.৬১%		
৯৮	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯৭৬১.৩০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২২১/৭০	২১৫০.০০	২১৫০.০০			২১৪৬.৮৩	২১৪৬.৮৩					১০৪৫.২৮	১০৪৫.২৮			১০০%	৬১.০০%	১০০%	৪৮.৬২%		
৯৯	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২২১/৭১	২০৮৫.০০	২০৮৫.০০			২০৮৩.২০	২০৮৩.২০					১৮০৫.৭৬	১৮০৫.৭৬			১০০%	৯২.০০%	১০০%	৮৬.৬১%		
১০০	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	২২২/৭২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২২২৫.০০	২২২৫.০০					১৪০৩.৬৯	১৪০৩.৬৯			১০০%	৭০.০০%	১০০%	৫৬.১৫%		
১০১	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/নভেম্বর/২০২০ হতে জুন/২০২৪) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২২২/৭৩	১.০০	১.০০			০.০০						০.০০				১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০২	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ)টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ দেসোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২২২/৭৪	১৫৪৫.০০	১৫৪৫.০০			১৫২৯.২৪	১৫২৯.২৪					৪৫২.৮২	৪৫২.৮২			১০০%	৫৬.০০%	১০০%	২৯.৩১%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৩	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২২২/৭৫	৫৮২.০০	৫৮২.০০			৫৮০.২০	৫৮০.২০					৫৭৪.০০	৫৭৪.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৬৩%		
১০৪	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৩৫০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	২২২/৭৬	৯৬৬.০০	৯৬৬.০০			৮৪৬.০০	৮৪৬.০০					৫১১.৬২	৫১১.৬২			১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৫২.৯৬%		২০২৪-২৫ অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৫	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিষ্কৃত কর্মাঁদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মীর্জা মোঃ ইফতেখার আলী	অনুঃ	২২২/৭৭	৬৫৫১.০০	৬৫৫১.০০			৬৫৪৯.৯৪	৬৫৪৯.৯৪					৬১২১.৯০	৬১২১.৯০			১০০%	৯৬.০০%	১০০%	৯৩.৪৫%		
১০৬	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০০২৫.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫) জনাব নাঈমা নাজনী নাজ	অনুঃ	২২২/৭৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৯৯৯.৯৫	৩৯৯৯.৯৫					২০১৫.৭৮	২০১৫.৭৮			১০০%	৫১.০০%	১০০%	৫০.৩৯%		জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব ভৌত সেক্টর থেকে অনুমোদিত হয়েছে।

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২			১৩	১৪	১৫	১৬			১৭
১০৭	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৩৭২.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব শাহীমা নাজমীন নাজ	অনুঃ	২২২/৭৯	১৬৬০.০০	১৬৬০.০০			১৬৬০.০০	১৬৬০.০০					৮২৭.৬৭	৮২৭.৬৭			১০০%	৫১.১৭%	১০০%	৪৯.৮৬%			
১০৮	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৩২.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব এ কে এম মাজহারুল আলম	অনুঃ	২২২/৮০	১৩০০.০০	১৩০০.০০			১২৯৭.৫০	১২৯৭.৫০					১২৫৭.৫০	১২৫৭.৫০			১০০%	৯৭.০০%	১০০%	৯৬.৭৩%			
১০৯	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব খান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	অনুঃ	২২২/৮১	৯০০.০০	৯০০.০০			৮৯৯.৮০	৮৯৯.৮০					৪৪৯.৯০	৪৪৯.৯০			১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৪৯.৯৯%			
১১০	২২৪৩৭৪৪০০-শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৫০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব এস. এম. রাফেউল ইসলাম	অনুঃ	২২৩/৮২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৯৯.৯০	২৪৯৯.৯০					২৪৯৯.৮৭	২৪৯৯.৮৭			১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৯%			
১১১	২২৪৩৭৫৯০০-চাঁদপুর জেলাবীন শাহরাস্তি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৪৫২.৯১/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	২২৩/৮৩	১৫৩৪.০০	১৫৩৪.০০			১৫৩২.২৮	১৫৩২.২৮					১১৩৭.৩২	১১৩৭.৩২			১০০%	৮৪.০০%	১০০%	৭৪.১৪%			
১১২	২২৪৩৮৯৬০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব সূজন কুমার কর	অনুঃ	২২৩/৮৪	৫৩৬৫.০০	৫৩৬৫.০০			৫২৯৪.৫৩	৫২৯৪.৫৩					৪৪৮৪.৯২	৪৪৮৪.৯২			১০০%	৮৪.০০%	১০০%	৮৩.৬০%			
১১৩	২২৪৩৯২৬০০-কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২২৩/৮৫	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৭৯৯.৪০	১৭৯৯.৪০					১৭৯৮.৬৭	১৭৯৮.৬৭			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৩%			
১১৪	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৩৭২২.০০/ এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন	অনুঃ	২২৩/৮৬	৮৫৯০.০০	৩৮৪৫.০০	৪৭৪৫.০০	৪৬৭৫.০০	৮৫৯০.০০	৩৮৪৫.০০	৪৭৪৫.০০	৪৭৪৫.০০	৪৭৪৫.০০	৩৯৯৮.৭৫	১৪২১.০৭	২৫৭৭.৬৮	২৫৭৭.৬৮			১০০%	৮২.০০%	১০০%	৪৬.৫৫%	KFAED	
১১৫	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮৬৭০০.০০/ জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২২৩/৮৭	১০২০০.০০	৩২০০.০০	৭০০০.০০	৬৫০০.০০	৮৮৩৫.০০	১৮৩৫.০০	৭০০০.০০	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০	৮২১৩.২৮	১৭৭৪.৪৩	৬৪৩৮.৮৫	৫৯৩৮.৮৫	৬৮১৪.০৯	৬৮১৪.০৯	১০০%	৯০.০০%	১০০%	৮০.৫২%	ADB	
১১৬	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোড্ডি-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (২৫৫৫২৫.০০/ এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনুঃ	২২৩/৮৮	৮২৮৭৩.০০	৪৬২.০০	৮২৪১১.০০	৮২৪১১.০০	৪২০৮৩.৯৮	২৮৩.৯৮	৪১৮০০.০০	৪১৮০০.০০	৪১৮০০.০০	৪৬৪৩৫.৪০	২৮৩.৯৮	৪৬১৫১.৪২	৪৬১৫১.৪২	৪১৮০০.০০	৪১৮০০.০০	১০০%	৭৬.১১%	১০০%	৫৬.০৩%	WB	
১১৭	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট। (৩৩৯৭৮১.০০/ জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	অনুঃ	২২৩/৮৯	৫৭২৭৮.০০	১৯২৬৮.০০	৩৮০২০.০০	৩৫০০০.০০	৪৫৩৫৫.০০	৭৩৪৫.০০	৩৮০১০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩১৫৩৪.০৫	৬১৯৭.৭১	২৫৩৩৬.৩৪	২২৯৩৯.১৯	২২৯৩৭.৩৪	২২৯৩৪.৩৭	১০০%	৯২.০৮%	১০০%	৫৫.০৫%	JICA	
১১৮	২২৪৩৭১৩০০-কোম্পানি টাউন ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	অনুঃ	২২৩/৯০	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	১৪৯২০.০০	৬৭৯৪.৭০	২৩৫৪.৭০	৪৪৪০.০০	৪৪৪০.০০	৪৪৪০.০০	৫৫৫২.৫৪	১০৪৯.৮৯	৪৫০২.৬৫	৪৫০২.৬৫			১০০%	৪৮.৭৮%	১০০%	৩০.৮৫%	ADB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
১১৯	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসলিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল সাত্তার	অনুঃ	২২৩/৯১	৮০০০.০০	২০০০.০০	৬০০০.০০	২৫০০.০০	৫০৪৯.৩৫	১৯৭৩.৮০	৩০৭৫.৫৫	৩৭.৪৩	৪৬৫৫.০০	১৫৭৯.৪৫	৩০৭৫.৫৫	৩৭.৪৩	৩০৭৫.৫৫	৩০৭৫.৫৫	১০০%	৬৫.০০%	১০০%	৫৮.১৯%	JICA	
১২০	২২৪৩৭৭৮০০-নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আইউজিআইপি) (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক	অনুঃ	২২৩/৯২	৫২০০০.০০	৫০০০.০০	৪৭০০০.০০	৪৭০০০.০০	৪১৪৮৮.৮০	৪৯৮৮.৮০	৩৬৫০০.০০	৩৬৫০০.০০	৩৭৬৭৭.৬৭	৩৬০১.৮০	৩৪০৭৫.৮৭	৩৪০৭৫.৮৭	৭১৪৪৫.৩৬	৭৮১৬৬.৮১	১০০%	৮২.১৫%	১০০%	৭২.৪৬%	ADB, AFD	
নতুন প্রকল্প																							
১২১	২২৪৩৯৮১০০-পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এভিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবর রহমান	অনুঃ	২২৩/৯৩	২০০০০.০০	২০০০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৯৯৯.৬০	১৯৯৯৯.৬০	০.০০	০.০০	৯৯০০.০০	৯৯০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৫০.০০%	১০০%	৪৯.৫০%		
১২২	২২৪৪০৫৮০০-রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৫৯০১২২.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০৩০) জনাব মোঃ মঞ্জুর আলী	অনুঃ	২২৩/৯৪	৩৮৯৫.০০	৪০০.০০	৩৪৯৫.০০	৩৪৯৫.০০	৩৯৫.৮০	৩৯৫.৮০	০.০০	০.০০	৬৩.৭৭	৬৩.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	২.০০%	১০০%	১.৬৪%	WB	
উপ-মোট (৯১-১২২) :				৩৭৭৩১৩.০০	১৭৩৬৫২.০০	২০৩৬৬১.০০	১৯৬৫০১.০০	২৯২১২৬.৫৮	১৫৬৫৫৬.০৩	১৩৫৫৭০.৫৫	১২৯০২২.৪৩	২৪১০৮০.৪৫	১১৮৯২২.০৯	১২২১৫৮.৩৬	১১৬২২৩.০৯	১০৪২৭২.৩৪	১৫২৭৯০.৮২	১০০%	৭৮.৫৪%	১০০%	৬৩.৮৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯			২০
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																								
চলতি প্রকল্প :																								
১২৩	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১০১/১০২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৯৩.৬০	৫৯৯৩.৬০					৪২৩১.৯৭	৪২৩১.৯৭			১০০%	৭৪.১৫%	১০০%	৭০.৫৩%			
১২৪	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫৯৪৮৮.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১০১/১০৩	১৩৮২৪.০০	১৩৮২৪.০০			১৩৪৫৩.১৯	১৩৪৫৩.১৯					৯৮৬৮.৭৮	৯৮৬৮.৭৮			১০০%	৮৭.০০%	১০০%	৭১.৩৯%			
১২৫	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১২২৮০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	১০১/১০৪	১৬০০০.০০	৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১২১০০.০০	১৫৭২৩.৮৭	২৯৯০.৬০	১২৭৩৩.২৭	১২১০০.০০	১২৯৯৩.৭২	২২৫১.৯৫	১০৭৪১.৭৭	১০১০৮.৫০	৮৩৮৫.৫৬	৮৩৮৫.৫৬	১০০%	৮১.৮২%	১০০%	৮১.২১%	JICA		
১২৬	২২৪৩৮৪১০০-জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২২৩৫৮০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ ইনামুল কবীর	অনুঃ	১০১/১০৫	৬২৭২.০০	১৮০০.০০	৪৪৭২.০০	৩৭১২.০০	৬২৫২.৬০	১৭৮০.৬০	৪৪৭২.০০	৩৭১২.০০	১৮৯.৪৭	১০৪.৯৩	৮৪.৫৪	৮৪.৫৪	৭০৭৪.৬০	৭০৭৪.৬০	১০০%	৭.০০%	১০০%	৩.০২%	ADB, Netharla nd, IFAD		
উপ-মোট (১২৩-১২৬) :				৪২০৯৬.০০	২৪৬২৪.০০	১৭৪৭২.০০	১৫৮১২.০০	৪১৪২৩.২৬	২৪২১৭.৯৯	১৭২০৫.২৭	১৫৮১২.০০	২৭২৮৩.৯৪	১৬৪৫৭.৬৩	১০৮২৬.৩১	১০১৯৩.০৪	১৫৪৬০.১৬	১৫৪৬০.১৬	১০০%	৭১.২৮%	১০০%	৬৪.৮১%			
সেক্টর ৪ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ																								
চলতি প্রকল্প																								
১২৭	২২৪৩৪৬০০০-চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (১০১৩০.০৪/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	১১২/১৫	১২২২.০০	৮০০.০০	৪২২.০০	৪২২.০০	১১৬০.২১	৭৯৬.৯১	৩৬৩.৩০	৩৬৩.৩০	৮৬৫.২৩	৫০১.৯৩	৩৬৩.৩০	৩৬৩.৩০	৪২২.০০	৩৬৩.৩০	১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৭০.৮০%	IFAD	জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
উপ-মোট (১২৭) :				১২২২.০০	৮০০.০০	৪২২.০০	৪২২.০০	১১৬০.২১	৭৯৬.৯১	৩৬৩.৩০	৩৬৩.৩০	৮৬৫.২৩	৫০১.৯৩	৩৬৩.৩০	৩৬৩.৩০	৪২২.০০	৩৬৩.৩০	১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৭০.৮০%			
সর্বমোট (১-১২৭) :				১৯৯৪১৮৩.০০	১৪৫৩৯৬২.০০	৫৪০২২১.০০	৫২৫১৫১.০০	১৮৪১৬০৩.০৫	১৪০৭৬৯২.৬০	৪৩৩৯১০.৪৫	৪২৩৯৬০.৮৯	১৪৫১৭৩৮.১৩	১০৯৭৬০৮.২১	৩৫৪১২৯.৯২	৩৪৬১১৪.৬৪	৩১১০৭৬.৭৩	৩৫৭৮৪৩.৩০	৩৫৭৮৪৩.৩০	১০০%	৮১.৯৯%	১০০%	৭২.৮০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				টাকা	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ	টাকা	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ	টাকা	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯			২০
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																								
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	২২৪২০৬০০০-বরিশাল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ																						০৯/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
২	২২৪৩৯৯৬০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলাধীন মহাসিং নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	৫২১/২৩৭																					১৪/১১/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	২০২২১১৩৭০৫৯০-বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনুঃ	৫২১/২৪২																					০২/০৭/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৪	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়ন প্রস্তাব শীর্ষক প্রকল্প (৪৬৫৫.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)।	অনুঃ	৫২১/২৪৭																					১৬/০৪/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৫	'নেত্রকোণা জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নতিকরণে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)।	অনুঃ	৫২১/২৪৬																					২৮/০৪/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
আরএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																								
জিএবি অর্থায়নে																								
সেক্টর ৪ কৃষি, সাব-সেক্টরঃ সেচ																								
১	২০২৪১১৩৭০১৭০-Feasibility Study (PFS) for Prepration of Sustainable Small Scale Water Resource Management Project. (৫০০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৪ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২৫)	অননুঃ	৫১৫/১৫৩																					
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
২	২০২৪১১৩৭০১৩০-সাতার ও আতলিয়া শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৭০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫২১/২৩৮																					
৩	২০২৪১১৩৭০৩৯০-এলজিইডিতে ইলেক্ট্রনিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা (ই-সিএমএস) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং টেনসই ক্রেয় বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (৪৮৫১.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫২১/২৩৯																					
৪	২০১৯১১৩৭০২৪০-ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৪০																					
৫	২০২০১৩৭০১৮০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৪১																					
৬	২০২৩১১৩৭০১৬০-পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫২১/২৪৩																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৭	২০২৩১১৩৭০৩০০-মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৪৪																						
৮	২০২৪০১৩৭০৩০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৮৩০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৪৫																						
৯	২০২৪০১৩৭০০৬০-খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শিক্ষাশীলকরণ প্রকল্প (৩২০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৪৮																						
১০	২০২৪০১৩৭০২৫০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-৪ শীর্ষক প্রকল্প। (২০৯০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৪৯																						
১১	২০১৯১১৩৭০২৭০-রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শিক্ষাশীলকরণ প্রকল্প। (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৫০																						
১২	২০২১১১৩৭০৯২০-চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫২১/২৫১																						
১৩	২০২৩১১৩৭০২৭০-গাইবান্ধা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৫২																						
১৪	২০২৩১১৩৭০৫৯০-মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৫৩																						
১৫	২০২৩১১৩৭০৬৫০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প। (৩৮৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৫৪																						
১৬	২০২২০১৩৭০৪৩০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৮০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫২১/২৫৫																						
১৭	২০২২১১৩৭০১৭০-কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৫৬																						
১৮	২০২৩১১৩৭০৭০০-সুর্নির্বাড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১২টি জেলার গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন ও শিক্ষাশীলকরণ প্রকল্প। (১০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৫৭																						
১৯	২০২৪১১৩৭০১৯০-কুমিল্লা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫২১/২৫৮																						
২০	সেক্টর ৪ গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি ২০২৩১১৩৭১১১০-ময়মনসিংহ জেলার ৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮১০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫২৭/৩৬৯																						

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
২১	২০২০১১৩৭০৭৩০-ভাঙ্গারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৫২৮/৩৭৩																						
২২	২০২৪১১৩৭০৩৩০-বরগুনা জেলার ২টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭৫০০.০০/অক্টোবর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৫২৮/৩৭৪																						
২৩	২০২২১১৩৭০৫৬০-সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার পৌরসভাসমূহে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬২৫০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অনন্য	৫২৮/৩৭৫																						
২৪	২০২৩০১৩৭০১৬০-মৌলভীবাজার পৌরসভার বেরিলেইক উন্নয়ন প্রকল্প (৫০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৫২৮/৩৭৬																						
২৫	২০২৩১১৩৭০৫৩০-চাঁপাই নবাবগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনসমূহের আউটফল এর অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিডেনাল ডিজাইন শীর্ষক প্রকল্প (১২২.০০/জুলাই/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনন্য	৫২৮/৩৭৭																						
২৬	২০২৩১১৩৭১১৫০-টেকসই নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অনন্য	৫২৮/৩৭৮																						
২৭	২০২৩১১৩৭১২১০-নোয়াখালী জেলার পৌরসভায় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০৩০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৫২৮/৩৭৯																						
	বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প																								
	সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
২৮	২০২০১১৩৭০৭০০-ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্ট এন্ড লাইভলিহুড এনালিসিস প্রকল্প (১১৮৯২৮.০০ (৮৩২৫০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অনন্য	৫৫৫/৮০																						IFAD
২৯	২০২৪১১৩৭০২২০-ক্রাইমেট স্মার্ট টেকসই ও সমন্বিত পরিবহন প্রকল্প (১৬৭০০০.০০ (১৩০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অনন্য	৫৫৫/৮১																						WB
৩০	২০২৪১১৩৭০৩৫০-বাংলাদেশ সাসটেইনেবল রিকভারি, ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ার্ডনেস রেসপন্স প্রকল্প (২২৪০০০.০০ (১৭৪০০০.০০)/ জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫৫৫/৮২																						WB
৩১	২০২৩১১৩৭০৯৩০-ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিসেস এন্ড লাইভলিহুড ফর ডিসপ্লেসড রোহিঙ্গা পিপলস এন্ড হোস্ট কমিউনিটিস ইন্সপ্লিমেন্ট প্রকল্প (৬০৫০০.০০(৪৮২০০.০০)/ জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনন্য	৫৫৫/৮৪																						ADB
৩২	২০২২১১৩৭০১৪০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অনন্য	৫৫৫/৮৫																						
৩৩	২০২১১১৩৭০৮৪০-হাওর এরিয়া রেসিলিয়েন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (৩৫০০০০.০০(২৫০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫৫৫/৮৬																						JICA

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৩৪	২০২৩০১৩৭০১৫০-নরায়ণ কানেক্টিভিটি ইনস্টিটিউট প্রজেক্ট-২য় পর্যায় (৬০০০০.০০(৫০০০০০.০০)/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৫/৮৭																				ADB	
৩৫	২০২৩১১৩৭০৮৩০-সুন্দরবন জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রকল্প (১৯২৫০০.০০(১৪৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৫/৮৮																				WB	
৩৬	২০২৪০১৩৭০২৭০-প্রমোটিং রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড সাসটেইনেবল লাইভলিহুড প্রজেক্ট (১০৪৭০০.০০ (৮০৫০০.০০)/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৫/৮৯																				IFAD	
	সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
৩৭	২০২২০১৩৭০৫৬০-আরবান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (৫৯২৯৩.০০(৩৮৬৬৭.০০)/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৫৭/১০২																				KFW	
৩৮	২০২৩১১৩৭০৩৭০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর লিভেবল এন্ড ইনক্লুসিভ সিটিস ফর অল (৬৬৯২(৬৫৩০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৫৫৭/১০৩																				GIZ	
৩৯	২০২৩১১৩৭১৩০-সমর্থিত কর্টন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫৯০০০.০০ (২১৮০০০.০০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৭/১০৪																				AIIB	
৪০	২০২৩১১৩৭০২১০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর বাংলাদেশ স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (৪৬৮১.০০(৪৫৫১.০০)/ আগস্ট/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৫৭/১০৫																				AIIB	
৪১	২০২৪১১৩৭০১৬০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স- ইনোভেশন ফর ক্লাইমেট স্মার্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট (৮৩৮০.৫০(৮২৩৫.৫০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৫৭/১০৬																				GIZ	
৪২	২০২৪১১৩৭০২৪০-তৃতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি-৩)। (২৯৫০০০.০০(২৬৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫৫৭/১০৭																				ADB	
৪৩	২০২৪১১৩৭০২৯০-TA-জাতীয় জলবায়ু অভিযোজন স্থানীয়করণের জন্য সমর্থন (LOCAT) (৩৬৩৬৯.০০(৩৬২০০.০০) /জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৫৭/১০৮																				GIZ	