

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৪-২৫)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০২৫।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৯০	১৫৭৩৫৫২.০০	১২৫৪৮৮৬.০০	৩১৮৬৬৬.০০	৩১৬০৪৬.০০	১৫৫৮০৬৯.৬৫	১২৩৯৯১৩.৯৭	০.০০	৩১৮১৫৫.৬৮	৩১৫৭৭৭.৭২	১৪৪৬৮০১.০৫	১১৫৫৫৬৬.০০	০.০০	২৯১২৩৫.০৪	২৮৮৯৭৮.৫৩	২১৮১৭২.৩১	২১৩৯২৪.৩২	১০০%	৯৪.৮৩%	১০০%	৯১.৯৪%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩২	৩৭৭৩১৩.০০	১৭৩৬৫২.০০	২০৩৬৬১.০০	১৯৬৫০১.০০	৩৪১৯৮৪.৮১	১৫৬৩৯৪.৩৪	০.০০	১৮৫৫৯০.৪৭	১৭৯৫১০.৪৭	৩২৭৯৭৯.৩০	১৪৯৭৭৪.৩০	০.০০	১৭৮২০৫.০০	১৭২১৯৫.০১	১৫২৮৮৭.৪৪	২১৫৯৫৬.৬৪	১০০%	৯৫.৬২%	১০০%	৮৬.৯২%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	৪২০৯৬.০০	২৪৬২৪.০০	১৭৪৭২.০০	১৫৮১২.০০	৪১৬৮৯.৯৯	২৪২১৭.৯৯	০.০০	১৭৪৭২.০০	১৫৮১২.০০	৩৫০৩০.৪৫	২১১১৩.৪৫	০.০০	১৩৯১৭.০০	১৩০১৭.০০	১৫৪৬০.১৬	১৫৪৬০.১৬	১০০%	৮৫.৬৮%	১০০%	৮৩.২২%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	১২২২.০০	৮০০.০০	৪২২.০০	৪২২.০০	১১৬১.৪০	৭৯৮.১০	০.০০	৩৬৩.৩০	৩৬৩.৩০	১০৭৪.৬৬	৭১১.৩৬	০.০০	৩৬৩.৩০	৩৬৩.৩০	৪২২.০০	৩৬৩.৩০	১০০%	১০০%	১০০%	৮৭.৯৪%
সর্বমোট :	১২৭	১৯৯৪১৮৩.০০	১৪৫৩৯৬২.০০	৫৪০২২১.০০	৫২৮৭৮১.০০	১৯৪২৯০৫.৮৪	১৪২১৩২৪.৩৯	০.০০	৫২১৫৮১.৪৫	৫১১৪৬৩.৪৯	১৮১০৮৮৫.৪৫	১৩২৭১৬৫.১১	০.০০	৪৮৩৭২০.৩৪	৪৭৪৫৫৩.৮৪	৩৮৬৯৪১.৯১	৪৪৫৭০৪.৪২	১০০%	৯৪.৭৯%	১০০%	৯০.৮১%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৭																				
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	৪১																				
মোট প্রকল্প :	১৭৫																				

* অবমুক্তির প্রেক্ষিতে আর্থিক অগ্রগতি : ৯৩.২১%

(আবু সালেহ মোঃ হানিফ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ)
মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৪-২৫)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০২৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা (সিডিভিআই)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভিআই)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রাকৃত	প্রাতি	জৈত				আর্থিক	
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
সেক্টর ও স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																									
চলতি প্রকল্প :																									
১	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৪৪৪৮.০০/জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিৎকর মোহন্ত	অনুঃ	১৬৯/১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%				
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৬) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনুঃ	১৬৯/২	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১২৪৯১.৯৮	১২৪৯১.৯৮			১১২৩১.৯৯	১১২৩১.৯৯					১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৮৯.৮৬%				
৩	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৬৯/৩	৮৫৯.০০	৮৫৯.০০			৮৫৮.৫৬	৮৫৮.৫৬			৮৪২.৪১	৮৪২.৪১					১০০%	৯৮.০৮%	১০০%	৯৮.০৭%		*জুন/২০২৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। *উপযোজনের মাধ্যমে ১৬৩ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।		
৪	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	অনুঃ	১৬৯/৪	২৬৫০১.০০	২৬৫০১.০০			২৬৪৯১.০০	২৬৪৯১.০০			২৬৪১৭.১০	২৬৪১৭.১০					১০০%	৯৯.৬৮%	১০০%	৯৯.৬৮%		উপযোজনের মাধ্যমে ৪৫০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৫	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্গে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩০৮৮৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৬৯/৫	৩৪০৮৫.০০	৮৫.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০৮৫.০০	৮৫.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	২৯৩৫৪.৫৬	৬৫.৭৯	২৯২৮৮.৭৭	২৯২৮৮.৭৭			১০০%	৮৬.১৪%	১০০%	৮৬.১২%	WB			
৬	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬১৩০০.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৬৯/৬	৪৩০৪৩.০০	৩২৭.০০	৪২৭১৬.০০	৪২৭১৬.০০	৪৩০৪৩.০০	৩২৭.০০	৪২৭১৬.০০	৪২৭১৬.০০	৩৭২০৩.০৭	৮.৮০	৩৭১৯৪.২৭	৩৭১৯৪.২৭	৩০৫০০.৯৮	৩০৫০০.৯৮	১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৮৬.৪৩%	WB			
৭	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক জৈত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৬৯/৭	৩৫৬০০.০০	৬০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫৬৯৩.৩০	৫৯৩.৩০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৪৫৪৮.৯২	৩৬০.১১	৩৪১৮৮.৮১	৩৪১৮৮.৮১	২৫৭১২.৬৪	২২৩৭৭.৮৬	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.০৫%	WB	ডিসেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াদান।		
৮	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়ক গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৬) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনুঃ	১৭০/১০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০			৫৯৬৭১.৯৩	৫৯৬৭১.৯৩			৫৯১৪৪.৪৭	৫৯১৪৪.৪৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৫৭%				
৯	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম	অনুঃ	১৭০/১১	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২৪৬৯৭.৪০	২৪৬৯৭.৪০			২৩৬৬০.০৩	২৩৬৬০.০৩					১০০%	৯৬.০০%	১০০%	৯৪.৬৪%				

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
১০	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ফয়জুল হক	অনুঃ	১৭০/১২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৩১১.৩৩	২৩১১.৩৩					১৩৯৭.৩৬	১৩৯৭.৩৬			১০০%	৬১.৩৬%	১০০%	৫৫.৮৯%			উপযোজনের মাধ্যমে ২৩৩৩ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১১	২২৪০৪৯৫০০-সোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১৭০/১৩	১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০			১৩৯৯৭.৩০	১৩৯৯৭.৩০					১০৫৭২.০৯	১০৫৭২.০৯			১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭২.৯১%			উপযোজনের মাধ্যমে ২৫০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১২	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৫) জনাব এ কে এম বাদশা মিয়া	অনুঃ	১৭০/১৪	৮০১৭.০০	৮০১৭.০০			৮০১৩.৯২	৮০১৩.৯২					৭১৮১.২৬	৭১৮১.২৬			১০০%	৯০.৪৫%	১০০%	৮৯.৫৮%			জুন/২০২৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১৩	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৫৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৭১/১৫	১৮৭০০.০০	১৮৭০০.০০			১৮৬৮২.৬৫	১৮৬৮২.৬৫					১৮৬৬৮.৬০	১৮৬৬৮.৬০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৩%			উপযোজনের মাধ্যমে ১৩০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৪	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)। (১০৬৩১৭.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১৭১/১৬	১২২৬০.০০	১২২৬০.০০			১২২৫৮.৬০	১২২৫৮.৬০					১০১৭৫.৭৩	১০১৭৫.৭৩			১০০%	৯২.০০%	১০০%	৮৩.০০%			*জুন/২০২৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। *উপযোজনের মাধ্যমে ২৯৯৯ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৫	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ	অনুঃ	১৭১/১৭	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৯৯৬.৫০	১৪৯৯৬.৫০					১৪৮১৮.০৩	১৪৮১৮.০৩			১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৭৯%			উপযোজনের মাধ্যমে ৩০০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৬	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫১২০২.১৭/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	১৭১/১৮	২৩৫০০.০০	২৩৫০০.০০			২২৪৯৭.৩২	২২৪৯৭.৩২					২২৪৪৫.৭১	২২৪৪৫.৭১			১০০%	৯৯.৫০%	১০০%	৯৫.৫১%			
১৭	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব নাঈমা নাজমীন নাজ	অনুঃ	১৭১/১৯	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫২৪৭.৭১	৫২৪৭.৭১					২৯৫৩.৫৬	২৯৫৩.৫৬			১০০%	৬৫.৮৪%	১০০%	৫৩.৭০%			
১৮	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১০৬৬৮.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পাটওয়ারী	অনুঃ	১৭১/২০	১৭৭২৫.০০	১৭৭২৫.০০			১৭৪৭৩.৬৭	১৭৪৭৩.৬৭					১৩৭৮২.২২	১৩৭৮২.২২			১০০%	৭৮.০০%	১০০%	৭৭.৭৬%			
১৯	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আনিসুর রহমান সোহেল	অনুঃ	১৭১/২১	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১৩৯৯৪.৬০	১৩৯৯৪.৬০					৮৭৫৬.৩৩	৮৭৫৬.৩৩			১০০%	৬৮.০০%	১০০%	৬২.৫৫%			
২০	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (২য় সংশোধিত)। (১৪৬৪৯৬.৩৪/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনুঃ	১৭১/২২	৭২৯৭.০০	৭২৯৭.০০			৭২৯৩.৬০	৭২৯৩.৬০					৬৬৬৯.০৯	৬৬৬৯.০৯			১০০%	৯২.৫০%	১০০%	৯১.৩৯%			*জুন/২০২৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। *উপযোজনের মাধ্যমে ১৪০৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
২১	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)। (২৯১৯৮৪.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	১৭১/২৩	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			২২৩২৬.০০	২২৩২৬.০০					২২২৯৭.৪৮	২২২৯৭.৪৮					১০০%	৯৯.৮৮%	১০০%	৯৯.১০%		উপযোজনের মাধ্যমে ২৫০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২২	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৭১/২৪	৪৭৯৫০.০০	৪৭৯৫০.০০			৪৬৬০৫.০৪	৪৬৬০৫.০৪					৪৬০৯৬.৩৫	৪৬০৯৬.৩৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.১৩%		উপযোজনের মাধ্যমে ৩৪৩৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২৩	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (২০৬৬০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মোশায়েম সরকার	অনুঃ	১৭২/২৫	১৭৮৯০.০০	১৭৮৯০.০০			১৭৮৮০.০০	১৭৮৮০.০০					১৬৩০৫.০০	১৬৩০৫.০০					১০০%	৯২.০০%	১০০%	৯১.১৪%		উপযোজনের মাধ্যমে ২১০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২৪	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২৭৭৩৪০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব শরীফ মোঃ জামাল উদ্দিন	অনুঃ	১৭২/২৬	১২০৮৪.০০	১২০৮৪.০০			১২০৭৬.১৯	১২০৭৬.১৯					১১৮২৪.৪৬	১১৮২৪.৪৬					১০০%	৯৮.৬৭%	১০০%	৯৭.৮৫%		উপযোজনের মাধ্যমে ৪০১৬ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২৫	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৮৫৫৮.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৭২/২৭	১৫৮২৯.০০	১৫৮২৯.০০			১৫৮২৪.৩০	১৫৮২৪.৩০					১১৪১৫.৫৫	১১৪১৫.৫৫					১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭২.১২%		উপযোজনের মাধ্যমে ৬১৫৮ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২৬	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ	১৭২/২৮	২৩১১০.০০	২৩১১০.০০			২৩১০৭.৬০	২৩১০৭.৬০					১৮৯১০.৮৬	১৮৯১০.৮৬					১০০%	৯৬.০০%	১০০%	৮১.৮৩%		সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।
২৭	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান	অনুঃ	১৭২/২৯	১১৩৪০.০০	১১৩৪০.০০			১১৩৩৫.২০	১১৩৩৫.২০					১০৯৮৮.৮০	১০৯৮৮.৮০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.৯০%		উপযোজনের মাধ্যমে ৩০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২৮	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনুঃ	১৭২/৩০	৪২৫০০.০০	৪২৫০০.০০			৪২৪৯৪.৮০	৪২৪৯৪.৮০					৩৮৬৩৬.৯১	৩৮৬৩৬.৯১					১০০%	৯২.৫৯%	১০০%	৯০.৯১%		
২৯	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	১৭২/৩১	৮১৭২.০০	৮১৭২.০০			৮১৭০.৬২	৮১৭০.৬২					৮০৯৮.৩৭	৮০৯৮.৩৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.১০%		উপযোজনের মাধ্যমে ১১৭২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩০	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৮৬৫.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ বেগাল হোসেন	অনুঃ	১৭২/৩২	৪৮০.০০	৪৮০.০০			৪৭৯.৬০	৪৭৯.৬০					৪৬৭.৪২	৪৬৭.৪২					১০০%	৯৭.৫০%	১০০%	৯৭.৩৮%		
৩১	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৭১৩৪.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	অনুঃ	১৭২/৩৩	১৭৯৫১.০০	১৭৯৫১.০০			১৭৭৪০.৫৫	১৭৭৪০.৫৫					১৭৭৭২.৬০	১৭৭৭২.৬০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৩৩%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩২	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৭২/৩৪	৩৩১৭.০০	৩৩১৭.০০			৩৩১৬.১৫	৩৩১৬.১৫					৩২০৩.৬৫	৩২০৩.৬৫			১০০%	৯৭.০০%	১০০%	৯৬.৫৮%		
৩৩	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৭৩/৩৫	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০			৩২৯৯৪.৬০	৩২৯৯৪.৬০					৩১৩৬৪.১৪	৩১৩৬৪.১৪			১০০%	৯৫.২৬%	১০০%	৯২.২৫%		উপযোজনের মাধ্যমে ১০০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩৪	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৭৩/৩৬	২২৮৯.০০	২২৮৯.০০			২২৮৮.০০	২২৮৮.০০					২২৭৯.৬২	২২৭৯.৬২			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৯%		পতিসেশ্বর/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। *উপযোজনের মাধ্যমে ২০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৫	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৭৩/৩৭	৮৮.০০	৮৮.০০			৮৬.৮২	৮৬.৮২					৮০.৮১	৮০.৮১			১০০%	৯২.০০%	১০০%	৯১.৮৩%		উপযোজনের মাধ্যমে ২১২ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩৬	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৭৩/৩৮	১২৬০০০.০০	১২৬০০০.০০			১২৫৯৮৭.০০	১২৫৯৮৭.০০					১২৫৯৮৩.৬৪	১২৫৯৮৩.৬৪			১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৯৯%		
৩৭	২২৪৩২৫৩০০-দুর্গিবাড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৭৩/৩৯	৮৫০০০.০০	৮৫০০০.০০			৮৪৯৭৯.০০	৮৪৯৭৯.০০					৮৪৮০৬.৭৪	৮৪৮০৬.৭৪			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৭%		উপযোজনের মাধ্যমে ৫০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৮	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৭৩/৪০	২১৪০.০০	২১৪০.০০			২১৪০.০০	২১৪০.০০					১৬৪৯.২০	১৬৪৯.২০			১০০%	১০০%	১০০%	৭৭.০৭%		উপযোজনের মাধ্যমে ২১৩৯ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩৯	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১৭৩/৪১	১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৯৯৪.৫৯	১০৯৯৪.৫৯					১০৯৮৩.২০	১০৯৮৩.২০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৫%		
৪০	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৩৯৯৯.৭০/ জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ শিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৭৩/৪২	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			৩৪৯৮০.৬৯	৩৪৯৮০.৬৯					৩৪৯৭২.২৪	৩৪৯৭২.২৪			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%		উপযোজনের মাধ্যমে ৫০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪১	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন	অনুঃ	১৭৩/৪৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৯৯৬.৯০	১৪৯৯৬.৯০					৫০২০.১৮	৫০২০.১৮			১০০%	৩৪.০০%	১০০%	৩৩.৪৭%		উপযোজনের মাধ্যমে ৫০০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬			১৭	১৮	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		
৫৩	২২৪৩৭৭৫০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৫.৭৬/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৭৪/৫৫	৩২২.০০	৩২২.০০			৩২১.৭৮	৩২১.৭৮					৬৪.০৭	৬৪.০৭			১০০%	২১.৬৯%	১০০%	১৯.৯০%		উপযোজনের মাধ্যমে ৬৭৮ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫৪	২২৪৩৭৮২০০-জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৫০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	১৭৪/৫৬	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০			১৫৪৯৭.০০	১৫৪৯৭.০০					১৫৪৯১.৩৮	১৫৪৯১.৩৮			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%		উপযোজনের মাধ্যমে ৩০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫৫	২২৪৩৭৯৫০০-বাগেরহাট জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৭৫৩.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনুঃ	১৭৫/৫৭	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০			২২৯৯৭.৫০	২২৯৯৭.৫০					২২৯৯২.০৭	২২৯৯২.০৭			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		উপযোজনের মাধ্যমে ৩০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫৬	২২৪৩৮০০০০-নড়াইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	অনুঃ	১৭৫/৫৮	৩২০০.০০	৩২০০.০০			৩১৯৮.৫৯	৩১৯৮.৫৯					২৭৮৪.১৪	২৭৮৪.১৪			১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৮৭.০০%		
৫৭	২২৪৩৮১৮০০-সোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/ ২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	অনুঃ	১৭৫/৫৯	১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০			১২৯৬৬.৯৪	১২৯৬৬.৯৪					১২৯১২.৪২	১২৯১২.৪২			১০০%	১০০%	১০০%	৯৫.৬৫%		উপযোজনের মাধ্যমে ৩৫০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫৮	২২৪৩৮২২০০-রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শিক্ষালীকরণ প্রকল্প। (২৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক মন্ডল	অনুঃ	১৭৫/৬০	১৫০৫৪.০০	১৫০৫৪.০০			১৪৯৯৫.১৯	১৪৯৯৫.১৯					১৪৯৭৮.৬৩	১৪৯৭৮.৬৩			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫০%		
৫৯	২২৪৩৮৪০০০-নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব এ কে এম মাজহারুল আলম	অনুঃ	১৭৫/৬১	২৩৫০০.০০	২৩৫০০.০০			২৩৪৯৫.৪০	২৩৪৯৫.৪০					২৩৪৮৮.৭১	২৩৪৮৮.৭১			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৫%		উপযোজনের মাধ্যমে ৫০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬০	২২৪৩৮৯১০০-বারহাট্টা উপজেলা শিশুপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৭৫/৬২	৩.০০	৩.০০			২.৮৮	২.৮৮					১.৭৭	১.৭৭			১০০%	৬০.০০%	১০০%	৫৯.০০%		
৬১	২২৪৩৯৩১০০-চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শিক্ষালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	১৭৫/৬৩	১৬৫৯৫.০০	১৬৫৯৫.০০			১৬৫০৩.৪০	১৬৫০৩.৪০					১২১২৭.৭৪	১২১২৭.৭৪			১০০%	৮০.১০%	১০০%	৭৩.০৮%		উপযোজনের মাধ্যমে ১৪০৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬২	২২৪৩৯৩২০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৮৯.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৭৫/৬৪	১৫০.০০	১৫০.০০			১৪৯.৬৪	১৪৯.৬৪					৩২.৯৮	৩২.৯৮			১০০%	২৩.০০%	১০০%	২১.৯৮%		
৬৩	২২৪৩৯৩৩০০-মাগুরা জেলার ধাম্রী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব এ, এম, এস কবীর	অনুঃ	১৭৫/৬৫	৭২০০.০০	৭২০০.০০			৭১৯২.৮০	৭১৯২.৮০					৭১৯২.৬০	৭১৯২.৬০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯০%		উপযোজনের মাধ্যমে ১২০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৬৪	২২৪৩৯৪৩০০-কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলায় নদী উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২৭৭৯৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৭৫/৬৬	৪৬.০০	৪৬.০০			৪৪.০০	৪৪.০০					৪৩.৯১	৪৩.৯১					১০০%	৯৬.০০%	১০০%	৯৫.৪৬%		উপযোজনের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬৫	২২৪৩৯৬৬০০-ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৩৪০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	১৭৫/৬৭	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৪৬.০০	৪৯৪৬.০০					৪৯০৩.৮৯	৪৯০৩.৮৯					১০০%	৯৯.৮৫%	১০০%	৯৮.০৮%		উপযোজনের মাধ্যমে ১০০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬৬	২২৪৩৯৬৮০০-জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৭৬/৬৮	১৬০০.০০	১৬০০.০০			১৫৯৯.০০	১৫৯৯.০০					১৫৬৬.৩৭	১৫৬৬.৩৭					১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৭.৯০%		উপযোজনের মাধ্যমে ১৪০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬৭	২২৪৩৯৭৭০০-নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০.০০/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মনজুর আলী	অনুঃ	১৭৬/৬৯	৫১৬০.০০	৫১৬০.০০			৫১৩৮.৭০	৫১৩৮.৭০					৫১৩২.৪৬	৫১৩২.৪৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪৭%		
৬৮	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৭৬/৭০	১৬২৬২.০০	৬২৬২.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১৬২৫৬.২২	৬২৫৬.২২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১২১০৮.০৬	৪১৬৩.১৫	৭৯৪৪.৯১	৭৯৪৪.৯১	৭৯৪৪.৯১	৭৯৪৪.৯১	১০০%	৯৮.৪৩%	১০০%	৭৪.৪৬%	SFD OFID	
৬৯	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩৯০৭৬.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম সরদার	অনুঃ	১৭৬/৭১	২৮০০.০০	৮০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২৫৬০.১৫	৭৯৯.৭৮	১৭৬০.৩৭	১৭৬০.৩৭			১১৫২.২৮	২৮১.১৮	৮৭১.১০	৮৭১.১০	১০১২.৩৭	১০১২.৩৭	১০০%	৫০.০০%	১০০%	৪১.১৫%	IDB	
৭০	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সফিষ্ক অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২৬৫.৫২/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	অনুঃ	১৭৬/৭২	৩১৫০.০০	১০০০.০০	২১৫০.০০	৫০.০০	২৮৬৬.৭১	৯৮৭.৪০	১৮৭৯.৩১	২১.৩৫			২৭৭৮.৩৯	৮৯৯.০৮	১৮৭৯.৩১	২১.৩৫			১০০%	১০০%	১০০%	৮৮.২০%	KFW, GCF	উপযোজনের মাধ্যমে ২৩১ লক্ষ জিওবি এবং ৩৫৫০ লক্ষ পিএ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৭১	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও ভথ্যের মাধ্যমে বৃক্ষপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৯২৪৫০.৮৮/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দীক	অনুঃ	১৭৬/৭৩	২১১৫০.০০	৫২৫৩.০০	১৫৯০০.০০	১৫৯০০.০০	২১১৫২.৯৩	৫২৫২.৯৩	১৫৯০০.০০	১৫৯০০.০০			২১১০৭.৬৫	৫২০৭.৬৫	১৫৯০০.০০	১৫৯০০.০০	১৫৯০০.০০	১৫৯০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৯%	IFAD	
৭২	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস) (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৩১৪.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	১৭৬/৭৪	৯৫৩৩১.০০	৩৫৩৩১.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৯৪২৫১.৫১	৩৪২৫১.৫১	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০			৭২৭৮৪.৩৭	১৯৬৮৮.৬৬	৫৩০৯৫.৭১	৫৩০৯৫.৭১	১৮৭২৮.২০	১৮৭২৮.২০	১০০%	৮৫.০২%	১০০%	৭৬.৩৫%	WB	
৭৩	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৭৬/৭৫	৯৭৪৮০.০০	২৬০০০.০০	৭১৪৮০.০০	৭০৯৬০.০০	৯৭৪৬৬.০০	২৫৯৮৮.০০	৭১৪৮০.০০	৭০৯৬০.০০			৯৭২১৪.৪৫	২৫৯১৫.৯৩	৭১২৯৮.৫২	৭০৮৯৯.৯৭	৭০৯৬০.০০	৭০৯৬০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৩%	ADB	উপযোজনের মাধ্যমে ৬০০০ লক্ষ জিওবি এবং ১১৪৮০ লক্ষ পিএ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬			১৭	১৮	১৯	২০		
৭৪	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এলিসিটাস প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মিজ হক সুলতানা	অনুঃ	১৭৭/৭৬	২০১০.০০	৩৯০.০০	১৬২০.০০	১৬২০.০০	১৯৯৪.০০	৩৭৪.০০	১৬২০.০০	১৬২০.০০	১৫৯২.৯৫	৩৩২.৯৫	১২৬০.০০	১২৬০.০০	৯১৩.২১		১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭৯.২৫%	ADB	সেপ্টেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াদান। *উপযোজনের মাধ্যমে ১১০ লক্ষ জিওবি এবং ৪৩০ লক্ষ পিএ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৭৫	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিক ম্যানেজমেন্ট এনালিসিস প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৩০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৭৭/৭৭	২৭৫৪.০০	৭৫৪.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২৭৫১.৭০	৭৫১.৭০	২০০০.০০	২০০০.০০	১৬৫১.৮৮	৩৪৪.৩০	১৩০৭.৫৮	১৩০৭.৫৮			১০০%	৬৮.০০%	৬০%	৫৯.৯৮%	JICA	উপযোজনের মাধ্যমে ১০০০ লক্ষ পিএ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৭৬	২২৪৩৭২৮০০-অভিযোজন বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাসকরণে টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব অরুন কুমার চৌধুরী	অনুঃ	১৭৭/৭৮	১৯৬২০.০০	১২০.০০	১৯৫০০.০০	১৯৫০০.০০	১৯৬১৬.০০	১১৬.০০	১৯৫০০.০০	১৯৫০০.০০	১৪৮০০.৫৫	৯২.৯২	১৪৭০৭.৬৩	১৪৭০৭.৬৩	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০	১০০%	৮৪.০০%	১০০%	৭৫.৪৪%	WB	উপযোজনের মাধ্যমে ১৮০ লক্ষ জিওবি এবং ৬৫০০ লক্ষ পিএ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৭৭	২২৪৩৭৩৯০০-ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট আভার এডিভিস ইমার্জেন্সি এলিসিটাস। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৭৭/৭৯	২৩৬৮০.০০	৩৬৮০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২৩৫৯৩.৮০	৩৫৯৩.৮০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২৩৫৩০.২১	৩৫৩০.২১	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৭%	ADB	
	নতুন প্রকল্প																						
৭৮	২২৪৩৯৮৯০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। (৩০৫৯০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৭৭/৮০	১৮৯.০০	১৮৯.০০			১৮৮.৬০	১৮৮.৬০				১২৮.৬৯	১২৮.৬৯				১০০%	৬৯.০০%	১০০%	৬৮.০৯%		
৭৯	২২৪৪০০১০০-বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ হুমায়ন কবীর	অনুঃ	১৭৭/৮১	২১০০.০০	২১০০.০০			২০৯৮.৪৮	২০৯৮.৪৮				২০৯৭.০৬	২০৯৭.০৬				১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৬%		
৮০	২২৪৪০০৩০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পিরোজপুর ও বালকাঠি জেলা। (১০৮৫২০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	অনুঃ	১৭৭/৮২	২২.০০	২২.০০			২১.৬০	২১.৬০				২০.৬২	২০.৬২				১০০%	৯৪.০০%	১০০%	৯৩.৭৩%		উপযোজনের মাধ্যমে ৮ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮১	২২৪৪০০৭০০-ভৈরব নদীর তীর সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প, দিঘলিয়া, খুলনা। (৯৮০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	১৭৭/৮৩	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০				০.০০	০.০০				১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
৮২	২২৪৪০১২০০-রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব এ. এস. এম রাশেদুর রহমান	অনুঃ	১৭৭/৮৪	৪৮৫.০০	৪৮৫.০০			৪৮৪.০০	৪৮৪.০০				৩৮৭.০৫	৩৮৭.০৫				১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭৯.৮০%		উপযোজনের মাধ্যমে ৫১৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮৩	২২৪৪০২৩০০-মুন্সিগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১৭৮/৮৫	১২০.০০	১২০.০০			১১৯.২৮	১১৯.২৮				১১৫.৫৩	১১৫.৫৩				১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.২৮%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৪	২২৪৪০২৮০০-হোস্ট এন্ড এফডিএমএন এনহেলমেট অফ লাইভস থ্রো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্সপেকশন প্রকল্প (হেল্প)। (১৬৫০৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	অনুঃ	১৭৮/৮৬	২৩৯৮.০০	৯৮.০০	২৩০০.০০	২৩০০.০০	২৩৯৯.৮০	৯৭.৮০	২৩০০.০০	২৩০০.০০	২৩৪৯.৮০	৫১.৩৭	২২৯৮.৪৩	২২৯৮.৪৩	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৯৯%	WB	
চলতি প্রকল্প																							
৮৫	২২৪৩৮০১০০-আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	১৭৯/৮৯	৫০০৫.০০	৫০০৫.০০			৪৯৯৯.৮০	৪৯৯৯.৮০			২৬৯৩.৫৯	২৬৯৩.৫৯					১০০%	৫৫.০০%	১০০%	৫৩.৮২%		উপযোজনের মাধ্যমে ১১৬৬ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮৬	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮২/১০২	৩০০০.০০	৩০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		উপযোজনের মাধ্যমে ২০০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮৭	২২৪৩৪৭৯০০-রাসামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইহাড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮২/১০৩	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৯৫.২০	৭৪৯৫.২০			৭৪৬৩.৮৫	৭৪৬৩.৮৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫২%		
৮৮	২২৪৩৯১৫০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৩২৮৭.৬৯/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ জাকির হোসেন	অনুঃ	১৮২/১০৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৯৬.৮০	২৪৯৬.৮০			২৩৭৮.৭৯	২৩৭৮.৭৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৫.১৫%		
৮৯	২২২০১৭৩০০-মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্য প্রকল্প প্রণয়নের জন্য সম্ভাব্যতা জরিপ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৭.০০/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব হক সুলতানা	অনুঃ	৩৪৭/১	১৯৬.০০	১৯৬.০০			১৯৬.০০	১৯৬.০০			১৯৫.৬৩	১৯৫.৬৩					১০০%	৯৯.৯০%	১০০%	৯৯.৮১%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৯০	২২৪৩৭৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	৩৪৭/২	৩৪২০.০০	৩৪২০.০০			৩৪১৮.১৫	৩৪১৮.১৫			৩৪১৮.০০	৩৪১৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%		উপযোজনের মাধ্যমে ১১৮০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
মোট (পল্লী) (১-৯০) :				১৫৭৩৫২.০০	১২৫৪৮৮৬.০০	৩১৮৬৬৬.০০	৩১৬০৪৬.০০	১৫৫৮০৬৯.৬৫	১২৩৯৯১৩.৯৭	৩১৮১৫৫.৬৮	৩১৫৭৭৭.৭২	১৪৪৬৮০১.০৫	১১৫৫৫৬৬.০০	২৯১২৩৫.০৪	২৮৮৯৭৮.৫৩	২১৮১৭২.৩১	২১৩৯২৪.৩২	১০০%	৯৪.৮৩%	১০০%	৯১.৯৪%		
সেক্টরঃ পুঁজি ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
চলতি প্রকল্পঃ																							
৯১	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা নদীর সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩০৩২০.৮৩/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকৃষ্ণ মোহন্ত	অনুঃ	২১২/১৬	১৭৪৭.০০	১৭৪৭.০০			১৭৪৫.৫৭	১৭৪৫.৫৭			৪.০৩	৪.০৩					১০০%	২.০০%	১০০%	০.২৩%		উপযোজনের মাধ্যমে ১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯২	২২৪৩৮৯০০০-নেত্রকোনা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৩০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	২১২/১৭	৮০০.০০	৮০০.০০			৭৯৯.৮০	৭৯৯.৮০			৭৯৫.৬০	৭৯৫.৬০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪৫%		
৯৩	২২৪৩৮৯৫০০-রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার	অনুঃ	২১২/১৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৩৫.০০	৪৯৩৫.০০			৪৯১৪.১৩	৪৯১৪.১৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.২৮%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
৯৪	২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৩৩৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৪) জনাব শাহীমা নাজমীন নাজ	অনুঃ	২২১/৬৬	২৩৬৫.০০	২৩৬৫.০০			০.০০					০.০০						১০০%	৮.০০%	১০০%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াক্রমিত।
৯৫	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৪৪১৮৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন	অনুঃ	২২১/৬৭	৪৪৮২১.০০	৪৪৮২১.০০			৪৪৮১৩.০০	৪৪৮১৩.০০				৪৪৫৪৪.৬৬	৪৪৫৪৪.৬৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৮%		
৯৬	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনুঃ	২২১/৬৮	২০৯৫৯.০০	২০৯৫৯.০০			২০৬৯৮.০০	২০৬৯৮.০০				১৮১৬৬.৩৫	১৮১৬৬.৩৫					১০০%	৯২.৫০%	১০০%	৮৬.৬৮%		উপযোজনের মাধ্যমে ৫০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯৭	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিৎকের মোহন্ত	অনুঃ	২২১/৬৯	৫৮৪৭.০০	৫৮৪৭.০০			৫৮৪৪.৭৫	৫৮৪৪.৭৫				৫৮৩৩.০৫	৫৮৩৩.০৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৬%		
৯৮	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯৭৬১.৩০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২২১/৭০	২১৫০.০০	২১৫০.০০			২১৪৬.৮৩	২১৪৬.৮৩				২১৩৮.৪৬	২১৩৮.৪৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪৬%		
৯৯	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২২১/৭১	২০৮৫.০০	২০৮৫.০০			২০৮৩.২০	২০৮৩.২০				২০৭৪.২০	২০৭৪.২০					১০০%	৯৯.৫০%	১০০%	৯৯.৪৮%		
১০০	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টোপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	২২২/৭২	২২২৫.০০	২২২৫.০০			২২১৭.০০	২২১৭.০০				২১৮৩.৬০	২১৮৩.৬০					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৮.১৪%		উপযোজনের মাধ্যমে ২৭৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১০১	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/নভেম্বর/২০২০ হতে জুন/২০২৪) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২২২/৭৩	১.০০	১.০০			০.০০					০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১০২	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ)টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২২২/৭৪	১৫৪৫.০০	১৫৪৫.০০			১৫২৯.২৪	১৫২৯.২৪				১২৯০.৬৪	১২৯০.৬৪					১০০%	৮৮.০০%	১০০%	৮৩.৫৪%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১০৩	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৮.২৫/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২২২/৭৫	৫৮১.০০	৫৮১.০০			৫৭৯.২০	৫৭৯.২০				৫৭৪.০০	৫৭৪.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৮০%		উপযোজনের মাধ্যমে ১ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১০৪	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৩৫০.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	২২২/৭৬	৮৪৬.০০	৮৪৬.০০			৮৪৬.০০	৮৪৬.০০				৮৩৯.৪৩	৮৩৯.৪৩					১০০%	৯৯.৫০%	১০০%	৯৯.২২%		*জুন/২০২৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। *উপযোজনের মাধ্যমে ১২০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৫	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মীর্জা মোঃ ইফতেখার আলী	অনুঃ	২২২/৭৭	৭৬৬৭.০০	৭৬৬৭.০০			৭৬৬৬.৯৪	৭৬৬৬.৯৪			৭৬৬৪.৮১	৭৬৬৪.৮১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		উপযোজনের মাধ্যমে ১১১৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১০৬	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পৌরসভা, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০০২৫.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব নাদিয়া নাজমীন নাজ	অনুঃ	২২২/৭৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৯৯৯.৯৫	৩৯৯৯.৯৫			৩৯৭৪.৮৫	৩৯৭৪.৮৫					১০০%	৯৫.৪০%	১০০%	৮৯.৩৭%		
১০৭	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৩৭২.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নাদিয়া নাজমীন নাজ	অনুঃ	২২২/৭৯	১৬৬০.০০	১৬৬০.০০			১৬৬০.০০	১৬৬০.০০			১০৪২.৯৩	১০৪২.৯৩					১০০%	৬৯.১৭%	১০০%	৬২.৮৩%		
১০৮	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৩২.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব এ কে এম মাজহারুল আলম	অনুঃ	২২২/৮০	১৩০০.০০	১৩০০.০০			১৩০০.০০	১৩০০.০০			১২৯৯.০৮	১২৯৯.০৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৩%		
১০৯	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব খান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	অনুঃ	২২২/৮১	৯০০.০০	৯০০.০০			৮৯৯.৮০	৮৯৯.৮০			৮৯৮.০০	৮৯৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৮%		
১১০	২২৪৩৭৪৪০০-শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৫০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব এস, এম, রাফেউল ইসলাম	অনুঃ	২২৩/৮২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৯৯.৯০	২৪৯৯.৯০			২৪৯৯.৮৭	২৪৯৯.৮৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		
১১১	২২৪৩৭৫৯০০-চাঁদপুর জেলাধীন শাহবাড়ি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৪৫২.৯১/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	২২৩/৮৩	১৫৩৪.০০	১৫৩৪.০০			১৫৩২.২৮	১৫৩২.২৮			১৫২৫.৭৩	১৫২৫.৭৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪৬%		
১১২	২২৪৩৮৯৬০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব সৃজন কুমার কর	অনুঃ	২২৩/৮৪	৫৩৬৫.০০	৫৩৬৫.০০			৫২৯৪.৫৩	৫২৯৪.৫৩			৫২৮৩.০১	৫২৮৩.০১					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৮.৪৭%		
১১৩	২২৪৩৯২৬০০-কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২২৩/৮৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪২০.৪০	২৪২০.৪০			২৪২০.৩২	২৪২০.৩২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.৮১%		উপযোজনের মাধ্যমে ৭০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১১৪	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৩৭২২.০০/ এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন	অনুঃ	২২৩/৮৬	৭৫৪৮.০০	২৮৩৩.০০	৪৭৪৫.০০	৪৬৭৫.০০	৭৫৩৮.০০	২৭৯৩.০০	৪৭৪৫.০০	৪৬৭৫.০০	৫৫৩৭.১৪	২৬৬০.০০	২৮৭৭.১৪	২৮৭৭.১৪			১০০%	৮২.০০%	১০০%	৭৩.৩৬%	KFAED	উপযোজনের মাধ্যমে ১০৪২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১১৫	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮৬৭০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২২৩/৮৭	১০২০০.০০	৩২০০.০০	৭০০০.০০	৬৫০০.০০	৮৮৩৪.৮০	১৮৩৪.৮০	৭০০০.০০	৬৫০০.০০	৮৮১৭.০২	১৮১৭.০২	৭০০০.০০	৬৫০০.০০	৬৮১৪.০৯	৬৮১৪.০৯	১০০%	১০০%	১০০%	৮৬.৪৪%	ADB	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৬	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোডিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (২৫৫৫২৫.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনুঃ	২২৩/৮৮	৮২৭৯১.০০	৩৮০.০০	৮২৪১১.০০	৮২৪১১.০০	৭০৭৯৫.৩৬	৩৮০.০০	৭০৪১৫.৩৬	৭১৪১৫.৩৬	৭০৭৭২.৭৪	৩৫৭.৩৮	৭০৪১৫.৩৬	৭১৪১৫.৩৬		৬৪৭৪৯.৮০	১০০%	১০০%	১০০%	৮৫.৪৮%	WB	উপযোজনের মাধ্যমে ৮২ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১১৭	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট। (৩৩৯৭৮১.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	অনুঃ	২২৩/৮৯	৫৭২৭৮.০০	১৯২৬৮.০০	৩৮০১০.০০	৩৫০০০.০০	৪৫৩৬৯.০০	৭৩৫৯.০০	৩৮০১০.০০	৩৫০০০.০০	৪৫৩৪৭.৫৯	৭৩৩৭.৫৯	৩৮০১০.০০	৩৫০০০.০০	৩৪৯৯৭.৮৬	৩৪৯৯৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৭৯.১৭%	JICA	
১১৮	২২৪৩৭১৩০০-কোম্পানি টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	অনুঃ	২২৩/৯০	১৭৩৭৮.০০	২৩৭৮.০০	১৫০০০.০০	১৪৯২০.০০	১০২৯২.৬৫	১৩৩৪.১৫	৮৯৫৮.৫০	৮৯৫৮.৫০	৯১০৬.৭০	১৩০৩.৩৬	৭৮০৩.৩৪	৭৮০৩.৩৪			১০০%	৬৯.৪৮%	১০০%	৫২.৪০%	ADB	উপযোজনের মাধ্যমে ৬২২ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১১৯	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার	অনুঃ	২২৩/৯১	৮০০০.০০	২০০০.০০	৬০০০.০০	২৫০০.০০	৭৯৪৩.২১	১৯৭৩.৮০	৫৯৬৯.৪১	২৪৬৯.৪১	৬০৩০.৯০	১৭৩৯.২৩	৪২৯১.৬৭	৭৯১.৬৮	৫৯৬৯.৪১	৪২৯১.৬৭	১০০%	৭৬.০০%	১০০%	৭৫.৩৯%	JICA	
১২০	২২৪৩৭৭৮০০-নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আইডিজিআইপি) (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক	অনুঃ	২২৩/৯২	৫২০০০.০০	৫০০০.০০	৪৭০০০.০০	৪৭০০০.০০	৫১৯৮৬.০০	৪৯৮৮.৮০	৪৬৯৯৭.২০	৪৬৯৯৭.২০	৫০৮৯৪.৬৬	৪৮৯৫.২৬	৪৫৯৯৯.৪০	৪৫৯৯৯.৪০	৮০১০৬.০৮	৮০১০৬.০৮	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৮৭%	ADB, AFD	
নতুন প্রকল্প																							
১২১	২২৪৩৯৮১০০-পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এডিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	২২৩/৯৩	২০০০০.০০	২০০০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৯৯৯.৬০	১৯৯৯৯.৬০	০.০০	০.০০	১৯৯৮৪.৭৪	১৯৯৮৪.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৯.৯২%	১০০%	৯৯.৯২%		
১২২	২২৪৪০৫৮০০-রেজিলিয়েন্স আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৫৯০১২২.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০৩০) জনাব মোঃ মঞ্জুর আলী	অনুঃ	২২৩/৯৪	৩৭২০.০০	২২৫.০০	৩৪৯৫.০০	৩৪৯৫.০০	৩৭১৫.৮০	২২০.৮০	৩৪৯৫.০০	৩৪৯৫.০০	১৯২১.০৬	১১২.৯৭	১৮০৮.০৯	১৮০৮.০৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	১০০%	৬০.০০%	১০০%	৫১.৬৪%	WB	উপযোজনের মাধ্যমে ১৭৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
উপ-মোট (৯১-১২২) :				৩৭৭৩১.০০	১৭৩৬৫.০০	২০৩৬৬.০০	১৯৬৫০.০০	৩৪১৯৮৪.৮১	১৫৬৩৯৪.৩৪	১৮৫৫৯০.৪৭	১৭৯৫১০.৪৭	৩২৭৯৭৯.৩০	১৪৯৭৭৪.৩০	১৭৮২০৫.০০	১৭২১৯৫.০১	১৫২৮৭.৪৪	২১৫৯৫৬.৬৪	১০০%	৯৫.৬২%	১০০%	৮৬.৯২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯			২০
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																								
চলতি প্রকল্প :																								
১২৩	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১০১/১০২	৫৬০০.০০	৫৬০০.০০			৫৫৯৩.৬০	৫৫৯৩.৬০					৪৮১২.০২	৪৮১২.০২			১০০%	৯১.৩১%	১০০%	৮৫.৯৩%			উপযোজনের মাধ্যমে ৪০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১২৪	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫৯৪৮৮.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১০১/১০৩	১৪২২৪.০০	১৪২২৪.০০			১৩৮৫৩.১৯	১৩৮৫৩.১৯					১৩১৬৮.৪৫	১৩১৬৮.৪৫			১০০%	৯৭.০০%	১০০%	৯২.৫৮%			উপযোজনের মাধ্যমে ৪০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১২৫	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১২২৮০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	১০১/১০৪	১৬০০০.০০	৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১২১০০.০০	১৫৯৯০.৬০	২৯৯০.৬০	১৩০০০.০০	১২১০০.০০	১৫৮৯৭.২২	২৮৯৭.২৮	১২৯৯৯.৯৪	১২০৯৯.৯৪	৮৩৮৫.৫৬	৮৩৮৫.৫৬	১০০%	৯৯.৩৮%	১০০%	৯৯.৩৬%	JICA		
১২৬	২২৪৩৮৪১০০-জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২২৩৫৮০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ ইনামুল কবীর	অনুঃ	১০১/১০৫	৬২৭২.০০	১৮০০.০০	৪৪৭২.০০	৩৭১২.০০	৬২৫২.৬০	১৭৮০.৬০	৪৪৭২.০০	৩৭১২.০০	১১৫২.৭৬	২৩৫.৭০	৯১৭.০৬	৯১৭.০৬	৭০৭৪.৬০	৭০৭৪.৬০	১০০%	২০.০০%	১০০%	১৮.৩৮%	ADB, Netharland, IFAD		
উপ-মোট (১২৩-১২৬) :				৪২০৯৬.০০	২৪৬২৪.০০	১৭৪৭২.০০	১৫৮১২.০০	৪১৬৮৯.৯৯	২৪২১৭.৯৯	১৭৪৭২.০০	১৫৮১২.০০	৩৫০৩০.৪৫	২১১১৩.৪৫	১৩৯১৭.০০	১৩০১৭.০০	১৫৪৬০.১৬	১৫৪৬০.১৬	১০০%	৮৫.৬৮%	১০০%	৮৩.২২%			
সেক্টর ৪ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ																								
চলতি প্রকল্প																								
১২৭	২২৪৩৪৬০০০-চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (১০১৩০.০৪/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	১১২/১৫	১২২২.০০	৮০০.০০	৪২২.০০	৪২২.০০	১১৬১.৪০	৭৯৮.১০	৩৬৩.৩০	৩৬৩.৩০	১০৭৪.৬৬	৭১১.৩৬	৩৬৩.৩০	৩৬৩.৩০	৪২২.০০	৩৬৩.৩০	১০০%	১০০%	১০০%	৮৭.৯৪%	IFAD		জুন/২০২৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।
উপ-মোট (১২৭) :				১২২২.০০	৮০০.০০	৪২২.০০	৪২২.০০	১১৬১.৪০	৭৯৮.১০	৩৬৩.৩০	৩৬৩.৩০	১০৭৪.৬৬	৭১১.৩৬	৩৬৩.৩০	৩৬৩.৩০	৪২২.০০	৩৬৩.৩০	১০০%	১০০.০০%	১০০%	৮৭.৯৪%			
সর্বমোট (১-১২৭) :				১৯৯৪১৮৩.০০	১৪৫৩৯৬২.০০	৫৪০২২১.০০	৫২৮৭৮১.০০	১৯২২৯০৫.৮৪	১৪২১৩২৪.৩৯	৫২১৫৮১.৪৫	৫১১৪৬৩.৪৯	১৮১০৮৮৫.৪৫	১৩২৭১৬৫.১১	৪৮৩৭২০.৩৪	৪৭৪৫৫৩.৮৪	৩৮৬৯৪১.৯১	৪৪৫৭০৪.৪২	১০০%	৯৪.৭৯%	১০০%	৯০.৮১%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																							
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	২২৪২০৬০০০-বরিশাল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	আরএডিপি বই বর্ধিত																				০৯/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
২	২২৪৩৯৯৬০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলাধীন মহাসিং নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	৫২১/২৩৭																				১৪/১১/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	২০২২১১৩৭০৫৯০-বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনুঃ	৫২১/২৪২																				০২/০৭/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৪	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়ন প্রস্তাব শীর্ষক প্রকল্প (৪৬৫৫.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)।	অনুঃ	৫২১/২৪৭																				১৬/০৪/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৫	'নেত্রকোণা জেলার ক্ষুদ্র নৃ-পোষ্ঠীর জীবনমান উন্নতিকরণে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)।	অনুঃ	৫২১/২৪৬																				২৮/০৪/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৬	Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) শীর্ষক প্রকল্প। (১৯০৯০০.০০/এপ্রিল/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৫৫৫/৮২																			WB	১২/০৫/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনসমূহের আউটফল এর অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (১২২.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৬)।	অনুঃ	৫২৮/৩৭৭																				২১/০৫/২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।
আরএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																							
জিওবি অর্থায়নে																							
সেক্টর ৪ কৃষি, সাব-সেক্টরঃ সেচ																							
১	২০২৪১১৩৭০১৭০-Feasibility Study (PFS) for Prepration of Sustainable Small Scale Water Resource Management Project. (৫০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৪ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২৫)	অননুঃ	৫১৫/১৫৩																				
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
২	২০২৪১১৩৭০১৩০-সাতার ও আতলিয়া শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৭০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫২১/২৩৮																				
৩	২০২৪১১৩৭০৩৯০-এলজিইডিতে ইলেকট্রনিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা (ই-সিএমএস) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং টেনসই ক্রয় বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (৪৮৫১.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫২১/২৩৯																				

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
			মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
			টাকা	সিডিভাট	মোট	টাকাশ	টাকা	সিডিভাট	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
			২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯			২০	২১
৪	২০১৯১১৩৭০২৪০-ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৪০																					
৫	২০২০০১৩৭০১৮০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৪১																					
৬	২০২৩১১৩৭০১৬০-পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো প্রকল্প। (৯০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫২১/২৪৩																					
৭	২০২৩১১৩৭০৩০০-মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৪৪																					
৮	২০২৪০১৩৭০৩০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৮৩০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৪৫																					
৯	২০২৪০১৩৭০০৬০-খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৩২০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৪৮																					
১০	২০২৪০১৩৭০২৫০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-৪ শীর্ষক প্রকল্প। (২০৯০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৪৯																					
১১	২০১৯১১৩৭০২৭০-রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৫০																					
১২	২০২১১১৩৭০৯২০-চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫২১/২৫১																					
১৩	২০২৩১১৩৭০২৭০-গাইবান্ধা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৫২																					
১৪	২০২৩১১৩৭০৫৯০-মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৫৩																					
১৫	২০২৩১১৩৭০৬৫০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প। (৩৮৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৫৪																					
১৬	২০২২০১৩৭০৪৩০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্মান্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৮০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫২১/২৫৫																					
১৭	২০২২১১৩৭০১৭০-কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৫৬																					

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				টাকা	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ	টাকা	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		
১৮	২০২৩১১৩৭০৭০০-সুবিধাভূমি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১২টি জেলার গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৫৭																				
১৯	২০২৪১১৩৭০১৯০-কুমিল্লা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫২১/২৫৮																				
২০	সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কর্মিউনিট সুবিধাবলি ২০২৩১১৩৭১১১০-ফয়সাবাদ জেলার ৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮১০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫২৭/৩৬৯																				
২১	২০২৩১১৩৭০৭৩০-ভাঙ্গারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫২৮/৩৭৩																				
২২	২০২৪১১৩৭০৩০-বরগুনা জেলার ২টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭৫০০.০০/অক্টোবর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫২৮/৩৭৪																				
২৩	২০২২১১৩৭০৫৬০-সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার পৌরসভাসমূহে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬২৫০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫২৮/৩৭৫																				
২৪	২০২৩০১৩৭০১৬০-মৌলভীবাজার পৌরসভার বেরিলেইক উন্নয়ন প্রকল্প (৫০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫২৮/৩৭৬																				
২৫	২০২৩১১৩৭১১৫০-টেকসই নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫২৮/৩৭৮																				
২৬	২০২৩১১৩৭১২১০-নোয়াখালী জেলার পৌরসভায় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০৩০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫২৮/৩৭৯																				
	বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে অনুমোদিত নতুন প্রকল্প																						
	সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																						
২৭	২০২৩১১৩৭০৭০০-ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্ট এন্ড লাইভলিহুড এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (১১৮৯২৮.০০ (৮৩২৫০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অননুঃ	৫৫৫/৮০																			IFAD	
২৮	২০২৪১১৩৭০২২০-ক্রাইমেট স্মার্ট টেকসই ও সমন্বিত পরিবহন প্রকল্প (১৬৭০০০.০০ (১৩০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অননুঃ	৫৫৫/৮১																			WB	
২৯	২০২৩১১৩৭০৯৩০-ইটিমোটেড সার্ভিসেস এন্ড লাইভলিহুড ফর ডিসপ্লেসড রোহিঙ্গা পিপলস এন্ড হোস্ট কমিউনিটিস ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (৬০৫০০.০০(৪৮২০০.০০)/ জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৫/৮৪																			ADB	
৩০	২০২২১১৩৭০১৪০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৫৫/৮৫																				
৩১	২০২১১১৩৭০৮৪০-হাওর এরিয়া রেসিলিয়েন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (৩৫০০০০.০০(২৫০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৫/৮৬																			JICA	

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				টাকা	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ	টাকা	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩২	২০২৩০১৩৭০১৫০-নরায়ণ কানেক্টিভিটি ইনস্টিটিউট প্রকল্প-২য় পর্যায় (৬০০০০.০০(৫০০০০.০০)/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৫/৮৭																			ADB	
৩৩	২০২৩১১৩৭০৮৩০-সুন্দরবন জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রকল্প (১৯২৫০০.০০(১৪৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৫/৮৮																			WB	
৩৪	২০২৪০১৩৭০২৭০-প্রমোটিং রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড সাসটেইনেবল লাইভলিহুড প্রকল্প (১০৪৭০০.০০ (৮০৫০০.০০)/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৫/৮৯																			IFAD	
	সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																						
৩৫	২০২২০১৩৭০৫৬০-আরবান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প। (৫৯২৯৩.০০(৩৮৬৬৭.০০)/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৫৭/১০২																			KFW	
৩৬	২০২৩১১৩৭০৩৭০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর লিভেবল এন্ড ইনক্লুসিভ সিটিস ফর অল (৬৬৯২(৬৫৩০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৫৫৭/১০৩																			GIZ	
৩৭	২০২৩১১৩৭১৩০-সমর্থিত কার্টন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫৯০০০.০০ (২১৮০০০.০০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৭/১০৪																			AIIB	
৩৮	২০২৩১১৩৭০২১০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর বাংলাদেশ স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (৪৬৮১.০০(৪৫৫১.০০)/ আগস্ট/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৫৭/১০৫																			AIIB	
৩৯	২০২৪১১৩৭০১৬০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স- ইনোভেশন ফর ক্লাইমেট স্মার্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট (৮৩৮০.৫০(৮২৩৫.৫০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৫৭/১০৬																			GIZ	
৪০	২০২৪১১৩৭০২৪০-তৃতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি-৩)। (২৯৫০০০.০০(২৬৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫৫৭/১০৭																			ADB	
৪১	২০২৪১১৩৭০২৯০-TA-জাতীয় জলবায়ু অভিযোজন স্থানীয়করণের জন্য সমর্থন (LOCAT) (৩৬৩৬৯.০০(৩৬২০০.০০) /জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৫৭/১০৮																			GIZ	