

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৫-২৬)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারি, ২০২৬।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৮৬	১২৭৫৪৫২.০০	৮৭৫২৪৮.০০	৪০০২০৪.০০	৩৮৫৪৫৪.০০	৮২৪২৩৮.২৯	৫৭৩৫৩৫.৭৮	০.০০	২৫০৭০২.৫১	২৪৯৪৪৫.৯৮	৫৩২২৩৪.২৬	৪০৪৮৩৩.৭৯	০.০০	১২৭৪০০.৪৭	১২৬১৪৩.৯৩	১৫০০৬৩.০৯	১৩৩৩৩৪.১২	৭৫%	৪৯.৭০%	৭৪%	৪১.৭৩%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৮	৫১৭৫৮৩.০০	১৪১৪৩৩.০০	৩৭৬১৫০.০০	৩৭০১৯৯.০০	৩১৫৬৮৫.০০	৭৭৬০৪.১৩	০.০০	২৩৮০৮০.৮৭	২৩৩৪১৬.৭৮	১০৪৮২৯.৬৭	৪২৫৫৪.৪৭	০.০০	৬২২৭৫.২০	৫৮৯১৫.৪৪	১২০০৮২.২৫	১১৫৭৯৬.৯৮	৭৫%	৩১.১৯%	৭৫%	২০.২৫%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	৬৬৪৮৮.০০	২৮৭১০.০০	৩৭৭৭৮.০০	৩১৯৮০.০০	৫১৬৩৭.৮৮	১৫২৩০.০০	০.০০	৩৬৪০৭.৮৮	৩১৯৮০.০০	১১০৫৯.৪২	৮৮৪৫.৬০	০.০০	২২১৩.৮২	১৮৮৫.৯৪	৪৮১৫.৩৪	৪৮১৫.৩৪	৭৬%	২২.৭৪%	৭৬%	১৬.৬৩%
সর্বমোট :	১১৮	১৮৫৯৫২৩.০০	১০৪৫৩৯১.০০	৮১৪১৩২.০০	৭৮৭৬৩৩.০০	১১৯১৫৬১.১৭	৬৬৬৩৬৯.৯১	০.০০	৫২৫১৯১.২৬	৫১৪৮৪২.৭৬	৬৪৮১২৩.৩৫	৪৫৬২৩৩.৮৬	০.০০	১৯১৮৮৯.৪৯	১৮৬৯৪৫.৩১	২৭৪৯৬০.৬৮	২৫৩৯৪৬.৪৪	৭৫%	৪৩.৫৮%	৭৪%	৩৪.৮৫%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	২০																				
অননুমোদিত প্রকল্প (আরএডিপি বইয়ে)	৩৩																				
মোট প্রকল্প :	১৭১																				

(মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ)
মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৫-২৬)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারি, ২০২৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ও স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০৪৪৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনু :	১৮১/১	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৭৫%	২৫.০০%	৭৫%	২৫.০০%		
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	অনু :	১৮১/২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৪২৮৭.৪৭	৪২৮৭.৪৭					৭৫%	৪৪.০০%	৭৫%	৪২.৮৭%		
৩	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	অনু :	১৮১/৩	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০			৯৩৭৬.১০	৯৩৭৬.১০					৭৫%	৫৪.২০%	৭৫%	৫২.০৯%		
৪	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩০৮৮৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আল আমিন ফয়সল	অনু :	১৮১/৪	২০৫৮০.০০	৫১.০০	২০৫২৯.০০	২০৫২৯.০০	০.০০				০.০০						৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%	WB	
৫	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬১৩০০.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ আল আমিন ফয়সল	অনু :	১৮১/৫	৩৮৪৯৯.০০	৮৬৮.০০	৩৭৬৩১.০০	৩৭৬৩১.০০	৩৮৩৭৮.৮৫	৭৪৭.৮৫	৩৭৬৩১.০০	৩৭৬৩১.০০	১৩৫২১.৫৬	১৩৫২১.৫৬	১৪৫৫৯.২৩	১০১৭৬.৩৩			৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৩৫.১২%	WB	
৬	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক জৈত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৮.৯৯/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনু :	১৮১/৬	৫০৮৭৯.০০	৮৭৯.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৩৫২১৯.৭৫	২১৯.৭৫	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	১১৩৩৯.২৭	৩২.৬২	১১৩০৬.৬৫	১১৩০৬.৬৫	১৬০১৬.১০	১১৭৯৬.২০	৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	২২.২৯%	WB	
৭	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মজুমদার	অনু :	১৮২/৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			১৯৪৬৪.৭১	১৯৪৬৪.৭১					৭৫%	৬৭.৬৯%	৭৫%	৬৪.৮৮%		
৮	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২৭৫৩০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম	অনু :	১৮২/১০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪২৯.৭৩	৭৪২৯.৭৩					৭৫%	৫২.০০%	৭৫%	৪৯.৫৩%		
৯	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফয়জুল হক	অনু :	১৮২/১১	৭৬০.০০	৭৬০.০০			৩৮০.০০	৩৮০.০০			২৮৯.৫৫	২৮৯.৫৫					৭৫%	৩৯.৪৬%	৭৫%	৩৮.১০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০	২২০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১৮২/১২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৩৫৩৫.৪২	৩৫৩৫.৪২					৭৫%	৩৬.০০%	৭৫%	৩৫.৩৫%		
১১	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৫৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৮২/১৩	১০৬০০.০০	১০৬০০.০০			৫৩০০.০০	৫৩০০.০০			৪৭৩৪.৭৬	৪৭৩৪.৭৬					৭৫%	৪৬.০০%	৭৫%	৪৪.৬৭%		
১২	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (২য় সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ	অনুঃ	১৮৩/১৪	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৮৬৩.৭৪	৫৮৬৩.৭৪					৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৪৮.৮৬%		
১৩	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫১২০২.১৭/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	অনুঃ	১৮৩/১৫	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৭১৭৩.৯৩	৭১৭৩.৯৩					৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৫৯.৭৮%		
১৪	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব নাঈমা নাজমীন নাজ	অনুঃ	১৮৩/১৬	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
১৫	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১০৬৬৮.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পাটওয়ারী	অনুঃ	১৮৩/১৭	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০			৬৭৫৯.৪৭	৬৭৫৯.৪৭					৭৫%	৩৭.৫৫%	৭৫%	৩৭.৫৫%		
১৬	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মজুমদার	অনুঃ	১৮৩/১৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৭০৪.০০	২৭০৪.০০					৭৫%	৩৯.০০%	৭৫%	২৭.০৪%		
১৭	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)। (২৯১৯৮৪.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবর রহমান	অনুঃ	১৮৩/১৯	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৪৭৩.৯৫	৬৪৭৩.৯৫					৭৫%	৫৩.০০%	৭৫%	৩৫.৯৭%		
১৮	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৩/২০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৮৭.৭২	৪৯৮৭.৭২					৭৫%	৬৪.০৬%	৭৫%	৪৯.৮৮%		
১৯	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (২৫৪৯০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ মোনায়েম সরকার	অনুঃ	১৮৩/২১	১৬৪৩১.০০	১৬৪৩১.০০			৮২১৫.৫০	৮২১৫.৫০			৩৫০৭.৩৩	৩৫০৭.৩৩					৭৫%	২২.০০%	৭৫%	২১.৩৫%		
২০	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২৭৭৩৪০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব শরীফ মোঃ জামাল উদ্দিন	অনুঃ	১৮৩/২২	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪০৫৪.৪৫	৪০৫৪.৪৫					৭৫%	৩৭.৪৩%	৭৫%	৩৬.৮৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২১	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৮৫৫৮.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৮৩/২৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					১৮৭৭.৮৬	১৮৭৭.৮৬			৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৬.৯৫%		
২২	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৮৩/২৪	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০					২৮৫৮.৮৩	২৮৫৮.৮৩			৭৫%	৩৫.০০%	৭৫%	২২.৮৭%		
২৩	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনুঃ	১৮৪/২৫	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০			২০৬২৫.০০	২০৬২৫.০০					১৪২৪১.৯৩	১৪২৪১.৯৩			৭৫%	৬৪.০০%	৭৫%	৫১.৭৯%		
২৪	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	১৮৪/২৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					৩৩২৯.৬০	৩৩২৯.৬০			৭৫%	৪১.১০%	৭৫%	৩৩.৩০%		
২৫	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সম্বন্ধিত বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৮৬৫.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৪/২৭	১৮০.০০	১৮০.০০			৯০.০০	৯০.০০					৪.৩৬	৪.৩৬			৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	২.৪২%		
২৬	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৭১৩৪.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ রেফকাত নূর	অনুঃ	১৮৪/২৮	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১০৮৬৮.৬৫	১০৮৬৮.৬৫					৬৯৩৪.৮৫	৬৯৩৪.৮৫			৭৫%	৪৯.৩২%	৭৫%	৪৬.২৩%		
২৭	২২৪২৮০৭০০-সোনাপাড়া ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৪/২৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					১৫.৭৩	১৫.৭৩			৭৫%	১.০০%	৭৫%	০.১৬%		
২৮	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৮৪/৩০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					১০৫৭১.৮০	১০৫৭১.৮০			৭৫%	৫২.৯৩%	৭৫%	৫২.৮৬%		
২৯	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়িয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	অনুঃ	১৮৪/৩১	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					৮৭৪.১২	৮৭৪.১২			৭৫%	৫২.০৯%	৭৫%	৪৩.৭১%		
৩০	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৮৪/৩২	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৬৪.২৭	৬৪.২৭			৭৫%	৩৩.০০%	৭৫%	৪.২৮%		
৩১	২২৪৩১৮০০০-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (২য় সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৮৪/৩৩	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০					২৯০৫২.১৪	২৯০৫২.১৪			৭৫%	৭৭.৬৬%	৭৫%	৭২.৬৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য				
				মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২						
৩২	২২৪৩২৫৩০০-দুর্বিষড় আস্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ আহসান কবির	অনুঃ	১৮৪/৩৪	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০					২৯৫৯৪.৯৬	২৯৫৯৪.৯৬			১৭%	৮০.০০%	১৫%	৭৩.৯৯%						
৩৩	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৮৫/৩৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			০.০০						০.০০				১৫%	৩৭.৭০%	১৫%	০.০০%						
৩৪	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৫৭৫১.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৭) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১৮৫/৩৬	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১০৫০০.০০	১০৫০০.০০					৬৬৫৪.৬০	৬৬৫৪.৬০			১৫%	৭২.২৩%	১৫%	৪৭.৫৩%						
৩৫	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫৮৭৮৫.৪৮/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৫/৩৭	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০					১৫৬১৮.৭০	১৫৬১৮.৭০			১৫%	৫৭.৬২%	১৫%	৫২.০৬%						
৩৬	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন	অনুঃ	১৮৫/৩৮	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০					৮৫১.০৭	৮৫১.০৭			১৫%	৩০.০০%	১৫%	৫.৩২%						
৩৭	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৬৪৫২.৬৬/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	অনুঃ	১৮৫/৩৯	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৯৭৫০.০০	৯৭৫০.০০					৯১৪৭.৮১	৯১৪৭.৮১			১৫%	৭১.০০%	১৫%	৭০.৩৭%						
৩৮	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৪৫২০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৮৫/৪০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০					৪৬২৯.৮৮	৪৬২৯.৮৮			১৫%	৩২.৪১%	১৫%	৩০.৮৭%						
৩৯	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (৬৯৬৫০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৭) জনাব সোনিয়া নওরীন	অনুঃ	১৮৫/৪১	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১০৫০০.০০	১০৫০০.০০					৫৩৩০.৫২	৫৩৩০.৫২			১৫%	৫২.০০%	১৫%	৩৮.০৮%						
৪০	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শিক্ষালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব শহীদুল ইসলাম সরকার	অনুঃ	১৮৫/৪২	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১২৭৫০.০০	১২৭৫০.০০					৭৫৯৭.৯৯	৭৫৯৭.৯৯			১৫%	৫৪.৭০%	১৫%	৪৪.৬৯%						
৪১	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৮৫/৪৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০					১১২৩০.৭০	১১২৩০.৭০			১৫%	৮০.১৭%	১৫%	৭৪.৮৭%						
৪২	২২৪৩৬৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৮৫/৪৪	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০					৭৮৫৮.৯৭	৭৮৫৮.৯৭			১৫%	৩১.৫৮%	১৫%	৩১.৪৪%						

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৩	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ. এস. এম মহসীন	অনুঃ	১৮৫/৪৫	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৮২৫০.০০	৮২৫০.০০					৫৩৬৬.৯৮	৫৩৬৬.৯৮			৭৫%	৪৯.০০%	৭৫%	৪৮.৭৯%		
৪৪	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৯৯৪৩.৮০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোজাহার আলী প্রাং	অনুঃ	১৮৬/৪৬	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			১৪০০০.০০	১৪০০০.০০					১১৯৯৩.৮৩	১১৯৯৩.৮৩			৭৫%	৫৯.০১%	৭৫%	৪২.৮৪%		
৪৫	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৮৮১.৮১/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৮৬/৪৭	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					১০১৩.৮১	১০১৩.৮১			৭৫%	২৬.৭১%	৭৫%	২৫.৩৫%		
৪৬	২২৪৩৭৩১০০-ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব এম এ ছত্তার	অনুঃ	১৮৬/৪৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৭৪৩১.৬২	৭৪৩১.৬২			৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৭৪.৩২%		
৪৭	২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আল আমিন ফয়সল	অনুঃ	১৮৬/৪৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০					১০০৫২.৯৫	১০০৫২.৯৫			৭৫%	৩৬.৭৯%	৭৫%	৩৩.৫১%		
৪৮	২২৪৩৭৭৫০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৫.৭৬/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৮৬/৫০	৭০০.০০	৭০০.০০			৩৫০.০০	৩৫০.০০					২৬০.০৯	২৬০.০৯			৭৫%	৬৬.৫৩%	৭৫%	৩৭.১৬%		
৪৯	২২৪৩৭৮২০০-জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৫০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	১৮৬/৫১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					৪৬৫১.৯৩	৪৬৫১.৯৩			৭৫%	৫১.০৩%	৭৫%	৪৬.৫২%		
৫০	২২৪৩৭৯৫০০-বাগেরহাট জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯১৬২১.৩৫/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনুঃ	১৮৬/৫২	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০					৭৮৩৮.২৩	৭৮৩৮.২৩			৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৬৫.৩২%		
৫১	২২৪৩৮০০০০-নড়াইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	অনুঃ	১৮৬/৫৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					১৪৫৮.৪২	১৪৫৮.৪২			৭৫%	৫৬.০০%	৭৫%	৪৮.৬১%		
৫২	২২৪৩৮১৮০০-সোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/ ২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	অনুঃ	১৮৬/৫৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					৩৬৮৫.৭৮	৩৬৮৫.৭৮			৭৫%	৭৪.০০%	৭৫%	৭৩.৭২%		
৫৩	২২৪৩৮২২০০-রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শিক্ষালীকরণ প্রকল্প। (২৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক মন্ডল	অনুঃ	১৮৬/৫৫	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০					১০৮৬৬.০৮	১০৮৬৬.০৮			৭৫%	৬১.০০%	৭৫%	৬০.৩৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য				
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকাশ		দাবীকৃত প্রাপ্তি				লক্ষ্যমাত্রা অগ্রগতি (ত্রৈমাসিক)		লক্ষ্যমাত্রা অগ্রগতি (ত্রৈমাসিক)	
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			২৩	২৪		
৫৪	২২৪৩৮৪০০০-নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৬/৫৬	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০			১৮২৩০.৩৭	১৮২৩০.৩৭			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	১৯.৯২%					
৫৫	২২৪৩৮৯১০০-বারহাট্টা উপজেলা শিশুপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৬/৫৭	৩.০০	৩.০০			১.৫০	১.৫০			০.০০				১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	০.০০%					
৫৬	২২৪৩৯৩১০০-চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শহিদুল্লাহ খান	অনুঃ	১৮৭/৫৮	৩৩০০০.০০	৩৩০০০.০০			১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০			১১৫৫৩.৫০	১১৫৫৩.৫০			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	৬৯.৮২%					
৫৭	২২৪৩৯৩২০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৮৯.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজিম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৮৭/৫৯	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			১৪২.৭৩	১৪২.৭৩			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৮.৫৫%					
৫৮	২২৪৩৯৩৩০০-মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক	অনুঃ	১৮৭/৬০	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪১৪.৮৪	৪৪১৪.৮৪			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	৯২.১১%					
৫৯	২২৪৩৯৪৩০০-কুষ্টিয়া জেলার শোকসা উপজেলায় গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২৭৭৯৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৮৭/৬১	১.০০	১.০০			০.৫০	০.৫০			০.০০				১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	০.০০%					
৬০	২২৪৩৯৬৬০০-ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৩৪০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	১৮৭/৬২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৪১৯.৯৩	৩৪১৯.৯৩			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	৩৭.৮৫%					
৬১	২২৪৩৯৬৮০০-জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৭/৬৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৯৫৮.৪৬	২৯৫৮.৪৬			১৮৮৬.৯৩	১৮৮৬.৯৩			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	৪৮.০০%					
৬২	২২৪৩৯৭৭০০-নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০০.০০/ অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মনজুর আলী	অনুঃ	১৮৭/৬৪	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪১৪৮.০৯	৪১৪৮.০৯			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	৫২.০০%					
৬৩	২২৪৩৯৮৯০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। (৩০৫৯০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৭/৬৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১৯৬২.০০	১৯৬২.০০			১৪৭.৯৬	১৪৭.৯৬			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	৪.০০%					
৬৪	২২৪৪০০১০০-বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর	অনুঃ	১৮৭/৬৬	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৮৭৪.০০	৫৮৭৪.০০			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	৯৮.০০%					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৬৫	২২৪৪০০৩০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পিরোজপুর ও বালকাঠি জেলা। (১০৮৫২০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	অনুঃ	১৮৭/৬৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					১৭৮.৪৩	১৭৮.৪৩					৭৫%	১৬.১৩%	৭৫%	১১.৯০%		
৬৬	২২৪৪০০৭০০-উত্তরব নদীর তীর সৌন্দর্য্য বর্ধন প্রকল্প, দিঘলিয়া, খুলনা। (৯৮০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক	অনুঃ	১৮৭/৬৮	১.০০	১.০০			০.২৫	০.২৫					০.০০						৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
৬৭	২২৪৪০১২০০-রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব এ, এস, এম রাশেদুর রহমান	অনুঃ	১৮৮/৬৯	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					১১২৮.৫৯	১১২৮.৫৯					৭৫%	২৭.১৩%	৭৫%	১৫.০৫%		
৬৮	২২৪৪০২৩০০-মুন্সিগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১৮৮/৭০	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					৮০৫.৮৭	৮০৫.৮৭					৭৫%	৩৪.৫৩%	৭৫%	২০.১৫%		
৬৯	২২৪৪০৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিজা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৮৮/৭১	৫০০০.০০	১২০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	৪৭০০.০০	৯০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			২৬৫৬.২২	৬৫১.২০	২০০৫.০২	২০০৫.০২	৩৯৩.০৯	২০০৫.০২	৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৫৩.১২%	SFD OFID	
৭০	২২৪৪০৫৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩৯০৭৬.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজাম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৮৮/৭২	৭৭০.০০	২০০.০০	৫৭০.০০	৫৭০.০০	১০০.০০	১০০.০০					০.০০	০.০০					৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%	IDB	
৭১	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিককরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২৬৫.৫২/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	অনুঃ	১৮৮/৭৩	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	৭৫০.০০	৩২৩২.৬৫	১৫০০.০০	১৭৩২.৬৫	৭৫০.০০			১৩৭৮.১০	৩২০.৬৩	১০৫৭.৪৭	৭৪.৮২			৭৫%	২৭.৮৫%	৭৫%	৭.৬৬%	KFW, GCF	
৭২	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিগ্রন্থ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৫৩৫০.৮৮/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনুঃ	১৮৮/৭৪	২৩৯৪৭.০০	৬৯৪৭.০০	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	১১৪৭৫.১৯	৩৪৭৩.৫০	৮০০১.৬৯	৮০০১.৬৯			৯৯৫২.৮৬	১৯৫১.১৭	৮০০১.৬৯	৮০০১.৬৯	৮০০১.৬৯	৮০০১.৬৯	৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪১.৫৬%	IFAD	
৭৩	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল প্রিজেক্ট) (২য় সংশোধিত)। (৪১০৯৯২.২০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	১৮৮/৭৫	৯২০০০.০০	১৫০০০.০০	৭৭০০০.০০	৭৭০০০.০০	৪৪২৪৮.৫৭	৭৪৯৮.৫৭	৩৬৭৫০.০০	৩৬৭৫০.০০			৩৭২৬৬.৮৯	৪৫০৬.৩৭	৩২৭৬০.৫২	৩২৭৬০.৫২	৫১৫৩৪.৪০	৫১৫৩৪.৪০	৭৫%	৪৬.৬১%	৭৫%	৪০.৫১%	WB	
৭৪	২২৪২৪৯৭০০-করাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৮/৭৬	৮০০০০.০০	১৫০০০.০০	৬৫০০০.০০	৬৪৫০০.০০	৪৬৮২৩.৫৬	১১২৫০.০০	৩৫৫৭৩.৫৬	৩৫২৯৯.৬৮			৩৮০০৫.৩৪	৮৯৫১.৯৭	২৯০৫৩.৩৮	২৮৭৭৯.৪৯	৩৪৫৪০.৮৯	৩৪৫৪০.৮৯	৭৫%	৪৮.০০%	৭৫%	৪৭.৫১%	ADB	

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৫	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এলিসিটাস প্রকল্প (এলজিইডি অংশ) (২য় সংশোধিত)। (৩৪১০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মিজ হক সুলতানা	অনুঃ	১৮৯/৭৭	৩৬১০.০০	৩০০.০০	৩৩১০.০০	৩৩১০.০০	২২৫.০০	২২৫.০০	০.০০	০.০০	৭.৮৬	৭.৮৬					৭৫%	১.০০%	৭৫%	০.২২%	ADB	
৭৬	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রকল্প (এলজিইডি পার্ট) (২য় সংশোধিত)। (২৮৯০০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনুঃ	১৮৯/৭৮	৫৫০০.০০	২০০০.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	২২৫০.০০	১০০০.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০	১৬৪৩.৫১	২৫১.৯৮	১৩৯১.৫৩	১৩৯১.৫৩	২০৩৯.০০		৭৫%	৩৫.০০%	৭৫%	২৯.৮৮%	JICA	
৭৭	২২৪৩৭২৮০০-অভিযোজন বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাসকল্পে টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৯/৭৯	৪৭৭২৫.০০	২২৫.০০	৪৭৫০০.০০	৪৭৫০০.০০	৪৭৬৬৮.৭৫	১৬৮.৭৫	৪৭৫০০.০০	৪৭৫০০.০০	১২৬৮৪.৬৪	৫৭.২১	১২৬২৭.৪৩	১২৬২৭.৪৩			৭৫%	৩১.০০%	৭৫%	২৬.৫৮%	WB	
৭৮	২২৪৩৭৩৯০০-ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহাবিলিটেশন প্রকল্প আভার এডিবি'স ইমার্জেন্সি এলিসিটাস। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১৮৯/৮০	৩৫৮৬৪.০০	৪০০০.০০	৩১৮৬৪.০০	৩১৮৬৪.০০	১৭৯৬৩.৬১	২০০০.০০	১৫৯৬৩.৬১	১৫৯৬৩.৬১	১১৩৫৫.৭৩	১৭৩৭.৯৬	৯৬১৭.৭৭	৯৬১৭.৭৭	২২৫০০.০০	১৪৮০০.৯১	৭৫%	৩৮.৯৫%	৪০%	৩১.৬৬%	ADB	
৭৯	২২৪৪০২৮০০-হোস্ট এন্ড এক্সিউটিভ এনহেন্সমেন্ট অফ লাইভস প্রো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনস্টিটিউট প্রকল্প (হেল্প)। (১৭৬০৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	অনুঃ	১৮৯/৮১	২৭৭০০.০০	২০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৬০০.০০	১০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	৬১১৬.০৭	৫৮.৬২	৬০৫৭.৪৫	৬০৫৭.৪৫	৪৭৮.৬৮	৪৭৮.৬৮	৭৫%	৩৩.০০%	৭৫%	২২.০৮%	WB	
	নতুন প্রকল্প																						
৮০	২২৪৩৯৯৬০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলায় মহাসিং নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৮৯/৮২	১.০০	১.০০			০.৫০	০.৫০			০.০০						৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
৮১	২২৪৪০৬০০০-বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৩৯৮৮.৬৩/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৮৯/৮৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫৩৫.৯৬	৫৩৫.৯৬					৭৫%	৬.০০%	৭৫%	৫.৩৬%		
	চলতি প্রকল্প																						
৮২	২২৪৩৮০১০০-আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	১৮৯/৮৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৩২০০.০৫	৩২০০.০৫					৭৫%	৩২.০০%	৭৫%	৩২.০০%		
৮৩	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মঞ্জুমদার	অনুঃ	১৮৯/৯৫	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			৬৫১.০৯	৬৫১.০৯					৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৩.৪১%		
৮৪	২২৪৩৪৭৯০০-রাঙ্গামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালজাট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মঞ্জুমদার	অনুঃ	১৮৯/৯৬	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৩১৩১.৬৫	৩১৩১.৬৫					৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৪.৭৪%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৫	২২৪৩৯১৫০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৩২৮৭.৬৯/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ জাকির হোসেন	অনুঃ	১৯৪/৯৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০					২২০৬.৬৮	২২০৬.৬৮			৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	৩৬.৭৮%		
৮৬	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	৩৫৩/১	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					৫৪৬.৮১	৫৪৬.৮১			৭৫%	৮৫.০০%	৭৫%	৪৫.৫৭%		
মোট (পল্লী) (১-৮৬) :				১২৭৫৪৫২.০০	৮৭৫২৪৮.০০	৪০০২০৪.০০	৩৮৫৪৫৪.০০	৮২৪২৩৮.২৯	৫৭৩৫৩৫.৭৮	২৫০৭০২.৫১	২৪৯৪৪৫.৯৮	৫৩২২৩৪.২৬	৪০৪৮৩৩.৭৯	১২৭৪০০.৪৭	১২৬১৪৩.৯৩	১৫০০৬৩.০৯	১৩৩৩৩৪.১২	৭৫%	৪৯.৭০%	৭৪%	৪১.৭৩%		
সেক্টরঃ গৃহায়ণ ও কর্মসূচি সুবিধাবলি																							
চলতি প্রকল্পঃ																							
৮৭	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩০৩২০.৮৩/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকির মোহন্ত	অনুঃ	২২৭/১৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					১১২৮.৫৯	১১২৮.৫৯			৭৫%	২৯.০০%	৭৫%	২৮.২১%		
৮৮	২২৪৩৮৯০০০-নেত্রকোনা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৩০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	২২৭/১৪	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৬৪৯.৮৮	৬৪৯.৮৮					৬৪৬.৯৮	৬৪৬.৯৮			৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৯.৭৭%		
৮৯	২২৪৩৮৯৫০০-রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার	অনুঃ	২২৭/১৫	৯১৭৪.০০	৯১৭৪.০০			৪৫৮৭.০০	৪৫৮৭.০০					২২৩৪.১৫	২২৩৪.১৫			৭৫%	২৮.০০%	৭৫%	২৪.৩৫%		
৯০	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৪৪১৮৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সুজায়েত হোসেন	অনুঃ	২৩৫/৫২	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০					১০০৬৭.৪৮	১০০৬৭.৪৮			৭৫%	৬৫.৩৫%	৭৫%	৫৫.৯৩%		
৯১	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ ছয়মুদ্দিন	অনুঃ	২৩৫/৫৩	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০					৭৯২২.৩৯	৭৯২২.৩৯			৭৫%	৬৯.৯০%	৭৫%	৪৯.৫১%		
৯২	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকির মোহন্ত	অনুঃ	২৩৫/৫৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					১৩৭.৭৯	১৩৭.৭৯			৭৫%	৩.০০%	৭৫%	২.৭৬%		
৯৩	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯৭৬১.৩০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২৩৫/৫৫	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৫৫১.৭০	৫৫১.৭০			৭৫%	৪৫.৬৩%	৭৫%	২৭.৫৯%		
৯৪	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(২২৮২৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২৩৫/৫৬	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					১২৭.৯০	১২৭.৯০			৭৫%	২৮.০০%	৭৫%	১০.৬৬%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২					
৯৫	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টোপাখোলা লোক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৭৪৬.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	২৩৫/৫৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					৫৮৬.৯৫	৫৮৬.৯৫					৭৫%	২৮.০০%	৭৫%	১৯.৫৭%			
৯৬	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৮.২৫/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আবুল হাসানাত মহিউদ্দিন	অনুঃ	২৩৬/৫৮	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০					৭৫%	১৯.৬৫%	৭৫%	০.০০%			
৯৭	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মৌজা মোঃ ইফতেখার আলী	অনুঃ	২৩৬/৫৯	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০					৪৫২৭.১৪	৪৫২৭.১৪					৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৫৬.৫৯%			
৯৮	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পৌরসভা, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০০২৫.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব নাদিয়া নাজনী নাজ	অনুঃ	২৩৬/৬০	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৩৫০.০০	১৩৫০.০০					২১৫.৭৯	২১৫.৭৯					৭৫%	১৫.৩৬%	৭৫%	১১.৯৯%			
৯৯	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৩৭২.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নাদিয়া নাজনী নাজ	অনুঃ	২৩৬/৬১	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৯৭৫.০০	৯৭৫.০০					৭১২.৪৩	৭১২.৪৩					৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৫৪.৮০%			
১০০	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৫৮.৮৩/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনুঃ	২৩৬/৬২	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৭৪৯.৫০	৭৪৯.৫০					৭৫%	৮৬.০০%	৭৫%	৭৪.৯৫%			
১০১	২২৪৩৬৯৮০০-শিবসদা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব খান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	অনুঃ	২৩৬/৬৩	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০					০.০০	০.০০					৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	০.০০%			
১০২	২২৪৩৭৪৪০০-শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২৯০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব এস, এম, রাফেউল ইসলাম	অনুঃ	২৩৬/৬৪	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০					০.০০	০.০০					৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%			
১০৩	২২৪৩৭৫৯০০-চাঁদপুর জেলাধীন শাহরাস্তি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৪৫২.৯১/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	২৩৬/৬৫	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৮০০.০০	৮০০.০০					৭৯০.৮৪	৭৯০.৮৪					৭৫%	৫৮.০০%	৭৫%	৪৯.৪৩%			
১০৪	২২৪৩৮৯৬০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব সুজন কুমার কর	অনুঃ	২৩৬/৬৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					২৯৮২.৯৮	২৯৮২.৯৮					৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৫৯.৬৬%			
১০৫	২২৪৩৯২৬০০-কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২৩৬/৬৭	৭০০.০০	৭০০.০০			৩৫০.০০	৩৫০.০০					৩৪০.০০	৩৪০.০০					৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৪৮.৫৭%			

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য				
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি			ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ					লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪				
১০৬	২২৪৩৯৮১০০-পূর্বায়ল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এভিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৬৮	৯৯৯৩.০০	৯৯৯৩.০০			২৪৯৮.২৫	২৪৯৮.২৫			০.০০						৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	০.০০%						
১০৭	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৩৭২২.০০/ এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন	অনুঃ	২৩৭/৬৯	৭১৪০.০০	৩০০০.০০	৪১৪০.০০	৪০৮৯.০০	৫৫৮০.০০	৩৫১০.০০	২০৭০.০০	২০৪৪.৫০	২২৩১.৯১	১১১০.২৩	১১২১.৬৮	১১২১.৬৮	৪৪২৯.৬০	১৪৭.৯৮	৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	৩১.২৬%	KFAED					
১০৮	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮৬৭০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৩৭/৭০	১৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	১০০০০.০০	৯৫০০.০০	১১৭৪৫.০০	১৭৫০.০০	৯৯৯৫.০০	৯৫০০.০০	৪৭৪৩.০০	১৪২২.৮৩	৩৩২০.১৭	২৮২৫.১৭	৫৫০৯.০০	৫৫০৯.০০	৭৫%	৪৪.০০%	৭৫%	৩৫.১৩%	ADB					
১০৯	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোডিড-১৯ রিসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি) (১ম সংশোধিত)। (৩২৫৫৮৬.০০/ এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৭১	৬২১৭৬.০০	২১১.০০	৬১৯৬৫.০০	৬১৯৬৫.০০	৬২০৭০.৫০	১০৫.৫০	৬১৯৬৫.০০	৬১৯৬৫.০০	১৭০৪৭.৯২	৯২.২৩	১৬৯৫৫.৬৯	১৬৯৫৫.৬৯	১৪২৮৫.১০	১৪২৮৫.১০	৭৫%	৩৩.৪৫%	৭৫%	২৭.৪২%	WB					
১১০	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৩৩৯৭৮১.০০/ জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব এ. এস. এম রাশেদুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৭২	৫২৮০০.০০	১৫০০০.০০	৩৭৮০০.০০	৩৫০০০.০০	৪১৮০১.৫০	৪০০১.৫০	৩৭৮০০.০০	৩৫০০০.০০	১১০১৩.৩৪	৩৩০৪.৯১	৭৭০৮.৪৩	৬১৮৭.২৬	৬১৮২.৭৪	৬১৭৯.০৯	৭৫%	৪২.১৫%	৭৫%	২০.৮৬%	JICA					
১১১	২২৪৩৭১৩০০-কোস্টাল টাউন ব্রাইমেন্ট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব সরকার মোঃ সাজ্জাদ কবীর	অনুঃ	২৩৭/৭৩	৪২৪০০.০০	৭০০.০০	৪১৭০০.০০	৪১৬০০.০০	২১২৫০.০০	৪৫০.০০	২০৮০০.০০	২০৮০০.০০	৬৮৩৯.৪২	৪৪৪.৩২	৬৩৯৫.১০	৬৩৯৫.১০			৭৫%	১৯.০৯%	৭৫%	১৬.১৩%	ADB					
১১২	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার	অনুঃ	২৩৭/৭৪	৩৭৫০০.০০	১৫০০০.০০	২২৫০০.০০	২০০০০.০০	১০৯৩৮.১৬	৭৫০০.০০	৩৪৩৮.১৬	২০৯৪.৫৭	৪৬৪২.০০	১২০৩.৮৪	৩৪৩৮.১৬	২০৯৪.৫৭	৩৪৩৮.১৬	৩৪৩৮.১৬	৩৪৩৮.১৬	৭৫%	২০.০০%	৭৫%	১২.৩৮%	JICA				
১১৩	২২৪৩৭৭৮০০-ইন্স্টিটিউট আরবান গভর্ন্যান্স এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (আইইউজিআইপি)। (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব তোফায়েল আহমেদ	অনুঃ	২৩৭/৭৫	১৪৫৯৫৪.০০	১৯৫৪.০০	১৪৪০০০.০০	১৪৪০০০.০০	৭৫৯৬৬.৭১	৯৭৭.০০	৭৪৯৮৯.৭১	৭৪৯৮৯.৭১	২২৮৬৭.৬৩	৮৩৬.৯৯	২২০৩০.৬৪	২২০৩০.৬৪	৮৬২৩৭.৬৫	৮৬২৩৭.৬৫	৭৫%	৩২.৩৭%	৭৫%	১৫.৬৭%	ADB, AFD					
১১৪	২২৪৪০৫৮০০-রেজিলিয়েন্স আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৫৯০১২২.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০৩০) জনাব ফারুক হোসেন	অনুঃ	২৩৮/৭৬	৬৬০৪৫.০০	১২০০০.০০	৫৪০৪৫.০০	৫৪০৪৫.০০	৩০০২৩.০০	৩০০০.০০	২৭০২৩.০০	২৭০২৩.০০	১৭২১.৮৪	৪১৬.৫১	১৩০৫.৩৩	১৩০৫.৩৩			৭৫%	৩.০০%	৭৫%	২.৬১%	WB					
	উপ-মোট (৮৭-১১৪) :			৫১৭৫৮৩.০০	১৪১৪৩৩.০০	৩৭৬১৫০.০০	৩৭০১৯৯.০০	৩১৫৬৮৫.০০	৭৭৬০৪.১৩	২৩৮০৮০.৮৭	২৩৩৪১৬.৭৮	১০৪৮২৯.৬৭	৪২৫৫৪.৪৭	৬২২৭৫.২০	৫৮৯৫৫.৪৪	১২০০৮২.২৫	১১৫৭৯৬.৯৮	৭৫%	৩১.১৯%	৭৫%	২০.২৫%						

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
সেক্টর ও কৃষি (সাব-সেক্টর ও লেচ)																								
চলতি প্রকল্প :																								
১১৫	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১০৬/৮৮	৩২১০.০০	৩২১০.০০			১৬০৫.০০	১৬০৫.০০			১৫৪৩.৫১	১৫৪৩.৫১					১০০%	৭২.১৮%	১০০%	৪৮.০৮%			ডিসেম্বর/২০২৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১১৬	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫৯৪৮৮.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক	অনুঃ	১০৬/৮৯	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৫৬৬৮.১৪	৫৬৬৮.১৪					৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	৩১.৪৯%			
১১৭	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১২২৮০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	১০৬/৯০	১৫৪৭৮.০০	৪০০০.০০	১১৪৭৮.০০	৯৭৮০.০০	১২১০৭.৮৮	২০০০.০০	১০১০৭.৮৮	৯৭৮০.০০	২৩৪১.০৬	১২৯৮.৫৫	১০৪২.৫১	৭১৪.৬৩			৭৫%	১৬.৯০%	৭৫%	১৫.১৩%	JICA		
১১৮	২২৪৩৮৪১০০-জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২৪৬১৬১.৮২/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ ইনামুল কবীর	অনুঃ	১০৬/৯১	২৯৮০০.০০	৩৫০০.০০	২৬৩০০.০০	২২২০০.০০	২৮৯২৫.০০	২৬২৫.০০	২৬৩০০.০০	২২২০০.০০	১৫০৬.৭১	৩৩৫.৪০	১১৭১.৩১	১১৭১.৩১	৪৮১৫.৩৪	৪৮১৫.৩৪	৭৫%	৭.০০%	৭৫%	৫.০৬%	ADB, Netharland, IFAD		
উপ-মোট (১১৫-১১৮) :				৬৬৪৮৮.০০	২৮৭১০.০০	৩৭৭৭৮.০০	৩১৯৮০.০০	৫১৬৩৭.৮৮	১৫২৩০.০০	৩৬৪০৭.৮৮	৩১৯৮০.০০	১১০৫৯.৪২	৮৮৪৫.৬০	২২১৩.৮২	১৮৮৫.৯৪	৪৮১৫.৩৪	৪৮১৫.৩৪	৭৬%	২২.৭৪%	৭৬%	১৬.৬৩%			
সর্বমোট (১-১১৮) :				১৮৫৯৫২৩.০০	১০৪৫৩৯১.০০	৮১৪১৩২.০০	৭৮৭৬৩৩.০০	১১৯১৫৬১.১৭	৬৬৬৩৬৯.৯১	৫২৫১৯১.২৬	৫১৪৮৪২.৭৬	৬৪৮১২৩.৩৫	৪৫৬২৩৩.৮৬	১৯১৮৮৯.৪৯	১৮৬৯৪৫.৩১	২৭৪৯৬০.৬৮	২৫৩৯৪৬.৪৪	৭৫%	৪৩.৫৮%	৭৪%	৩৪.৮৫%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকা (সিডিভাট)	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯			২০
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																								
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সশেষাধিত)। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক	অনুঃ		০.০০			০.০০					০.০০												
২	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪৮৭০.০০/জুলাই/২০২৫ থেকে জুন/২০২৮)	অনুঃ	৫০১/৩৩৯																					১৪/০৯/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৩	২২৪৪০৯৩০০-বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনুঃ	৫০১/৩৪৪																					০২/০৭/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৪	'নেত্রকোণা জেলার মুন্স নু-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নতিকরণে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ আল আমিন ফয়সল	অনুঃ	৫০১/৩৪৮																					২৮/০৪/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৫	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়ন প্রস্তাব শীর্ষক প্রকল্প (৪৬৫৫.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)।	অনুঃ	৫০১/৩৪৯																					১৬/০৪/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৬	মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫০০০.০০)	অনুঃ	৫০১/৩৫১																					১০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭	সাতার ও আর্ডলিয়া শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৯০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আল আমিন ফয়সল	অনুঃ	৫০১/৩৫৯																					০৩/০৯/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৮	২২৪৪১২৭০০-ফেনী জেলার সদর উপজেলাধীন কাটাঘোবারকঘোনা-চরকালিদাশ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮)	অনুঃ	৫০২/৩৬৫																					০৭/০৯/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৯	২২৪৪১৭৩০০-সাতক্ষীরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৩০০০.০০/অক্টোবর ২০২৫ থেকে জুন ২০২৩)	অনুঃ	৫০২/৩৬৬																					১০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১০	Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) শীর্ষক প্রকল্প। (১৯০৯০০.০০/এপ্রিল/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৫৩৬/১২২																				WB	১২/০৫/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১১	Integrated Services and Livelihood for displaced people for Myanmar and Host Communities. (৬০৩০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৯)	অনুঃ	৫৩৬/১২৮																				ADB	১৭/০৯/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১২	২২৪৪২১৪০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৯৫২০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৫০১/৩৪৩																					২৩/১২/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য				
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা		দাবীকৃত প্রাপ্তি				লক্ষ্যমাত্রা অগ্রগতি (ত্রৈমাসিক)		লক্ষ্যমাত্রা অগ্রগতি (ত্রৈমাসিক)	
				মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা			মোট	টাকা	মোট	টাকা
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২						
১৩	পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০২৬ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৫০১/৩৪৫																				২৩/১২/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।				
১৪	জলবায়ু সহনশীল জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০২৬ হতে ডিসেম্বর/২০৩০)	অনুঃ	৫৩৬/১২৫																				IFAD ২৩/১২/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।				
১৫	কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/অক্টোবর/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অনুঃ	৫০১/৩৬৪																				২৫/০১/২০২৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।				
সেক্টর ও গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																											
১৬	২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৮৮২২.০০/মার্চ/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব শাইমা নাজমীন নাজ	অনুঃ		০.০০				০.০০					০.০০					১০০%	৮.০০%	১০০%	#উওঠ/০!		ডিসেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াক্রমিত।				
১৭	২০২৪১১৩৭০৩৩০-বরগুনা জেলার ২টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনুঃ	৫১১/৫৩৬																				১৮/০৬/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত।				
১৮	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনসমূহের আউটফল এর অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (১২২.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৬)।	অনুঃ	৫১১/৫৩৮																				২১/০৫/২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।				
১৯	আরবান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (UCRIP) (৫৯০৪২.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৫৩৮/১৪৩																				KFW ২৪/০৫/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।				
২০	২০২৩১১৩৭০৩৭০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর ডিভেলপ এন্ড ইমপ্লিমেন্টে সিস্টেম ফর অল (৬৬৯২(৬৫৩০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	৫৩৮/১৪৪																				GIZ ২০/০৪/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত				
আএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																											
জিওবি অর্থায়েনে																											
সেক্টর ও কৃষি, সাব-সেক্টরঃ সেচ																											
১	২০২৪১১৩৭০১৮০-বিনামান ৩০ নম্বর রাবার ড্যাম এবং ৭ নম্বর ক্যাড উপ-প্রকল্পের এনহেইসমেন্ট এবং পুনর্বাসনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুলাই/২০২৫ থেকে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৯৩/২০৫																								
২	২০১৯১১৩৭০২৪০-ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৪২																								
৩	২০২৪০১৩৭০২৫০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-৪ শীর্ষক প্রকল্প। (২০৯০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৪৬																								
৪	২০২৪০১৩৭০৩৩০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৩৩০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৪৭																								

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৫	২০২৩১১৩৭০২৫০-মাসোয়ার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ থেকে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনন্য	৫০১/৩৫০																					
৬	২০২৩১১৩৭০৭০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৪৯৯০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ থেকে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫০১/৩৫২																					
৭	২০২৩১১৩৭১১৪০-এনআইএলজি'র প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকল্প ১৪ তলা টুইন টাওয়ার ভবন (৪টি বেজমেন্টসহ) নির্মাণ প্রকল্প (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২৪-জুন/২০২৯)	অনন্য	৫০১/৩৫৩																					
৮	২০২৪০১৩৭০০৬০-খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৩২০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫০১/৩৫৪																					
৯	২০১৯১১৩৭০২৭০-রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫০১/৩৫৫																					
১০	২০২১১১৩৭০৫৭০-চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০৩০)	অনন্য	৫০১/৩৫৬																					
১১	২০২১১১৩৭০৯০০-এলজিইডি'র আইটি অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৮৭.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৭)	অনন্য	৫০১/৩৫৭																					
১২	২০২২১১৩৭০১২০-চন্দনবিলা এলাকার জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৭)	অনন্য	৫০১/৩৫৮																					
১৩	২০২৪১১৩৭০৩৯০-এলজিইডি'তে ইলেকট্রনিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা (ই-সিএমএস) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং টেন্ডারিং প্রক্রিয়া বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (৪৮৫১.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৫০১/৩৬০																					
১৪	২০১৯১১৩৭০০৩০-মুর্শিঝাড় ও সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহের গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১০০০০০.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৯)	অনন্য	৫০১/৩৬১																					
১৫	২০২০১১৩৭০৭৫০-বৃহত্তর দিনাজপুর (দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় জেলা) সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প (৪৬৫৩২১.৮০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০৩০)	অনন্য	৫০১/৩৬২																					
১৬	২০২৩০১৩৭০২২০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৮০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৫০১/৩৬৩																					
১৭	২০২৪০১৩৭০২২০-স্থানীয় সরকার ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৫- ডিসেম্বর/২০২৮)	অনন্য	৫০২/৩৬৭																					
	সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
১৮	২০২০১১৩৭০৭৩০-ভার্ভারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৫১১/৫৩৫																					

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
১৯	২০২২১১৩৭০৫৬০-সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার পৌরসভাসমূহে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬২৫০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫১১/৫৩৭																						
২০	২০২৩১১৩৭১১১০-ময়মনসিংহ জেলার ৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮১০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫১১/৫৩৯																						
২১	২০২৩১১৩৭১২১০-নোয়াখালী জেলার ৮টি পৌরসভায় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০৩০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫১১/৫৪০																						
বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প																									
সেক্টর ৪ কৃষি, সাব-সেক্টরঃ সেচ																									
২২	২০২৪১১৩৭০১৭০-Comprehensive Climate Resilient Small Scale Water Resource Development Project (CCRSSWRDP) (জুলাই ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৯)	অননুঃ	৫৩১/৪৫																						ADB
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																									
২৩	২০২৪১১৩৭০২২০-ক্রাইমেট স্মার্ট টেকসই ও সমন্বিত পরিবহন প্রকল্প (১৬৭০০০.০০ (১৩০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অননুঃ	৫৩৬/১২৩																						WB
২৪	২০২১১৩৭০৮৮০-হাওর এরিয়া রেসিলিয়েন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (৩৫০০০০.০০ (২৫০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৬/১২৪																						JICA
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																									
২৫	২০২৩১১৩৭১৩০-সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫৯০০০.০০ (২১৮০০০.০০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৮/১৪৫																						AIIB
২৬	২০২৪১১৩৭০১৬০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স-ইনোভেশন ফর ক্লাইমেট স্মার্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট (৮৩৮০.৫০(৮২৩৫.৫০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৮/১৪৬																						GIZ
২৭	২০২৩১১৩৭০২১০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর বাংলাদেশ স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (৪৬৮১.০০(৪৫৫১.০০)/ আগস্ট/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৩৮/১৪৭																						AIIB
২৮	২০২০১১৩৭০৭০০-ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্স এন্ড লাইভলিহুড এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (১১৮৯২৮.০০ (৮৩২৫০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অননুঃ	৫৩৮/১৪৮																						AIIB
২৯	২০২৩১১৩৭০৮৩০-সুন্দরন জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রকল্প (১৯২৫০০.০০ (১৪৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৩৮/১৪৯																						AIIB
৩০	২০২৪০১৩৭০২৭০-প্রমোটিং রেজিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড সাসটেইনেবল লাইভলিহুডস প্রজেক্ট(১০৪৭০০.০০(৮০৫০০.০০)/জুলাই/ ২০২৫-জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৩৮/১৫০																						AIIB
৩১	২০২৪১১৩৭০২৪০-তৃতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি-৩)। (২৯৫০০০.০০ (২৬৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫৩৮/১৫১																						ADB

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩২	২০২৪১১৩৭০২৯০-TA-জাতীয় জলবায়ু অভিযোজন স্থানীয়করণের জন্য সমর্থন (LOCAT) (৩৬৩৬৯.০০(৩৬২০০.০০) /জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৩৮/১৫২																			GIZ	
৩৩	২০২৫০১৩৭০২৩০-আরবান রাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (২য় পর্যায়) (১৯৩০৪.৮৮(১৫৩৪৫.২৯)/জুলাই/২০২৫- জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫৩৮/১৫৩																			ADB	