

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৫-২৬)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০২৫।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভিআই	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভিআই	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৮৭	১২৩৬৯৫৪.০০	৮৭৪৩৮১.০০	৩৬২৫৭৩.০০	৩৪৭৮২৩.০০	৬৩৫০৪০.৫৯	৪৪৪৬৫৬.৮৬	০.০০	১৯০৩৮৩.৭৩	১৮৯৯৪২.৮১	৩০৯৭১১.৬৪	২৪১৬৪২.১৭	০.০০	৬৮০৬৯.৪৭	৬৭৬২৮.৫৫	১০৭৩৫৮.৭৫	১০৫২২৮.৭৫	৫০%	৩১.৮৩%	৫০%	২৫.০৪%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৭	৫১৭৫৮৩.০০	১৪১৪৩৩.০০	৩৭৬১৫০.০০	৩৭০১৯৯.০০	২৮৮২৯৫.৯২	৫৭৯৭৫.৬৩	০.০০	২৩০৩২০.২৯	২২৬০১৫.১৯	৬২৬৯২.১৭	২৮৮৯৯.০৬	০.০০	৩৩৭৯৩.১১	৩১০৬৭.৭১	৪৬৭৩৯.৭৬	২৮৪৩৬.১১	৫০%	২৪.০৮%	৫০%	১২.১১%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	৬৬৪৮৮.০০	২৮৭১০.০০	৩৭৭৭৮.০০	৩১৯৮০.০০	৫০৫৮৭.৩০	১৪৩৫৪.৫০	০.০০	৩৬২৩২.৮০	৩১৯৮০.০০	৭২৬১.৮১	৬০৮৮.০৪	০.০০	১১৭৩.৭৭	১০২০.৯৭	০.০০	০.০০	৫০%	১৪.৪৬%	৫০%	১০.৯২%
সর্বমোট :	১১৮	১৮২১০২৫.০০	১০৪৪৫২৪.০০	৭৭৬৫০১.০০	৭৫০০০২.০০	৯৭৩৯২৩.৮০	৫১৬৯৮৬.৯৯	০.০০	৪৫৬৯৩৬.৮২	৪৪৭৯৩৮.০০	৩৭৯৬৬৫.৬২	২৭৬৬২৯.২৭	০.০০	১০৩০৩৬.৩৫	৯৯৭১৭.২৩	১৫৪০৯৮.৫১	১৩৩৬৬৪.৮৬	৫০%	২৮.৯৯%	৫০%	২০.৮৫%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১৬																				
অননুমোদিত প্রকল্প (আরএডিপি বইয়ে)	৩৭																				
মোট প্রকল্প :	১৭১																				

(আবু সাঈদ মোঃ হানিফ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ)
মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৫-২৬)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নামঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকালঃ নভেম্বর, ২০২৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
চলতি প্রকল্পঃ																							
১	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যঙ্গন উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০৪৪৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনুঃ	১৮১/১	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৫০%	২৫.০০%	৫০%	২৫.০০%		
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	অনুঃ	১৮১/২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৯৫৫.৭৯	৩৯৫৫.৭৯					৫০%	৪১.০০%	৫০%	৩৯.৫৬%		
৩	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	অনুঃ	১৮১/৩	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৩১৩.৬৬	৬৩১৩.৬৬					৫০%	৪৪.১৭%	৫০%	৩৫.০৮%		
৪	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩০৮৮৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫) জনাব আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	১৮১/৪	২০৫৮০.০০	৫১.০০	২০৫২৯.০০	২০৫২৯.০০	০.০০				০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%	WB	
৫	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাস্টি-সেক্টর প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬১৩০০.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	১৮১/৫	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						৫০%	২৫.০০%	৫০%	০.০০%	WB	
৬	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৮.৯৯/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৮১/৬	৫০৮৭৯.০০	৮৭৯.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৫০২১৯.৭৫	২১৯.৭৫	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৭১১০.৫২	২৬.০৮	৭০৮৪.৪৪	৭০৮৪.৪৪	১১৭৯৬.২০	১১৭৯৬.২০	৫০%	২৫.০০%	৫০%	১৩.৯৮%	WB	
৭	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মজুমদার	অনুঃ	১৮২/৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৩৫৬১.৯০	১৩৫৬১.৯০					৫০%	৫৭.৩৯%	৫০%	৪৫.২১%		
৮	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২৭৫৩০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম	অনুঃ	১৮২/১০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪০৯.৩০	৭৪০৯.৩০					৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৯.৪০%		
৯	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফয়জুল হক	অনুঃ	১৮২/১১	৭৬০.০০	৭৬০.০০			৩৮০.০০	৩৮০.০০			১০০.৯৮	১০০.৯৮					৫০%	১৮.২৮%	৫০%	১৩.২৯%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০	২২০৪৯৫০০-সোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১৮২/১২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			২০৭৯.২৩	২০৭৯.২৩					৫০%	৩০.০০%	৫০%	২০.৭৯%		
১১	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৫৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৮২/১৩	১০৬০০.০০	১০৬০০.০০			৫৩০০.০০	৫৩০০.০০			২৯৯১.৫৪	২৯৯১.৫৪					৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২৮.২২%		
১২	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (২য় সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ	অনুঃ	১৮৩/১৪	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৫৪৯৮.৪৯	৫৪৯৮.৪৯			৩৮৪০.৩২	৩৮৪০.৩২					৫০%	৪০.০০%	৫০%	৩২.০০%		
১৩	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫১২০২.১৭/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	১৮৩/১৫	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪০৯৬.৪৯	৪০৯৬.৪৯					৫০%	৪১.৩৫%	৫০%	৩৪.১৪%		
১৪	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব নাঈমা নাজমীন নাজ	অনুঃ	১৮৩/১৬	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
১৫	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১০৬৬৮.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পাটওয়ারী	অনুঃ	১৮৩/১৭	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৩২৪৭.২৫	৩২৪৭.২৫					৫০%	১৮.০৪%	৫০%	১৮.০৪%		
১৬	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৩/১৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৪০৪.৭৮	১৪০৪.৭৮					৫০%	২২.০০%	৫০%	১৪.০৫%		
১৭	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)। (২৯১৯৮৪.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবর রহমান	অনুঃ	১৮৩/১৯	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪০৩৬.১৩	৪০৩৬.১৩					৫০%	৫২.৯৬%	৫০%	২২.৪২%		
১৮	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৩/২০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯০১.৮৩	৪৯০১.৮৩					৫০%	৬২.২৬%	৫০%	৪৯.০২%		
১৯	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (২৫৪৯০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ মোনায়েম সরকার	অনুঃ	১৮৩/২১	১৬৪৩১.০০	১৬৪৩১.০০			৮২১৫.৫০	৮২১৫.৫০			২১৯৩.৬০	২১৯৩.৬০					৫০%	১৪.০০%	৫০%	১৩.৩৫%		
২০	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২৭৭৩৪০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব শরীফ মোঃ জামাল উদ্দিন	অনুঃ	১৮৩/২২	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			১১৮৩.০৭	১১৮৩.০৭					৫০%	১১.০০%	৫০%	১০.৭৬%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২১	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৮৫৫৮.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৮৩/২৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১০২১.১০	১০২১.১০					৫০%	৩০.০০%	৫০%	২৫.৫৩%		
২২	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৮৩/২৪	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			১৭৯৪.৮২	১৭৯৪.৮২					৫০%	২৫.০০%	৫০%	১৪.৩৬%		
২৩	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বিনয় প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।(৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনুঃ	১৮৪/২৫	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০			১৩৭৫০.০০	১৩৭৫০.০০			৬৫৫৯.৯২	৬৫৫৯.৯২					৫০%	২৯.৬৪%	৫০%	২৩.৮৫%		
২৪	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	১৮৪/২৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			১৩১৬.৪৩	১৩১৬.৪৩					৫০%	২০.০০%	৫০%	১৩.১৬%		
২৫	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সম্বন্ধিত বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।(৩৮৬৫.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৪/২৭	১৮০.০০	১৮০.০০			৯০.০০	৯০.০০			৩.০৩	৩.০৩					৫০%	৩৫.০০%	৫০%	১.৬৮%		
২৬	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৭১৩৪.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	অনুঃ	১৮৪/২৮	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭২৯১.৩৭	৭২৯১.৩৭			৪৮০৩.৭৭	৪৮০৩.৭৭					৫০%	৩৬.৯২%	৫০%	৩২.০৩%		
২৭	২২৪২৮০৭০০-সোনাপাড়া ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৪/২৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			১০.৭৩	১০.৭৩					৫০%	১.০০%	৫০%	০.১১%		
২৮	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৮৪/৩০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৬৫৭১.৮৮	৬৫৭১.৮৮					৫০%	৩২.৯৪%	৫০%	৩২.৮৬%		
২৯	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়িয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৪/৩১	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৩৬৯.৩৬	৩৬৯.৩৬					৫০%	২৪.৭৭%	৫০%	১৮.৪৭%		
৩০	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৮৪/৩২	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			২৮.৯৬	২৮.৯৬					৫০%	৯.০০%	৫০%	১.৯৩%		
৩১	২২৪৩১৮০০০-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৮৪/৩৩	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৬০৮৬.৩৬	১৬০৮৬.৩৬					৫০%	৪৪.৩৫%	৫০%	৪০.২২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য										
				মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকাশ		দাবীকৃত				প্রাপ্তি		লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)		অগ্রগতি (মাসিক)		লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)		অগ্রগতি (মাসিক)	
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			২৩	২৪								
৩২	২২৪৩২৫৩০০-দুর্বিষড় আন্দোলন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৮৪/৩৪	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			২০০০০.০০	২০০০০.০০					১৪৪০৫.৭৪	১৪৪০৫.৭৪			৫০%	৩৮.৩৮%	৫০%	৩৬.০১%												
৩৩	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৮৫/৩৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			০.০০						০.০০				৫০%	৬.২১%	৫০%	০.০০%												
৩৪	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৫৭৫১.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৭) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১৮৫/৩৬	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০					৩৮৬০.৩০	৩৮৬০.৩০			৫০%	৪৩.২৮%	৫০%	২৭.৫৭%												
৩৫	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫৮৭৮৫.৪৮/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৫/৩৭	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					১০২৬৪.৭০	১০২৬৪.৭০			৫০%	৩৯.২০%	৫০%	৩৪.২২%												
৩৬	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন	অনুঃ	১৮৫/৩৮	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০					৫৩২.৩০	৫৩২.৩০			৫০%	৪.০০%	৫০%	৩.৩৩%												
৩৭	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৬৪৫২.৬৬/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৫/৩৯	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০					৬৩৮০.৬৪	৬৩৮০.৬৪			৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৯.০৮%												
৩৮	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৪৫২০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৮৫/৪০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					১২৮১.৫৫	১২৮১.৫৫			৫০%	৯.৭৩%	৫০%	৮.৫৪%												
৩৯	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব সোনিয়া নওরীন	অনুঃ	১৮৫/৪১	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০					৩২৯০.০০	৩২৯০.০০			৫০%	৩৪.০০%	৫০%	২৩.৫০%												
৪০	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শিক্ষণীয়করণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব শহীদুল ইসলাম সরকার	অনুঃ	১৮৫/৪২	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০					২৮৫২.২৭	২৮৫২.২৭			৫০%	৩৩.৬৯%	৫০%	১৬.৭৮%												
৪১	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৮৫/৪৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০					৮৭৩৫.০৬	৮৭৩৫.০৬			৫০%	৬০.১১%	৫০%	৫৮.২৩%												
৪২	২২৪৩৬৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৮৫/৪৪	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০					৪০২০.৮৭	৪০২০.৮৭			৫০%	১৭.০০%	৫০%	১৬.০৮%												

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৩	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ. এস. এম মহসীন	অনুঃ	১৮৫/৪৫	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৩৪৩০.৯৮	৩৪৩০.৯৮					৫০%	৩২.০০%	৫০%	৩১.১৯%		
৪৪	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৯৯৪৩.৮০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ আল-আমীন খান	অনুঃ	১৮৬/৪৬	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			৭১৭৩.০৮	৭১৭৩.০৮					৫০%	২৬.০০%	৫০%	২৫.৬২%		
৪৫	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৯৭০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৮৬/৪৭	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৫০%	২৫.০০%	৫০%	২৫.০০%		
৪৬	২২৪৩৭৩১০০-ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব এম এ ছত্তার	অনুঃ	১৮৬/৪৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬১০৪.৭১	৬১০৪.৭১					৫০%	৬২.০০%	৫০%	৬১.০৫%		
৪৭	২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আল আমীন ফয়সল	অনুঃ	১৮৬/৪৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৪২৮৬.৪২	৪২৮৬.৪২					৫০%	১৬.৭৮%	৫০%	১৪.২৯%		
৪৮	২২৪৩৭৭৫০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৫.৭৬/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৮৬/৫০	৭০০.০০	৭০০.০০			৩৫০.০০	৩৫০.০০			৪৪.৭৯	৪৪.৭৯					৫০%	১৪.৫৫%	৫০%	৬.৪০%		
৪৯	২২৪৩৭৮২০০-জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৫০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	১৮৬/৫১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৮৪৪.৬২	৩৮৪৪.৬২					৫০%	৪১.৮৪%	৫০%	৩৮.৪৫%		
৫০	২২৪৩৭৯৫০০-বাগেরহাট জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯১৬২১.৩৫/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনুঃ	১৮৬/৫২	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৩৪৮.২২	৫৩৪৮.২২					৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৪.৫৭%		
৫১	২২৪৩৮০০০০-নড়াইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	অনুঃ	১৮৬/৫৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৬০৬.৬২	৬০৬.৬২					৫০%	৩২.০০%	৫০%	২০.২২%		
৫২	২২৪৩৮১৮০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/ ২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	অনুঃ	১৮৬/৫৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৬১.৮১	২৪৬১.৮১					৫০%	৫২.০০%	৫০%	৪৯.২৪%		
৫৩	২২৪৩৮২২০০-রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক মন্ডল	অনুঃ	১৮৬/৫৫	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৫৩৭১.৮১	৫৩৭১.৮১					৫০%	৩০.০০%	৫০%	২৯.৮৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৪	২২৪৩৮৪০০০-নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৬/৫৬	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০					৯৮৭৩.৬৫	৯৮৭৩.৬৫			৫০%	৪৫.০০%	৫০%	৩৯.৪৯%		
৫৫	২২৪৩৮৯১০০-বারহাট্টা উপজেলা শিশুপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৬/৫৭	৩.০০	৩.০০			১.৫০	১.৫০					০.০০				২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৫৬	২২৪৩৯৩১০০-চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শহিদুল্লাহ খান	অনুঃ	১৮৭/৫৮	৩৩০০০.০০	৩৩০০০.০০			১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০					৭১০৫.৫৬	৭১০৫.৫৬			৫০%	৪৮.০৪%	৫০%	২১.৫৩%		
৫৭	২২৪৩৯৩২০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৮৯.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজিম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৮৭/৫৯	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০					৩.৩৯	৩.৩৯			২৫%	৩.০০%	২৫%	০.৬৮%		
৫৮	২২৪৩৯৩৩০০-মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব এ, এম, এস কবীর	অনুঃ	১৮৭/৬০	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					২৯৪৫.০২	২৯৪৫.০২			৫০%	৮০.১৯%	৫০%	৪৯.০৮%		
৫৯	২২৪৩৯৪৩০০-কুষ্টিয়া জেলার শোকসা উপজেলায় গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২৭৭৯৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৮৭/৬১	১.০০	১.০০			০.৫০	০.৫০					০.০০				৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
৬০	২২৪৩৯৬৬০০-ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৩৪০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	১৮৭/৬২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					২২৪০.৮২	২২৪০.৮২			৫০%	২৩.৬৮%	৫০%	২২.৪১%		
৬১	২২৪৩৯৬৮০০-জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৭/৬৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১৯৯৮.০০	১৯৯৮.০০					৮৪২.৩৩	৮৪২.৩৩			৫০%	২২.০০%	৫০%	২১.০৬%		
৬২	২২৪৩৯৭৭০০-নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০০.০০/ অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মনজুর আলী	অনুঃ	১৮৭/৬৪	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০					১৬১৮.২২	১৬১৮.২২			৫০%	৩৭.৮৩%	৫০%	২০.২৩%		
৬৩	২২৪৩৯৮৯০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। (৩০৫৯০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৭/৬৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					৮৮.৪৭	৮৮.৪৭			৫০%	৩.০০%	৫০%	২.২১%		
৬৪	২২৪৪০০১০০-বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ হুমায়ন কবীর	অনুঃ	১৮৭/৬৬	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০					৪৩৯৬.০০	৪৩৯৬.০০			৫০%	৭৫.০০%	৫০%	৭৩.২৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত			আর্থিক		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)						লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪			
৬৫	২২৪৪০০৩০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পিরোজপুর ও বালকাঠি জেলা। (১০৮৫২০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	অনুঃ	১৮৭/৬৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			২১.৪৬	২১.৪৬					৫০%	২.০০%	৫০%	১.৪৩%					
৬৬	২২৪৪০০৭০০-উত্তরব নদীর তীর সৌন্দর্য্য বর্ধন প্রকল্প, দিঘলিয়া, খুলনা। (৯৮০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ, এম, এস কবীর	অনুঃ	১৮৭/৬৮	১.০০	১.০০			০.২৫	০.২৫			০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%					
৬৭	২২৪৪০১২০০-রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব এ, এম, এম রাশেদুর রহমান	অনুঃ	১৮৮/৬৯	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৫৯.৩৯	৩৫৯.৩৯					৫০%	১২.৩৭%	৫০%	৪.৭৯%					
৬৮	২২৪৪০২৩০০-মুন্সিগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১৮৮/৭০	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			২০০.৩৩	২০০.৩৩					৫০%	২০.৫১%	৫০%	৫.০১%					
৬৯	২২৪৪০৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিজা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৮৮/৭১	৫০০০.০০	১২০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	৪৪০০.০০	৬০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	১২২৯.২৬	২১২.০৮	১০১৭.১৮	১০১৭.১৮	৩৯৩.০৯	১০১৭.১৮	৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২৪.৫৯%	SFD OFID				
৭০	২২৪৪০৫৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩৯০৭৬.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজাম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৮৮/৭২	৭৭০.০০	২০০.০০	৫৭০.০০	৫৭০.০০	৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%	IDB				
৭১	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিককরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২৬৫.৫২/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	অনুঃ	১৮৮/৭৩	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	৭৫০.০০	২৪১৭.০৩	১৫০০.০০	৯১৭.০৩	৭৫০.০০	৪০৯.০৯	২০৭.১৯	২০১.৯০	৩৪.৮৭			৫০%	২৫.৫৬%	৫০%	২.২৭%	KFW, GCF				
৭২	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিগ্রন্থ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৯২৪৫০.৮৮/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনুঃ	১৮৮/৭৪	২৩৯৪৭.০০	৬৯৪৭.০০	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	৯৫৩০.৮৭	৩৪৭৩.৫০	৬০৫৭.৩৭	৬০৫৭.৩৭	৭১১৯.৫৪	১০৬২.১৭	৬০৫৭.৩৭	৬০৫৭.৩৭	৬০৫৭.৩৭	৬০৫৭.৩৭	৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২৯.৭৩%	IFAD				
৭৩	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং করাল ব্রিজেস) (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৩১৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	১৮৮/৭৫	৯২০০০.০০	১৫০০০.০০	৭৭০০০.০০	৭৭০০০.০০	২৩০০০.০০	৩৭৫০.০০	১৯২৫০.০০	১৯২৫০.০০	১৭৮৬০.৯৫	১৫৬২.৬১	১৬২৯৮.৩৪	১৬২৯৮.৩৪	৫১৫৩৪.৪০	৫১৫৩৪.৪০	৫০%	২৭.৮৬%	৫০%	১৯.৪১%	WB				
৭৪	২২৪২৪৯৭০০-করাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৮/৭৬	৮০০০০.০০	১৫০০০.০০	৬৫০০০.০০	৬৪৫০০.০০	৩২৩৭২.৯০	৭৫০০.০০	২৪৮৭২.৯০	২৪৫৯৯.০১	২১৭০২.৩৬	৪৯৪৩.৭৬	১৬৭৫৮.৬০	১৬৪৮৪.৭২	২৪৫৯৯.০১	২৪৫৯৯.০১	৫০%	৩৩.০০%	৫০%	২৭.১৩%	ADB				

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৫	২২২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এলিসিটাস প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মিজ হক সুলতানা	অনুঃ	১৮৯/৭৭	৩৬১০.০০	৩০০.০০	৩৩১০.০০	৩৩১০.০০	০.০০				০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%	ADB	জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
৭৬	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (২য় সংশোধিত)। (২৮৯০০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনুঃ	১৮৯/৭৮	৫৫০০.০০	২০০০.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	১৭৪০.৫৩	১০০০.০০	৭৪০.৫৩	৭৪০.৫৩	৮৬৪.৭৫	১২৪.২২	৭৪০.৫৩	৭৪০.৫৩			৫০%	১৯.০০%	৫০%	১৫.৭২%	JICA	
৭৭	২২৪৩৭২৮০০-অভিযোজন বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাসকল্পে টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৯/৭৯	৪৭৭২৫.০০	২২৫.০০	৪৭৫০০.০০	৪৭৫০০.০০	৪৭৬১২.৫০	১১২.৫০	৪৭৫০০.০০	৪৭৫০০.০০	৮৭৭৪.১৫	২৩.১২	৮৭৫১.০৩	৮৭৫১.০৩			৫০%	২২.০০%	৫০%	১৮.৩৮%	WB	
৭৮	২২৪৩৭৩৯০০-ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজড রূরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহাবিলিটেশন প্রজেক্ট আভার এডিবি'স ইমার্জেন্সি এলিসিটাস। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১৮৯/৮০	৩৫৮৬৪.০০	৪০০০.০০	৩১৮৬৪.০০	৩১৮৬৪.০০	১১৭৪৫.৯০	২০০০.০০	৯৭৪৫.৯০	৯৭৪৫.৯০	৮৮২৫.৯৪	১৪১১.১৯	৭৪১৪.৭৫	৭৪১৪.৭৫	১২৫০০.০০	৯৭৪৫.৯০	৫০%	৩৫.২১%	৫০%	২৪.৬১%	ADB	
৭৯	২২৪৪০২৮০০-হোস্ট এন্ড এক্সিটএমএন এনহেন্সমেন্ট অফ লাইভস প্রো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনস্টিটিউট প্রজেক্ট (হেল্প)। (১৭৬০৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	অনুঃ	১৮৯/৮১	২৭৭০০.০০	২০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৬০০.০০	১০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	৩৭৮৬.৩১	৪০.৯৯	৩৭৪৫.৩২	৩৭৪৫.৩২	৪৭৮.৬৮	৪৭৮.৬৮	৫০%	২১.০০%	৫০%	১৩.৬৭%	WB	
	নতুন প্রকল্প																						
৮০	২২৪৩৯৯৬০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলায় মহাসিং নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৮৯/৮২	১.০০	১.০০			০.৫০	০.৫০			০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
৮১	২২৪৪০৬০০০-বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৮৯/৮৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			২২.৯৭	২২.৯৭					৫০%	১.০০%	৫০%	০.২৩%		
	চলতি প্রকল্প																						
৮২	২২৪৩৮০১০০-আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	১৮১/৮৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			১৫০০.৭৯	১৫০০.৭৯					৫০%	১৬.০০%	৫০%	১৫.০১%		
৮৩	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৯৫	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৬৫১.০৯	৬৫১.০৯					৫০%	৪৬.০০%	৫০%	৪৩.৪১%		
৮৪	২২৪৩৪৭৯০০-রাঙ্গামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালজাট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৯৬	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৭০৮.৪০	২৭০৮.৪০					৫০%	৪২.০০%	৫০%	৩৮.৬৯%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৫	২২৪৩৯১৫০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৩২৮৭.৬৯/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ জাকির হোসেন	অনুঃ	১৯৪/৯৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					১৪৩৮.৭৫	১৪৩৮.৭৫			৫০%	২৭.০০%	৫০%	২৩.৯৮%		
৮৬	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	৩৫৩/১	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					৩৩৩.৪০	৩৩৩.৪০			৫০%	৮০.০০%	৫০%	২৭.৭৮%		
মোট (পল্লী) (১-৮৬) :				১২৩৬৯৫৪.০০	৮৭৪৩৮১.০০	৩৬২৫৭৩.০০	৩৪৭৮২৩.০০	৬৩৫০৪০.৫৯	৪৪৪৬৫৬.৮৬	১৯০৩৮৩.৭৩	১৮৯৯৪২.৮১	৩০৯৭১১.৬৪	২৪১৬৪২.১৭	৬৮০৬৯.৪৭	৬৭৬২৮.৫৫	১০৭৩৫৮.৭৫	১০৫২২৮.৭৫	৫০%	৩১.৮৩%	৫০%	২৫.০৪%		
সেক্টরঃ গৃহায়ণ ও কর্মউন্নতি সুবিধাবলি																							
চলতি প্রকল্পঃ																							
৮৭	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩০৩২০.৮৩/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনুঃ	২২৭/১৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					১.৬৫	১.৬৫			৫০%	০.০৪%	৫০%	০.০৪%		
৮৮	২২৪৩৮৯০০০-নেত্রকোনা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৩০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	২২৭/১৪	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৬৪৯.৮৮	৬৪৯.৮৮					৬৪৬.৯৮	৬৪৬.৯৮			৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৯.৭৭%		
৮৯	২২৪৩৮৯৫০০-রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার	অনুঃ	২২৭/১৫	৯১৭৪.০০	৯১৭৪.০০			২২৯৩.৫০	২২৯৩.৫০					২১৮৪.১৭	২১৮৪.১৭			৫০%	২৪.০০%	৫০%	২৩.৮১%		
৯০	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৪৪১৮৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সুজায়েত হোসেন	অনুঃ	২৩৫/৫২	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০					৫৯২৯.৫৪	৫৯২৯.৫৪			৫০%	৪১.০০%	৫০%	৩২.৯৪%		
৯১	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ ছয়মুদ্দিন	অনুঃ	২৩৫/৫৩	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০					৬১০৯.৬১	৬১০৯.৬১			৫০%	৪৫.৩৩%	৫০%	৩৮.১৯%		
৯২	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনুঃ	২৩৫/৫৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০					৬২.২২	৬২.২২			৫০%	২.০০%	৫০%	১.২৪%		
৯৩	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯৭৬১.৩০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২৩৫/৫৫	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৪০১.৭১	৪০১.৭১			৫০%	২৮.৫৫%	৫০%	২০.০৯%		
৯৪	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(২২৮২৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২৩৫/৫৬	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					১২৭.৩৪	১২৭.৩৪			৫০%	২৪.০০%	৫০%	১০.৬১%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৯৫	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টোপাখোলা লোক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৭৪৬.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	২৩৫/৫৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০				৫৫৫.৭৫	৫৫৫.৭৫					৫০%	২৫.০০%	৫০%	১৮.৫৩%		
৯৬	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৮.২৫/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আবুল হাসানাত মহিউদ্দিন	অনুঃ	২৩৬/৫৮	১.০০	১.০০			০.০০					০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
৯৭	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মীর্জা মোঃ ইফতেখার আলী	অনুঃ	২৩৬/৫৯	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০				২৬০৫.৩৯	২৬০৫.৩৯					৫০%	৪২.০০%	৫০%	৩২.৫৭%		
৯৮	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পৌরসভা, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০০২৫.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব নাদিয়া নাজমীন নাজ	অনুঃ	২৩৬/৬০	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০				১২.২৫	১২.২৫					৫০%	১.০০%	৫০%	০.৬৮%		
৯৯	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৩৭২.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নাদিয়া নাজমীন নাজ	অনুঃ	২৩৬/৬১	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৬৫০.০০	৬৫০.০০				৪৯৩.৫৪	৪৯৩.৫৪					৫০%	৩৮.৩৮%	৫০%	৩৭.৯৬%		
১০০	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৫৮.৮৩/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনুঃ	২৩৬/৬২	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০				৪৯৫.০০	৪৯৫.০০					৫০%	৫৫.০০%	৫০%	৪৯.৫০%		
১০১	২২৪৩৬৯৮০০-শিবগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব খান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	অনুঃ	২৩৬/৬৩	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০				০.০০						৫০%	২৫.০০%	৫০%	০.০০%		
১০২	২২৪৩৭৪৪০০-শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২৯০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব এস, এম, রাফেউল ইসলাম	অনুঃ	২৩৬/৬৪	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০				০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
১০৩	২২৪৩৭৫৯০০-চাঁদপুর জেলাধীন শাহরাস্তি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৪৫২.৯১/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	২৩৬/৬৫	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৮০০.০০	৮০০.০০				৪৭০.৮৪	৪৭০.৮৪					৫০%	৪০.০০%	৫০%	২৯.৪৩%		
১০৪	২২৪৩৮৯৬০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব সুজন কুমার কর	অনুঃ	২৩৬/৬৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০				১৯১৮.৫১	১৯১৮.৫১					৫০%	৩৯.০০%	৫০%	৩৮.৩৭%		
১০৫	২২৪৩৯২৬০০-কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২৩৬/৬৭	৭০০.০০	৭০০.০০			৩৫০.০০	৩৫০.০০				৩৪০.০০	৩৪০.০০					৫০%	৬০.০০%	৫০%	৪৮.৫৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
১০৬	২২৪৩৯৮১০০-পূর্বায়ল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এভিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৬৮	৯৯৯৩.০০	৯৯৯৩.০০			২৪৯৮.২৫	২৪৯৮.২৫			০.০০							৫০%	৩০.০০%	৫০%	০.০০%		
১০৭	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৩৭২২.০০/ এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন	অনুঃ	২৩৭/৬৯	৭১৪০.০০	৩০০০.০০	৪১৪০.০০	৪০৮৯.০০	৩৫৭০.০০	১৫০০.০০	২০৭০.০০	২০৪৪.৫০	১০১৭.৮১	৫১০.৫৬	৫০৭.২৫	৪৭২.৪৫				৫০%	৩০.০০%	৫০%	১৪.২৬%	KFAED	
১০৮	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮৬৭০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৩৭/৭০	১৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	১০০০০.০০	৯৫০০.০০	১১৭৪৫.০০	১৭৫০.০০	৯৯৯৫.০০	৯৫০০.০০	২৯৪৫.৩৯	১৩০৭.৫৪	১৬৩৭.৮৫	১১৪২.৮৫	২৫০৫.৯৮	২৫০৫.৯৮	৫০%	৩১.০০%	৫০%	২১.৮২%	ADB		
১০৯	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোডিড-১৯ রিসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (৩২১৫৮৬.৫০/ এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৭১	৬২১৭৬.০০	২১১.০০	৬১৯৬৫.০০	৬১৯৬৫.০০	৬২০৭০.৫০	১০৫.৫০	৬১৯৬৫.০০	৬১৯৬৫.০০	১০৫৬৩.২৭	৭৭.৬৯	১০৪৮৫.৫৮	১০৪৮৫.৫৮	১৪২৮৫.১০	১৪২৮৫.১০	৫০%	১৮.০৪%	৫০%	১৬.৯৯%	WB		
১১০	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৩৩৯৭৮১.০০/ জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	অনুঃ	২৩৭/৭২	৫২৮০০.০০	১৫০০০.০০	৩৭৮০০.০০	৩৫০০০.০০	৪১৮০১.৫০	৪০০১.৫০	৩৭৮০০.০০	৩৫০০০.০০	৭২৩৮.৫৭	৩১০৫.৬৫	৪১৩২.৯২	২৯২১.৯২	২৯১৭.৪০	২৯১৩.৭৫	৫০%	৪০.০১%	৫০%	১৩.৭১%	JICA		
১১১	২২৪৩৭১৩০০-কোম্পানি টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব সরকার মোঃ সাজ্জাদ কবীর	অনুঃ	২৩৭/৭৩	৪২৪০০.০০	৭০০.০০	৪১৭০০.০০	৪১৬০০.০০	২১১৫০.০০	৩৫০.০০	২০৮০০.০০	২০৮০০.০০	৩২৮৩.৬৬	২২১.১১	৩০৬২.৫৫	৩০৬২.৫৫			৫০%	১৬.৭৯%	৫০%	৭.৭৪%	ADB		
১১২	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার	অনুঃ	২৩৭/৭৪	৩৭৫০০.০০	১৫০০০.০০	২২৫০০.০০	২০০০০.০০	৯১৬৭.২৯	৭৫০০.০০	১৬৬৭.২৯	৬৮২.৬৯	২৩৭৬.০০	৭০৮.৭১	১৬৬৭.২৯	৬৮২.৬৯	৮৭৩১.২৮	৮৭৩১.২৮	৫০%	১০.০০%	৫০%	৬.৩৪%	JICA		
১১৩	২২৪৩৭৭৮০০-নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আইউজিআইপি) (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব তোফায়েল আহমেদ	অনুঃ	২৩৭/৭৫	১৪৫৯৫৪.০০	১৯৫৪.০০	১৪৪০০০.০০	১৪৪০০০.০০	৬৯৯৭৭.০০	৯৭৭.০০	৬৯০০০.০০	৬৯০০০.০০	১১৪৮৩.৬১	৪৮৯.২৭	১০৯৯৪.৩৪	১০৯৯৪.৩৪	১৮৩০০.০০			৫০%	২৯.৭২%	৫০%	৭.৮৭%	ADB, AFD	
১১৪	২২৪৪০৫৮০০-রেজিলিয়েন্স আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৫৯০১২২.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০৩০) জনাব ফারুখ হোসেন	অনুঃ	২৩৮/৭৬	৬৬০৪৫.০০	১২০০০.০০	৫৪০৪৫.০০	৫৪০৪৫.০০	৩০০২৩.০০	৩০০০.০০	২৭০২৩.০০	২৭০২৩.০০	১৪২৯.৩৬	১২৪.০৩	১৩০৫.৩৩	১৩০৫.৩৩				৫০%	৩.০০%	৫০%	২.১৬%	WB	
	উপ-মোট (৮৭-১১৪) :			৫১৭৫৮৩.০০	১৪১৪৩৩.০০	৩৭৬১৫০.০০	৩৭০১৯৯.০০	২৮৮২৯৫.৯২	৫৭৯৭৫.৬৩	২৩০৩২০.২৯	২২৬০১৫.১৯	৬২৬৯২.১৭	২৮৮৯৯.০৬	৩৩৭৯৩.১১	৩১০৬৭.৭১	৪৬৭৩৯.৭৬	২৮৪৩৬.১১	৫০%	২৪.০৮%	৫০%	১২.১১%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		
সেক্টর ও কৃষি (সাব-সেক্টর ও লেচ)																							
চলতি প্রকল্প :																							
১১৫	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১০৬/৮৮	৩২১০.০০	৩২১০.০০			১৬০৫.০০	১৬০৫.০০			৭৮৭.৩০	৭৮৭.৩০					৫০%	৩২.৫১%	৫০%	২৪.৫৩%		
১১৬	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫৯৪৮৮.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১০৬/৮৯	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৩৩৮.৮৭	৪৩৩৮.৮৭					৫০%	৩২.০০%	৫০%	২৪.১০%		
১১৭	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১২২৮০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	১০৬/৯০	১৫৪৭৮.০০	৪০০০.০০	১১৪৭৮.০০	৯৭৮০.০০	১১৯৩২.৮০	২০০০.০০	৯৯৩২.৮০	৯৭৮০.০০	১৪৯৩.৬৭	৭৬৫.৮১	৭২৭.৮৬	৫৭৫.০৬			৫০%	১২.৪০%	৫০%	৯.৬৫%	JICA	
১১৮	২২৪৩৮৪১০০-জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২৪৬১৬১.৮২/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ ইনামুল কবীর	অনুঃ	১০৬/৯১	২৯৮০০.০০	৩৫০০.০০	২৬৩০০.০০	২২২০০.০০	২৮০৪৯.৫০	১৭৪৯.৫০	২৬৩০০.০০	২২২০০.০০	৬৪১.৯৭	১৯৬.০৬	৪৪৫.৯১	৪৪৫.৯১			৫০%	৩.০০%	৫০%	২.১৫%	ADB, Netharland, IFAD	
	উপ-মোট (১১৫-১১৮) :			৬৬৪৮৮.০০	২৮৭১০.০০	৩৭৭৭৮.০০	৩১৯৮০.০০	৫০৫৮৭.৩০	১৪৩৫৪.৫০	৩৬২৩২.৮০	৩১৯৮০.০০	৭২৬১.৮১	৬০৮৮.০৪	১১৭৩.৭৭	১০২০.৯৭	০.০০	০.০০	৫০%	১৪.৪৬%	৫০%	১০.৯২%		
	সর্বমোট (১-১১৮) :			১৮২১০২৫.০০	১০৪৪৫২৪.০০	৭৭৬৫০১.০০	৭৫০০০২.০০	৯৭৩৯২৩.৮০	৫১৬৯৮৬.৯৯	৪৫৬৯৩৬.৮২	৪৪৭৯৩৮.০০	৩৭৯৬৬৫.৬২	২৭৬৬২৯.২৭	১০৩০৩৬.৩৫	৯৯৭১৭.২৩	১৫৪০৯৮.৫১	১৩৩৬৬৪.৮৬	৫০%	২৮.৯৯%	৫০%	২০.৮৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
																								মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																								
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সশেষাধিত)। (৯৪৯৬৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ এস এম কবীর	অনু :		০.০০				০.০০																সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
২	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪৮৭০.০০/জুলাই/২০২৫ থেকে জুন/২০২৮)	অনু :	৫০১/৩৩৯																					১৪/০৯/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৩	২২৪৪০৯৩০০-বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনু :	৫০১/৩৪৪																					০২/০৭/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৪	'নেত্রকোণা জেলার মুন্স নু-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নতিকরণে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)।	অনু :	৫০১/৩৪৮																					২৮/০৪/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৫	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়ন প্রস্তাব শীর্ষক প্রকল্প (৪৬৫৫.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)।	অনু :	৫০১/৩৪৯																					১৬/০৪/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৬	মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫০০০.০০)	অনু :	৫০১/৩৫১																					১০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭	সাতার ও আর্থলিয়া শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৯০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮)	অনু :	৫০১/৩৫৯																					০৩/০৯/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৮	২২৪৪১২৭০০-ফেনী জেলার সদর উপজেলাধীন কাটামোবাবারকঘোনা-চরকালিদাশ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮)	অনু :	৫০২/৩৬৫																					০৭/০৯/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৯	সাতক্ষীরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৩০০০.০০)	অনু :	৫০২/৩৬৬																					১০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১০	Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) শীর্ষক প্রকল্প। (১৯০৯০০.০০/এপ্রিল/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অনু :	৫০৬/১২২																				WB	১২/০৫/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১১	Integrated Services and Livelihood for displaced people for Myanmar and Host Communities. (৬০৩০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৯)	অনু :	৫০৬/১২৮																				ADB	১৭/০৯/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
১২	২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সশেষাধিত)। (২৩৩৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :		০.০০				০.০০										১০০%	৮.০০%	১০০%	#উওই/০!			ডিসেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
১৩	২০২৪১১৩৭০৩৩০-নরগুনা জেলার ২টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনুঃ	৫১১/৫৩৬																					১৮/০৬/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত।	
১৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনসমূহের আউটফল এর অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (১২২.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৬)।	অনুঃ	৫১১/৫৩৮																					২১/০৫/২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।	
১৫	আরবান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (UCRIP) (৫৯০৪২.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৫৩৮/১৪৩																				KFW	২৪/০৫/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।	
১৬	২০২৩১১৩৭০৩৩০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর লিভেবল এন্ড ইনক্রুসিভ সিটিস ফর অল (৬৬৯২(৬৫৩০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	৫৩৮/১৪৪																					GIZ	২০/০৪/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
আরএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																									
জিওবি অর্থায়নে																									
সেক্টরঃ কৃষি, সাব-সেক্টরঃ সেচ																									
১	২০২৪১১৩৭০১৮০-বিদ্যমান ৩০ নম্বর রাবার ড্যাম এবং ৭ নম্বর ক্যান্ডা উপ-প্রকল্পের এনহেইসমেন্ট এবং পুনর্বাসনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুলাই/২০২৫ থেকে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৯৩/২০৫																						
সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																									
২	২০১৯১১৩৭০২৪০-ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৪২																						
৩	২০২০১৩৭০১৮০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৪৩																						
৪	২০২৩১১৩৭০১৬০-পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০১/৩৪৫																						
৫	২০২৪০১৩৭০২৫০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-৪ শীর্ষক প্রকল্প। (২০৯০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৪৬																						
৬	২০২৪০১৩৭০৩৩০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৩৩০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৪৭																						
৭	২০২৩১১৩৭০২৫০-মণোর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ থেকে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৫০																						
৮	২০২৩১১৩৭০১০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৪৯৯০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ থেকে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৫২																						

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				টাকা	(সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	টাকা	(সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯			২০
৯	২০২৩১১৩৭১১৪০-এনআইএলজি'র প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ১৪ তলা টুইন টাওয়ার ভবন (৪টি বেজমেন্টসহ) নির্মাণ প্রকল্প (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২৪-জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫০১/৩৫৩																					
১০	২০২৪০১৩৭০০৬০-খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৩২০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৫৪																					
১১	২০১৯১১৩৭০২৭০-রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০১/৩৫৫																					
১২	২০২১১১৩৭০৫৭০-চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫০১/৩৫৬																					
১৩	২০২১১১৩৭০৯০০-এলজিইডি'র আইটি অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৮৭.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০১/৩৫৭																					
১৪	২০২২১১৩৭০১২০-চলনবিলা এলাকার জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০১/৩৫৮																					
১৫	২০২৪১১৩৭০৩৯০-এলজিইডি'তে ইলেকট্রনিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা (ই-সিএমএস) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং টেন্ডারিং প্রক্রিয়া বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (৪৮৫১.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০১/৩৬০																					
১৬	২০১৯১১৩৭০০৩০-মুর্শিবাড় ও সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহের গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১০০০০০.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫০১/৩৬১																					
১৭	২০২০১১৩৭০৭৫০-বৃহত্তর দিনাজপুর (দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় জেলা) সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প (৪৬৫৩২১.৮০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫০১/৩৬২																					
১৮	২০২৩০১৩৭০২২০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০১/৩৬৩																					
১৯	২০২৪১১৩৭০১৯০-কুমিল্লা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫০১/৩৬৪																					
২০	২০২৪০১৩৭০২২০-স্থানীয় সরকার ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৫-ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৩৬৭																					
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবিধি																								
২১	২০২০১১৩৭০৭৩০-ভাঙ্গারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫১১/৫৩৫																					
২২	২০২২১১৩৭০৫৬০-সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার পৌরসভাসমূহে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬২৫০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫১১/৫৩৭																					

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
২৩	২০২৩১১৩৭১১১০-ময়মনসিংহ জেলার ৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮১০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫১১/৫৩৯																					
২৪	২০২৩১১৩৭১২১০-নোয়াখালী জেলার ৮টি পৌরসভায় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০৩০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫১১/৫৪০																					
	বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প																							
	সেক্টর ৪ কৃষি, সাব-সেক্টরঃ সেচ																							
২৫	২০২৪১১৩৭০১৭০-Comprehensive Climate Resilient Small Scale Water Resource Development Project (CCRSSWRDP) (জুলাই ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৯)	অননুঃ	৫৩১/৪৫																					ADB
	সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
২৬	২০২৪১১৩৭০২২০-ক্রাইমেট স্মার্ট টেকসই ও সমন্বিত পরিবহন প্রকল্প (১৬৭০০০.০০ (১৩০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অননুঃ	৫৩৬/১২৩																					WB
২৭	২০২১১১৩৭০৮৪০-হাওর এরিয়া রেসিলিয়েন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (৩৫০০০০.০০ (২৫০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৬/১২৪																					JICA
২৮	২০২০১১৩৭০৭০০-ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্স এন্ড লাইভলিহুড এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (১১৮৯২৮.০০ (৮৩২৫০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অননুঃ	৫৩৬/১২৫																					IFAD
	সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
২৯	২০২৩১১৩৭১৩০-সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প I (২৫৯০০০.০০ (২১৮০০০.০০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৮/১৪৫																					AIIB
৩০	২০২৪১১৩৭০১৬০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স-ইনোভেশন ফর ক্রাইমেট স্মার্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট (৮৩৮০.৫০(৮২৩৫.৫০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৮/১৪৬																					GIZ
৩১	২০২৩১১৩৭০২১০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর বাংলাদেশ স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (৪৬৮১.০০(৪৫৫১.০০)/ আগস্ট/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৩৮/১৪৭																					AIIB
৩২	২০২০১১৩৭০৭০০-ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্স এন্ড লাইভলিহুড এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (১১৮৯২৮.০০ (৮৩২৫০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অননুঃ	৫৩৮/১৪৮																					AIIB
৩৩	২০২৩১১৩৭০৮৩০-সুন্দরবন জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রকল্প (১৯২৫০০.০০ (১৪৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৩৮/১৪৯																					AIIB
৩৪	২০২৪০১৩৭০২৭০-প্রমোটিং রেজিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড সাসটেইনেবল লাইভলিহুডস প্রজেক্ট(১০৪৭০০.০০(৮০৫০০.০০)/জুলাই/ ২০২৫-জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৩৮/১৫০																					AIIB
৩৫	২০২৪১১৩৭০২৪০-তৃতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি-৩) I (২৯৫০০০.০০ (২৬৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫৩৮/১৫১																					ADB

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৩৬	২০২৪১১৩৭০২৯০-TA-জাতীয় জলবায়ু অভিযোজন স্থানীয়করণের জন্য সমর্থন (LOCAT) (৩৬৩৬৯.০০(৩৬২০০.০০) /জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৩৮/১৫২																					GIZ	
৩৭	২০২৫০১৩৭০২৩০-আরবান রাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (২য় পর্যায়) (১৯৩০৪.৮৮(১৫৩৪৫.২৯)/জুলাই/২০২৫- জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫৩৮/১৫৩																					ADB	